форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Наименование строительства и его адрес **"Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкр. Мунайшы в с. Калининское района Байтерек ЗКО"**

СПРАВКА №6 от 10.07.2019
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №14	**14.03.2019**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкр. Мунайшы в с. Калининское района Байтерек ЗКО"	164 000 000	66 071 429							7 928 571	74 000 000
	ИТОГО:	**164 000 000**	66 071 429							7 928 571	**74 000 000**

Заказчик:
Руководитель
"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Джумабеков А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жиенбай"
Карагойшин А.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Объект **Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкрн.Мунайшы в с.Калининское района Бәйтерек ЗКО.**

Договор о гос.закупках № 14 от 14.03.2019

А К Т №6 от 10. 07.2019 г.

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июль 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОТМОСТКА					
1	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**128,3400**		**5565,60**	**714289**
		Итого оплата труда:				**2417,93**	**310317**
		Итого эксплуатация машин:				**698,86**	**89691**
		Итого материалов:				**2704,53**	**347099**
		Накладные расходы	%	--		1770,94	227282
		Сметная прибыль	%	8		586,92	75326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7923,46**	**1016897**
2	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,5800**		**29878,73**	**166723**
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**14769**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**31**
		Итого материалов:				**27226,40**	**151923**
		Накладные расходы	%	--		2947,06	16445
		Сметная прибыль	%	8		2626,06	14653
		Сметная стоимость:				**35451,85**	**197821**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**881012**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**881012**
Материалы -			Тенге				**355498**
Всего заработная плата -			Тенге				**325086**
Местные материалы -			Тенге				**143524**
		Накладные расходы -	Тенге				**243726**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89979**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1214718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325086**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1214718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325086**
		РАЗДЕЛ 2.ФАСАД					
3	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**385,0200**		**874,81**	**336819**
		Итого оплата труда:				**538,92**	**207494**
		Итого эксплуатация машин:				**23,64**	**9100**
		Итого материалов:				**330,38**	**127201**
		Накладные расходы	%	--		344,94	132809
		Сметная прибыль	%	8		97,58	37570
		Сметная стоимость:				**1317,33**	**507198**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**336819**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**336819**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				127201
	Всего заработная плата -		Тенге				207494
		Накладные расходы -	Тенге				132809
		Сметная прибыль -	Тенге				37570
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				507198
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244
		Сметная заработная плата -	Тенге				207494
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				507198
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244
		Сметная заработная плата -	Тенге				207494
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ					
4	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**111,0900**		**5476,90**	**608429**
		Итого оплата труда:				**2710,57**	**301117**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**132966**
		Итого материалов:				**2038,22**	**226426**
		Накладные расходы	%	--		1952,95	216953
		Сметная прибыль	%	8		594,39	66031
		Сметная стоимость:				**8024,24**	**891413**
5	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**35,4200**		**24912,12**	**882387**
		Итого оплата труда:				**16008,85**	**567034**
		Итого эксплуатация машин:				**835,58**	**29596**
		Итого материалов:				**8357,48**	**296022**
		Накладные расходы	%	--		10284,53	364278
		Сметная прибыль	%	8		2815,73	99733
		Сметная стоимость:				**38012,38**	**1346399**
6	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**36,1284**		**21032,30**	**759863**
		Накладные расходы	%	--		891,77	32218
		Сметная прибыль	%	8		1753,93	63367
		Сметная стоимость:				**23678,00**	**855448**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**1290,3000**		**1263,04**	**1629703**
		Итого оплата труда:				**342,76**	**442264**
		Итого эксплуатация машин:				**13,50**	**17415**
		Итого материалов:				**912,07**	**1176843**
		Накладные расходы	%	--		271,14	349858
		Сметная прибыль	%	8		122,73	158365
		Сметная стоимость:				**1656,92**	**2137926**
8	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1290,3000**		**3444,01**	**4443805**
		Итого оплата труда:				**424,51**	**547749**
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**31889**
		Итого материалов:				**3006,32**	**3879055**
		Накладные расходы	%	--		415,52	536140
		Сметная прибыль	%	8		308,76	398396
		Сметная стоимость:				**4168,29**	**5378341**
9	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7104**		**12259,55**	**8709**
		Итого оплата труда:				**2811,81**	**1998**
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**850**
		Итого материалов:				**8719,63**	**6194**
		Накладные расходы	%	--		2304,80	1637
		Сметная прибыль	%	8		1165,15	828
		Сметная стоимость:				**15729,50**	**11174**
10	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4440**		**33599,75**	**14918**
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**1175**
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**2**
		Итого материалов:				**30947,42**	**13741**
		Накладные расходы	%	--		3104,83	1379
		Сметная прибыль	%	8		2936,37	1304
		Сметная стоимость:				**39640,95**	**17601**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из пленки ПВХ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,8800		849,29	7542
		Итого оплата труда:				422,94	3756
		Итого эксплуатация машин:				54,73	486
		Итого материалов:				379,59	3371
		Накладные расходы	%	--		304,50	2704
		Сметная прибыль	%	8		92,30	820
		Сметная стоимость:				1246,09	11065
12	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из пленки ПВХ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8,8800		452,35	4017
		Итого оплата труда:				254,92	2264
		Итого эксплуатация машин:				27,06	240
		Итого материалов:				174,92	1553
		Накладные расходы	%	--		181,01	1607
		Сметная прибыль	%	8		50,67	450
		Сметная стоимость:				684,03	6074
13	21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,0012		376204,06	468
		Накладные расходы	%	--		15951,05	20
		Сметная прибыль	%	8		31372,41	39
		Сметная стоимость:				423527,52	527
14	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ. 80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,3392		27930,12	456356
		Итого оплата труда:				2646,73	43245
		Итого эксплуатация машин:				5,60	92
		Итого материалов:				25277,79	413019
		Накладные расходы	%	--		2864,44	46803
		Сметная прибыль	%	8		2463,56	40253
		Сметная стоимость:				33258,13	543411

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,8800**		**583,30**	**5180**
		Итого оплата труда:				**260,01**	**2309**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**168**
		Итого материалов:				**314,02**	**2788**
		Накладные расходы	%	--		189,79	1685
		Сметная прибыль	%	8		61,85	549
		Сметная стоимость:				**834,94**	**7414**
16	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,8800**		**3118,58**	**27693**
		Итого оплата труда:				**844,01**	**7495**
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**441**
		Итого материалов:				**2247,78**	**19960**
		Накладные расходы	%	--		668,02	5932
		Сметная прибыль	%	8		302,93	2690
		Сметная стоимость:				**4089,53**	**36315**
17	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**1303,8700**		**239,33**	**312051**
		Итого оплата труда:				**78,03**	**101740**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**704**
		Итого материалов:				**161,01**	**209941**
		Накладные расходы	%	--		59,68	77818
		Сметная прибыль	%	8		23,92	31189
		Сметная стоимость:				**322,93**	**421058**
18	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**335,1100**		**447,89**	**150093**
		Итого оплата труда:				**199,42**	**66827**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**362**
		Итого материалов:				**247,91**	**83076**
		Накладные расходы	%	--		145,58	48787
		Сметная прибыль	%	8		47,48	15910
		Сметная стоимость:				**640,95**	**214790**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9311214
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9311214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				6318917
		Всего заработная плата -	Тенге				2088971
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				760331
		Местные материалы -	Тенге				13072
		Накладные расходы -	Тенге				1687819
		Сметная прибыль -	Тенге				879923
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11878956
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2650
		Сметная заработная плата -	Тенге				2088971
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11878956
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2650
		Сметная заработная плата -	Тенге				2088971
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
19	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1494,3100**		**482,43**	**720894**
		Итого оплата труда:				**202,90**	**303201**
		Итого эксплуатация машин:				**9,99**	**14931**
		Итого материалов:				**277,78**	**415096**
		Накладные расходы	%	--		136,36	203765
		Сметная прибыль	%	8		49,50	73973
		Сметная стоимость:				**668,29**	**998632**
20	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1494,3100**		**306,49**	**457997**
		Итого оплата труда:				**207,32**	**309798**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**2898**
		Итого материалов:				**98,16**	**146687**
		Накладные расходы	%	--		131,42	196387
		Сметная прибыль	%	8		35,03	52351
		Сметная стоимость:				**472,95**	**706734**
21	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3563,6200**		**1034,36**	**3686080**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**657,98**	**2344789**
		Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**193489**
		Итого материалов:				**363,91**	**1296854**
		Накладные расходы	%	--		419,72	1495716
		Сметная прибыль	%	8		116,33	414544
		Сметная стоимость:				**1570,41**	**5596339**
22	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3563,6200**		**398,63**	**1420570**
		Итого оплата труда:				**157,58**	**561568**
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**30468**
		Итого материалов:				**239,58**	**853759**
		Накладные расходы	%	--		106,92	381019
		Сметная прибыль	%	8		40,44	144127
		Сметная стоимость:				**545,99**	**1945717**
23	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3563,6200**		**275,06**	**980211**
		Итого оплата труда:				**184,30**	**656768**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**6912**
		Итого материалов:				**89,75**	**319838**
		Накладные расходы	%	--		116,94	416730
		Сметная прибыль	%	8		31,36	111755
		Сметная стоимость:				**423,36**	**1508696**
24	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**560,0500**		**856,80**	**479852**
		Итого оплата труда:				**562,76**	**315173**
		Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**28681**
		Итого материалов:				**283,00**	**158492**
		Накладные расходы	%	--		357,80	200384
		Сметная прибыль	%	8		97,17	54419
		Сметная стоимость:				**1311,76**	**734654**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**649,7500**		**3715,91**	**2414410**
		Итого оплата труда:				**1249,12**	**811613**
		Итого эксплуатация машин:				**17,02**	**11060**
		Итого материалов:				**2462,30**	**1599882**
		Накладные расходы	%	--		871,09	565993
		Сметная прибыль	%	8		366,96	238432
		Сметная стоимость:				**4953,96**	**3218836**
26	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1290,0700**		**559,33**	**721581**
		Итого оплата труда:				**376,55**	**485778**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**2915**
		Итого материалов:				**181,61**	**234292**
		Накладные расходы	%	--		238,82	308089
		Сметная прибыль	%	8		63,85	82374
		Сметная стоимость:				**862,00**	**1112043**
27	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**625,6000**		**2260,28**	**1414030**
		Итого оплата труда:				**1488,88**	**931446**
		Итого эксплуатация машин:				**28,88**	**18070**
		Итого материалов:				**758,06**	**474244**
		Накладные расходы	%	--		946,34	592029
		Сметная прибыль	%	8		256,53	160485
		Сметная стоимость:				**3463,15**	**2166544**
28	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**625,6000**		**624,36**	**390601**
		Итого оплата труда:				**204,44**	**127898**
		Итого эксплуатация машин:				**15,46**	**9669**
		Итого материалов:				**417,08**	**260925**
		Накладные расходы	%	--		143,26	89621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		61,41	38418
		Сметная стоимость:				**829,03**	**518640**
29	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**625,6000**		**275,06**	**172078**
		Итого оплата труда:				**184,30**	**115297**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1213**
		Итого материалов:				**89,75**	**56148**
		Накладные расходы	%	--		116,94	73158
		Сметная прибыль	%	8		31,36	19619
		Сметная стоимость:				**423,36**	**264854**
30	**11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**1494,3100**		**1926,95**	**2879454**
		Итого оплата труда:				**823,69**	**1230841**
		Итого эксплуатация машин:				**9,52**	**14225**
		Итого материалов:				**1097,13**	**1639458**
		Накладные расходы	%	--		595,15	889340
		Сметная прибыль	%	8		201,77	301504
		Сметная стоимость:				**2723,86**	**4070298**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**15737757**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15737757**
Материалы -			Тенге				**7455676**
Всего заработная плата -			Тенге				**8194168**
Накладные расходы -			Тенге				**5412230**
Сметная прибыль -			Тенге				**1691999**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22841986**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10096**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8194168**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**22841986**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10096**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8194168**

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**252,9360**		**74534,05**	**18852345**
		Итого оплата труда:				**16621,96**	**4204293**
		Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**230240**
		Итого материалов:				**57360,84**	**14508621**
		Накладные расходы	%	--		13521,63	3420107
		Сметная прибыль	%	8		7044,45	1781796
		Сметная стоимость:				**95100,14**	**24054249**
32	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1074,0000**		**1887,28**	**2026940**
		Итого оплата труда:				**1324,81**	**1422847**
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**65129**
		Итого материалов:				**519,29**	**557721**
		Накладные расходы	%	--		858,90	922453
		Сметная прибыль	%	8		219,69	235951
		Сметная стоимость:				**2965,87**	**3185345**
33	**21-130208-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**9,0960**		**7595,09**	**69085**
		Накладные расходы	%	--		322,03	2929
		Сметная прибыль	%	8		633,37	5761
		Сметная стоимость:				**8550,49**	**77775**
34	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**206,5000**		**2287,64**	**472398**
		Итого оплата труда:				**736,14**	**152013**
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**1739**
		Итого материалов:				**1545,38**	**319120**
		Накладные расходы	%	--		529,78	109400
		Сметная прибыль	%	8		225,39	46544
		Сметная стоимость:				**3042,82**	**628342**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	206,5000		2025,85	418338
		Накладные расходы	%	--		85,90	17738
		Сметная прибыль	%	8		168,94	34886
		Сметная стоимость:				2280,69	470962
36	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	828,8400		560,60	464649
		Итого оплата труда:				111,40	92333
		Итого эксплуатация машин:				15,64	12965
		Итого материалов:				437,43	362559
		Накладные расходы	%	--		89,26	73985
		Сметная прибыль	%	8		51,99	43091
		Сметная стоимость:				701,85	581725
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				22303755
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				22303755
Материалы -			Тенге				15748021
Всего заработная плата -			Тенге				5871487
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				487423
Накладные расходы -			Тенге				4546613
Сметная прибыль -			Тенге				2148029
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				28998397
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7859
Сметная заработная плата -			Тенге				5871487
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				28998397
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7859
Сметная заработная плата -			Тенге				5871487
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				48570557
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				16202256
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				958637
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				484950
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				31409664
- перевозка грузов			Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				9558524
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				58129081
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2464673
		ИТОГО:	Тенге				60593754
		Сметная прибыль	Тенге				4847500
		ИТОГО по смете:	Тенге				65441255
	Временные здания и сооружения 2,9%						1897789
	Итого:						67338789
	Транспортировка материалов						
	Зимнее удорожания 1,6065%						1 081 797,65
	Итого в ценах 2017г.						68 420 586,65
	Итого в ценах 2018г.						72 521 600,29
	Скидка по акту						6 450 171,72
	Итого по акту						66 071 428,57
	НДС 12%						7 928 571,43
	Итого к оплате с НДС:						**74 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Джумабеков А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «DS&V» _____ **Аяпов А. Н.**

Директор : ТОО "Жиенбай" _____ **Карагойшин А.А.**