Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Бейсен Ләззат Зұлханқызы. Акмолинская область, ИИН 780223402739, город Астана, улица Сарайшық, дом 40, квартира 31**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТиП Solution"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Караганда, район Алихана Бокейхана, 12 микрорайон, строение 2/2.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство холодной пристройки служебного назначения к магазину для разгрузки товара".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Б/н от 11.10.2023 г.**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
1	1	E11-010107-1802	Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной	34,71	493,21	--	17119	--	--	--	17119	
						493,21	--	17119	--		--		
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную	$м^3$ грунта	3,471	5685,18	--	19733	--	--	--	19733	
						5685,18	--	19733	--		--		
			ФУНДАМЕНТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА.										
3	3	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	5,2065	2735,69	--	14243	--	--	--	14243	
						2735,69	--	14243	--		--		
4	4	C1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,72715	2885,00	--	16523	--	16523	--	16523	
						--	--	--	--		--		
5	5	E11-60101-115 Изм. и доп. вып.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	8,6775	6843,84	--	59387	--	--	--	59387	
						6843,84	--	59387	--		--		
6	6	C1212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	8,8076625	35777,30	--	315114	--	315114	--	315114	
						--	--	--	--		--		
7	7	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,8243625	436802,60	--	360084	--	360084	--	360084	

						--	--	--	--		--		
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м² поверхности	6,4	953,60	--	6103	--	--	--	6103	
						953,60	--	6103	--		--		
9	9	С1235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	15,36	843,00	--	12948	--	12948	--	12948	
						--	--	--	--		--		
			ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКАРКАСА.										
10	10	Е11-90701-132	Изготовление металлического каркаса	т конструкций	0,339612	575005,88	--	195279	--	--	--	195279	
						575005,88	--	195279	--		--		
11	11	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм	т	0,339612	569784,80	--	193506	--	193506	--	193506	
						--	--	--	--		--		
12	12	Е11-90305-305 Изм. и доп. вып.	Конструкции металлические. Монтаж	т конструкций	0,339612	76520,01	--	25987	--	--	--	25987	
						76520,01	--	25987	--		--		
13	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11,648	152,96	--	1782	--	--	--	1782	
						152,96	--	1782	--		--		
14	14	С1236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011648	628768,00	--	732	--	732	--	732	
						--	--	--	--		--		
15	15	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,648	89,41	--	1041	--	--	--	1041	
						89,41	--	1041	--		--		
16	16	С1236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011648	768895,00	--	896	--	896	--	896	
						--	--	--	--		--		
			СТЕНЫ.										
17	17	Е11-90402-104 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м²	45,09	6723,15	--	303147	--	--	--	303147	
						6723,15	--	303147	--		--		
18	18	С1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м²	45,09	28950,87	--	1305395	--	1305395	--	1305395	
						--	--	--	--		--		
19	19	Е11-90402-108 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м² фасонных (доборных) элементов	10,83	1961,84	--	21247	--	--	--	21247	
						1961,84	--	21247	--		--		
			КРОВЛЯ.										
20	20	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып.	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в	0,4725	81815,30	--	38658	--	--	--	38658	
						81815,30	--	38658	--		--		
21	21	С1215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 100 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,4725	153866,90	--	72702	--	72702	--	72702	
						--	--	--	--		--		

22	22	Е11-120101-705 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из профилированного листа оцинкованного. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	40,5	3837,13	--	155404	--	--	--	155404	
						3837,13	--	155404	--		--		
23	23	С1214-204-0310	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	46,575	3701,10	--	172379	--	172379	--	172379	
						--	--	--	--		--		
24	24	С1215-304-0109	Плита OSB-3, ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м^2	41,715	2528,50	--	105476	--	105476	--	105476	
						--	--	--	--		--		
25	25	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	40,5	275,74	--	11167	--	--	--	11167	
						275,74	--	11167	--		--		
26	26	С1235-101-0203	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м^2	44,55	178,00	--	7930	--	7930	--	7930	
						--	--	--	--		--		
27	27	Е11-120101-1303 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м^2 утепляемого покрытия	40,5	1812,73	--	73416	--	--	--	73416	
						1812,73	--	73416	--		--		
28	28	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	4,05	47816,40	--	193656	--	193656	--	193656	
						--	--	--	--		--		
			ОКНА.										
29	29	Е11-100501-106 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,1	3244,22	--	16546	--	--	--	16546	
						3244,22	--	16546	--		--		
30	30	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	5,1	59788,80	--	304923	--	304923	--	304923	
						--	--	--	--		--		
			ДВЕРИ.										
31	31	Е11-90403-401 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	4,2	7993,51	--	33573	--	--	--	33573	
						7993,51	--	33573	--		--		
32	32	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	4,2	61458,10	--	258124	--	258124	--	258124	
						--	--	--	--		--		
			ПОЛЫ.										
33	33	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	34,71	1170,94	--	40643	--	--	--	40643	
						1170,94	--	40643	--		--		
34	34	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,708084	26479,70	--	18750	--	18750	--	18750	
						--	--	--	--		--		
35	35	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	34,71	3636,97	--	126239	--	--	--	126239	

						3636,97	--	126239	--		--			
36	36	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м^2	35,4042	3679,20	--	130259	--	130259	--	130259		
						--	--	--	--		--			
37	37	С1212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей СТ РК 1168-2006	кг	265,5315	48,00	--	12746	--	12746	--	12746		
						--	--	--	--		--			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4642857		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 160 714,29						
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 482 142,85				

НДС, 12%	Тенге	557 142,86	
ИТОГО С НДС:	**Тенге**	**5 200 000,00**	
в т.ч. Зарплата рабочих строителей с НДС	Тенге		1 300 000,00
в т.ч. Материалов, изделий и конструкций с НДС	Тенге		3 900 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТиП Solution"

Директор Агафонов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Бейсен Ләззат Зұлханқызы ИИН 780223402739

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Технадзор)

ТОО "NOVAT STROY"

Директор Скурихин Н.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)