форма 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"** , г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13, БИН **050140004222**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"** , г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143 , БИН **020140003447**

Наименование объекта: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Органиционно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	**10.05.2023 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2022г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области"	**54 298 756**	**48 481 032**	44 226 207	44 226 207					**5 817 724,00**	**54 298 756**
Возврат аванса	16 289 627								1 745 317	16 289 627
Итого к оплате									**4 072 407,00**	**38 009 129**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Куандык-К" , **БИН 020140003447**

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

Технадзор: **Карпев Т.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" **БИН 050140004222**

Вр.И.О.Руководителя **Хакимов А.Б.**

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

от **10 ИЮЛЯ 2023 г.** *(по ресурсному методу)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		38	10.05.2023г.				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮЛЬ) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наружные сети водопровода (2-1)**	**54 298 756**	**48 481 032**	**44 226 207**	**44 226 207**					**5 817 724**	**54 298 756**
	ИТОГО по справке	**54 298 756**	**48 481 032**	**44 226 207**	**44 226 207**					**5 817 724**	**54 298 756**

М.П.

Заказчик Вр.И.О.Руководителя - **Хакимов А.Б.**, БИН - **050140004222**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик Директор - **Жаманшалов Б.Ш.**, БИН - **020140003447**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнест идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Кариев Т.А.**, БИН - **990640000025**, № KZ48VJE00024456 от 30 .03 2017 г; № KZ05VJE00024454 от 30 03. 2017 г; № KZ75VJE00024455 от 30 .03.2017г

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"** , г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13, БИН **050140004222**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"** , г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143 , БИН **020140003447**

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 от 10.07.2023г.
за ИЮЛЬ 2023 г.

по объекту: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области"**

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, **ВСЕГО**	Выполненно и принято в работу с нарастающим итогом с начала строительства	Выполненно и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
68 725 071,91	54 298 756	54 298 756	54 298 756	**14 426 315,91**

Номер сметы	Номер акта выполненных работ по смете	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, в т. Ч. НДС	Сумма НДС 12%
2-1	1	Наружные сети водопровода	54 298 756	5 817 724
		ВСЕГО:	**54 298 756**	**5 817 724**

Директор ТОО "Куандык-К" _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"** , г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13, БИН **050140004222**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"** , г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143 , БИН **020140003447**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38** от **10.05.2023 года**

Акт выполненных работ № 1
по локальной смете №2-1 Наружные сети водопровода от 10.07.2023 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	22218,77305	209,67	198,50	4658610	4410427	--	947853	6055060	
			НР - 72%; СП - 8%			11,17	48,08	248184	1068279		448597		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	687,178548	2990,77	--	2055193	--	--	1479736	3817724	
			НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	2055193	--		282795		
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1789,088	1184,71	--	2119550	--	--	1526074	3937281	
			НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	2119550	--		291657		
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	21060,8325	47,49	47,49	1000179	1000179	--	209766	1306825	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	291482		96880		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	21060,8325	245,59	118,76	5172330	2501184	--	2720217	8523951	
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	2671145	1106957		631404		
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	21060,8325	116,16	100,33	2446426	2113033	31591	587808	3277065	
			НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	301802	514516		242831		
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	56,031102	47,49	47,49	2661	2660	--	558	3477	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	775		258		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17454949**	**10027483**	**31591**	**7472012**	**26921383**	
								7395874	**2982009**	--	**1994422**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17454949					
		Материалы		Тенге				31591					
		Всего заработная плата		Тенге					10377883				
			Накладные расходы	Тенге				7472012					
			Сметная прибыль	Тенге				1994422					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26921383					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7647	
			Сметная заработная плата	Тенге					10377883				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26921383					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7647	
			Сметная заработная плата	Тенге					10377883				
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы										
8	8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,12	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	1832167 977216	854951 257836	--	1222701 244389	3299258	
9	9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	3151,2	2542,00 --	-- --	8010350 --	-- --	8010350	-- 640828	8651178	РК -88,7% KZ 2 101 00416 04.10.2022 года
10	10	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	9	2924,31 2484,85	132,30 60,07	26319 22364	1191 541	2764	22675 3920	52914	
11	11	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	9	80407,00 --	-- --	723663 --	-- --	723663	-- 57893	781556	
12	12	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	9	10917,62 4571,52	5927,01 2016,84	98259 41144	53344 18152	3771	58702 12557	169518	
13	13	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	1,8	4695,00 --	-- --	8451 --	-- --	8451	-- 676	9127	
14	14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0198	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	29230 14824	13916 4453	490	19085 3865	52180	
15	15	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	5	2882,00 --	-- --	14410 --	-- --	14410	-- 1153	15563	
16	16	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	151884,00 --	-- --	151884 --	-- --	151884	-- 12151	164035	
17	17	241-508-0103 РСНБ РК 2022	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм *СП - 8%*	шт.	2	5456,00 --	-- --	10912 --	-- --	10912	-- 873	11785	
18	18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1560	7,79 6,93	0,86 0,39	12152 10811	1341 608	--	8221 1622	21996	
19	19	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м *СП - 8%*	м	1560	82,00 --	-- --	127920 --	-- --	127920	-- 10234	138154	
20	20	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	17	1799,22 1523,46	275,76 1,40	30587 25899	4688 24	--	25663 4500	60750	
21	21	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	17	2452,00 --	-- --	41684 --	-- --	41684	-- 3335	45019	
22	22	261-301-1746 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	комплект	17	7987,00 --	-- --	135779 --	-- --	135779	-- 10862	146641	
23	23	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0034	2268310,20 501012,85	1767297,35 528950,50	7712 1703	6008 1798	--	3467 894	12073	

24	24	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм *СП - 8%*	м	3,4	20163,00 --	--	68554 --	--	68554	-- 5484	74038	
25	25	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	28	1617,37 1436,56	99,90 --	45286 40224	2797 --	2265	39821 6808	91916	
26	26	261-301-1746 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	комплект	28	7987,00 --	--	223636 --	--	223636	-- 17891	241527	
27	27	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	25,473	708,00 --	--	18035 --	--	18035	-- 1443	19478	
28	28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,81	52787,55 8212,89	1801,54 400,83	42758 6652	1460 325	34646	6349 3929	53036	
29	29	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,12	98720,76 86319,15	-- --	308009 269316	-- --	38693	266623 45971	620602	
30	30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,10928	1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	124929 10069	1140 225	113720	12147 10966	148043	
31	35	1122-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вантузы двойные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	5131,54 4511,25	387,46 165,91	5132 4511	388 166	233	4630 781	10543	
32	36	242-402-0201 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	301854,00 --	-- --	301854 --	-- --	301854	-- 24148	326002	
33	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0041	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	6053 3070	2882 922	101	3952 800	10805	
34	38	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	2882,00 --	-- --	2882 --	-- --	2882	-- 231	3113	
35	39	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	1065,00 --	-- --	1065 --	-- --	1065	-- 85	1150	
36	40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1767,85 1561,90	44,10 20,02	1768 1562	44 20	162	1566 267	3601	
37	41	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	46063,00 --	-- --	46063 --	-- --	46063	-- 3685	49748	
38	42	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1	1617,37 1436,56	99,90 --	1617 1437	100 --	80	1422 243	3282	
39	43	261-301-1746 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	комплект	1	7987,00 --	-- --	7987 --	-- --	7987	-- 639	8626	
40	44	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1	844,02 766,17	49,95 --	844 766	50 --	28	759 128	1731	
41	45	261-301-1744 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	комплект	1	4788,00 --	-- --	4788 --	-- --	4788	-- 383	5171	

			Опознавательный знак подземного водопровода (10шт)										
42	46	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	0,9	53441,90	2718,71	48098	2446	39000	6533	59001	
			НР - 91%; СП - 8%			7391,60	584,88	6652	526		4370		
43	47	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	10	2642,69	1280,12	26427	12801	3091	17248	47169	
			НР - 108%; СП - 8%			1053,52	543,49	10535	5435		3494		
44	48	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,5	65338,00	--	32669	--	32669	--	35283	
			СП - 8%			--	--	--	--		2614		
45	49	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	10	1506,55	--	15066	--	3501	12490	29761	
			НР - 108%; СП - 8%			1156,51	--	11565	--		2205		
46	50	261-401-0327 РСНБ РК 2022	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,1	152037,00	--	15204	--	15204	--	16420	
			СП - 8%			--	--	--	--		1216		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12610203	959547	10190335	1734054	15491793	
								1460320	291031	--	1147533		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				12152					
		Всего заработная плата		Тенге					11419				
			Накладные расходы	Тенге				8221					
			Сметная прибыль	Тенге				1622					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21995					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					11419				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12598051					
		Материалы		Тенге				242543					
		Всего заработная плата		Тенге					1739932				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9947790					
			Накладные расходы	Тенге				1725833					
			Сметная прибыль	Тенге				1145911					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15469795					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053	
			Сметная заработная плата	Тенге					1739932				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15491790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1061	
			Сметная заработная плата	Тенге					1751351				
			РАЗДЕЛ 3.Колодцы диам.2м (2шт)										
47	51	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодця	5,6	31099,30	13515,13	174156	75685	12005	116884	314323	
			НР - 99%; СП - 8%			15440,32	5642,65	86466	31599		23283		
48	52	212-101-1904 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м³	0,1	42128,00	--	4213	--	4213	--	4550	
			СП - 8%			--	--	--	--		337		
49	53	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	2	42979,00	--	85958	--	85958	--	92835	РК -27,2% KZ
			СП - 8%			--	--	--	--		6877		2 111 00113
50	54	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	2	30677,00	--	61354	--	61354	--	66262	РК -48,2% KZ
			СП - 8%			--	--	--	--		4908		2 111 00113
51	55	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	43096,00	--	86192	--	86192	--	93087	РК -48,2% KZ
			СП - 8%			--	--	--	--		6895		2 111 00113
52	56	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а**	шт.	2	43096,00	--	86192	--	86192	--	93087	РК -48,2% KZ
			СП - 8%			--	--	--	--		6895		2 111 00113
53	57	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	2	39224,00	--	78448	--	78448	--	84724	РК -28,1% KZ
			СП - 8%			--	--	--	--		6276		2 111 00113
54	58	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750	
			СП - 8%			--	--	--	--		648		

55	59	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	9902,00	--	19804	--	19804	--	21388	
						--	--	--	--		1584		
56	60	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С *СП - 8%*	комплект	2	10009,00	--	20018	--	20018	--	21619	
						--	--	--	--		1601		
57	61	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,04704	1004968,00	--	47274	--	47274	--	51056	
						--	--	--	--		3782		
58	62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,36416	1229,69	1,51	1677	2	195	1184	3090	
						1084,60	0,73	1480	1		229		
59	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	35,168	1204,05	29,04	42344	1022	26616	13807	60643	
						418,16	4,00	14706	141		4492		
60	64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,602	47130,20	12,60	75503	20	66956	8015	90200	
						5322,56	--	8527	--		6681		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				791235	76729	603327	139890	1005614	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				111179	31741	--	74488		
			Материалы	Тенге				791235					
			Всего заработная плата	Тенге				105775					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					142920				
			Накладные расходы	Тенге				497555					
			Сметная прибыль	Тенге				139890					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74488					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1005613					
			Сметная заработная плата	Тенге								84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					142920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1005613					
			Сметная заработная плата	Тенге								84	
									142920				
			РАЗДЕЛ 4.Колодцы диам.1,5м (2шт)										
61	65	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,84	31099,30	13515,13	119421	51898	8232	80149	215536	
						15440,32	5642,65	59291	21668		15966		
62	66	212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 *СП - 8%*	$м^3$	0,1	42128,00	--	4213	--	4213	--	4550	
						--	--	--	--		337		
63	67	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	21951,00	--	43902	--	43902	--	47414	РК -29,7% KZ 2 101 00416
						--	--	--	--		3512		
64	68	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	4	31669,00	--	126676	--	126676	--	136810	РК -51,5% KZ 2 111 00113
						--	--	--	--		10134		
65	69	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а *СП - 8%*	шт.	2	31669,00	--	63338	--	63338	--	68405	РК -51,5% KZ 2 111 00113
						--	--	--	--		5067		
66	70	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	34701,00	--	69402	--	69402	--	74954	РК -29,6% KZ 2 111 00113
						--	--	--	--		5552		
67	71	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750	
						--	--	--	--		648		
68	72	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	9902,00	--	19804	--	19804	--	21388	
						--	--	--	--		1584		
69	73	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С *СП - 8%*	комплект	2	10009,00	--	20018	--	20018	--	21619	
						--	--	--	--		1601		

70	74	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,06	1004968,00	--	60298	--	60298	--	65122
			СП - 8%			--	--	--	--		4824	
71	75	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,74	1229,69	1,51	2140	2	251	1511	3943
			НР - 80%; СП - 8%			1084,60	0,73	1887	1		292	
72	76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,26	1204,05	29,04	34026	821	21388	11095	48731
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	11817	113		3610	
73	77	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,602	47130,20	12,60	75503	20	66956	8015	90200
			НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	8527	--		6681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				646843	52741	512580	100770	807422
								81522	21782	--	59808	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				646843				
		Материалы		Тенге				96827				
		Всего заработная плата		Тенге					103304			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				415753				
			Накладные расходы	Тенге				100770				
			Сметная прибыль	Тенге				59808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				807421				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					103304			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				807421				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					103304			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								44226207
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9048895				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11116500			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3326563			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11337834		
			- Накладные расходы	Тенге							9446726	
			- Сметная прибыль	Тенге							3276251	
			Временные здания и сооружения	%	2,90				1 282 560			
			Итого с временными									45 508 767
			Зимние удорожания	%	1,89				860 116			
			Итого с зимними удорожаниями									46 368 883
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				927 378			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47 296 260
			Итого в текущих ценах 2023года, к = 1,079		1,079				3 736 405			51 032 665
			Индивидуальный договорной коэффициент		0,95				-2 551 633			48 481 032
			НДС	%	12				5 817 724			
			Итого с НДС									54 298 756

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Куандык-К", БИН - **020140003447**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН - **050140004222**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.И.О.Руководителя **Хакимов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

БИН - **990640000025, № KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.; № KZ48VJE00024454 от 30.03.2017 г.; № KZ75VJE00024455 от 30.03.2017 г.** **Кариев Т.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт, БИН - **050140010009**, Приказ №22-АП/2023 от 29.04.2023 года **Сраилов М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.