Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

469

Форма 2В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение здания средней школы им. Абая в с. Акколь, Айтекебийского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение здания средней школы им. Абая в с. Акколь, Айтекебийского района, Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 06.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2022 год
на Блочно-модульная котельная

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,5	205,31	194,48	2977	2820	–	614	3878
	1			10,83	48	157	696	–	287	
	–									
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,76	1672,44	–	1271	–	–	915	2361
	–			1672,44	–	1271	–	–	175	
3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,07	872,86	–	7044	–	–	5072	13085
	–			872,86	–	7044	–	–	969	
	Итого по разделу 1					**19 324**				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент под БМК

4 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,58	5654,81	1744,26	54173	16710	29059	14469	74133
	–			877,2	746,72	8404	7154	–	5491	
	7									
5 1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	7,87	27696,05	441,99	217968	3478	188336	24851	262244
	4			3323,16	146,89	26153	1156	–	19425	
	–									
	1									
6 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,235	244410		57436		57436	–	62031
				–		–		–	4595	
7 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,82	23414,47	1096,16	42614	1995	38305	2509	48733
	10									
	–									

				1271,7	243,67	2314	443	–	3610	
8 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,25	876,16	19,83	5476	124	3598	1647	7693
				280,69	2,69	1754	17	–	570	
9 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,5	672,58	29,15	21186	918	9301	10732	34471
				348,17	14,29	10967	450	–	2553	
10 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-31,5	82,34	4,94	-2594	-156	-2303	-196	-3013
				4,3	2,36	-135	-74	–	-223	
11 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,5	1614,54	85,52	50858	2694	26700	20541	77111
				681,41	12,32	21464	388	–	5712	
2.2 Фундамент под дымовую трубу										
12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,169	5654,81	1744,26	956	295	513	255	1308
				877,2	746,72	148	126	–	97	
13 1113-0701-0401	Пропитка щебня битумом НР = 69 %	м3	0,169	44405,62	3716,89	7505	628	4621	1773	10020
				13343	1858,08	2255	314	–	742	
14 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,88	30235,87	1917,96	56843	3606	39829	12951	75378
				7132,5	437,9	13409	823	–	5584	

15	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05268	244410		12876		12876	–	13906
					–		–		–	1030	
16	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02112	277409,24	2133,36	5859	45	4950	799	7191
					40878,5	713,89	863	15	–	533	
18	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,02512	272087		6835		6835	–	7382
					–		–		–	547	
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,82	876,16	19,83	5975	135	3926	1797	8394
					280,69	2,69	1914	18	–	622	
		Итого по разделу 2					**686 982**				
		Раздел 3 Монтаж БМК									
20	1125-0130-0102	Установка блочно-модульной котельной НР = 91 %	т блок-боксов	10,2585	51033,6	15805,08	523528,1856	162136,4132	223517,5324	169049	747983
					13440	4668,71	137874,24	47893,96154	–	55406	
		Итого по разделу 3					**747 983**				
		Раздел 4 Монтаж дымовой трубы									
22	1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж НР = 69 %	т	0,38299	72689,23	3933,45	27839	1506	8614	12567	43638

				46263,44	1292,16	17718	495	–	3232	
23	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР = 69 %	т конструкций	0,38299	174250,94	12922,6	66736	4949	2077	41929	117358
					155904	2760,96	59710	1057	–	8693	
24	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,25892	255042		66035		66035	–	71318
					–		–		–	5283	
25	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1098	276375		30346		30346	–	32774
					–		–		–	2428	
26	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01131	265394		3002		3002	–	3242
					–		–		–	240	
27	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	309583		929		929	–	1003
					–		–		–	74	
28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,34	100,6	2,41	1040	25	550	324	1473
					45,02	0,26	466	3	–	109	

29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,34	159	3,42	1644	18	35	1065	380	2186
					52,61	0,54	544		6	–	162	
30	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром 325 мм высотой 8 м. Монтаж. НР = 69 %	т	0,673	103403,61	9691,04	69591	69	6522	9122	38464	116699
					80158,32	2671,22	53947		1798	–	8644	
		Итого по разделу 4					**389 691**					

	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**1843980**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	- Оборудование, инвентарь	Тенге				**0**	
	Временные здания и сооружения	Тенге	**3,10%**	**57 163**			
	Итого с временными	Тенге					**1 901 144**
	Зимние удорожания	Тенге	**2,97 %**	**56 464**			
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге					**1 957 608**
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2 %**	**39 152**			
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					**1 996 760**
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге					**2 096 670**
	Итого с тендерной скидкой	Тенге	**0,050**				**1 991 833,68**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	**12%**	**239 020,04**			**239 020,04**
	ВСЕГО	Тенге					**2 230 853,72**

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Жаныбеков Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)