Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей (Газоснабжение) к опреснительному заводу в городе Актау, Мангистауской области**
(наименование)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за Сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и доп. согл номер	Договор и доп. согл дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		22	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за Сентябрь, без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей (Газоснабжение) к опреснительному заводу в городе Актау, Мангистауской области	**29 931 222,01**	**26 724 305,36**							**3 206 916,64**	**29 931 222,01**
Удержан аванс 30%		8 017 291,61							962 074,99	8 979 366,60
Удержан гарантийный 5%		1 336 215,27							160 345,83	1 496 561,10
Всего		**17 370 798,49**							**2 084 495,82**	**19 455 294,31**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"
БИН 070240005814
Руководитель Туркменбаев А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХанСтройМонтаж"
БИН 180940032848
Директор Досмагамбет Ш.К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей (Газоснабжение) к опреснительному заводу в городе Актау, Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 15.05.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное газоснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Е11-190301-0101 Ктр и Кзм=1,02	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	41698,84	1379,18	82398	2741	33007	47667	141559	
						23784,77	535,36	47570	1071		10485		
	1.1	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	3,7	678				2509			Казахстан 100%
	1.2	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4.0 мм	м	2,66	4529				12047			
	1.3	261-205-0221	Узлы трубопроводов монтажные / трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,06	2804				11384			
2	2	513-302-0224 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-03М-2У1 (ГРПШ-2а-02Б-2С с рег.РДСК-50/400Б)	шт.	1	647556		647556		647556		647556	
			Отпускная цена			647556		647556					
			Сметная стоимость оборудования					*647556*					
3	3	513-302-0263 РСНБ РК 2022	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400 с регулятором РДНК-400	шт.	1	220686		220686		220686		220686	
			Отпускная цена			220686		220686					
			Сметная стоимость оборудования					*220686*					
			АРМАТУРА										
4	4	Е11-220301-0202 Ктр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4837,36	222,46	19349	890	1182	17556	39857	
						4319,52	113,72	17278	455		2952		
	4.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,006	165506				993			
5	5	С1242-104-0103	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	410438		1641752		1641752	131340	1773092	
6	6	Е11-221201-0103 Ктр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1781,06	69,64	14248	557	647	12914	29335	
						1630,51	0	13044	0		2173		
	6.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	278998				647			
7	7	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3291		26328		26328	2106	28434	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
8	8	**Е11-010101-0361 Ктр и Кзм=1,04**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3247,269	291,38 0	291,38 80,9	946189 0	946189 262704	0	189147 90827	1226163	
9	9	Е11-010101-0362 Ктр и Кзм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	814,8	248,08 0	248,08 68,88	202136 0	202136 56123	0	40409 19404	261948	
10	10	Е11-010205-0301 Ктр и Кзм=1,04 ФТ4 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	108,431	2603,63 2603,63	0 0	361485 361485	0 0	0	188269 39080	588735	
11	11	Е11-010205-0304 Ктр и Кзм=1,04 ФТ4 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,2	8130,47 8130,47	0 0	204888 204888	0 0	0	147519 28193	380600	
12	12	Е11-070101-0101 Ктр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2236,4	47,25 0	47,25 15,72	105670 0	105670 35156	0	25813 10479	141461	
13	13	Е11-070101-0103 Ктр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	684	64,41 0	64,41 21,43	44056 0	44056 14658	0	10584 4369	58979	
14	14	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	272,6	1344,7 1344,7	0 0	366565 366565	0 0	0	263937 50439	680937	
15	15	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2336,4	363,96 144	119,96 59,71	998320 322042	268379 133535	0	328815 73467	991802	
16	16	Е11-010201-0502 Ктр и Кзм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	684	314,8 172	142,8 71,08	215323 117648	97675 48619	0	119712 26803	361838	
			ТРУБЫ										
17	17	**Е11-230101-0101 Ктр и Кзм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	266,49	1995,44 1781,08	214,36 79,61	531765 474640	57125 21215	0	490897 81813	1104474	
18	18	Е11-220501-0401 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,1	613750,15 355514,38	258235,77 93844,77	1902625 1102095	800531 290919	0	1379883 262537	3544245	
19	19	**С1241-202-0213**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	3100	2639		8180900		8180900	654472	8835372	Казахстан
20	20	**Е11-191101-0101 Ктр и Кзм=1,02**	**Газопроводы. Испытание пневматические**	м газопровода	3100	922,82 905,19	0 0	2860742 2806089	0 0	67117	2749967 448857	6059566	
	20.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	38,07	986				37537			
	20.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	34,263	605				20729			
21	21	Е11-220301-0203 Ктр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0185	1297724,08 877859,84	391987,54 186248,55	24008 16240	7252 3446	516	19489 3480	46977	
	21.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0033	92871				309			
	21.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	278998				206			
22	23	**Ц13-080201-0405 Ктр и Кзм=1,03**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	3100	8,89 8,01	0,88 0,45	27559 24831	2728 1395	0	18883 3715	50157	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	24	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3100	17		52700		52700	4216	56916	
			ИТОГО:					19 170 250	2 535 828	10 004 229	6 049 321	27 167 677	
								5 774 415	869 296	868 242	1 948 106		
			В том числе :							868 242			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		341 892,65				27 509 569,33	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,3255 %		86 717,52				27 596 286,86	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		534 560,90				28 130 847,75	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
						5%						26 724 305,36	
			Итого с понижающим коэффициентом										
						12 %		3 206 916,64				29 931 222,01	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель **Аликулов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Туркменбаев А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "ХанСтройМонтаж" БИН 180940032848, **Сейтмаганбет Нұрлат Маратұлы** аттестат №KZ.6.VJE0051479 от 13.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ТОО "QAZAQ BUILDING PROJECT" БИН 080940013721, **Зинолла Боранбай Зинолланұлы**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата