Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2024 года

	код	код	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г				
					№2	03.11.2023г				
					№3	25.01.2024г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	971 943 805,00	191 742 149,91							23 009 057,99	214 751 207,90

Итого к оплате: 214 751 207,90 (Двести четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча двести семь) тенге 90 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

Авторский надзор
ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на февраль 2024 год

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023г.	Выполнение 2024г.		Остаток	Аванс			
				февраль	февраль		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74			885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин,	898 241 031,18	86 385 013,26	37 156 077,14	43 563 007,71	731 136 933,07				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус	3 088 571 978,77	107 558 885,80		71 271 821,49	2 909 741 271,49				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	61 920 119,67		18 263 615,31	480 731 946,01				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45	75 018 824,13	12 295 981,00	28 496 203,79	950 668 306,53				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89	74 666 410,00	12 295 981,00	28 496 203,79	950 109 460,10				
7	Проходная	26 416 244,82	-			26 416 244,82				
8	Теплица	81 011 462,82	-	21 347 247,00	2 657 271,00	57 006 944,82				
9	Техническое здание	215 653 877,09	27 786 568,35	7 928 503,00	15 875 161,20	164 063 644,54				
10	Наружное сети электроснабжения 10кВ	327 133 266,65	126 987 494,76			200 145 771,89				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-10/0,4кВ	140 040 826,79	2 489 744,58	11 610 495,00	2 185 750,72	123 754 836,49				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90	-			21 833 060,90				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71	7 498 328,48			220 894 860,23				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73	10 722 780,86	2 135 152,00		63 156 764,87				
15	Наружные сети НВК, ТС и ГСН	456 215 340,26	52 626 695,57			403 588 644,69				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01	14 784 631,76	3 462 053,00	3 942 172,89	55 423 496,36				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83	-			42 460 494,83				
18	Генеральный план	841 460 674,77	-			841 460 674,77				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**648 961 107,96**	**108 231 489,14**	**214 751 207,90**	**8 243 479 160,85**	**291 583 141,50**	**227 157 779,13**	**64 425 362,37**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Блоки А,Б,В,Г,Д (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)										
1	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ (в отвале для обратной засыпки)**	м³ грунта	2434,83		184,08	184,08	448204	448203	–	71170	560912
		НР - 72%; СП - 8%				–	40,60	–	98854		41538	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	3895,728		212,00	–	825894	–		–	891966
		СП - 8%				–	–	–	–		66072	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	2069,6055		54,21	54,21	112193	112193	–	23863	146942
		НР - 72%; СП - 8%				–	16,02	–	33155		10886	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта	2069,6055		26,77	26,77	55403	55404	–	11797	72581
		НР - 72%; СП - 8%				–	7,91	–	16371		5381	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	2069,6055		241,97	116,12	500782	240323	–	265261	827324
		НР - 72%; СП - 8%				125,85	52,16	260460	107951		61281	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	9,506		1175,63	–	11176	–	–	8046	20760
		НР - 72%; СП - 8%				1175,63	–	11176	–		1538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1953652	856123	–	380137	2520485
								271636	256331	–	186696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1953652				
	Всего заработная плата		Тенге					527967			
	Транспортные расходы		Тенге				825894				
		Накладные расходы	Тенге				380137				
		Сметная прибыль	Тенге				186696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2520485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					527967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2520485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					527967			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Арматурные выпуски (стены)									
7	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,787234	329247,00	--	588441	--	588441	--	635516
		СП - 8%			--	--	--	--		47075	
8	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (л.11)**	шт. сборных конструкций	36	27715,05	3518,09	997742	126651	254141	762822	1901409
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	819,72	616950	29510		140845	
9	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	5,184	202554,00	--	1050040	--	1050040	--	1134043
		СП - 8%			--	--	--	--		84003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2636223	126651	1892622	762822	3670968
							616950	29510	--	271923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2636223				
	Материалы		Тенге				254141				
	Всего заработная плата		Тенге					646460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1638481				
		Накладные расходы	Тенге				762822				
		Сметная прибыль	Тенге				271923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3670968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					646460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3670968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					646460			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
		Колонны монолитные (КЖ1 л.18,20,31-34)									
10	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /В25/**	$м^3$	64,68	56119,14	6532,48	3629786	422521	2642489	602442	4570806
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	564776	97248		338578	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,00672	376202,00	--	1131134	--	1131134	--	1221625
		СП - 8%			--	--	--	--		90491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,18726	329294,00	--	2366722	--	2366722	--	2556060
		СП - 8%			--	--	--	--		189338	
13	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,2064	1082553,87	6641,68	1305993	8012	1187714	133029	1554144
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	110267	2469		115122	
14	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,34688	526588,62	1699,58	182663	590	107320	68224	270958
		НР - 91%; СП - 8%			215501,04	630,81	74753	219		20071	
		Колонны сборные ж/б (КЖ1 л.11,41)									
15	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	шт. сборных конструкций	36	17137,49	--	616950	--	--	728001	1452547
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	616950	--		107596	
16	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	25,704	202554,00	--	5206448	--	5206448	--	5622964
		СП - 8%			--	--	--	--		416516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14439696	431123	12641827	1531696	17249104
							1366746	99936	--	1277712	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14439696				
	Материалы		Тенге				3937523				
	Всего заработная плата		Тенге					1466682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8704304				
		Накладные расходы	Тенге				1531696				
		Сметная прибыль	Тенге				1277712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17249104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					1466682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17249104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					1466682			
		РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки									
		Стены монолитные Стм1-Стм6 (л.18,20,24-30)									
17	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	$м^3$	134,44	56057,64	3071,41	7536389	412921	5747320	1342006	9588667
		НР - 91%; СП - 8%			10236,15	733,29	1376148	98584		710272	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,29999	376202,00	--	112857	--	112857	--	121886
		СП - 8%			--	--	--	--		9029	
19	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	1,79176	351466,00	--	629743	--	629743	--	680122
		СП - 8%			--	--	--	--		50379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,89806	329294,00	--	1283608	--	1283608	--	1386297
		СП - 8%			--	--	--	--		102689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9562597	412921	7773528	1342006	11776972
							1376148	98584	--	872369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9562597				
	Материалы		Тенге				5747321				
	Всего заработная плата		Тенге					1474732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2026208				
		Накладные расходы	Тенге				1342006				
		Сметная прибыль	Тенге				872369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11776972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								912
		Сметная заработная плата	Тенге					1474732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11776972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								912
		Сметная заработная плата	Тенге					1474732			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5.Каркас (Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус)									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. -3,300 между осями 1-26 и А-Д (КЖ1 л.11)									
21	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	107	27715,05	3518,09	2965510	376436	755363	2267278	5651410
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	819,72	1833711	87710		418623	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖИ-К-НК									
22	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	15,408	202554,00	--	3120952	--	3120952	--	3370628
		СП - 8%			--	--	--	--		249676	
		Сборно-железобетонная колонна на отм. -0,080 между осями 1-26 и А-Д (КЖ л.23)									
23	1107-0502-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	шт. сборных конструкций	103	19934,16	--	2053218	--	--	2422798	4834097
		НР - 118%; СП - 8%			19934,16	--	2053218	--		358082	
24	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	3	17137,49	--	51412	--	--	60667	121045
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	51412	--		8966	
25	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	94,376	202554,00	--	19116236	--	19116236	--	20645535
		СП - 8%			--	--	--	--		1529299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27307328	376436	22992551	4750743	34622715
							3938341	87710	--	2564646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27307328				
	Материалы		Тенге				755363				
	Всего заработная плата		Тенге					4026051			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22237188				
		Накладные расходы	Тенге				4750743				
		Сметная прибыль	Тенге				2564646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34622717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2071
		Сметная заработная плата	Тенге					4026051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34622717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2071
		Сметная заработная плата	Тенге					4026051			
		РАЗДЕЛ 6.Стены и перегородки									
		Стены по оси Г, А в осях 1-9 на отм. -3,750-0,080 (КЖ1 л.35,36)									
26	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/**	$м^3$	75,5	64127,88	3510,36	4841655	265032	3403019	1126266	6445354
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	1173604	64050		477433	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,99554	376202,00	--	374524	--	374524	--	404486
		СП - 8%			--	--	--	--		29962	
28	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0468	351466,00	--	16449	--	16449	--	17765
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
29	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,49432	329294,00	--	2467835	--	2467835	--	2665262
		СП - 8%			--	--	--	--		197427	
		Монолитные стены по оси А в осях 10-13 на отм. -3,750-0,080 (КЖ1 л.39)									
30	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/**	$м^3$	14,35	64127,88	3510,36	920235	50374	646798	214065	1225044
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	223063	12174		90744	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17598	376202,00	--	66204	--	66204	--	71500
		СП - 8%			--	--	--	--		5296	
32	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0208	351466,00	--	7310	--	7310	--	7895
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,10874	329294,00	--	694395	--	694395	--	749947
		СП - 8%			--	--	--	--		55552	
		Монолитные стены по оси А в осях 14-17 на отм. -3,750-0,080 (КЖ1 л.40)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	$м^3$	16,5	64127,88	3510,36	1058110	57921	743706	246138	1408587
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	256483	13998		104340	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2335	376202,00	–	87843	–	87843	–	94870
		СП - 8%			–	–	–	–		7027	
36	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0072	351466,00	–	2531	–	2531	–	2733
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
37	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,70416	329294,00	–	561170	–	561170	–	606064
		СП - 8%			–	–	–	–		44894	
38	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	$м^3$	42,4212	64127,88	3510,36	2720382	148914	1912055	632815	3621453
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	659413	35988		268256	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5899086	376202,00	–	221925	–	221925	–	239679
		СП - 8%			–	–	–	–		17754	
40	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,015456	351466,00	–	5432	–	5432	–	5867
		СП - 8%			–	–	–	–		435	
41	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,6828161	329294,00	–	1542023	–	1542023	–	1665385
		СП - 8%			–	–	–	–		123362	
		Монолитные стены по оси А в осях 18-22 на отм. -3,750-0,080 (КЖ1 л.43)									
42	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	$м^3$	20,67	64127,88	3510,36	1325523	72559	931661	308343	1764576
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	321303	17535		130709	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25886	376202,00	–	97384	–	97384	–	105175
		СП - 8%			–	–	–	–		7791	
44	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0072	351466,00	–	2531	–	2531	–	2733
		СП - 8%			–	–	–	–		202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,27819	329294,00	--	750194	--	750194	--	810210
		СП - 8%			--	--	--	--		60016	
		Монолитные стены по оси А в осях 24-26 на отм. -3,750-0,080 (КЖ1 л.44)									
46	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	$м^3$	9,15	64127,88	3510,36	586770	32119	412419	136494	781126
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	142232	7762		57861	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15062	376202,00	--	56664	--	56664	--	61197
		СП - 8%			--	--	--	--		4533	
48	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0072	351466,00	--	2531	--	2531	--	2733
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
49	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,59873	329294,00	--	197158	--	197158	--	212931
		СП - 8%			--	--	--	--		15773	
		Обрамление отверстий в монолитных стенах (КЖ1 л.33)									
50	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06415	329294,00	--	21124	--	21124	--	22814
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18627902	626919	15224885	2664121	22995386
							2776098	151507	--	1703362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18627902				
	Материалы		Тенге				8049658				
	Всего заработная плата		Тенге					2927605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7175227				
		Накладные расходы	Тенге				2664121				
		Сметная прибыль	Тенге				1703362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22995385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813
		Сметная заработная плата	Тенге					2927605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22995385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813
		Сметная заработная плата	Тенге					2927605			
		РАЗДЕЛ 7.Каркас (Блок В. Столовая с пищеблоком)									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. -3,030 между осями 1-14 и А-Е (КЖ л.6)									
51	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	54	27715,05	3518,09	1496613	189977	381212	1144234	2852114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	819,72	925424	44265		211267	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
52	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	7,776	202554,00	--	1575060	--	1575060	--	1701065
		СП - 8%			--	--	--	--		126005	
		Сборно-железобетонная колонна на отм. -2,580 между осями 1-5 и А-Е (КЖ л.13)									
53	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	шт. сборных конструкций	27	17137,49	--	462712	--	--	546000	1089410
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	462712	--		80697	
54	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	17,982	202554,00	--	3642326	--	3642326	--	3933712
		СП - 8%			--	--	--	--		291386	
		Узел 1 (л.13,18)									
55	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0756	1012800,00	--	76568	--	76568	--	82693
		СП - 8%			--	--	--	--		6125	
		Сборно-железобетонная колонна на отм. -2,580 между осями 6-14 и В-Д (КЖ л.25)									
56	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	шт. сборных конструкций	27	17137,49	--	462712	--	--	546000	1089410
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	462712	--		80697	
57	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	17,982	202554,00	--	3642326	--	3642326	--	3933712
		СП - 8%			--	--	--	--		291386	
		Узел 1 (л.25,18)									
58	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0756	1012800,00	--	76568	--	76568	--	82693
		СП - 8%			--	--	--	--		6125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**11434885**	**189977**	**9394060**	**2236234**	**14764809**
							1850848	**44265**	--	**1093688**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11434885**				
	Материалы		Тенге				**381211**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1895113**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9012848**				
		Накладные расходы	Тенге				**2236234**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1093688**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14764807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**975**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1895113**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**14764807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**975**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1895113**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**57370115**	**1193332**	**69919473**	**13667759**	**107600439**
							8565287	**283482**	**--**	**7970396**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57370115**				
	Материалы		Тенге				**9186232**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8848769**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38425263**				
		Накладные расходы	Тенге				**9651098**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5361696**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72382909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4859**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8848769**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**72382909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4859**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8848769**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 8.Фундаменты-(Блок Г. 2-х этажный стационар)									
		Арматурные выпуски									
59	**1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных конструкций**	**77**	**27715,05**	**3518,09**	**2134059**	**270892**	**543580**	**1631592**	**4066903**
		НР - 118%; СП - 8%			**17137,49**	**819,72**	**1319587**	**63118**		**301252**	
60	**222-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Колонна без консолей**	**$м^3$**	**11,088**	**202554,00**	**--**	**2245919**	**--**	**2245919**	**--**	**2425593**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179674**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4379978**	**270892**	**2789499**	**1631592**	**6492496**
							1319587	**63118**	**--**	**480926**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4379978**				
	Материалы		Тенге				**543579**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1382705**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2245919**				
		Накладные расходы	Тенге				**1631592**				
		Сметная прибыль	Тенге				**480926**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6492496**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**712**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1382705**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**6492496**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**712**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1382705**			
		РАЗДЕЛ 9.Каркас									
		Колонны сборные ж/б (КЖ1 л.15,16)									
61	**1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	**шт. сборных конструкций**	**71**	**26388,03**	**3518,09**	**1873550**	**249784**	**407004**	**1504455**	**3648245**
		НР - 118%; СП - 8%			**17137,49**	**819,72**	**1216762**	**58200**		**270240**	
62	**1107-0502-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**28427,74**	**4235,85**	**170566**	**25416**	**25545**	**148169**	**344233**
		НР - 118%; СП - 8%			**19934,16**	**993,60**	**119605**	**5962**		**25499**	
		Узел 1 (КЖ1 л.15,16,21)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,2156	1012800,00	--	218360	--	218360	--	235829
		СП - 8%			--	--	--	--		17469	
64	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	56,301	202554,00	--	11403993	--	11403993	--	12316312
		СП - 8%			--	--	--	--		912319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13666469	275200	12054902	1652624	16544619
							1336367	64162	--	1225527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13666469				
	Материалы		Тенге				432550				
	Всего заработная плата		Тенге					1400529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11622353				
		Накладные расходы	Тенге				1652624				
		Сметная прибыль	Тенге				1225527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16544620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					1400529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16544620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					1400529			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				18046447	546092	14844401	3284216	23037115
							2655954	127280	--	1706453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18046447				
	Материалы		Тенге				976129				
	Всего заработная плата		Тенге					2783234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13868272				
		Накладные расходы	Тенге				3284216				
		Сметная прибыль	Тенге				1706453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23037116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1433
		Сметная заработная плата	Тенге					2783234			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				23037116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1433
		Сметная заработная плата	Тенге					2783234			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 10.Фундаменты (Блок Д. 2-х этажный стационар)									
		Арматурные выпуски									
65	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	77	27715,05	3518,09	2134059	270892	543580	1631592	4066903
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	819,72	1319587	63118		301252	
66	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	11,088	202554,00	--	2245919	--	2245919	--	2425593
		СП - 8%			--	--	--	--		179674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4379978	270892	2789499	1631592	6492496
							1319587	63118	--	480926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4379978				
	Материалы		Тенге				543579				
	Всего заработная плата		Тенге					1382705			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2245919				
		Накладные расходы	Тенге				1631592				
		Сметная прибыль	Тенге				480926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6492496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	Тенге					1382705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6492496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	Тенге					1382705			
		РАЗДЕЛ 11.Каркас									
		Колонны сборные ж/б (КЖ1 л.15,16)									
67	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	шт. сборных конструкций	71	26388,03	3518,09	1873550	249784	407004	1504455	3648245
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	819,72	1216762	58200		270240	
68	1107-0502-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	шт. сборных конструкций	6	28427,74	4235,85	170566	25416	25545	148169	344233
		НР - 118%; СП - 8%			19934,16	993,60	119605	5962		25499	
		Узел 1 (КЖ1 л.15,16,21)									
69	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,2156	1012800,00	--	218360	--	218360	--	235829
		СП - 8%			--	--	--	--		17469	
70	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	56,301	202554,00	--	11403993	--	11403993	--	12316312
		СП - 8%			--	--	--	--		912319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13666469	275200	12054902	1652624	16544619
							1336367	64162	--	1225527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13666469				
	Материалы		Тенге				432550				
	Всего заработная плата		Тенге					1400529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11622353				
		Накладные расходы	Тенге				1652624				
		Сметная прибыль	Тенге				1225527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16544620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					1400529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				16544620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					1400529			
		РАЗДЕЛ 12.Земляные работы (Теплица)									
71	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ (в отвале для обратной засыпки)**	$м^3$ грунта	112	184,08	184,08	20617	20617	--	3274	25801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	40,60	–	4547		1911	
72	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	179,2	212,00	–	37990	–		–	41029
		СП - 8%			–	–	–	–		3039	
73	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	95,2	54,21	54,21	5161	5161	–	1098	6759
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,02	–	1525		501	
74	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	95,2	26,77	26,77	2549	2548	–	543	3339
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,91	–	753		248	
75	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	95,2	241,97	116,12	23036	11055	–	12202	38057
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	11981	4966		2819	
76	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	16,8	1175,63	–	19751	–	–	14220	36689
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	–	19751	–		2718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				109104	39381	–	31337	151674
							31732	11791	–	11236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				109104				
	Всего заработная плата		Тенге					43523			
	Транспортные расходы		Тенге				37990				
		Накладные расходы	Тенге				31337				
		Сметная прибыль	Тенге				11236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				151677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43523			
		РАЗДЕЛ 13.Покрытие									
77	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны (л.14)**	шт. сборных конструкций	2	4585,49	1878,34	9171	3757	3130	3633	13828
		НР - 118%; СП - 8%			1141,95	397,44	2284	795		1024	
78	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	11	4585,49	1878,34	50440	20662	17217	19981	76055
		НР - 118%; СП - 8%			1141,95	397,44	12561	4372		5634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	85,9066	14961,00	--	1285249	--	1285249	--	1388069
		СП - 8%			--	--	--	--		102820	
80	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	0,39	61690,45	3673,93	24059	1433	17197	5238	31641
		НР - 91%; СП - 8%			13920,88	838,97	5429	327		2344	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02351	376202,00	--	8845	--	8845	--	9553
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,02242	1082621,87	6641,68	24272	149	22074	2472	28884
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	2049	46		2140	
83	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	2,59	63384,43	6465,78	164166	16746	109089	38285	218647
		НР - 91%; СП - 8%			14799,51	1444,10	38331	3740		16196	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0442	376202,00	--	16628	--	16628	--	17958
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
85	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,17707	329294,00	--	58308	--	58308	--	62973
		СП - 8%			--	--	--	--		4665	
86	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,117	1081452,35	1940,11	126530	227	113910	11368	148929
		НР - 91%; СП - 8%			105924,24	843,21	12393	99		11032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1767668	42974	1651647	80977	1996537
							73047	9379	--	147893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767668				
	Материалы		Тенге				282617				
	Всего заработная плата		Тенге					82426			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1369030				
		Накладные расходы	Тенге				80977				
		Сметная прибыль	Тенге				147893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1996538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					82426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1996538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					82426			

РАЗДЕЛ 14.Фундаменты (Техническое здание)

Колонны (л.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	28	27715,05	3518,09	776021	98506	197665	593306	1478873
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	819,72	479850	22952		109546	
88	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	4,032	202554,00	--	816698	--	816698	--	882034
		СП - 8%			--	--	--	--		65336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1592719	98506	1014363	593306	2360907
							479850	22952	--	174882	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1592719				
	Материалы		Тенге				197665				
	Всего заработная плата		Тенге					502802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				816698				
		Накладные расходы	Тенге				593306				
		Сметная прибыль	Тенге				174882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2360907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					502802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2360907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					502802			
		РАЗДЕЛ 15.Каркас									
		Колонны сборные ж/б (КЖ1 л.15)									
89	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	28	27715,05	3518,09	776021	98506	197665	593306	1478873
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	819,72	479850	22952		109546	
90	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	4,032	202554,00	--	816698	--	816698	--	882034
		СП - 8%			--	--	--	--		65336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1592719	98506	1014363	593306	2360907
							479850	22952	--	174882	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1592719				
	Материалы		Тенге				197665				
	Всего заработная плата		Тенге					502802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				816698				
		Накладные расходы	Тенге				593306				
		Сметная прибыль	Тенге				174882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2360907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					502802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2360907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					502802			
		РАЗДЕЛ 16.Стены и перегородки									
91	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (л.27,29)**	$м^3$ кладки	141,968	41380,90	4251,24	5874764	603540	3910648	1405966	7863188
		НР - 93%; СП - 8%			9583,68	1065,14	1360576	151216		582458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	1,4232	80940,97	5959,68	115195	8482	75100	30505	157356
		НР - 91%; СП - 8%			22212,36	1341,45	31613	1909		11656	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02776	376202,00	--	10443	--	10443	--	11278
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
94	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,225736	329294,00	--	74334	--	74334	--	80281
		СП - 8%			--	--	--	--		5947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				6074736	612022	4070525	1436471	8112103
							1392189	153125	--	600896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6074736				
	Материалы		Тенге				3985749				
	Всего заработная плата		Тенге					1545314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84777				
		Накладные расходы	Тенге				1436471				
		Сметная прибыль	Тенге				600896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8112103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								937
		Сметная заработная плата	Тенге					1545314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				8112103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								937
		Сметная заработная плата	Тенге					1545314			
		РАЗДЕЛ 17. Плиты покрытия (л.14) (Трансформаторная подстанция 2х1250кВА -10/0,4 кВ)									
95	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	12	9410,32	1905,18	112924	22862	44916	61538	188419
		НР - 118%; СП - 8%			3762,14	583,73	45146	7005		13957	
96	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	97,2	14961,00	--	1454209	--	1454209	--	1570546
		СП - 8%			--	--	--	--		116337	
97	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000532	349794,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0068	363543,55	1940,11	2472	13	--	2243	5092
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2459	6		377	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0068	376202,00	--	2558	--	2558	--	2763
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1572349	22875	1501869	63781	1767021
							47605	7011	--	130891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1572349				
	Материалы		Тенге				44916				
	Всего заработная плата		Тенге					54616			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1456953				
		Накладные расходы	Тенге				63781				
		Сметная прибыль	Тенге				130891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					54616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1767021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					54616			
		РАЗДЕЛ 18. Перекрытие (Резервуар для воды на 350м^3)									
100	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м^2. Установка**	шт. сборных конструкций	28	4526,00	2062,25	126728	57743	5576	90560	234671
		НР - 118%; СП - 8%			2264,59	476,33	63409	13337		17383	
101	261-101-0378 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м^3	26,6	102767,00	–	2733602	–	2733602	–	2952290
		СП - 8%			–	–	–	–		218688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				2860330	57743	2739178	90560	3186961
							63409	13337	–	236071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2860330				
	Материалы		Тенге				5576				
	Всего заработная плата		Тенге					76746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2733602				
		Накладные расходы	Тенге				90560				
		Сметная прибыль	Тенге				236071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3186961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					76746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3186961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					76746			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				33616072	1518099	26836346	6173954	42973225
							5223636	367827	–	3183204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33616072				
	Материалы		Тенге				5690317				
	Всего заработная плата		Тенге					5591463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21146030				
	Транспортные расходы		Тенге				37990				
		Накладные расходы	Тенге				6173954				
		Сметная прибыль	Тенге				3183204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42973230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3041
		Сметная заработная плата	Тенге					5591463			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				42973230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3041
		Сметная заработная плата	Тенге					5591463			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**173610783,74**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20076357**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5084341**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1262950**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**111600221**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**863884**				
		- Накладные расходы	Тенге							**23125929**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**12860053**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											173 610 783,74
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											176 214 945,50
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											177 448 450,11
Непревиденные работы и затрат 2%											180 997 419,12
Итого сметной стоимость											180 997 419,12
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											111 318 842,68
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											90 514 999,33
Налог на добавленную стоимость, 12%											24 220 061,04
Итого с НДС 12%											226 053 903,05
Понижающий коэффициент - 5%											- 11 302 695,15
Итого к оплате											214 751 207,90
в т.ч. НДС 12%											23 009 057,99

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services"_____ А.Мустахимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова