Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Строительство административного здания в г. Атырау

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2024 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №133	31.05.2022г.	№1	06.09.2022г				
				№2	13.12.2022г				
				№3	06.02.2023г				
				№4	06.11.2023г				
				№5	19.12.2023г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге) сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток	Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство административного здания в г. Атырау	тенге	2 690 524 042,00	807 157 212,60	583 820 650,28	21 428 571,43	201 907 990,89	1 946 068 834,28	2 017 497 405,71	71 428 571,43	50 000 000,00

Итого к оплате: 50 000 000,00 (Пятьдесять миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

Авторский надзор
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Строительство административного здания в г. Атырау
Договор: №133 от 31.05.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на февраль месяц 2024 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г.	Выполнение 2023г.	Выполнение 2024г.		Остаток
					Январь	Февраль	
1	Административное здание	2 327 688 202,92	470 979 410,39	947 614 002,01	180 735 864,95	71 428 571,43	656 930 354,14
2	Блочно-модульная котельная	41 000 328,42		38 950 312,00	2 050 016,42		0,00
3	Наружные сети электроснабжение	58 355 741,05		55 437 954,00	2 917 787,05		0,00
4	Трансформаторная подстанция 10/6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 400кВА типа К-42-630 по типовому проекту 407-3-349.44	49 463 670,77	1 481 903,40	45 368 787,00	2 387 828,00		225 152,37
5	Наружные слаботочные сети	3 888 108,42		3 693 703,00	194 405,42		0,00
6	Наружные сети водоснабжения и канализации	35 837 910,53		34 046 015,00	1 791 895,53		0,00
7	Наружные газопровод	3 810 215,79		3 619 705,00	190 510,79		0,00
8	Общестроительные работы по чертежам АС (наруж. Сети)	3 689 565,26		3 505 087,00	184 478,26		0,00
9	Наружная сеть теплоснабжения	8 284 530,53		7 870 304,00	414 226,53		0,00
10	Генплан	158 505 768,31	8 366 806,21	110 849 130,99	23 418 701,33		15 871 129,78
	ИТОГО	**2 690 524 042,00**	**480 828 120,00**	**1 250 955 000,00**	**214 285 714,28**	**71 428 571,43**	**673 026 636,29**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Строительство административного здания в г. Атырау
Объект: Строительство административного здания в г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ на отм. -3,300(АР1 Л.21)										
		ТИП 2										
1	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**28,59**		**6 932,54**	**34,24**	**198201**	**979**	**102297**	**89665**	**310895**
		НР - 94%; СП - 8%				**3 320,21**	**16,2**	**94925**	**463**		**23029**	
		ТИП 3										
2	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**176,235**		**6 932,54**	**34,24**	**1221756**	**6034**	**630585**	**552713**	**1916426**
		НР - 94%; СП - 8%				**3 320,21**	**16,2**	**585137**	**2855**		**141958**	
		ТИП 4										
3	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**320,665**		**6 406,45**	**128,22**	**2054324**	**41116**	**1188842**	**796462**	**3078848**
		НР - 94%; СП - 8%				**2 570,8**	**71,52**	**824366**	**22934**		**228063**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3474281**	**48129**	**1921724**	**1438840**	**5306169**
								1504428	**26252**	**--**	**393050**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3474281**				
	Материалы		Тенге					**1921726**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1530680**			
		Накладные расходы	Тенге					**1438840**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				393050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5306171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					1530680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5306171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					1530680			
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР лист 21 на отм -3,300									
4	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	425,975	1 989,32	11,74	847401	5001	217307	501785	1457121
		НР - 80%; СП - 8%			1 467,44	5,02	625093	2138		107935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				847401	5001	217307	501785	1457121
							625093	2138	–	107935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				847401				
	Материалы		Тенге				217307				
	Всего заработная плата		Тенге					627231			
		Накладные расходы	Тенге				501785				
		Сметная прибыль	Тенге				107935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1457121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					627231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1457121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					627231			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				4321682	53130	2139031	1940625	6763290
							2129521	28390	–	500985	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4321682				
	Материалы		Тенге				2139033				
	Всего заработная плата		Тенге					2157911			
		Накладные расходы	Тенге				1940625				
		Сметная прибыль	Тенге				500985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6763292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	Тенге					2157911			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				6763292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	Тенге					2157911			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ на отм.0.00, +3.600, +7.200, +10.800 (лист 5)									
		ТИП 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	М2	1 516,82	5 067,4	76,48	7686334	116007	6746481	826015	9193337
		НР - 94%; СП - 8%			543,14	36,19	823846	54894		680988	
		ТИП 2									
6	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	80,125	6 932,54	34,24	555470	2743	286695	251290	871301
		НР - 94%; СП - 8%			3 320,21	16,2	266032	1298		64541	
		ТИП 3									
7	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	813,22	6 871,53	244,34	5588066	198702	3584032	1792711	7971239
		НР - 94%; СП - 8%			2 219,98	125,19	1805332	101807		590462	
8	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	696,505	4 264,81	21,5	2970461	14975	2552307	385162	3624073
		НР - 94%; СП - 8%			578,86	9,43	403179	6568		268450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16800331	332427	13169515	3255178	21659950
							3298389	164567	–	1604441	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16800331				
	Материалы		Тенге				13169515				
	Всего заработная плата		Тенге					3462956			
		Накладные расходы	Тенге				3255178				
		Сметная прибыль	Тенге				1604441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21659950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1478
		Сметная заработная плата	Тенге					3462956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21659950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1478
		Сметная заработная плата	Тенге					3462956			
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
9	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	$м^2$ потолка	193,0432	4 625,94	25,55	893006	4932	376745	462272	1463701
		НР - 90%; СП - 8%			2 648,78	11,95	511329	2307		108422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ**	М2	2 528,8684	3 865,21	270,95	9774607	685197	2093902	5890645	16918472
		НР - 80%; СП - 8%			2 766,26	145,44	6995508	367799		1253220	
11	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	**ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ "ARMSTRONG" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ**	М2	2 528,8684	4 122	–	10423996	–	10423996	–	11257916
		СП - 8%			–	–	–	–		833920	
12	Е11-340108-1001 1134-0108-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК**	М2	71,8828	13 672,91	1 158,52	982847	83278	356651	438717	1535290
		НР - 76%; СП - 8%			7 552,82	477,75	542918	34342		113725	
13	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	**ОБЛИЦОВКА ФАСАДНАЯ ТИПА "LUXALON" СО СТАНДАРТНЫМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ, ЦВЕТНОЙ МАТОВЫЙ**	$м^2$	71,8828	11 923	–	857059	–	857059	–	925624
		СП - 8%			–	–	–	–		68565	
14	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	189,594953	1 989,32	11,74	377165	2226	96720	223337	648542
		НР - 80%; СП - 8%			1 467,44	5,02	278219	952		48040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				23308680	775633	14205073	7014971	32749545
							8327974	405400	–	2425892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23308680				
	Материалы		Тенге				2924020				
	Всего заработная плата		Тенге					8733374			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11281055				
		Накладные расходы	Тенге				7014971				
		Сметная прибыль	Тенге				2425892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32749543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3369
		Сметная заработная плата	Тенге					8733374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32749543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3369
		Сметная заработная плата	Тенге					8733374			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				40109011	1108060	29513619	12210774	61172785
							11626363	569967	–	4531318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40109011				
	Материалы		Тенге				16093535				
	Всего заработная плата		Тенге					12196330			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11281055				
		Накладные расходы	Тенге				10270149				
		Сметная прибыль	Тенге				4030333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54409493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12196330			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				54409493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4847
		Сметная заработная плата	Тенге					12196330			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**61172785,58**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13755884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1161190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					598357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29513623		
		- Накладные расходы	Тенге							12210774	
		- Сметная прибыль	Тенге							4531318	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											61 172 785,58
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%											62 090 377,36
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,7%											62 525 010,01
Непревиденные работы и затрат 2%											63 775 510,21
Итого сметная стоимость											63 775 510,21
В том числе в ценах на 2023 год 100% - К=1											63 775 510,21
Итого в текущих ценах											63 775 510,21
Налог на добавленную стоимость, 12%											7 653 061,22
Итого к оплате с НДС											**71 428 571,43**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев