Форма КС3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №

Генподрядчик: **ТОО "Жанарту"**

Субподрядчик: **ТОО «Astana Energy NS»**

Наименование строительства **Наименование строительства: «Инфраструктура (Строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»**

Договор субподряда № 12/2017 от 01.05.2017 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12/2017	01.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	194 355							20 824	
За отчетный период	194 355	173 531						20 824	194 355

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жанарту"

Директор _____ Динаев Н.С

ТОО «Жанарту»

Субподрядчик:
Директор ТОО «Astana Energy NS»

_____ **Танабаев М.Т**

Генподрядчик: ТОО "Жанарту"
Субподрядчик: ТОО «Astana Energy NS»
Наименование строительства: «Инфраструктура (Строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»
Договор субподряда № 12/2017 от 01.05.2017 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за май месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9 . Электрооборудования								
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
295	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	15	94,79	10,91	1422	164	1380	0,48	7
		м кабеля		78,30	6,91	1175	104	108	0,03	--
296	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до10 мм2	15	26,92	--	404	--	401	0,15	2
		м		24,75	--	371	--	108	--	--
297	С151603-167	Кабели контрольные, марка АКВВГ, числожил и сечение 4х2.5 мм2	0,005	30500,00	--	153	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
298	С151603-170	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2.5 мм2	0,01	56600,00	--	566	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
299	С151607-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1 мм2	0,015	6822,00	--	102	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
300	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	114,40	7,80	458	31	187	0,29	1
		м		48,80	0,50	195	2	95	--	--
301	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-12	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	С151803-149	ОБРАБОТАННОЕ УСТРОЙСТВО	4	10900,00	--	43600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49707	195			13
			Тенге			1741	106			1
		РАЗДЕЛ 10. Наружный водопровод								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	45,84	1901,20	152,52	87151	6992	12564	1,02	47

		м кабеля		153,68	57,15	7045	2620	130	0,28	13
2	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 150	0,569	78245,00	36133,22	44521	20560	38066	1,02	47
		м кабеля		41850,00	9612,00	23813	5469	130	0,28	13
3	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100	0,063	58881,00	25685,00	3710	1618	12564	1,02	47
		м кабеля		33075,00	6813,00	2084	429	130	0,28	13
4	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65	0,086	51202,00	20325,00	4403	1748	12564	1,02	47
		м кабеля		30825,00	5353,00	2651	460	130	0,28	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**139785**	**30918**			**13**
			Тенге			**35592**	**8979**			**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**189492**	**31113**			**2391**
			Тенге			**37333**	**9085**			**858**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**189492**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3692**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**799142**			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**189 492**				
		Стоимость оборудования	**Тенге**			**0**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**189 492**				
		Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**			**2 274**				
		Итого	**Тенге**			**191 766**				
		Зимнее удорожание (1,35%)	**Тенге**			**2 589**				
		ИТОГО	**Тенге**			**194 355**				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2016 г.	**Тенге**			**194 355**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ				**194 355**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	**Тенге**			**20 824**				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**194 355**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Директор _____ Динаев Н.С

ТОО «Жанарту»

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Astana Energy NS»

_____ **Танабаев М.Т**