Форма 4

Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
Подрядчик **ТОО "RG Capital Invest"**
Стройка **Строительство системы полива зеленых насаждений и ограждения обьекта "Ледовая арена на 3000 мест в Медеуском районе г.Алматы"**

Договор №16-АЖА-23 от 12 июля 2016 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за август 2016 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ПОЛИВА

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-13-4	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**1515.88**	**26.17**	**24.95**	**39665**	**37815**	**15878**	**0.01**	**13**
		м3		**1.22**	**9.58**	**1849**	**14519**	**97**	**0.04**	**59**
2	**E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**31.14**	**262.72**	**--**	**8181**	**--**	**9245**	**1.85**	**58**
		м3		**262.72**	**--**	**8181**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**E0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**203.86**	**483.30**	**--**	**98526**	**--**	**111334**	**3.36**	**685**
		м3		**483.30**	**--**	**98526**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**E0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**3049.27**	**5.55**	**5.55**	**16939**	**16939**	**5334**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1.80**	**--**	**5499**	**97**	**0.01**	**21**
5	**E0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**6.3**	**134.10**	**--**	**845**	**--**	**955**	**0.97**	**6**
		м3		**134.10**	**--**	**845**	**--**	**113**	**--**	**--**
6	**E0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**1049.27**	**21.55**	**4.52**	**22608**	**4739**	**17333**	**0.11**	**113**
		м3		**17.03**	**--**	**17869**	**--**	**97**	**--**	**--**
7	**E0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**1049.27**	**14.12**	**12.00**	**14813**	**12589**	**4443**	**0.01**	**13**
		м3		**1.62**	**2.75**	**1700**	**2880**	**97**	**0.01**	**13**
8	**E0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**250**	**1030.00**	**152.52**	**257500**	**38130**	**68520**	**1.02**	**255**
		м3		**153.68**	**57.15**	**38420**	**14288**	**130**	**0.28**	**70**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1.5	47611.09	17877.09	71417	26816	67077	173.00	260
		км		29700.00	4698.68	44550	7048	130	18.10	27
10	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			1515	56.00	--	84840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0.8	58881.69	25695.31	47105	20556	41484	194.00	155
		км		33075.00	6813.45	26460	5451	130	26.38	21
12	С130804-976 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	808	563.00	--	454904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	1.2	47611.09	17877.09	57133	21453	53662	173.00	208
		км		29700.00	4698.68	35640	5638	130	18.10	22
14	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1212	32.00	--	38784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	1.7	58881.69	25695.31	100099	43682	88153	194.00	330
		км		33075.00	6813.45	56228	11583	130	26.38	45
16	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1717	318.00	--	546006	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0107-218-6	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 1.1 т	1	10889.00	1497.00	10889	1497	6845	42.00	42
		шт		7313.00	292.99	7313	293	90	1.70	2
18	Ц0107-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0.9 т	1	11952.00	1309.00	11952	1309	6825	43.00	43
		компл		7335.00	248.00	7335	248	90	1.44	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1882204	225523			2180
			Тенге			344915	67448			280
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22841				
	Материалы -		Тенге			5387				
	Всего заработная плата -		Тенге				15189			
		Накладные расходы -	Тенге			13670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2051			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2191				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			38702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				17240			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			734829				
	Материалы -		Тенге			78				
	Всего заработная плата -		Тенге				397174			
	Местные материалы -		Тенге			181767				
		Накладные расходы -	Тенге			483417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1291342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2613
		Сметная заработная плата -	Тенге				469686			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1124534				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1124534				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67472				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1192006				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2522049				
		Итого с временными	**2,9 %**		**102331.00**	**3630979**				
		Итого с зимними удорожаниями	**1,35 %**		**49018.00**	**3679997**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**9411297.928**				
		Итого с НДС	**12 %**		**1129355.75**	**10540653.68**				

Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"** **Бекбосынов Г.Т.**

Подрядчик : **ТОО "RG Capital Invest"** **Борангазиев А. А.**