форма 3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,**
БИН - **060140008861**, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел.: 8-7164 12 27 78

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К"**, БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

Наименование объекта: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Органиционно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	**17**	**46**	**12.07.2023 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области	**35 536 409**	**31 728 937**	**30 395 306**	30 395 306	-				**3 807 472**	**35 536 409**
Возврат аванса										10 660 923
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**24 875 486**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",
БИН - **020140003447**
Директор- **Жаманшалов Б.Ш.**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - **060140008861**
Руководитель- **Мукушева Кымбат**

Технический надзор
ТОО "QazaqEngineering", БИН -**170840036230**

ТОО " Прикаспийское управление строительства-Шымкент ", БИН -**001140003288**

Программный комплекс АВС (редакция 2022 2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , тел.8-7164 12 27 78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447, г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 12.07.2023года

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10272	216.08 0	216,08 52,91	2219574 0	2219574 543492	0	391363 208830	2819767	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	514	3090.15 3090,15	0 0	1588337 1588337	0 0	0	1143604 218553	2950494	
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	355	252,63 131	121,63 54,33	89684 46505	43179 19287	0	47371 10966	148021	
4	4	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	118	12198,4 1621.07	229,63 72,44	1439411 191286	27096 8548	1221029	197835 130980	1768226	
5	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	571	1224,13 1224,13	0 0	698978 698978	0 0	0	503262 96179	1298419	
6	6	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9476	32,24 0	32,24 9,4	305506 0	305506 89074	0	64153 29565	399224	
7	7	Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	9476	15,92 0	15,92 4,64	150858 0	150858 43969	0	31650 14593	197101	
8	8	Е11-010107-1304 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	166	75,38 0	75,38 19,54	125[illegible]3 0	12513 3244	0	2336 1189	16038	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									9597290	
			Раздел: 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
9	9	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,476	473461,98 352644,32	119482,08 36953,95	698830 520503	176356 54544	1971	569297 101450	1369577	
10	10	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1490,76	857		1277581		1277581	102207	1379788	
								[illegible]	452	1619	16188	37155	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			задвижка или клапан			1614,41	20,7	16144	207		2752		
12	13	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	18557		185570		185570	14846	200416	
13	14	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	22	866,42 791,35	47,17 0	19061 17410	1038 0	614	17236 2904	39201	
14	15	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	22	2504		55088		55088	4407	59495	
15	16	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1671,56 1507,52	164,04 0,41	16716 15075	1640 4	0	14929 2532	34176	
16	17	С1241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	10	652		6520		6520	522	7042	
17	18	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05508	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	83316 42593	39361 12796	1362	54835 11052	149203	
18	19	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	6935		24966		24966	1997	26963	
19	20	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,25	36060,4 1956,53	1774,65 375,25	45076 2446	2218 469	40412	2652 3818	51547	
20	21	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	3630 1856	1716 558	59	2389 482	6501	
21	22	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	931		5586		5586	447	6033	
22	23	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,44	36299 15946,58	13767,45 5831,02	378962 166482	143732 60876	68747	225085 48324	652370	
23	24	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	40419		242514		242514	19401	261915	
24	25	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	34617		207702		207702	16616	224318	
25	26	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	34617		207702		207702	16616	224318	
26	27	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	28392		170352		170352	13628	183980	
27	28	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	30045		180270		180270	14422	194692	
28	29	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6258		37548		37548	3004	40552	
29	30	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	12636		75816		75816	6065	81881	
30	31	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94	36299 15946,58	13767,45 5831,02	70420 30936	26709 11312	12775	41826 8980	121226	
31	32	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	21399		42798		42798	3424	46222	
32	33	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	15944		31888		31888	2551	34439	
33	34	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	20943		41886		41886	3351	45237	
34	35	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	20943		41886		41886	3351	45237	
35	36	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13320		26640		26640	2131	28771	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	37	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6258		12516		12516	1001	13517	
37	38	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12636		25272		25272	2022	27294	
38	40	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	56	785		43960		43960	3517	47477	
39	41	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,28	36060,4 1956,53	1774,65 375,25	82218 4461	4047 856	73711	4838 6964	94020	
40	42	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1309124,36 406747,04	54220,79 266,98	20946 6508	867 3	13571	6446 2191	29584	
41	43	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	123	1013,38 930,42	25,07 0	124646 114442	3084 0	7120	69810 15557	210013	
42	44	Е11-220501-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	1762844,38 474982,52	1287861,86 315026,63	38783 10450	28333 6931	0	17206 4479	60469	
43	45	С1241-201-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 250х22,7 мм	м	22	20964		461208		461208	36897	498105	
44	46	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	36060,4 1956,53	1774,65 375,25	3606 196	178 38	3233	212 305	4124	
45	47	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1671,56 1507,52	164,04 0,41	3343 3015	328 1	0	2986 506	6835	
46	48	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1326		2652		2652	212	2864	
47	51	Е11-221001-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы двойные. Установка	шт.	2	5289,53 4660,8	395,9 171,46	10579 9322	792 343	466	9568 1612	21759	
48	52	С1242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	301854		603708		603708	48297	652005	
49	53	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	1210 619	572 186	20	796 161	2167	
50	54	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931		1862		1862	149	2011	
51	55	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1821,47 1614,41	45,21 20,7	5464 4843	136 62	486	4856 826	11146	
52	56	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	18557		55671		55671	4454	60125	
53	57	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504		5008		5008	401	5409	
			Итого по разделу: 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									7301176	
			ИТОГО:					12204052 3492407	3190285 856800	5521365	3442729 1251686	16898467	
			В том числе										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**219680**					
			Итого с временными									**17118146**	
			Зимние удорожания			**1,76 %**		**301279**					
			Итого с зимними удорожаниями									**17419425**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**348388**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17767813**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1.04505387									**18568322**	
			НДС			**12 %**		**2228199**					
			Итого с НДС									**20796521**	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-1039826**				**19756695**	
			В том числе НДС 12%									**2116789**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447

(наименование организации, ОКПО, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение **"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861**

(наименование организации, ОКПО, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты **№KZ76VJE00053925 от 29.03.2020 г., KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г., KZ22VJE00053636 от 16.03.2020**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , тел.8-7164 12 27 78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К"ҚҰ, БИН - 020140003447, г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект: Контрольно-пропускной пункт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 12.07.2023

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	53,57601	216,08 0	216,08 52,91	11577 0	11577 2835	0	2041 1089	14707	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,65699	3090,15 3090,15	0 0	5120 5120	0 0	0	3687 705	9512	
3	3	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	77,263	48,26 0	48,26 14,3	3729 0	3729 1105	0	796 362	4887	
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	77,263	252,63 131	121,63 54,33	19519 10121	9398 4198	0	10310 2387	32216	
5	5	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	19,5	745,7 2,36	743,23 224,59	14541 46	14493 4380	2	3186 1418	19145	
6	6	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	39163,24 1956,53	1774,65 375,25	35247 1761	1597 338	31889	1910 2973	40130	
7	7	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,8	47051,46 6604,42	3185,83 645,25	272898 38306	18477 3742	216115	38264 24893	336055	
8	8	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0234432	331233		7765		7765	621	8386	
9	9	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011088	354275		3928		3928	314	4242	
10	10	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,6	2008,46 661,86	18,09 8,28	11247 3706	101 46	7440	3490 1179	15916	
11	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,7	1218,86 431,91	29,66 4,14	38638 13692	940 131	24006	12855 4119	55612	
12	12	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,5	48608,08 9981,29	4533,6 1109,39	607601 124766	56670 13867	426165	128929 58922	795452	
13	13	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32,89	453,28 453,28	0 0	-14908 -14908	0 0	0	-13865 -2302	-31075	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,045	674173,75 103469,18	3644,57 1117,67	30338 4656	164 50	25518	4377 2777	37492	
15	15	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки. Устройство	м3	0,24	87379,14 23137,74	6948,77 1397,16	20971 5553	1667 335	13750	5358 2106	28435	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	434300		3127		3127	250	3377	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	431408		6471		6471	518	6989	
18	18	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,294	54944,75 9089,19	7467,82 1565,96	16154 2672	2195 460	11286	2851 1520	20525	
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	434300		1459		1459	117	1576	
20	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	431408		4597		4597	368	4965	
21	21	Е11-100101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	4	16486,48 10088,06	2646,03 1079,98	65946 40352	10584 4320	15010	40205 8492	114643	
22	22	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,26	141281		36733		36733	2939	39672	
23	23	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00254	1146064,14 95217,58	10226,28 2131,85	2911 242	26 5	2643	292 256	3459	
24	24	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,1	62890,64 15412,32	7530,72 1504,09	69180 16954	8283 1654	43942	16933 6889	93002	
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016632	434300		7223		7223	578	7801	
26	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04686	431408		20216		20216	1617	21833	
27	27	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,89	548,45 124,91	19,34 4,79	5973 1360	210 52	4402	1299 582	7854	
28	28	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,89	1273,64 352,17	154,43 40,15	13870 3835	1682 437	8353	3931 1424	19225	
29	29	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,12 Н5.5)#К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10,89	168,19 1,3	11,44 3,1	1832 14	125 34	1693	44 150	2026	
30	30	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,89	1436,08 821,03	80,58 18,95	15639 8941	877 206	5820	8416 1924	25979	
31	31	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,785169	67633		53103		53103	4248	57351	Казахстан
32	32	Е11-100114-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,89	4596,23 491,66	59,92 25,51	50053 5354	653 278	44046	5069 4410	59532	
33	33	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,194	205171,91 37058,58	1191,33 453,31	39803 7189	231 88	32383	6550 3708	50061	
34	34	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,194	11866,1 1377,67	90,1 39,62	2302 267	18 8	2017	247 204	2753	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	1171,88 1057,94	31,36 12,33	25781 23275	690 271	1817	21662 3795	51238	
36	36	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6	м2	25,3	3371		85286		85286	6823	92109	
37	37	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1	141281		14128		14128	1130	15258	
38	38	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22	414,03 52,19	4,18 1,84	9109 1148	91 40	7869	1070 814	10993	
39	39	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10	4895,09 2477,68	40,97 18,63	48951 24777	409 186	23764	22467 5713	77131	
40	40	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1	141281		14128		14128	1130	15258	
41	41	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,25	141281		35320		35320	2826	38146	
42	42	Е11-150103-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10	1182,63 957,54	3,69 1,73	11826 9575	37 17	2214	7674 1560	21060	
43	43	Е11-100104-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	10,89	3930,65 929,04	34,33 15,02	42805 10117	374 164	32314	9253 4165	56223	
44	44	Е11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,52	402,14 107,77	45,43 17,24	3426 918	387 147	2121	1001 354	4781	
45	45	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.6816	40818,96 5505,15	12,72 0	27822 3752	9 0	24061	3527 2508	33857	
46	46	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52	1184,25 507,17	35,95 20,83	10090 4321	306 177	5462	4229 1146	15465	
47	47	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	8,52	4027,83 594,83	30,64 15,53	34317 5068	261 132	28988	4888 3136	42341	
48	48	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,95	388,48 179,44	1,28 0,59	3477 1606	11 5	1859	1515 399	5391	
49	49	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,08	5230,37 2345,19	257,94 126,22	5649 2533	278 136	2837	2402 644	8695	
50	50	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,2	1538,71 367,15	7,9 3,8	1846 441	10 5	1396	401 180	2427	
51	51	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,08	39837		43024		43024	3442	46466	
52	52	С1223-501-0116	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	1,2	2280		2736		2736	219	2955	
53	53	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3	5335,15 1684,12	22,67 5,59	1601 505	7 2	1089	466 165	2232	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4338,01 3620,92	69,97 31,12	8199 6844	132 59	1223	4763 1037	13999	
55	55	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	55181		104292		104292	8343	112635	
56	56	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	8,52	1835,42 1185,15	24,54 11,18	15638 10097	209 95	5331	9173 1985	26796	
57	57	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	1431,14 1177,12	4,97 2,32	12193 10029	43 20	2122	8039 1619	21851	
58	58	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	3138,93 1403,29	110,67 90,85	97307 43502	3430 2816	50374	37055 10749	145111	
59	59	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,9	150,97 138,38	1,12 0,56	4665 4276	34 17	354	3435 648	8748	
60	60	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,5	5978,53 3665,48	24,5 14,26	8968 5498	36 21	3433	4416 1071	14455	
61	61	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,66	4456,71 3337,53	54,42 33,78	7398 5540	90 56	1768	4477 950	12825	
62	62	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,66	150,97 138,38	1,12 0,56	251 230	2 1	19	185 35	471	
63	73	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,74	41796,33 6698,63	1416,68 562,88	30929 4957	1049 417	24924	4890 2866	38685	
64	74	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06572	134963,24 101690,96	29878,53 8997	8870 6683	1963 591	223	5019 1111	15000	
65	75	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06572	973588		63984		63984	5119	69103	Казахстан
66	76	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,90588	1266,77 1121,64	1,55 0,75	2414 2138	3 1	274	1711 330	4455	
67	77	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	5335,15 1684,12	22,67 5,59	5068 1600	21 5	3447	1477 524	7069	
68	80	С1215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,024	141281		3391		3391	271	3662	
69	81	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,85	414,03 52,19	4,18 1,84	1180 149	12 5	1019	139 105	1424	
			ИТОГО:					2280872 469578	153591 43955	1657693	452509 218669	2952050	
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		38377				2990428	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,76 %		52632				3043060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3103921**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**3243765**	
			НДС			12 %		389252					
			Итого с НДС									**3633017**	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-181651**				**3451366**	
			В том числе НДС 12%									**369789**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Кулдык К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жамашанов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.Н. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г., KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , тел.8-7164 12 27 78

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447, г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Выгреб на 100м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 12.07.2023

Акт выполненных работ № 3

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 6-1 Выгреб на 100м3

Составлен (а) в текущих ценах на 13.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /толщ.0,2м/	м3 грунта	138,1	68,73 0	68,73 20,37	9492 0	9492 2813	0	2026 921	12439	
2	2	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,12	+ въезд, съезд	м3 грунта	75	215,33 11,54	203,79 49,68	16150 865	15284 3726	0	3306 1556	21012	
3	3	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	532,627	215,33 11,54	203,79 49,68	114691 6147	108544 26461	0	23478 11052	149221	
4	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	16,473	3090,15 3090,15	0 0	50904 50904	0 0	0	36651 7004	94559	
5	5	Е11-010101-0232 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	110	103,79 4,72	99,07 19,45	11417 519	10898 2140	0	1914 1067	14398	
6	6	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	110	80,32 0	80,32 23,8	8835 0	8835 2618	0	1885 858	11578	
7	7	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /толщ.3м/	м3 грунтовой подушки	110	745,7 2,36	743,23 224,59	82027 260	81755 24705	12	17974 8000	108001	
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110	252,63 131	121,63 54,33	27789 14410	13379 5976	0	14678 3398	45865	
9	9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	318,4	56,29 0	56,29 16,68	17923 0	17923 5311	0	3824 1738	23485	
10	10	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	318,4	27,8 0	27,8 8,24	8852 0	8852 2624	0	1888 860	11600	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.		79,6	1344,47	0	107020	0	0	77054	198800	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	318,4	252,63 131	121,63 54,33	80437 41710	38727 17299	0	42487 9835	132759	
13	13	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	318,4	120,46 14,8	102,86 25,25	38354 4712	32751 8040	892	9183 3802	51339	
14	14	Е11-010107-0102 Кзтр и Кэм=1,12	+ обваловка	м3 грунта	96,7	118,69 6,17	112,52 53,21	11477 597	10880 5145	0	4134 1249	16860	
15	15	Е11-270602-0706 Кзтр и Кэм=1,12	Основания щебеночные толщиной 8 см /10см/. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	43,56	2440,64 83,78	182,41 57,19	106314 3649	7946 2491	94719	6632 9036	121982	
16	16	Е11-270602-0707 Кзтр и Кэм=1,12	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	87,12	259,72 0,48	6,25 2,46	22627 42	544 214	22040	277 1832	24736	
17	17	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	49,21	55326,65 13043,96	4427,33 1714,73	2722624 641893	217869 84382	1862862	660910 270683	3654217	
18	18	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27162	331233		89970		89970	7198	97168	
19	19	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,78952	567060		447705		447705	35816	483521	
20	20	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02912	331233		9646		9646	772	10418	
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I от 6 до 12 диаметром мм ГОСТ 5781-82 Ф-2	т	0,24554	434300		106638		106638	8531	115169	
22	22	Е11-070102-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	17542,16 3892,32	2339,78 780,3	70169 15569	9359 3121	45240	22055 7378	99602	
23	23	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	91351		347134		347134	27771	374905	Казахстан
24	24	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	20600,59 9215,63	10635,8 4105,5	2472 1106	1277 493	90	1886 349	4707	
25	25	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО1	шт.	1	6258		6258		6258	501	6759	
26	26	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12636		25272		25272	2022	27294	Казахстан
27	29	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07057	111077,9 57906,35	37345,26 13024,39	7839 4086	2635 919	1117	3454 903	12196	
28	30	С1222-506-0401	Лестницы ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,07057	994397		70175		70175	5614	75789	
29	31	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,018	1338195,18 376548,48	2024,7 878	24088 6778	37 16	17273	6182 2422	32692	
30	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I от 6 до 12 диаметром мм ГОСТ 5781-82 Ф-2 /ОС-1/	т	0,0006	434300		261		261	21	282	
31	33	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Анкер А-1/	т	0,00576	375424,75 62948,26	3088,49 1098,98	2162 363	17 6	1782	336 200	2698	
32	34	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке /ПО-1/. Устройство	м3	0,76	61634,07 15412,32	7530,72 1504,09	46842 11713	5723 1143	29405	11699 4683	63224	
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I от 6										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	36	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	т км трубопровода	0,002	2291457,99 686535,36	5463,17 2373,87	4583 1373	11 5	3199	3138 1364 476	6423	
35	37	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/	м3	0.2	50069,86 7752,86	6474,12 1279,28	10014 1551	1295 256	7169	1644 933	12591	
36	38	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4353,12 659,79	62,06 19,59	4353 660	62 20	3631	666 402	5421	
37	39	Е11-090305-0304 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж	т конструкций	0,00045	209376,72 186629,18	2730,59 747,94	94 84	1 0	9	58 12	164	
38	40	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00045	973588		438		438		473	
39	41	Е11-130501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 /3/ слой	м2	41	3984,74 1947,96	122,05 55,58	163374 79866	5004 2279	78504	35 56680 17604	237658	
40	42	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,74	20749 3927,55	2613,63 703,72	119099 22544	15002 4039	81553	24457 11484	155040	
41	43	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	41	1251,42 352,17	154,43 40,15	51308 14439	6331 1646	30538	14798 5289	71395	
42	44	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,12 #К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	41	331,96 12,99	22,87 6,21	13610 533	938 255	12140	724 1147	15481	
43	45	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	110,5	1218,86 431,91	29,66 4,14	134684 47726	3277 457	83681	44811 14359	193854	
44	46	Е11-150208-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,5	2150,44 1361,11	93,5 76,42	237624 150403	10331 8444	76889	127077 29176	393877	
45	47	Е11-150208-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	2150,44 1361,11	93,5 76,42	68814 43556	2992 2445	22267	36801 8449	114064	
46	48	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	238,28 122,88	4,07 1,86	23828 12288	407 186	11133	11351 2814	37993	
			ИТОГО:					5564613 1287366	648378 219675	3628868	1274344 547116	7386073	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		96019					
			Итого с временными									7482091	
			Зимние удорожания			1,76 %		131685					
			Итого с зимними удорожаниями									7613776	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		152276					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7766052	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									8115943	
			НДС			12 %		973913					
			Итого с НДС									9089856	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки		0,95			-454493				8635363	
			В том числе НДС 12%									925217	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - **020140003447**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,
БИН - **060140008861**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.Н. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г. KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г., KZ22VJE00053636 от 16.03.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН - 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , тел.8-7164 12 27 78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447, г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект: Скважина /2шт./
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 12.07.2023года

Акт выполненных работ № 4

за СЕНТЯБРЬ 2023 (месяц, год) на 6-3 Проект бурения скважин /2шт./

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-0103 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины	м бурения	20	7457,56 1941,9	3704,04 1126,8	149151 38838	74081 22536	36232	52168 16106	217425	
2	2	Е11-040101-0105 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины	[illegible]	7	17177,8	8087,46	120245	56612	33495	40094	173166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-040101-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины		5	36604,1	16744,91	183021	83725	54815	58918	261294	
4	4	Е11-040201-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	33	2293,88 1110,22	1168,12 342,1	75698 36637	38548 11289	513	40738 9315	125751	
5	5	С1241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 159	м	33	20134		664422		664422	53154	717576	
6	6	Е11-040401-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения	м труб	8	2359,67 745,37	1570,95 407,15	18877 5963	12567 3257	347	7837 2137	28851	
7	7	С1241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 159 мм /фильтр/	м	8	20134		161072		161072	12886	173958	
8	8	Е11-300102-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонирование устья скважины. Устройство	м3 бетона в деле	1,4	45008,19 5023,7	4471,13 1284,69	63011 7033	6260 1799	49719	7419 5634	76064	
9	9	Е11-040501-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	443003,84 134641,25	308362,59 98334,3	886008 269283	616726 196669	0	396058 102565	1384631	
			ИТОГО:					2321504 432372	888519 277416	1000615	603232 233979	3158716	
			В том числе							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		41063				3199779	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,76 %		56316				3256095	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		65122				3321217	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									3470851	
			НДС			12 %		416502				3887353	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки				**0,95**		**-194368**			**3692985**	
			В том числе НДС 12%									**395677**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) **авторского надзора** :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент".

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района, БИН - **060140008861**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.П. Аттестаты **№KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)