форма 3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,
БИН - **060140008861**, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел.: 8-7164 12 27 78

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

Наименование объекта: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Органиционно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	**17**	**46**	**12.07.2023 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области	**64 649 837**	**25 994 132**	**55 623 409**	25 228 103	-				**3 119 296**	**29 113 428**
Возврат аванса										8 734 028
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**20 379 400**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",
БИН - **020140003447**
Директор- **Жаманшалов Б.Ш.**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
Руководитель- **Мукушева Кымбат**

Технический надзор
ТОО "QazaqEngineering", БИН **-170840036230**
Эксперт - **Нурмаханов Е.И.**

ТОО " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288
Авторский надзор- **Ануаров Д.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 **, тел.8-7164 12 27 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема /2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **12.07.2023**

Акт выполненных работ № 5

за **ОКТЯБРЬ 2023 (месяц, год) на 2-3 Насосная станция 1-го подъема /2шт/**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	1	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	168,99	215,33 11,54	203,79 49,68	36389 1950	34438 8395	0	7449 3507	47345	
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,01	2367,78 2367,78	0 0	7127 7127	0 0	0	5131 981	13239	
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,84	56,29 0	56,29 16,68	4269 0	4269 1265	0	911 414	5594	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,16	1344,47 1344,47	0 0	40549 40549	0 0	0	29195 5580	75324	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,84	252,63 131	121,63 54,33	19159 9935	9224 4120	0	10120 2343	31622	
6	6	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75,84	120,46 14,8	102,86 25,25	9136 1122	7801 1915	212	2187 906	12229	
7	7	Е11-061301-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство	м3	4,46	40847,05 4431,1	1185,95 448,89	182178 19763	5289 2002	157126	19806 16159	218143	
8	8	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,28	1184,25 507,17	35,95 20,83	7437 3185	226 131	4026	3117 844	11398	
9	9	Е11-070201-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,5	12753,11 5701,47	6390,25 2536,77	31883 14254	15976 6342	1653	24303 4495	60681	
10	10	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,18	20600,59 9215,63	10635,8 4105,5	3708 1659	1914 739	135	2829 523	7060	
11	11	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	28392		113568		113568	9085	122653	
12	12	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	28392		113568		113568	9085	122653	
13	13	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	30045		60090		60090	4807	64897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12636		25272		25272	2022	27294	
15	15	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6258		25032		25032	2003	27035	
16	16	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Люки. Установка	шт.	2	2874,12 2313,77	316,5 144,88	5748 4628	633 290	488	4868 849	11465	
17	17	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6048		12096		12096	968	13064	
18	18	Е11-460303-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	1	211236,12 95409,82	1954,25 890	211236 95410	1954 890	113872	80892 23370	315498	
19	19	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06628	1071948,78 110302,08	2024,7 878	71049 7311	134 58	63604	6706 6220	83975	
20	20	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06628	144002		9544		9544	764	10308	
21	21	Е11-100201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,584197	514,8 322,29	192,51 83,63	301 188	113 49	0	213 41	556	
22	22	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03	129755		3893		3893	311	4204	
23	23	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,604	414,03 52,19	4,18 1,84	250 32	2 1	216	29 22	301	
24	24	Е11-100107-0602 Кзтр и Кзм=1,12	Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	1,38	4728,65 1552,59	17,64 7,69	6526 2143	25 11	4359	1938 677	9141	
25	25	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12584	37199,35 18106,09	16000,67 4991,66	4681 2278	2013 628	389	2006 535	7222	
26	26	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12584	4628,82 3574,91	676,97 2,07	582 450	85 0	47	311 71	964	
27	27	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12112	973588		117921		117921	9434	127355	
28	28	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0047672	973520		4641		4641	371	5012	
29	29	Е11-120101-0701 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8	2353,47 748,89	124,13 38,52	18828 5991	993 308	11844	5795 1970	26593	
30	30	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05	141281		7064		7064	565	7629	
31	31	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2872	96,53 38,34	2,26 0,39	607 241	14 2	352	168 62	837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,6	1218,86 431,91	29,66 4,14	48267 17104	1175 164	29989	16059 5146	69472	
33	33	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,3	17281,58 4873,41	2563,51 1077,38	57029 16082	8459 3555	32487	18459 6039	81527	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									1622289	
			Раздел: 2. Технологическая часть										
34	36	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3337,01 447,51	0 0	6674 895	0 0	5779	877 604	8155	
35	37	Е11-160901-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7228,24 2313,53	172,4 39,18	14456 4627	344 78	9485	4611 1525	20593	
36	38	С1244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	208915		417830		417830	33426	451256	
37	39	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	3362,17 3080,85	90,43 41,4	6724 6162	181 83	382	6182 1033	13939	
38	40	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	88900		177800		177800	14224	192024	
39	41	Ц13-121101-0107 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9713,46 7029,98	2498,12 998,16	77708 56240	19985 7985	1483	39177 9351	126236	
40	42	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	18557		111342		111342	8907	120249	
41	43	С1242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки 16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	19851		39702		39702	3176	42878	
42	44	Ц13-121101-0104 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6128,94 6042,96	0 0	12258 12086	0 0	172	7372 1570	21201	
43	45	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2849		5698		5698	456	6154	
44	46	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50	шт.	4	1006		4024		4024	322	4346	
45	47	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0176	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	26622 13610	12577 4089	435	17522 3532	47675	
46	48	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931		3724		3724	298	4022	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	49	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	600		2400		2400		2592	
											192		
48	50	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	30	866,42	47,17	25993	1415	837	23503	53456	
						791,35	0	23741	0		3960		
49	51	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	30	2504		75120		75120		81130	
											6010		
50	52	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	30	1083		32490		32490		35089	
											2599		
			Итого по разделу: 2. Технологическая часть									1230994	
			Раздел: 3. Отопленире и вентиляция										
51	55	Е11-200801-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка	дефлектор	1	15291,28	103,08	15291	103	10039	5065	21985	
						5149,03	19,59	5149	20		1629		
52	56	Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2430,04	63,4	2430	64	492	1856	4629	
						1874,16	19,59	1874	20		343		
53	57	С1246-302-0504 прим.	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1	5366		5366		5366		5795	
											429		
54	58	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	9607,05	73,38	6725	51	4837	1820	9229	
						2623,27	29,83	1836	21		684		
55	59	Е11-230201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1054903,48	114236,79	2110	229	455	1483	3880	
						713160	35950,48	1426	72		287		
56	60	С1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,05	2460		123		123		133	
											10		
57	61	Е11-200101-0305 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	9478,58	60	1896	12	1403	475	2561	
						2401,82	24,17	480	5		190		
			Итого по разделу: 3. Отопленире и вентиляция									48212	
			ИТОГО:					2334134	129698	1824906	352435	2901495	
								379527	43238		214926		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		37719					
			Итого с временными									2939214	
			Зимние удорожания			1,76 %		51730					
			Итого с зимними удорожаниями									2990944	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59819					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3050763	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									3188212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**382585**					
			Итого с НДС									**3570797**	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-178540**				**3392257**	
			В том числе НДС 12%									**363456**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - **020140003447**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) **авторского надзора** :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент".

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмиханов Е.И. Аттестаты **№KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

Форма (по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 **, тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водозаборные сооружения. Внутриплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **12.07.2023**

Акт выполненных работ № 6

за **ОКТЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **2-2 Водозаборные сооружения. Внутриплощадочные сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1126	216,08	216,08	243306	243306	0	42901	309099	
						0	52,91	0	59577		22892		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	57	3090,15	0	176139	0	0	126820	327195	
						3090,15	0	176139	0		24236		
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39	252,63	121,63	9853	4744	0	5204	16262	
						131	54,33	5109	2119		1205		
4	4	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13	12198,4	229,63	158579	2985	134520	21795	194804	
						1621,07	72,44	21074	942		14430		
5	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	62	1224,13	0	75896	0	0	54645	140984	
						1224,13	0	75896	0		10443		
6	6	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /10м/. Группа грунтов 1	м3 грунта	1028	32,24	32,24	33143	33143	0	6960	43310	
						0	9,4	0	9663		3207		
7	7	Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1028	15,92	15,92	16366	16366	0	3434	21383	
						0	4,64	0	4770		1583		
8	8	Е11-010107-1304 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	25	75,38	75,38	1885	1885	0	352	2416	
						0	19,54	0	489		179		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1055452	
			Раздел: 2. Сеть водоснабжения										
9	11	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	473461,98	119482,08	4735	1195	13	3857	9279	
						352644,32	36953,95	3526	370		687		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	12	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10,1	857		8656		8656	692	9348	
11	14	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1821,47 1614,41	45,21 20,7	10929 9686	271 124	971	9713 1651	22293	
12	15	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	18557		111342		111342	8907	120249	
13	16	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	22	866,42 791,35	47,17 0	19061 17410	1038 0	614	17236 2904	39200	
14	17	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	22	2504		55088		55088	4407	59495	
15	18	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02448	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	37029 18930	17494 5687	605	24371 4912	66312	
16	19	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,6	6935		11096		11096	888	11984	
17	20	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	36060,4 1956,53	1774,65 375,25	27045 1467	1331 281	24247	1591 2291	30927	
18	21	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0016	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	2420 1237	1144 372	40	1593 321	4334	
19	22	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931		3724		3724	298	4022	
20	23	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,48	36299 15946,58	13767,45 5831,02	126321 55494	47911 20292	22916	75028 16108	217457	
21	24	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	40419		80838		80838	6467	87305	
22	25	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34617		69234		69234	5539	74773	
23	26	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34617		69234		69234	5539	74773	
24	27	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	28392		56784		56784	4543	61327	
25	28	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	30045		60090		60090	4807	64897	
26	29	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6258		12516		12516	1001	13517	
27	30	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12636		25272		25272	2022	27294	
28	32	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	14	785		10990		10990	879	11869	
29	33	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,57	36060,4 1956,53	1774,65 375,25	20554 1115	1012 214	18428	1209 1741	23505	
30	34	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1309124,36 406747,04	54220,79 206,98	6546 2034	271 1	4241	2014 685	9245	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	35	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0008**	**1512632,49** **773294,59**	**714609,77** **232317,12**	**1210** **619**	**572** **186**	**20**	**796** **161**	**2167**	
32	36	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**600**		**600**		**600**	**48**	**648**	
			Итого по разделу: 2. Сеть водоснабжения					**1546480**	**374667**	**782079**	**399519**	**2101673**	
			ИТОГО:					**389736**	**105086**		**155673**		
			В том числе							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**1,3 %**		**27322**				**2128993**	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**1,76 %**		**37470**				**2166463**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**43329**				**2209792**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2309352**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387										
			НДС			**12 %**		**277122**				**2586474**	
			Итого с НДС										
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-129324**				**2457150**	
			В том числе НДС 12%									**263266**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кундыз-К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханова К.Н. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г. KZ92VJE00053685 от 16.03.2020 г. KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Аттестат №13021/01 от 26.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 **, тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **12.07.2023**

Акт выполненных работ № 7

за **ОКТЯБРЬ 2023 (месяц, год) на 4-1 Площадки водозабора и скважины**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17958,47	11175,95	17958	11176	1383	8479	28552	
						5399,52	5199,17	5400	5199		2115		
2	2	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	52983,09	14227,1	52983	14227	13238	24433	83609	
						25518,42	5022,23	25518	5022		6193		
3	3	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный. исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1756908		1756908				1756908	
										1756908			
			Отпускная цена			1756908		1756908					
			Сметная стоимость оборудования					*1756908*					
4	4	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	409222		409222				409222	
										409222			
			Отпускная цена			409222		409222					
			Сметная стоимость оборудования					*409222*					
5	5	Ц13-080301-0102 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	15321,1	4542,71	15321	4543	320	9030	26299	
						10458,55	2083,71	10459	2084		1948		
6	6	Прайс лист MU company	Дизельный генератор CMU 22TS CTA в всепогодном капоте (20,22 кВт, 220/380 В, электростартер, бак 70 л)	шт.	1	4019036,61		4019037				4019037	
										4019037			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			4019037		4019037					
			Сметная стоимость оборудования					*4019037*					
7	7	Е11-010101-0427 Ктр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	20,82	179,29 0	179,29 56,38	3733 0	3733 1174	0	845 366	4944	
8	8	Е11-010104-0401 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,43	48,26 0	48,26 14,3	986 0	986 292	0	210 96	1292	
9	9	Ц13-080201-0301 Ктр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	63	340,44 120,86	219,58 100,51	21448 7614	13833 6332	0	10042 2519	34009	
10	10	Ц13-080201-0302 Ктр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	32	103,21 40,29	62,92 28,8	3303 1289	2014 922	0	1592 392	5287	
11	11	Ц13-080201-3413 Ктр и Кэм=1,09	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	42	60,46 54,9	0,44 0,2	2539 2306	18 8	215	1666 336	4541	
12	12	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	42	143		6006		6006	480	6486	
13	13	Ц13-080206-1901 Ктр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	17	510,64 429	19,67 5,38	8681 7293	334 91	1053	5317 1120	15118	
14	14	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	17	44		748		748	60	808	
15	15	Ц13-080206-1708 Ктр и Кэм=1,09	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	643,88 468	91,72 35,7	3863 2808	550 214	505	2176 483	6522	
16	16	С1241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	6	1413		8478		8478	678	9156	
17	17	Ц13-080201-0201 Ктр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	127	489,98 221,58	207,5 73,37	62227 28141	26353 9318	7734	26970 7136	96333	
18	18	Ц13-080201-0901 Ктр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	455,15 201,43	196,42 69,66	29585 13093	12767 4528	3725	12687 3382	45654	
19	19	С1243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,031	371640		11521		11521	922	12443	
20	20	С1243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,144	510869		73565		73565	5885	79450	
21	21	С1243-112-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,014	172877		2420		2420	194	2614	
22	22	С1243-112-1802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 4х4 (ок)-0,66		0,003	332571		998		998		1078	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							80		
23	23	С1243-902-0210	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-4	100 шт.	0,2	1231		246		246	20	266	
24	24	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	92	1048,63 273	33,54 10,76	96474 25116	3086 990	68272	18797 9222	124493	
25	25	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	5434,48 1365,01	227,44 68,47	108690 27300	4548 1369	76841	20642 10347	139679	
26	26	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Молниеотводы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,16858	249218,38 77511,84	166963,57 39647,51	42013 13067	28147 6684	800	15801 4625	62439	
27	27	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0175	531899		9308		9308	745	10053	
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00425	434300		1846		1846	148	1994	
29	29	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02844	425786		12109		12109	969	13078	
30	30	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10719	521841		55936		55936	4475	60411	
31	31	С1252-207-3910	Проводник, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	1385		38780		38780	3102	41882	
32	32	Е11-210502-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7962,39 5236,41	168,42 68,35	7962 5236	168 68	2558	3819 943	12724	
33	33	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	585	7899	
34	34	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3796,56 1982,71	33,81 0	15186 7931	135 0	7120	5710 1672	22568	
35	35	С1247-204-2533	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	1	3153		3153		3153	252	3405	
36	36	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	594		1188		1188	95	1283	
37	37	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788		1788		1788	143	1931	
38	38	Е11-210502-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7962,39 5236,41	168,42 68,35	7962 5236	168 68	2558	3819 943	12724	
39	39	С1247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	21123		21123		21123	1690	22813	
40	40	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3796,56 1982,71	33,81 0	7593 3965	68 0	3560	2855 836	11284	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С1247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1800		1800		1800	144	1944	
42	42	С1247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	804		804		804	64	868	
43	43	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2107,97 2091,71	0 0	10540 10459	0 0	81 .	7530 1446	19516	
44	44	С1247-208-0104	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2891		2891		2891	231	3122	
45	45	С1247-216-0502	Приставка контактная ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 типа ПК-03 2НО лицевой установки /ПКИ-20/	шт.	1	842		842		842	67	909	
46	46	С1247-211-0110	Реле электротепловое типа РТИ 1312, от 5,5 до 8 А	шт.	1	2791		2791		2791	223	3014	
47	47	С1247-209-0102 прим.	Пост кнопочный SB-7	шт.	2	2546		5092		5092	407	5499	
48	48	С1247-106-0108	Светодиодная лампа типа LED	шт.	1	646		646		646	52	698	
49	49	С1247-216-0201	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	10	113		1130		1130	90	1220	
50	50	С1247-216-0210	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 125А 16 мм2	шт.	3	1229		3687		3687	295	3982	
51	51	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	23626,91 10763,04	11962,05 5556,99	94508 43052	47848 22228	3607	52224 11739	158471	
52	52	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	76791		614328		614328	49146	663474	
53	53	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Траверса ТМ-73	шт.	4	12169,64		48679		48679	3894	52573	
54	54	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Траверса TMs-60	шт.	4	4142,86		16571		16571	1326	17897	
55	55	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Накладка ОГ-52	шт.	4	1080,36		4321		4321	346	4667	
56	56	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Хомут Х51	шт.	8	1383,93		11071		11071	886	11957	
57	57	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Крепление подкоса У52	шт.	8	5544,64		44357		44357	3549	47906	
58	58	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1385		11080		11080	886	11966	
59	59	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	1060		21200		21200	1696	22896	
60	60	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	20	433		8660		8660	693	9353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	16	13904		222464		222464	17797	240261	
62	62	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	20	19961		399220		399220	31938	431158	
63	63	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	933		11196		11196	896	12092	
64	64	С1252-108-0602	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.282	шт.	12	24755		297060		297060	23765	320825	
65	65	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992		191904		191904	15352	207256	
66	66	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	22631,06 16246,83	6226,27 2651,57	90524 64987	24905 10606	632	60475 12080	163079	
67	67	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с ПРНЗ/	шт.	4	122243		488972		488972		488972	
			Отпускная цена			122243		488972					
			Сметная стоимость оборудования					*488972*					
68	68	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3141		12564		12564	1005	13569	
69	69	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	24	1025		24600		24600	1968	26568	
70	70	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15064		60256		60256	4820	65076	
71	71	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3048		12192		12192	975	13167	
72	72	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	16909		202908		202908	16233	219141	
73	73	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2309		9236		9236	739	9975	
74	74	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1108		13296		13296	1064	14360	
75	75	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1201		4804		4804	384	5188	
76	76	Е11-330206-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	2	3194,19 2415,24	778,95 310,46	6388 4830	1558 621	0	4361 860	11609	
77	77	С1252-207-0525	Траверс типа ТМ-66	шт.	2	16812		33624		33624	2690	36314	
78	78	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Хомут Х51	шт.	2	1383,93		2768		2768	221	2989	
79	79	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	13904		83424		83424	6674	90098	
80	80	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	6	19961		119766		119766	9581	129347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	1060		12720		12720	1018	13738	
82	82	С1252-204-1503	Зажим кабельный соединительный типа SJ10/P	шт.	2	7565		15130		15130	1210	16340	
83	83	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	11583,63 5507,51	5174,3 2403,12	23167 11015	10348 4806	1804	12657 2866	38690	
84	84	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2	шт.	2	71571		143142		143142	11451	154593	
85	85	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Оголовок ОГs-54	шт.	2	18678,57		37357		37357	2989	40346	
86	86	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1060		2120		2120	170	2290	
87	87	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	433		866		866	69	935	
88	88	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	13904		83424		83424	6674	90098	
89	89	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	12	19961		239532		239532	19163	258695	
90	90	С1252-108-0402 прим.	Разрядник длинноискровой типа SDI97	шт.	6	28184		169104		169104	13528	182632	
91	91	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	23626,91 10763,04	11962,05 5556,99	189015 86104	95696 44456	7215	104448 23477	316940	
92	92	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2	шт.	16	71571		1145136		1145136	91611	1236747	
93	93	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Оголовок ОГs-58	шт.	8	15678,57		125429		125429	10034	135463	
94	94	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Крепление подкоса У52	шт.	8	5544,64		44357		44357	3549	47906	
95	95	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1385		22160		22160	1773	23933	
96	96	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	24	1060		25440		25440	2035	27475	
97	97	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	24	433		10392		10392	831	11223	
98	98	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	24	13904		333696		333696	26696	360392	
99	99	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	48	19961		958128		958128	76650	1034778	
100	100	С1252-108-0402 прим.	Разрядник длинноискровой типа SDI97	шт.	24	28184		676416		676416	54113	730529	
101	101	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23626,91 10763,04	11962,05 5556,99	23627 10763	11962 5557	902	13056 2935	39618	
102	102	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2	шт.	2	71571		143142		143142	11451	154593	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Крепление подкоса У52	шт.	1	5544,64		5545		5545	444	5989	
104	104	Прайс лист ТОО Карадел Механикс	Оголовок ОГs-60а	шт.	1	32517,86		32518		32518	2601	35119	
105	105	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	6	2111		12666		12666	1013	13679	
106	106	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	268		804		804	64	868	
107	107	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	444		888		888	71	959	
108	108	С1252-207-2604	Зажим прокалывающий типа SEW20.1	шт.	3	3910		11730		11730	938	12668	
109	109	С1252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20.2	шт.	3	3433		10299		10299	824	11123	
110	110	С1252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2	шт.	6	431		2586		2586	207	2793	
111	111	С1225-204-0805 прим.	Приставка СТ РК 2386-2013 марки ПТ60	шт.	4	101808		407232		407232	32579	439811	
112	112	С1252-207-0268 прим.	Стяжка СТ-51	шт.	8	0		0				0	
113	113	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,551	56316,51 31177,33	23441,87 9189,73	87347 48356	36358 14253	2633	50087 10995	148429	
114	114	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	1,551	414898		643507		643507	51481	694988	
115	115	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	5434,48 1365,01	227,44 68,47	76083 19110	3185 959	53788	14450 7243	97776	
			ИТОГО:					15857070 490448	358714 147849	8333769 6674139	494178 774172	17125420	
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							6674139			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		135867					
			Итого с временными									17261289	
			Зимние удорожания			1,76 %		186334					
			Итого с зимними удорожаниями									17447623	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		215470					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17663093	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									18458884	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**2215066**				**20673950**	
			Итого с НДС										
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-1033698**				**19640253**	
			В том числе НДС 12%									**2104313**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора** :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Смирнов Г.А. Диплом ТСТ № 13021493 от 26.04.2019г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказа, подпись)

964

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **12.07.2023**

Акт выполненных работ № 8

за **ОКТЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **7-1 Площадка водозаборных скважин и площадка водопроводных сооружений**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Площадка водозаборных скважин										
1	8	Е11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	8	4787,61 2109,74	2378,95 968,85	38301 16878	19032 7751	2391	29062 5389	72752	
2	9	С1261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,7	59481		41637		41637	3331	44968	
3	10	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,118727	57413		6816		6816	545	7361	
			Итого по разделу: 1. Площадка водозаборных скважин									125081	
			Раздел: 2. Площадка водопроводных сооружений										
4	41	Е11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	136,5	4787,61 2109,74	2378,95 968,85	653509 287980	324727 132248	40803	495869 91950	1241328	
5	42	С1261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	17,0625	59481		1014895		1014895	81192	1096087	
6	43	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,73165	57413		443897		443897	35512	479409	
7	45	Е11-070111-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	52523,9 25483,58	25084,63 10278,59	52524 25484	25085 10279	1956	42199 7578	102301	
8	46	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,03519	476398		16764		16764	1341	18105	
9	47	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	57413		34448		34448	2756	37204	
			Итого по разделу: 2. Площадка водопроводных сооружений									2974434	
			ИТОГО:					2302791	368844	1603607	567130	3099515	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								330342	150278		229594		
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		40294					
			Итого с временными									3139809	
			Зимние удорожания			1,76 %		55261					
			Итого с зимними удорожаниями									3195070	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		63901					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3258971	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									3405797	
			НДС			12 %		408696					
			Итого с НДС									3814493	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			0,95		-190725				3623768	
			В том числе НДС 12%									388261	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора**
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г. KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг. KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)