форма 3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,
БИН - **060140008861**, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел.: 8-7164 12 27 78

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

Наименование объекта: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Органиционно-правовая форма: Наименование	Органиционно-правовая форма: Код
12	17	46	2.07.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области	**95 903 330,88**	**27 904 905,25**	**82 901 070**	27 277 661	-				**3 348 588,63**	**31 253 493,88**
Возврат аванса										9 376 048,16
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**21 877 445,72**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",
БИН - **020140003447**
Директор- **Жаманшалов Б.Ш.**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - **060140008861**
Руководитель- **Мукушева Кымбат**

Технический надзор
ТОО "QazaqEngineering", БИН -**170840036230**

Эксперт - **Нурмаханов Е.И.**

ТОО " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -**001140003288**
Авторский надзор- **Ануаров Д.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **12.07.2023**

Акт выполненных работ № 9 от 28.11.2023г.

за **НОЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **4-1 Площадки водозабора и скважины**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	17958,47	11175,95	17958	11176	1383	8479	28552	
				подстанция		5399,52	5199,17	5400	5199		2115		
2	2	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	52983,09	14227,1	52983	14227	13238	24433	83609	
				подстанция		25518,42	5022,23	25518	5022		6193		
3	3	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	1756908		1756908				1756908	
				шт.						1756908			
4	4	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		1	409222		409222				409222	
				шт.						409222			
5	5	Ц13-080301-0102 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите		1	15321,1	4542,71	15321	4543	320	9030	26299	
				шт.		10458,55	2083,71	10459	2084		1948		
6	6	Прайс лист MU company	Дизельный генератор CMU 22TS CTA в всепогодном капоте (20,22 кВт, 220/380 В, электростартер, бак 70 л)		1	4019036,61		4019037				4019037	
				шт.						4019037			
			ИТОГО:					6271429	29946	14941	41942	6323627	
								41377	12305	6185167	10256		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6185167			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1801					
			Итого с временными									6325428	
			Зимние удорожания			1,76 %		2469					
			Итого с зимними удорожаниями									6327897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2855					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6330752	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									6615977	
			НДС			12 %		793917					
			Итого с НДС									7409894	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			0,95		-370495				7039399	
			В том числе НДС 12%									754221	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора** :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г., KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 12.07.2023г**

Акт выполненных работ № 10 от 28. 11. 2023 г.

за **НОЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **7-1 Площадка водозаборных скважин и площадка водопроводных сооружений**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Площадка водозаборных скважин										
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Растительный грунт. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м	м3 грунта	40	68,73 / 0	68,73 / 20,37	2749 / 0	2749 / 815	0	587 / 267	3603	
2	2	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	40	127,25 / 0	127,25 / 37,71	5090 / 0	5090 / 1508	0	1086 / 494	6670	
3	3	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /20/	м3 грунта	40	68,73 / 0	68,73 / 20,37	2749 / 0	2749 / 815	0	587 / 267	3603	
4	4	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	40	63,63 / 0	63,63 / 18,86	2545 / 0	2545 / 754	0	543 / 247	3335	
5	5	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	80	266,2 / 11,22	254,33 / 64,73	21296 / 898	20346 / 5178	52	4374 / 2054	27724	
6	6	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км /лишний грунт/	т·км	140	173		24220				26158	
7	7	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,1956	12213,47 / 220,8	1512,13 / 372,43	466501 / 8434	57757 / 14225	400311	24472 / 39278	530251	
8	8	Е11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	168	4787,61 / 2109,74	2378,95 / 968,85	804318 / 354436	399664 / 162767	50219	610300 / 113170	1527788	
9	9	С1261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		21	59481		1249101		1249101		1349029	Казахстан

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							99928		
10	10	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		10,001273	57413		574203		574203		620139	Казахстан
				м3							45936		
11	11	С1261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69		47,52	845		40154		40154		43366	
				кг							3212		
12	12	Е11-070111-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами		1	52523,9	25084,63	52524	25085	1956	42199	102301	
				шт.		25483,58	10278,59	25484	10279		7578		
13	13	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,03519	476398		16764		16764		18105	
				т							1341		
14	14	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,6	57413		34448		34448		37204	
				м3							2756		
15	15	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003		0,1534	975442		149633		149633		161604	
				т							11971		
16	16	Е11-070111-0207 Кзтр и Кэм=1,12	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных		1	23941,23	13329,15	23941	13329	514	18372	45698	
				шт.		10098,35	5471,47	10098	5471		3385		
17	17	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003		0,03795	975442		37018		37018		39979	
				т							2961		
			Озеленение										
18	19	Е11-470102-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%		10	818,41	110,41	8184	1104	1529	5249	14508	
				яма		555,07	41,4	5551	414		1075		
19	20	Е11-470103-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка		10	1175,87	219,22	11759	2192	1453	7613	20922	
				шт.		811,35	53,81	8114	538		1550		
20	21	С1254-102-0601	Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м		10	1109		11090		11090		11977	
				шт.							887		
			Итого по разделу: 1. Площадка водозаборных скважин									4593964	
			Раздел: 2. Площадка водопроводных сооружений										
21	24	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Растительный грунт. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м		45	68,73	68,73	3093	3093	0	660	4053	
				м3 грунта		0	20,37	0	917		300		
22	25	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		45	127,25	127,25	5726	5726	0	1222	7504	
				м3 грунта		0	37,71	0	1697		556		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	26	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /20/	м3 грунта	45	68,73 0	68,73 20,37	3093 0	3093 917	0	660 300	4053	
24	27	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	45	63,63 0	63,63 18,86	2863 0	2864 849	0	611 278	3752	
25	28	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82	266,2 11,22	254,33 64,73	21828 920	20855 5308	53	4484 2105	28417	
26	29	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км /лишний грунт/	т·км	143,5	173		24826			1986	26812	
27	30	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,585	12213,47 220,8	1512,13 372,43	483470 8740	59858 14743	414872	25362 40706	549538	
28	31	Е11-270602-0706 Кзтр и Кэм=1,12	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	263,9	2440,64 83,78	182,41 57,19	644085 22110	48138 15092	573837	40179 54741	739005	
			Озеленение										
29	53	Е11-470102-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	9	818,41 555,07	110,41 41,4	7366 4996	994 373	1376	4724 967	13057	
30	54	Е11-470103-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	9	1175,87 811,35	219,22 53,81	10583 7302	1973 484	1308	6852 1395	18830	
31	55	С1254-102-0601	Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	9	1109		9981		9981	798	10779	
			Итого по разделу: 2. Площадка водопроводных сооружений									1405799	
			ИТОГО:					4755201 457083	679204 243144	3569872	800136 444427	5999765	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		77997				6077762	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,76 %		106969				6184731	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		123695				6308426	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года. к = 1,04505387									6592643,68	
			НДС			12 %		791117					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**7383760,922**	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-369188**				**7014572,88**	
			В том числе НДС 12%									**751561,38**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жамаиналов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора**:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 гг, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , тел.8-7164 12 27 78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8-7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Насосная станция 1-го подъема /2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **46** от **12.07.2023**

Акт выполненных работ № 11 от 28. 11. 2023 г.

за **НОЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **2-3 Насосная станция 1-го подъема /2шт/**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	25	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12584	37199,35 18106,09	16000,67 4991,66	-4681 -2278	-2013 -628	-389	-2006 -535	-7222	
2	26	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12584	4628,82 3574,91	676,97 2,07	-582 -450	-85 0	-47	-311 -71	-964	
3	27	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12112	973588		-117921		-117921	-9434	-127355	Казахстан
4	28	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0047672	973520		-4641		-4641	-371	-5012	Казахстан
5	29	Е11-120101-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8	2353,47 748,89	124,13 38,52	-18828 -5991	-993 -308	-11844	-5795 -1970	-26593	
6	30	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05	141281		-7064		-7064	-565	-7629	
7	31	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2872	96,53 38,34	2,26 0,39	-607 -241	-14 -2	-352	-168 -62	-837	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									-175612	
			Раздел: 2. Технологическая часть										
8	34	Ц13-070403-0404 Кзтр и Кэм=1,09	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2	161235,37 95892,75	55073,19 21947,77	322471 191786	110147 43896	20539	143765 37299	503535	
			Итого по разделу: 2. Технологическая часть									503535	
			ИТОГО:					168147 182826	107042 42958	-121719	135485 24291	327923	
			В том числе							0			
			Стоимость оборудования, всего										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		4263					
			Итого с временными									332185	
			Зимние удорожания			1,76 %		5846					
			Итого с зимними удорожаниями									338031	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6761					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									344792	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									360326	
			НДС			12 %		43239					
			Итого с НДС									403565	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			0,95		-20178				383387	
			В том числе НДС 12%									41077	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кулдык-К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора** :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент". БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053935 от 20.03.2020 г. KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2013 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема /2шт/ (дополнительные работы)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 12.07.2023**

Акт выполненных работ № 12 от 28.11.2023г.

за **НОЯБРЬ 2023 (месяц, год) на 2-3 Насосная станция 1-го подъема /2шт/**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	1	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,362747	37199,35 18106,09	16000,67 4991,66	13494 6568	5804 1811	1122	5781 1542	20817	
2	2	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,12	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,362747	4628,82 3574,91	676,97 2,07	1679 1297	246 1	137	895 206	2780	
3	3	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,292747	973588		285015		285015	22801	307816	
4	4	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,07	973520		68146		68146	5452	73598	
5	5	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	9	20177,96 821,03	80,58 18,95	181602 7389	726 171	173487	6955 15085	203642	
6	6	Е11-120101-0711 Кзтр и Кзм=1,12	**Кровли из из профилированных оцинкованных листов. Устройство (прим)**	м2 кровли	18	8703,24 1529,01	52,57 13,75	156658 27522	947 248	128190	25548 14577	196783	
	6.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	0,324	141281				45775,04			
7	7	Е11-090402-0102 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа с 2-х сторон при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	39,84	7674,23 1787,65	1261,69 411,16	305741 71220	50266 16381	184256	60444 29295	395480	
8	8	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16,15	96,53 38,34	2,26 0,39	1559 619	36 6	903	432 159	2150	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	1,89	4338,01 3620,92	69,97 31,12	8199 6844	132 59	1223	4763 1037	13999	
10	10	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	55181		104292		104292	8343	112635	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									1329700	
			Раздел: 2. Технологическая часть										
11	11	Прайс-лист	Погружной насос TWI4.03-09-дм производительностью 1,82м3/час с ШУ	шт	3	1105205,36		3315616		3315616		3315616	
12	12	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	38025,36 26186,16	9294,65 3912,66	38025 26186	9295 3913	2545	21671 4776	64472	
13	13	Прайс-лист	СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИННЫМИ НАСОСАМИ ЭЦВ СУЗ-25	шт	2	208214,29		416429		416429		416429	
14	14	Прайс-лист	Погружной электрод	шт	4	68081,25		272325		272325		272325	
15	15	Прайс-лист	Заливная муфта	шт	3	75089,29		225268		225268		225268	
16	16	Прайс-лист	Кабель мотора	шт	2	339285,71		678571		678571		678571	
17	17	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,261	473461,98 352644,32	119482,08 36953,95	123574 92040	31185 9645	349	100668 17939	242181	
18	18	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	263,61	857		225914		225914	18073	243987	
			Итого по разделу: 2. Технологическая часть									5517747	
			ИТОГО:					6481005 239685	98637 32235	1175579 4908209	227157 139285	6847447	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							4967107			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		24444					
			Итого с временными									6871891	
			Зимние удорожания			1,76 %		33524					
			Итого с зимними удорожаниями									6905415	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38766					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6944181	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									7257043	
			НДС			12 %		870845					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**8127888**	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-406394**				**7721494**	
			В том числе НДС 12%									**827303**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора** :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г., KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 12.07.2023**

Акт выполненных работ № 13 от 28.11.2023 г.

за **НОЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **2-1 ВКЛЮЧИТЬ Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1795,512195	216,08	216,08	387974	387975	0	68409	492886	
						0	52,91	0	95001		36503		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	89,8455285	3090,15	0	277636	0	0	199898	515736	
						3090,15	0	277636	0		38202		
3	3	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,0528455	252,63	121,63	15676	7547	0	8280	25873	
						131	54,33	8129	3371		1917		
4	4	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,6260163	12198,4	229,63	251604	4736	213432	34581	309080	
						1621,07	72,44	33436	1494		22895		
5	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	99,8089431	1224,13	0	122179	0	0	87969	226960	
						1224,13	0	122179	0		16812		
6	6	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1656,373984	32,24	32,24	53401	53402	0	11214	69783	
						0	9,4	0	15570		5168		
7	7	Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1656,373984	15,92	15,92	26369	26370	0	5532	34452	
						0	4,64	0	7686		2551		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1674770	
			Раздел: 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
8	8	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,258	473461,98	119482,08	122153	30826	345	99511	239397	
						352644,32	36953,95	90982	9534		17733		
9	9	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	260,58	857		223317		223317		241182	
											17865		
10	10	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,258	91326,99	0	23562	0	541	22791	50061	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		89230,96	0	23022	0		3708		
11	11	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	8	6048		48384		48384	3871	52255	
			Итого по разделу: 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									**582895**	
			ИТОГО:					1552255	510856	486019	538185	2257665	
			В том числе :					555384	132656		167225		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		29350					
			Итого с временными									2287018	
			Зимние удорожания			1,76 %		40252					
			Итого с зимними удорожаниями									2327270	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46545					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2373815	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									2480765	
			НДС			12 %		297692					
			Итого с НДС									2778457	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			0,95		-138923				2639534	
			В том числе НДС 12%									**282807**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г. KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Скважина /1шт./**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 12.07.2023**

Акт выполненных работ № 14 от 28.11.2023 г.

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-3 Проект бурения скважин /1шт./ (Дополнительные работы)**

Составлен(а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-0103 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Вращательное бурение с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины	м бурения	16,5	7457,56 1941,9	3704,04 1126,8	123050 32041	61116 18592	29892	43039 13287	179376	
2	2	Е11-040101-0105 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Вращательное бурение с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины	м бурения	7	17177,8 4305,37	8087,46 2433,2	120245 30138	56612 17032	33495	40094 12827	173166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-040101-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]#ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9#ТЧ04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1. Вращательное бурение с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины	м бурения	6,5	36604,1	16744,91	237927	108842	71259	76593	339682	
						8896,21	4966,77	57825	32284		25162		
4	4	Е11-040201-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	20	2293,88	1168,12	45878	23362	311	24689	76212	
						1110,22	342,1	22204	6842		5645		
5	5	С1241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 159 мм	м	20	20134		402680		402680		434894	
											32214		
6	6	Е11-040401-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения	м труб	8	2359,67	1570,95	18877	12567	347	7837	28851	
						745,37	407,15	5963	3257		2137		
7	7	С1241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 159 мм /фильтр/	м	8	20134		161072		161072		173958	
											12886		
8	8	Е11-300102-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Бетонирование устья скважины. Устройство	м3 бетона в деле	1,4	45008,19	4471,13	63011	6260	49719	7419	76064	
						5023,7	1284,69	7033	1799		5634		
9	9	Е11-040501-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	443003,84	308362,59	886008	616726	0	396058	1384631	
						134641,25	98334,3	269283	196669		102565		
			ИТОГО:					2058748	885485	748775	595729	2866834	
								424486	276475		212357		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		37269					
			Итого с временными									2904102	
			Зимние удорожания			1,76 %		51112					
			Итого с зимними удорожаниями									2955214	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59104					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3014318	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									3150125	
			НДС			12 %		378015					
			Итого с НДС									3528140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки				**0,95**		**-176407**			**3351733**	
			В том числе НДС 12%									**359114**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г. KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **12.07.2023**

Акт выполненных работ № 15 от 28.11.2023 г.

за **НОЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **03-02-01 Строительные работы** (Дополнительные работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой листом профилированным оцинкованным и теплоизоляционным слоем с лесов		58,24	10948,25	18,26	637626	1063	464964	137456	837088	
				м2 поверхности облицовки		2946,41	3,8	171599	221		62006		
2	2	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		1	5052,68	31,36	5053	31	3963	985	6521	
				м2 кровли		1057,94	12,33	1058	12		483		
3	3	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		1	1436,08	80,58	1436	81	534	773	2386	
				м2 утепляемого покрытия		821,03	18,95	821	19		177		
4	4	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200		0,0721	67633		4876		4876		5266	Казахстан
				м3							390		
			Итого по разделу: 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									851261	
			ИТОГО:					648991	1175	474337	139214	851261	
								173478	252		63056		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		11066					
			Итого с временными									862327	
			Зимние удорожания			1,76 %		15177					
			Итого с зимними удорожаниями									877504	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17550					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									895054	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									935380	
			НДС			12 %		112246					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**1047626**	
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-52381**				**995245**	
			В том числе НДС 12%									**106633**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К", БИН - **020140003447**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора** :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - **060140008861**
(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И, Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного разв.
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района**, БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К"**, БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водозаборные сооружения. Внутриплощадочные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от **12.07.2023**

Акт выполненных работ № 16 от. 28.11.2023 г

за **НОЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **2-2 Водозаборные сооружения. Внутриплощадочные сети (Дополнительные работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть водоснабжения										
1	1	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	473461,98 / 352644,32	119482,08 / 36953,95	71019 / 52897	17922 / 5543	200	57855 / 10310	139184	
2	2	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	151,5	857		129836		129836	10387	140223	
3	3	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6048		12096		12096	968	13064	
			Итого по разделу: 1. Сеть водоснабжения									292471	
			ИТОГО:					212951 / 52897	17922 / 5543	142132	57855 / 21665	292471	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		3802				296273	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,76 %		5214				301487	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6030				307517	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									321372	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387										
			НДС			12 %		38565				359937	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-17997**				**341940**	
			В том числе НДС 12%									**36636**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык К", БИН - **0201400034 47**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора** :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - **060140008861**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г. KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 20.04.2012г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Уборная на 1очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 12.07.2023**

Акт выполненных работ № 17

за **НОЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **3-2 Уборная на 1очко (Дополнительные** работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-060201-0101 Ктр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,23	45804,93	1416,68	10535	325	8669	1520	13019	
						6698,63	562,88	1541	129		964		
2	2	E11-090301-0201 Ктр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,190864	37199,35	16000,67	7100	3054	590	3042	10953	
						18106,09	4991,66	3456	953		811		
3	3	E11-090501-0202 Ктр и Кэм=1,12	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,190864	4628,82	676,97	883	129	72	471	1462	
						3574,91	2,07	682	0		108		
4	4	C1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,190864	973588		185823		185823		200689	Казахстан
											14866		
5	5	E11-120101-1303 Ктр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1,44	20177,96	80,58	29056	116	27758	1113	32583	
						821,03	18,95	1182	27		2414		
6	6	E11-120101-0711 Ктр и Кэм=1,12	Кровли из из профилированных оцинкованных листов. Устройство (прим)	м2 кровли	3,92	8703,24	52,57	34117	206	27917	5564	42855	
						1529,01	13,75	5994	54		3174		
7	7	E11-090402-0102 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа с 2-х сторон при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	19,84	7674,23	1261,69	152257	25032	91758	30101	196947	
						1787,65	411,16	35467	8157		14589		
8	8	E11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,584	96,53	2,26	732	17	424	203	1010	
						38,34	0,39	291	3		75		
9	9	E11-090403-0401 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	1,89	4338,01	69,97	8199	132	1223	4763	13999	
						3620,92	31,12	6844	59		1037		
10	10	C1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	55181		104292		104292		112635	
											8343		
			ИТОГО:					532994	29011	448526	46777	626152	
								55457	9382		46381		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**8140**				**634292**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,76 %**		**11164**				**645456**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**12909**				**658365**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**688027**	
			НДС			**12 %**		**82563**				**770590**	
			Итого с НДС										
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-38530**				**732061**	
			В том числе НДС12%									**78435**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - **060140008861**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.Н. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021491 от 26.04.2019г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел.8-7164 12 27 78

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Уборная на 1очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 12.07.2023**

Акт выполненных работ № 18 от 28.11.2023 г.

за **НОЯБРЬ 2023** (месяц, год) на **J-2 Уборная на 1очко**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,48	2575,13	0	16687	0	0	12015	30998	
				м3 грунта		2575,13	0	16687	0		2296		
2	2	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3,08	1224,13	0	3770	0	0	2715	7004	
				м3 грунта		1224,13	0	3770	0		519		
3	3	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,5288	12719,62	2670,51	19446	4082	9	15986	38267	
				м3 изолирующего слоя		10043,51	1200,46	15355	1835		2835		
4	4	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство		0,6	39163,24	1774,65	23498	1065	21259	1273	26753	
				м3		1956,53	375,25	1174	225		1982		
5	5	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		5,7	54572,5	4427,33	311063	25236	211477	76553	418625	
				м3		13043,96	1714,73	74351	9774		31009		
6	6	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2119808	331233		70215		70215		75832	
				т							5617		
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05072	434300		22028		22028		23790	
				т							1762		
8	8	Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		2,352	1053,24	59,59	2477	140	1023	1253	4028	
				м2 изолируемой поверхности		558,69	7,85	1314	18		298		
9	9	Е11-110101-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		2,352	395,55	30,85	930	72	414	427	1466	
				м2 изолируемой поверхности		188,53	4,38	443	10		109		
10	10	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,352	1184,25	35,95	2785	85	1508	1167	4268	
				м2 стяжки		507,17	20,83	1193	49		316		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр прохождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-06 1401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		2,352	624,15	1,36	1468	3	58	1282	2970	
				м2 поверхности		598,16	0,62	1407	1		220		
12	12	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		12,558	2229,35	104,86	27996	1317	11987	12630	43876	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1169,92	87,24	14692	1096		3250		
13	13	Е11-06 1401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		12,558	624,15	1,36	7838	17	309	6843	15855	
				м2 поверхности		598,16	0,62	7512	8		1174		
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		18,568	1218,86	29,66	22632	551	14061	7530	32575	
				м2 поверхности		431,91	4,14	8020	77		2413		
15	15	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		5,5704	12719,62	2670,51	70853	14876	31	58249	139430	
				м3 изолирующего слоя		10043,51	1200,46	55946	6687		10328		
16	20	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		1,88	1227,14	68,94	2307	130	325	1802	4438	
				м2 покрытия		985,54	34,01	1853	64		329		
17	21	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,094	141281		13280		13280		14342	
				м3							1062		
			ИТОГО:					619273	47574	367984	199725	884517	
								203717	19844		65519		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		11499					
			Итого с временными									896018	
			Зимние удорожания			1,76 %		15770					
			Итого с зимними удорожаниями									911788	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18236					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									930024	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									971925	
			НДС			12 %		116631					
			Итого с НДС									1088556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по АКТУ согласно Договора № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			**0,95**		**-54428**				**1034128**	
			В том числе НДС 12%									**110799**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - **020140003447**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или **эксперт(ы) авторского надзора**:
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - **060140008861**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)