Насер

форма 3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района,
БИН - **060140008861**, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50, тел.: 8-7164 12 27 78

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - **020140003447**, г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

Наименование объекта: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
12	17	Доп.соглаш к Договору №46 от 12.07.2023 г	11.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2023г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты: на преобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области	**134 224 830,35**	**34 215 624,53**	**117 272 997**						**4 105 874,94**	**38 321 499,47**
										11 496 449,84
Возврат аванса										**26 825 049,63**
ИТОГО К ОПЛАТЕ										

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",
БИН - **020140003447**

Директор- **Жамашалов Б.Ш.**

Технический надзор
ТОО "QazaqEngineering", БИН-**170840036230**

Эксперт - **Нурмаханов Е.И.**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - **060140008861**

Руководитель- **Мукушева Кымбат**

ТОО " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -**001140003288**
Авторский надзор- **Ануаров Д.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , тел.8-7164 12 27 78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Кошкарбаев, 34, 141 тел. 8 /7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Станция очистки воды**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 1 от 11.12.2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 19 от 22 декабря 2023 года

за **ДЕКАБРЬ 2023** (месяц, год) на **6-2 Станция локальной очистки воды**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,09	39163,24 1956,53	1774,65 375,25	160178 8002	7259 1535	144917	8679 13508	182365	
2	3	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11,34	40273,57 3101,43	2713,14 604,36	456702 35170	30767 6853	390765	38242 39596	534540	
3	3	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47348	331233		156832		156832	12547	169379	
4	4	Прайс-лист ТОО "СуАрнасы-Сервис лтд"	Станция локальной очистки серии "LKH-SAS" производительностью 1.2 м3/ч.	шт	1	32493337,26		32493337		32493337		32493337	
			ИТОГО:					33267049 43172	38026 8388	692514 32493337	46921 65651	33379621	
			В том числе							32493337			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		11522				33391143	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,76 %		15801				33406944	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18272				33425216	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34931151	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387			12 %		4191738					
			НДС									39122889	
			Итого с НДС										
			ИТОГО по АКТУ согласно Доп.соглашения № 1 от 11.12.2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			0,95		-1956144				37166745	
			В том числе НДС 12%									3982151	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К"
БИН - **020140003447**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazaqEngineering", БИН - 170840006630

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент",
БИН -001140003288
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт Нурмаханов Е.Н. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г., KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 **, тел.8-7164 12 27 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Выгреб на 100м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 1 от 11.12.2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 20 от 22 декабря 2023 года

за **ДЕКАБРЬ 2023** (месяц, год) на **6-1 Выгреб на 100м3 - Дополнительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С1244-201-0302	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	комплект	1	6048		6048		6048	484	6532	
			ИТОГО:					6048	0	6048	484		
			В том числе					0	0				
			Стоимость оборудования, всего					0	0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		85				6617	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,76 %		116				6733	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135				6868	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									7177	
			НДС			12 %		861				8038	
			Итого с НДС										
			ИТОГО по АКТУ согласно Доп.соглашения № 1 от 11.12..2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			0,95		-402				7636 818	

В том числе НДС 12%

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840003230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - **060140008861**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг. KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021393 от 26.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбиев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Водозаборные сооружения. Внутриплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 1 от 11.12.2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года

Акт выполненных работ № 21 от 22 декабря 2023 года

за **ДЕКАБРЬ 2023** (месяц, год) на **2-2 Водозаборные сооружения. Внутриплощадочные сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть водоснабжения										
1	1	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,16	91326,99	0	14612	0	335	14134	31046	
						89230,96	0	14277	0		2300		
			Итого по разделу: 1. Сеть водоснабжения									31046	
			ИТОГО:					14612	0	335	14134	31046	
								14277	0		2300		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		404					
			Итого с временными									31450	
			Зимние удорожания			1,76 %		554					
			Итого с зимними удорожаниями									32004	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		640					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32644	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**34115**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		4094					
			Итого с НДС									38209	
			ИТОГО по АКТУ согласно Доп.соглашения № 1 от 11.12..2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки		0,95			-1910				36299	
			В том числе НДС 12%									3889	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаманшалов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукушева Кымбат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г. KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , тел.8-7164 12 27 78

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропускной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 1 от 11.12.2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 22 от 22 декабря 2023 года

за **ДЕКАБРЬ 2023** (месяц, год) на **3-1-4 Отопление**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кзм=1,09	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2	4303,85 4183,42	120,43 48,91	8608 8367	241 98	0	6095 1176	15879	
2	2	Прайс-лист Интернет магазин-220 VOLT	Печь электрическая ПЭТ-4	шт	2	9183,93		18368		18368	1469	19837	
			ИТОГО:					26976 8367	241 98	18368	6095 2645	35716	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		464					
			Итого с временными									36180	
			Зимние удорожания			1,76 %		637					
			Итого с зимними удорожаниями									36817	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		736					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37553	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									39245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**4709**					
			Итого с НДС									**43954**	
			ИТОГО по АКТУ согласно Доп.соглашения № 1 от 11.12..2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки		**0,95**			**-2198**				**41756**	
			В том числе НДС 12%									**4474**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаманшалов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукушева Кымбат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или лицензии, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ 50 , тел.8-7164 12 27 78

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского рйаона Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Пожарная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 1 от 11.12.2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 23 от 22 декабря 2023 года

за **ДЕКАБРЬ** 2023 (месяц, год) на **3-1-3 Контрольно-пропускной пункт**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0103 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	6	3638,97 3555,91	0,26 0	21834 21335	2 0	497	13015 2788	37637	
2	2	С1248-303-0204	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-6	шт.	1	19091		19091		19091	1527	20618	
3	3	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	4373,89 4028,64	0 0	4374 4029	0 0	345	2901 582	7857	
4	4	С1248-306-0305 прим.	Аккумуляторная батарея, 12В,7А/ч	шт.	1	20353		20353		20353	1628	21981	
5	5	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2057,06 2014,32	0,98 0	4114 4029	2 0	84	2457 526	7097	
6	6	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	995		1990		1990	159	2149	
7	7	Ц13-100701-0205 Кзтр и Кэм=1,09 #прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	2155,26 2014,32	0 0	2155 2014	0 0	141	1229 271	3655	
8	8	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153		1153		1153	92	1245	
9	9	С1261-404-0590 #прим.	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 /УКВ-1/	шт.	2	63		126		126	10	136	
10	10	Ц13-100408-0403 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	14633,57 11803,61	2426,38 765,44	14634 11804	2426 765	404	7667 1784	24085	
11	11	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К		1	2145		2145		2145		2317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							172		
12	12	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кзм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	122,84 97,5	1,16 0,49	3685 2925	35 15	725	2117 464	6266	
13	13	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	39741		1192		1192	95	1287	
14	14	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	455,15 201,43	196,42 69,66	4552 2014	1965 697	573	1952 520	7024	
15	15	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	592850		5929		5929	474	6403	
16	16	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	510,64 429	19,67 5,38	5106 4290	197 54	620	3128 659	8893	
17	17	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	26		260		260	21	281	
18	18	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	341,47 322,99	2,72 0,17	10244 9690	82 5	473	6980 1378	18602	
19	19	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	105		3150		3150	252	3402	
			ИТОГО:					126086 62130	4708 1536	59251	41446 13402	180935	
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2352					
			Итого с временными									183287	
			Зимние удорожания			1,76 %		3226					
			Итого с зимними удорожаниями									186513	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3730					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									190243	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									198814,35	
			НДС			12 %		23857,72					
			Итого с НДС									222672,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по АКТУ согласно Доп.соглашения № 1 от 11.12..2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки				**0,95**		**-11133,60**			**211538,47**	
			В том числе НДС 12%									**22664,84**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык К", БИН - 020140003447

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаманшалов Б.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - **060140008861**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , **тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропускной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 1 от 11.12.2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 24 от 22 декабря 2023 года

за **ДЕКАБРЬ 2023 (месяц, год) на 3-1-2 Силовое электрооборудование и освещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6828,08 4637,92	168,42 68,35	6828 4638	168 68	2022	3389 817	11034	
2	2	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242		7242		7242	579	7821	
3	3	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3796,56 1982,71	33,81 0	26576 13879	237 0	12460	9993 2926	39495	
4	4	С1247-204-1840	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11962		11962		11962	957	12919	
5	5	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	4221		8442		8442	675	9117	
6	6	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594		1782		1782	143	1925	
7	7	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788		1788		1788	143	1931	
8	8	Ц13-080305-0402 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	3504,09 2070,79	1165,9 846,04	3504 2071	1166 846	267	2100 448	6052	
9	9	С1247-101-0118 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х36-011 (ARS/S 2х36)	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кзм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2766,1 1568,78	1016,73 781,48	2766 1569	1016 781	181	1692 357	4815	
11	11	С1247-102-0126	Светильник для светодиодных ламп, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1734		1734		1734	139	1873	
12	12	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	62	496,65 477,87	4,59 0,13	30792 29628	285 8	880	21338 4170	56300	
13	13	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	57	31		1767		1767	141	1908	
14	14	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	5	44		220		220	18	238	
15	15	Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	37	160,27 143,68	1,71 0,13	5930 5316	63 5	551	3831 781	10542	
16	16	Е11-210201-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25	196,44 169,44	2,43 0,44	4911 4236	61 11	614	3058 638	8607	
17	17	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,037	356760		13200		13200	1056	14256	
18	18	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	556800		11136		11136	891	12027	
19	19	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,005	1415397		7077		7077	566	7643	
20	20	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	515,73 394,61	0,5 0,23	1547 1184	2 1	362	853 192	2592	
21	21	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	459		918		918	73	991	
22	22	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	384		384		384	31	415	
23	23	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	359,19 345,98	0,44 0,19	359 346	0 0	13	249 49	657	
24	24	С1247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1236		1236		1236	99	1335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами тип У195 УХЛ3	шт.	2	500		1000		1000	80	1080	
26	26	С1247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44, Л48 УХЛ	шт.	3	668		2004		2004	160	2164	
27	27	Е11-210502-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7962,39 5236,41	168,42 68,35	7962 5236	168 68	2558	3819 943	12724	
28	28	С1247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	1	21123		21123		21123	1690	22813	
29	29	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3796,56 1982,71	33,81 0	7593 3965	68 0	3560	2855 836	11284	
30	30	С1247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1800		1800		1800	144	1944	
31	31	С1247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	804		804		804	64	868	
32	32	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2107,97 2091,71	0 0	10540 10459	0 0	81	7530 1446	19516	
33	33	С1247-208-0104	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2891		2891		2891	231	3122	
34	34	С1247-216-0502	Приставка контактная ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 типа ПК-03 2НО лицевой установки /ПКИ-20/	шт.	1	842		842		842	67	909	
35	35	С1247-211-0110	Реле электротепловое типа РТИ 1312, от 5,5 до 8 А	шт.	1	2791		2791		2791	223	3014	
36	36	С1247-209-0102 прим.	Пост кнопочный SB-7	шт.	2	2546		5092		5092	407	5499	
37	37	С1247-106-0108	Светодиодная лампа типа LED	шт.	1	646		646		646	52	698	
38	38	С1247-216-0201	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	10	113		1130		1130	90	1220	
39	39	С1247-216-0210	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 125А 16 мм2	шт.	3	1229		3687		3687	295	3982	
			ИТОГО:					224988 82527	3234 1788	139229	60707 22856	308551	
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		4011					
			Итого с временными									312563	
			Зимние удорожания			1,76 %		5501					
			Итого с зимними удорожаниями									318064	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6361					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									324425	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									339042	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		40685					
			Итого с НДС									379727	
			ИТОГО по АКТУ согласно Доп.соглашения № 1 от 11.12..2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			0,95		-18986				360741	
			В том числе НДС 12%									38651	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кушдык-К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаманшалов Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукушева Кымбат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 , тел.8-7164 12 27 78
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447, г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143 тел. 8 -7172 99 80 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропускной пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 1 от 11.12.2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 25 от 22 декабря 2023 года

за ДЕКАБРЬ 2023 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-150201-0301 Ктр и Кэм=1,06	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	792,69 626,84	1,1 0	2378 1881	3 0	494	1504 311	4193	
2	2	Е11-260201-0101 Ктр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,8	73034,86 41477,99	3914,72 1428,13	204498 116138	10961 3999	77398	91304 23664	319466	
3	3	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,716	19969		54236		54236	4339	58575	
4	4	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0556287	107113,75 103469,18	3644,57 1117,67	5959 5756	203 62	0	5411 910	12280	
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0556287	434300		24160		24160	1933	26093	
6	6	Е11-100115-0201 Ктр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,85	414,03 52,19	4,18 1,84	-1180 -149	-12 -5	-1019	-139 -105	-1424	
			ИТОГО:					290051 123626	11155 4056	155269	98080 31052	419183	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		5449					
			Итого с временными									424632	
			Зимние удорожания			1,76 %		7473					
			Итого с зимними удорожаниями									432105	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8642					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									440747	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**460603**	
			НДС			12 %		55272					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**515875**	
			ИТОГО по АКТУ согласно Доп.соглашения № 1 от 11.12..2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки			0,95		-25794				**490081**	
			В том числе НДС 12%									**52509**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык К", БИН - 020140003447
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 26.04.2019г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,** БИН - **060140008861,** Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50 **, тел.8-7164 12 27 78**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К",** БИН - **020140003447,** г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Кошкарбаев, 34, 143, тел. 8 -7172 99 80 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с установкой комбинированного блок модуля по очистки воды в селе Караколь Астраханского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Выгреб на 100м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 1 от 11.12.2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 26 от 22 декабря 2023 года

за **ДЕКАБРЬ 2023** (месяц, год) на **6-1 Выгреб на 100м3**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Люки. Установка**	шт.	√ 1	2874,12	316,5	2874	317	244	2434	5733	
						2313,77	144,88	2314	145		425		
			ИТОГО:					2874	317	244	2434	5733	
								2314	145		425		
			В том числе							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		75				5808	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,76 %		102				5910	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		118				6028	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									6300	
			НДС			12 %		756					
			Итого с НДС									7056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по АКТУ согласно Доп.соглашении № 1 от 11.12..2023 года к Договору № 46 от 12.07.2023 года с учетом ценовой скидки		**0,95**		**-353**					**6703**	
			В том числе НДС 12%									718	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык - К", БИН - 020140003447

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "QazaqEngineering", БИН -170840036230

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью " Прикаспийское управление строительства-Шымкент", БИН -001140003288

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"Астраханского района, БИН - 060140008861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мукушева Кымбат**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нурмаханов Е.И. Аттестаты №KZ76VJE00053925 от 20.03.2020 г, KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 гг, KZ22VJE00053636 от 16.03.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ануаров Д.А. Лицензия ГСЛ №13021493 от 28.04.2019г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)