**Тапсырыс беруші:** «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-і

**Инженер:** «Зеин Групп» ЖШС-і

**Мердігер:** «АГС-ПЛАСТ» ЖШС-і, «Integra Construction KZ» ЖШС-і

**Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:** 2023 жылғы 19 қаңтардағы №18 келісім шартқа 2023 жылғы 16 мамырдағы №18/1 қосымша келісім шарты

**Нысанның атауы:** «Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №1 және №3 құрылысы»

**орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 20 қыркүйек айындағы №6 АНЫҚТАМА**

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру көзі | | Ұйымдық-құқықтық нысаны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші: | Мердігер | нөмері | күні | Атауы | коды | Атауы | коды |
| 3739851 | | 18 | 19.01.2023 ж. | Бюджеттік қаржыландыру | | ЖШС | 17 |
| | | 18/1 | 16.05.2023 ж. | | | | |

| Іске қосу | Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге | | | | | | | | Есепті айға ҚҚС сомасы | Еспеті айға төлеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС есебімен | Есепті айда ҚҚС-сыз | 1-бағаннан | | | | | | | |
| | | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс- монтаж жұмыстарының шығыны | Соның ішінде | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамындағы өзгеде шығындар | Қосымша шығындар | | | |
| | | | | Есепті айда | *Жабдықтар* | | Материалдар сатып алуға | Өзгеде қосымша шығындар | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №1 және №3 құрылысы» | 887 679 789,61 | 272 406 250,00 | | | | | | | 32 688 750,00 | 305 095 000,00 |
| Аванстық ұстау | 276 683 913,28 | 81 721 875,00 | | | | | | | 9 806 625,00 | 91 528 500,00 |
| Төленетін сомасы | 610 995 876,33 | 190 684 375,00 | | | | | | | 22 882 125,00 | 213 566 500,00 |

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**

**«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы**

_____ **Баимбетов М.С.**

**Бас маман** _____ **Бекмұрат Д.**

**ИНЖЕНЕР:**

**«Зеин Групп» ЖШС-нің директоры**

_____ **Момбаев А.**

**МЕРДІГЕР:**

**«АГС-ПЛАСТ» ЖШС-нің директоры**

_____ **Устенов Н.Т.**

**«Integra Construction KZ» ЖШС-нің бас директоры**

_____ **Шамиев К.И.**

Форма N2

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Управление строительства г. Шымкент»
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «АГС-ПЛАСТ», ТОО «Integra Construction KZ»
**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Зеин Групп»
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** ТОО «Qazak-Saulet-1»
**Договор:** № 18 от 19.01.2023 г.
**Наименование объекта:** «Строительство 5-ти этажных жилых домов №1 и №3 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент»

## АКТ № 6

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ №1** | | | | | | | | | |
| | | Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34% | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Фундаменты | | | | | | | | | |
| | | Монолитный фундамент под перегородки | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм | м2поверхности | 0,7180574 | 1927,28 | 15,99 | 1384 | 11 | 954 | 394 | 1921 |
| | | | | | 583,21 | 7,29 | 419 | 5 | | 142 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1384 | 11 | 954 | 394 | 1921 |
| | | | | | | | 419 | 5 | -- | 142 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1384 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 954 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 424 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 394 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 142 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1920 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 424 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1920 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 424 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 52,475609 | 41875,77 | 4153,43 | 2197457 | 217954 | 1518083 | 476810 | 2888208 |
| | | | | | 8793,04 | 977,19 | 461420 | 51279 | | 213941 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-080201-0107<br>1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 114,001027 | 41425,03 | 4153,43 | 4722496 | 473496 | 3297969 | 988062 | 6167402 |
| | | | | | 8342,30 | 977,19 | 951031 | 111401 | | 456844 | |
| 4 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,4984304 | 576019,62 | 3102,20 | 287106 | 1547 | 240126 | 42709 | 356200 |
| | | | | | 91151,42 | 984,48 | 45433 | 491 | | 26385 | |
| 5 | Е11-080401-0303<br>1108-0401-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м² перегородок (завычетом проемов) | 358,47955 | 6788,72 | 382,58 | 2433617 | 137147 | 1316018 | 941177 | 3644780 |
| | | | | | 2735,03 | 88,06 | 980452 | 31568 | | 269985 | |
| | | Монолитный сердечник | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м³ | 1,685812 | 43251,75 | 6943,21 | 72914 | 11705 | 42894 | 18944 | 99206 |
| | | | | | 10864,10 | 1484,27 | 18315 | 2502 | | 7349 | |
| | | Монолитные перемычки | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перемычки. Устройство | м³ | 3,5141024 | 70176,10 | 5871,48 | 246606 | 20633 | 154302 | 69156 | 341023 |
| | | | | | 20395,13 | 1230,69 | 71671 | 4325 | | 25261 | |
| | | Крепление перегородок | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Пояса в опалубке. Устройство | м³ | 0,966744 | 45220,80 | 6356,70 | 43717 | 6145 | 24442 | 13114 | 61378 |
| | | | | | 13582,14 | 1324,87 | 13130 | 1281 | | 4546 | |
| 9 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1 | т стальных элементов | 0,0810615 | 1117319,68 | 9642,69 | 90572 | 781 | 82991 | 8204 | 106678 |
| | | | | | 83886,71 | 1877,81 | 6800 | 152 | | 7902 | |
| 10 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0892571 | 94253,62 | 3102,20 | 8413 | 277 | -- | 7648 | 17346 |
| | | | | | 91151,42 | 984,48 | 8136 | 88 | | 1285 | |
| | | Парапет | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3490266 | 383478,00 | -- | 133844 | -- | 133844 | -- | 144552 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10708 | |
| 12 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0882371 | 399352,00 | -- | 35238 | -- | 35238 | -- | 38057 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2819 | |
| 13 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0885404 | 383478,00 | -- | 33953 | -- | 33953 | -- | 36669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2716 | |
| 14 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0605048 | 399352,00 | -- | 24163 | -- | 24163 | -- | 26096 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1933 | |
| 15 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,038003 | 372799,00 | -- | 14167 | -- | 14167 | -- | 15300 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1133 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 10344263 | 869685 | 6918190 | 2565824 | 19942895 |
| | | | | | | | 2556388 | 203087 | -- | 1032807 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10344263 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6676826 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2759475 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 241365 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2565824 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1032807 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19942894 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1749 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2759475 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 19942894 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1749 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2759475 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Монолитная лестница

Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1212-101-0601<br>212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 3,3606363 | 21573,00 | -- | 72499 | -- | 72499 | -- | 78299 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5800 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 72499 | -- | 72499 | -- | 78299 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 5800 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 72499 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 72499 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5800 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 78299 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 78299 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия(на отм +5,920;16,500)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,33% | | | | | | | | | |
| | | Узел9 | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-070112-0101<br>1107-0112-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток истержневой арматуры | т арматуры | 0,0365919 | 75570,56 | 1798,99 | 2765 | 66 | -- | 3221 | 6465 |
| | | | | | 73771,57 | 820,40 | 2699 | 30 | | 479 | |
| 18 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм | т | 0,0090663 | 27020,68 | 1590,07 | 245 | 15 | 3 | 211 | 492 |
| | | | | | 25046,61 | 521,04 | 227 | 5 | | 36 | |
| | | Узел 25 | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-070112-0101<br>1107-0112-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневойарматуры | т арматуры | 0,0358463 | 75570,56 | 1798,99 | 2709 | 64 | -- | 3155 | 6333 |
| | | | | | 73771,57 | 820,40 | 2644 | 29 | | 469 | |
| 20 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм | т | 0,0290877 | 27020,68 | 1590,07 | 786 | 46 | 11 | 677 | 1580 |
| | | | | | 25046,61 | 521,04 | 729 | 15 | | 117 | |
| | | Устройство пояса | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Пояса в опалубке. Устройство | м³ | 13,745468 | 46509,85 | 6356,70 | 639300 | 87376 | 365231 | 186462 | 891823 |
| | | | | | 13582,14 | 1324,87 | 186693 | 18211 | | 66061 | |
| 22 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка прибетонировании /Арматурные выпуски/ | т | 0,0527925 | 58892,24 | 2842,75 | 3109 | 150 | 29 | 2712 | 6287 |
| | | | | | 55491,49 | 968,66 | 2930 | 51 | | 466 | |
| 23 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Пояса в опалубке. Устройство | м³ | 13,49946 | 46509,85 | 6356,70 | 627858 | 85812 | 358694 | 183125 | 875862 |
| | | | | | 13582,14 | 1324,87 | 183352 | 17885 | | 64879 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1276772 | 173529 | 723968 | 379563 | 1988842 |
| | | | | | | | 379274 | 36226 | -- | 132507 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1276772 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 723968 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 415500 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 379563 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 132507 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1988842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 260 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 415500 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1988842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 260 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 415500 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Монолитные участки** | | | | | | | | | |
| | | Плита монолитная ПМ-1(на отм +5,920;+16,500) | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 4,071 | 70951,80 | 2458,98 | 288845 | 10010 | 179961 | 92108 | 411429 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 98874 | 2343 | | 30476 | |
| | | Плита монолитная ПМ-2(на отм +5,920;+16,500) | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 3,2334 | 70951,80 | 2458,98 | 229416 | 7951 | 142934 | 73157 | 326778 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 78531 | 1861 | | 24206 | |
| | | Плита монолитная ПМ-3(на отм +5,920;+16,500) | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 3,976 | 70951,80 | 2458,98 | 282104 | 9777 | 175761 | 89958 | 401827 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 96566 | 2289 | | 29765 | |
| | | Плита монолитная ПМ-4 | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 1,376 | 70951,80 | 2458,98 | 97630 | 3384 | 60827 | 31132 | 139063 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 33419 | 792 | | 10301 | |
| | | Монолитный участок УМ-5(на отм +5,920 по +16,500) | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 2,41 | 70951,80 | 2458,98 | 170994 | 5926 | 106536 | 54527 | 243563 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 58532 | 1387 | | 18042 | |
| | | Монолитный участок УМ-6(на отм +5,920 по +16,500) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 2,97 | 70951,80 | 2458,98 | 210727 | 7304 | 131290 | 67197 | 300158 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 72133 | 1710 | | 22234 | |
| | | Монолитный участок УМ-7(на отм +5,920 по +16,500) | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 1,257 | 70951,80 | 2458,98 | 89186 | 3091 | 55566 | 28440 | 127036 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 30529 | 724 | | 9410 | |
| | | Монолитный участок УМ-8(на отм +16,500) | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 0,577 | 70951,80 | 2458,98 | 40939 | 1419 | 25506 | 13055 | 58313 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 14014 | 332 | | 4320 | |
| | | Монолитный участок УМ-9(на отм +5,920 по +16,500) | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 1,9633 | 70951,80 | 2458,98 | 139300 | 4828 | 86789 | 44420 | 198418 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 47683 | 1130 | | 14698 | |
| | | Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1549141 | 53690 | 965170 | 493994 | 3206585 |
| | | | | | | | 530281 | 12568 | -- | 163452 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1549141 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 965170 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 542849 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 493994 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 163452 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3206587 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 359 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 542849 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3206587 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 359 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 542849 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6.Проемы (на отм +3,000 по +12,000) | | | | | | | | | |
| | | Балконные секции | | | | | | | | | |
| 33 | С1223-102-0102<br>223-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м² | 80 | 39837,00 | -- | 3186960 | -- | 3186960 | -- | 3441917 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 254957 | | |
| 34 | С1223-204-0107<br>223-204-0107<br>РСНБ РК 2022 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, симпостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7 | м² | 48 | 46986,00 | -- | 2255328 | -- | 2255328 | -- | 2435754 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 180426 | | |
| 35 | С1223-501-0114<br>223-501-0114<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм | м | 50 | 1588,00 | -- | 79400 | -- | 79400 | -- | 85752 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6352 | | |
| | | Окна | | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м² | 3,456 | 4526,22 | 228,69 | 15643 | 790 | 7711 | 6774 | 24210 |
| | | | | | 2066,55 | 111,19 | 7142 | 384 | | 1793 | | |
| 37 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м² | 32,256 | 2872,05 | 226,75 | 92641 | 7314 | 43556 | 40866 | 144187 |
| | | | | | 1294,97 | 112,72 | 41771 | 3636 | | 10681 | | |
| 38 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 38,4 | 3241,91 | 229,33 | 124489 | 8806 | 53356 | 60038 | 199289 |
| | | | | | 1623,11 | 114,09 | 62327 | 4381 | | 14762 | | |
| 39 | С1223-501-0116<br>223-501-0116<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм | м | 136 | 2280,00 | -- | 310080 | -- | 310080 | -- | 334886 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24806 | | |
| | | Витражи | | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-100501-0501<br>1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоковиз ПВХ | м² | 81,504 | 1950,39 | 3,62 | 158965 | 295 | 30678 | 115193 | 296091 |
| | | | | | 1570,38 | -- | 127992 | -- | | 21933 | | |
| 41 | С1223-501-0115<br>223-501-0115<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм | м | 113,58 | 1966,00 | -- | 223298 | -- | 223298 | -- | 241162 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17864 | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | | 6446804 | 17205 | 6190367 | 222871 | 9903248 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 239232 | 8401 | -- | 533574 | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 6446804 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 135299 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 247633 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | 9055066 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | 222871 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 533574 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 9903249 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 165 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 247633 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 9903249 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 165 |
| | | | | | | | | 247633 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7.Полы | | | | | | | | | | |
| | | Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,34% | | | | | | | | | | |
| | | На отм.+3,000~+12,000. Узел П-4 | | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м² изолируемой поверхности | 1689,52 | 459,46 | 42,88 | 776267 | 72447 | -- | 693700 | 1587558 | |
| | | | | | 416,58 | 20,22 | 703820 | 34162 | | 117591 | | |
| 43 | С1234-102-0204<br>234-102-0204<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44кг/м³ | м³ | 69,608224 | 41050,00 | -- | 2857418 | -- | 2857418 | -- | 3086011 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 228593 | | |
| 44 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство | м² стяжки | 1689,52 | 820,46 | 33,45 | 1386184 | 56515 | 546830 | 766079 | 2324442 | |
| | | | | | 463,35 | 19,02 | 782839 | 32135 | | 172179 | | |
| 45 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 1689,52 | 368,15 | 22,86 | 621997 | 38622 | 544702 | 56329 | 732593 | |
| | | | | | 22,89 | 12,58 | 38673 | 21254 | | 54267 | | |
| | | На отм.+3,000~+12,000. Узел П-5 | | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 142,24 | 820,46 | 33,45 | 116702 | 4758 | 46037 | 64496 | 195694 | |
| | | | | | 463,35 | 19,02 | 65907 | 2705 | | 14496 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м² изолируемой поверхности | 142,24 | 2227,52 | 108,11 | 316842 | 15377 | 172486 | 123432 | 475495 |
| | | | | | 906,77 | 16,39 | 128979 | 2331 | | 35221 | |
| 48 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2изолируемой поверхности | 142,24 | 1332,93 | 53,53 | 189596 | 7615 | 104159 | 74401 | 285117 |
| | | | | | 547,12 | 9,34 | 77822 | 1329 | | 21120 | |
| 49 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 142,24 | 820,46 | 33,45 | 116702 | 4758 | 46037 | 64496 | 195694 |
| | | | | | 463,35 | 19,02 | 65907 | 2705 | | 14496 | |
| 50 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м² покрытия | 142,24 | 2137,47 | 90,83 | 304034 | 12920 | 56584 | 226593 | 573077 |
| | | | | | 1648,83 | 45,88 | 234530 | 6526 | | 42450 | |
| 51 | С1233-202-0103<br>233-202-0103<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м² | 145,0848 | 1902,00 | -- | 275951 | -- | 275951 | -- | 298027 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22076 | |
| 52 | С1232-201-0101<br>232-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м² | 15,084552 | 1901,00 | -- | 28676 | -- | 28676 | -- | 30970 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2294 | |
| | На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6 | | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство | м² стяжки | 129,84 | 820,46 | 33,45 | 106529 | 4344 | 42024 | 58873 | 178634 |
| | | | | | 463,35 | 19,02 | 60161 | 2470 | | 13232 | |
| 54 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 129,84 | 184,07 | 11,43 | 23900 | 1484 | 20931 | 2164 | 28150 |
| | | | | | 11,44 | 6,29 | 1485 | 817 | | 2085 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | | 7120798 | 218840 | 4741835 | 2130563 | 10991462 |
| | | | | | | | 2160123 | 106434 | -- | 740100 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7120798 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1579789 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2266557 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3162045 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2130563 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 740100 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10991461 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1560 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2266557 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 10991461 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1560 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2266557 | | | |

## РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка

### К-1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Потолки | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 284,32 | 894,16 | 7,42 | 254228 | 2110 | 49315 | 163262 | 450889 |
| | | | | | 713,29 | 4,49 | 202803 | 1277 | | 33399 | |
| 56 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемойповерхности | 284,32 | 1020,07 | 5,81 | 290026 | 1652 | 86669 | 161829 | 488004 |
| | | | | | 709,43 | 2,05 | 201705 | 583 | | 36148 | |
| | | Стены | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 568,68 | 730,39 | 6,18 | 415358 | 3515 | 84545 | 263538 | 733205 |
| | | | | | 575,54 | 3,74 | 327298 | 2127 | | 54309 | |
| 58 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове | м² отделываемой поверхности | 947,8 | 762,64 | 5,81 | 722830 | 5507 | 288917 | 344279 | 1152477 |
| | | | | | 452,00 | 2,05 | 428406 | 1943 | | 85368 | |
| 59 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 96,192 | 5660,69 | 23,22 | 544513 | 2233 | 220460 | 258458 | 867209 |
| | | | | | 3345,60 | 13,02 | 321820 | 1252 | | 64238 | |
| 60 | Е11-340108-0402<br>1134-0108-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм | м² поверхности | 59,28 | 1172,29 | 17,19 | 69493 | 1019 | -- | 52393 | 131637 |
| | | | | | 1155,10 | 7,84 | 68474 | 465 | | 9751 | |
| 61 | С1234-101-0205<br>234-101-0205<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E | м³ | 4,7424 | 43327,00 | -- | 205474 | -- | 205474 | -- | 221912 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16438 | |
| | | К-2 | | | | | | | | | |
| 62 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 231,68 | 894,16 | 7,42 | 207159 | 1719 | 40185 | 133035 | 367410 |
| | | | | | 713,29 | 4,49 | 165255 | 1040 | | 27215 | |
| 63 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемойповерхности | 231,68 | 1020,07 | 5,81 | 236330 | 1346 | 70623 | 131868 | 397653 |
| | | | | | 709,43 | 2,05 | 164361 | 475 | | 29456 | |
| 64 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 653,768 | 730,39 | 6,18 | 477506 | 4040 | 97196 | 302969 | 842910 |
| | | | | | 575,54 | 3,74 | 376270 | 2445 | | 62435 | |
| 65 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове | м² отделываемой поверхности | 746,44 | 762,64 | 5,81 | 569265 | 4337 | 227537 | 271137 | 907634 |
| | | | | | 452,00 | 2,05 | 337391 | 1530 | | 67232 | |
| 66 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 92,832 | 5660,69 | 23,22 | 525493 | 2156 | 212758 | 249430 | 836917 |
| | | | | | 3345,60 | 13,02 | 310579 | 1209 | | 61994 | |
| | | К-3 | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 148,56 | 894,16 | 7,42 | 132836 | 1102 | 25768 | 85306 | 235593 |
| | | | | | 713,29 | 4,49 | 105966 | 667 | | 17451 | |
| 68 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемойповерхности | 148,56 | 1020,07 | 5,81 | 151542 | 864 | 45285 | 84557 | 254987 |
| | | | | | 709,43 | 2,05 | 105393 | 305 | | 18888 | |
| 69 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 481,376 | 730,39 | 6,18 | 351592 | 2975 | 71566 | 223079 | 620643 |
| | | | | | 575,54 | 3,74 | 277051 | 1800 | | 45971 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове | м² отделываемой поверхности | 540,8 | 762,64<br>452,00 | 5,81<br>2,05 | 412436<br>244442 | 3142<br>1109 | 164852 | 196440<br>48710 | 657586 |
| 71 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 57,792 | 5660,69<br>3345,60 | 23,22<br>13,02 | 327143<br>193349 | 1341<br>752 | 132453 | 155281<br>38594 | 521018 |
| | | К-4 | | | | | | | | | |
| 72 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 302,16 | 894,16<br>713,29 | 7,42<br>4,49 | 270179<br>215528 | 2242<br>1357 | 52409 | 173506<br>35495 | 479180 |
| 73 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемойповерхности | 302,16 | 1020,07<br>709,43 | 5,81<br>2,05 | 308224<br>214361 | 1755<br>619 | 92108 | 171983<br>38417 | 518624 |
| 74 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 907,096 | 730,39<br>575,54 | 6,18<br>3,74 | 662534<br>522070 | 5606<br>3393 | 134858 | 420366<br>86628 | 1169528 |
| 75 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями нагипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 1027,96 | 762,64<br>452,00 | 5,81<br>2,05 | 783963<br>464638 | 5972<br>2107 | 313353 | 373396<br>92588 | 1249948 |
| 76 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 89,472 | 5660,69<br>3345,60 | 23,22<br>13,02 | 506473<br>299338 | 2078<br>1165 | 205057 | 240402<br>59750 | 806626 |
| | | Лестничная клетка и лестничный холл | | | | | | | | | |
| | | Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,34% | | | | | | | | | |
| 77 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2оштукатуриваемой поверхности | 114,809184 | 894,16<br>713,29 | 7,42<br>4,49 | 102658<br>81892 | 851<br>515 | 19915 | 65926<br>13487 | 182070 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 114,809184 | 1020,07<br>709,43 | 5,81<br>2,05 | 117113<br>81449 | 667<br>235 | 34997 | 65347<br>14597 | 197057 |
| 79 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 337,8003552 | 730,39<br>575,54 | 6,18<br>3,74 | 246726<br>194418 | 2087<br>1263 | 50221 | 156543<br>32260 | 435529 |
| 80 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове | м² отделываемой поверхности | 337,8003552 | 762,64<br>452,00 | 5,81<br>2,05 | 257620<br>152686 | 1962<br>692 | 102972 | 122703<br>30426 | 410748 |
| | | Откосы | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2оштукатуриваемой поверхности | 231,3785088 | 4172,92<br>3047,26 | 50,95<br>30,85 | 965524<br>705070 | 11789<br>7138 | 248665 | 569767<br>122823 | 1658114 |
| 82 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 10321396<br>6907717 | 75544<br>38153 | 3338135<br>-- | 5553915<br>1270010 | 23145323 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10321396 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3132665 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6945870 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 205474 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5553915 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1270010 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23145321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4353 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6945870 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 23145321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4353 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6945870 | | | |

## РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е11-150109-0101<br>1115-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек | м² поверхности облицовки | 881,57052 | 6202,92 | 533,02 | 5468311 | 469895 | 25195 | 3988066 | 10212888 |
| | | | | | 5641,32 | 13,46 | 4973221 | 11866 | | 756511 | |
| 84 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,7209577 | 399352,00 | -- | 287916 | -- | 287916 | -- | 310949 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23033 | |
| 85 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,7326186 | 481766,00 | -- | 1316483 | -- | 1316483 | -- | 1421802 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 105319 | |
| 86 | С1234-101-0305<br>234-101-0305<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E | м³ | 73,247526 | 46445,00 | -- | 3401981 | -- | 3401981 | -- | 3674140 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 272159 | |
| 87 | С1231-301-0101<br>231-301-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм | м² | 1171,960416 | 12672,00 | -- | 14851082 | -- | 14851082 | -- | 16039169 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1188087 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 25325773 | 469895 | 19882657 | 3988066 | 34658948 |
| | | | | | | | 4973221 | 11866 | -- | 2345109 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25325773 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25195 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4985087 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 19857462 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3988066 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2345109 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34658948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2843 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4985087 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 34658948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2843 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4985087 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1 | | | | | | | | | |
| 88 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 281,6 | 1893,04 | 17,69 | 533080 | 4982 | 1419 | 516181 | 1133203 |
| | | | | | 1870,31 | 0,13 | 526679 | 37 | | 83942 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 232 | 2042,83 | 21,43 | 473937 | 4972 | 580 | 459068 | 1007646 |
| | | | | | 2018,90 | 0,22 | 468385 | 51 | | 74641 | |
| 90 | Е11-160501-0205<br>1116-0501-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 10 | 2674,21 | 34,94 | 26742 | 350 | 18 | 25854 | 56804 |
| | | | | | 2637,39 | 0,78 | 26374 | 8 | | 4208 | |
| 91 | Е11-160501-0206<br>1116-0501-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 6 | 2897,02 | 712,90 | 17382 | 4277 | 211 | 13862 | 33743 |
| | | | | | 2149,08 | 208,36 | 12894 | 1250 | | 2499 | |
| | | Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 16 потребителей - 2 комплекта | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 16 | 2042,83 | 21,43 | 32685 | 343 | 40 | 31660 | 69493 |
| | | | | | 2018,90 | 0,22 | 32302 | 4 | | 5148 | |
| 93 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 2,4 | 2466,54 | 30,22 | 5920 | 72 | 5 | 5727 | 12579 |
| | | | | | 2434,44 | 0,52 | 5843 | 1 | | 932 | |
| | | Водопровод горячего водоснабжения Т3 | | | | | | | | | |
| 94 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 275,2 | 1893,04 | 17,69 | 520965 | 4869 | 1387 | 504450 | 1107449 |
| | | | | | 1870,31 | 0,13 | 514709 | 36 | | 82034 | |
| | | Бытовая канализация - К1 | | | | | | | | | |
| 95 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 313 | 1055,40 | 4,45 | 330340 | 1393 | 3377 | 319492 | 701818 |
| | | | | | 1040,16 | 1,41 | 325570 | 441 | | 51986 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С1241-203-0407<br>241-203-0407<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм | м | 312,374 | 1799,00 | -- | 561961 | -- | 561961 | -- | 606918 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 44957 | |
| 97 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 152 | 1090,13 | 1,83 | 165700 | 278 | 543 | 161672 | 353561 |
| | | | | | 1084,73 | 0,61 | 164879 | 93 | | 26190 | |
| 98 | С1241-203-0402<br>241-203-0402<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 151,696 | 490,00 | -- | 74331 | -- | 74331 | -- | 80277 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5946 | |
| 99 | С1241-220-0201<br>241-220-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 110 | 236,00 | -- | 25960 | -- | 25960 | -- | 28037 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2077 | |
| 100 | С1241-220-0204<br>241-220-0204<br>РСНБ РК 2022 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 38 | 846,00 | -- | 32148 | -- | 32148 | -- | 34720 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2572 | |
| 101 | С1241-213-0701<br>241-213-0701<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 110 | 44,00 | -- | 4840 | -- | 4840 | -- | 5227 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 102 | С1241-213-0704<br>241-213-0704<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 38 | 125,00 | -- | 4750 | -- | 4750 | -- | 5130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| 103 | С1241-220-0201<br>241-220-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 12 | 236,00 | -- | 2832 | -- | 2832 | -- | 3059 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| 104 | С1241-220-0204<br>241-220-0204<br>РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 42 | 846,00 | -- | 35532 | -- | 35532 | -- | 38375 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2843 | |
| 105 | С1241-209-2401<br>241-209-2401<br>РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 116 | 147,00 | -- | 17052 | -- | 17052 | -- | 18416 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1364 | |
| 106 | С1241-209-2406<br>241-209-2406<br>РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 72 | 488,00 | -- | 35136 | -- | 35136 | -- | 37947 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2811 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | С1241-209-2404<br>241-209-2404<br>РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 72 | 362,00 | -- | 26064 | -- | 26064 | -- | 28149 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2085 | |
| 108 | С1241-212-0502<br>241-212-0502<br>РСНБ РК 2022 | Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 24 | 956,00 | -- | 22944 | -- | 22944 | -- | 24780 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1836 | |
| 109 | С1241-208-3601<br>241-208-3601<br>РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 120 | 94,00 | -- | 11280 | -- | 11280 | -- | 12182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 902 | |
| 110 | С1241-208-3603<br>241-208-3603<br>РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 68 | 319,00 | -- | 21692 | -- | 21692 | -- | 23427 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1735 | |
| 111 | С1241-504-0102<br>241-504-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм | шт. | 4 | 4156,00 | -- | 16624 | -- | 16624 | -- | 17954 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1330 | |
| 112 | С1241-506-0101<br>241-506-0101<br>РСНБ РК 2022 | Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм | шт. | 32 | 2402,00 | -- | 76864 | -- | 76864 | -- | 83013 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6149 | |
| 113 | С1241-216-0203<br>241-216-0203<br>РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 313 | 212,00 | -- | 66356 | -- | 66356 | -- | 71664 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5308 | |
| 114 | С1241-216-0201<br>241-216-0201<br>РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 152 | 65,00 | -- | 9880 | -- | 9880 | -- | 10670 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 790 | |
| 115 | С1244-101-0101<br>244-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | комплект | 60 | 9912,00 | -- | 594720 | -- | 594720 | -- | 642298 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 47578 | |
| 116 | С1244-101-0302<br>244-101-0302<br>РСНБ РК 2022 | Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 36 | 19691,00 | -- | 708876 | -- | 708876 | -- | 765586 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56710 | |
| 117 | С1244-101-0601<br>244-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 36 | 14807,00 | -- | 533052 | -- | 533052 | -- | 575696 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42644 | |
| 118 | С1244-102-0401<br>244-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм | шт. | 32 | 6467,00 | -- | 206944 | -- | 206944 | -- | 223500 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16556 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | Тенге | | | | 5196589 | 21536 | 3097418 | 2037966 | 9813321 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2077635 | 1921 | -- | 578767 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3089838 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3089838 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 247187 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3337025 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2106751 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7580 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2079556 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2037966 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 331580 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 4476297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1175 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2079556 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 9813322 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1175 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2079556 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11. Отопление | | | | | | | | | |
| 119 | Е11-160501-0801<br>1116-0501-0801<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 166 | 1556,86 | 14,86 | 258439 | 2467 | 1926 | 248993 | 548028 |
| | | | | | 1530,40 | 0,17 | 254046 | 28 | | 40595 | |
| 120 | С1241-201-0401<br>241-201-0401<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 164,34 | 148,00 | -- | 24322 | -- | 24322 | -- | 26268 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1946 | |
| 121 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1257 | 1661,23 | 17,77 | 2088166 | 22337 | 14669 | 2010408 | 4426463 |
| | | | | | 1631,79 | 0,22 | 2051160 | 277 | | 327888 | |
| 122 | С1241-201-0403<br>241-201-0403<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм | м | 1244,43 | 125,00 | -- | 155554 | -- | 155554 | -- | 167998 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12444 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 2526481 | 24804 | 196471 | 2259401 | 5968757 |
| | | | | | | | 2305206 | 305 | -- | 382873 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 179876 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 179876 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14390 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 194266 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2346605 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16595 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2305511 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2259401 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 368483 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 4974489 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1315 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2305511 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 5968755 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1315 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2305511 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Силовое электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| | | Квартиры | | | | | | | | | | |
| | | ЩМП -18,8,4 | | | | | | | | | | |
| 123 | С1247-201-0843<br>247-201-0843<br>РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 140752,00 | -- | 140752 | -- | 140752 | -- | 152012 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11260 | |
| | | Квартиры | | | | | | | | | | |
| 124 | Е11-210201-0101<br>1121-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 7221,5 | 124,24 | 1,29 | 897199 | 9316 | 90990 | 574109 | 1589019 |
| | | | | | 110,35 | 0,07 | 796893 | 506 | | 117710 | |
| 125 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 1500 | 439,25 | 3,93 | 658875 | 5895 | 21285 | 454935 | 1202910 |
| | | | | | 421,13 | 0,11 | 631695 | 165 | | 89100 | |
| 126 | Ц13-080206-2204<br>1308-0206-2204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава | м | 51 | 223,71 | 8,33 | 11409 | 425 | 2065 | 6551 | 19397 |
| | | | | | 174,89 | 3,51 | 8919 | 179 | | 1437 | |
| 127 | Ц13-080206-1702<br>1308-0206-1702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 51 | 779,98 | 80,45 | 39779 | 4103 | 4457 | 23508 | 68350 |
| | | | | | 612,13 | 28,07 | 31219 | 1432 | | 5063 | |
| 128 | С1241-207-0204<br>241-207-0204<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 71 | 172,00 | -- | 12212 | -- | 12212 | -- | 13189 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 977 | |
| | | Подвал, тамбур, чердак | | | | | | | | | |
| 129 | 515-301-0302<br>515-301-0302<br>РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество иноминальный ток вводного аппарата 2х250 А | шт. | 1 | 1408710,00 | -- | 1408710 | -- | | -- | 1408710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1408710 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | С1247-305-0125<br>247-305-0125<br>РСНБ РК 2022 | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В | шт. | 2 | 79961,00<br>-- | -- | 159922<br>-- | -- | 159922<br>12794 | -- | 172716 |
| 131 | 515-301-0313<br>515-301-0313<br>РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный токаппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А | шт. | 1 | 1109205,00<br>-- | -- | 1109205<br>-- | -- | 1109205 | -- | 1109205 |
| 132 | С1247-207-0615<br>247-207-0615<br>РСНБ РК 2022 | Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 100А | шт. | 2 | 792,00<br>-- | -- | 1584<br>-- | -- | 1584<br>127 | -- | 1711 |
| 133 | С1247-305-0125<br>247-305-0125<br>РСНБ РК 2022 | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В | шт. | 1 | 79961,00<br>-- | -- | 79961<br>-- | -- | 79961<br>6397 | -- | 86358 |
| 134 | 515-301-0305<br>515-301-0305<br>РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество иноминальный ток вводного аппарата 100 А | шт. | 1 | 1603932,00<br>-- | -- | 1603932<br>-- | -- | 1603932 | -- | 1603932 |
| 135 | С1247-305-0125<br>247-305-0125<br>РСНБ РК 2022 | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В | шт. | 2 | 79961,00<br>-- | -- | 159922<br>-- | -- | 159922<br>12794 | -- | 172716 |
| 136 | С1247-201-1203<br>247-201-1203<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 64023,00<br>-- | -- | 64023<br>-- | -- | 64023<br>5122 | -- | 69145 |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | | |
| 137 | С1243-105-0501<br>243-105-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 5,37248 | 371741,00<br>-- | -- | 1997171<br>-- | -- | 1997171<br>159774 | -- | 2156945 |
| 138 | С1241-207-0203<br>241-207-0203<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 9741,45 | 111,00<br>-- | -- | 1081301<br>-- | -- | 1081301<br>86504 | -- | 1167805 |
| 139 | С1243-105-0501<br>243-105-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,4841 | 371741,00<br>-- | -- | 179960<br>-- | -- | 179960<br>14397 | -- | 194357 |
| 140 | С1243-105-0503<br>243-105-0503<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,1751 | 558269,00<br>-- | -- | 97753<br>-- | -- | 97753<br>7820 | -- | 105573 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | С1243-105-0504<br>243-105-0504<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,12875 | 896611,00 | -- | 115439 | -- | 115439 | -- | 124674 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9235 | |
| 142 | С1243-110-0906<br>243-110-0906<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-1 | км | 0,0206 | 1074773,00 | -- | 22140 | -- | 22140 | -- | 23911 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1771 | |
| 143 | С1243-110-0909<br>243-110-0909<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1 | км | 0,0468 | 2700142,00 | -- | 126367 | -- | 126367 | -- | 136476 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10109 | |
| 144 | С1243-105-0505<br>243-105-0505<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 | км | 0,0416 | 1294359,00 | -- | 53845 | -- | 53845 | -- | 58153 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4308 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | Тенге | | | | 10021461 | 19739 | 4411149 | 1059103 | 13637264 |
| | | | | | | | 1468726 | 2282 | 4121847 | 556699 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4121847 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4121847 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 51188 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6522 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 41749 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 30059 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6500 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 87747 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41749 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5848426 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 112276 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1429259 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4292352 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1029044 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 550199 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7427669 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 885 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1429259 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 13637263 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 909 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1471008 | | | |
| | | **ЖИЛОЙ ДОМ №3** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13.Фундаменты | | | | | | | | | |
| | | Монолитный фундамент под перегородки | | | | | | | | | |
| 145 | Е11-080101-0301<br>1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм | м2поверхности | 0,7180574 | 1927,28 | 15,99 | 1384 | 11 | 954 | 394 | 1921 |
| | | | | | 583,21 | 7,29 | 419 | 5 | | 142 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | Тенге | | | | 1384 | 11 | 954 | 394 | 1921 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 419 | 5 | -- | 142 | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1384 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 954 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 424 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 394 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 142 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1920 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | | 424 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1920 | | | | | |
| | | | | | | | | 424 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 14.Стены и перегородки | | | | | | | | | | |
| 146 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 60,474609 | 41875,77 | 4153,43 | 2532421 | 251177 | 1749488 | 549491 | 3328465 | |
| | | | | | 8793,04 | 977,19 | 531756 | 59095 | | 246553 | | |
| 147 | Е11-080201-0107<br>1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 123,002027 | 41425,03 | 4153,43 | 5095363 | 510880 | 3558363 | 1066075 | 6654352 | |
| | | | | | 8342,30 | 977,19 | 1026120 | 120196 | | 492915 | | |
| 148 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,4594304 | 576019,62 | 3102,20 | 264641 | 1425 | 221338 | 39367 | 328329 | |
| | | | | | 91151,42 | 984,48 | 41878 | 452 | | 24321 | | |
| | | Монолитный сердечник | | | | | | | | | | |
| 149 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м³ | 1,685812 | 43251,75 | 6943,21 | 72914 | 11705 | 42894 | 18944 | 99206 | |
| | | | | | 10864,10 | 1484,27 | 18315 | 2502 | | 7349 | | |
| | | Монолитные перемычки | | | | | | | | | | |
| 150 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перемычки. Устройство | м³ | 3,5141024 | 70176,10 | 5871,48 | 246606 | 20633 | 154302 | 69156 | 341023 | |
| | | | | | 20395,13 | 1230,69 | 71671 | 4325 | | 25261 | | |
| | | Крепление перегородок | | | | | | | | | | |
| 151 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Пояса в опалубке. Устройство | м³ | 0,966744 | 45220,80 | 6356,70 | 43717 | 6145 | 24442 | 13114 | 61378 | |
| | | | | | 13582,14 | 1324,87 | 13130 | 1281 | | 4546 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1 | т стальных элементов | 0,0810615 | 1117319,68 | 9642,69 | 90572 | 781 | 82991 | 8204 | 106678 |
| | | | | | 83886,71 | 1877,81 | 6800 | 152 | | 7902 | |
| 153 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0892571 | 94253,62 | 3102,20 | 8413 | 277 | -- | 7648 | 17346 |
| | | | | | 91151,42 | 984,48 | 8136 | 88 | | 1285 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | | | Тенге | | | | 8354647 | 803023 | 5833818 | 1771999 | 16936777 |
| | | | | | | | 1717806 | 188091 | -- | 810132 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 8354647 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 5833817 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1905897 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1771999 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 810132 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 16936778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1213 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1905897 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 16936778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1213 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1905897 | | | |
| РАЗДЕЛ 15.Парапет | | | | | | | | | | | |
| 154 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3490266 | 383478,00 | -- | 133844 | -- | 133844 | -- | 144552 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10708 | |
| 155 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0882371 | 399352,00 | -- | 35238 | -- | 35238 | -- | 38057 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2819 | |
| 156 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0885404 | 383478,00 | -- | 33953 | -- | 33953 | -- | 36669 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2716 | |
| 157 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0605048 | 399352,00 | -- | 24163 | -- | 24163 | -- | 26096 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1933 | |
| 158 | С1214-210-0202<br>214-210-0202<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,038003 | 372799,00 | -- | 14167 | -- | 14167 | -- | 15300 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1133 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | | Тенге | | | | 241365 | -- | 241365 | -- | 260674 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 19309 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 241365 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 241365 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19309 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 260674 | | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | | Тенге | | | | 260674 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 16.Монолитная лестница** | | | | | | | | | | | | |
| Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34% | | | | | | | | | | | | |
| 159 | С1212-101-0601<br>212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 4,2796363 | 21573,00 | -- | 92325 | -- | 92325 | -- | 99711 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7386 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | | | Тенге | | | | 92325 | -- | 92325 | -- | 99711 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 7386 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 92325 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 92325 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7386 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 99711 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | | | Тенге | | | | 99711 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 17.Плиты перекрытия(на отм +5,920;16,500)** | | | | | | | | | | | | |
| Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,33% | | | | | | | | | | | | |
| Узел9 | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Е11-070112-0101<br>1107-0112-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток истержневой арматуры | т арматуры | 0,0365919 | 75570,56 | 1798,99 | 2765 | 66 | -- | 3221 | 6465 |
| | | | | | 73771,57 | 820,40 | 2699 | 30 | | 479 | |
| 161 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм | т | 0,0090663 | 27020,68 | 1590,07 | 245 | 15 | 3 | 211 | 492 |
| | | | | | 25046,61 | 521,04 | 227 | 5 | | 36 | |
| Узел 25 | | | | | | | | | | | |
| 162 | Е11-070112-0101<br>1107-0112-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневойарматуры | т арматуры | 0,0358463 | 75570,56 | 1798,99 | 2709 | 64 | -- | 3155 | 6333 |
| | | | | | 73771,57 | 820,40 | 2644 | 29 | | 469 | |
| 163 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм | т | 0,0290877 | 27020,68 | 1590,07 | 786 | 46 | 11 | 677 | 1580 |
| | | | | | 25046,61 | 521,04 | 729 | 15 | | 117 | |
| Устройство пояса | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Пояса в опалубке. Устройство | м³ | 13,745468 | 46509,85 | 6356,70 | 639300 | 87376 | 365231 | 186462 | 891823 |
| | | | | | 13582,14 | 1324,87 | 186693 | 18211 | | 66061 | |
| 165 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка прибетонировании /Арматурные выпуски/ | т | 0,0527925 | 58892,24 | 2842,75 | 3109 | 150 | 29 | 2712 | 6287 |
| | | | | | 55491,49 | 968,66 | 2930 | 51 | | 466 | |
| 166 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Пояса в опалубке. Устройство | м³ | 13,49946 | 46509,85 | 6356,70 | 627858 | 85812 | 358694 | 183125 | 875862 |
| | | | | | 13582,14 | 1324,87 | 183352 | 17885 | | 64879 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 1276772 | 173529 | 723968 | 379563 | 2788842 |
| | | | | | | | 379274 | 36226 | -- | 132507 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1276772 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 723968 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 415500 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 379563 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 132507 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2788842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 260 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 415500 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 2788842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 260 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 415500 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 18.Монолитные участки | | | | | | | | | |
| | | Плита монолитная ПМ-1(на отм +5,920;+16,500) | | | | | | | | | |
| 167 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 4,071 | 70951,80 | 2458,98 | 288845 | 10010 | 179961 | 92108 | 411429 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 98874 | 2343 | | 30476 | |
| | | Плита монолитная ПМ-2(на отм +5,920;+16,500) | | | | | | | | | |
| 168 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 3,2334 | 70951,80 | 2458,98 | 229416 | 7951 | 142934 | 73157 | 326778 |
| | | | | | 24287,33 | 575,62 | 78531 | 1861 | | 24206 | |
| | | Плита монолитная ПМ-3(на отм +5,920;+16,500) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 3,976 | 70951,80<br>24287,33 | 2458,98<br>575,62 | 282104<br>96566 | 9777<br>2289 | 175761 | 89958<br>29765 | 401827 |
| | | Плита монолитная ПМ-4 | | | | | | | | | |
| 170 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 1,376 | 70951,80<br>24287,33 | 2458,98<br>575,62 | 97630<br>33419 | 3384<br>792 | 60827 | 31132<br>10301 | 139063 |
| | | Монолитный участок УМ-5(на отм +5,920 по +16,500) | | | | | | | | | |
| 171 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 2,41 | 70951,80<br>24287,33 | 2458,98<br>575,62 | 170994<br>58532 | 5926<br>1387 | 106536 | 54527<br>18042 | 243563 |
| | | Монолитный участок УМ-6(на отм +5,920 по +16,500) | | | | | | | | | |
| 172 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 2,97 | 70951,80<br>24287,33 | 2458,98<br>575,62 | 210727<br>72133 | 7304<br>1710 | 131290 | 67197<br>22234 | 300158 |
| | | Монолитный участок УМ-7(на отм +5,920 по +16,500) | | | | | | | | | |
| 173 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 1,257 | 70951,80<br>24287,33 | 2458,98<br>575,62 | 89186<br>30529 | 3091<br>724 | 55566 | 28440<br>9410 | 127036 |
| | | Монолитный участок УМ-8(на отм +16,500) | | | | | | | | | |
| 174 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 0,577 | 70951,80<br>24287,33 | 2458,98<br>575,62 | 40939<br>14014 | 1419<br>332 | 25506 | 13055<br>4320 | 58313 |
| | | Монолитный участок УМ-9(на отм +5,920 по +16,500) | | | | | | | | | |
| 175 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 1,9633 | 70951,80<br>24287,33 | 2458,98<br>575,62 | 139300<br>47683 | 4828<br>1130 | 86789 | 44420<br>14698 | 198418 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34% | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 1549141 | 53690 | 965170 | 493994 | 3206962 | |
| | | | | | | | 530281 | 12568 | -- | 163452 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1549141 | | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 965170 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 542849 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 493994 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 163452 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3206962 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 359 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 542849 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 3206962 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 359 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 542849 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 19.Проемы (на отм +3,000 по +12,000)** | | | | | | | | | | |
| | | Балконные секции | | | | | | | | | | |
| 176 | С1223-102-0102<br>223-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м² | 80 | 39837,00 | -- | 3186960 | -- | 3186960 | -- | 3441917 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 254957 | | |
| 177 | С1223-204-0107<br>223-204-0107<br>РСНБ РК 2022 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, симпостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7 | м² | 48 | 46986,00 | -- | 2255328 | -- | 2255328 | -- | 2435754 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 180426 | | |
| 178 | С1223-501-0114<br>223-501-0114<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм | м | 50 | 1588,00 | -- | 79400 | -- | 79400 | -- | 85752 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6352 | | |
| | | Окна | | | | | | | | | | |
| 179 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м² | 3,456 | 4526,22 | 228,69 | 15643 | 790 | 7711 | 6774 | 24210 | |
| | | | | | 2066,55 | 111,19 | 7142 | 384 | | 1793 | | |
| 180 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м² | 32,256 | 2872,05 | 226,75 | 92641 | 7314 | 43556 | 40866 | 144187 | |
| | | | | | 1294,97 | 112,72 | 41771 | 3636 | | 10681 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 38,4 | 3241,91 | 229,33 | 124489 | 8806 | 53356 | 60038 | 199289 |
| | | | | | 1623,11 | 114,09 | 62327 | 4381 | | 14762 | |
| 182 | С1223-501-0116<br>223-501-0116<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм | м | 136 | 2280,00 | -- | 310080 | -- | 310080 | -- | 334886 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24806 | |
| | Витражи | | | | | | | | | | |
| 183 | Е11-100501-0501<br>1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоковиз ПВХ | м² | 81,504 | 1950,39 | 3,62 | 158965 | 295 | 30678 | 115193 | 296091 |
| | | | | | 1570,38 | -- | 127992 | -- | | 21933 | |
| 184 | С1223-501-0115<br>223-501-0115<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм | м | 113,58 | 1966,00 | -- | 223298 | -- | 223298 | -- | 241162 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17864 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 6446804 | 17205 | 6190367 | 222871 | 9903248 |
| | | | | | | | 239232 | 8401 | -- | 533574 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6446804 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 135299 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 247633 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9055066 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 222871 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 533574 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9903249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 165 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 247633 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 9903249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 165 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 247633 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 20.Полы | | | | | | | | | |
| | | Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,34% | | | | | | | | | |
| | | На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4 | | | | | | | | | |
| 185 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м² изолируемой поверхности | 1689,52 | 459,46 | 42,88 | 776267 | 72447 | -- | 693700 | 1587558 |
| | | | | | 416,58 | 20,22 | 703820 | 34162 | | 117591 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | С1234-102-0204<br>234-102-0204<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44кг/м³ | м³ | 69,608224 | 41050,00 | -- | 2857418 | -- | 2857418 | -- | 3086011 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 228593 | |
| 187 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство | м² стяжки | 1689,52 | 820,46 | 33,45 | 1386184 | 56515 | 546830 | 766079 | 2324442 |
| | | | | | 463,35 | 19,02 | 782839 | 32135 | | 172179 | |
| 188 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 1689,52 | 368,15 | 22,86 | 621997 | 38622 | 544702 | 56329 | 732593 |
| | | | | | 22,89 | 12,58 | 38673 | 21254 | | 54267 | |
| | | На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5 | | | | | | | | | |
| 189 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 142,24 | 820,46 | 33,45 | 116702 | 4758 | 46037 | 64496 | 195694 |
| | | | | | 463,35 | 19,02 | 65907 | 2705 | | 14496 | |
| 190 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м² изолируемой поверхности | 142,24 | 2227,52 | 108,11 | 316842 | 15377 | 172486 | 123432 | 475495 |
| | | | | | 906,77 | 16,39 | 128979 | 2331 | | 35221 | |
| 191 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2изолируемой поверхности | 142,24 | 1332,93 | 53,53 | 189596 | 7615 | 104159 | 74401 | 285117 |
| | | | | | 547,12 | 9,34 | 77822 | 1329 | | 21120 | |
| 192 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 142,24 | 820,46 | 33,45 | 116702 | 4758 | 46037 | 64496 | 195694 |
| | | | | | 463,35 | 19,02 | 65907 | 2705 | | 14496 | |
| 193 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м² покрытия | 142,24 | 2137,47 | 90,83 | 304034 | 12920 | 56584 | 226593 | 573077 |
| | | | | | 1648,83 | 45,88 | 234530 | 6526 | | 42450 | |
| 194 | С1233-202-0103<br>233-202-0103<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м² | 145,0848 | 1902,00 | -- | 275951 | -- | 275951 | -- | 298027 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22076 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м² | 15,084552 | 1901,00 | -- | 28676 | -- | 28676 | -- | 30970 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2294 | |
| | На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6 | | | | | | | | | | |
| 196 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство | м² стяжки | 129,84 | 820,46 | 33,45 | 106529 | 4344 | 42024 | 58873 | 178634 |
| | | | | | 463,35 | 19,02 | 60161 | 2470 | | 13232 | |
| 197 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 129,84 | 184,07 | 11,43 | 23900 | 1484 | 20931 | 2164 | 28150 |
| | | | | | 11,44 | 6,29 | 1485 | 817 | | 2085 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | | Тенге | | | | 7120798 | 218840 | 4741835 | 2130563 | 10991462 |
| | | | | | | | 2160123 | 106434 | -- | 740100 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7120798 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1579789 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2266557 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3162045 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2130563 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 740100 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10991461 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1560 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2266557 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | | Тенге | | | | 10991461 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1560 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2266557 | | | |
| | РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| | К-1 | | | | | | | | | | |
| | Потолки | | | | | | | | | | |
| 198 | Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 341,184 | 894,16 | 7,42 | 305073 | 2532 | 59178 | 195915 | 541067 |
| | | | | | 713,29 | 4,49 | 243363 | 1532 | | 40079 | |
| 199 | Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемойповерхности | 341,184 | 1020,07 | 5,81 | 348032 | 1982 | 104004 | 194195 | 585605 |
| | | | | | 709,43 | 2,05 | 242046 | 699 | | 43378 | |
| | Стены | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 568,68 | 730,39 | 6,18 | 415358 | 3515 | 84545 | 263538 | 733205 |
| | | | | | 575,54 | 3,74 | 327298 | 2127 | | 54309 | |
| 201 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове | м² отделываемой поверхности | 947,8 | 762,64 | 5,81 | 722830 | 5507 | 288917 | 344279 | 1152477 |
| | | | | | 452,00 | 2,05 | 428406 | 1943 | | 85368 | |
| 202 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 96,192 | 5660,69 | 23,22 | 544513 | 2233 | 220460 | 258458 | 867209 |
| | | | | | 3345,60 | 13,02 | 321820 | 1252 | | 64238 | |
| 203 | Е11-340108-0402<br>1134-0108-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм | м² поверхности | 59,28 | 1172,29 | 17,19 | 69493 | 1019 | -- | 52393 | 131637 |
| | | | | | 1155,10 | 7,84 | 68474 | 465 | | 9751 | |
| 204 | С1234-101-0205<br>234-101-0205<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E | м³ | 4,7424 | 43327,00 | -- | 205474 | -- | 205474 | -- | 221912 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16438 | |
| | К-2 | | | | | | | | | | |
| 205 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 278,016 | 894,16 | 7,42 | 248591 | 2063 | 48222 | 159642 | 440892 |
| | | | | | 713,29 | 4,49 | 198306 | 1248 | | 32659 | |
| 206 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемойповерхности | 278,016 | 1020,07 | 5,81 | 283596 | 1615 | 84748 | 158241 | 477184 |
| | | | | | 709,43 | 2,05 | 197233 | 570 | | 35347 | |
| 207 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 653,768 | 730,39 | 6,18 | 477506 | 4040 | 97196 | 302969 | 842910 |
| | | | | | 575,54 | 3,74 | 376270 | 2445 | | 62435 | |
| 208 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове | м² отделываемой поверхности | 746,44 | 762,64 | 5,81 | 569265 | 4337 | 227537 | 271137 | 907634 |
| | | | | | 452,00 | 2,05 | 337391 | 1530 | | 67232 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 92,832 | 5660,69 | 23,22 | 525493 | 2156 | 212758 | 249430 | 836917 |
| | | | | | 3345,60 | 13,02 | 310579 | 1209 | | 61994 | |
| | | К-3 | | | | | | | | | |
| 210 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 178,272 | 894,16 | 7,42 | 159404 | 1322 | 30922 | 102367 | 282713 |
| | | | | | 713,29 | 4,49 | 127160 | 800 | | 20942 | |
| 211 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемойповерхности | 178,272 | 1020,07 | 5,81 | 181850 | 1035 | 54343 | 101469 | 305984 |
| | | | | | 709,43 | 2,05 | 126472 | 365 | | 22666 | |
| 212 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 481,376 | 730,39 | 6,18 | 351592 | 2975 | 71566 | 223079 | 620643 |
| | | | | | 575,54 | 3,74 | 277051 | 1800 | | 45971 | |
| 213 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове | м² отделываемой поверхности | 540,8 | 762,64 | 5,81 | 412436 | 3142 | 164852 | 196440 | 657586 |
| | | | | | 452,00 | 2,05 | 244442 | 1109 | | 48710 | |
| 214 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 57,792 | 5660,69 | 23,22 | 327143 | 1341 | 132453 | 155281 | 521018 |
| | | | | | 3345,60 | 13,02 | 193349 | 752 | | 38594 | |
| | | К-4 | | | | | | | | | |
| 215 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 362,592 | 894,16 | 7,42 | 324215 | 2690 | 62892 | 208208 | 575016 |
| | | | | | 713,29 | 4,49 | 258633 | 1628 | | 42594 | |
| 216 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемойповерхности | 362,592 | 1020,07 | 5,81 | 369869 | 2106 | 110529 | 206380 | 622349 |
| | | | | | 709,43 | 2,05 | 257234 | 743 | | 46100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 907,096 | 730,39 | 6,18 | 662534 | 5606 | 134858 | 420366 | 1169528 |
| | | | | | 575,54 | 3,74 | 522070 | 3393 | | 86628 | |
| 218 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями нагипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 1027,96 | 762,64 | 5,81 | 783963 | 5972 | 313353 | 373396 | 1249948 |
| | | | | | 452,00 | 2,05 | 464638 | 2107 | | 92588 | |
| 219 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 89,472 | 5660,69 | 23,22 | 506473 | 2078 | 205057 | 240402 | 806626 |
| | | | | | 3345,60 | 13,02 | 299338 | 1165 | | 59750 | |
| | | Лестничная клетка и лестничный холл | | | | | | | | | |
| | | Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,34% | | | | | | | | | |
| 220 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2оштукатуриваемой поверхности | 114,809184 | 894,16 | 7,42 | 102658 | 851 | 19915 | 65926 | 182070 |
| | | | | | 713,29 | 4,49 | 81892 | 515 | | 13487 | |
| 221 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 114,809184 | 1020,07 | 5,81 | 117113 | 667 | 34997 | 65347 | 197057 |
| | | | | | 709,43 | 2,05 | 81449 | 235 | | 14597 | |
| 222 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором | м² оштукатуриваемой поверхности | 337,8003552 | 730,39 | 6,18 | 246726 | 2087 | 50221 | 156543 | 435529 |
| | | | | | 575,54 | 3,74 | 194418 | 1263 | | 32260 | |
| 223 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове | м² отделываемой поверхности | 337,8003552 | 762,64 | 5,81 | 257620 | 1962 | 102972 | 122703 | 410748 |
| | | | | | 452,00 | 2,05 | 152686 | 692 | | 30426 | |
| | | Откосы | | | | | | | | | |
| 224 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2оштукатуриваемой поверхности | 231,3785088 | 4172,92 | 50,95 | 965524 | 11789 | 248665 | 569767 | 1658114 |
| | | | | | 3047,26 | 30,85 | 705070 | 7138 | | 122823 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2окрашиваемой поверхности | 231,3785088 | 895,32 | 6,38 | 207158 | 1477 | 59977 | 117115 | 350215 |
| | | | | | 629,72 | 2,98 | 145704 | 690 | | 25942 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | | | Тенге | | | | 10691502 | 78099 | 3430611 | 5774986 | 23783793 |
| | | | | | | | 7182792 | 39415 | -- | 1317306 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 10691502 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 3225138 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 7222207 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 205474 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5774986 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1317306 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 23783794 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4527 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7222207 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 23783794 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4527 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7222207 | | | |
| РАЗДЕЛ 22.Наружняя отделка | | | | | | | | | | | |
| 226 | Е11-150109-0101<br>1115-0109-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек | м² поверхности облицовки | 881,57052 | 6202,92 | 533,02 | 5468311 | 469895 | 25195 | 3988066 | 10212888 |
| | | | | | 5641,32 | 13,46 | 4973221 | 11866 | | 756511 | |
| 227 | С1214-210-0101<br>214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,7209577 | 399352,00 | -- | 287916 | -- | 287916 | -- | 310949 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23033 | |
| 228 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,7326186 | 481766,00 | -- | 1316483 | -- | 1316483 | -- | 1421802 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 105319 | |
| 229 | С1234-101-0305<br>234-101-0305<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E | м³ | 73,247526 | 46445,00 | -- | 3401981 | -- | 3401981 | -- | 3674140 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 272159 | |
| 230 | С1231-301-0101<br>231-301-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм | м² | 1171,960416 | 12672,00 | -- | 14851082 | -- | 14851082 | -- | 16039169 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1188087 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | | | Тенге | | | | 25325773 | 469895 | 19882657 | 3988066 | 34658948 |
| | | | | | | | 4973221 | 11866 | -- | 2345109 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 25325773 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 25195 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 4985087 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 19857462 | | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3988066 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2345109 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34658948 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2843 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4985087 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 34658948 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2843 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4985087 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 23. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1 | | | | | | | | | | |
| 231 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 422,4 | 1893,04 | 17,69 | 799620 | 7472 | 2129 | 774272 | 1699805 | |
| | | | | | 1870,31 | 0,13 | 790019 | 55 | | 125913 | | |
| 232 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 348 | 2042,83 | 21,43 | 710905 | 7458 | 870 | 688602 | 1511469 | |
| | | | | | 2018,90 | 0,22 | 702577 | 77 | | 111962 | | |
| 233 | Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 15 | 2674,21 | 34,94 | 40113 | 524 | 28 | 38781 | 85206 | |
| | | | | | 2637,39 | 0,78 | 39561 | 12 | | 6312 | | |
| 234 | Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 9 | 2897,02 | 712,90 | 26073 | 6416 | 315 | 20793 | 50615 | |
| | | | | | 2149,08 | 208,36 | 19342 | 1875 | | 3749 | | |
| | | Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 16 потребителей - 2 комплекта | | | | | | | | | | |
| 235 | Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 24 | 2042,83 | 21,43 | 49028 | 514 | 60 | 47490 | 104239 | |
| | | | | | 2018,90 | 0,22 | 48454 | 5 | | 7722 | | |
| 236 | Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 3,6 | 2466,54 | 30,22 | 8880 | 109 | 7 | 8591 | 18868 | |
| | | | | | 2434,44 | 0,52 | 8764 | 2 | | 1398 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Водопровод горячего водоснабжения Т3 | | | | | | | | | |
| 237 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 412,8 | 1893,04 | 17,69 | 781447 | 7303 | 2080 | 756675 | 1661173 |
| | | | | | 1870,31 | 0,13 | 772064 | 54 | | 123052 | |
| | | Бытовая канализация - К1 | | | | | | | | | |
| 238 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 313 | 1055,40 | 4,45 | 330340 | 1393 | 3377 | 319492 | 701818 |
| | | | | | 1040,16 | 1,41 | 325570 | 441 | | 51986 | |
| 239 | С1241-203-0407<br>241-203-0407<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм | м | 312,374 | 1799,00 | -- | 561961 | -- | 561961 | -- | 606918 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 44957 | |
| 240 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 152 | 1090,13 | 1,83 | 165700 | 278 | 543 | 161672 | 353561 |
| | | | | | 1084,73 | 0,61 | 164879 | 93 | | 26190 | |
| 241 | С1241-203-0402<br>241-203-0402<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 151,696 | 490,00 | -- | 74331 | -- | 74331 | -- | 80277 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5946 | |
| 242 | С1241-220-0201<br>241-220-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 110 | 236,00 | -- | 25960 | -- | 25960 | -- | 28037 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2077 | |
| 243 | С1241-220-0204<br>241-220-0204<br>РСНБ РК 2022 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 38 | 846,00 | -- | 32148 | -- | 32148 | -- | 34720 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2572 | |
| 244 | С1241-213-0701<br>241-213-0701<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 110 | 44,00 | -- | 4840 | -- | 4840 | -- | 5227 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| 245 | С1241-213-0704<br>241-213-0704<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 38 | 125,00 | -- | 4750 | -- | 4750 | -- | 5130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| 246 | С1241-220-0201<br>241-220-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 12 | 236,00 | -- | 2832 | -- | 2832 | -- | 3059 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| 247 | С1241-220-0204<br>241-220-0204<br>РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 42 | 846,00 | -- | 35532 | -- | 35532 | -- | 38375 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2843 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | С1241-209-2401<br>241-209-2401<br>РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 116 | 147,00 | -- | 17052 | -- | 17052 | -- | 18416 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1364 | |
| 249 | С1241-209-2406<br>241-209-2406<br>РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 72 | 488,00 | -- | 35136 | -- | 35136 | -- | 37947 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2811 | |
| 250 | С1241-209-2404<br>241-209-2404<br>РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 72 | 362,00 | -- | 26064 | -- | 26064 | -- | 28149 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2085 | |
| 251 | С1241-212-0502<br>241-212-0502<br>РСНБ РК 2022 | Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 24 | 956,00 | -- | 22944 | -- | 22944 | -- | 24780 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1836 | |
| 252 | С1241-208-3601<br>241-208-3601<br>РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 120 | 94,00 | -- | 11280 | -- | 11280 | -- | 12182 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 902 | |
| 253 | С1241-208-3603<br>241-208-3603<br>РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 68 | 319,00 | -- | 21692 | -- | 21692 | -- | 23427 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1735 | |
| 254 | С1241-504-0102<br>241-504-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм | шт. | 4 | 4156,00 | -- | 16624 | -- | 16624 | -- | 17954 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1330 | |
| 255 | С1241-506-0101<br>241-506-0101<br>РСНБ РК 2022 | Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм | шт. | 32 | 2402,00 | -- | 76864 | -- | 76864 | -- | 83013 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6149 | |
| 256 | С1241-216-0203<br>241-216-0203<br>РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 313 | 212,00 | -- | 66356 | -- | 66356 | -- | 71664 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5308 | |
| 257 | С1241-216-0201<br>241-216-0201<br>РСНБ РК 2022 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 152 | 65,00 | -- | 9880 | -- | 9880 | -- | 10670 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 790 | |
| 258 | С1244-101-0101<br>244-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | комплект | 60 | 9912,00 | -- | 594720 | -- | 594720 | -- | 642298 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 47578 | |
| 259 | С1244-101-0302<br>244-101-0302<br>РСНБ РК 2022 | Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 36 | 19691,00 | -- | 708876 | -- | 708876 | -- | 765586 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56710 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | С1244-101-0601<br>244-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 36 | 14807,00 | -- | 533052 | -- | 533052 | -- | 575696 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42644 | |
| 261 | С1244-102-0401<br>244-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм | шт. | 32 | 6467,00 | -- | 206944 | -- | 206944 | -- | 223500 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16556 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | | Тенге | | | | 6001944 | 31467 | 3099247 | 2816368 | 11523779 |
| | | | | | | | 2871230 | 2614 | -- | 705471 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3089838 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3089838 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 247187 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3337025 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2912106 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9410 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2873844 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2816368 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 458284 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6186758 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1630 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2873844 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 11523783 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1630 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2873844 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 24. Отопление** | | | | | | | | | |
| 262 | Е11-160501-0801<br>1116-0501-0801 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 166 | 1556,86 | 14,86 | 258439 | 2467 | 1926 | 248993 | 548028 |
| | | | | | 1530,40 | 0,17 | 254046 | 28 | | 40595 | |
| 263 | С1241-201-0401<br>241-201-0401<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 164,34 | 148,00 | -- | 24322 | -- | 24322 | -- | 26268 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1946 | |
| 264 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1257 | 1661,23 | 17,77 | 2088166 | 22337 | 14669 | 2010408 | 4426463 |
| | | | | | 1631,79 | 0,22 | 2051160 | 277 | | 327888 | |
| 265 | С1241-201-0403<br>241-201-0403<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм | м | 1244,43 | 125,00 | -- | 155554 | -- | 155554 | -- | 167998 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12444 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | | Тенге | | | | 2526481 | 24804 | 196471 | 2259401 | 5968757 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2305206 | 305 | -- | 382873 | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 179876 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 179876 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14390 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 194266 | | | | |
| | | | | | | | 2346605 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 16595 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2305511 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2259401 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 368483 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 4974489 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1315 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2305511 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 5968755 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1315 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2305511 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | РАЗДЕЛ 25. Силовое электрооборудование и электроосвещение | | | | | | |
| | | Квартиры | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ЩМП -18,8,4 | | | | | | |
| 266 | С1247-201-0843<br>247-201-0843<br>РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 140752,00 | -- | 140752 | -- | 140752 | -- | 152012 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11260 | | |
| | | Квартиры | | | | | | | | | | |
| 267 | Е11-210201-0101<br>1121-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 7351,5 | 124,24 | 1,29 | 913350 | 9484 | 92628 | 584444 | 1617624 | |
| | | | | | 110,35 | 0,07 | 811238 | 515 | | 119829 | | |
| 268 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 1800 | 439,25 | 3,93 | 790650 | 7074 | 25542 | 545922 | 1443492 | |
| | | | | | 421,13 | 0,11 | 758034 | 198 | | 106920 | | |
| 269 | Ц13-080206-2204<br>1308-0206-2204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава | м | 51 | 223,71 | 8,33 | 11409 | 425 | 2065 | 6551 | 19397 | |
| | | | | | 174,89 | 3,51 | 8919 | 179 | | 1437 | | |
| 270 | Ц13-080206-1702<br>1308-0206-1702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 51 | 779,98 | 80,45 | 39779 | 4103 | 4457 | 23508 | 68350 | |
| | | | | | 612,13 | 28,07 | 31219 | 1432 | | 5063 | | |
| 271 | С1241-207-0204<br>241-207-0204<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 71 | 172,00 | -- | 12212 | -- | 12212 | -- | 13189 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 977 | | |
| | | Подвал, тамбур, чердак | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 515-301-0302<br>515-301-0302<br>РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество иноминальный ток вводного аппарата 2х250 А | шт. | 1 | 1408710,00 | -- | 1408710 | -- | | -- | 1408710 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1408710 | -- | |
| 273 | С1247-305-0125<br>247-305-0125<br>РСНБ РК 2022 | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В | шт. | 2 | 79961,00 | -- | 159922 | -- | 159922 | -- | 172716 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12794 | |
| 274 | 515-301-0313<br>515-301-0313<br>РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный токаппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А | шт. | 1 | 1109205,00 | -- | 1109205 | -- | | -- | 1109205 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1109205 | -- | |
| 275 | С1247-207-0615<br>247-207-0615<br>РСНБ РК 2022 | Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 100А | шт. | 2 | 792,00 | -- | 1584 | -- | 1584 | -- | 1711 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| 276 | С1247-305-0125<br>247-305-0125<br>РСНБ РК 2022 | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В | шт. | 1 | 79961,00 | -- | 79961 | -- | 79961 | -- | 86358 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6397 | |
| 277 | 515-301-0305<br>515-301-0305<br>РСНБ РК 2022 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество иноминальный ток вводного аппарата 100 А | шт. | 1 | 1603932,00 | -- | 1603932 | -- | | -- | 1603932 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1603932 | -- | |
| 278 | С1247-305-0125<br>247-305-0125<br>РСНБ РК 2022 | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В | шт. | 2 | 79961,00 | -- | 159922 | -- | 159922 | -- | 172716 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12794 | |
| 279 | С1247-201-1203<br>247-201-1203<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 64023,00 | -- | 64023 | -- | 64023 | -- | 69145 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5122 | |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | | |
| 280 | С1243-105-0501<br>243-105-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 5,37248 | 371741,00 | -- | 1997171 | -- | 1997171 | -- | 2156945 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 159774 | |
| 281 | С1241-207-0203<br>241-207-0203<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 9741,45 | 111,00 | -- | 1081301 | -- | 1081301 | -- | 1167805 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 86504 | |
| 282 | С1243-105-0501<br>243-105-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,4841 | 371741,00 | -- | 179960 | -- | 179960 | -- | 194357 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14397 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | С1243-105-0503<br>243-105-0503<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,1751 | 558269,00 | -- | 97753 | -- | 97753 | -- | 105573 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7820 | |
| 284 | С1243-105-0504<br>243-105-0504 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 | км | 0,12875 | 896611,00 | -- | 115439 | -- | 115439 | -- | 124674 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9235 | |
| 285 | С1243-110-0906<br>243-110-0906<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-1 | км | 0,0206 | 1074773,00 | -- | 22140 | -- | 22140 | -- | 23911 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1771 | |
| 286 | С1243-110-0909<br>243-110-0909 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1 | км | 0,0468 | 2700142,00 | -- | 126367 | -- | 126367 | -- | 136476 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10109 | |
| 287 | С1243-105-0505<br>243-105-0505 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 | км | 0,0416 | 1294359,00 | -- | 53845 | -- | 53845 | -- | 58153 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4308 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | | Тенге | | | | 10169387 | 21086 | 4417044 | 1160425 | 13906451 |
| | | | | | | | 1609410 | 2324 | 4121847 | 576638 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4121847 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 4121847 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 51188 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6522 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 41749 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 30059 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6500 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 87747 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41749 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5996352 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 118171 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1569985 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4292352 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1130366 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 570138 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7696856 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 974 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1569985 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | | Тенге | | | | 13906450 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 998 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1611734 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 267368190 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | 47567216 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | 3836127 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | 829497 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | 100354647 | | |
| | - Оборудование, инвентарь | | Тенге | | | | | | 8243694 | | |
| | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 41690290 | |
| | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 15475839 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудования | | | | | 8 243 694 | | | | |
| | | Всего без оборудования и прочих расходов | | | | | 259 124 496 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 0,9 % | | | | | 2 332 120 | | | | |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | | | | | 261 456 616 | | | | |
| | | Дополнительные затраты в зимнее время 0,24% | | | | | 627 496 | | | | |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | | 262 084 112 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 5 241 682 | | | | |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | | 275 569 489 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах 2022 года - 10%, К=1 | | | | | 27 556 949 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах 2023 года - 90%, К=1,0450539 | | | | | 259 186 472 | | | | |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | | | | | 286 743 421 | | | | |
| | | Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,95 | | | | | 272 406 250 | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | | 32 688 750 | | | | |
| | | ВСЕГО ИТОГО к оплате с НДС | | | | | 305 095 000 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО «АГС-НЛАСТ»**

**Директор**

_____ **Устенов Н.Т.**

**ТОО «Integra Construction KZ»**

**Генеральный директор**

_____ **Шамиев К.И.**

**ИНЖЕНЕР:**

**ТОО «Зени Групп»**

**Директор**

_____ **Момбаев А.**

**Инженер эксперт:**

_____ **Утебаев М.К.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО «Qazak-Saulet-1»**

**Директор**

_____ **Калабаев А.К.**

**Главный инженер проекта**

_____ **Бибатыров Ж.К.**