Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-і
Инженер: «Инжиниринг Сервис Групп» ЖШС-і
Мердігер: «АГС-ПЛАСТ» ЖШС-і, «Integra Construction KZ» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны: 2023 жылғы 27 қаңтардағы №44 келісім шартқа 2023 жылғы 02 мамырдағы №44/1 қосымша келісім шарты

Нысанның атауы: «Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №5 және №13 құрылысы»

орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 20 қыркүйек айындағы №6 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші:	Мердігер	нөмері	күні	Атауы	коды	Атауы	коды
3739851		44	27.01.2023 ж.	Бюджеттік қаржыландыру		ЖШС	17
		44/1	02.05.2023 ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге								Есепті айға ҚҚС сомасы	Еспеті айға төлеу сомасы
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС есебімен	Есепті айда ҚҚС-сыз	1-бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс- монтаж жұмыстарының шығыны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамындағы өзгеде шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзгеде қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №5 және №13 құрылысы»	1 061 230 508,25	307 521 936,61							36 902 632,39	344 424 569,00
Авансты ұстау	334 854 766,20	92 256 580,98							11 070 789,72	103 327 370,70
Төленетін сомасы	726 375 742,05	215 265 355,63							25 831 842,67	241 097 198,30

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы
_____ **Баимбетов М.С.**
Бас маман_____ **Бекмұрат Д.**

ИНЖЕНЕР:
«Инжиниринг Сервис Групп» ЖШС-нің директоры
_____ **Дуйсебаев А.М.**

МЕРДІГЕР:
«АГС-ПЛАСТ» ЖШС-нің директоры
_____ **Устенов Н.Т.**
«Integra Construction KZ» ЖШС-нің бас директоры
_____ **Шамиев К.И.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2022.7)

Форма N2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства г. Шымкент»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АГС-ПЛАСТ», ТОО «Integra Construction KZ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Qazak-Saulet-1»
Договор: № 44 от 27.01.2023 г.
Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажных жилых домов №5 и №13 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент»

АКТ № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛОЙ ДОМ №5									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Монолитный фундамент под перегородки									
1	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	м2поверхности	0,8616	1927,28	15,99	1661	13	1146	473	2305
					583,21	7,29	502	6		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1661	13	1146	473	2305
							502	6	--	171	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1661				
	Материалы		Тенге				1144				
	Всего заработная плата		Тенге					508			
		Накладные расходы	Тенге				473				
		Сметная прибыль	Тенге				171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2305				
		Сметная заработная плата	Тенге					508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2305				
		Сметная заработная плата	Тенге					508			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
2	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	49,98512	41875,77	4153,43	2093165	207610	1446034	454180	2751133
					8793,04	977,19	439521	48845		203788	

3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	87,5316	41425,03	4153,43	3625999	363556	2532228	758648	4735418
					8342,30	977,19	730215	85535		350772	
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,43925	576019,62	3102,20	253017	1362	211617	37638	313907
					91151,42	984,48	40038	432		23252	
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (завычетом проемов)	1070,91333	6788,72	382,58	7270131	409710	3931441	2811651	10888329
					2735,03	88,06	2928980	94305		806548	
		Монолитный сердечник									
6	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	5,408	43251,75	6943,21	233905	37549	137603	60770	318249
					10864,10	1484,27	58753	8027		23574	
		Монолитные перемычки									
7	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	5,084	70176,10	5871,48	356775	29851	223235	100051	493372
					20395,13	1230,69	103689	6257		36546	
		Крепление перегородок									
8	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	3,48	45220,80	6356,70	157368	22122	87980	47208	220942
					13582,14	1324,87	47266	4611		16366	
9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,291798	1117319,68	9642,69	326032	2814	298740	29531	384008
					83886,71	1877,81	24478	548		28445	
		Парапет									
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187984	383478,00	--	160600	--	160600	--	173448
					--	--	--	--		12848	

11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105876	399352,00	--	42282	--	42282	--	45665
					--	--	--	--		3383	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10624	383478,00	--	40741	--	40741	--	44000
					--	--	--	--		3259	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0726	399352,00	--	28993	--	28993	--	31312
					--	--	--	--		2319	
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0456	372799,00	--	17000	--	17000	--	18360
					--	--	--	--		1360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14606008	1074574	9158494	4299677	25418143
							4372940	248560	--	1512460	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14606008				
	Материалы		Тенге				8868881				
	Всего заработная плата		Тенге					4621500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289616				
		Накладные расходы	Тенге				4299677				
		Сметная прибыль	Тенге				1512460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25418145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2923
		Сметная заработная плата	Тенге					4621500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25418145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2923
		Сметная заработная плата	Тенге					4621500			

РАЗДЕЛ 3.Вентиляционные шахты

Вентшахта ВШ-1

15	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,48	58735,48	2640,62	28193	1267	17867	8905	40066
					18873,40	1075,90	9059	516		2968	
16	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00216	576019,62	3102,20	1244	7	1040	185	1543
					91151,42	984,48	197	2		114	
17	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,116	43251,75	6943,21	5017	805	2952	1303	6826
					10864,10	1484,27	1260	172		506	

18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	399352,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00632	383478,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
20	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,152	46509,85	6356,70	7069	966	4039	2062	9861
					13582,14	1324,87	2064	201		731	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005856	399352,00	--	2339	--	2339	--	2526
					--	--	--	--		187	
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000732	383478,00	--	281	--	281	--	303
					--	--	--	--		22	
23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,006588	27426,74	1271,71	181	8	3	157	365
					25771,03	442,88	170	3		27	
		Вентшахта ВШ-2									
24	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,96	58735,48	2640,62	56386	2535	35733	17811	80132
					18873,40	1075,90	18118	1033		5936	
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00432	576019,62	3102,20	2488	13	2081	370	3087
					91151,42	984,48	394	4		229	
26	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,232	43251,75	6943,21	10034	1610	5904	2607	13652
					10864,10	1484,27	2520	344		1011	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	399352,00	--	767	--	767	--	828
					--	--	--	--		61	

28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	383478,00	--	4847	--	4847	--	5235
					--	--	--	--		388	
29	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01456	27020,68	1590,07	393	24	4	339	790
					25046,61	521,04	365	8		59	
30	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,304	46509,85	6356,70	14139	1933	8077	4124	19724
					13582,14	1324,87	4129	403		1461	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011712	399352,00	--	4677	--	4677	--	5051
					--	--	--	--		374	
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001464	383478,00	--	561	--	561	--	606
					--	--	--	--		45	
33	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013176	27426,74	1271,71	361	17	4	314	729
					25771,03	442,88	340	6		54	
34	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02872	94253,62	3102,20	2707	89	--	2461	5581
					91151,42	984,48	2618	28		413	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02872	383478,00	--	11013	--	11013	--	11894
					--	--	--	--		881	
		Вентшахта ВШ-3									
36	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	2,52	58735,48	2640,62	148013	6654	93798	46753	210348
					18873,40	1075,90	47561	2711		15581	
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0108	576019,62	3102,20	6221	34	5203	925	7718

					91151,42	984,48	984	11		572	
38	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,348	43251,75	6943,21	15052	2417	8854	3910	20479
					10864,10	1484,27	3781	517		1517	
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	399352,00	--	1150	--	1150	--	1242
					--	--	--	--		92	
40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01896	383478,00	--	7271	--	7271	--	7853
					--	--	--	--		582	
41	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,756	46509,85	6356,70	35161	4806	20087	10255	49050
					13582,14	1324,87	10268	1002		3633	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033504	399352,00	--	13380	--	13380	--	14450
					--	--	--	--		1070	
43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004188	383478,00	--	1606	--	1606	--	1734
					--	--	--	--		128	
44	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,037692	27426,74	1271,71	1034	48	15	899	2088
					25771,03	442,88	971	17		155	
45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08328	94253,62	3102,20	7849	258	--	7136	16184
					91151,42	984,48	7591	82		1199	
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08328	383478,00	--	31936	--	31936	--	34491
					--	--	--	--		2555	
		Вентшахта ВШ-4									
47	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,8	58735,48	2640,62	46988	2113	29776	14842	66777
					18873,40	1075,90	15099	861		4946	

48	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00324	576019,62	3102,20	1866	10	1561	278	2315
					91151,42	984,48	295	3		172	
49	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,196	43251,75	6943,21	8477	1361	4987	2202	11534
					10864,10	1484,27	2129	291		854	
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	399352,00	--	671	--	671	--	725
					--	--	--	--		54	
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00632	383478,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
52	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,212	46509,85	6356,70	9860	1348	5633	2876	13755
					13582,14	1324,87	2879	281		1019	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009504	399352,00	--	3795	--	3795	--	4099
					--	--	--	--		304	
54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001188	383478,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
55	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010692	27426,74	1271,71	293	14	3	255	592
					25771,03	442,88	276	5		44	
56	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01436	94253,62	3102,20	1353	44	--	1230	2790
					91151,42	984,48	1309	14		207	
57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01436	383478,00	--	5507	--	5507	--	5948
					--	--	--	--		441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				505867	28381	343109	132199	689113
							134377	8515	--	51047	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				505867				
		Материалы	Тенге				247627				
		Всего заработная плата	Тенге					142892			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95488				
		Накладные расходы	Тенге				132199				
		Сметная прибыль	Тенге				51047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				689113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					142892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				689113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					142892			
		РАЗДЕЛ 4.Монолитная лестница									
58	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,2697667	21573,00	--	92112	--	92112	--	99481
					--	--	--	--		7369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				92112	--	92112	--	99481
							--	--	--	7369	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92112				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				92112				
		Сметная прибыль	Тенге				7369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				99481				
		РАЗДЕЛ 5.Плиты перекрытия									
59	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	214	4804,71	1215,95	1028208	260213	518627	359212	1498413
					1165,27	257,24	249368	55049		110993	
		Узел 25									
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,1130976	27020,68	1590,07	3056	180	43	2631	6142
					25046,61	521,04	2833	59		455	
		Устройство пояса									
61	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	16,49	46509,85	6356,70	766947	104822	438156	223693	1069891
					13582,14	1324,87	223969	21847		79251	

62	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка прибетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,03914	58892,24	2842,75	2305	111	22	2011	4661
					55491,49	968,66	2172	38		345	
63	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	15,7	46509,85	6356,70	730205	99800	417165	212976	1018636
					13582,14	1324,87	213240	20800		75455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2530721	465126	1374013	800523	4597743
							691582	97793	--	266499	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2530721				
	Материалы		Тенге				1374013				
	Всего заработная плата		Тенге					789375			
		Накладные расходы	Тенге				800523				
		Сметная прибыль	Тенге				266499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4597743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					789375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4597743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					789375			
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1									
64	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,764	70951,80	2458,98	196111	6797	122184	62536	279339
					24287,33	575,62	67130	1591		20692	
		Плита монолитная ПМ-3									
65	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,6333333	70951,80	2458,98	328743	11393	204819	104830	468259
					24287,33	575,62	112531	2667		34686	
		Плита монолитная ПМ-4									
66	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,2233333	70951,80	2458,98	15846	550	9872	5053	22571
					24287,33	575,62	5424	129		1672	
		Монолитный участок УМ-1									

67	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,4366667	70951,80	2458,98	30982	1073	19304	9880	44131
					24287,33	575,62	10605	251		3269	
		Монолитный участок УМ-2									
68	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,3866667	70951,80	2458,98	27435	951	17093	8748	39078
					24287,33	575,62	9391	223		2895	
		Монолитный участок УМ-3									
69	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,2133333	70951,80	2458,98	15136	525	9430	4827	21560
					24287,33	575,62	5181	123		1597	
		Монолитный участок УМ-4									
70	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,2233333	70951,80	2458,98	15846	550	9872	5053	22571
					24287,33	575,62	5424	129		1672	
		Монолитный участок УМ-5									
71	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2	70951,80	2458,98	141904	4918	88411	45251	202127
					24287,33	575,62	48575	1151		14972	
		Монолитный участок УМ-6									
72	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,84	70951,80	2458,98	201503	6984	125543	64256	287020
					24287,33	575,62	68976	1635		21261	
		Монолитный участок УМ-7									
73	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,8933333	70951,80	2458,98	63384	2196	39491	20212	90284
					24287,33	575,62	21697	514		6688	
		Монолитный участок УМ-8									

74	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,5266667	70951,80	2458,98	37368	1295	23282	11916	53227
					24287,33	575,62	12791	303		3943	
		Монолитный участок УМ-9									
75	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,8666667	70951,80	2458,98	132443	4590	82517	42234	188651
					24287,33	575,62	45336	1074		13974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1206701	41822	751818	384796	2718818
							413061	9790	--	127321	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1206701				
	Материалы		Тенге				751820				
	Всего заработная плата		Тенге					422851			
		Накладные расходы	Тенге				384796				
		Сметная прибыль	Тенге				127321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					422851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2718818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					422851			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
		Балконные секции									
76	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	50	1588,00	--	79400	--	79400	--	85752
					--	--	--	--		6352	
		Окна									
77	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	6,48	4526,22	228,69	29330	1482	14457	12701	45393
					2066,55	111,19	13391	721		3362	
78	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	59,184	2872,05	226,75	169979	13420	79917	74981	264557
					1294,97	112,72	76642	6671		19597	

79	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	72	3241,91	229,33	233418	16511	100043	112571	373668
					1623,11	114,09	116864	8214		27679	
80	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	167,6	2280,00	--	382128	--	382128	--	412698
					--	--	--	--		30570	
		Витражи									
81	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоковиз ПВХ	м²	162	1950,39	3,62	315963	586	60975	228961	588518
					1570,38	--	254402	--		43594	
82	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	150,5	1966,00	--	295883	--	295883	--	319554
					--	--	--	--		23671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1506101	31999	1012803	429214	2090140
							461299	15606	--	154825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1506101				
	Материалы		Тенге				255392				
	Всего заработная плата		Тенге					476905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				757411				
		Накладные расходы	Тенге				429214				
		Сметная прибыль	Тенге				154825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2090140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					476905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2090140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					476905			
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4									
83	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемойповерхности	1689,52	459,46	42,88	776267	72447	--	693700	1587558
					416,58	20,22	703820	34162		117591	
84	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44кг/м³	м³	69,608224	41050,00	--	2857418	--	2857418	--	3086011

					--	--	--	--		228593	
85	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	1689,52	820,46	33,45	1386184	56515	546830	766079	2324442
					463,35	19,02	782839	32135		172179	
86	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	1689,52	368,15	22,86	621997	38622	544702	56329	732593
					22,89	12,58	38673	21254		54267	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5									
87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	142,24	820,46	33,45	116702	4758	46037	64496	195694
					463,35	19,02	65907	2705		14496	
88	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемо йповерхнос ти	142,24	2227,52	108,11	316842	15377	172486	123432	475495
					906,77	16,39	128979	2331		35221	
89	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2изолируе мой поверхност и	142,24	1332,93	53,53	189596	7615	104159	74401	285117
					547,12	9,34	77822	1329		21120	
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	142,24	820,46	33,45	116702	4758	46037	64496	195694
					463,35	19,02	65907	2705		14496	
91	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	142,24	2137,47	90,83	304034	12920	56584	226593	573077
					1648,83	45,88	234530	6526		42450	
92	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	145,0848	1902,00	--	275951	--	275951	--	298027
					--	--	--	--		22076	
93	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	15,084552	1901,00	--	28676	--	28676	--	30970

					--	--	--	--		2294	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6									
94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м² стяжки	129,84	820,46	33,45	106529	4344	42024	58873	178634
					463,35	19,02	60161	2470		13232	
95	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	129,84	184,07	11,43	23900	1484	20931	2164	28150
					11,44	6,29	1485	817		2085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7120798	218840	4741835	2130563	12991462
							2160123	106434	--	740100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7120798				
	Материалы		Тенге				1579789				
	Всего заработная плата		Тенге					2266557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3162045				
		Накладные расходы	Тенге				2130563				
		Сметная прибыль	Тенге				740100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12991461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1560
		Сметная заработная плата	Тенге					2266557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12991461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1560
		Сметная заработная плата	Тенге					2266557			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
		К-1									
		Потолки									
96	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	411,776	894,16	7,42	368194	3056	71422	236450	653015
					713,29	4,49	293716	1849		48371	
97	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	610,8	1020,07	5,81	623059	3549	186190	347655	1048371
					709,43	2,05	433320	1252		77657	
		Стены									
98	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	1506,04	730,39	6,18	1099997	9308	223903	697929	1941753

					575,54	3,74	866786	5633		143827	
99	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	1506,04	762,64	5,81	1148566	8750	459086	547054	1831269
					452,00	2,05	680730	3087		135649	
100	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	120,24	5660,69	23,22	680641	2792	275574	323073	1084011
					3345,60	13,02	402275	1566		80297	
101	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м² поверхности	74,1	1172,29	17,19	86867	1274	--	65492	164548
					1155,10	7,84	85593	581		12189	
102	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	5,928	43327,00	--	256842	--	256842	--	277389
					--	--	--	--		20547	
		К-2									
103	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	317,024	894,16	7,42	283470	2352	54988	182042	502752
					713,29	4,49	226130	1423		37241	
104	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	479,2	1020,07	5,81	488818	2784	146075	272751	822495
					709,43	2,05	339959	982		60925	
105	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	1043,592	730,39	6,18	762229	6449	155151	483621	1345513
					575,54	3,74	600629	3903		99663	
106	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	1043,592	762,64	5,81	795885	6063	318118	379074	1268956
					452,00	2,05	471704	2139		93996	

107	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	116,04	5660,69	23,22	656866	2695	265948	311788	1046147
					3345,60	13,02	388223	1511		77493	
		К-3									
108	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	217,408	894,16	7,42	194398	1613	37710	124840	344777
					713,29	4,49	155075	976		25539	
109	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	321,4	1020,07	5,81	327850	1867	97972	182934	551647
					709,43	2,05	228011	659		40863	
110	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	773,44	730,39	6,18	564913	4780	114987	358428	997204
					575,54	3,74	445146	2893		73864	
111	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	773,44	762,64	5,81	589856	4494	235767	280944	940464
					452,00	2,05	349595	1586		69664	
112	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	72,24	5660,69	23,22	408928	1678	165564	194102	651272
					3345,60	13,02	241686	941		48243	
		К-4									
113	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	443,888	894,16	7,42	396907	3294	76992	254889	703940
					713,29	4,49	316621	1993		52144	
114	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	655,4	1020,07	5,81	668554	3808	199786	373041	1124922
					709,43	2,05	464960	1344		83328	

115	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	1450,328	730,39	6,18	1059305	8963	215620	672111	1869922
					575,54	3,74	834722	5424		138506	
116	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями нагипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1450,328	762,64	5,81	1106078	8426	442104	526817	1763526
					452,00	2,05	655548	2973		130631	
117	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	111,84	5660,69	23,22	633092	2597	256323	300503	1008283
					3345,60	13,02	374172	1456		74688	
		Лестничная клетка и лестничный холл									
118	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	103,32	894,16	7,42	92385	767	17921	59328	163850
					713,29	4,49	73697	464		12137	
119	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	103,32	1020,07	5,81	105394	600	31496	58808	177338
					709,43	2,05	73298	212		13136	
120	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	405,328	730,39	6,18	296048	2505	60261	187837	522594
					575,54	3,74	233282	1516		38709	
121	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	405,328	762,64	5,81	309119	2355	123556	147231	492858
					452,00	2,05	183208	831		36508	
		Откосы									
122	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2оштукатуриваемой поверхности	277,632	4172,92	50,95	1158536	14145	298374	683666	1989577
					3047,26	30,85	846017	8565		147375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15162797	110964	4787730	8252408	29288393
							10264103	55759	--	1873190	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15162797				
	Материалы		Тенге				4530888				
	Всего заработная плата		Тенге					10319862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256842				
		Накладные расходы	Тенге				8252408				
		Сметная прибыль	Тенге				1873190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29288395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6486
		Сметная заработная плата	Тенге					10319862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				29288395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6486
		Сметная заработная плата	Тенге					10319862			
		РАЗДЕЛ 10.Наружняя отделка									
123	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	878,9	6202,92	533,02	5451746	468471	25119	3975985	10181951
					5641,32	13,46	4958156	11830		754219	
124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86508	399352,00	--	345471	--	345471	--	373109
					--	--	--	--		27638	
125	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,27888	481766,00	--	1579653	--	1579653	--	1706025
					--	--	--	--		126372	
126	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	87,89	46445,00	--	4082051	--	4082051	--	4408615
					--	--	--	--		326564	
127	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1406,24	12672,00	--	17819873	--	17819873	--	19245463
					--	--	--	--		1425590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				29278794	468471	23852167	3975985	35915163
							4958156	11830	--	2660383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29278794				
	Материалы		Тенге				25119				
	Всего заработная плата		Тенге					4969986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23827048				
		Накладные расходы	Тенге				3975985				
		Сметная прибыль	Тенге				2660383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35915162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2834
		Сметная заработная плата	Тенге					4969986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				35915162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2834

		Сметная заработная плата	Тенге					4969986			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									
128	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	528	1893,04	17,69	999525	9341	2660	967840	2124756
					1870,31	0,13	987524	69		157392	
129	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	435	2042,83	21,43	888631	9322	1087	860752	1889335
					2018,90	0,22	878222	96		139953	
130	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2674,21	34,94	40113	524	28	38781	85206
					2637,39	0,78	39561	12		6312	
131	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9	2897,02	712,90	26073	6416	315	20793	50615
					2149,08	208,36	19342	1875		3749	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 20 потребителей - 2 комплекта									
132	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	2042,83	21,43	49028	514	60	47490	104239
					2018,90	0,22	48454	5		7722	
133	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,6	2466,54	30,22	8880	109	7	8591	18868
					2434,44	0,52	8764	2		1398	
		Водопровод горячего водоснабжения Т3									
134	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	516	1893,04	17,69	976809	9128	2601	945843	2076467

					1870,31	0,13	965080	67		153814	
		Бытовая канализация - К1									
135	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	391	1055,40	4,45	412661	1740	4218	399109	876712
					1040,16	1,41	406703	551		64941	
136	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	390,218	1799,00	--	702002	--	702002	--	758162
					--	--	--	--		56160	
137	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	189	1090,13	1,83	206035	346	675	201026	439626
					1084,73	0,61	205014	115		32565	
138	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	188,622	490,00	--	92425	--	92425	--	99819
					--	--	--	--		7394	
139	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	236,00	--	25960	--	25960	--	28037
					--	--	--	--		2077	
140	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	846,00	--	32148	--	32148	--	34720
					--	--	--	--		2572	
141	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	44,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
142	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	125,00	--	4750	--	4750	--	5130
					--	--	--	--		380	
143	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	236,00	--	2832	--	2832	--	3059
					--	--	--	--		227	
144	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	846,00	--	35532	--	35532	--	38375
					--	--	--	--		2843	

145	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	147,00	--	21168	--	21168	--	22861
					--	--	--	--		1693	
146	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	488,00	--	35136	--	35136	--	37947
					--	--	--	--		2811	
147	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	362,00	--	26064	--	26064	--	28149
					--	--	--	--		2085	
148	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	956,00	--	22944	--	22944	--	24780
					--	--	--	--		1836	
149	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	150	94,00	--	14100	--	14100	--	15228
					--	--	--	--		1128	
150	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	68	319,00	--	21692	--	21692	--	23427
					--	--	--	--		1735	
151	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
					--	--	--	--		1330	
152	С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2022	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100x50 мм	шт.	32	2402,00	--	76864	--	76864	--	83013
					--	--	--	--		6149	
153	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	391	212,00	--	82892	--	82892	--	89523
					--	--	--	--		6631	
154	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	189	65,00	--	12285	--	12285	--	13268
					--	--	--	--		983	
155	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	70	9912,00	--	693840	--	693840	--	749347
					--	--	--	--		55507	

156	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	40	19691,00	--	787640	--	787640	--	850651
					--	--	--	--		63011	
157	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	40	14807,00	--	592280	--	592280	--	639662
					--	--	--	--		47382	
158	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	40	6467,00	--	258680	--	258680	--	279374
					--	--	--	--		20694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7170453	37440	3574349	3490225	13513537
							3558664	2792	--	852861	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3562698				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3562698				
		Сметная прибыль	Тенге				285015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3847713				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3607755				
		Материалы	Тенге				11654				
		Всего заработная плата	Тенге					3561456			
		Накладные расходы	Тенге				3490225				
		Сметная прибыль	Тенге				567846				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9665826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2019
		Сметная заработная плата	Тенге					3561456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13513539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2019
		Сметная заработная плата	Тенге					3561456			

РАЗДЕЛ 12. Отопление

159	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	260	1556,86	14,86	404784	3863	3017	389990	858357
					1530,40	0,17	397904	44		63583	
160	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	257,4	148,00	--	38095	--	38095	--	41143
					--	--	--	--		3048	
161	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1965	1661,23	17,77	3264317	34918	22932	3142762	6919649
					1631,79	0,22	3206467	432		512570	
162	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	1945,35	125,00	--	243169	--	243169	--	262623
					--	--	--	--		19454	

163	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1224	3228,00	--	3951072	--	3951072	--	4267158
					--	--	--	--		316086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7901437	38781	4258285	3532752	13348930
							3604371	476	--	914741	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4232336				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4232336				
		Сметная прибыль	Тенге				338588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4570924				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3669101				
		Материалы	Тенге				25948				
		Всего заработная плата	Тенге					3604847			
		Накладные расходы	Тенге				3532752				
		Сметная прибыль	Тенге				576153				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8778006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2056
		Сметная заработная плата	Тенге					3604847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				13348930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2056
		Сметная заработная плата	Тенге					3604847			
		РАЗДЕЛ 13. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
164	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	5738,25	1820,88	11477	3641	333	6416	19324
					3751,26	704,23	7503	1408		1431	
165	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-28-63 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А	шт.	1	1595544,00	--	1595544	--		--	1595544
					--	--	--	--	1595544	--	
166	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	5738,25	1820,88	11477	3641	333	6416	19324
					3751,26	704,23	7503	1408		1431	
167	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	64023,00	--	128046	--	128046	--	138290
					--	--	--	--		10244	

168	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	7941,77	124,24	1,29	986686	10245	100067	631371	1747508
					110,35	0,07	876374	556		129451	
169	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4077,25	439,25	3,93	1790932	16023	57857	1236589	3269710
					421,13	0,11	1717052	448		242189	
170	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1784,75	111,00	--	198107	--	198107	--	213956
					--	--	--	--		15849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4722269	33550	484743	1880792	8003656
							2608432	3820	1595544	400595	
	Стоимость оборудования		Тенге				1595544				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1595544				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22954				
	Материалы		Тенге				664				
	Всего заработная плата		Тенге					17822			
		Накладные расходы	Тенге				12832				
		Сметная прибыль	Тенге				2862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17822			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3103771				
	Материалы		Тенге				157922				
	Всего заработная плата		Тенге					2594430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326153				
		Накладные расходы	Тенге				1867960				
		Сметная прибыль	Тенге				397733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6369464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1619
		Сметная заработная плата	Тенге					2594430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8003656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1629
		Сметная заработная плата	Тенге					2612252			

ЖИЛОЙ ДОМ №13

РАЗДЕЛ 14.Фундаменты

Монолитный фундамент под перегородки

171	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	м2поверхности	0,8616	1927,28	15,99	1661	13	1146	473	2305
					583,21	7,29	502	6		171	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1661	13	1146	473	2305
							502	6	--	171	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1661				
		Материалы	Тенге				1144				
		Всего заработная плата	Тенге					508			
		Накладные расходы	Тенге				473				
		Сметная прибыль	Тенге				171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2305				
		Сметная заработная плата	Тенге					508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2305				
		Сметная заработная плата	Тенге					508			
		РАЗДЕЛ 15.Стены и перегородки									
172	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	104,34912	41875,77	4153,43	4369700	433407	3018747	948148	5743277
					8793,04	977,19	917546	101969		425428	
173	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	223,3266	41425,03	4153,43	9251311	927572	6460682	1935601	12081864
					8342,30	977,19	1863057	218233		894952	
174	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6262496	576019,62	3102,20	360732	1943	301705	53661	447545
					91151,42	984,48	57084	617		33151	
175	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (завычетом проемов)	460,413333	6788,72	382,58	3125617	176145	1690228	1208801	4681174
					2735,03	88,06	1259244	40544		346756	
		Монолитный сердечник									
176	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	3	43251,75	6943,21	129755	20830	76333	33711	176543
					10864,10	1484,27	32592	4453		13077	
		Крепление перегородок									
177	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	2,32	45220,80	6356,70	104912	14748	58653	31472	147294
					13582,14	1324,87	31511	3074		10911	

178	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,194532	1117319,68	9642,69	217354	1876	199159	19687	256004
					83886,71	1877,81	16319	365		18963	
179	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2142	94253,62	3102,20	20189	665	--	18354	41626
					91151,42	984,48	19525	211		3083	
		Парапет									
180	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187984	383478,00	--	160600	--	160600	--	173448
					--	--	--	--		12848	
181	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105876	399352,00	--	42282	--	42282	--	45665
					--	--	--	--		3383	
182	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10624	383478,00	--	40741	--	40741	--	44000
					--	--	--	--		3259	
183	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0726	399352,00	--	28993	--	28993	--	31312
					--	--	--	--		2319	
184	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0456	372799,00	--	17000	--	17000	--	18360
					--	--	--	--		1360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				17869186	1577186	12095123	4249435	28888112
							4196878	369466	--	1769490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17869186				
	Материалы		Тенге				11805510				
	Всего заработная плата		Тенге					4566344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289616				
		Накладные расходы	Тенге				4249435				
		Сметная прибыль	Тенге				1769490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28888111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2895
		Сметная заработная плата	Тенге					4566344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				28888111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2895
		Сметная заработная плата	Тенге					4566344			

РАЗДЕЛ 16.Вентиляционные шахты

Вентшахта ВШ-1

185	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,48	58735,48	2640,62	28193	1267	17867	8905	40066
					18873,40	1075,90	9059	516		2968	
186	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00216	576019,62	3102,20	1244	7	1040	185	1543
					91151,42	984,48	197	2		114	
187	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,116	43251,75	6943,21	5017	805	2952	1303	6826
					10864,10	1484,27	1260	172		506	
188	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	399352,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00632	383478,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
190	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,152	46509,85	6356,70	7069	966	4039	2062	9861
					13582,14	1324,87	2064	201		731	
191	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005856	399352,00	--	2339	--	2339	--	2526
					--	--	--	--		187	
192	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000732	383478,00	--	281	--	281	--	303
					--	--	--	--		22	
193	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,006588	27426,74	1271,71	181	8	3	157	365
					25771,03	442,88	170	3		27	
		Вентшахта ВШ-2									
194	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,96	58735,48	2640,62	56386	2535	35733	17811	80132

					18873,40	1075,90	18118	1033		5936	
195	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00432	576019,62	3102,20	2488	13	2081	370	3087
					91151,42	984,48	394	4		229	
196	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,232	43251,75	6943,21	10034	1610	5904	2607	13652
					10864,10	1484,27	2520	344		1011	
197	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	399352,00	--	767	--	767	--	828
					--	--	--	--		61	
198	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	383478,00	--	4847	--	4847	--	5235
					--	--	--	--		388	
199	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01456	27020,68	1590,07	393	24	4	339	790
					25046,61	521,04	365	8		59	
200	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,304	46509,85	6356,70	14139	1933	8077	4124	19724
					13582,14	1324,87	4129	403		1461	
201	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011712	399352,00	--	4677	--	4677	--	5051
					--	--	--	--		374	
202	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001464	383478,00	--	561	--	561	--	606
					--	--	--	--		45	
203	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013176	27426,74	1271,71	361	17	4	314	729
					25771,03	442,88	340	6		54	
204	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02872	94253,62	3102,20	2707	89	--	2461	5581

					91151,42	984,48	2618	28		413	
205	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02872	383478,00	--	11013	--	11013	--	11894
					--	--	--	--		881	
		Вентшахта ВШ-3									
206	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	2,52	58735,48	2640,62	148013	6654	93798	46753	210348
					18873,40	1075,90	47561	2711		15581	
207	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0108	576019,62	3102,20	6221	34	5203	925	7718
					91151,42	984,48	984	11		572	
208	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,348	43251,75	6943,21	15052	2417	8854	3910	20479
					10864,10	1484,27	3781	517		1517	
209	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	399352,00	--	1150	--	1150	--	1242
					--	--	--	--		92	
210	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01896	383478,00	--	7271	--	7271	--	7853
					--	--	--	--		582	
211	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,756	46509,85	6356,70	35161	4806	20087	10255	49050
					13582,14	1324,87	10268	1002		3633	
212	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033504	399352,00	--	13380	--	13380	--	14450
					--	--	--	--		1070	
213	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004188	383478,00	--	1606	--	1606	--	1734
					--	--	--	--		128	
214	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,037692	27426,74	1271,71	1034	48	15	899	2088
					25771,03	442,88	971	17		155	

215	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08328	94253,62	3102,20	7849	258	--	7136	16184
					91151,42	984,48	7591	82		1199	
216	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08328	383478,00	--	31936	--	31936	--	34491
					--	--	--	--		2555	
		Вентшахта ВШ-4									
217	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,8	58735,48	2640,62	46988	2113	29776	14842	66777
					18873,40	1075,90	15099	861		4946	
218	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00324	576019,62	3102,20	1866	10	1561	278	2315
					91151,42	984,48	295	3		172	
219	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,196	43251,75	6943,21	8477	1361	4987	2202	11534
					10864,10	1484,27	2129	291		854	
220	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	399352,00	--	671	--	671	--	725
					--	--	--	--		54	
221	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00632	383478,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
222	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,212	46509,85	6356,70	9860	1348	5633	2876	13755
					13582,14	1324,87	2879	281		1019	
223	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009504	399352,00	--	3795	--	3795	--	4099
					--	--	--	--		304	
224	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001188	383478,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	

225	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010692	27426,74	1271,71	293	14	3	255	592
					25771,03	442,88	276	5		44	
226	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01436	94253,62	3102,20	1353	44	--	1230	2790
					91151,42	984,48	1309	14		207	
227	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01436	383478,00	--	5507	--	5507	--	5948
					--	--	--	--		441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				505867	28381	343109	132199	689113
							134377	8515	--	51047	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				505867				
		Материалы	Тенге				247627				
		Всего заработная плата	Тенге					142892			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95488				
		Накладные расходы	Тенге				132199				
		Сметная прибыль	Тенге				51047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				689113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					142892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				689113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					142892			
		РАЗДЕЛ 17.Монолитная лестница									
228	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,2695333	21573,00	--	92107	--	92107	--	99476
					--	--	--	--		7369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				92107	--	92107	--	99476
							--	--	--	7369	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92107				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				92107				
		Сметная прибыль	Тенге				7369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				99476				
		РАЗДЕЛ 18.Плиты перекрытия									
229	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	204	4804,71	1215,95	980161	248054	494392	342426	1428394

					1165,27	257,24	237715	52477		105807	
		Узел 9									
230	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0260832	75570,56	1798,99	1971	47	--	2296	4608
					73771,57	820,40	1924	21		341	
231	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,019724	27020,68	1590,07	533	31	8	459	1071
					25046,61	521,04	494	10		79	
		Узел 25									
232	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0158624	75570,56	1798,99	1199	29	--	1396	2803
					73771,57	820,40	1170	13		208	
233	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,004664	27020,68	1590,07	126	7	2	109	253
					25046,61	521,04	117	2		19	
		Устройство пояса									
234	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	16,49	46509,85	6356,70	766947	104822	438156	223693	1069891
					13582,14	1324,87	223969	21847		79251	
235	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка прибетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,2817	58892,24	2842,75	16590	801	157	14473	33548
					55491,49	968,66	15632	273		2485	
236	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	16,2	46509,85	6356,70	753460	102979	430450	219759	1051077
					13582,14	1324,87	220031	21463		77858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2520987	456770	1363165	804611	4591645
							701052	96106	--	266048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2520987				
	Материалы		Тенге				1363165				
	Всего заработная плата		Тенге					797158			
		Накладные расходы	Тенге				804611				

		Сметная прибыль	Тенге				266048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4591646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					797158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4591646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					797158			
		РАЗДЕЛ 19.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1									
237	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,49	70951,80	2458,98	531429	18417	331100	169463	756964
					24287,33	575,62	181912	4311		56071	
		Плита монолитная ПМ-2									
238	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,57	70951,80	2458,98	40443	1402	25197	12896	57607
					24287,33	575,62	13844	328		4267	
		Плита монолитная ПМ-3									
239	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	9,2666667	70951,80	2458,98	657487	22786	409638	209661	936520
					24287,33	575,62	225063	5334		69372	
		Плита монолитная ПМ-4									
240	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,4133333	70951,80	2458,98	171230	5934	106683	54602	243899
					24287,33	575,62	58613	1389		18067	
		Монолитный участок УМ-1									
241	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,8733333	70951,80	2458,98	61965	2148	38606	19759	88262
					24287,33	575,62	21211	503		6538	
		Монолитный участок УМ-2									
242	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,7733333	70951,80	2458,98	54869	1901	34186	17497	78155
					24287,33	575,62	18782	445		5789	

		Монолитный участок УМ-3									
243	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,4266667	70951,80	2458,98	30273	1050	18860	9653	43121
					24287,33	575,62	10363	246		3194	
		Монолитный участок УМ-4									
244	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,4466667	70951,80	2458,98	31692	1098	19746	10106	45142
					24287,33	575,62	10848	257		3344	
		Монолитный участок УМ-5									
245	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4	70951,80	2458,98	283807	9835	176823	90501	404253
					24287,33	575,62	97149	2302		29945	
		Монолитный участок УМ-6									
246	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,68	70951,80	2458,98	403006	13967	251087	128512	574039
					24287,33	575,62	137952	3270		42521	
		Монолитный участок УМ-7									
247	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,7666667	70951,80	2458,98	125348	4344	78096	39971	178545
					24287,33	575,62	42908	1017		13226	
		Монолитный участок УМ-8									
248	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,0533333	70951,80	2458,98	74736	2590	46563	23832	106453
					24287,33	575,62	25583	606		7885	
		Монолитный участок УМ-9									
249	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,7333333	70951,80	2458,98	264887	9180	165034	84468	377303
					24287,33	575,62	90673	2149		27948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2731172	94652	1701619	870921	4890263
							934901	22157	--	288167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2731172				

	Материалы		Тенге				1701617				
	Всего заработная плата		Тенге					957058			
		Накладные расходы	Тенге				870921				
		Сметная прибыль	Тенге				288167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4890260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					957058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				4890260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					957058			
		РАЗДЕЛ 20.Проемы									
		Балконные секции									
250	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	50	1588,00	--	79400	--	79400	--	85752
					--	--	--	--		6352	
		Окна									
251	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	6,48	4526,22	228,69	29330	1482	14457	12701	45393
					2066,55	111,19	13391	721		3362	
252	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	59,184	2872,05	226,75	169979	13420	79917	74981	264557
					1294,97	112,72	76642	6671		19597	
253	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	72	3241,91	229,33	233418	16511	100043	112571	373668
					1623,11	114,09	116864	8214		27679	
254	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	167,6	2280,00	--	382128	--	382128	--	412698
					--	--	--	--		30570	
		Витражи									

255	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоковиз ПВХ	м²	162	1950,39	3,62	315963	586	60975	228961	588518
					1570,38	--	254402	--		43594	
256	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	150,5	1966,00	--	295883	--	295883	--	319554
					--	--	--	--		23671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1506101	31999	1012803	429214	2090140
							461299	15606	--	154825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1506101				
	Материалы		Тенге				255392				
	Всего заработная плата		Тенге					476905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				757411				
		Накладные расходы	Тенге				429214				
		Сметная прибыль	Тенге				154825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2090140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					476905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2090140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					476905			

РАЗДЕЛ 21.Полы

На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4

257	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемойповерхности	1689,52	459,46	42,88	776267	72447	--	693700	1587558
					416,58	20,22	703820	34162		117591	
258	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44кг/м³	м³	69,608224	41050,00	--	2857418	--	2857418	--	3086011
					--	--	--	--		228593	
259	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	1689,52	820,46	33,45	1386184	56515	546830	766079	2324442
					463,35	19,02	782839	32135		172179	
260	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	1689,52	368,15	22,86	621997	38622	544702	56329	732593

					22,89	12,58	38673	21254		54267	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5									
261	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	142,24	820,46	33,45	116702	4758	46037	64496	195694
					463,35	19,02	65907	2705		14496	
262	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемойповерхности	142,24	2227,52	108,11	316842	15377	172486	123432	475495
					906,77	16,39	128979	2331		35221	
263	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2изолируемой поверхности	142,24	1332,93	53,53	189596	7615	104159	74401	285117
					547,12	9,34	77822	1329		21120	
264	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	142,24	820,46	33,45	116702	4758	46037	64496	195694
					463,35	19,02	65907	2705		14496	
265	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	142,24	2137,47	90,83	304034	12920	56584	226593	573077
					1648,83	45,88	234530	6526		42450	
266	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	145,0848	1902,00	--	275951	--	275951	--	298027
					--	--	--	--		22076	
267	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	15,084552	1901,00	--	28676	--	28676	--	30970
					--	--	--	--		2294	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6									
268	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м² стяжки	129,84	820,46	33,45	106529	4344	42024	58873	178634
					463,35	19,02	60161	2470		13232	

269	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	129,84	184,07	11,43	23900	1484	20931	2164	28150
					11,44	6,29	1485	817		2085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				7120798	218840	4741835	2130563	12991462
							2160123	106434	--	740100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7120798				
	Материалы		Тенге				1579789				
	Всего заработная плата		Тенге					2266557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3162045				
		Накладные расходы	Тенге				2130563				
		Сметная прибыль	Тенге				740100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12991461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1560
		Сметная заработная плата	Тенге					2266557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				12991461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1560
		Сметная заработная плата	Тенге					2266557			
		РАЗДЕЛ 22.Внутренняя отделка									
		К-1									
		Потолки									
270	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	410,8	894,16	7,42	367321	3048	71253	235890	651467
					713,29	4,49	293020	1844		48257	
271	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	410,8	1020,07	5,81	419045	2387	125224	233819	705093
					709,43	2,05	291434	842		52229	
		Стены									
272	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	1595,6	730,39	6,18	1165410	9861	237217	739433	2057223
					575,54	3,74	918332	5968		152380	
273	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	1595,6	762,64	5,81	1216868	9270	486387	579586	1940169
					452,00	2,05	721211	3271		143716	

274	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	120,24	5660,69	23,22	680641	2792	275574	323073	1084011
					3345,60	13,02	402275	1566		80297	
275	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м² поверхности	74,1	1172,29	17,19	86867	1274	--	65492	164548
					1155,10	7,84	85593	581		12189	
276	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	5,928	43327,00	--	256842	--	256842	--	277389
					--	--	--	--		20547	
	К-2										
277	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	317,024	894,16	7,42	283470	2352	54988	182042	502752
					713,29	4,49	226130	1423		37241	
278	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	317,024	1020,07	5,81	323387	1842	96639	180444	544137
					709,43	2,05	224906	650		40306	
279	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	1192,88	730,39	6,18	871268	7372	177346	552804	1537992
					575,54	3,74	686550	4461		113920	
280	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	1192,88	762,64	5,81	909738	6930	363626	433302	1450482
					452,00	2,05	539182	2445		107443	
281	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	116,04	5660,69	23,22	656866	2695	265948	311788	1046147
					3345,60	13,02	388223	1511		77493	
	К-3										

282	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	171,4	894,16	7,42	153259	1272	29729	98421	271815
					713,29	4,49	122258	770		20134	
283	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	171,4	1020,07	5,81	174840	995	52249	97557	294189
					709,43	2,05	121596	351		21792	
284	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	781,6	730,39	6,18	570873	4830	116201	362209	1007725
					575,54	3,74	449842	2923		74643	
285	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	781,6	762,64	5,81	596079	4541	238255	283908	950386
					452,00	2,05	353283	1602		70399	
286	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	72,24	5660,69	23,22	408928	1678	165564	194102	651272
					3345,60	13,02	241686	941		48243	
		К-4									
287	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	455,4	894,16	7,42	407200	3379	78989	261500	722196
					713,29	4,49	324832	2045		53496	
288	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	455,4	1020,07	5,81	464540	2646	138820	259205	781644
					709,43	2,05	323074	934		57900	
289	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	1555,92	730,39	6,18	1136428	9615	231319	721044	2006063
					575,54	3,74	895494	5819		148590	

290	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями нагипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1555,92	762,64	5,81	1186607	9040	474291	565172	1891921
					452,00	2,05	703276	3190		140142	
291	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	111,84	5660,69	23,22	633092	2597	256323	300503	1008283
					3345,60	13,02	374172	1456		74688	
		Лестничная клетка и лестничный холл									
292	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	103,32	894,16	7,42	92385	767	17921	59328	163850
					713,29	4,49	73697	464		12137	
293	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	103,32	1020,07	5,81	105394	600	31496	58808	177338
					709,43	2,05	73298	212		13136	
294	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	303,996	730,39	6,18	222036	1879	45195	140878	391945
					575,54	3,74	174962	1137		29032	
295	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	303,996	762,64	5,81	231840	1766	92668	110424	369644
					452,00	2,05	137406	623		27381	
		Откосы									
296	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2оштукатуриваемой поверхности	277,632	4172,92	50,95	1158536	14145	298374	683666	1989577
					3047,26	30,85	846017	8565		147375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				14779760	109573	4678438	8034398	28639258
							9991749	55594	--	1825106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14779760				
	Материалы		Тенге				4421593				
	Всего заработная плата		Тенге					10047343			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256842				
		Накладные расходы	Тенге				8034398				
		Сметная прибыль	Тенге				1825106				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28639264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6323
		Сметная заработная плата	Тенге					10047343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				28639264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6323
		Сметная заработная плата	Тенге					10047343			
		РАЗДЕЛ 23.Наружняя отделка									
297	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	585,9333333	6202,92	533,02	3634498	312315	16746	2650657	6787968
					5641,32	13,46	3305437	7887		502813	
298	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86508	399352,00	--	345471	--	345471	--	373109
					--	--	--	--		27638	
299	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,27888	481766,00	--	1579653	--	1579653	--	1706025
					--	--	--	--		126372	
300	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	87,89	46445,00	--	4082051	--	4082051	--	4408615
					--	--	--	--		326564	
301	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1406,24	12672,00	--	17819873	--	17819873	--	19245463
					--	--	--	--		1425590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				27461546	312315	23843794	2650657	33521180
							3305437	7887	--	2408977	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27461546				
	Материалы		Тенге				16746				
	Всего заработная плата		Тенге					3313324			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23827048				
		Накладные расходы	Тенге				2650657				
		Сметная прибыль	Тенге				2408977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33521180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1890
		Сметная заработная плата	Тенге					3313324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				33521180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1890
		Сметная заработная плата	Тенге					3313324			
		РАЗДЕЛ 24. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									

302	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	791	1893,04	17,69	1497395	13993	3987	1449927	3183111
					1870,31	0,13	1479415	103		235789	
303	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	640	2042,83	21,43	1307411	13715	1600	1266394	2779712
					2018,90	0,22	1292096	141		205907	
304	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2674,21	34,94	53484	699	37	51708	113608
					2637,39	0,78	52748	16		8415	
305	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	2897,02	712,90	34764	8554	421	27723	67486
					2149,08	208,36	25789	2500		4999	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 20 потребителей - 2 комплекта									
306	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2042,83	21,43	81713	857	100	79150	173732
					2018,90	0,22	80756	9		12869	
307	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	39,6	319,00	--	12632	--	12632	--	13643
					--	--	--	--		1011	
308	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2466,54	30,22	14799	181	11	14318	31446
					2434,44	0,52	14607	3		2329	
309	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	5,94	800,00	--	4752	--	4752	--	5132
					--	--	--	--		380	
		Водопровод горячего водоснабжения Т3									

310	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	760	1893,04	17,69	1438710	13445	3829	1393103	3058361
					1870,31	0,13	1421436	99		226548	
		Бытовая канализация - К1									
311	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	391	1055,40	4,45	412661	1740	4218	399109	876712
					1040,16	1,41	406703	551		64941	
312	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	390,218	1799,00	--	702002	--	702002	--	758162
					--	--	--	--		56160	
313	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	189	1090,13	1,83	206035	346	675	201026	439626
					1084,73	0,61	205014	115		32565	
314	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	188,622	490,00	--	92425	--	92425	--	99819
					--	--	--	--		7394	
315	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	236,00	--	25960	--	25960	--	28037
					--	--	--	--		2077	
316	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	846,00	--	32148	--	32148	--	34720
					--	--	--	--		2572	
317	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	44,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
318	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	125,00	--	4750	--	4750	--	5130
					--	--	--	--		380	
319	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	236,00	--	2832	--	2832	--	3059

					--	--	--	--		227	
320	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	846,00	--	35532	--	35532	--	38375
					--	--	--	--		2843	
321	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	147,00	--	21168	--	21168	--	22861
					--	--	--	--		1693	
322	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	488,00	--	35136	--	35136	--	37947
					--	--	--	--		2811	
323	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	362,00	--	26064	--	26064	--	28149
					--	--	--	--		2085	
324	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	956,00	--	22944	--	22944	--	24780
					--	--	--	--		1836	
325	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	150	94,00	--	14100	--	14100	--	15228
					--	--	--	--		1128	
326	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	68	319,00	--	21692	--	21692	--	23427
					--	--	--	--		1735	
327	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
					--	--	--	--		1330	
328	С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2022	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100x50 мм	шт.	32	2402,00	--	76864	--	76864	--	83013
					--	--	--	--		6149	
329	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	391	212,00	--	82892	--	82892	--	89523
					--	--	--	--		6631	
330	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	189	65,00	--	12285	--	12285	--	13268
					--	--	--	--		983	

331	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	70	9912,00	--	693840	--	693840	--	749347
					--	--	--	--		55507	
332	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	40	19691,00	--	787640	--	787640	--	850651
					--	--	--	--		63011	
333	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	40	14807,00	--	592280	--	592280	--	639662
					--	--	--	--		47382	
334	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	40	6467,00	--	258680	--	258680	--	279374
					--	--	--	--		20694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				8627054	53530	3594960	4882458	16590282
							4978564	3537	--	1080768	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3580082				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3580082				
		Сметная прибыль	Тенге				286406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3866488				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5046972				
	Материалы		Тенге				14880				
	Всего заработная плата		Тенге					4982101			
		Накладные расходы	Тенге				4882458				
		Сметная прибыль	Тенге				794362				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12723792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2829
		Сметная заработная плата	Тенге					4982101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				16590280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2829
		Сметная заработная плата	Тенге					4982101			
		РАЗДЕЛ 25. Отопление									
335	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	260	1556,86	14,86	404784	3863	3017	389990	858357
					1530,40	0,17	397904	44		63583	
336	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	257,4	148,00	--	38095	--	38095	--	41143
					--	--	--	--		3048	
337	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1965	1661,23	17,77	3264317	34918	22932	3142762	6919649

					1631,79	0,22	3206467	432		512570	
338	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	1945,35	125,00	--	243169	--	243169	--	262623
					--	--	--	--		19454	
339	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1224	3228,00	--	3951072	--	3951072	--	4267158
					--	--	--	--		316086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				7901437	38781	4258285	3532752	13348930
							3604371	476	--	914741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4232336				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4232336				
		Сметная прибыль	Тенге				338588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4570924				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3669101				
	Материалы		Тенге				25948				
	Всего заработная плата		Тенге					3604847			
		Накладные расходы	Тенге				3532752				
		Сметная прибыль	Тенге				576153				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8778006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2056
		Сметная заработная плата	Тенге					3604847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				13348930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2056
		Сметная заработная плата	Тенге					3604847			

РАЗДЕЛ 26. Силовое электрооборудование и электроосвещение

340	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5738,25	1820,88	11477	3641	333	6416	19324
					3751,26	704,23	7503	1408		1431	
341	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-28-63 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	1595544,00	--	1595544	--		--	1595544
					--	--	--	--	1595544	--	
342	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5738,25	1820,88	11477	3641	333	6416	19324
					3751,26	704,23	7503	1408		1431	

343	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	64023,00	--	128046	--	128046	--	138290
					--	--	--	--		10244	
344	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5428,47	124,24	1,29	674433	7003	68398	431563	1194480
					110,35	0,07	599032	380		88484	
345	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2131,75	439,25	3,93	936371	8377	30250	646538	1709535
					421,13	0,11	897744	234		126626	
346	С1241-207-0203 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1741,45	111,00	--	193301	--	193301	--	208765
					--	--	--	--		15464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3550649	22662	420661	1090933	5885262
							1511782	3430	1595544	243680	
	Стоимость оборудования		Тенге				1595544				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1595544				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22954				
	Материалы		Тенге				664				
	Всего заработная плата		Тенге					17822			
		Накладные расходы	Тенге				12832				
		Сметная прибыль	Тенге				2862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17822			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1932151				
	Материалы		Тенге				98649				
	Всего заработная плата		Тенге					1497390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321347				
		Накладные расходы	Тенге				1078101				
		Сметная прибыль	Тенге				240818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3251070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932
		Сметная заработная плата	Тенге					1497390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				5885262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
		Сметная заработная плата	Тенге					1515212			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								300904312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65208645				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5494663			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1250595			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						112579656		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3191088		
		- Накладные расходы	Тенге							58118221	
		- Сметная прибыль	Тенге							19312051	

		Оборудования					3 191 088				
		Всего без оборудования и прочих расходов					297 713 224				
		Временные здания и сооружения 0,9 %					2 679 419				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					300 392 643				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%					1 471 924				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					301 864 567				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					6 037 291				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					311 092 946				
		Пересчет в текущих ценах 2022 года - 10%, К=1					31 109 295				
		Пересчет в текущих ценах 2023 года - 90%, К=1,0450539					292 598 007				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					323 707 302				
		Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,95					307 521 937				
		НДС 12 %					36 902 632				
		ВСЕГО ИТОГО к оплате с НДС					344 424 569				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Директор
_____ **Устенов Н.Т.**

ТОО «Integra Construction KZ»
Генеральный директор
_____ **Шамиев К.И.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО «Инжиниринг Сервис Групп»
Директор
_____ **Дуйсебаев А.М.**

Инженер эксперт:
_____ **Сыдыков Ж.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Qazak-Saulet-1»
Директор
_____ **Казабаев А.К.**

Главный инженер проекта
_____ **Бибатыров Ж.К.**