Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4- 1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО"АймарСтройсервис"
Субподрядчик : ТОО"IMUR GROUP"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса "Типа ангар " в Богетсай Хромтауского района Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ июнь __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№4	07.03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 852 661	12 368 448	12 368 448	12 368 448					1 484 213	13 852 662
в том числе за отчётный месяц :		12 368 448	12 368 448	12 368 448					1 484 214	13 852 662
Акт № 1		12 368 448	12 368 448	12 368 448					1 484 214	13 852 662

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "АймарСтройсервис" БИН 061040011107
Директор Жалгасбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО"IMUR GROUP" БИН 201040031132
Директор Токнаганбетов І. А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Форма по приложению 3- 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Подрядчик : **ТОО "АймарСтройсервис" БИН 061040011107 Актюбинская область, Хобдинский район, кобдински с.о., с.Кобда, улица Астана 54Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"IMUR GROUP" БИН 201040031132 Актюбинская область, Уилский район, Уилский С.О., С.Уил, улица Бакаева, дом 15**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар " в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области "

Объект : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар " в с. Богетсай Хромтауского района Актюбинской области "
(наименование)

Акт выполненных работ № 1

за **июнь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
1	50	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		273,59	295,03	31,9	80717	8728	51755	22063	111003
				м2 площади уплотнения		73,96	11,83	20235	3237		8222	
2	51	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		5,472	24220,37	7,2	132534	39	111826	19428	164119
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	20668	0		12157	
3	52	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройствопервого слоя**		273,59	1623,36	85,52	444135	23397	234311	178410	672349
				м2 изолируемой поверхности		681,41	12,32	186427	3371		49804	
4	53	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		273,59	1013,48	42,34	277278	11584	153210	107540	415603
				м2 изолируемой поверхности		411,14	7,02	112484	1921		30785	
5	54	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		41,039	13692,53	1624,23	561928	66657	336450	171102	791672
				м3 изоляции		3870	565,38	158821	23203		58642	
6	55	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		13,68	24220,37	7,2	331335	98	279565	48571	410298
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	51671	0		30392	
7	56	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		271,59	672,58	29,15	182666	7917	80190	93216	299405
				м2 стяжки		348,17	14,29	94559	3881		22178	
8	57	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		271,59	3914,46	74,41	1070957	20209	714210	327543	1510380
				м2 покрытия		1239,14	34,48	336538	9364		111880	
9	58	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		295,477	565,98	1,65	167234	488	74422	87010	274584
				м плинтусов		312,46	0,81	92325	239		20340	
			Итого по разделу: 1. Полы									4649412
			Раздел: 2. Отделочные работы									
10	91	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**		459,74	4466,52	142,85	2053438	65674	1374218	516623	2775666
				м2		1334,55	70,11	613546	32232		205605	
11	92	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		45,95	385,18	2,41	17699	111	677	13574	33775
				м2 отделываемой поверхности		368,03	1,24	16911	57		2502	
12	93	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		45,95	834,22	4,72	38332	217	13136	20040	63042
				м2 отделываемой поверхности		543,62	1,54	24979	71		4670	
13	94	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленныепод окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		33,05	320,05	2,96	10578	98	57	8377	20471
				м2 окрашиваемой поверхности		315,38	1,46	10423	48		1516	

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Подрядчик : ТОО "АймарСтройсервис" БИН 061040011107 Актюбинская область, Хобдинский район, кобдински с.о., с.Кобда, улица Астана 54Б

14	95	С122-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	22,8	179		4081		4081		4407
			кг							326	
15	96	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленныепод окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	12,9	470,8	2,96	6073	38	1967	3270	10090
			м2 окрашиваемой поверхности		315,38	1,46	4068	19		747	
16	98	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	1905,37	1432,52	11,87	2729481	22617	1300263	1131150	4169481
			м2 отделываемой поверхности		738,23	3,85	1406601	7336		308850	
17	99	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами улучшенная по сборным конструкциям	1815,04	418,09	2,96	758850	5373	244903	408979	1261255
			м2 окрашиваемой поверхности		280,2	1,46	508574	2650		93426	
18	100	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами улучшенная по сборным конструкциям	90,33	284,87	2,96	25732	267	154	20354	49773
			м2 окрашиваемой поверхности		280,2	1,46	25310	132		3687	
19	101	С122-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	58,04	179		10389		10389		11220
			кг							831	
			Итого по разделу: 2. Отделочные работы								8399181
			ИТОГО:								13 048 593
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		195 729				
			Итого с временными								13 244 322
			Зимние удорожания		1,98 %		262 238				
			Итого с зимними удорожаниями								13 506 560
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		270 131				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								13 776 691
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036		1,050036						14 466 021
			Коэффициент по договорной цене		0,95						13 742 720
			Итого по договору субподряда		0,9						12 368 448
			НДС		12 %		1 484 214				
			Итого с НДС								13 852 662

Подрядчик

ТОО "АймарСтройсервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жалгасбаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"IMUR GROUP"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаганбетов І. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)