Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Таразқұрылыс Дизайн"

Субподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: №4С от 01.08.2018г.

Акт выполненных работ за август 2018г.

по объекту: "Строительство сервисных линий водопроводных сетей в массиве «Бурыл А, Б, В» г.Тараз"

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	15502,35	33,67	32,10	521981	497642	0,01	169				
					1,57	12,33	24339	191074	0,05	772				
2.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7635,49	46,51	44,35	355115	338622	0,01	115				
					2,16	17,03	16493	130017	0;07	525				
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	746,16	467,10	--	348530	--	2,98	2221				
					467,10	--	348530	--	--	--				
4.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	803,52	32,53	30,98	26136	24891	0,01	9				
					1,53	9,01	1229	7239	0,03	25				
5.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1550,79	19,70	--	30551	--	0,08	128				
					3,94	--	6110	--	--	--				
6.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	23811,84	3,20	3,20	76187	76187	--	--				
					--	1,04	--	24735	0,00	95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2898,01	134,10	--	388623	--	0,97	2817
					134,10	--	388623	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26788,32	21,55	4,52	577182	120977	0,11	2893
					17,03	--	456205	--	--	--
9.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	12,03	47611,09	17877,09	572960	215136	173,00	2082
					29700,00	4698,68	357415	56545	18,10	218
10.	С130804-970	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	33565,58	56,00	--	1879673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	32,73	11110,35	1879,87	363605	61522	8,86	290
				1435,50	538,43	46979	17621	2,06	67	
12.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	65,69	11110,35	1879,87	729789	123480	8,86	582
				1435,50	538,43	94292	35367	2,06	135	
13.	С12021-22 2	Лестницы приставные	т	4,59	125404,00	--	576171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	538,00	221,00	--	118898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						6565401	1458456		11305
							1740215	462598		1838

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2455568

Всего накладных расходов: 2455568

Итого с накладными 9020969

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 541257

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 9562226

Итого с временными - 1,5 % 9705660

Итого с зимними удорожаниями - 1,17 % 9819216

Итого с затратами на дополнительные отпуска - 0,4 % 9858039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	9955095
Пересчет в текущих ценах	К=2,954502	29412349
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	588247
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		30000596
Налог на добавленную стоимость	12 %	3600072
Итого с НДС		33600668
Итого с пон. К=0,93983094		31578947
Налог на добавленную стоимость	12 %	3383459

Генподрядчик:

ТОО «Таразкурылыс Дизайн»

Манашов Т.Ж. _____

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз курылыс"

Есдаулетов Т.Б. _____