Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«21» 12 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Уральскстройинвест" г.Уральск, р-н ТЭЦ д. 2 ЗКО

наименование организации, юридический адрес

в лице
директора Безьянова Алексея Константиновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
"ГТЭС 200 УРАЛЬСК Первый пусковой комлекс" в с. Белес Зеленовского района ЗКО

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ТОО "Батыс Пауэр" Генеральный директор Джакупов Жаслан Кабибуллинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Лидер»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) выполненный 1). ТОО "ИНТЕК ОНМР" № 1С.С1. 1059 утвержденный ТОО "Батыс Пауэр" приказом №30 от 21.12.2013г.

наименование проектной организации, номер проекта

2) ТОО "Казсельэнергопроект" № 17.38. BP-GT/13.14 утвержденный ТОО "БатысПауэр" приказом №

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГТЭС 100	мВт	200	100	200	100

Объекты согласно приложения 1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок расположен возле поселка Белес Зеленовского р-на. Площадь участка - 4 га. Площадка ГТЭС делится

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

на производственную и административные зоны. Здания производственого и административно бытового наз-

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

начения выполненны из металлоконструкций каркасного и бескаркасного типа. Технологическое оборудова-

ние установлено как открыто так и в модульных зданиях. Марка и характеристики оборудования соответствуют проекту. Инженерные и производственно-технологические сети выполнены в соответствии с проектами и из материалов и конструкций предусмотреные проектами.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2014 ;

месяц, год

окончание работ февраль 2016 ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 ;

фактически, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объекты согласно Приложения 1 к данной декларации

_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Безьянов Алексей Константинович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2015 года

"ГТЭС 200 УРАЛЬСК ПЕРВЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС". новое строительство. Наружное освещение, Внутриплощадочные сети газопровода. Прокладка труб кабельной канализации.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружное освещение										
		МОНТАЖ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ и прожекторной мачты								
1	1-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на а/самосвалы экскаваторами**	34,8936	39,84	37,82	1390	1320	436	0,01	--
		м3		1,87	11,00	65	384	97	0,04	1
2	1-163-1 т.ч. и-1,55, и-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	2,6264	291,60	--	766	--	865	1,94	5
		м3		291,60	--	766	--	113	--	--
3	33-6-3	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В15 привозного товарного объемом до 25 м3**	41,97	10136,78	453,50	425440	19033	35126	4,08	171
		1м3		684,00	113,07	28707	4746	105	0,51	21
4	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	42,6	127,00	--	5410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	6-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	0,79	121637,97	11119,34	96094	8784	9756	42,50	34
		1т		7560,00	4200,75	5972	3319	105	20,52	16
6	6-11-8	**Установка ОСНОВАНИЯ СТАЛЬ Т. 8ММ**	0,328	70437,87	304,24	23104	100	3372	58,00	19
		1т		9675,00	114,75	3173	38	105	0,56	--
7	33-11-1	**Установка опор**	5,28	11551,28	7151,40	60991	37759	32508	26,00	137
		1т		4342,50	1521,12	22928	8032	105	5,90	31
8	ПРАЙС ТОО "КПР"	**ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВЫСОТОЙ 9 М СТ-9,0-4,0-IV**	24	42265,07	--	1014362	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	2-1-29	КРОНШТЕЙН ОДНОРОЖКОВЫЙ 1500Х1500 НА ОПОРУ КН 1.5.15.000	24	2932,19	--	70373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	33-115-2	УСТАНОВКА КОНСОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ	24	1745,38	1411,25	41889	33870	14436	2,01	48
		ШТ		333,00	239,85	7992	5756	105	0,81	19
11	ПРАЙС ТОО "КПР"	Светильники тип ЖКУ20-150-001-У1	24	14659,39	--	351825	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	33-30-19	Установка стальных прожекторных мачт	1,9	10931,20	6768,70	20769	12861	11964	23,60	45
		1т		4162,50	1834,70	7909	3486	105	6,32	12
13	Прайс	Прожекторная мачта высотой 20 м ПМО-20	1	958025,76	--	958026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	8-596-7	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной прожекторной мачте с лампой мощностью 150 Вт	6	1508,00	549,00	9048	3294	3739	3,20	19
		шт		536,00	120,00	3216	720	95	0,70	4
15	ПРАЙС ТОО "КПР"	Прожектор с галогенной лампой на 150W UMS 150	6	17483,29	--	104900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	8-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на КПП с лампой мощностью 250 Вт	1	960,40	36,40	960	36	481	3,00	3
		шт		502,00	4,20	502	4	95	0,02	--
17	ПРАЙС ТОО "КПР"	Прожектор с галогенной лампой на 250W UMS 250	1	22352,44	--	22352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ПРАЙС ТОО "КПР"	Лампа натриевая 250w E E40 PHILIPS ДНаТ 250	1	2860,51	--	2861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ПРАЙС ТОО "КПР"	Лампа натриевая 150w E E40 PHILIPS ДНаТ 150	30	967,70	--	29031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	8-102-1	Монтаж шкафа наружной установки с фотореле ШУНО-0,4/100-У1	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
21	Прайс ТОО "КПР"	Шкаф управления наружным освещением на 6 отходящих групп ШУНО-0,4/100-У1	1	255372,66	--	255373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	8-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток, устанавливаемый на осветительной опоре	24	524,68	237,63	12592	5703	4928	0,90	22
		шт		174,60	41,54	4190	997	95	0,24	6
23	18-3-158	ВВОДНОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЩИТОК ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ОПОР ТВ-1	24	18600,00	--	446400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	8-526-2	Монтаж выключателя автоматического ЯВ1, устанавливаемого у основания мачты, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
25	18-1-84	Выключатель автоматический в металлической оболочке АП50Б3МТХЛ2, Iн 63А, Iр	1	7880,00	--	7880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	8-545-3	Монтаж коробки соединительной на 32 клеммных зажима для прожекторной мачты	1	1699,20	24,20	1699	24	977	6,00	6
		шт		1026,00	2,30	1026	2	95	0,01	--
27	18-3-12	Коробка соединительная на 32 клеммных зажима; с сальниками У667 - 1 шт, У263 - 5 шт, КЗИС-32	1	6030,00	--	6030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	8-144-8	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	30	116,20	--	3486	--	3278	0,56	17
		шт		115,00	--	3450	--	95	--	--
29	1-4-104	Кабельные хомуты гибкие из полиамида	30	90,00	--	2700	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
30	8-152-1	Конструкции металлические: узел установки выключателя	0,05	97791,00	1561,00	4890	78	760	85,00	4
		т		15550,00	457,00	778	23	95	2,65	--
31	2-1-259	М/к узла установки выключателя	0,05	162700,00	--	8135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	13-17-4 К=4	Огрунтовка м/к узла установки выключателя грунтовкой ГФ-017 за один раз	1,35	95,83	0,20	129	--	29	0,12	--
		м2		23,40	0,08	32	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	13-26-6	Окраска м/к узла установки выключателя эмалью ПФ-115	1,35	20,36	0,02	27	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		КАБЕЛИ								
34	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	269	218,93	--	58892	--	66548	1,54	414
		м3		218,93	--	58892	--	113	--	--
35	1-166-2	Засыпка вручную траншей	269	134,10	--	36073	--	40762	0,97	261
		м3		134,10	--	36073	--	113	--	--
36	1-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	269	25,65	5,38	6899	1446	5289	0,13	35
		м3		20,27	--	5453	--	97	--	--
37	8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	1046	36,70	27,80	38388	29079	15601	0,06	63
		М		8,80	6,90	9205	7217	95	0,04	42
38	22-11-1	Прокладка В ТРАНШЕЯХ труб ПВХ Д-50мм	0,992	47586,09	17877,09	47205	17734	44361	173,00	172
		км		29700,00	4698,68	29462	4661	130	18,10	18
39	8-409-1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм	30	108,60	48,90	3258	1467	1476	0,22	7
		м		39,60	12,20	1188	366	95	0,07	2
40	8-409-2	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр ДО 50 мм	115	147,30	73,00	16940	8395	7407	0,29	33
		м		49,50	18,30	5693	2104	95	0,11	12
41	ПРАЙС ТОО "КПР"	Трубы защитные гофрированные С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ Д-50ММ "КОПОФЛЕКС" HDPE "ДКС"	1087	203,63	--	221344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	8-4-8	Трубы защитные гофрированные С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ Д-20ММ "КОПОФЛЕКС" HDPE "ДКС"	3	777,00	--	2331	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
43	8-4-9	Трубы защитные гофрированные С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ Д-32ММ "КОПОФЛЕКС" HDPE "ДКС"	2	999,00	--	1998	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
44	8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ КОПОФЛЕКС	1175	27,70	2,10	32548	2467	22548	0,10	118
		М		19,70	0,50	23148	588	95	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	8-412-2	Затягивание проводов ПВ1 в проложенные трубы:суммарное сечение 2,5 мм2	360	10,60	0,10	3816	36	3044	0,06	22
		м		8,80	0,10	3168	36	95	--	--
46	16-1-1274 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,128	228701,00	--	29274	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
47	16-1-1219 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые ВВГнг 3х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,867	248285,00	--	215263	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	16-1-1246 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые ВВГнг 3х6-1 ГОСТ 16442-80	0,14	186563,00	--	26119	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
49	16-1-1228 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые ВВГнг 3х4-1 ГОСТ 16442-80	0,02	93516,00	--	1870	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
50	16-2-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	42400,00	--	1272	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	16-7-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ТУ 16. К09-064-2004	0,36	16322,00	--	5876	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
52	10-926-1 К=0,3	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ	0,975	6469,41	5158,75	6308	5030	2639	6,30	6
		КМ		1310,66	724,68	1278	707	133	4,20	4
53	ПРАЙС ТОО "КПР"	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРО ЛСЭ 250	830	25,03	--	20778	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
54	ПРАЙС ТОО "КПР"	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРО ЛСЭ 300	145	28,02	--	4063	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4773398	189042			1676
			Тенге			266884	43299			194
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1939312				
	Всего заработная плата -		Тенге				86081			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1759540				
		Накладные расходы -	Тенге			83906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2144611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата -	Тенге				98667			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			701430				
	Всего заработная плата -		Тенге				181748			
		Накладные расходы -	Тенге			206547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			962457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1272
		Сметная заработная плата -	Тенге				212731			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2132655				
	Всего заработная плата -		Тенге				42355			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78508				
		Накладные расходы -	Тенге			44472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130628				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2307755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				49025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5414823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2038
		Сметная заработная плата -	Тенге				360423			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутриплощадочные сети газопровода								
1	У51-14-1	**Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм**	329	321,10	98,02	105641	32250	64264	0,89	294
		м		190,93	41,60	62817	13688	84	0,08	27
2	У51-40-3	**Устройство песчаного основания под газопроводы, грунт сухой, группа грунтов 2, диаметром 50-400 мм**	329	409,87	22,26	134848	7325	35703	0,56	185
		м		119,95	9,24	39463	3041	84	0,02	6
3	У51-41-4	**Укладка стальных труб в готовые траншеи диаметром 100 мм -футляр из стальных электросварных труб д 108х4,5**	34,5	201,47	96,49	6951	3329	5600	0,49	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		104,98	51,10	3622	1763	104	0,12	4
4	У51-41-1	Укладка стальных труб в готовые траншеи диаметром 50 мм - футляр из стальных электросварных труб д 57 х 3	5	173,64	81,06	868	405	709	0,43	2
		м		92,58	43,68	463	218	104	0,10	1
5	25-108-1	Протаскивание трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм	39,5	527,84	303,46	20850	11986	7344	0,64	25
		м		136,84	56,84	5405	2245	96	0,26	10
6	8-6-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	34,5	772,00	--	26634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	8-6-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	5	279,00	--	1395	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	5005,77	559,30	20023	2237	7143	7,99	32
		футляр		1708,34	8,79	6833	35	104	0,02	--
9	У51-47-1	Установка кранов на наружных сетях газопроводов диаметром до 50 мм	4	1386,32	656,37	5545	2625	4547	3,41	14
		шт		729,95	363,19	2920	1453	104	0,87	3
10	СТ Прайс "Виаст"	Кран шаровый Ру-1,6 МПа, марка 11 Б27 П1 ,д 50	1	2018,13	--	2018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СТ Прайс "Виаст"	Кран шаровый Ру-1,6 МПа, марка 11 Б27 П1 ,д 32	2	1073,77	--	2148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СТ Прайс "Виаст"	Кран шаровый Ру-1,6 МПа, марка 11 Б27 П1 ,д 20	1	380,20	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм: д 25х2,3мм-20,3м,д 40х3,7мм-18м, д 50х4,6мм-251м	0,289	54775,31	17376,48	15830	5022	12315	173,00	50
		км		36989,13	3983,63	10690	1151	104	18,10	5
14	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм: д 63х5,8мм-57м	0,057	58760,87	19836,51	3349	1131	2540	179,00	10
		км		38271,99	4571,51	2182	261	104	20,64	1
15	СТ Прайс "Виаст"	Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 -63х5,8	58,14	230,04	--	13375	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СТ Прайс "Виаст"	Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 -50х4,6	256,02	145,17	--	37166	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
17	СТ Прайс "Виаст"	Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 -40х3,7	18,36	93,32	--	1713	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
18	СТ Прайс "Виаст"	Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 -25х2,3	20,706	60,68	--	1256	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
19	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	10	311,25	217,34	3113	2173	1427	0,41	4
		шт		88,52	48,73	885	487	104	0,23	2
20	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	455,47	319,43	911	639	421	0,61	1
		шт		130,64	71,92	261	144	104	0,33	1
21	8-4-46	Переход, Dy 50х32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
22	8-4-47	Переход, Dy 63х50 мм	0,1	416,00	--	42	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
23	8-4-56	Тройник редукционный 90 гр , d 50х25 мм	0,1	820,00	--	82	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
24	8-4-57	Тройник редукционный 90 гр , d 63х40х63 мм	0,1	1240,00	--	124	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СТ Прайс "Виаст"	Отвод 90°ПЭ 80 Т ГАЗ д 50	4	1006,18	--	4025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	СТ Прайс "Виаст"	Отвод 90°ПЭ 80 Т ГАЗ д 63	1	1006,18	--	1006	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	СТ Прайс "Виаст"	Отвод 90°ПЭ 80 Т ГАЗ д 40	2	802,64	--	1605	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	СТ Прайс "Виаст"	Отвод 90°ПЭ 80 Т ГАЗ д 25	1	802,64	--	803	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 50 мм - д 57 х 3 мм	0,008	151525,21	69601,67	1212	557	919	336,00	3
		км		71840,16	38577,64	575	309	104	91,99	1
30	22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 50 мм - д 32 х 3 мм	0,026	151525,21	69601,67	3940	1810	2986	336,00	9
		км		71840,16	38577,64	1868	1003	104	91,99	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 50 мм - д 25 х 2,5 мм	0,006	151525,21	69601,67	909	418	689	336,00	2
		км		71840,16	38577,64	431	231	104	91,99	1
32	8-6-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	6	99,00	--	594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	8-6-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	26	131,00	--	3406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	8	250,00	--	2000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	22-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	39,5	278,61	0,39	11005	15	7422	0,84	33
		м		180,46	0,22	7128	9	104	--	--
36	22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,04	248838,80	42349,66	9954	1694	2798	204,80	8
		км		43788,29	23471,53	1752	939	104	55,97	2
37	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	22,32	0,07	134	--	27	0,03	--
		м2		6,31	0,04	38	--	72	--	--
38	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6	36,95	0,04	222	--	20	0,02	--
		м2		4,55	--	27	--	72	--	--
39	8-141-1	Прокладка сигнальной ленты	368	30,82	3,10	11341	1141	6718	0,11	40
		м		23,52	0,50	8655	184	76	--	1
40	СТ Прайс "Виаст"	Лента сигнальная	2	1228,93	--	2458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	24-114-1	Устройство контрольной трубки	4	1947,17	404,09	7789	1616	3369	2,74	11
		шт		585,84	224,00	2343	896	104	0,53	2
42	2-1-245	Ковер	0,116	172800,00	--	20045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	У51-49-1	Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром до 70 мм	1	20041,79	3972,61	20042	3973	6579	20,20	20
		врезка		4319,18	2007,01	4319	2007	104	4,79	5
44	24-101-1	Устройство ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	3	13202,31	1245,98	39607	3738	7555	8,09	24
		ввод		1729,72	691,62	5189	2075	104	1,65	5
45	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования	4	1768,85	1330,71	7075	5323	3805	0,96	4
		шт		205,26	785,74	821	3143	96	2,12	8
46	25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом ультразвуковым методом	9	851,04	741,55	7659	6674	4650	0,47	4
		шт		100,49	437,75	904	3940	96	1,18	11
47	25-43-1	Продувка воздухом трубопровода	0,368	90693,30	65473,81	33375	24094	6602	43,50	16
		км		9300,74	9387,99	3423	3455	96	43,04	16
48	25-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода	0,368	89832,40	64088,47	33058	23585	10793	103,00	38
		км		22022,43	8528,51	8104	3138	96	39,57	15
				Выход газопровода диам 50мм из земли -4 шт						
49	24-102-1	Выход газопровода диам 50мм из земли	4	7832,31	1052,30	31329	4209	8015	6,28	25
		ввод		1342,73	584,07	5371	2336	104	1,39	6
50	СТ Прайс "Виаст"	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь2	4	1708,98	--	6836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	30-1-7 Изм. и доп. вып.19	Бетонное основание , бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,08	10323,77	--	826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	22-9-1	Устройство футляра газопровола L 1000м, д 108х4,5	0,004	151525,21	69601,67	606	278	459	336,00	1
		км		71840,16	38577,64	287	154	104	91,99	--
53	8-6-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм - футляр	4	772,00	--	3088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	25-108-1	Протаскивание трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм	4	527,84	303,46	2111	1214	744	0,64	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		136,84	56,84	547	227	96	0,26	1
55	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	5005,77	559,30	20023	2237	7143	7,99	32
		футляр		1708,34	8,79	6833	35	104	0,02	--
56	У51-47-1	Установка кранов на наружных сетях газопроводов диаметром до 50 мм	2	5488,41	656,37	10977	1313	2274	3,41	7
		шт		729,95	363,19	1460	726	104	0,87	2
57	СТ Прайс "Виаст"	Кран шаровый Ру-1,6 МПа, марка 11 Б27 П1 ,д 32	2	1073,77	--	2148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	20-20-3	Установка козырька из стали толщ 1 мм 300х300	2	1115,31	9,55	2231	19	235	0,51	1
		шт		110,01	4,62	220	9	102,4	0,01	--
59	13-12-43	Козырек из стали толщ 1 мм 300х300	5	1340,00	--	6700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004	53000,00	--	212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			714634	153031			916
			Тенге			195837	49304			138
Стоимость монтажных работ -			Тенге			11341				
Всего заработная плата -			Тенге				8839			
		Накладные расходы -	Тенге			6718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1008			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1084				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			19143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9847			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			559994				
Всего заработная плата -			Тенге				236072			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			212				
		Накладные расходы -	Тенге			218864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32830			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46731				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			825590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1121
		Сметная заработная плата -	Тенге				268902			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			20045				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21247				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46318				
	Всего заработная плата -		Тенге				229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44087				
		Накладные расходы -	Тенге			235				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2793				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				264			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			76936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4616				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			81552				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			996878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1167
		Сметная заработная плата -	Тенге				279013			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прокладка труб кабельной канализации										
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1-17-14	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ**	819	52,93	49,57	43347	40594	10394	0,01	11
		м3		3,36	9,72	2753	7963	97	0,04	31
2	1-162-8 т.ч. и-1.55, и-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	351	819,18	--	287533	--	324912	3,17	1112
		м3		819,18	--	287533	--	113	--	--
3	1-17-14	**Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами (после доработки вручную)**	351	53,08	49,57	18630	17397	4455	0,01	5
		м3		3,36	9,72	1180	3413	97	0,04	13
4	Е010333-А1-1	**ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА А/САМОСВАЛАМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)**	2047,5	276,52	19,70	566171	40336	533902	0,99	2034
		т		256,82	3,94	525835	8067	100	0,08	169
5	1-20-2	**РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ**	1170	8,96	8,10	10482	9478	2080	--	4
		м3		0,86	0,97	1004	1140	97	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-17-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1170	52,93	49,57	61924	57991	14849	0,01	15
		М3		3,36	9,72	3933	11375	97	0,04	44
7	Е010333-А1-1	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	2047,5	278,28	19,70	569778	40336	537510	1,00	2048
		Т		258,58	3,94	529443	8067	100	0,08	169
8	1-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	1170	8,96	8,10	10482	9478	2080	--	4
		М3		0,86	0,97	1004	1140	97	--	4
9	1-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ, ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	546	6,46	6,46	3527	3527	1104	--	--
		М3		--	2,08	--	1138	97	0,01	4
10	8-3-1	Засыпка трубопроводов песком	624	2462,94	143,61	1536873	89615	209289	0,78	487
		м3		201,69	82,54	125856	51508	118	0,18	112
11	1-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	1170	180,93	153,00	211686	179012	31694	0,11	126
		М3		27,93	--	32674	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3320433	487764			5844
			Тенге			1511215	93812			552
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3320433				
	Всего заработная плата -		Тенге				1605027			
		Накладные расходы -	Тенге			1672270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							836
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5292265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7233
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5292265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7233
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855867			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка кабельной канализации								
12	12-122-1	Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 50 мм	567	290,18	29,20	164532	16556	138842	1,00	567
		м		258,58	13,50	146615	7655	90	0,08	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	12-122-1	Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 90 мм	450	290,18	29,20	130581	13140	110192	1,00	450
		м		258,58	13,50	116361	6075	90	0,08	35
14	12-122-3	Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 160 мм	7182	570,66	50,00	4098480	359100	3474034	2,00	14364
		м		517,16	20,30	3714243	145795	90	0,12	846
15	22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт,заглушек,ответвителей, переходников,кластеров	3441	339,90	227,45	1169596	782648	741292	0,41	1425
		шт		107,05	58,66	368366	201858	130	0,23	778
16	21-9-1	Прокладка сигнальной ленты	762	41,47	--	31603	--	32346	0,15	116
		м		39,30	--	29950	--	108	--	--
17	33-27-2	Погрузка и выгрузка труб и фитингов вручную	38,5497	1331,69	--	51336	--	53903	5,15	199
		1т		1331,69	--	51336	--	105	--	--
18	34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1984	202,47	--	401697	--	441866	0,78	1553
		канал		202,47	--	401697	--	110	--	--
19	СТ ТОО "Компл пром решен"	Жесткие двустенные гофрированные пластиковые трубы с наружным диаметром 160 мм по 6м`м	5967,4	829,58	--	4950445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	СТ ТОО "Компл пром решен"	Труба гибкая двустенная для кабельной канализации с нейлоновой протяжкой с наружным диаметром 160 мм`м	1532	755,81	--	1157901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	СТ ТОО "Компл пром решен"	Гибкая двустенная гофрированные пластиковые труба с наружным диаметром 50 мм`м	567	189,26	--	107311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	СТ ТОО "Компл пром решен"	Гибкая двустенная гофрированные пластиковые труба с наружным диаметром 90 мм`м	450	362,48	--	163118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	СТ ТОО "Компл пром решен"	Муфта соединительная, материал- полипропилен IP55 Д 160`шт	2201	763,65	--	1680785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	СТ ТОО "Компл пром решен"	Муфта соединительная, материал- полипропилен IP55 Д 90`шт	6	259,68	--	1558	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
25	СТ ТОО "Компл пром решен"	Муфта соединительная, материал- полипропилен IP55 Д 50`шт	24	198,53	--	4765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	СТ ТОО "Компл пром решен"	Уплотнительное кольцо, термопластичная резина IP55 с Д-160 мм`шт	3764	141,03	--	530818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	СТ ТОО "Компл пром решен"	Уплотнительное кольцо, термопластичная резина IP55 с Д-90 мм.`шт	42	37,43	--	1572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	СТ ТОО "Компл пром решен"	Уплотнительное кольцо, термопластичная резина IP55 с Д-50 мм.`шт	73	28,70	--	2095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	СТ ТОО "Компл пром решен"	Заглушка, материал- полипропилен IP55`шт	594	585,49	--	347780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	СТ ТОО "Компл пром решен"	Кластеры-держатели для труб д-160 мм`шт	1741	667,32	--	1161798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	СТ ТОО "Компл пром решен"	Кластеры-держатели для труб д-90 мм`шт	105	530,96	--	55751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	СТ ТОО "Компл пром решен"	Кластеры-держатели для труб д-50 мм`шт	114	330,06	--	37627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	СТ ТОО "Компл пром решен"	Ответвители, переходники160х90, 90х50 материал - полипропилен IP55 `шт	73	3479,39	--	253995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	СТ ТОО "Компл пром решен"	Лента сигнальная СЛ-900мм`уп	7	12056,23	--	84394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	СТ ТОО "Компл пром решен"	Лента сигнальная СЛ-750мм`уп	2	10238,50	--	20477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	8-363-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-17-2006	**Устройство ввода в здание труб кабельной канализации**	144	4199,73	3151,45	604761	453809	181536	2,57	370
		шт		664,55	662,47	95695	95396	95	3,84	553
37	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	9,5	10230,31	97,51	97188	926	4045	1,35	13
		м3		349,08	56,43	3316	536	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			17311965	1626180			19056
			Тенге			4927580	457314			2257
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5029958				
	Всего заработная плата -		Тенге				4357784			
		Накладные расходы -	Тенге			3936951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1968
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				590543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538015				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9504923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19314
		Сметная заработная плата -	Тенге				4948327			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1719817				
	Всего заработная плата -		Тенге				1027110			
		Накладные расходы -	Тенге			1241106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3138578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4589
		Сметная заработная плата -	Тенге				1213275			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			10562190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633731				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			11195922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23839423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23903
		Сметная заработная плата -	Тенге				6161602			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20632398	2113943			24901
			Тенге			6438795	551125			2810
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5029958				
	Всего заработная плата -		Тенге				4357784			
		Накладные расходы -	Тенге			3936951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1968
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				590543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9504923**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4948327**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5040250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2632136**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2913376**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1457**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**437006**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**477218**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8430843**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11821**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3069143**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**10562190**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**633731**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**11195922**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**29131688**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8017469**			

ИТОГО	35543389
Временные здания и сооружения 6,5% к = 0,8	1 848 256
итого	37 391 645
Дополнительные затраты на строительство	
Удорожание работ в зимнее время в зимнее время 4*0,9%	1 346 099
Доп.затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8	373 916
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	149 567
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	39 261 227
В текущих ценах 2015г Имрп=1982/775=2,5574	100 406 663
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	2 008 133
Итого	102 414 796
НДС 12%	12 289 776
Всего стоимость:	114 704 572

Принял:

Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"

Субподрядчик ТОО "Лидер."