Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **ТОО "Ғимарат KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры села Босага КГКП "Шетский районный КДЦ" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 24.08.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурная строительная часть, 02-01-02 Отопление и вентиляция, 02-01-03 Водопровод и канализация, 02-01-04 Электроснабжение, 06-01 Наружный водопровод и канализация, 07-01 Благоустройство.**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.Архитектурно строительная часть. Смета 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
			Стена.ТИП 1										
1	13	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	273,04		2377,71	27,65	649210	7549	296784	278315	1001726
			НР - 80%; СП - 8%				1263,10	11,05	344877	3017		74201	
2	14	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ отделываемой поверхности	273,04		572,86	1,34	156414	366	31760	99586	276481
			НР - 80%; СП - 8%				455,20	0,71	124288	194		20481	
3	15	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	273,04		288,78	0,57	78848	155	13412	52287	141625
			НР - 80%; СП - 8%				239,09	0,29	65281	79		10490	
			Стена.ТИП 3										
4	18	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20		572,86	1,34	11457	27	2326	7295	20252
			НР - 80%; СП - 8%				455,20	0,71	9104	14		1500	
5	19	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20		288,78	0,57	5776	12	982	3836	10374
			НР - 80%; СП - 8%				239,09	0,29	4782	6		768	
			Потолок ТИП 1										
6		Е11-100403-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах**	$м^2$ потолка	39,302		4540,76	24,33	178461	956	82547	85848	285454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			2416,12	10,90	94958	428		21145	
7		С1218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,576	4108,00	--	2366	--	2366	--	2555
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
8		Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	115,2	1419,15	7,07	163486	815	48428	91659	275556
			НР - 80%; СП - 8%			991,69	2,87	114243	331		20411	
9		Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	115,2	660,88	1,34	76133	155	13399	50128	136362
			НР - 80%; СП - 8%			543,22	0,71	62579	82		10101	
			Потолок тип 2									
10	26	Е11-100403-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	53,35	4540,76	24,33	242250	1298	112052	116533	387486
			НР - 90%; СП - 8%			2416,12	10,90	128900	582		28703	
11	27	С1218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,26675	4108,00	--	1096	--	1096	--	1184
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
12	28	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	53,35	1419,15	7,07	75712	377	22428	42448	127612
			НР - 80%; СП - 8%			991,69	2,87	52907	153		9453	
13	29	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	53,35	660,88	1,34	35258	72	6205	23215	63150
			НР - 80%; СП - 8%			543,22	0,71	28981	38		4678	
			Полы.ТИП 1									
14	33	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	16,4	3467,96	230,33	56875	3778	20456	32413	96431
			НР - 94%; СП - 8%			1990,32	112,23	32641	1841		7143	
15	34	С1233-202-0302	Плитка керамогранитная полированная размерами 45х45х9мм	$м^2$	16,728	8657,00	--	144814	--	144814	--	156399
			СП - 8%			--	--	--	--		11585	
			Проемы									
			Двери									
16	56	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,89	3488,02	144,43	6592	273	2085	3927	11360
			НР - 90%; СП - 8%			2240,38	68,22	4234	129		842	
17	59	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4844,00	--	9688	--	9688	--	10463
			СП - 8%			--	--	--	--		775	
18	60	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	2	3633,00	--	7266	--	7266	--	7847
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
19	62	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
20		Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	1,89	8346,25	320,01	15774	605	9579	5318	22779
			НР - 90%; СП - 8%			2957,77	168,57	5590	319		1687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21		С1223-203-0203	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	$м^2$	3,78	51209,00	--	193570	--	193570	--	209056
			СП - 8%			--	--	--	--		15486	
			ОКНА									
22		Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	13,5	3397,51	4,70	45866	63	15102	27631	79376
			НР - 90%; СП - 8%			2274,12	--	30701	--		5880	
23		С1223-301-0101	**Перегародка из ПВХ стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	13,5	60300,00	--	814050	--	814050	--	879174
			СП - 8%			--	--	--	--		65124	
			Лестница к слуховому окну -1шт									
24		Е11-090606-0110 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы. Монтаж**	т конструкций	0,1	107998,15	11109,03	10800	1111	419	6591	18782
			НР - 69%; СП - 8%			92697,70	2821,77	9270	282		1391	
25		С1222-525-0203	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т**	т	0,1	1039547,00	--	103955	--	103955	--	112271
			СП - 8%			--	--	--	--		8316	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3087749	17612	1956801	927024	4335954
								1113336	7495	--	321181	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3076949				
			Материалы	Тенге				677547				
			Всего заработная плата	Тенге					1111279			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1278837				
			Накладные расходы	Тенге				920433				
			Сметная прибыль	Тенге				319790				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4317172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
			Сметная заработная плата	Тенге					1111279			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10800				
			Материалы	Тенге				419				
			Всего заработная плата	Тенге					9552			
			Накладные расходы	Тенге				6591				
			Сметная прибыль	Тенге				1391				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					9552			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4335954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
			Сметная заработная плата	Тенге					1120831			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				3087749	17612	1956801	927024	4335954, 55
								1113336	7495	--	321181	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3076949				
			Материалы	Тенге				677547				
			Всего заработная плата	Тенге					1111279			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1278837				
			Накладные расходы	Тенге				920433				
			Сметная прибыль	Тенге				319790				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4317172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
			Сметная заработная плата	Тенге					1111279			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				419				
		Всего заработная плата		Тенге					9552			
			Накладные расходы	Тенге				6591				
			Сметная прибыль	Тенге				1391				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					9552			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4335954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
			Сметная заработная плата	Тенге					1120831			
ОТДЕЛ 2. Отопление и вентиляция. Смета 02-01-02												
РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы												
26	1	**Е11-180101-101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=0.4**	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные,теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч).Демонтаж**	**котел**	1	24783,54	973,36	24784	973	--	23759	52427
			НР - 98%; СП - 8%			23810,18	434,16	23810	434		3883	
27	2	**Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопроводы диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	125	746,85	6,63	93356	829	4028	63913	169850
			НР - 72%; СП - 8%			707,99	2,15	88499	269		12581	
28	3	**Е12-150101-0508 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Задвижка диаметром 50 мм.Смена**	**шт.**	2	8588,19	82,25	17176	164	2462	10535	29928
			НР - 72%; СП - 8%			7275,05	41,12	14550	82		2217	
29	4	**Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,09**	**Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж**	**шт.**	10	2096,76	77,64	20968	776	--	14885	38721
			НР - 72%; СП - 8%			2019,12	48,20	20191	482		2868	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				156284	2742	6490	113092	290926
								147050	1267	--	21549	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				131500				
		Материалы		Тенге				6491				
		Всего заработная плата		Тенге					124073			
			Накладные расходы	Тенге				89333				
			Сметная прибыль	Тенге				17666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					124073			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				24784				
		Всего заработная плата		Тенге					24244			
		Сдача и испытание		Тенге				722				
			Накладные расходы	Тенге				23759				
			Сметная прибыль	Тенге				3883				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					24244			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					148317			
РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ												
30		**Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,06**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	**кВт**	20	1302,51	24,76	26050	495	--	25249	55403
			НР - 98%; СП - 8%			1277,75	10,46	25555	209		4104	
31		**С1245-103-0107**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	129	5358,00	--	691182	--	691182	--	746477
			СП - 8%			--	--	--	--		55295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32		Е11-160301-105 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	31,69962	2172,20	32,35	68858	1025	44301	23473	99718
			НР - 98%; СП - 8%			742,35	13,25	23532	420		7387	
33		Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	74	162,11	1,43	11996	106	163	11492	25367
			НР - 98%; СП - 8%			158,47	--	11727	--		1879	
34		С1242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	7892,00	--	78920	--	78920	--	85234
			СП - 8%			--	--	--	--		6314	
35		С1242-303-0603	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	4411,00	--	44110	--	44110	--	47639
			СП - 8%			--	--	--	--		3529	
36	10	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики.Установка	шт.	10	4337,20	509,04	43372	5091	869	39078	89046
			НР - 98%; СП - 8%			3741,21	246,37	37412	2464		6596	
37	11	С1242-207-3801	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	320,00	--	3200	--	3200	--	3456
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
38	12	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
39	13	Е11-180101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные,теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч).Установка	котел	1	67464,56	2433,40	67465	2433	5507	59399	137013
			НР - 98%; СП - 8%			59525,45	1085,39	59525	1085		10149	
40	14.	513-101-0207	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе	шт.	1	1187021,00	--	1187021	--		--	1187021
						--	--	--	--	1187021	--	
41	15	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1329,00	--	1329	--	1329	--	1435
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
42		Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	38142,11	691,33	76284	1382	11174	62966	150390
			НР - 98%; СП - 8%			31864,18	261,09	63728	522		11140	
43		Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3913,76	183,08	15655	732	1417	13432	31414
			НР - 98%; СП - 8%			3376,62	49,99	13506	200		2327	
44		С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6193,00	--	24772	--	24772	--	26754
			СП - 8%			--	--	--	--		1982	
45		Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные, диаметром от 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,9	1019,52	1,84	918	2	180	589	1628
			НР - 80%; СП - 8%			817,48	0,96	736	1		121	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2344672	11266	910664	235678	2691816
								235721	4901	1187021	111468	
		Стоимость оборудования		Тенге				1187021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1187021				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				847971				
		Материалы		Тенге				180				
		Всего заработная плата		Тенге					737			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				847053				
			Накладные расходы	Тенге				589				
			Сметная прибыль	Тенге				67886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				916446				
			Сметная заработная плата	Тенге					737			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				309680				
		Материалы		Тенге				63429				
		Всего заработная плата		Тенге					239885			
		Сдача и испытание		Тенге				5698				
			Накладные расходы	Тенге				235089				
			Сметная прибыль	Тенге				43582				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				588351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					239885			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2691816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					240622			
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
			ВЕ-1									
46	16	**Е11-200301-0203** **Кзтр и Кэм=1,06** **Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки жалюзийные стальные,штампованные нерегулируемые (РШ),номер 150,размер 200х200 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**3**	**2997,57** **2414,71**	**82,20** **24,99**	**8993** **7244**	**247** **75**	**1502**	**7173** **1293**	**17459**
47	17	**Е11-200101-0301** **Кзтр и Кэм=1,06** **Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**3**	**9439,13** **3348,05**	**84,89** **38,06**	**28317** **10044**	**254** **114**	**18019**	**9955** **3062**	**41334**
48	18	**Е11-200901-0101** **Кзтр и Кэм=1,06**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**узел**	**1**	**5799,80** **5398,49**	**12,56** **5,00**	**5800** **5398**	**13** **5**	**389**	**5295** **888**	**11983**
49	19	**С1246-308-0501**	**Узел прохода с клапаном,с кольцом,с площадкой под электропривод модели УП 4-11,диаметром 200 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**85414,00** --	-- --	**85414** --	-- --	**85414**	-- **6833**	**92247**
50	20	**Е11-200701-0301** **Кзтр и Кэм=1,06** **Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	**зонт**	**1**	**9386,01** **841,81**	**69,88** **24,99**	**9386** **842**	**70** **25**	**8474**	**849** **819**	**11054**
			В-1									
51	21	**Е11-200301-0203** **Кзтр и Кэм=1,06** **Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки жалюзийные стальные,штампованные нерегулируемые (РШ),номер 150,размер 200х200 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	**1**	**2997,57** **2414,71**	**82,20** **24,99**	**2998** **2415**	**82** **25**	**501**	**2391** **431**	**5820**
52	22	**Е11-200101-0301** **Кзтр и Кэм=1,06** **Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**3**	**9439,13** **3348,05**	**84,89** **38,06**	**28317** **10044**	**254** **114**	**18019**	**9955** **3062**	**41334**
53	23	**Е11-201401-0101** **Кзтр и Кэм=1,06** **Изм. и доп. вып. 28**	**Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**вентилятор**	**1**	**15070,33** **12554,63**	**263,10** **60,70**	**15070** **12555**	**263** **61**	**2252**	**12363** **2195**	**29628**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	24	С1246-401-0101	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,n 2450 об/мин,Qmax 250 м^3/ч**	**комплект**	**1**	**37832,00**	--	**37832**	--	**37832**	--	**40859**
			СП - 8%			--	--	--	--		**3027**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**222127**	**1183**	**172402**	**47981**	**291718**
								48542	**419**	--	**21610**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**123246**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**123246**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9860**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**133106**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**98881**				
			Материалы	Тенге				**49157**				
			Всего заработная плата	Тенге					**48961**			
			Сдача и испытание	Тенге				**2367**				
			Накладные расходы	Тенге				**47981**				
			Сметная прибыль	Тенге				**11750**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**158612**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
			Сметная заработная плата	Тенге					**48961**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**291718**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
			Сметная заработная плата	Тенге					**48961**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**2723083**	**15191**	**1089556**	**396751**	**3274460**
								431313	**6587**	**1187021**	**154627**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**1187021**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1187021**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1102717**				
			Материалы	Тенге				**6671**				
			Всего заработная плата	Тенге					**124810**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**970299**				
			Накладные расходы	Тенге				**89922**				
			Сметная прибыль	Тенге				**95412**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1288051**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
			Сметная заработная плата	Тенге					**124810**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**433345**				
			Материалы	Тенге				**112586**				
			Всего заработная плата	Тенге					**313090**			
			Сдача и испытание	Тенге				**8787**				
			Накладные расходы	Тенге				**306829**				
			Сметная прибыль	Тенге				**59215**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**799389**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
			Сметная заработная плата	Тенге					**313090**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**3274460**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
			Сметная заработная плата	Тенге					**437900**			

ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация. Смета 02-01-02

РАЗДЕЛ 5. Сантехника

55	1	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Смесители.Установка**	**шт.**	**2**	**1794,92**	**0,14**	**3590**	--	**91**	**3429**	**7581**
			НР - 98%; СП - 8%			**1749,64**	--	**3499**	--		**562**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	2	С1244-104-0402	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	2	4793,00	--	9586	--	9586	--	10353
			СП - 8%			--	--	--	--		767	
57	3	Е11-170801-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка**	**комплект**	1	8300,62	73,39	8301	73	481	7625	17200
			НР - 98%; СП - 8%			7746,93	33,21	7747	33		1274	
58	4	513-106-0103	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	1	61186,00	--	61186	--		--	61186
						--	--	--	--	61186	--	
59	5	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	**счетчик (водомер)**	1	1067,17	49,99	1067	50	25	997	2229
			НР - 98%; СП - 8%			992,19	24,99	992	25		165	
60	6	С1244-301-0701	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 20,Qn 2,5 м^3/ч,Tmax 50°**	**шт.**	1	85757,00	--	85757	--	85757	--	92618
			СП - 8%			--	--	--	--		6861	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				169487	123	95940	12051	191167
								12238	58	61186	9629	
			Стоимость оборудования	Тенге				61186				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				61186				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				95343				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95343				
			Сметная прибыль	Тенге				7628				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102971				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				12958				
			Материалы	Тенге				595				
			Всего заработная плата	Тенге					12296			
			Накладные расходы	Тенге				12051				
			Сметная прибыль	Тенге				2001				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					12296			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				191167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					12296			
			РАЗДЕЛ 6. Водомерный узел									
61	7	С1242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	2	3569,00	--	7138	--	7138	--	7709
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
62	8	С1242-207-3701	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	1	2379,00	--	2379	--	2379	--	2569
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
63	9	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	0,00938	2454164,35	823668,12	23020	7726	6037	11918	37733
			НР - 99%; СП - 8%			986931,23	296497,60	9257	2781		2795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				32537	7726	15554	11918	48011
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9257	2781	--	3556	
			Материалы	Тенге				32537				
			Всего заработная плата	Тенге				6037				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12038			
			Накладные расходы	Тенге				9517				
								11918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				3556				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					12038			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				48011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					12038			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				202024	7849	111494	23969	239178
								21495	2839	61186	13185	
			Стоимость оборудования	Тенге				61186				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				61186				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				127880				
			Материалы	Тенге				6037				
			Всего заработная плата	Тенге					12038			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104860				
			Накладные расходы	Тенге				11918				
			Сметная прибыль	Тенге				11184				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				150982				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					12038			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				12958				
			Материалы	Тенге				595				
			Всего заработная плата	Тенге					12296			
			Накладные расходы	Тенге				12051				
			Сметная прибыль	Тенге				2001				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					12296			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				239178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					24334			
			ОТДЕЛ 4.Наружный водопровод и канализация. Смета 06-01									
			РАЗДЕЛ 7. Водопроводы									
			Трубопроводная арматура									
64	3	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,0069	2454164,35	823668,12	16934	5683	4441	8767	27757
			НР - 99%; СП - 8%			986931,23	296497,60	6810	2046		2056	
65	4	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	2289,57	280,47	2290	281	--	1991	4623
			НР - 99%; СП - 8%			2009,10	1,85	2009	2		342	
66	5	С1241-214-0305	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	1	1037,00	--	1037	--	1037	--	1120
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
			Водомерный узел									
67	6	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**	задвижка или клапан	2	6976,41	264,10	13953	528	3394	10192	26077
			НР - 99%; СП - 8%			5015,56	132,05	10031	264		1932	
68	7	С1242-103-0302	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	2	66037,00	--	132074	--	132074	--	142640
			СП - 8%			--	--	--	--		10566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	8	С1241-116-0309	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	4	4006,00	--	16024	--	16024	--	17306
			СП - 8%			--	--	--	--		1282	
70	9	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	2289,57	280,47	2290	281	--	1991	4623
			НР - 99%; СП - 8%			2009,10	1,85	2009	2		342	
71	10	С1241-214-0305	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	1	1037,00	--	1037	--	1037	--	1120
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
72	11	Е11-181001-0106 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления.диаметр 80 мм.Установка**	фильтр	1	31996,18	631,94	31996	632	27981	3528	38366
			НР - 98%; СП - 8%			3382,51	217,34	3383	217		2842	
73	12	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,00252	2454164,35	823668,12	6184	2075	1622	3202	10137
			НР - 99%; СП - 8%			986931,23	296497,60	2487	747		751	
74	14	Е11-160301-206 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	1	5237,49	65,27	5237	66	4089	1088	6831
			НР - 98%; СП - 8%			1082,27	27,74	1082	28		506	
75	17	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,05	731585,23	318730,74	36579	15937	--	25831	67402
			НР - 99%; СП - 8%			412854,49	108976,29	20643	5449		4993	
76	18	С1241-201-0606	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**	м	50,5	351,00	--	17726	--	17726	--	19144
			СП - 8%			--	--	--	--		1418	
77	19	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	2289,57	280,47	2290	281	--	1991	4623
			НР - 99%; СП - 8%			2009,10	1,85	2009	2		342	
78	20	С1241-208-1505	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	1	2031,00	--	2031	--	2031	--	2193
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
			Колодец диам.1500мм									
79	21	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	42127,20	16154,49	57714	22132	7699	37697	103044
			НР - 99%; СП - 8%			20352,48	7441,33	27883	10195		7633	
80	22	С 1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	31233,00	--	31233	--	31233	--	33732
			СП - 8%			--	--	--	--		2499	
81	23	С 1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	21620,00	--	43240	--	43240	--	46699
			СП - 8%			--	--	--	--		3459	
82	24	С 1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	шт.	1	35712,00	--	35712	--	35712	--	38569
			СП - 8%			--	--	--	--		2857	
83	25	С 1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	3623,00	--	3623	--	3623	--	3913
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
84		С 1244-201-1701	**Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15**	шт.	1	21697,00	--	21697	--	21697	--	23433
			СП - 8%			--	--	--	--		1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				480901	47896	354660	96278	623353
								78346	18952	--	46174	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				443668				
			Материалы	Тенге				17157				
			Всего заработная плата	Тенге					92588			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				305434				
			Накладные расходы	Тенге				91662				
			Сметная прибыль	Тенге				42826				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				578156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					92588			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				37233				
			Материалы	Тенге				32072				
			Всего заработная плата	Тенге					4710			
			Сдача и испытание	Тенге				117				
			Накладные расходы	Тенге				4616				
			Сметная прибыль	Тенге				3348				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4710			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				623353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					97298			
			РАЗДЕЛ 8. Канализация									
85	31	**Е11-231401-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм.Укладка**	**м трубопровода**	8	2297,07	24,06	18377	193	17347	915	20835
			НР - 99%; СП - 8%			104,68	10,83	837	87		1543	
86	32	**С1241-204-0102**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 110 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	8,16	2076,00	--	16940	--	16940	--	18295
			СП - 8%			--	--	--	--		1355	
87	35	**С1241-209-2406**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	1	483,00	--	483	--	483	--	522
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм									
88	38	**Е11-230601-103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	1,05	70600,48	18521,98	74131	19448	19339	43750	127311
			НР - 99%; СП - 8%			33660,61	8426,47	35344	8848		9430	
89	40	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	2	26378,00	--	52756	--	52756	--	56976
			СП - 8%			--	--	--	--		4220	
90		**С1244-201-1701**	**Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15**	**шт.**	1	21697,00	--	21697	--	21697	--	23433
			СП - 8%			--	--	--	--		1736	
91	46	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	0,12	4128,10	31,03	495	4	425	62	602
			НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	66	1		45	
92		**С1244-201-1701**	**Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15**	**шт.**	1	21697,00	--	21697	--	21697	--	23433
			СП - 8%			--	--	--	--		1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				206576	19645	150684	44727	271407
								36247	8936	--	20104	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				206576				
			Материалы	Тенге				37111				
			Всего заработная плата	Тенге					45183			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				113573				
			Накладные расходы	Тенге				44727				
			Сметная прибыль	Тенге				20104				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				271407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					45183			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				271407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					45183			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				687477	67541	505344	141005	894760
								114593	27888	--	66278	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				650244				
			Материалы	Тенге				54268				
			Всего заработная плата	Тенге					137771			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				419007				
			Накладные расходы	Тенге				136389				
			Сметная прибыль	Тенге				62930				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				849563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					137771			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				37233				
			Материалы	Тенге				32072				
			Всего заработная плата	Тенге					4710			
			Сдача и испытание	Тенге				117				
			Накладные расходы	Тенге				4616				
			Сметная прибыль	Тенге				3348				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4710			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				894760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					142481			
			ОТДЕЛ 5.Электроснабжение. Смета 02-02-04									
			РАЗДЕЛ 9. Демонтажные работы									
93	1	**Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0.4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт**	1	3029,54	894,01	3030	894	--	1826	5245
			НР - 72%; СП - 8%			2135,53	400,94	2136	401		388	
94	2	**Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1.09**	**Кабель.Демонтаж**	**м**	440	173,93	0,35	76529	154	--	55062	142120
			НР - 72%; СП - 8%			173,58	0,22	76375	97		10529	
95	3	**Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1.09**	**Выключатели и розетки.Демонтаж**	**шт.**	19	105,16	--	1998	--	--	1439	3712
			НР - 72%; СП - 8%			105,16	--	1998	--		275	
96	4	**Е12-170101-0705 Кзтр и Кэм=1.09**	**Светильники.Демонтаж**	**шт.**	38	343,44	2,77	13051	105	--	9368	24212
			НР - 72%; СП - 8%			340,67	1,72	12945	65		1794	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				94608	1153	--	67695	175289
								93454	563	--	12986	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3030				
			Всего заработная плата	Тенге					2537			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				1826				
			Сметная прибыль	Тенге				388				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5244				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2537			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				91578				
		Всего заработная плата		Тенге					91480			
			Накладные расходы	Тенге				65869				
			Сметная прибыль	Тенге				12598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					91480			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				175289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					94017			
			РАЗДЕЛ 10.Электрооборудование									
			Щиты освещения									
97	5	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт	1	7855,79	2235,03	7856	2235	282	4566	13415
			НР - 72%; СП - 8%			5338,82	1002,34	5339	1002		994	
98	6	С1247-201-0102	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
99	7	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	465	423,76	2,71	197048	1260	35303	115590	337650
			НР - 72%; СП - 8%			345,13	0,12	160485	56		25012	
100	8	С1243-108-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,20085	561509,00	--	112779	--	112779	--	121801
			СП - 8%			--	--	--	--		9022	
101	9	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,1442	588168,00	--	84814	--	84814	--	91599
			СП - 8%			--	--	--	--		6785	
102	10	С1243-106-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,1339	1242344,00	--	166350	--	166350	--	179658
			СП - 8%			--	--	--	--		13308	
103	11	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	шт.	10	550,67	0,58	5507	6	466	3627	9865
			НР - 72%; СП - 8%			503,51	0,29	5035	3		731	
104	12	С1247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	шт.	10	326,00	--	3260	--	3260	--	3521
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
105	13	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	38	1069,23	6,84	40631	260	4102	26201	72179
			НР - 72%; СП - 8%			954,44	3,21	36269	122		5347	
106	14	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Указатели световые настенные.Установка**	шт.	3	1369,73	28,25	4109	84	50	2890	7559
			НР - 72%; СП - 8%			1324,98	12,83	3975	38		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	15	С1247-102-0105	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт,IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**34**	**5289,00**	**--**	**179826**	**--**	**179826**	**--**	**194212**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14386**	
108	16	С1247-102-0145	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом,мощность 40 Вт,IP54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**3**	**22413,00**	**--**	**67239**	**--**	**67239**	**--**	**72618**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5379**	
109	17	С1247-102-0144	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом,мощность 30 Вт,IP54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**1**	**21123,00**	**--**	**21123**	**--**	**21123**	**--**	**22813**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1690**	
110	18	С1248-304-0107	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**3**	**2297,00**	**--**	**6891**	**--**	**6891**	**--**	**7442**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**551**	
111	19	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка**	**шт.**	**9**	**457,28**	**0,51**	**4116**	**4**	**138**	**2863**	**7537**
			НР - 72%; СП - 8%			**441,60**	**0,24**	**3974**	**2**		**558**	
112	20	С1247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**9**	**326,00**	**--**	**2934**	**--**	**2934**	**--**	**3169**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**235**	
113	21	С1247-202-0501	**Коробка К-201**	**шт.**	**19**	**145,00**	**--**	**2755**	**--**	**2755**	**--**	**2975**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**220**	
114	22	С1247-202-0504	**Коробка У-145**	**шт.**	**20**	**229,00**	**--**	**4580**	**--**	**4580**	**--**	**4946**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**366**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**918580**	**3849**	**699654**	**155737**	**1160263**
								215077	**1223**	**--**	**85946**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**7856**				
			Материалы	Тенге				**282**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6341**			
			Накладные расходы	Тенге				**4566**				
			Сметная прибыль	Тенге				**994**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**13416**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6341**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**910724**				
			Материалы	Тенге				**40058**				
			Всего заработная плата	Тенге					**209959**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**659313**				
			Накладные расходы	Тенге				**151171**				
			Сметная прибыль	Тенге				**84952**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1146847**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
			Сметная заработная плата	Тенге					**209959**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1160263**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
			Сметная заработная плата	Тенге					**216300**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**1013188**	**5002**	**699654**	**223432**	**1335552**
								308531	**1786**	**--**	**98932**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**10886**				
			Материалы	Тенге				**282**				
			Всего заработная плата	Тенге					**8878**			
			Накладные расходы	Тенге				**6392**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1382**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**18660**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					8878			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1002302				
		Материалы		Тенге				40058				
		Всего заработная плата		Тенге					301439			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				659313				
			Накладные расходы	Тенге				217040				
			Сметная прибыль	Тенге				97550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1316892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	Тенге					301439			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1335552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					310317			
			ОТДЕЛ 6.Благоустройство. Смета 07-01									
			РАЗДЕЛ 11. МАФЫ									
115		У86-010602-0405 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,5 м х2,5 м**	**секция**	1,60914	130591,00	661,00	210139	1064	168858	--	226950
			СП - 8%			24993,00	177,00	40217	285		16811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				210139	1064	168858	--	226950
								40217	285	--	16811	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				210139				
		Материалы		Тенге				168858				
		Всего заработная плата		Тенге					40502			
			Сметная прибыль	Тенге				16811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					40502			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				226950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					40502			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				210139	1064	168858	--	226950
								40217	285	--	16811	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				210139				
		Материалы		Тенге				168858				
		Всего заработная плата		Тенге					40502			
			Сметная прибыль	Тенге				16811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					40502			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				226950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					40502			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								10306853,55
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2029485				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114259			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46880			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4531709		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1248207		
			- Накладные расходы	Тенге							1712181	
			- Сметная прибыль	Тенге							671014	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									108 703,76
			Итого с временными заниями и сооружениями	Тенге									9 167 350,31
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге									119 175,55
			Итого с дополнительными затратами	Тенге									9 286 525,86
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге									185 730,52
			Итого с непредвиденными	Тенге									9 472 256,38
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										11 567 379,99
			Скидка 5%										578 369,00
			Итого со скидкой 5%										10 989 010,99
			НДС	Тенге									1 318 681,32
			Итого с НДС	Тенге									12 307 692,31

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района" БИН 060140011613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя **Тлеуханов Ж. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН/ИИН 180440030615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Жумабек Нұрберген**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Гео-Проект Г.П.", БИН/ИНН 040240001993

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Оразбаева А.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

ТОО "Ғимарат KZ" БИН/ИИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кайыркенов С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)