Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития РКот08.02.2021г. №53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

«29» 11 2023 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Пугачевского сельского округа" в лице акима Изтелеуова Мереке Нурлановича, БИН 050240006572, почтовый индекс 090315, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, сельский округ Пугачева, улица Казахстан, 18, телефон 8(7113) 32 60 21**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от **29 ноября 2023 года Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», лицензия на строительно-монтажные работы 14012175 от 20.08.2014 года, директор – Парманов Баглан Берикбаевич, г.Шымкент, улица Г.Орманова, здание 15/2, БИН 090140003876, тел.8(7252)322-930;**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **29 ноября 2023 года ТОО «Adal Stroy Engineering», директор Мусин Асылхан Асылбекович, эксперт Наурыз Ақтілек Ахметұлы, аттестат №KZ02VJE00020337 от 05.10.2016г., №KZ64VJE00027854 от 20.06.2017 г, №KZ37VJE00027855 от 20.06.2017 г., БИН 210340026265 тел.8(747)2580492**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **29 ноября 2023 года ТОО «Эверест Проект» в лице директора Куандыкова Айгерим Болатовна, эксперт Курмантаев А.Б., БИН 150540008022, тел. 8 (775) 3628814;**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство воздушной линий электропередач (ЛЭП). Установка новых опор ВЛ и КТПН 250кВа. Монтаж новой воздушной линии в селе Пугачево Бурлинского района ЗКО». Новое строительство, III уровень ответственности, не относящийся к технически сложным**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: **Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, село Пугачево**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«___»_____20___ года ознакомления подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Решение акима Пугачевского сельского округа №32,33,34 от «26» мая 2023 г.**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» Талон от 25.07.2023 года № KZ81REA00343276;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Эверест Проект» проект №06-2022-НЭС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **распоряжением №2 от 10.01.2023 г. акима Пугачевского сельского округа Бурлинского района Западно-Казахстанской области**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **с 27 июля 2023 год**
месяц, год
окончание работ **по 27 ноября 2023 год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2 месяца**;
фактически **4 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

и так далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Показатели	Единица измерения	до реконструкции	Комплекса или очереди	после реконструкции	Комплекса или очереди
Напряжение сети	кВ	10/0,4		10/0,4	
Общая протяженность ВЛ3-10кВ	м	335		335	
Общая протяженность ЛЭП-0,4кВ	м	108		108	
Категория электроснабжения		III		III	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, парковочных мест		-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источник электроснабжения – ПС 35/10 кВ «Аралтал».

Точка подключения – Ближайшая опора ВЛ-10 кВ Л-2 «Пугачевский» ПС 35/10 кВ «Аралтал».

Согласно ТУ, выполнены следующее:

- строительство ВЛ3-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л2 ПС35/10 кВ «Аралтал» до вновь монтируемого КТПН 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Монтаж РЛНД-10 кВ на первой отпаечной и концевой опоре;

- перезапитка существующих ВЛ-0,4кВ к установленному КТПН10/0,4 кВ 250 кВА с помощью КЛ-0,4кВ;

- строительство ЛЭП-0,4кВ, установка концевой опоры №1.

Строительство ВЛЗ-10кВ выполнено на железобетонных опорах со стойками СВ110-3,5 и надставкой ТС-1, по т.п.3.407.1-143 в.2 и в соответствии с Пособие по установленной воздушных линии электропередачи на напряжением 6-20кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием арматуры фирмы «ENSTO» с применением провода ЗСИП-3 1х70мм, протяженностью 0,335 км.

КТПН10/0,4кВ устанавливаются на блоки типа ФБС. Заземление КТПН10/0,4кВ по ТМК 2.1.4.01-89.Строительство ВЛИ0,4кВ выполнено на железобетонных опорах со стойками СВ95-2А по т.п.3..407.1-136 и в соответствии с СП РК 4.04-116-2020 с применением арматуры фирмы «ENSTO». Монтировано одна концевая железобетонная опора К3.

Электроснабжение существующих ВЛ-0,4кВ выполнено отдельными кабельными линиями. Применено кабель силовой алюминиевый бронированный с ПВХ изоляцией марки АвБбШв -1кВ расчетного сечения. Сечение кабеля выбрано по длительно-допустимому току и проверено по потерям напряжения и экономической плотности тока.

Заземление опор и других конструкции принято по т.п. 3.407-150.

Электромонтажные работы выполнено в соответствии с действующими нормами и ПУЭ РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **9 849, 379 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **7 202, 676 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **1 591, 412 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9 299, 37856 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **6 800, 470 тысяч тенге;** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 502,546 тысяч тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания ____III_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство воздушной линий электропередач (ЛЭП). Установка новых опор ВЛ и КТПН 250кВа. Монтаж новой воздушной линии в селе Пугачево Бурлинского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Пугачевского сельского округа" в лице акима Изтелеуова Мереке Нурлановича.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) эксперт технического надзора ТОО «Adal Stroy Engineering», Наурыз Актілек Ахметулы, аттестат №KZ02VJE00020337 от 05.10.2016 г., №KZ64VJE00027854 от 20.06.2017 г, №KZ37VJE00027855 от 20.06.2017 г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, дата,

Место печати (при наличии)

1) Аккредитованная организация ТОО «Adal Stroy Engineering», в лице директора Мусина Асылхана Асылбековича, Свидетельство об аккредитации № KZ31VWC00153394 от 10.04.2023 года
имеющих в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «Adal Stroy Engineering», Наурыз Актілек Ахметулы, аттестат №KZ02VJE00020337 от 05.10.2016 г., №KZ64VJE00027854 от 20.06.2017 г, №KZ37VJE00027855 от 20.06.2017 г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) Разработчик проекта ТОО «Эверест Проект» в лице директора, Куандыкова Айгерим Болатовна.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), дата и подпись,

Место печати (при наличии)

2) Организация ТОО «Эверест Проект» в лице директора, Куандыкова Айгерим Болатовна.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) Аттестованный(-ые) эксперт (-ы) ТОО «Эверест Проект» эксперт Курмантаев Алдияр Алпысбаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, печать

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», в лице директора –Парманов Баглан Берикбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Центр-Turkistan», в лице директора –Баймбетова Мухтара Махсутулы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форм

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	0,108
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,335
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры (освещения):		15
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) подкосы металлические	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	15
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	

	2) алюминиевые СИП-3 1х70-20	км	1,057
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники светодиодные	шт	
10	Кабели:	метр	
	1) Кабель силовой, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66	м	164
11	Муфты соединительные тип GUSJ-01/4x16-95	шт	
12	Муфты концевые типа GUST-12/70-120/800-L12, с наконечниками со срывными головками	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Оборудование		
	1) Подстанция комплектная трансформаторная КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250кВА	комплект	1
	2)Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-	шт	2

	10Б/400(трехполюсный)		
16	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

1) Заказчик ___Изтелеуов Мереке Нурланович_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

2) Авторский надзор___Курмантаев Алдияр Алпысбаевич_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)