Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 .02.2021г. № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«29» ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», г.Шымкент, улица Г.Орманова, здание 15/2, БИН 090140003876, тел.8(7252)322-930;

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Парманов Баглан Берикбаевич;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство воздушной линий электропередач (ЛЭП). Установка новых опор ВЛ и КТПН 250кВа. Монтаж новой воздушной линии в селе Пугачево Бурлинского района ЗКО»;

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Аппарат акима Пугачевского сельского округа" в лице акима Изтелеуова Мереке Нурлановича;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Центр-Turkistan», Государственная лицензия № 014996 от 17.04.2020 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора – Баймбетов Мухтар Махсутулы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Эверест Проект» проект №06-2022-НЭС ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) распоряжением №2 от 10.01.2023 г. акима Пугачевского сельского округа Бурлинского района Западно-Казахстанской области;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение сети	кВ	10/0,4		10/0,4	
Общая протяженность ВЛЗ-10кВ	м	335		335	
Общая протяженность ЛЭП-0,4кВ	м	108		108	
Категория электроснабжения		III		III	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источник электроснабжения – ПС 35/10 кВ «Аралтал».

Точка подключения – Ближайшая опора ВЛ-10 кВ Л-2 «Пугачевский» ПС 35/10 кВ «Аралтал».

Согласно ТУ, выполнены следующее:

- строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л2 ПС35/10 кВ «Аралтал» до вновь монтируемого КТПН 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Монтаж РЛНД-10 кВ на первой отпаечной и концевой опоре;

- перезапитка существующих ВЛ-0,4кВ к установленному КТПН10/0,4 кВ 250 кВА с помощью КЛ-0,4кВ;

- строительство ЛЭП-0,4кВ, установка концевой опоры №1.

Строительство ВЛЗ-10кВ выполнено на железобетонных опорах со стойками СВ110-3,5 и надставкой ТС-1, по т.п.3.407.1-143 в.2 и в соответствии с Пособие по установленной воздушных линии электропередачи на напряжением 6-20кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием арматуры фирмы «ENSTO» с применением провода 3СИП-3 1х70мм, протяженностью 0,335 км.

КТПН10/0,4кВ устанавливаются на блоки типа ФБС. Заземление КТПН10/0,4кВ по ТМК 2.1.4.01-89.Строительство ВЛИ0,4кВ выполнено на железобетонных опорах со стойками СВ95-2А по т.п.3..407.1-136 и в соответствии с СП РК 4.04-116-2020 с применением арматуры фирмы «ENSTO». Монтировано одна концевая железобетонная опора К3.

Электроснабжение существующих ВЛ-0,4кВ выполнено отдельными кабельными линиями. Применено кабель силовой алюминиевый бронированный с ПВХ изоляцией марки АвБбШв -1кВ расчетного сечения. Сечение кабеля выбрано по длительно-допустимому току и проверено по потерям напряжения и экономической плотности тока.

Заземление опор и других конструкции принято по т.п. 3.407-150.

Электромонтажные работы выполнено в соответствии с действующими нормами и ПУЭ РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **с 27 июля 2023 год**;

месяц, год

окончание работ **по 27 ноября 2023 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;

фактически, месяц: **4 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному

обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Аксайского РЭС,
ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» _____ Казмагамбетов Е.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуется;

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс», считает объект **«Строительство воздушной линий электропередач (ЛЭП). Установка новых опор ВЛ и КТПН 250кВа. Монтаж новой воздушной линии в селе Пугачево Бурлинского района ЗКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»**

директор – **Парманов Баглан Берикбаевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподряд: **ТОО «Строй Центр-Turkistan»**

директор: **Баймбетов Мухтар Махсутулы** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись Место печати