Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"
Подрядчик: ТОО «AKB Stroy»

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 65

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		07/10	19.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №3	391 490	349 544							41 945	391 490
Всего по объекту	**391 490**									**391 490**

М.П. **Заказчик :**
Директор ТОО "GLOBAL STROY ARN" Әбді М.Н.

М.П. **Подрядчик :**
Директор ТОО «AKB Stroy» Қозыкеев Б.А.

Заказчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"
Подрядчик: ТОО «AKB Stroy»
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу г.Рудный, ул. Ленина, 65
Договор №07/10 от 19.07.2023г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного раз
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 34-2022

Акт №1
выполненных работ за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2: Строительные работы									
		Раздел 1: Отделка фасада АС-5,6									
		Подраздел 1: прим.4									
21	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические.Очистка щетками**		0,1	619,93	0,00	61,99	0,00		44,64	115,16
			м2		619,93	0,00	61,99	0,00		8,53	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,1	124,61	3,87	12,46	0,39	4,78	5,29	19,17
			м2		72,99	0,48	7,30	0,05		1,42	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**		0,1	202,72	5,56	20,27	0,56	11,19	6,21	28,60
			м2		85,30	0,95	8,53	0,10		2,12	
		Итого по подразделу 1: прим.4					94,72	0,95	15,97	56,14	162,93
							77,82	0,15	0,00	12,07	
		Итого по разделу 1:					94,72	0,95	15,97	56,14	162,93
							77,82	0,15	0,00	12,07	
		Раздел 2: Окна АС-7									
		Подраздел 1: ОК1									
24	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**		1,5	4345,94	316,73	6518,91	475,09	2700,66	2574,17	9820,52
			м2		2228,77	154,72	3343,15	232,08		727,44	
			м2							4622,04	
		Подраздел 2: Откосы									
26	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	**Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**		1,75	2577,01	34,86	4509,77	61,01	1558,45	2096,17	7134,42
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1651,61	12,01	2890,32	21,02		528,48	
27	1115-0204-0102 РСНБ РК 2022	**Откосы криволинейные оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		1,75	9019,58	66,70	15784,27	116,73	1872,22	9984,07	27829,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1115-0405-0101 РС НБ РК 2022	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1,75	439,06	4,50	768,36	7,88	285,44	344,66	1202,06
			м2 окрашиваемой поверхности		271,45	2,09	475,04	3,66		89,04	
							17160,68	96,12	0,00	2678,99	
							20503,83	328,20	0,00	8028,47	
		Раздел 7. Обрамление оконных и дверных проемов АС-9									
35	1110-0405-0101 РС НБ РК 2022	Откосы дверных и оконных проемов Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		129	729,93	8,57	94160,97	1105,53	6506,76	62651,43	169357,65
			м откоса		670,92	3,62	86548,68	466,98		12545,25	
36	261-107-0846 РС НБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм		0,0258	3715098,00		95849,53		95849,53		103517,49
			1000 м2							7667,96	
41	1106-0301-0407 РС НБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,019154	1434331,26	2476,73	27473,18	47,44	19399,17	5793,78	35928,32
			т		419054,53	1061,98	8026,57	20,34		2661,36	
		ИТОГО по акту					245159,71	1814,63	128188,20	83500,42	354953,20
							102129,94	752,11	285,44	24576,26	
		Итого по акту	**Тенге**								**354953**
		Временные здания и сооружения 0.9%	Тенге								3195
		Итого	Тенге								358148
		Дополнительные затраты на климатические условия 0.72%	Тенге								2579
		Итого	Тенге								360726
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								7215
		Итого	Тенге								367941
		Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге								**-18397**
		Итого	Тенге								349544
		НДС 12%	Тенге								41945
		Итого по акту	**Тенге**								**391490**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "GLOBAL STROY ARS"

Руководитель Тобі М.Н.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AKB Stroy»

Руководитель Юсупкеев Б.А.