Генподрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Нур Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Работы по вводу природного газа в административное здание, расположенное по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район, поселок Жосалы, ул.Т.Токтарова №7**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор № 2 от 18.04.2023г

Акт выполненных работ №1
за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление подземный										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	16,6452		209,77	209,77	3491,66	3491,66	--	586,58	4404,48
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,95	--	814,78		326,25	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,5148		2860,04	--	1472,35	--	--	1060,09	2735,04
		НР - 72%; СП - 8%				2860,04	--	1472,35	--		202,59	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	15,4075467		53,62	53,62	826,15	826,15	--	171,02	1076,98
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	237,58		79,81	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,7119496		1242,92	--	2127,82	--	--	1532,02	3952,64
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	2127,82	--		292,79	
		Трубопроводы										
5	Е11-230101-0101 1122-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,975		5696,44	247,06	5554,03	240,89	3851,34	1511,84	7631,13
		НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	1461,80	65,31		565,27	
6	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013		557562,77	258252,62	7248,32	3357,29	--	4868,50	13086,17
		НР - 99%; СП - 8%				299310,15	78972,75	3891,03	1026,65		969,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,13	727,00	--	9545,51	--	9545,51	--	10309,15
		СП - 8%			--	--	--	--		763,64	
8	Е11-220801-0206 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1706,75	250,38	--	1443,13	3401,87
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456,37	1,34		251,99	
9	Е11-220801-0205 1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1547,67	153,06	6190,68	612,24	--	5524,16	12652,04
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	5578,44	1,52		937,20	
10	С1241-209-1610 241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	11913,00	--	11913,00	--	11913,00	--	12866,04
		СП - 8%			--	--	--	--		953,04	
11	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	849,00	--	2547,00	--	2547,00	--	2750,76
		СП - 8%			--	--	--	--		203,76	
12	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337,00	--	4337,00	--	4683,96
		СП - 8%			--	--	--	--		346,96	
13	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3844,69	65,46	7689,38	130,92	5479,98	2076,28	10546,92
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	2078,48	40,18		781,26	
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	1419873,53	679862,91	3975,65	1903,61	69,25	2578,43	7078,41
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	2002,79	601,68		524,33	
15	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
16	Е11-130301-0404 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	0,35	131,01	3,09	45,85	1,08	23,17	14,99	65,71
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	21,60	0,13		4,87	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,35	94,27	2,25	32,99	0,79	19,57	8,81	45,14
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	12,63	0,13		3,34	
18	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1697,29	42,36	1697,29	42,36	161,85	1497,10	3449,94
		НР - 99%; СП - 8%			1493,08	19,14	1493,08	19,14		255,55	
19	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658,00	--	39658,00	--	42830,64
		СП - 8%			--	--	--	--		3172,64	
		Ковер	шт.	1	10857,44	3174,99	10857,44	3174,99	2604,46	6139,77	18356,99
20	Е11-240207-0201 1124-0207-0201	Ковер. Устройство			5077,99	1123,80	5077,99	1123,80		1359,78	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,225	15384,00	--	3461,40	--	3461,40	--	3738,31
		СП - 8%			--	--	--	--		276,91	
22	С1212-101-0601 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,08	38299,00	--	3063,92	--	3063,92	--	3309,03
		СП - 8%			--	--	--	--		245,11	
23	С1212-101-0301 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,04	35682,00	--	1427,28	--	1427,28	--	1541,46
		СП - 8%			--	--	--	--		114,18	
24	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	13	7,51	0,83	97,63	10,79	--	66,04	176,80
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	86,84	4,94		13,13	
25	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	13	17,00	--	221,00	--	221,00	--	238,68
		СП - 8%			--	--	--	--		17,68	
		Испытание	км трубопровода	0,013	1276299,90	1068444,92	16591,90	13889,79	148,58	4724,54	23021,75
26	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)			196425,00	202944,31	2553,53	2638,28		1705,32	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Футляр	км трубопровода	0,004	557562,77	258252,62	2230,25	1033,01	--	1498,00	4026,51
27	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею			299310,15	78972,75	1197,24	315,89		298,26	
		НР - 99%; СП - 8%									
28	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,04	3894,00	--	15731,76	--	15731,76	--	16990,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1258,54	
		Шаровой кран в подземном исполнение SDR11 д-63 мм	шт.	1	151818,00	--	151818,00	--	151818,00	--	163963,44
29	С1242-210-1102 242-210-1102 РСНБ РК 2022	Краны шаровые для газа сварные для подземной установки, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--		12145,44	
		СП - 8%									
30	С1241-211-0606 241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	849,00	--	1698,00	--	1698,00	--	1833,84
		СП - 8%			--	--	--	--		135,84	
31	С1241-101-0208 241-101-0208 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	1969,00	--	2953,50	--	2953,50	--	3189,78
		СП - 8%			--	--	--	--		236,28	
32	Е11-240207-0201 1124-0207-0201	Ковер. Устройство	шт.	1	10899,54	3174,99	10899,54	3174,99	2646,56	6139,77	18402,45
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5077,99	1123,80		1363,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,22	15384,00	--	3384,48	--	3384,48	--	3655,24
		СП - 8%			--	--	--	--		270,76	
34	С1212-101-0301 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м^3	0,04	35682,00	--	1427,28	--	1427,28	--	1541,46
		СП - 8%			--	--	--	--		114,18	
35	С1212-101-0601 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м^3	0,08	38299,00	--	3063,92	--	3063,92	--	3309,03
		СП - 8%			--	--	--	--		245,11	
36	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	557562,77	258252,62	836,34	387,38	--	561,75	1509,94
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	448,97	118,46		111,85	
37	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,515	3894,00	--	5899,41	--	5899,41	--	6371,36
		СП - 8%			--	--	--	--		471,95	
38	С1241-213-0209 241-213-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1352,00	--	1352,00	--	1352,00	--	1460,16
		СП - 8%			--	--	--	--		108,16	
		Узел выхода газопровода ПЭ63х5,8/ст 57х3 -1 шт	т	0,0136772	1012960,00	--	13854,46	--	13854,46	--	14962,82
39	С1222-504-0101 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		1108,36	
		СП - 8%			3591,00	--	107,73	--	107,73	--	116,35
40	С1211-401-0101 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,03	--	--	--	--		8,62	
		СП - 8%			4695,00	--	5868,75	--	5868,75	--	6338,25
41	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,25	--	--	--	--		469,50	
		СП - 8%			4337,00	--	4337,00	--	4337,00	--	4683,96
42	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	--	--	--	--		346,96	
		СП - 8%			1259,00	--	1636,70	--	1636,70	--	1767,64
43	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	1,3	--	--	--	--		130,94	
		СП - 8%			665,00	--	665,00	--	665,00	--	718,20
44	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	--	--	--	--		53,20	
		СП - 8%			654507,24	96632,24	1309,01	193,26	53,39	1123,08	2626,66
45	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	531178,56	36035,58	1062,36	72,07		194,57	
		НР - 99%; СП - 8%			1801,00	--	3616,41	--	3616,41	--	3905,72
46	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	--	--	--	--		289,31	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
47	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0014	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	1987,82 1001,40	951,81 300,84	34,61	1289,22 262,16	3539,20
48	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	600,00 --	-- --	600,00 --	-- --	600,00	-- 48,00	648,00
		ГРПШ	установка	1	23605,10 19650,18	1310,21 442,33	23605,10 19650,18	1310,21 442,33	2644,71	19690,66 3463,66	46759,42
49	Е11-190301-0101 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*									
50	513-302-0241 513-302-0241	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС	шт.	1	254698,00 --	-- --	254698,00 --	-- --	254698,00	-- --	254698,00
		Фундамент ГРПШ	$м^2$ покрытия	0,22995	3243,00 378,83	236,55 70,46	745,73 87,11	54,39 16,20	604,23	97,11 67,43	910,27
51	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*									
52	Е11-060101-0102 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,12	54398,40 7063,23	2547,20 558,98	6527,81 847,59	305,67 67,08	5374,55	832,35 588,81	7948,97
53	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00343	1133579,54 102040,56	1908,98 812,07	3888,18 350,00	6,55 2,79	3531,63	321,03 336,74	4545,95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,01648	143311,84	7701,84	2361,78	126,92	100,93	1479,31	4148,38
54	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*			129485,95	607,00	2133,93	10,00		307,29	
55	С1222-504-0101 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,01648	1012960,00 --	-- --	16693,58 --	-- --	16693,58	-- 1335,49	18029,07
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,47792	112,56 61,72	3,09 0,37	53,79 29,50	1,48 0,18	22,81	20,47 5,94	80,20
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,47792	201,46 72,18	4,51 0,74	96,28 34,50	2,15 0,35	59,63	24,04 9,63	129,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				690927,61	35480,76	339513,34	66880,11	798056,57
							61235,52	9045,45	254698,00	40248,86	
	Стоимость оборудования		Тенге				254698,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				254698,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				97,63				
	Всего заработная плата		Тенге					91,78			
		Накладные расходы	Тенге				66,04				
		Сметная прибыль	Тенге				13,13				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				176,80				
		Сметная заработная плата	Тенге					91,78			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				402475,72				
	Материалы		Тенге				19205,67				
	Всего заработная плата		Тенге					45834,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				312082,09				
		Накладные расходы	Тенге				43567,79				
		Сметная прибыль	Тенге				35683,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				481727,04				27,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45834,09			
		Сметная заработная плата	Тенге				2361,78				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100,92				
	Материалы		Тенге					2143,93			
	Всего заработная плата		Тенге				1479,31				
		Накладные расходы	Тенге				307,29				
		Сметная прибыль	Тенге				4148,38				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								1,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2143,93			
		Сметная заработная плата	Тенге				31294,48				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8124,69				
	Материалы		Тенге					22211,17			
	Всего заработная плата		Тенге				21766,94				
		Накладные расходы	Тенге				4244,92				
		Сметная прибыль	Тенге				57306,34				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								13,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22211,17			
		Сметная заработная плата	Тенге				798056,56				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								41,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					70280,97			
		Сметная заработная плата	Тенге				543359				
	ИТОГО СМР ПО АКТУ:		Тенге				7064				
	Временные здания и соотужения 1,3%		Тенге				550423				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3688				
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,67%		Тенге				59313				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				613423	288661			
	Итого с дополнительными оплатой труда		Тенге				254698				
	Оборудования		Тенге				868121				
	Итого с оборудованием		Тенге				18892				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				887013				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				962326				
	Итого в текущих ценах 2022 г, К=1,0849057		Тенге				962275				
	Итого с понижающим коэфф.К=0,99994660794		Тенге				115473				
	НДС 12%		Тенге				1 077 748				
	Всего с НДС		Тенге								

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Нур Ас", БИН 050840009030

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бахитжан Д.Б.**

Принял (Генподрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**