Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Генподрядчик: ТОО «Real Stroy Invest»
Субподрядчик: **ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**

Наименование объекта - Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам М.Есмахов, А.Тлеулиева в н.п Когалыколь Сырдарьинский района Кызылординской области. Водопроводная сеть (водозаборная).

Согласно договора №18 от 17.09.2023г

Справка №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		18	17.09.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам М.Есмахов, А.Тлеулиева в н.п Когалыколь Сырдарьинский района Кызылординской области. Водопроводная сеть (водозаборная).	31 018 427,18		-	-	-	-			31 018 427,18
Итого:	**31 018 427,18**		-	-	-	-			**31 018 427,18**

Генподрядчик: ТОО «Real Stroy Invest»
Директор _____ **Сейтжаппар К.**

ТОО «ОрдаЭнергоСтрой»
Директор _____ **Сейтқұлов Бағдат**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Генподрядчик: ТОО «Real Stroy Invest»

Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам М.Есмахов, А.Тлеулиева в н.п Когалыколь Сырдарьинский района Кызылодинской области. Водопроводная сеть (водозаборная).

Согласно договора №18 от 17.09.2023г

А К Т №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

на Водопроводная сеть н.п.Когалыколь

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Водопроводный колодец									
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,785	34567,89	13032,08	787629	296936	154498	454502	1341502
					14755,09	5393,84	336195	122899		99371	
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	45322,00	--	679830	--	679830	--	734216
					--	--	--	--		54386	
32	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	30	32730,00	--	981900	--	981900	--	1060452
					--	--	--	--		78552	
33	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	15	38435,00	--	576525	--	576525	--	622647
					--	--	--	--		46122	
34	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	6807,00	--	102105	--	102105	--	110273
					--	--	--	--		8168	
35	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	8293,00	--	124395	--	124395	--	134347
					--	--	--	--		9952	
36	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	15	12795,00	--	191925	--	191925	--	207279
					--	--	--	--		15354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,2562	1004968,00	--	257473	--	257473	--	278071
					--	--	--	--		20598	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	60,975	1184,12	27,97	72202	1706	46134	22874	102682
					399,54	3,83	24362	234		7606	
39	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	10639,68	5726,03	42559	22904	2184	24927	72885
					4367,65	1927,00	17471	7708		5399	
40	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	17	791,99	40,79	13464	693	332	12497	28038
					731,70	18,43	12439	313		2077	
41	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	17	4100,00	--	69700	--	69700	--	75276
					--	--	--	--		5576	
42	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	34	3884,00	--	132056	--	132056	--	142620
					--	--	--	--		10564	
43	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	34	1195,00	--	40630	--	40630	--	43880
					--	--	--	--		3250	
44	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,083	2133030,66	935557,56	177042	77652	11563	113812	314122
					1058158,08	326922,07	87827	27135		23268	
45	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	83,332	15564,00	--	1296979	--	1296979	--	1400737
					--	--	--	--		103758	
46	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3884,00	--	3884	--	3884	--	4195
					--	--	--	--		311	
47	242-201-0205 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	7325,00	--	36625	--	36625	--	39555
					--	--	--	--		2930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0254	521116,52	235651,52	13236	5986	--	9124	24148
					285465,00	77358,43	7251	1965		1789	
49	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	0,404	111,00	--	45	--	45	--	49
					--	--	--	--		4	
50	241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	25,25	214,00	--	5404	--	5404	--	5836
					--	--	--	--		432	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,695	67963,74	13183,94	658908	127818	285562	295082	1030309
					25325,24	5418,72	245528	52534		76319	
52	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	45322,00	--	226610	--	226610	--	244739
					--	--	--	--		18129	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	15	32730,00	--	490950	--	490950	--	530226
					--	--	--	--		39276	
54	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	38435,00	--	192175	--	192175	--	207549
					--	--	--	--		15374	
55	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	6807,00	--	68070	--	68070	--	73516
					--	--	--	--		5446	
56	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	8293,00	--	41465	--	41465	--	44782
					--	--	--	--		3317	
57	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	5	6048,00	--	30240	--	30240	--	32659
					--	--	--	--		2419	
58	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,138	1004968,00	--	138686	--	138686	--	149781
					--	--	--	--		11095	
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20,325	1184,12	27,97	24067	569	15377	7625	34227
					399,54	3,83	8121	78		2535	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	11,7	495,44	338,62	5797	3962	--	2985	9484
					156,82	79,40	1835	929		702	
61	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	14,04	4207,53	1848,86	59074	25958	--	47211	114788
					2358,67	754,85	33116	10598		8503	
62	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	23,4	7298,91	1379,16	170794	32272	133744	13514	199052
					204,20	330,53	4778	7734		14745	
63	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см /10см/ из щебня фракции 70-120 мм	$м^2$	117	1189,41	295,02	139161	34518	97798	18131	169876
					58,50	84,99	6845	9944		12583	
64	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	117	-173,36	-34,39	-20283	-4024	-16047	-1549	-23579
					-1,81	-10,45	-212	-1223		-1747	
65	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	117	2720,78	230,64	318331	26984	287576	8468	352943
					32,23	34,79	3771	4070		26144	
66	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	117	1230,24	0,09	143938	11	142603	1431	156999
					11,32	--	1324	--		11630	
67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	117	2818,49	241,88	329763	28300	297692	8361	365174
					32,23	33,94	3771	3971		27050	
68	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	117	1273,21	0,09	148966	11	147631	1431	162429
					11,32	--	1324	--		12032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	31,824	170,00	--	5410	--		--	5843
					--	--	--	--		433	
70	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	159,12	74,00	--	11775	--		--	12717
					--	--	--	--		942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10616324
		Водопроводная сеть (водозаборная).									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Водопроводный колодец									
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,076	34567,89	13032,08	210034	79183	41199	121201	357733
					14755,09	5393,84	89652	32773		26499	
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	45322,00	--	181288	--	181288	--	195791
					--	--	--	--		14503	
32	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	32730,00	--	261840	--	261840	--	282787
					--	--	--	--		20947	
33	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	38435,00	--	153740	--	153740	--	166039
					--	--	--	--		12299	
34	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6807,00	--	27228	--	27228	--	29406
					--	--	--	--		2178	
35	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	8293,00	--	33172	--	33172	--	35826
					--	--	--	--		2654	
36	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	12795,00	--	51180	--	51180	--	55274
					--	--	--	--		4094	
37	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,06832	1004968,00	--	68659	--	68659	--	74152
					--	--	--	--		5493	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,26	1184,12	27,97	19254	455	12302	6100	27382
					399,54	3,83	6497	62		2028	
39	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	10639,68	5726,03	21279	11452	1092	12463	36442
					4367,65	1927,00	8735	3854		2699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	791,99	40,79	2376	122	59	2205	4948
					731,70	18,43	2195	55		367	
41	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	3	4100,00	--	12300	--	12300	--	13284
					--	--	--	--		984	
42	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	3884,00	--	23304	--	23304	--	25168
					--	--	--	--		1864	
43	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	3	1195,00	--	3585	--	3585	--	3872
					--	--	--	--		287	
44	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,066	2133030,66	935557,56	140780	61747	9195	90501	249784
					1058158,08	326922,07	69838	21577		18502	
45	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	66,264	15564,00	--	1031333	--	1031333	--	1113840
					--	--	--	--		82507	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
46	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	200,1	495,44	338,62	99138	67758	--	51050	162202
					156,82	79,40	31380	15888		12014	
47	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	240,12	4207,53	1848,86	1010312	443949	--	807428	1963159
					2358,67	754,85	566364	181255		145419	
48	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	400,2	7298,91	1379,16	2921024	551940	2287363	231120	3404314
					204,20	330,53	81721	132278		252170	
49	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см /10см/ из щебня фракции 70-120 мм	$м^2$	2001	1189,41	295,02	2380009	590335	1672615	310095	2905312
					58,50	84,99	117059	170065		215208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502									
			м^2 основания	2001	-173,36	-34,39	-346893	-68814	-274457	-26493	-403261
					-1,81	-10,45	-3622	-20910		-29875	
51	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство									
			м^2 покрытия	2001	2720,78	230,64	5444281	461511	4918278	144832	6036237
					32,23	34,79	64492	69615		447123	
55	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	544,272	170,00	--	92526	--		--	99928
					--	--	--	--		7402	
56	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
			т·км	2721,36	74,00	--	201381	--		--	217491
					--	--	--	--		16110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								17057110
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27673434
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									27673434,00
		Временные здание и сооружение 1,3%	Тенге								359754,64
		Итого	Тенге								28033188,64
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге								187822,36
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствиии радиационного риска	Тенге								1474973
		Итого с доп затратами	Тенге								29695983,84
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								564420,22
		Итого	Тенге								30260404,06
		в том числе текущих ценах на 2023год -100% К=1,079	Тенге								32650975,98
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	Тенге								31018427,18
		Итого	Тенге								31018427,18

Генподрядчик: ТОО «Real Stroy Invest»

Директор_____Сейтжаппар К.

ТОО «ОрдаЭнергоСтрой»

Директор_____Сейтқұлов Бағдат