форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "NK-TEMIR проект "

ДОГОВОР: №25 от 20.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры к населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2022 г.
от 24.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)	17 206 000,00	10 964 285							1 315 714	12 280 000
Всего по стройке	17 206 000,00	10 964 285							1 315 714	12 280 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

Махашев А.К

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "NK-TEMIR проект"

Турманова Ж.О

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 24 август 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "NK-TEMIR проект "

ДОГОВОР: №25 от 20.05.2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,214м, колодцы диам. 1500 мм-15шт									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**4258,016378**	**205,29**	**194,40**	**874130**	**827758**	**--**	**181311**	**1139877**
		НР - 72%, СП - 8%			**10,89**	**48,25**	**46372**	**205449**		**84435**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**127,7404913**	**2018,02**	**--**	**257782**	**--**	**--**	**185603**	**478857**
		НР - 72%, СП - 8%			**2018,02**	**--**	**257782**	**--**		**35471**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**703,4648606**	**877,72**	**--**	**617442**	**--**	**--**	**444559**	**1146961**
		НР - 72%, СП - 8%			**877,72**	**--**	**617442**	**--**		**84960**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**3370,43337**	**35,20**	**35,20**	**118633**	**118633**	**--**	**31588**	**162239**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**13,02**	**--**	**43873**		**12018**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3370,43337**	**161,77**	**76,23**	**545222**	**256928**	**--**	**293632**	**905961**
		НР - 72%, СП - 8%			**85,54**	**35,46**	**288293**	**119528**		**67108**	
6	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**3370,43337**	**80,80**	**69,74**	**272323**	**235038**	**4719**	**63445**	**362630**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	32566	55552		26861	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3	68,0446894	30,18	30,18	2053	2053	--	547	2808
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	759		208	
8	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из песка	м3 подстилающего слоя	202,1	8175,00	996,96	1652168	201486	823440	666604	2504273
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	627242	81911		185502	
		Водопровод В1									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,0065	359018,56	106789,12	720371	214272	5509	557004	1379565
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	500590	62041		102190	
10	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	130	1302,45	7,54	169319	980	20107	147045	341673
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	148232	299		25309	
11	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое /трубы в футляре/	м трубопровода	130	92,97	1,31	12086	170	779	10914	24840
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	11137	--		1840	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,132	315745,39	84325,67	41678	11131	161	33234	80905
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	30386	3184		5993	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,525	297831,15	74581,99	454193	113738	1176	368157	888138
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	339279	32597		65788	
14	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2086,99	82,47	2087	82	328	1701	4091
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	1677	41		303	
15	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	26234,00	--	52468	--	52468	--	56665
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
16	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	1104,04	73,80	35329	2362	1959	30698	71310
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	31008	--		5282	
18	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	62	2514,00	--	155868	--	155868	--	168337
		СП - 8%			--	--	--	--		12469	
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1436,89	922,70	22990	14763	--	12205	38011
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	8227	4101		2816	
20	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	12	1444,00	--	17328	--	17328	--	18714
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
21	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 /отвод/ питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник, заглушки/. Установка	т фасонных частей	0,0585	1037550,09	513822,74	60697	30059	1095	38034	106629
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	29543	8875		7898	
23	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2257,00	--	20313	--	20313	--	21938
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
24	С123-020103-3418 2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10	828,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
25	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм /футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,13	1292764,03	555543,41	168059	72221	10875	107787	297915
		НР - 99%; СП - 8%			653562,00	183947,49	84963	23913		22068	
26	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,52	5720,00	--	746574	--	746574	--	806300
		СП - 8%			--	--	--	--		59726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм /гильза/. Укладка	км трубопровода	0,0096	461753,92	149446,48	4433	1435	1	3388	8446
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	2997	425		626	
28	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,696	3450,00	--	33451	--	33451	--	36127
		СП - 8%			--	--	--	--		2676	
29	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм /гильза/. Укладка	км трубопровода	0,0006	426928,72	123333,28	256	74	--	202	494
		НР - 99%; СП - 8%			303496,00	35907,55	182	22		37	
30	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	2091,00	--	1267	--	1267	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11069115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3057919				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2103182			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					642570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1910426		
		- Накладные расходы	Тенге							3177658	
		- Сметная прибыль	Тенге							819933	
		Всего прямые затраты									11 069 115
		Временные здания и сооружения 1,3%									143 898
		Итого									11 213 013
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									102 038
		Итого в базовых ценах СМР									11 315 052
		Непредвиденные работы и затраты-2%									226 301
		Итого									11 541 353
		Итого с понижающим К-0,9500									10 964 285
		Стоимость строительства									10 964 285
		НДС 12%									1 315 714
		Стоимость строительства									12 280 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» _____ **Махашев А.К**

Технадзор:
Инженер технадзор
ТОО "NK-TEMIR проект"
_____ **Нуралиев Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Dim Nur company"
_____ **Маханбетова М.А**