форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "NK-TEMIR проект "

ДОГОВОР: №25 от 20.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры к населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2022 г.
от 25.07.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)	4 926 000,00	4 398 214							527 786	4 926 000
Всего по стройке	4 926 000,00	4 398 214							527 786	4 926 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

_____ **Махашев А.К**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "NK-TEMIR проект"

_____ **Турманова Ж.О**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____ **Маханбетова М.А**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за 25 июль 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "NK-TEMIR проект "

ДОГОВОР: №25 от 20.05.2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**251,726542**	**205,29**	**194,40**	**51677**	**48936**	**--**	**10719**	**67388**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,89**	**48,25**	**2741**	**12146**		**4992**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,5517963**	**2018,02**	**--**	**15240**	**--**	**--**	**10973**	**28309**
		НР - 72%; СП - 8%			**2018,02**	**--**	**15240**	**--**		**2097**	
		Водопровод В1									
3	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2041,21**	**1646,00**	**--**	**3359832**	**--**	**3359832**	**--**	**3628618**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**268787**	
4	**С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**133,32**	**558,00**	**--**	**74393**	**--**	**74393**	**--**	**80344**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5951**	
5	**С123-010501-1401 2301-0501-1401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1540,25**	**103,00**	**--**	**158646**	**--**	**158646**	**--**	**171337**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12692**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец диам.1500мм-7шт									
6	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**7**	**17223,00**	--	**120561**	--	**120561**	--	**130206**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9645**	
7	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**14**	**14597,00**	--	**204358**	--	**204358**	--	**220707**
		СП - 8%			--	--	--	--		**16349**	
8	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**7**	**14996,00**	--	**104972**	--	**104972**	--	**113370**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8398**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4440266**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17981**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**48936**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12146**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4022762**		
		- Накладные расходы	Тенге							**21692**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**328911**	
		Всего прямые затраты									**4 440 266**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**57 723**
		Итого									**4 497 989**
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									**40 932**
		Итого в базовых ценах СМР									**4 538 921**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**90 778**
		Итого									**4 629 700**
		Итого с понижающим К-0,9500									**4 398 215**
		Стоимость строительства									**4 398 215**
		НДС 12%									**527 786**
		Стоимость строительства									**4 926 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»
_____Махашев А.К

Технадзор:
Инженер технадзор
ТОО "NK-TEMIR проект"
_____Нуралиев Е.А.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Dim Nur company"
_____Маханбетова М.А