Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Конструктор Сапа"
Подрядчик: ТОО "Лидер - НС Строй"
Авторский надзор: ТОО "Алғабас Үміт KZ"
Наименование стройки: "Строительство инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, электричества Блок-А)"

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 02.10.2023г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**69 428 591,33**	**7 438 777,64**				**97,0**			**3 720 920,50**	**34 728 591,33**
Затраты инжиниринговых услуг	**2 237 910,81**	239 776,16							120 847,59	1 127 910,81
Затраты авторского надзора	**782 108**	83 797,29							42 011,57	392 108
Всего по стройке	**72 448 610,14**	**7 762 351,09**							**3 883 779,66**	**36 248 610,14**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____А.Турханов

Технический надзор:
Директор ТОО "Конструктор Сапа"
_____А.Тасболат

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер - НС Строй"
_____А.Шукурбеков

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик : ТОО "Лидер-НС Строй"

Технический надзор : ТОО "Конструктор Сапа"

Авторский надзор : ТОО "Алғабас Үміт KZ"

Объект : Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12ти этажных 32 жилых домов по ул.№9 в АДЦ, города Туркестан, Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связи, газ и электричества)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за сентябрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1										
			РАЗДЕЛ 2. Покрытие										
			Асфальтобетонное покрытие тип-1										
1	10	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания ипокрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/23 см. Устройство.**	м2 основания или покрытия		6734,24	500,54	145,61	3370759	980573	2084228	622349	4312556
			НР - 108%; СП - 8%				45,43	40,14	305937	270313		319449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	11	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		6734,24	1278,10	126,23	8607037	850064	7451157	556601	9896730
			НР - 108%; СП - 8%				45,39	31,14	305667	209704		733091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4/3/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		6734,24	1473,73	126,23	9924458	850064	8768539	556601	11319544
			НР - 108%; СП - 8%				45,39	31,14	305667	209704		838485	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия		6734,24	-325,22	-0,04	-2190111	-269	2188345	-1746	-2367205
			НР - 108%; СП - 8%				-0,24	--	-1616			-175349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		1448,67	1704,78	31,65	2469664	45850	1241843	1232548	3998388
			НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	1123415	17833		296177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3		62,29281	41347,00	--	2575621	--	2575621	--	2781670
			СП - 8%				--	--	--	--		206050	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**24757427**	**2726282**	**--**	**2966354**	**29942222**
									2039070	**707554**	**--**	**2217903**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**24757427**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3550767**			
		Транспортные расходы		Тенге					**13080996**				
			Накладные расходы	Тенге					**2966354**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2217903**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29942222**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2187**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3550767**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**29942222**				
			Мощение тротуарной плиткой тип-3										
7	**20**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий**	**м**		**61,557**	**1346,31**	**31,65**	**82875**	**1949**	**33190**	**52374**	**146069**
			НР - 108%; СП - 8%				**775,48**	**12,31**	**47736**	**758**		**10820**	
8	**21**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**		**0,984912**	**41347,00**	**--**	**40723**	**--**	**40723**	**--**	**43981**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3258**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**123598**	**1949**	**--**	**52374**	**190050**
									47736	**758**	**--**	**14078**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**123598**				
			Накладные расходы	Тенге					**52374**				
			Сметная прибыль	Тенге					**14078**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**190050**				
			Итого по акту:										
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			**30 132 272**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			**271 190**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**30 403 463**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге			**148 977**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			**30 552 440**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**611 049**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге			**31 163 488**						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9949999981799)				**31 007 670,83**						
			НДС 12%	Тенге			**3 720 920,50**						
			Всего с НДС 12%	Тенге			**34 728 591,33**						

Технадзор:

Инженер ТОО "Конструктор Сапа"

_____Калыбаев Г.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер - НС Строй "

_____Шукурбеков А.М.

Авторский надзор

Директор ТОО "Алғабас Үміт KZ"

_____Жайлауов Д.Ш.