Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман" БИН 970140000707

Форма № КС-3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №43 в 19 микрорайоне города Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования:	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование		
		Договор № 13	от 01.10.2018 года					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в	дополнительные затраты на приобретен	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	78 847 105,36		78 847 105,36		0,00				9 461 652,64	88 308 758,00
в том числе за текущий месяц		78 847 105,36	78 847 105,36		0,00				9 461 652,64	88 308 758,00
Всего к оплате		78 847 105,36							9 461 652,64	88 308 758,00

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Заман", БИН 970140000707
Директор: Аншыбаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор: Керелбаев А.С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман", БИН 970140000707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **" Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №43 в 19 микрорайоне города Актау"**

(наименование, адрес)

Объект : **" Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №43 в 19 микрорайоне города Актау"**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) №13 от 01.10.2018

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за июнь 2019 года

на 2-1-1 Архитектурно-строительную часть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Смета № 2-1-1 Архитектурно-строительную часть									
1	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	367,6	10,68	0	3925	0	0	1978	6375
					10,68	0	3925	0		472	
2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	519,5	8,45	0	4391	0	0	2213	7133
					8,45	0	4391	0		528	
3	Е11-010102-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	552,9	9,62	0	5318	0	0	2681	8639
					9,62	0	5318	0		640	
4	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	75,8	3234,97	0	245211	0	0	123586	398301
					3234,97	0	245211	0		29504	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка, подсыпка под лестницу ЛМ-2 бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	914,8	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	
6	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	914,8	90,61	0	82892	0	0	41777	134643
					90,61	0	82892	0		9974	
7	Е11-010201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой при обратной механизированной засыпке, подсыпке под лестницу ЛМ-2	м3 уплотненного грунта	914,8	10,24	0	9364	0	0	4719	15210
					10,24	0	9364	0		1127	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,1	929,23	0	44696	0	0	22527	72601
					929,23	0	44696	0		5378	
9	E11-010102-0602	Грунты 2 группы избыточные. Работа на отвале	м3 грунта	552,9	3,33	0	1839	0	0	927	2988
					3,33	0	1839	0		221	
10	E11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом БН-II толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	298,429	294,03	0	87748	0	0	57738	157126
					294,03	0	87748	0		11639	
11	E11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе, W4, F50	м3	16,5	3296,8	0	54397	0	0	34651	96172
					3296,8	0	54397	0		7124	
12	E11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе, W4, F50	м3	42,6	3296,8	0	140444	0	0	89463	248299
					3296,8	0	140444	0		18393	
13	E11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе, W4, F50	м3	20,54	3296,8	0	67716	0	0	43135	119720
					3296,8	0	67716	0		8868	
14	E11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	160	1210,6	0	193697	0	0	159993	381985
					1210,6	0	193697	0		28295	
15	E11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	103	831,66	0	85661	0	0	70756	168930
					831,66	0	85661	0		12513	
16	E11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	209	592,62	0	123858	0	0	102306	244257
					592,62	0	123858	0		18093	
17	E11-060101-0119	Монолитные заделки бетонные между блоками. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	м3	12,99	3443,22	0	44727	0	0	28491	79076
					3443,22	0	44727	0		5858	
18	E11-060701-0201	Пояса монолитные в опалубке. Устройство из бетона кл.В15	м3	14,86	10659	0	158393	0	0	100896	280032
					10659	0	158393	0		20743	
19	E11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом БН-II толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	5,502	294,03	0	1618	0	0	1064	2897
					294,03	0	1618	0		215	
20	E11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	1,1	4564,8	0	5021	0	0	3199	8877
					4564,8	0	5021	0		658	
21	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-III в 2 слоя по бетону поверхностей, соприкасающихся с грунтом	м2 поверхности	694,217	298,71	0	207368	0	0	134997	369754
					298,71	0	207368	0		27389	
22	E11-080101-0301	Фундаменты перегородок. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщ.20 мм	м2 поверхности	1,1004	457,64	0	504	0	0	328	898
					457,64	0	504	0		67	
23	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты на отм.-0,300. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероидом	м2 поверхности	87,14	240,8	0	20983	0	0	13660	37415
					240,8	0	20983	0		2771	
24	E11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом БН-II толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	1	294,03	0	294	0	0	193	527
					294,03	0	294	0		39	
25	E11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	м3	0,41	17311,14	0	7098	0	0	4521	12548
					17311,14	0	7098	0		929	
26	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Наружные стены приямка. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	2,08	298,71	0	621	0	0	404	1108
					298,71	0	621	0		82	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка		0,0221	26300	0	581	0	0	370	1028
			т		26300	0	581	0		76	
28	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	Настил из просечно-вытяжной стали для приямков. Устройство		0,3481	6632,94	0	2309	0	0	1228	3820
			м2 настила		6632,94	0	2309	0		283	
29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,1971	47,94	0	9	0	0	5	15
			м2		47,94	0	9	0		1	
30	Е11-130301-1417 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		0,7938	39,92	0	32	0	0	15	51
			м2		39,92	0	32	0		4	
31	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение крупным щебнем		5,6	78,79	0	441	0	0	290	790
			м2 площади уплотнения		78,79	0	441	0		59	
32	Е11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство		10,43	294,03	0	3067	0	0	2018	5491
			м2 покрытия		294,03	0	3067	0		407	
33	Е11-060101-0118	Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4		1,2	4957,68	0	5949	0	0	3790	10518
			м3		4957,68	0	5949	0		779	
34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону		11,84	298,71	0	3537	0	0	2302	6306
			м2 поверхности		298,71	0	3537	0		467	
35	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка		0,002184	260370	0	569	0	0	362	1005
			т		260370	0	569	0		74	
36	Е11-090601-0103	Конструкции металлические навеса. Монтаж		0,11614	113810	0	13218	0	0	6384	21170
			т конструкций		113810	0	13218	0		1568	
37	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н57-750-0,8. Устройство		7,21	731,66	0	5275	0	0	3397	9366
			м2 кровли		731,66	0	5275	0		694	
38	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,6	1164,46	0	3028	0	0	1950	5376
			м2 покрытия		1164,46	0	3028	0		398	
39	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 51х3 мм. Укладка		0,00178	396957	0	707	0	0	490	1292
			км трубопровода		396957	0	707	0		96	
40	Е11-130301-1417 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		3,454748	39,92	0	138	0	0	67	221
			м2		39,92	0	138	0		16	
41	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1,8	370,6	0	667	0	0	439	1194
			м2 стяжки		370,6	0	667	0		88	
42	Е11-061401-0104	Стяжки цементные. Железнение поверхности		1,8	413,56	0	744	0	0	474	1316
			м2 поверхности		413,56	0	744	0		97	
		Итого по разделу: 1. Смета № 2-1-1 Архитектурно-строительную часть									1638054,76
		Раздел: 2. НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
43	Е11-080301-0204 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника толщ.390 мм. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50		237,275	4143,18	0	983073	0	0	639981	1752898
			м3 кладки		4143,18	0	983073	0		129844	
44	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50 /чердак/		27,92	4268,1	0	119165	0	0	77577	212481
			м3 кладки		4268,1	0	119165	0		15739	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии внутренние толщ.390 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	19,05	4268,1	0	81307	0	0	52931	144977
					4268,1	0	81307	0		10739	
46	Е11-080301-0204 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии наружные толщ.390 мм из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50	м3 кладки	43,93	4143,18	0	182010	0	0	118488	324538
					4143,18	0	182010	0		24040	
47	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии ограждающие толщ.100 мм из камня-ракушечника при высоте до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	4,305	4268,1	0	18374	0	0	11962	32763
					4268,1	0	18374	0		2427	
48	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние толщ.390 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	184,156	4268,1	0	785996	0	0	511684	1401494
					4268,1	0	785996	0		103814	
49	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние толщ.190 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	17,237	4268,1	0	73569	0	0	47894	131180
					4268,1	0	73569	0		9717	
50	Е11-080401-0405 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камня-ракушечника толщ.90 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м3 кладки	34,738	8834,49	0	306893	0	0	199787	547214
					8834,49	0	306893	0		40534	
51	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной 120 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	315,162	1449,58	0	456853	0	0	297411	814605
					1449,58	0	456853	0		60341	
52	Е11-080201-0701	Перегородки толщ.120 мм из кирпича. Армирование кладки	т металлических изделий	0,9318	71515,2	0	66638	0	0	43381	118821
					71515,2	0	66638	0		8802	
53	Е11-080201-0701	Несущие стены. Армирование кладки	т металлических изделий	0,32832	71515,2	0	23480	0	0	15285	41866
					71515,2	0	23480	0		3101	
54	Е11-060301-0407	Стальные крепежные элементы весом до 4 кг для крепления перегородок /скобы/. Установка	т	0,17172	260370	0	44711	0	0	28481	79047
					260370	0	44711	0		5855	
55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой ВР 3/3/100/100	т металлических изделий	0,5237	71515,2	0	37453	0	0	24382	66781
					71515,2	0	37453	0		4947	
56	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В15	м3	66,69	10659	0	710849	0	0	452811	1256752
					10659	0	710849	0		93093	
57	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка на рвстворе М100	шт. сборных конструкций	123	184,26	0	22664	0	0	18720	44695
					184,26	0	22664	0		3311	
58	Е11-080201-0701	Перемычки Пр-12 /2 шт./. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02766	71515,2	0	1978	0	0	1288	3527
					71515,2	0	1978	0		261	
59	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Вентканалы из кирпича при высоте свыше 4 м. Кладка на растворе М100	м3 кладки	60,96	5025,54	0	306357	0	0	199438	546259
					5025,54	0	306357	0		40464	
60	Е11-080201-0701	Кладка вентканалов. Армирование кладки	т металлических изделий	0,035	71515,2	0	2503	0	0	1629	4463
					71515,2	0	2503	0		331	
61	Е11-070503-0110	Перемычки ПР-1, масса до 0,3 т. Укладка на растворе М100	шт. сборных конструкций	60	184,26	0	11056	0	0	9132	21803
					184,26	0	11056	0		1615	
62	Е11-070512-0111	Плиты покрытия вентшахт массой до 0,5 т /ПП-1/. Установка на растворе М50	шт. сборных конструкций	24	1354,45	0	32507	0	0	26851	64106
					1354,45	0	32507	0		4749	
63	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	48	3603,1	0	172949	0	0	142856	341069
					3603,1	0	172949	0		25264	
64	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	14	2761,5	0	38661	0	0	31934	76243
					2761,5	0	38661	0		5648	
65	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (плиты П-5) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1354,45	0	10836	0	0	8950	21369
					1354,45	0	10836	0		1583	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-070107-0101	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка		0,03639	261970	0	9533	0	0	7874	18800
			т стальных элементов		261970	0	9533	0		1393	
67	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		4	184,26	0	737	0	0	609	1454
			шт. сборных конструкций		184,26	0	737	0		108	
68	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		96	3603,1	0	345898	0	0	285711	682138
			шт. сборных конструкций		3603,1	0	345898	0		50529	
69	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		24	2761,5	0	66276	0	0	54744	130702
			шт. сборных конструкций		2761,5	0	66276	0		9682	
70	Е11-070107-0101	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка		0,07142	261970	0	18710	0	0	15454	36897
			т стальных элементов		261970	0	18710	0		2733	
71	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		50	3603,1	0	180155	0	0	148808	355280
			шт. сборных конструкций		3603,1	0	180155	0		26317	
72	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		12	2761,5	0	33138	0	0	27372	65351
			шт. сборных конструкций		2761,5	0	33138	0		4841	
73	Е11-070107-0101	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка		0,03843	261970	0	10068	0	0	8316	19854
			т стальных элементов		261970	0	10068	0		1471	
74	Е11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15		2,668	7851,03	0	20947	0	0	13343	37033
			м3		7851,03	0	20947	0		2743	
75	Е11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15		6,904	7851,03	0	54204	0	0	34528	95830
			м3		7851,03	0	54204	0		7098	
76	Е11-120101-1402	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом		2,232	2715,42	0	6061	0	0	3903	10761
			м3 утеплителя		2715,42	0	6061	0		797	
77	Е11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15		7,44	7851,03	0	58412	0	0	37208	103269
			м3		7851,03	0	58412	0		7650	
78	Е11-120101-1402	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом		2,664	2715,42	0	7234	0	0	4659	12844
			м3 утеплителя		2715,42	0	7234	0		951	
79	Е11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15		7,136	7851,03	0	56025	0	0	35688	99050
			м3		7851,03	0	56025	0		7337	
80	Е11-120101-1402	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом		2,424	2715,42	0	6582	0	0	4239	11687
			м3 утеплителя		2715,42	0	6582	0		866	
81	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в нарудных стенах		6,3	2330,14	0	14680	0	0	7090	23512
			м2		2330,14	0	14680	0		1742	
82	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в стенах из бетонных блоков		1,729	2666,67	0	4611	0	0	2227	7385
			м2		2666,67	0	4611	0		547	
83	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен		44,394	2214,14	0	98295	0	0	61926	173038
			м2 проемов		2214,14	0	98295	0		12818	
84	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		161,91	1214,25	0	196599	0	0	123857	346093
			м2 проемов		1214,25	0	196599	0		25637	
85	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление		467,7	85,94	0	40195	0	0	25323	70759
			м коробок		85,94	0	40195	0		5241	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-100107-0702 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	6,3	301,9	0	1902	0	0	1198	3348
					301,9	0	1902	0		248	
87	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	1,729	428,88	0	742	0	0	467	1305
					428,88	0	742	0		97	
88	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	35,424	1603,06	0	56787	0	0	35776	99968
					1603,06	0	56787	0		7405	
89	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	81,45	1016,54	0	82797	0	0	52162	145757
					1016,54	0	82797	0		10797	
90	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,89	1384,56	0	15078	0	0	9499	26543
					1384,56	0	15078	0		1966	
91	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6	1622,24	0	9733	0	0	6132	17135
					1622,24	0	9733	0		1269	
92	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	19,17	1720,84	0	32988	0	0	20783	58073
					1720,84	0	32988	0		4302	
93	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (подоконные сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	39,6	1164,46	0	46112	0	0	29696	81874
					1164,46	0	46112	0		6065	
94	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	78,96	253,86	0	20044	0	0	12628	35286
					253,86	0	20044	0		2614	
95	Е11-090601-0102	Решетки из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	0,3048	55826,8	0	17016	0	0	8219	27254
					55826,8	0	17016	0		2019	

96	Е11-130301-1417
	#Тех. часть 13 п.1.9
	Кзтр=1,1 К=2
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	8,2296	39,92	0	329	0	0	159	526

					39,92	0	329	0		39	
97	Е11-090601-0102	Решетки из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	0,1479	55826,8	0	8257	0	0	3988	13224
					55826,8	0	8257	0		980	
98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4823	47,94	0	71	0	0	34	114
					47,94	0	71	0		8	

99	Е11-130301-1417
	#Тех. часть 13 п.1.9
	Кзтр=1,1 К=2
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	3,9933	39,92	0	159	0	0	77	255

					39,92	0	159	0		19	
100	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли. Установка с антисептированием	м3 древесины в конструкции	12,289	25127,7	0	308794	0	0	194540	543601
					25127,7	0	308794	0		40267	
101	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные кровли. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,289	952,38	0	11704	0	0	7373	20603
					952,38	0	11704	0		1526	
102	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	70	40,38	0	2827	0	0	1781	4976
					40,38	0	2827	0		369	
103	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Ходовые доски. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	21	36,11	0	758	0	0	478	1335
					36,11	0	758	0		99	
104	Е11-100116-0103	Ходовые доски. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	21	50,17	0	1054	0	0	664	1855
					50,17	0	1054	0		137	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-100102-0204	Доски подшивки, доски подшивки свеса. Устройство		1,531	814,64	0	1247	0	0	786	2196
		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			814,64	0	1247	0		163	
106	Е11-100116-0101	Доски подшивки, доски подшивки свеса. Антисептирование водными растворами		68,9690909	71,46	0	4929	0	0	3105	8677
			м2		71,46	0	4929	0		643	
107	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные доски подшивки, доски подшивки свеса. Огнезащита		1,531	952,38	0	1458	0	0	919	2567
		м3 древесины в конструкции			952,38	0	1458	0		190	
108	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Доска подшивки свесов. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		74,52	699,58	0	52133	0	0	29194	87833
		м2 окрашиваемой поверхности			699,58	0	52133	0		6506	
109	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		505,6	2087,91	0	1055647	0	0	679837	1874323
			м2 кровли		2087,91	0	1055647	0		138839	
110	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита		73,2	36,11	0	2643	0	0	1665	4653
		м2 обработанной поверхности			36,11	0	2643	0		345	
111	Е11-100116-0103	Обрешетка под кровлю. Антисептирование водными растворами		73,2	50,17	0	3673	0	0	2314	6465
		м2 покрытия по фермам			50,17	0	3673	0		479	
112	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство /за вычетом подоконных сливов/		784,71	58,7	0	46064	0	0	29665	81788
		м2 фасада (без вычета проемов)			58,7	0	46064	0		6058	
113	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная рубероидом. Устройство в один слой		404,19	214,83	0	86832	0	0	55920	154172
		м2 изолируемой поверхности			214,83	0	86832	0		11420	
114	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты толщ.120 мм		404,19	567,83	0	229510	0	0	147804	407500
		м2 утепляемого покрытия			567,83	0	229510	0		30185	
115	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство раствором М50		404,19	243,49	0	98415	0	0	63379	174737
			м2 стяжки		243,49	0	98415	0		12943	
116	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство раствором М50. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм		404,19	13,53	0	5467	0	0	3521	9708
			м2 стяжки		13,53	0	5467	0		719	
117	Е11-060301-0410	Стяжки. Армирование		0,4809861	14708,8	0	7075	0	0	4507	12508
			т		14708,8	0	7075	0		927	
118	Е11-120101-0401	Примыкания к стенам высотой до 600 мм из стеклорубероида. Устройство без фартуков		90,88	309,31	0	28110	0	0	18103	49910
			м примыканий		309,31	0	28110	0		3697	
119	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		18	243,49	0	4383	0	0	2822	7782
			м2 стяжки		243,49	0	4383	0		576	
120	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины по уклону 20-60 мм		18	22,55	0	406	0	0	261	721
			м2 стяжки		22,55	0	406	0		53	
121	Е11-120101-0101	Кровли однослойные из кровельных рулонных материалов /рубероид РКК-350/ на битумной мастике МБК-Г-80. Устройство		18	202,36	0	3642	0	0	2346	6467
			м2 кровли		202,36	0	3642	0		479	
122	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных кровель к стенам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков		18	309,31	0	5568	0	0	3586	9885
			м примыканий		309,31	0	5568	0		732	
123	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство		2	7283,84	0	14568	0	0	9178	25645
			слуховое окно		7283,84	0	14568	0		1900	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		0,7	257,57	0	180	0	0	101	304
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок			257,57	0	180	0		23	
125	Е11-100102-0601	Слуховые окна. Обшивка досками		8	443,22	0	3546	0	0	2234	6242
			м2		443,22	0	3546	0		462	
126	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные слухового окна. Огнезащита		0,468	952,38	0	446	0	0	281	785
		м3 древесины в конструкции			952,38	0	446	0		58	
127	Е11-100116-0101	Деревянные конструкции слухового окна. Антисептирование водными растворами		13,32	71,46	0	952	0	0	600	1676
			м2		71,46	0	952	0		124	
128	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Деревянные конструкции слухового окна. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		12,2	699,58	0	8535	0	0	4780	14380
		м2 окрашиваемой поверхности			699,58	0	8535	0		1065	
129	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей с устройством фартука из оцинкованной стали		13,55	1807,08	0	24486	0	0	15769	43475
			м2 кровли		1807,08	0	24486	0		3220	
130	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение		80	74,81	0	5985	0	0	3854	10626
			м ограждения		74,81	0	5985	0		787	
131	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2		12,57066	819,13	0	10297	0	0	5766	17348
		м2 окрашиваемой поверхности			819,13	0	10297	0		1285	
132	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		70	333,04	0	23313	0	0	15014	41393
			м желобов		333,04	0	23313	0		3066	
133	Е11-120101-0901	Трубы настенные. Устройство		60	898,5	0	53910	0	0	34718	95718
			м		898,5	0	53910	0		7090	
134	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		1,7672	1446,48	0	2556	0	0	1610	4500
			м2		1446,48	0	2556	0		333	
135	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянны. Огнезащита		0,1269298	952,38	0	121	0	0	76	213
		м3 древесины в конструкции			952,38	0	121	0		16	
136	Е11-100116-0103	Конструкции деревянные. Антисептирование водными растворами		3,0356	50,17	0	152	0	0	96	268
			м2		50,17	0	152	0		20	
137	Е11-100107-0601 Изм. и доп. вып. 9	Люк. Обивка кровельной неоцинкованной сталью толщ.0,5 мм по войлоку, смоченному в глиняном растворе, с двух сторон, с проолифкой		7,6	1788,8	0	13595	0	0	8565	23932
			м2		1788,8	0	13595	0		1773	
138	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы-стремянки прямолинейные. Монтаж		0,083632	40055,4	0	3350	0	0	1618	5365
			т конструкций		40055,4	0	3350	0		397	

139	Е11-130301-1406
	#Тех. часть 13 п.1.9
	Кзтр=1,1 К=2
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		2,258064	61,62	0	139	0	0	67	223

			м2		61,62	0	139	0		17	
140	Е11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом БН-II толщ.50 мм. Устройство		347,2	294,03	0	102089	0	0	67174	182804
			м2 покрытия		294,03	0	102089	0		13541	
141	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.80 мм. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4		27,776	4022,34	0	111725	0	0	73515	200058
		м3 подстилающего слоя			4022,34	0	111725	0		14819	
142	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В15		347,2	375,8	0	130478	0	0	85855	233639
			м2 покрытия		375,8	0	130478	0		17307	
143	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство из бетона кл.В15. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщ.20 мм		347,2	21,65	0	-7518	0	0	-4947	-13462

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость			расходы, тенге	НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		21,65	0	-7518	0		-997	
144	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство раствором М150		381,92	148,82	0	56839	0	0	37400	101778
			м плинтусов		148,82	0	56839	0		7539	
145	Е11-110101-1103	Стяжки из мелкозернистого бетона марки 200 /В15/ толщиной 20 мм. Устройство		83,22	366,73	0	30519	0	0	20082	54649
			м2 стяжки		366,73	0	30519	0		4048	
146	Е11-110101-1104 К=4	Стяжки из мелкозернистого бетона марки 200 /В15/. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до тощины 40 мм		83,22	17,64	0	1468	0	0	966	2628
			м2 стяжки		17,64	0	1468	0		195	
147	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство из бетона марки 200 /В15/		83,22	2028,44	0	168807	0	0	111075	302272
			м2 покрытия		2028,44	0	168807	0		22391	
148	Е11-110101-1704 Изм. и доп. вып. 7 К=4	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство из бетона марки 200 /В15/. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к норме 11-110101-1702 до толщины 40 мм		83,22	790,7	0	65802	0	0	43298	117828
			м2 покрытия		790,7	0	65802	0		8728	
149	Е11-110101-3903 Изм. и доп. вып. 7	Плинтуса из терращевого раствора. Устройство		91,542	635,36	0	58162	0	0	38271	104148
			м плинтусов		635,36	0	58162	0		7715	
150	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.50 мм. Устройство		3,06	4121,12	0	12611	0	0	8298	22581
			м3 изоляции		4121,12	0	12611	0		1673	
151	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол ГИ-I/ на битумной мастике. Устройство первого слоя		61,2	725,5	0	44401	0	0	29216	79506
			м2 изолируемой поверхности		725,5	0	44401	0		5889	
152	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол ГИ-I/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя /до 2-х слоев/		61,2	437,74	0	26790	0	0	17628	47971
			м2 изолируемой поверхности		437,74	0	26790	0		3553	
153	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150		61,2	370,6	0	22680	0	0	14924	40613
			м2 стяжки		370,6	0	22680	0		3008	
154	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических толщ.10 мм для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство с прослойкой и заполнением швов		61,2	1319,7	0	80766	0	0	53144	144622
			м2 покрытия		1319,7	0	80766	0		10713	
155	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство на цементном растворе М150		67,32	332,52	0	22386	0	0	14730	40084
			м плинтусов		332,52	0	22386	0		2969	
156	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя		290,5	725,5	0	210759	0	0	138679	377393
			м2 изолируемой поверхности		725,5	0	210759	0		27955	
157	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя		290,5	437,74	0	127165	0	0	83674	227706
			м2 изолируемой поверхности		437,74	0	127165	0		16867	
158	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит минераловатных толщ.90 мм. Устройство		290,5	333,34	0	96834	0	0	63717	173395
			м2 изолируемой поверхности		333,34	0	96834	0		12844	
159	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка		290,5	178,78	0	51936	0	0	27630	85932
			м2 поверхности покрытия изоляции		178,78	0	51936	0		6365	
160	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150		290,5	370,6	0	107658	0	0	70839	192777
			м2 стяжки		370,6	0	107658	0		14280	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			расходы, тенге	НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40 мм	м2 стяжки	290,5	18,32	0	5322	0	0	3502	9531
					18,32	0	5322	0		706	
162	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом, с устройством подложки из пенополиэтилена	м2 покрытия	290,5	277,02	0	80474	0	0	52952	144101
					277,02	0	80474	0		10674	
163	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	319,55	92,31	0	29497	0	0	19409	52818
					92,31	0	29497	0		3912	
164	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ.50 мм. Устройство	м3 изоляции	29,05	4121,12	0	119719	0	0	78775	214373
					4121,12	0	119719	0		15879	
165	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	581	370,6	0	215316	0	0	141678	385554
					370,6	0	215316	0		28560	
166	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30 мм	м2 стяжки	581	9,16	0	5322	0	0	3502	9531
					9,16	0	5322	0		706	
167	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом, с устройством подложки из пенополиэтилена	м2 покрытия	581	277,02	0	160949	0	0	105904	288201
					277,02	0	160949	0		21348	
168	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	639,1	92,31	0	58994	0	0	38818	105637
					92,31	0	58994	0		7825	
169	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических толщ.10 мм для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство с прослойкой и заполнением швов	м2 покрытия	84,6	1319,7	0	111647	0	0	73463	199919
					1319,7	0	111647	0		14809	
170	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство на цементном растворе М150	м плинтусов	93,06	332,52	0	30945	0	0	20362	55411
					332,52	0	30945	0		4105	
171	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника при высоте до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50 /по уклону ступеней 1:2/	м3 кладки	4,46	4268,1	0	19036	0	0	12392	33942
					4268,1	0	19036	0		2514	
172	Е11-070506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т /ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3/. Установка	шт. сборных конструкций	10	3227,94	0	32279	0	0	26663	63658
					3227,94	0	32279	0		4715	
173	Е11-070506-0104	Марши лестничные массой более 1 т /ЛМ-1/. Установка	шт. сборных конструкций	8	2893	0	23144	0	0	19117	45642
					2893	0	23144	0		3381	
174	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (опорные подушки ОП-1) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	1354,45	0	48760	0	0	40276	96159
					1354,45	0	48760	0		7123	
175	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие /ЛС-1/. Устройство по готовому основанию	м ступеней	30	1420,2	0	42606	0	0	35193	84022
					1420,2	0	42606	0		6224	
176	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	33,94	575,19	0	19522	0	0	16125	38499
					575,19	0	19522	0		2852	
177	Е11-130301-1406 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	11,8746	61,62	0	732	0	0	353	1172
					61,62	0	732	0		87	
178	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2691	40055,4	0	10779	0	0	5206	17264
					40055,4	0	10779	0		1279	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,296	47,94	0	62	0	0	30	100
					47,94	0	62	0		7	
180	Е11-130301-1406 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	5,9697	61,62	0	368	0	0	178	589
					61,62	0	368	0		44	
181	Е11-260201-0301 #ТЧ 26 п.3.10 Кзтр=1,25	Потолок. Обшивка "экоплитой" толщ.50 мм. Выполнение работ по изоляции поверхностей только снизу применен коэффициент к затратам труда - 1,25; к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 изоляции	1,15	18012,45	0	20714	0	0	11020	34273
					18012,45	0	20714	0		2539	
182	Е11-260201-0101	Поверхности стен или перегородок. Обшивка "экоплитой" толщ.30 мм	м3 изоляции	1,1376	28677,24	0	32623	0	0	17356	53977
					28677,24	0	32623	0		3998	
183	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,6	570,6	0	3195	0	0	1789	5384
					570,6	0	3195	0		399	
184	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	335,92	0	1881	0	0	1053	3169
					335,92	0	1881	0		235	
185	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,94	854,75	0	13625	0	0	7630	22955
					854,75	0	13625	0		1700	
186	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены или перегородки. Окраска улучшенная масляными составами /за 2 раза/ по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,94	615,42	0	9810	0	0	5493	16528
					615,42	0	9810	0		1224	
187	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	322,57	570,6	0	184058	0	0	103073	310102
					570,6	0	184058	0		22970	
188	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой	м2 окрашиваемой поверхности	322,57	335,92	0	108358	0	0	60680	182561
					335,92	0	108358	0		13523	
189	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	450,16	854,75	0	384774	0	0	215474	648268
					854,75	0	384774	0		48020	
190	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены или перегородки. Окраска улучшенная масляными составами /за 2 раза/ по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	450,16	615,42	0	277037	0	0	155141	466753
					615,42	0	277037	0		34574	
191	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50	м2 оштукатуриваемой поверхности	227,4	570,6	0	129754	0	0	72662	218610
					570,6	0	129754	0		16193	
192	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой	м2 окрашиваемой поверхности	227,4	335,92	0	76388	0	0	42777	128699
					335,92	0	76388	0		9533	
193	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	649,96	1025,64	0	666625	0	0	373310	1123130
					1025,64	0	666625	0		83195	
194	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, со шпаклевкой	м2 окрашиваемой поверхности	613,08	503,88	0	308919	0	0	172995	520466
					503,88	0	308919	0		38553	
195	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Низ стен или перегородок (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка керамической плиткой гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		64,08	2035,28	0	130421	0	0	73036	219733

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость			расходы, тенге	НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 поверхности облицовки			2035,28	0	130421	0		16277	
196	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50		450,8	570,6	0	257226	0	0	144047	433375
		м2 оштукатуриваемой поверхности			570,6	0	257226	0		32102	
197	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой		450,8	335,92	0	151433	0	0	84802	255134
		м2 окрашиваемой поверхности			335,92	0	151433	0		18899	
198	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное		1290,64	1025,64	0	1323732	0	0	741290	2230224
		м2 оштукатуриваемой поверхности			1025,64	0	1323732	0		165202	
199	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, со шпаклевкой		1216,88	503,88	0	613161	0	0	343370	1033054
		м2 окрашиваемой поверхности			503,88	0	613161	0		76523	
200	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Низ стен или перегородок (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка керамической плиткой гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		128,16	2035,28	0	260841	0	0	146071	439466
		м2 поверхности облицовки			2035,28	0	260841	0		32553	
201	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементным раствором М50		55,48	570,6	0	31657	0	0	17728	53336
		м2 оштукатуриваемой поверхности			570,6	0	31657	0		3951	
202	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой		55,48	335,92	0	18637	0	0	10437	31399
		м2 окрашиваемой поверхности			335,92	0	18637	0		2326	
203	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное		177,56	1025,64	0	182113	0	0	101983	306823
		м2 оштукатуриваемой поверхности			1025,64	0	182113	0		22728	
204	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, со шпаклевкой		177,56	503,88	0	89469	0	0	50103	150737
		м2 окрашиваемой поверхности			503,88	0	89469	0		11166	
205	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные балконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		42,495	2437,98	0	103602	0	0	58017	174549
		м2 оштукатуриваемой поверхности			2437,98	0	103602	0		12930	
206	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные балконные. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		42,495	503,88	0	21412	0	0	11991	36076
		м2 окрашиваемой поверхности			503,88	0	21412	0		2672	
207	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из камня-ракушечника. Устройство наружной теплоизоляции плитами минераловатными толщ.80 мм с декоративной штукатуркой по стеклосетке, с нанесением грунтовки с лесов		824,31	3534,17	0	2913254	0	0	1631422	4908250
			м2		3534,17	0	2913254	0		363574	
208	С121-110101-0111	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012		65,9448	0		0				0
			м3								
209	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской		824,31	125,85	0	103738	0	0	58094	174778
		м2 окрашиваемой поверхности			125,85	0	103738	0		12947	
210	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Рваный камень")		62,53	3534,3	0	221000	0	0	123760	372340
		м2 поверхности облицовки			3534,3	0	221000	0		27581	
211	Е11-100111-0101	Шкафы встроенные. Установка стенок по месту		85,049568	681,38	0	57951	0	0	36509	102017
			м2 деталей		681,38	0	57951	0		7557	
212	Е11-100111-0102	Шкафы встроенные. Установка полок по месту		32,4	1362,76	0	44153	0	0	27817	77728
			м2 деталей		1362,76	0	44153	0		5758	
213	Е11-100111-0201	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков		18	714,04	0	12853	0	0	8097	22626

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая		материалы	расходы, тенге	НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин			
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			блок		714,04	0	12853	0		1676	
214	С121-070508-1709	Щиты ЛДСП с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 12 мм	100 м2	1,7350157	0		0				0
215	С121-130204-2301	Винт-сяжка конфирмат М7 х 50 мм ГОСТ 1759.0-87 с заглушкой для конфирмата	1000 шт.	0,432	0		0				0
216	С121-130211-0501	Петля дверная полунакладная	шт.	108	0		0				0
217	Е11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом БН-II толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	25,66	294,03	0	7545	0	0	4965	13510
					294,03	0	7545	0		1001	
218	Е11-060101-0115	Крыльцо железобетонное с пандусом. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4,F150	м3	4,52	2144,42	0	9693	0	0	6174	17136
					2144,42	0	9693	0		1269	
219	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм /С1,С2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,13882	0		0				0
220	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	1,44	298,71	0	430	0	0	280	767
					298,71	0	430	0		57	
221	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	т	0,012288	260370	0	3199	0	0	2038	5656
					260370	0	3199	0		419	
222	Е11-130301-1417 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,331776	39,92	0	13	0	0	6	21
					39,92	0	13	0		2	
223	С122-040401-0104	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0000829	0		0				0
224	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	28,26	370,6	0	10473	0	0	6891	18753
					370,6	0	10473	0		1389	
225	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических толщ.10 мм нескользящих для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	28,26	1319,7	0	37295	0	0	24540	66781
					1319,7	0	37295	0		4947	
226	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11	Боковые поверхности крыльца. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	6,14	3742,2	0	22977	0	0	12867	38712
					3742,2	0	22977	0		2868	
227	Е11-070516-0104	Деформационный шов. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом толщ.20 мм	м шва	14,8	50,8	0	752	0	0	621	1483
					50,8	0	752	0		110	
228	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С ГОСТ 15588-2014	м3	0,04	0		0				0
229	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	27,28	575,19	0	15691	0	0	12961	30944
					575,19	0	15691	0		2292	
230	С123-010201-0938	Трубы стальные электросварные из нержавеющей стали, D 50,8 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10704-91 /поручень/	м	27,28	0		0				0
231	С123-010201-0926	Трубы стальные электросварные из нержавеющей стали, D 38,1 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10704-91 /стойка/	м	20,04	0		0				0
232	С123-010201-0901	Трубы стальные электросварные из нержавеющей стали, D 12 мм, толщина стенки 1 мм ГОСТ 10704-91 /струна/	м	53,04	0		0				0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость			расходы, тенге	НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	Е11-090601-0103	Конструкции металлические козырька. Монтаж	т конструкций	0,52352	113810	0	59582	0	0	28778	95429
					113810	0	59582	0		7069	
234	С121-060801-0101	М/к козырька из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,52352	0		0				0
235	С121-130201-1104	Анкеры распорные М12/25 ГОСТ 28778-90	шт.	24	0		0				0
236	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16,6	731,66	0	12146	0	0	7822	21565
					731,66	0	12146	0		1597	
237	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм НС35-1000-0,7 СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,09	0		0				0
238	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8	1164,46	0	9316	0	0	5999	16540
					1164,46	0	9316	0		1225	
239	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,044	0		0				0
240	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0126	0		0				0
241	С121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,8	0		0				0
242	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3402	47,94	0	16	0	0	8	26
					47,94	0	16	0		2	
243	Е11-130301-1417 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза.Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	14,47524	39,92	0	578	0	0	279	926
					39,92	0	578	0		69	
244	С122-040401-0104	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0036188	0		0				0
245	Е11-090601-0102	Решетки из прокатной стали. Монтаж	т конструкций	0,057692	55826,8	0	3221	0	0	1556	5158
					55826,8	0	3221	0		382	
246	С121-060801-0101	М/к решетки из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные	т	0,057692	0		0				0
247	Е11-130301-1417 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1,557684	39,92	0	62	0	0	30	100
					39,92	0	62	0		7	
248	С122-040401-0104	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,0001947	0		0				0
249	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,851	3560,76	0	27956	0	0	18395	50058
					3560,76	0	27956	0		3708	
250	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные толщиной 3 см. Устройство из асфальтобетонной смеси тип Б марка II	м2 покрытия	78,51	196,13	0	15398	0	0	11641	29202
					196,13	0	15398	0		2163	
251	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные. Устройство из асфальтобетонной смеси тип Б марка II. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0701-0101 до толщ.25 мм	м2 покрытия	78,51	31,6	0	-2481	0	0	-1875	-4705
					31,6	0	-2481	0		-349	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость		материалы	расходы, тенге	НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин			
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Е11-060101-0118	Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4		7,2	4957,68	0	35695	0	0	22738	63108
			м3		4957,68	0	35695	0		4675	
253	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону		71,04	298,71	0	21220	0	0	13814	37837
			м2 поверхности		298,71	0	21220	0		2803	
254	С121-060801-0101	М/к навеса из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные		0,69684	0		0				0
			т								
255	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80		0,0858	0		0				0
			т								
256	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 51х3 мм. Укладка		0,01068	396957	0	4240	0	0	2938	7752
			км трубопровода		396957	0	4240	0		574	
257	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		10,72272	0		0				0
			м								
258	Е11-130301-1417 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		20,728488	39,92	0	828	0	0	400	1325
			м2		39,92	0	828	0		98	
259	С122-040401-0104	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95		0,0011916	0		0				0
			т								
260	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,8	370,6	0	4002	0	0	2634	7167
			м2 стяжки		370,6	0	4002	0		531	
261	Е11-061401-0104	Стяжки цементные. Железнение поверхности		10,8	413,56	0	4466	0	0	2845	7896
			м2 поверхности		413,56	0	4466	0		585	
262	Е11-080301-0204 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника толщ.390 мм. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50		600	4143,18	0	2485908	0	0	1618326	4432573
			м3 кладки		4143,18	0	2485908	0		328339	
263	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечникатолщ.200 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50 /чердак/		55,5	4268,1	0	236880	0	0	154209	422375
			м3 кладки		4268,1	0	236880	0		31287	
264	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии внутренние толщ.390 ммиз камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50		38,1	4268,1	0	162615	0	0	105862	289955
			м3 кладки		4268,1	0	162615	0		21478	
265	Е11-080301-0204 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии наружные толщ.390 мм из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50		87,6	4143,18	0	362943	0	0	236276	647156
			м3 кладки		4143,18	0	362943	0		47937	
266	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены лоджии ограждающие толщ.100 мм из камня-ракушечника при высоте до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50		25,83	4268,1	0	110245	0	0	71770	196576
			м3 кладки		4268,1	0	110245	0		14561	
267	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние толщ.390 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50		368,34	4268,1	0	1572112	0	0	1023445	2803201
			м3 кладки		4268,1	0	1572112	0		207645	
268	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние толщ.190 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50		35,61	4268,1	0	151987	0	0	98944	271005
			м3 кладки		4268,1	0	151987	0		20074	
269	Е11-080401-0405 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камня-ракушечника толщ.90 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50		105	8834,49	0	927621	0	0	603882	1654023
			м3 кладки		8834,49	0	927621	0		122520	
270	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной 120 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50		948	1449,58	0	1374202	0	0	894605	2450312

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость			расходы, тенге	НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1449,58	0	1374202	0		181505	
271	Е11-080201-0701	Перегородки толщ.120 мм из кирпича. Армирование кладки		1,8636	71515,2	0	133276	0	0	86762	237641
		т металлических изделий			71515,2	0	133276	0		17603	
272	Е11-080201-0701	Несущие стены. Армирование кладки		1,96992	71515,2	0	140879	0	0	91712	251199
		т металлических изделий			71515,2	0	140879	0		18607	
273	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сеткой ВР 3/3/100/100		3,1422	71515,2	0	224715	0	0	146290	400685
		т металлических изделий			71515,2	0	224715	0		29680	
274	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В15		133,38	10659	0	1421697	0	0	905621	2513504
			м3		10659	0	1421697	0		186185	
275	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка на рвстворе М100		144	184,26	0	26533	0	0	21917	52326
		шт. сборных конструкций			184,26	0	26533	0		3876	
276	Е11-080201-0701	Перемычки Пр-12 /2 шт./. Армирование кладки		0,16596	71515,2	0	11869	0	0	7726	21163
		т металлических изделий			71515,2	0	11869	0		1568	
277	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		288	3603,1	0	1037693	0	0	857134	2046413
		шт. сборных конструкций			3603,1	0	1037693	0		151586	
278	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		84	2761,5	0	231966	0	0	191604	457456
		шт. сборных конструкций			2761,5	0	231966	0		33886	
279	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (плиты П-5) массой до 0,5 т. Установка		48	1354,45	0	65014	0	0	53701	128212
		шт. сборных конструкций			1354,45	0	65014	0		9497	
280	Е11-070107-0101	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка		0,21834	261970	0	57199	0	0	47246	112800
		т стальных элементов			261970	0	57199	0		8356	
281	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		24	184,26	0	4422	0	0	3653	8721
		шт. сборных конструкций			184,26	0	4422	0		646	
282	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		576	3603,1	0	2075386	0	0	1714269	4092826
		шт. сборных конструкций			3603,1	0	2075386	0		303172	
283	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		144	2761,5	0	397656	0	0	328464	784209
		шт. сборных конструкций			2761,5	0	397656	0		58090	
284	Е11-070107-0101	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка		0,42852	261970	0	112259	0	0	92726	221384
		т стальных элементов			261970	0	112259	0		16399	
285	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		300	3603,1	0	1080930	0	0	892848	2131680
		шт. сборных конструкций			3603,1	0	1080930	0		157902	
286	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		72	2761,5	0	198828	0	0	164232	392105
		шт. сборных конструкций			2761,5	0	198828	0		29045	
287	Е11-070107-0101	Металлические элементы /А-1,А-2/. Установка		0,23058	261970	0	60405	0	0	49895	119124
		т стальных элементов			261970	0	60405	0		8824	
288	Е11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15		16,008	7851,03	0	125679	0	0	80058	222196
			м3		7851,03	0	125679	0		16459	
289	Е11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15		41,424	7851,03	0	325221	0	0	207166	574978
			м3		7851,03	0	325221	0		42591	
290	Е11-120101-1402	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом		13,392	2715,42	0	36365	0	0	23419	64567
			м3 утеплителя		2715,42	0	36365	0		4783	
291	Е11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15		44,64	7851,03	0	350470	0	0	223249	619617
			м3		7851,03	0	350470	0		45898	
292	Е11-120101-1402	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом		15,984	2715,42	0	43403	0	0	27952	77063

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 утеплителя		2715,42	0	43403	0		5708	
293	Е11-060801-0112	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	42,816	7851,03 7851,03	0 0	336150 336150	0 0	0	214127 44022	594299
294	Е11-120101-1402	Пространство между полом и монолитными плитами перекрытия. Заполнение керамзитом	м3 утеплителя	14,544	2715,42 2715,42	0 0	39493 39493	0 0	0	25434 5194	70121
295	С121-060208-0501	Лестница-стремянка, огрунтованная ГОСТ 25772-83	т	0,501792	0		0				0
296	Е11-110101-1103	Стяжки из мелкозернистого бетона марки 200 /В15/ толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	499,32	366,73 366,73	0 0	183117 183117	0 0	0	120491 24289	327896
297	Е11-110101-1104 К=4	Стяжки из мелкозернистого бетона марки 200 /В15/. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до тощины 40 мм	м2 стяжки	499,32	17,64 17,64	0 0	8806 8806	0 0	0	5794 1168	15768
298	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	2,6388	0		0				0
299	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, огрунтованные ГОСТ 25772-83	т	1,3266	0		0				0
300	С121-050111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали 260х975 мм	т	0,288	0		0				0
		Итого по разделу: 2. НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									35849220,88
		Раздел: 3. Смета № 2-1-3 Отопление и вентиляцию									
301	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб, диаметр 20х3,4 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	297,532	1224,79 1224,79	0 0	364415 364415	0 0	0	249989 49152	663556
		Итого по разделу: 3. Смета № 2-1-3 Отопление и вентиляцию									364415,08
		Раздел: 4. Смета № 2-1-5 Газоснабжение /внутренние устройства/									
302	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	132	0		0				0
303	С123-021104-0407	Хомуты сантехнические с приварным шурупом для трубы Ду15	шт.	144	0		0				0
304	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	264	0		0				0
305	С123-021104-0407	Хомуты сантехнические с приварным шурупом для трубы Ду25	шт.	48	0		0				0
306	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	460	0		0				0
307	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	112	0		0				0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость			расходы, тенге	НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	0		0				0
309	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /узел крепления газопровода Ду80 к стене/	кг	246,4	0		0				0
310	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30,72	0		0				0
		ИТОГО:					37851698	0		24903467	67775572
							37851698	0		5020418	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,1 %		745531				
		Итого с временными									68521098
		Зимние удорожания			0,557 %		381663				
		Итого с зимними удорожаниями									68902761
		Итого в текущих ценах 2019 года									77469050
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1378055				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									78847105
		НДС			12 %		9461653				
		Итого с НДС									88 308 758

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор: _____ *Керелбаев А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО "Заман", БИН 040940008718
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: _____ *Ашимбаев Б.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)