Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГП на ПВХ Районная больница Тарбагатайского района УЗ ВКО, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Акжар, Г.Муратбаев, дом № 44**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **080640009831**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, дом № 3, к.71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990940000105

Договор (контракт) договор №77 от 13.07.2023г. Доп.согл.№77/1 от 30.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
47	27.11.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПВХ "Районная больница Тарбагатайского района" с.Акжар, Тарбагатайского района ВКО"			усл	1	70 694 203,76	70 694 203,76	7 574 378,97
				Итого	1	x	70 694 203,76	7 574 378,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Комлокжин А.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 27 ноября 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" с. Акжар, Тарбагатайского района ВКО "

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№77	13 07 2023 г			ТОО "Актив-А"	
		Доп соглашение №77/1	30 10 2023 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**199 875 948,98**									
Акт выполненных работ №3	**70 694 203,76**	63 119 824,79							7 574 378,97	**70 694 203,76**
Погашение аванса 30%										**21 208 261,13**
Всего к оплате										**49 485 942,63**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

БИН 080640009831

И.о главного врача

Манарбеков Е.М.

Подрядчик:

ТОО «Актив-А»

БИН 990940000103

Руководитель

Кайпкожин А.Е.

Технический надзор:

ТОО"KZ Құрылыс Сапа"

БИН 180640013216

Эксперт технического надзора

Кемалов Б.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с Акжар, Г МУРАТБАЕВ, 44

БИН 080640009831 БИК HSBKKZKX ИИК KZ826010261000033141 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71

БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" с. Акжар, Тарбагатайского района ВКО
Договор подряда (контракт) №77 от 13.07.2023 г., доп.соглашение №77/1 от 30.10.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3

от 27 ноября 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 2: ПРОЕМЫ АС-15										
1	12	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	6,27	6389,26 5028,56	111,46 53,78	40061 31529	699 337	7833	22944 5040	68045	
2	13	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	1,89	6990,27 5405,23	105,28 50,49	13212 10216	199 95	2797	7424 1651	22287	
3	14	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	$м^2$	1,89	55871,00		105596		105596	8448	114044	
4	15	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	$м^2$	6,27	70933,00		444750		444750	35580	480330	
5	21	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтажна "чистый" пол**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	54,33	1934,81 1895,72	39,09 13,00	105118 102994	2123 706		74665 14383	194166	
6	22	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней(верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	$м^2$	54,33	101277,00		5502379		5502379	440190	5942569	
			Итого по разделу 2: ПРОЕМЫ АС-15					6211116 144739	3021 1138	6063355 0	105033 505292	6821441	
			Раздел 4: Полы.АС-26										
7	29	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементномрастворе.Устройство**	$м^2$ покрытия	83,71	3469,35 2695,40	153,28 81,50	290419 225632	12831 6822	51956	167367 36623	494409	
8	30	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	6,6968	48442,17 8218,16	15,26 0,00	324408 55035	102 0	269270	39626 29123	393157	
9	31	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	83,71	4444,78 1482,27	163,98 29,12	372073 124081	13727 2438	234265	91093 37053	500219	
10	32	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующегослоя**		83,71	3158,28	81,58	264380	6829	182685	54904	344826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2							
11	33	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² изолируемой поверхности	83,71	894,34 1580,75 757,27	16,60 57,00 33,77	74865 132325 63391	1390 4772 2827	64162	25542 47677 14400	194402	
12	34	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	83,71	1262,28 56,17	58,12 33,51	105665 4702	4865 2805	96098	5405 8886	119956	
13	35	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	83,71	684,73 160,97	71,06 27,96	57319 13475	5949 2341	37896	11387 5496	74202	
14	36	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	125,39	735,34 679,51	3,79 1,91	92204 85204	475 239	6525	61519 12298	166021	
15	37	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	12,78978	1410,00		18034		18034	1443	19477	
16	38	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	30,34	3469,35 2695,40	153,28 81,50	105260 81778	4651 2473	18831	60661 13274	179195	
17	39	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60x60x10мм	м²	30,9468	3066,00		94883		94883	7591	102474	
18	40	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	2,4272	48442,17 8218,16	15,26 0,00	117579 19947	37 0	97595	14362 10555	142496	
19	41	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	30,34	4444,78 1482,27	163,98 29,12	134855 44972	4976 884	84907	33016 13430	181301	
20	42	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующегослоя	м² изолируемой поверхности	30,34	3158,28 894,34	81,58 16,60	95822 27134	2475 504	66213	19899 9258	124979	
21	43	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	30,34	1580,75 757,27	57,00 33,77	47960 22976	1730 1025	23255	17280 5219	70459	
22	44	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	30,34	1262,28 56,17	58,12 33,51	38298 1704	1764 1017	34830	1959 3221	43478	
23	45	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	30,34	684,73 160,97	71,06 27,96	20775 4884	2156 848	13735	4127 1992	26894	
24	46	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	33,38	4300,56 607,00	25,78 10,75	143553 20262	861 359	122430	14847 12672	171072	
			Итого по разделу 4: Полы.АС-26					2455812 870042	68200 25972	1517570 0	645129 248076	3349017	
			Раздел 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.АС-17										
25	47	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямыхподвесах	м² потолка	275,2	4978,33 2826,40	31,08 13,86	1370036 777825	8553 3814	583658	562781 154627	2087444	
26	50	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	1066,91	2373,28 1786,05	70,94 63,82	2532076 1905555	75686 68090	550835	1421028 316253	4269357	
27	51	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	393,85	1109,53 680,10	9,01 3,64	436989 267857	3549 1434	165582	193888 50472	681349	
28	54	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		177,54	6970,40	33,01	1237525	5861	519873	514585	1892280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности облицовки		4009,19	16,39	711792	2910		140170		
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.АС-17										
								5576626	93649	1819948	2692283	8930431	
								3663029	76248	0	661522		
			Раздел 6: Кровля.АС-21										
29	59	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство подеревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	290	4470,01	43,94	1296303	12743	531205	543950	1987474	
						2594,33	10,79	752356	3129		147221		
30	80	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	18819,36	1932,06	37639	3864	2341	23924	66488	
						15716,90	896,90	31434	1794		4925		
31	81	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,334	165331,00		55221		55221		59639	
											4418		
32	82	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ8486-86	$м^3$	0,272	161672,00		43975		43975		47493	
											3518		
33	83	1115-0403-0107 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные,подготовленные под вторую окраску.Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,322	427,84	1,06	993	2	153	605	1726	
						361,08	0,58	838	1		128		
34	84	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,606	13554,66	134,36	8214	81	6886	925	9870	
						2056,50	64,27	1246	39		731		
35	85	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	$м^2$ кровли	11,62	4470,01	43,94	51942	510	21285	21796	79637	
						2594,33	10,79	30146	125		5899		
36	86	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	12,85172	4921,00		63243		63243		68302	
											5059		
37	87	1115-0403-0302 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,288	2125,59	7,37	612	2	104	365	1055	
						1757,09	3,76	506	1		78		
38	88	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	9,3	5922,28	31,92	55077	297	31413	16885	77719	
						2512,63	9,06	23367	84		5757		
39	89	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,242	76060,61	2481,47	18407	600	4208	10002	30682	
						56192,22	1208,59	13599	292		2273		
40	90	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,242	139715,00		33811		33811		36516	
											2705		
41	91	1115-0403-0107 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные,подготовленные под вторую окраску.Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,534	427,84	1,06	2796	7	429	1701	4857	
						361,08	0,58	2359	4		360		
42	92	1115-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	4972,39	49,86	1989	20	1419	401	2581	
						1374,95	17,48	550	7		191		
43	93	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое,толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	$м^2$	0,4	4051,00		1620		1620		1750	
											130		
44	94	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389,00		1556		1556		1680	
											124		
45	95	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00		2180		2180		2354	
			Итого по разделу 6: Кровля.АС-21								174		
								1675578	18126	801049	620554	2479823	
								856401	5476	0	183691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						4							
46	108	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Раздел 8: Козырек К-2 АС-26 Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с есустройством	$м^2$ кровли	8,64	2726,96 2594,33	43,94 10,79	23561 22415	379 93	766	16206 3181	42948	
47	109	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	9,55584	3155,00		30149		30149		32561	
			Итого по разделу 8: Козырек К-2 АС-26					53710 22415	379 93	30915 0	2412 16206 5593	75509	
			Раздел 9: Крыльцо Кр-2.АС-27										
48	123	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	94	2845,79 52,02	355,78 61,02	267504 4890	33443 5736	229171	7651 22012	297167	
49	124	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	94	1227,38 18,29	0,14 0,00	115374 1719	13 0	113641	1238 9329	125941	
			Итого по разделу 9: Крыльцо Кр-2.АС-27					382878 6609	33456 5736	342812 0	8889 31341	423108	
			Раздел 11: Поручень П-1										
50	170	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	2,85	22244,76 3591,02	6,92 0,00	63398 10234	20 0	53143	7369 5661	76428	
			Итого по разделу 11: Поручень П-1					63398 10234	20 0	53143 0	7369 5661	76428	
			ИТОГО по акту					16419118 5573469	216851 114663	10628792 0	4095463 1641176	22155757	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			
			<u>Корректировка акт №2 за октябрь месяц 2022 г.</u>										
			<u>Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы</u>										
			Раздел 2: ПРОЕМЫ АС-15										
1	18	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых(в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	88	-5610,81 -2749,64	-391,93 -210,05	-493751 -241968	-34489 -18484	-217293	-187526 -54502	-735779	
2	19	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	111,2	-57044,00		-6343293		-6343293		-6850756	
3	20	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до0,51 м	м	74,9	-3247,40 -502,53	-11,14 -5,82	-243230 -37639	-834 -436	-204756	-507463 -27414 -21651	-292295	
			Итого по разделу 2: ПРОЕМЫ АС-15					-7080274 -279607	-35323 -18920	-6765342 0	-214940 -583616	-7878830	
			ИТОГО по акту					-7080274 -279607	-35323 -18920	-6765342 0	-214940 -583616	-7878830	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			
			<u>Локальная смета 02-01-02 Конструктивные решения</u>										
			Раздел 21: Усиление фундаментов.КР-39										
1	139	1146-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты.Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	111,7	118792,25 46024,56	3884,20 1822,55	13269094 5140943	433865 203579	7694286	3848056 1369372	18486522	
2	140	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	113,934	35939,00		4094674		4094674	327574	4422248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						5							
3	141	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,42883	316131,00		135566		135566		146411	
4	142	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,25506	341421,00		5208398		5208398	10845	5625070	
			Итого по разделу 21: Усиление фундаментов.КР-39					22707732	433865	17132924	416672	28680251	
			ИТОГО по акту					5140943	203579	0	3848056		
											2124463		
			В том числе :					22707732	433865	17132924	3848056	28680251	
			Стоимость оборудования, всего					5140943	203579	0	2124463		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
										0			
			Локальная смета 02-01-03 Отопления и вентиляция										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	1118-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы стальные панельные.Установка	кВт	48,189	1926,68	146,46	92845	7058	18468	51171	155538	
2	2	245-104-0929 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 500 мм	комплект	1	1396,97 24449,00	77,88	67319 24449	3753	24449	11522	26405	
3	3	245-104-0930 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 600 мм	комплект	2	27655,00		55310		55310	1956	59735	
4	4	245-104-0931 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 700 мм	комплект	2	30586,00		61172		61172	4425	66066	
5	5	245-104-0932 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 800 мм	комплект	2	33609,00		67218		67218	4894	72595	
6	6	245-104-0933 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 900 мм	комплект	4	36907,00		147628		147628	5377	159438	
7	7	245-104-0934 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1000 мм	комплект	7	39930,00		279510		279510	11810	301871	
8	8	245-104-0935 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1100 мм	комплект	2	43319,00		86638		86638	22361	93569	
9	9	245-104-0936 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1200 мм	комплект	13	46708,00		607204		607204	6931	655780	
10	10	245-104-0938 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1400 мм	комплект	7	53760,00		376320		376320	48576	406426	
11	11	245-104-0940 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1600 мм	комплект	1	60904,00		60904		60904	30106	65776	
12	12	245-104-0944 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 2000 мм	комплект	1	74826,00		74826		74826	4872	80812	
13	13	242-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до+200°С,PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	комплект	9	32028,00		288252		288252	5986	311312	
14	14	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	12	1116,26 1019,47	3,39 1,12	13395 12234	40 13	1121	23060 8818 1777	23990	
15	15	242-312-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	77364,00		386820		386820		417766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						6							
16	16	242-312-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	83018,00		83018		83018	30946	89659	
17	17	242-312-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	124484,00		622420		622420	6641	672214	
18	18	242-312-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	149954,00		149954		149954	49794	161950	
19	19	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	275	1350,90 754,94	32,76 13,47	371498 207609	9009 3704	154880	11996 152147 41891	565536	
20	20	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	275	552,00		151800		151800	12144	163944	
21	21	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	185	1486,27 754,94	32,76 13,47	274960 139664	6061 2492	129235	102353 30185	407498	
22	22	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	185	687,00		127095		127095	10168	137263	
23	23	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	70	1530,76 754,94	32,76 13,47	107153 52846	2293 943	52014	38728 11670	157551	
24	24	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	70	731,00		51170		51170	4094	55264	
25	25	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	50	2094,61 754,94	32,76 13,47	104731 37747	1639 674	65346	27663 10592	142986	
26	26	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	50	1294,00		64700		64700	5176	69876	
27	27	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные.Установка	комплект	42	363,53 338,54	0,00 0,00	15268 14219	0 0	1050	10238 2040	27546	
28	28	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	42	120,00		5040		5040	403	5443	
29	29	1116-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	42	528,92 515,41	1,01 0,51	22215 21647	42 21	525	15601 3025	40841	
30	30	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4",DN 15	шт.	42	5816,00		244272		244272	19542	263814	
31	31	245-405-2103 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства	шт.	42	12507,00		525294		525294	42024	567318	
32	32	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	42	1116,26 1019,47	3,39 1,12	46883 42818	142 47	3923	30862 6220	83965	
33	33	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15	шт.	42	3084,00		129528		129528	10362	139890	
34	34	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	63,6	1654,51 1455,80	1,86 0,98	105227 92589	118 62	12520	66709 13755	185691	
35	35	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	2,9	150,87 85,15	3,42 0,51	438 247	9 1	181	179 49	666	
36	36	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,9	231,82 37,38	4,45 0,76	672 108	13 2	551	80 60	812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						7							
37	37	1126-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие стеклоцементом текстолитовым,стеклопластиком (кроме стеклопластикаРСТ)	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	13,4	6934,89 5599,59	48,85 23,37	92928 75035	654 313	17238	54250 11774	158952	
38	38	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,01541	552642,00		8516		8516		9197	
39	39	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	28	1184,31 588,67	133,39 67,14	33161 16483	3735 1880	12943	681 13221 3711	50093	
40	40	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 15 мм	м	6,6	229,00		1511		1511		1632	
41	41	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм	м	24,2	247,00		5977		5977	121	6455	
42	42	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	28	708,00		19824		19824	478	21410	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					5987744 780565	30813 13905	5176365 0	1586 572020 524781	7084545	
			Раздел 3: Распределительная гребенка										
43	120	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	5013,00		10026		10026	802	10828	
44	121	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	2709,00		10836		10836	867	11703	
45	122	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1765,00		3530		3530	282	3812	
46	123	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1329,00		2658		2658	213	2871	
47	124	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	1081,00		10810		10810	865	11675	
48	125	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	10	930,56 785,90	0,00 0,00	9306 7859	0 0	1447	5659 1197	16162	
49	126	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	5655,00		56550		56550	4524	61074	
50	127	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	8	3493,32 598,33	0,00 0,00	27947 4787	0 0	23160	3446 2511	33904	
51	128	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	2,8	5262,02 1878,98	139,36 46,08	14734 5261	390 129	9082	3881 1489	20104	
52	129	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	4	1027,87 945,58	60,60 26,18	4111 3782	243 105	87	2799 553	7463	
53	130	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	1739,00		6956		6956	556	7512	
			Итого по разделу 3: Распределительная гребенка					157464 21689	633 234	135142 0	15785 13859	187108	
			Раздел 4: Теплоснабжение										
54	131	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	60	799,76 754,94	32,76 13,47	47986 45296	1965 808	724	33196 6494	87676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	132	241 101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	731,00		43860		43860		47369	
											3509		
56	133	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1027,87	60,60	10279	606	217	6997	18658	
						945,58	26,18	9456	262		1382		
57	134	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	1739,00		17390		17390		18781	
											1391		
58	135	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,1	1030,27	1,86	9375	17	1791	5455	16016	
						831,56	0,98	7567	9		1186		
59	136	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1081,00		3243		3243		3502	
											259		
60	137	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4	708,00		2832		2832		3059	
											227		
			Итого по разделу 4: Теплоснабжение					134965	2588	70057	45648	195061	
								62319	1079	0	14448		
			Раздел 5: ИТП										
61	138	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9371,30	199,51	9371	200	3152	4398	14871	
						6019,70	88,71	6020	89		1102		
62	139	247-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013,типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	26337,00		26337		26337		28444	
											2107		
63	140	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Грязевики,наружный диаметр патрубков 57 мм.Установка	шт.	2	9168,49	330,90	18337	662	4514	9567	30136	
						6580,41	63,58	13161	127		2232		
64	141	245-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569,PN 16,Tmax 150°С DN 65	шт.	2	81538,00		163076		163076		176122	
											13046		
65	142	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	2	7430,97	438,69	14862	877	1836	8909	25673	
						6074,22	112,57	12148	225		1902		
66	143	242-209-8307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой,из кованой стали,приварной,полнопроходной,возможна установка в камерах (помещениях) для газа,Т до+160°С ГОСТ21345-2005 DN 65,PN 3	шт.	2	325436,00		650872		650872		702942	
											52070		
67	144	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 65 мм.Установка	фильтр	2	3311,77	515,05	6624	1030	60	4270	11765	
						2766,77	198,23	5534	396		871		
68	145	242-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553- 2010 DN 65	шт.	2	57075,00		114150		114150		123282	
											9132		
69	146	1311-0203-0104 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	7805,40	571,20	7805	572	413	5118	13957	
						6821,22	287,52	6821	288		1034		
70	147	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С,PN 16,присоединительным диаметром G3/4A110,установка - подача,расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч,DN 15,	шт.	1	58793,00		58793		58793		63496	
											4703		
71	148	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	9	5267,13	185,58	47404	1671	14826	22584	75587	
						3434,27	50,84	30908	458		5599		
72	149	242-209-8306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой,из кованой стали,приварной,полнопроходной,возможна установка в камерах (помещениях) для газа,Т до+160°С ГОСТ21345-2005 DN 50,PN 3	шт.	9	186120,00		1675080		1675080		1809086	
											134006		
73	150	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	11173,00		33519		33519		36201	
											2682		
74	151	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1265,81	3,39	1266	3	93	843	2278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	152	242-401-1801 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления,на подающий трубопровод,бронзовый с наружной резьбой,диапазон настройки от 0,3 до 2 бар,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м³/ч	шт.	1	1169,02	1,12	1169	1	474815	169	512800	
						474815,00		474815			37985		
76	153	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	шт.	2	34208,43	709,10	68417	1418	2192	47043	124697	
						32403,53	265,56	64807	531		9237		
77	154	511-401-0104 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25,PN 10,Н 7,6 м вод.ст.,двигатель мощностью 0,8 кВт	насос	2	425200,00		850400		850400		850400	
						3573,32	101,00	3573	101	1370	1550	5533	
78	155	1116-0601-0201 РСНБ РК 2022	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм.Установка	шт.	1	2102,62	50,84	2103	51		410		
						222793,00		222793		222793		240616	
79	156	242-310-0104 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый,для воды,Т до+150°С,PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью16 м³/ч	шт.	1	2669,98	374,50	2670	375	27	17823		
						2268,25	136,52	2268	137		1731	4753	
80	157	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	шт.	1	56724,00		56724		56724	352	61262	
						2879,94	0,00	2880	0	83	4538		
81	158	242-404-0807 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	фильтр	1	2796,65	0,00	2797	0		2014	5285	
						210110,00		210110		210110	391	226919	
82	159	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	24926,00		24926		24926	16809	26920	
						24926,00		99704		99704	1994	107680	
83	160	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В	шт.	4	3493,32	0,00	59386	0	49215	7976		
						598,33	0,00	10172	0		7324	72047	
84	161	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	17	930,56	0,00	5583	0	868	5337		
						785,90	0,00	4715	0		3395	9696	
85	162	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	6	5655,00		33930		33930	718	36644	
						3662,00		21972		21972	2714	23730	
86	163	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном.Установка	шт.	6						1758		
								4965379	6909	3945450	118746	5422822	
87	164	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект				162623	2303	850400	338697		
88	165	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	комплект									
89	166	242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.									
			Итого по разделу 5: ИТП					11245552	40943	9327014	752199	12889536	
			ИТОГО по акту					1027196	17521	850400	891785		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							850400			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 02-01-04 Водопровод и канализация										
			Раздел 5: Сеть хоз-бытовой канализации К1										
1	43	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	24	1516,72	5,75	36401	138	775	25586	66946	
						1478,66	2,00	35488	48		4959		
2	44	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	79	1558,34	2,36	123109	187	1103	87760	227739	
						1542,02	0,87	121820	69		16870		
3	45	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	23,952	933,00		22347		22347	1788	24135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	46	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	78,842	436,00		34375		34375	2750	37125	
5	47	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	23	179,00		4117		4117	329	4446	
6	48	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	78	62,00		4836		4836	387	5223	
7	49	1116-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные раструбные.диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	15	5387,60 2759,22	186,77 68,88	80814 41388	2801 1033	36624	30543 8909	120266	
8	50	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,135	48655,56 8697,63	1686,17 730,62	6569 1174	228 99	5167	916 599	8084	
9	51	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	276,00		3312		3312	265	3577	
10	52	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	40	85,00		3400		3400	272	3672	
11	53	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	12	428,00		5136		5136	411	5547	
12	54	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	32	124,00		3968		3968	317	4285	
13	55	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	355,00		1775		1775	142	1917	
14	56	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	8	107,00		856		856	68	924	
15	57	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	483,00		2898		2898	232	3130	
16	58	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50х50х50	шт.	16	144,00		2304		2304	184	2488	
17	59	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	933,00		2799		2799	224	3023	
18	60	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	5	812,00		4060		4060	325	4385	
19	61	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176,00		528		528	42	570	
			Итого по разделу 5: Сеть хоз-бытовой канализации К1					343604 199870	3354 1249	140380 0	144805 39073	527482	
			ИТОГО по акту					343604 199870	3354 1249	140380 0	144805 39073	527482	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** **в том числе, оборудование поставки заказчика**							0 0			
			Локальная смета 02-01-05 Электроосвещения										
1	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раздел 1: Электрооборудование** **Устройства вводно-распределительные.Монтаж**	шкаф	1	35631,94 15739,85	1180,27 538,14	35632 15740	1180 538	18712	11720 3788	51140	
2	2	247-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16959,00		16959		16959	1357	18316	
3	3	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I,3х230/400 В,5(60) А,ЖКИ,класс точности1	шт.	1	32022,00		32022		32022	2562	34584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	247-204-3410 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	1	12623,00		12623		12623		13633	
											1010		
5	5	247-204-3402 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12482,00		12482		12482		13481	
											999		
6	6	247-204-3404 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	5	12477,00		62385		62385		67376	
											4991		
7	7	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	35465,56 15739,85	1180,27 538,14	35466 15740	1180 538	18545	11720 3775	50961	
8	8	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель),количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	696687,00		696687		696687		696687	
9	9	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9415,67 6019,70	199,51 88,71	9416 6020	200 89	3196	4398 1105	14919	
10	10	247-201-0216 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	23618,00		23618		23618		25507	
11	11	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	21	2827,22 2796,65	0,00 0,00	59372 58730	0 0	642	1889 42285	109789	
12	12	247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	671,00		671		671	8132	725	
13	13	247-204-3402 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	4	12482,00		49928		49928	54	53922	
14	14	247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков,типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	16	3807,00		60912		60912	3994	65785	
15	15	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9415,67 6019,70	199,51 88,71	9416 6020	200 89	3196	4873 4398 1105	14919	
16	16	247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	10470,00		10470		10470		11308	
17	17	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	14	2827,22 2796,65	0,00 0,00	39581 39153	0 0	428	838 28190 5422	73193	
18	18	247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	671,00		671		671	54	725	
19	19	247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков,типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	13	3807,00		49491		49491	3959	53450	
20	20	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9415,67 6019,70	199,51 88,71	9416 6020	200 89	3196	4398 1105	14919	
21	21	247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	10470,00		10470		10470		11308	
22	22	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	14	2827,22 2796,65	0,00 0,00	39581 39153	0 0	428	838 28190 5422	73193	
23	23	247-204-2504 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	671,00		671		671	54	725	
24	24	247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков,типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	13	3807,00		49491		49491	3959	53450	
25	25	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9415,67 6019,70	199,51 88,71	9416 6020	200 89	3196	4398 1105	14919	
26	26	247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	10470,00		10470		10470		11308	
27	27	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	14	2827,22 2796,65	0,00 0,00	39581 39153	0 0	428	838 28190 5422	73193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	247-204-2504 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	671,00		671		671	54	725	
29	29	247-204-5105 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков,типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	13	3807,00		49491		49491	3959	53450	
30	30	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9415,67 6019,70	199,51 88,71	9416 6020	200 89	3196	4398 1105	14919	
31	31	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	5025,00		5025		5025	402	5427	
32	32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат.Установка	шт.	6	2827,22 2796,65	0,00 0,00	16963 16780	0 0	183	12082 2324	31369	
33	33	247-204-1211 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "В" 1Р 32А 6кА"В"	шт.	1	1082,00		1082		1082	87	1169	
34	34	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329		5329	426	5755	
35	35	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	771,00		771		771	62	833	
36	36	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2152,00		4304		4304	344	4648	
37	37	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2320,00		2320		2320	186	2506	
38	38	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9087,38 5149,16	32,87 0,00	18175 10298	66 0	7811	7415 2047	27637	
39	39	247-208-2730 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 5160ДМ,95А 400В	шт.	2	18350,00		36700		36700	2936	39636	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					1537145 264847	3426 1521	572184 696687	191782 82582	1811509	
			ИТОГО по акту					1537145 264847	3426 1521	572184 696687	191782 82582	1811509	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							696687 0			
			ИТОГО:					45172877 11926718	663116 319613	31035952 1547087	8817365 4195463	58185705	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							1547087			
			Временные здания и сооружения			1,2%		679663				58865368	
			Итого с временными Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки										
			Итого с зимними удорожаниями Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)			1,3%		745138				59610506	
			Итого					805539					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1161268				60416045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах										
			Итого в текущих ценах на 2023 год										
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1.079										
			Итого по акту			1,079						61577313	
			Понижающий коэффициент К=0,94999999755										
			НДС			0,94999999755						66441921	
			Итого с НДС			12 %						63119824,79	
							757137897						
												70694203,76	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Каппкожин А.К.**

Технадзор
ТОО"KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт технического надзора **Кемалов Б.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-города Усть-Каменогорска"
БИН 080640009831

И.о главного врача **Манарбеков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
№ аттестата KZ76VJE00070706 от 17.11.2021г.
Руководитель **Ахаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)