Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГП на ПВХ Районная больница Тарбагатайского района УЗ ВКО** — **080640009831**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, дом № 3, к.71** — **990940000105**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №77 от 13.07.2023г

Номер документа	Дата составления
28	28.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПВХ "Районная больница Тарбагатайского района"с.Акжар,Тарбагатайского района ВКО"			усл	1	52 780 389,12	52 780 389,12	5 655 041,69
				Итого	1	x	52 780 389,12	5 655 041,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" с. Акжар, Тарбагатайского района ВКО "

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		77	13 07 2023 г			ТОО "Актив-А"	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**52 780 389,12**									
Акт выполненных работ №1	**52 780 389,12**	47 125 347,43							5 655 041,69	**52 780 389,12**
Погашение аванса 30%										**15 834 116,74**
Всего к оплате										**36 946 272,38**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

БИН 080640009831

И.о главного врача

Манарбеков Е.М.

Подрядчик:

ТОО «Актив-А»

БИН 990940000105

Руководитель

Каипкожин А.К.

Технический надзор:

ТОО"KZ Құрылыс Сапа"

БИН 180640013216

Эксперт технического надзора

Кемалов Б.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с Акжар, Г МУРАТБАЕВ, 44

БИН 080640009831 БИК HSBKKZKX ИИК KZ826010261000033141 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71

БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" с. Акжар, Тарбагатайского района ВКО
Договор подряда (контракт) №77 от 13.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 2: ПРОЕМЫ АС-15										
1	16	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных)одностворчатых**	м²	9,12	7847,47	390,19	71569,00	3559,00	36083,00	24332,00	103573,00	
						3500,86	204,71	31928,00	1867,00		7672,00		
2	17	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных)двухстворчатых**	м²	14,08	4977,50	387,36	70083,00	5454,00	33741,00	24343,00	101980,00	
						2193,75	207,52	30888,00	2922,00		7554,00		
3	18	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых(в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	88	5610,81	391,93	493751,00	34489,00	217293,00	187526,00	735779,00	
						2749,64	210,05	241968,00	18484,00		54502,00		
4	19	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	111,2	57044,00		6343293,00		6343293,00		6850756,00	
											507463,00		
5	20	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до0,51 м**	м	74,9	3247,40	11,14	243230,00	834,00	204756,00	27414,00	292295,00	
						502,53	5,82	37639,00	436,00		21651,00		
			Итого по разделу 2: ПРОЕМЫ АС-15					7221926,00	44336,00	6835166,00	263615,00	8084383,00	
								342423,00	23709,00	0,00	598842,00		
			Раздел 6: Кровля.АС-21										
6	55	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила,укладкамауэрлата.Установка**	м³ древесины в конструкции	23,692	267352,53	1759,77	6334116,00	41692,00	4981111,00	956693,00	7874074,00	
						55348,34	735,57	1311313,00	17427,00		583265,00		
7	56	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из брусьев.Укладка по фермам**	м³ древесины в конструкции	3,78	48747,88	3033,16	184267,00	11465,00	11687,00	119880,00	328479,00	
						42623,01	1424,47	161115,00	5384,00		24332,00		
8	57	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,1 сортаГОСТ 8486-86**	м³	3,969	139715,00		554529,00		554529,00		598891,00	
											44362,00		
9	58	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	27,472	13554,66	134,36	372374,00	3692,00	312186,00	41948,00	447468,00	
						2056,50	64,27	56496,00	1766,00		33146,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	62	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю.покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		1290	475,05	6,23	612815,00	8037,00	504274,00	75130,00	742976,00	
				$м^2$ обработанной поверхности		77,91	2,98	100504,00	3844,00		55031,00		
11	63	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены.Устройство карнизов		138,0764	3787,00	60,33	522895,00	8330,00	4156,00	370498,00	964864,00	
				$м^2$ стен.фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		3696,57	30,21	510409,00	4171,00		71471,00		
12	64	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м.шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86		3,45	161672,00		557768,00		557768,00		602389,00	
				$м^3$							44621,00		
13	65	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм.толщиной от 4 до 60 мм		0,46673	494065,00		230595,00		230595,00		249043,00	
				т							18448,00		
			Итого по разделу 6: Кровля.АС-21					9369359,00	73216,00	7156306,00	1564149,00	11808184,00	
								2139837,00	32592,00	0,00	874676,00		
			ИТОГО по акту					16591285,00	117552,00	13991472,00	1827764,00	19892567,00	
								2482260,00	56301,00	0,00	1473518,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			<u>Локальная смета 02-01-02 Конструктивные решения работы</u>										
			Раздел 1: Пробивка дверного проема в стене.КР-11										
14	1	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,1149	376412,47	3823,23	43250,00	439,00	284,00	30764,00	79935,00	
				т металлоконструкций перемычек		370116,43	1751,26	42526,00	201,00		5921,00		
15	2	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,0964	550374,00		53056,00		53056,00		57300,00	
				т							4244,00		
16	3	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		8,92	1010,00		9009,00		9009,00		9730,00	
				кг							721,00		
17	4	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм.толщиной от4 до 60 мм		0,00672	494065,00		3320,00		3320,00		3586,00	
				т							266,00		
18	5	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00286	405165,00		1159,00		1159,00		1252,00	
				т							93,00		
			Итого по разделу 1: Пробивка дверного проема в стене.КР-11					109794,00	439,00	66828,00	30764,00	151803,00	
								42526,00	201,00	0,00	11245,00		
			Раздел 2: Расширение дверного проема.КР-12,13										
19	6	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,928	376412,47	3823,23	349311,00	3548,00	2295,00	248467,00	645600,00	
				т металлоконструкций перемычек		370116,43	1751,26	343468,00	1625,00		47822,00		
20	7	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм		0,928	487896,00		452767,00		452767,00		488988,00	
				т							36221,00		
			Итого по разделу 2: Расширение дверного проема.КР-12,13					802078,00	3548,00	455062,00	248467,00	1134588,00	
								343468,00	1625,00	0,00	84043,00		
			Раздел 3: Расширение дверного проема.КР-14										
21	8	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,124384	376412,47	3823,23	46820,00	476,00	308,00	33303,00	86533,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		370116,43	1751,26	46037,00	218,00		6410,00		
				металлоконструкций перемычек									
22	9	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,1024	550374,00		56358,00		56358,00		60867,00	
				т							4509,00		
23	10	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		12,24	1010,00		12362,00		12362,00		13351,00	
				кг							989,00		
24	11	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм.толщиной от4 до 60 мм		0,00672	494065,00		3320,00		3320,00		3586,00	
				т							266,00		
25	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,003024	405165,00		1225,00		1225,00		1323,00	
				т							98,00		
			Итого по разделу 3: Расширение дверного проема.КР-14					120085,00	476,00	73573,00	33303,00	165660,00	
								46037,00	218,00	0,00	12272,00		
			Раздел 4: Расширение дверного проема.КР-15										
26	13	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,074208	376412,47	3823,23	27933,00	284,00	184,00	19869,00	51626,00	
				т		370116,43	1751,26	27466,00	130,00		3824,00		
				металлоконструкций перемычек									
27	14	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,0624	550374,00		34343,00		34343,00		37090,00	
				т							2747,00		
28	15	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		6,12	1010,00		6181,00		6181,00		6675,00	
				кг							494,00		
29	16	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм.толщиной от4 до 60 мм		0,00384	494065,00		1897,00		1897,00		2049,00	
				т							152,00		
30	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,001848	405165,00		749,00		749,00		809,00	
				т							60,00		
			Итого по разделу 4: Расширение дверного проема.КР-15					71103,00	284,00	43354,00	19869,00	98249,00	
								27466,00	130,00	0,00	7277,00		
			Раздел 5: Расширение дверного проема.КР-16										
31	18	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,3528	376412,47	3823,23	132798,00	1349,00	872,00	94460,00	245439,00	
				т		370116,43	1751,26	130577,00	618,00		18181,00		
				металлоконструкций перемычек									
32	19	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм		0,3528	487896,00		172130,00		172130,00		185900,00	
				т							13770,00		
			Итого по разделу 5: Расширение дверного проема.КР-16					304928,00	1349,00	173002,00	94460,00	431339,00	
								130577,00	618,00	0,00	31951,00		
			Раздел 6: Расширение дверного проема.КР-17										
33	20	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,05378	376412,47	3823,23	20243,00	205,00	133,00	14399,00	37413,00	
				т		370116,43	1751,26	19905,00	94,00		2771,00		
				металлоконструкций перемычек									
34	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм		0,0503	487896,00		24541,00		24541,00		26504,00	
				т							1963,00		
35	22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0029	389020,00		1128,00		1128,00		1218,00	
				т							90,00		
36	23	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем		0,58	1099,00		637,00		637,00		688,00	
				кг							51,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 6: Расширение дверного проема.КР-17					46549,00	205,00	26439,00	14399,00	65823,00	
								19905,00	94,00	0,00	4875,00		
			Раздел 7: Пробивка дверного проема.КР-18										
37	24	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,0928	376412,47	3823,23	34931,00	355,00	229,00	24847,00	64560,00	
				т металлоконструкций перемычек		370116,43	1751,26	34347,00	163,00		4782,00		
38	25	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,0928	487896,00		45277,00		45277,00		48899,00	
				т							3622,00		
			Итого по разделу 7: Пробивка дверного проема.КР-18					80208,00	355,00	45506,00	24847,00	113459,00	
								34347,00	163,00	0,00	8404,00		
			Раздел 8: Расширение дверного проема.КР-19										
39	26	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,2598	376412,47	3823,23	97792,00	993,00	642,00	69560,00	180740,00	
				т металлоконструкций перемычек		370116,43	1751,26	96156,00	455,00		13388,00		
40	27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,2598	487896,00		126755,00		126755,00		136895,00	
				т							10140,00		
			Итого по разделу 8: Расширение дверного проема.КР-19					224547,00	993,00	127397,00	69560,00	317635,00	
								96156,00	455,00	0,00	23528,00		
			Раздел 9: Расширение дверного проема.КР-20										
41	28	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,1732	376412,47	3823,23	65195,00	662,00	428,00	46373,00	120493,00	
				т металлоконструкций перемычек		370116,43	1751,26	64104,00	303,00		8925,00		
42	29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,1732	487896,00		84504,00		84504,00		91264,00	
				т							6760,00		
			Итого по разделу 9: Расширение дверного проема.КР-20					149699,00	662,00	84932,00	46373,00	211757,00	
								64104,00	303,00	0,00	15685,00		
			Раздел 10: Расширение дверного проема.КР-21										
43	30	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек		0,1732	376412,47	3823,23	65195,00	662,00	428,00	46373,00	120493,00	
				т металлоконструкций перемычек		370116,43	1751,26	64104,00	303,00		8925,00		
44	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,1732	487896,00		84504,00		84504,00		91264,00	
				т							6760,00		
			Итого по разделу 10: Расширение дверного проема.КР-21					149699,00	662,00	84932,00	46373,00	211757,00	
								64104,00	303,00	0,00	15685,00		
			Раздел 12: Закладка проема.КР-25										
45	33	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы внутренние.Кладка и заделка кирпичом		0,718	24873,45	3249,39	17859,00	2333,00	5359,00	7856,00	27772,00	
				$м^3$ кладки		14160,52	1035,07	10167,00	743,00		2057,00		
46	34	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,2872	104276,00		29948,00		29948,00		32344,00	
				1000 шт.							2396,00		
47	35	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0006	405165,00		243,00		243,00		262,00	
				т							19,00		
48	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00696	341421,00		2376,00		2376,00		2566,00	
				т							190,00		
49	37	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы внутренние.Кладка и заделка кирпичом		0,558	24873,45	3249,39	13879,00	1814,00	4165,00	6105,00	21583,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ кладки		14160,52	1035,07	7902,00	578,00		1599,00		
50	38	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,2232	104276,00		23274,00		23274,00		25136,00	
				1000 шт.							1862,00		
51	39	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0006	405165,00		243,00		243,00		262,00	
				т							19,00		
52	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00572	341421,00		1953,00		1953,00		2109,00	
				т							156,00		
53	41	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы внутренние.Кладка и заделка кирпичом		0,226	24873,45	3249,39	5621,00	734,00	1687,00	2473,00	8742,00	
				$м^3$ кладки		14160,52	1035,07	3200,00	234,00		648,00		
54	42	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,0904	104276,00		9427,00		9427,00		10181,00	
				1000 шт.							754,00		
55	43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00012	405165,00		49,00		49,00		53,00	
				т							4,00		
56	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00696	341421,00		2376,00		2376,00		2566,00	
				т							190,00		
57	45	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы внутренние.Кладка и заделка кирпичом		0,414	24873,45	3249,39	10298,00	1346,00	3090,00	4529,00	16013,00	
				$м^3$ кладки		14160,52	1035,07	5862,00	429,00		1186,00		
58	46	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,1656	104276,00		17268,00		17268,00		18649,00	
				1000 шт.							1381,00		
59	47	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0004	405165,00		162,00		162,00		175,00	
				т							13,00		
60	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00388	341421,00		1325,00		1325,00		1431,00	
				т							106,00		
			Итого по разделу 12: Закладка проема.КР-25					136301,00	6227,00	102945,00	20963,00	169844,00	
								27131,00	1984,00	0,00	12580,00		
			Раздел 14: Перемычка ПРМ-1,2,3.КР-27										
61	52	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки.Устройство		0,143	53609,96	7168,24	7666,00	1025,00	5202,00	1207,00	9583,00	
				$м^3$		10062,92	1660,03	1439,00	237,00		710,00		
62	53	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,034799	405165,00		14099,00		14099,00		15227,00	
				т							1128,00		
63	54	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,039962	491183,21	2424,17	19629,00	97,00		14096,00	36423,00	
				т		488759,04	1139,58	19532,00	46,00		2698,00		
64	55	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,039962	1080957,00		43197,00		43197,00		46653,00	
				т							3456,00		
65	56	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки.Устройство		0,0756	111207,59	7703,72	8407,00	582,00	5554,00	1733,00	10951,00	
				$м^3$		30033,58	1813,01	2271,00	137,00		811,00		
66	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01548	341421,00		5285,00		5285,00		5708,00	
				т							423,00		
67	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00432	364474,00		1575,00		1575,00		1701,00	
				т							126,00		
68	59	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки.Устройство		0,1072	111207,59	7703,72	11921,00	825,00	7876,00	2458,00	15529,00	
				$м^3$		30033,58	1813,01	3220,00	194,00		1150,00		
69	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02352	341421,00		8030,00		8030,00		8672,00	
				т							642,00		
70	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00624	364474,00		2274,00		2274,00		2456,00	
				т							182,00		
			Итого по разделу 14: Перемычка ПРМ-1,2,3.КР-27					122083,00	2529,00	93092,00	19494,00	152903,00	
								26462,00	614,00	0,00	11326,00		
			ИТОГО по акту					2317074,00	17729,00	1377062,00	668872,00	3224817,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					922283,00	6708,00	0,00	238871,00		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 02-01-05 Электроосвещения работы										
			Раздел 4: Кабельные изделия и провода										
71	57	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2415	378,76 351,02	2,72 0,12	914705,40 847713,30	6568,80 289,80	60423,30	610560,30 122030,30	1647296,00	
72	58	243-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение.с низким дымо- и газовыделением.число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг- LS 4х1,5	км	0,02499	454821,00		11365,90		11365,90	909,30	12275,20	
73	59	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые.не распространяющие горение.с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	1,36374	395011,00		538692,00		538692,00	43095,50	581787,50	
74	60	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые.не распространяющие горение.с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	0,79968	567670,00		453954,20		453954,20	36316,00	490270,20	
75	61	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые.не распространяющие горение.с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	856091,00		61124,70		61124,70	4890,20	66014,90	
76	62	243-107-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые.не распространяющие горение.с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06783	1359573,00		92220,10		92220,10	7377,30	99597,40	
77	63	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение.с низким дымо- и газовыделением.число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012.марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,10353	3004435,00		311049,20		311049,20	24883,60	335932,80	
78	64	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2092,72	55,00		115099,60		115099,60	9207,80	124307,40	
79	65	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	127,26	79,00		10053,40		10053,40	804,30	10857,70	
80	66	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	102,515	65,00		6663,30		6663,30	533,40	7196,70	
			Итого по разделу 4: Кабельные изделия и провода					2514927,80 847713,30	6568,80 289,80	1660645,70 0,00	610560,30 250047,70	3375535,80	
			ИТОГО по акту					2514927,80 847713,30	6568,80 289,80	1660645,70 0,00	610560,30 250047,70	3375535,80	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 02-01-08 Демонтажные работы										
			Раздел 1: Общестроительные работы										
81	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	896,16	429,39 429,39	0,00 0,00	384802,00 384802,00	0,00 0,00		277057,00 52945,00	714804,00	
82	2	1212-0104-0510 *РСНБ РК 2022*	Фасады сложные. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	705,86	558,52 558,52	0,00 0,00	394237,00 394237,00	0,00 0,00		283847,00 54245,00	732329,00	
83	3	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	293,24	1487,49 1386,50	100,99 50,52	436192,00 406577,00	29614,00 14814,00		303401,00 59167,00	798760,00	
84	4	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	545,32	325,95 325,95	0,00 0,00	177747,00 177747,00	0,00 0,00		127976,00 24458,00	330181,00	
85	5	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	13,95	46352,85 37762,04	8590,81 4191,50	646622,00 526780,00	119841,00 58471,00		421381,00 85440,00	1153443,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	6	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	10,61	31569,65 19007,30	12562,35 6069,82	334954,00 201667,00	133287,00 64401,00		191569,00 42122,00	568645,00	
87	7	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций. применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,12957	88159,03 45095,10	30170,45 11833,98	11423,00 5843,00	3909,00 1533,00	1671,00	5311,00 1339,00	18073,00	
88	8	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	7	528,83 526,47	2,36 0,00	3702,00 3685,00	17,00 0,00		2653,00 508,00	6863,00	
89	9	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1069,69	528,83 526,47	2,36 0,00	565684,00 563160,00	2524,00 0,00		405477,00 77692,00	1048853,00	
90	10	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1069,69	326,10 288,35	37,75 12,02	348826,00 308445,00	40381,00 12858,00		231342,00 46414,00	626582,00	
91	11	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	1069,69	568,43 533,97	34,46 10,98	608044,00 571182,00	36861,00 11745,00		419704,00 82216,00	1109964,00	
92	12	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	18,32	31569,65 19007,30	12562,35 6069,82	578356,00 348214,00	230142,00 111199,00		330777,00 72731,00	981864,00	
93	13	1146-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	$м^3$	0,145	46983,41 24954,14	19917,79 9507,59	6813,00 3618,00	2888,00 1379,00	306,00	3598,00 833,00	11244,00	
94	14	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	332,18	1578,98 1528,50	50,48 31,50	524506,00 507737,00	16769,00 10464,00		373105,00 71807,00	969418,00	
95	15	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	33,218	31569,65 19007,30	12562,35 6069,82	1048681,00 631384,00	417296,00 201627,00		599769,00 131876,00	1780326,00	
96	16	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	364,16	261,49 261,49	0,00 0,00	95224,00 95224,00	0,00 0,00		68560,00 13102,00	176886,00	
97	17	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	213,14	213,13 208,57	4,56 2,84	45427,00 44455,00	972,00 605,00		32444,00 6230,00	84101,00	
98	18	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	21,314	31569,65 19007,30	12562,35 6069,82	672876,00 405122,00	267754,00 129372,00		384836,00 84617,00	1142329,00	
99	19	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	170,98	69,04 69,04	0,00 0,00	11804,00 11804,00	0,00 0,00		8499,00 1624,00	21927,00	
100	20	1110-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	121,83	1462,02 1277,31	184,71 98,26	178118,00 155615,00	22503,00 11971,00		120662,00 23902,00	322682,00	
101	21	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	87,15	2125,56 1846,77	278,79 173,98	185243,00 160946,00	24296,00 15162,00		126798,00 24963,00	337004,00	
102	22	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж)металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	10,08	3704,52 2820,12	58,96 28,27	37342,00 28427,00	594,00 285,00	8320,00	20672,00 4641,00	62655,00	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы					7296623,00 5936671,00	1349648,00 645886,00	10297,00 0,00	4739438,00 962872,00	12998933,00	
			Раздел 2: Видеонаблюдения										
103	23	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж	камера	7	4101,47 4097,70	3,77 0,00	28710,00 28684,00	26,00 0,00		20652,00 3949,00	53311,00	
104	24	1310-0408-0623 *РСНБ РК 2022*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования. *Демонтаж оборудования. применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов*	шт.	1	3166,90 3123,94	42,96 13,07	3167,00 3124,00	43,00 13,00		2259,00 434,00	5860,00	
105	25	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	275	46,51 46,51	0,00 0,00	12790,00 12790,00	0,00 0,00		9210,00 1760,00	23760,00	
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдения					44667,00	69,00	0,00	32121,00	82931,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								44598,00	13,00	0,00	6143,00		
			Раздел 3: Пожарная сигнализация										
106	26	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.** *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.*		1	2501,95	2,72	2502,00	3,00		1800,00	4646,00	
				шт.		2499,23	0,71	2499,00	1,00		344,00		
107	27	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.** *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.*		82	1568,97	0,68	128656,00	56,00		92592,00	238948,00	
				шт.		1568,29	0,00	128600,00	0,00		17700,00		
108	28	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования.** *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.*		11	440,83	2,14	4849,00	24,00		3481,00	8996,00	
				шт.		438,69	0,78	4826,00	9,00		666,00		
109	29	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**		340	46,51	0,00	15813,00	0,00		11387,00	29376,00	
				м		46,51	0,00	15813,00	0,00		2176,00		
			Итого по разделу 3: Пожарная сигнализация					151820,00	83,00	0,00	109260,00	281966,00	
								151738,00	10,00	0,00	20886,00		
			Раздел 4: Электроосвещения										
110	30	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**		6	2321,58	692,47	13929,00	4155,00		8359,00	24071,00	
				шт.		1629,11	305,82	9775,00	1835,00		1783,00		
111	31	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**		187	349,32	2,80	65323,00	523,00		46890,00	121191,00	
				шт.		346,52	1,75	64799,00	327,00		8978,00		
112	32	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		167	106,94	0,00	17859,00	0,00		12859,00	33176,00	
				шт.		106,94	0,00	17859,00	0,00		2458,00		
113	33	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**		3240	46,51	0,00	150692,00	0,00		108508,00	279936,00	
				м		46,51	0,00	150692,00	0,00		20736,00		
			Итого по разделу 4: Электроосвещения					247803,00	4678,00	0,00	176616,00	458374,00	
								243125,00	2162,00	0,00	33955,00		
			Раздел 5: Отопления и вентиляция										
114	34	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**		42	2131,21	78,52	89511,00	3298,00		63555,00	165311,00	
				шт.		2052,69	49,00	86213,00	2058,00		12245,00		
115	35	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		640	759,88	6,67	486323,00	4269,00	21203,00	332819,00	884672,00	
				м трубопроводов		720,08	2,19	460851,00	1402,00		65530,00		
116	36	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		10	1307,12	11,43	13071,00	114,00	571,00	8945,00	23777,00	
				м трубопроводов		1238,63	3,72	12386,00	37,00		1761,00		
117	37	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022*	**Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж**		1	21143,41	0,00	21143,00	0,00		15223,00	39275,00	
				шт.		21143,41	0,00	21143,00	0,00		2909,00		
118	38	1215-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**		4	12445,47	26,29	49782,00	106,00		35814,00	92444,00	
				шт.		12419,18	16,41	49677,00	66,00		6848,00		
119	39	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**		513,1	1071,98	26,29	550033,00	13489,00		392373,00	1017801,00	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		1045,69	16,41	536544,00	8420,00		75395,00		
			Итого по разделу 5: Отопления и вентиляция					1209863,00	21276,00	21774,00	848729,00	2223280,00	
								1166814,00	11983,00	0,00	164688,00		
			Раздел 6: Водопровод и канализация										
120	40	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		3	1406,75	10,17	4220,00	30,00		3030,00	7830,00	
				прибор		1396,58	6,34	4190,00	19,00		580,00		
121	41	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		26	1131,36	9,11	29415,00	237,00		21115,00	54572,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				прибор		1122,25	5,69	29179,00	148,00		4042,00		
122	42	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		171	759,88	6,67	129939,00	1140,00	5665,00	88925,00	236373,00	
				м трубопроводов		720,08	2,19	123134,00	374,00		17509,00		
123	43	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		6	1307,12	11,43	7843,00	68,00	342,00	5367,00	14267,00	
				м трубопроводов		1238,63	3,72	7432,00	22,00		1057,00		
124	44	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка		24	1843,79	11,22	44251,00	269,00		31788,00	82122,00	
				м трубопровода с фасонными частями		1832,57	7,00	43982,00	168,00		6083,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	45	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	79	1483,70 1478,09	5,61 3,50	117212,00 116769,00	444,00 277,00		84272,00 16119,00	217603,00	
			Итого по разделу 6: Водопровод и канализация					332880,00 324686,00	2188,00 1008,00	6007,00 0,00	234497,00 45390,00	612767,00	
			Раздел 7: Вывоз мусара										
126	46	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	117,58	1163,00		136711,00			10937,00	147648,00	
127	47	412-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12км	т/км	1410,4	61,00		86047,00			6884,00	92931,00	
			Итого по разделу 7: Вывоз мусара					222758,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17821,00	240579,00	
			ИТОГО по акту					9506414,00 7867632,00	1377942,00 661062,00	38078,00 0,00	6140661,00 1251755,00	16898830,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					30929701 12119888,30	1519792 724360,80	17067258 0	9247857 3214192	43391750	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2%		520701				43912451	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,3%		570862				44483313	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)					690727				45084040	
			Итого			2 %		889666				45973706	
			Непредвиденные работы и затраты									49605629	
			Итого в текущих ценах			1,079						47125347,43	
			Итого в текущих ценах на 2023 год										
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			0,94999999755						52780389,12	
			Итого по акту										
			Понижающий коэффициент К=0,94999999755			12 %		5655041,69					
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ваупкожин А.К.

Технадзор
ТОО"KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт технического надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кемалов Б.У.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

города Усть-Каменогорска"

БИН 080640000983

И.о главного врача

(должность, подпись, расшифровка подписи) Манарбеков Е.М.

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
№ аттестата KZ76VJE00070706 от 17.11.2021г.
Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ахаев А.М.