Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства Министера индустрии и инфраструктркрного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик: ТОО "Alatau Construction Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области "

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 31 октября 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		107/22	04.07.2022					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**179 162 000**	**84 741 071**							**10 168 929**	**94 910 000**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Жанысбеков О.К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Alatau Construction Компаниясы"
Оспанали Г.К.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

02.май

Форма

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Alatau Construction Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.

(наименование)

Договор подряда №107/22 от 04.07.2022г.

Акт приемки выполненных работ №2

за Октябрь 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок

Трубчатый переезд ф 500 мм, 185 шт . Локальная смета 2-2-2

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0 К=185,000;	м3 грунта	980,5	203,68	203,68	199708	199708	–	–	215685
					–	58,1	–	56967	–	15977	
2	2 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=185,000;	м3 грунта	980,5	19,77	19,77	19384	19384	–	6234	27667
					–	8,83	–	8658	–	2049	
3	3 1101-0105-0502										
		Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=185,000;	м3 грунта	518	74,39	74,39	38534	38534	–	12393	55001
					–	33,23	–	17213	–	4074	

4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=185,000;	м2 спланированной поверхности	3885	175,7	–	682595	–	–	491468	1267988
					175,7	–	682595	–	–	93925	
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 % К=185,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	133,2	7246,2	337,07	965194	44898	742357	181166	1238069
					1335,88	158,74	177939	21144	–	91709	
	1.2 Бетонные работы.										
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=185,000;	м3 сборных конструкций	103,6	15610,9	5254,99	1617289	544417	276592	927381	2748244
					7686,1	2150,77	796280	222820	–	203574	
8	8 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=185,000;	м3 сборных конструкций	62,9	13178,01	4403,17	828897	276959	18954	589102	1531439
					8473,5	1818,48	532983	114382	–	113440	

10	10 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=185,000;	м3 конструкции	51,8	77905,52	2353,24	4035506	121898	3476758	448740	4842986
					8433,4	1086,31	436850	56271	–	358740	
11	11 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 % К=185,000;	м2	703	731,44	1,14	514202	801	190	405437	993210
					730,03	–	513211	–	–	73571	
12	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 % К=185,000;	т	0,1406	108343,46	8037,5	15233	1130	13057	1297	17852
					7442,76	4236,32	1046	596	–	1322	
13	13 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 % К=185,000;	т	2,2496	161503,26	10117,7	363318	22761	309217	31755	426679
					13931,32	3936,68	31340	8856	–	31606	

1.3 Демонтажые работы.

14	14 1137-0401-0213									
		ДЕМОНТАЖ. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=173,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	96,88	10352,86	4203,98	1002985	407282	–	693780	1832506
					6148,88	1720,61	595703	166693	–	135741	
15	15 412-102-0215										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	3633	30		108990		–	–	117709
					–		–		–	8719	

Итого	**15 315 035**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 767 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 677 772
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	673 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 837 125
- перевозка грузов, тенге	108 990
- накладные расходы, тенге	3 788 753
в т.ч. зарплата, тенге	340 988
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 134 447

Всего	**15 315 035**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	658 547
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	646 930
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**332 410**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**16 952 922**
Итого	**16 952 922**

Трубчатый переезд через автодорогу. 19 шт . Локальная смета 2-2-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0314									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	389,5	203,68	203,68	79333	79333	–	–	85680
					–	58,1	–	22630	–	6347	
2	2	1101-0104-0405									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	361	19,77	19,77	7137	7137	–	2295	10187
					–	8,83	–	3188	–	755	

3	3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	28,5	74,39	74,39	2120	2120	–	682	3026
					–	33,23	–	947	–	224	
4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	950	175,7	–	166915	–	–	120179	310062
					175,7	–	166915	–	–	22968	
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	26,6	7246,2	337,07	192749	8966	148248	36178	247241
					1335,88	158,74	35534	4222	–	18314	
	1.2 Бетонные работы.										
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3 сборных конструкций	21,28	15610,9	5254,99	332200	111826	56814	190488	564503
					7686,1	2150,77	163560	45768	–	41815	

9	10 1137-0401-0212										
		Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	4,18	8250,9	3042,5	34489	12718	2622	22240	61267
					4581,22	1265,79	19149	5291	–	4538	
11	13 1137-0401-0203										
		Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	6,46	13178,01	4403,17	85130	28444	1947	60502	157283
					8473,5	1818,48	54739	11747	–	11651	
13	16 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	809,4	731,44	1,14	592028	923	219	466800	1143534
					730,03	–	590886	–	–	84706	
14	17 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,16188	108343,46	8037,5	17539	1301	15033	1494	20556
					7442,76	4236,32	1205	686	–	1523	

15	18	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	2,59008	161503,26	10117,7	418306	26206	356017	36560	491255
						13931,32	3936,68	36083	10196	–	36389	
16	19	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная ИЗОЛОВОЙ МАСТИКОЙ в два слоя НР=79 %	м2	8,949	731,44	1,14	6546	10	2	5161	12644
						730,03	–	6533	–	–	937	
17	20	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	11,59	212		2457		2457	–	2654
						–		–		–	197	
		1.3 Прочие работы.										
		1.4 Демонтажые работы.										
18	26	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	45,6	3358,38	1354,23	153142	61753	–	130304	306122
						2004,15	641,74	91389	29263	–	22676	

19	27 412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	1504,8	30	45144	–	–	48756
					–	–	–	3612	

Итого	**3 464 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 165 993
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	340 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	583 359
- перевозка грузов, тенге	45 144
- накладные расходы, тенге	1 070 588
в т.ч. зарплата, тенге	96 353
- сметная прибыль (8 %), тенге	258 947
Всего	**3 464 770**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	148 985
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	146 357

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**75 202**
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.									**3 835 314**
		Итого									**3 835 314**
		Арычная сеть . Локальная смета 2-3-1									
		Раздел 1 Земляные работы.									
2	2	1101-0104-0405									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1200	19,77	19,77	23724	23724	–	7629	33861
					–	8,83	–	10596	–	2508	
		Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.									
6	6	1137-0401-0203									
		Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	1242,76642	13178,01	4403,17	16377188	5472112	374495	11639380	30257893

					8473,5	1818,48	10530581	2259946	–	2241325	

Раздел 3 Прочие работы.

3.1 Монтаж сборных ж/бетонных конструкции.

9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	18783,22958	731,44	1,14	13738805	21413	5071	10832734	26537262
					730,03	–	13712321	–	–	1965723	
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	6,3522	108343,46	8037,5	688219	51056	589886	58609	806574
					7442,76	4236,32	47278	26910	–	59746	
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	101,6352	161503,26	10117,7	16414416	1028314	13970189	1434653	19276994

	13931,32	3936,68	1415912	400105	–	1427925

Итого	**76 912 585**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 706 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 596 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 897 347
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 939 642
- накладные расходы, тенге	23 973 004
в т.ч. зарплата, тенге	2 157 570
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 697 228
Всего	**76 912 585**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	3 307 241
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	3 248 903
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 669 375**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**85 138 103**
Итого	**85 138 103**
ИТОГО	**105 926 340**
Тендерная сидка 20%	**21 185 268**
Итого	**84 741 072**
НДС (12 %)	10 168 929
ВСЕГО ПО АКТУ:	**94 910 000**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Alatau Construction Компаниясы"

_____ **Оспанали Г.К.**

23.11.2023