Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШАХТЫ ЛИФТА С МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ И МОНТАЖ ГРУЗОВОГО ЛИФТА В ПЯТИЭТАЖНОМ ЗДАНИИ СТАЦИОНАРА КГП НА ПХВ Тайыншинская ММБ " КГУ " УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШАХТЫ ЛИФТА С МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ И МОНТАЖ ГРУЗОВОГО ЛИФТА В ПЯТИЭТАЖНОМ ЗДАНИИ СТАЦИОНАРА КГП НА ПХВ Тайыншинская ММБ " КГУ " УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Декабрь МЕСЯЦ 2023 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		497	21.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь)без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШАХТЫ ЛИФТА С МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ И МОНТАЖ ГРУЗОВОГО ЛИФТА В ПЯТИЭТАЖНОМ ЗДАНИИ СТАЦИОНАРА КГП НА ПХВ Тайыншинская ММБ " КГУ " УЗ акимата СКО» по адресу: СКО,Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Крыжановского, д.72»,	**16 803 191,84**	**15 002 849,84**	**15 002 849,84**	**15 002 849,84**					**1 800 342,00**	**16 803 191,84**

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ
и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "ТОО "Аманат Инжиниринг"
Эксперт _____ Курмашев К.М. аттестат KZ14VJE00027008 от 01.06.2017

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____Игнатьева Т.Л.
МП

694510

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШАХТЫ ЛИФТА С МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ И МОНТАЖ ГРУЗОВОГО ЛИФТА В ПЯТИЭТАЖНОМ ЗДАНИИ СТАЦИОНАРА КТП НА ПХВ "ТАЙЫНШИНСКАЯ ММБ" КГУ УЗ АКИМАТА СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, Г.ТАЙЫНША, УЛ.КРЫЖАНОВСКОГО, 72

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШАХТЫ ЛИФТА С МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ И МОНТАЖ ГРУЗОВОГО ЛИФТА В ПЯТИЭТАЖНОМ ЗДАНИИ СТАЦИОНАРА КГП НА ПХВ "ТАЙЫНШИНСКАЯ ММБ" КГУ УЗ АКИМАТА СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, Г.ТАЙЫНША, УЛ.КРЫЖАНОВСКОГО, 72

Договор № 497 от 21.09.2023 г.

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШАХТЫ ЛИФТА С МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ И МОНТАЖ ГРУЗОВОГО ЛИФТА В ПЯТИЭТАЖНОМ ЗДАНИИ СТАЦИОНАРА КГП НА ПХВ "ТАЙЫНШИНСКАЯ ММБ" КГУ УЗ АКИМАТА СКО ПО АДРЕСУ: СКО, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, Г.ТАЙЫНША, УЛ.КРЫЖАНОВСКОГО, 72

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу изме	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Е11-460401-0802 1146-0401-0802 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка(бетонной тумбы,АС-9)**	**м3**	**0,9**		**15074,22**	**5793,90**	**13567**	**5214**	**--**	**7825**	**23104**
			НР - 72%; СП - 8%				**9280,32**	**2795,58**	**8352**	**2516**		**1711**	
2	2	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки(расширение проемов,АС-4)**	**м3 кладки**	**0,4**		**26807,27**	**5098,95**	**10723**	**2040**	**--**	**6946**	**19083**
			НР - 72%; СП - 8%				**21708,30**	**2409,98**	**8683**	**964**		**1414**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**24290**	**7254**	**--**	**14771**	**42186**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**17035**	**3480**	**--**	**3125**	
									24290				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата				Тенге					20515			
			Накладные расходы	Тенге				14771				
			Сметная прибыль	Тенге				3125				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				42186				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					20515			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				42186				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					20515			

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3	3	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,274	38000,84	13320,37	10412	3649	956	5006	16651
			НР - 72%; СП - 8%			21193,01	4180,01	5807	1145		1233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	С1214-202-0102 214-202-0102 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	т	0,274	520343,00	--	142574	--	142574	--	153980
			СП - 8%			--	--	--	--		11406	
5	5	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж(опалубка профлистом)**	т конструкций	0,06625	99053,34	31343,42	6562	2076	640	3328	10681
			НР - 72%; СП - 8%			58046,71	11717,84	3846	776		791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	С1224-102-1107 224-102-1107 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	м2	5,3	7139,00	--	37837	--	37837	--	40864
			СП - 8%			--	--	--	--		3027	
7	7	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство(ж/б приямок В15,АС-9)**	м3	1,2	58832,22	7211,57	70599	8654	36866	20466	98350
			НР - 72%; СП - 8%			20898,89	2788,57	25079	3346		7285	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1034	346394,00	--	35817	--	35817	--	38682
			СП - 8%			--	--	--	--		2865	
9	9	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (бетонный пол кл.В10 толщ.50мм). Устройство	м2 покрытия	5,3	1428,10	133,53	7569	707	4457	1925	10254
			НР - 72%; СП - 8%			453,76	50,81	2405	269		760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 Ко=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,3	591,24	23,64	3134	125	2732	245	3649
			НР - 72%; СП - 8%			52,30	11,95	277	63		270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (устройство тумбы,АС-8)	т конструкций	0,11762	74253,94	3308,46	8734	389	416	5767	15661
			НР - 72%; СП - 8%			67416,22	678,86	7929	80		1160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	С1222-525-0402 222-525-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,11762	809679,00	--	95234	--	95234	--	102853
			СП - 8%			--	--	--	--		7619	
13	13	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724(АС-8)	м2	2,89	401,86	4,75	1161	14	1022	91	1353
			НР - 72%; СП - 8%			43,19	0,75	125	2		100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-4,5,АС-3,6)	т	0,014	316271,89	1818,19	4428	25	--	3178	8214
			НР - 72%; СП - 8%			314453,70	796,91	4402	11		608	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,014	685096,00	--	9591	--	9591	--	10358
			СП - 8%			--	--	--	--		767	
16	16	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ерш и скоба,АС-9)**	т	0,00333	316271,89	1818,19	1053	6	--	756	1954
			НР - 72%; СП - 8%			314453,70	796,91	1047	3		145	
17	17	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,00333	685096,00	--	2281	--	2281	--	2464
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
18	18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	0,47	174,55	4,75	82	2	48	23	114
			НР - 72%; СП - 8%			67,67	0,75	32	--		8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом(заложить проем для люка Кр100,Мр50,АС-3,9)**	м3 заделки	1,1	79623,47	550,59	87586	606	50320	26598	123318
			НР - 72%; СП - 8%			33327,52	255,51	36660	281		9135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами(усиление проема приямка,АС-3,9)**	т	0,0592	807259,74	37753,48	47790	2235	29277	12274	64869
			НР - 72%; СП - 8%			274963,36	12986,51	16278	769		4805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0592	685096,00	--	40558	--	40558	--	43803
			СП - 8%			--	--	--	--		3245	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	0,9394	3880,59	696,32	3645	654	1350	1309	5350
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1746,91	188,18	1641	177		396	
23	23	С1261-104-0307 261-104-0307 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92(ДЛ 13-10)**									
			СП - 8%	м2	0,9394	39276,00	--	36896	--	36896	--	39848
						--	--	--	--		2952	
24	24	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1,2,3)**									
			НР - 72%; СП - 8%	т	0,2244	93930,89	1818,19	21078	408	--	15011	38976
						92112,70	796,91	20670	179		2887	
25	25	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**									
			СП - 8%	т	0,2244	845594,00	--	189751	--	189751	--	204931
						--	--	--	--		15180	
26	26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-7,8)**									
			НР - 72%; СП - 8%	т	0,1396	316271,89	1818,19	44152	254	--	31686	81906
						314453,70	796,91	43898	111		6067	
27	27	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**									
			СП - 8%	т	0,1396	845594,00	--	118045	--	118045	--	127489
						--	--	--	--		9444	
28	28	Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную(для Зд-1,2,3)**									
			НР - 72%; СП - 8%	отверстие	33	1259,24	--	41555	--	--	29920	77192
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1259,24	--	41555	--		5718	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка(В15,АС-5)**									
			НР - 72%; СП - 8%	**отверстие**	**33**	**1293,42**	**1,21**	**42683**	**40**	**9988**	**23526**	**71506**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**989,54**	**0,63**	**32655**	**21**		**5297**	
30	30	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление(для з/д 7,8)**									
			НР - 72%; СП - 8%	**отверстие**	**160**	**70,00**	**0,94**	**11200**	**150**	**--**	**7956**	**20688**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**69,06**	**--**	**11050**	**--**		**1532**	
31	31	Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом(заложить отверстия после демонтажа монтажных настилов Кр100,Мр50,АС-4)**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 заделки**	**0,2**	**79623,47**	**550,59**	**15925**	**110**	**9149**	**4836**	**22422**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**33327,52**	**255,51**	**6666**	**51**		**1661**	
32	32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м2**	**9,828**	**174,55**	**4,75**	**1715**	**46**	**1004**	**484**	**2375**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**67,67**	**0,75**	**665**	**7**		**176**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1139647**	**20150**	**856809**	**194385**	**1440755**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**262687**	**7291**	**--**	**106722**	
			Материалы	Тенге				**658479**				
			Всего заработная плата	Тенге				**146212**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**250395**			
			Накладные расходы	Тенге				**253124**				
			Сметная прибыль	Тенге				**180284**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**67100**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**905863**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**198**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**250395**			
			Материалы	Тенге				**481168**				
			Всего заработная плата	Тенге				**2011**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**19583**			
			Накладные расходы	Тенге				**455460**				
			Сметная прибыль	Тенге				**14101**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**39622**				
								534891				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					19583			14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1440754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					269978			212

РАЗДЕЛ 3.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА(АС-5,9,10)

33	33	Е11-460301-0108 1146-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм(для Зд,6)**	отверстие	3	1081,76	466,40	3245	1399	51	1977	5640
			НР - 72%; СП - 8%			598,19	317,13	1795	951		418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	34	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-6-1шт)**	т	0,00281	316271,89	1818,19	889	5	--	638	1649
			НР - 72%; СП - 8%			314453,70	796,91	884	2		122	
35	35	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,00281	845594,00	--	2376	--	2376	--	2566
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
36	36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	0,05	174,55	4,75	9	--	6	2	12
			НР - 72%; СП - 8%			67,67	0,75	3	--		1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	37	Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную(АС-9)**	отверстие	6	899,46	--	5397	--	--	3886	10025
			НР - 72%; СП - 8%			899,46	--	5397	--		743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	38	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство(заделка отверстий бетоном кл. В15,АС-9)**	м3	0,01	39535,72	5214,41	395	53	277	55	486

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6471,51	1161,22	65	12		36	
39	39	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство (устройство бортика,АС-9)**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	0,02	39535,72	5214,41	791	104	558	110	973
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6471,51	1161,22	129	23		72	
40	40	Е11-130301-0905 1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759(эмалевая покраска бортика,АС-7)**									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	0,4	352,25	2,38	141	1	129	8	161
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,59	0,38	11	--		12	
41	41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(монорельса)**									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	14,31	87,28	2,38	1249	34	731	353	1730
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			33,83	0,38	484	5		128	
42	42	Е12-120101-1704 1212-0101-1704 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %**									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	75,1	592,27	4,33	44479	325	19026	18209	67703
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			334,60	2,16	25128	162		5015	
43	43	Е12-110101-0211 1211-0101-0211 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**									
			НР - 72%; СП - 8%	м2	62,1	2478,77	16,25	153932	1010	31493	87806	261077
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1955,38	8,43	121429	524		19339	
44	44	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**									
			НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	72,6	800,03	6,57	58082	477	13452	31954	97239
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			608,17	3,13	44153	227		7203	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177(МА-15)**	м2	94,3	83,92	4,31	7913	407	4451	2238	10963
			НР - 72%; СП - 8%			32,40	0,56	3055	53		812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	46	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	48	856,81	59,57	41127	2859	--	28557	75258
			НР - 72%; СП - 8%			797,24	29,05	38268	1394		5575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	47	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	3656,11	48,42	175493	2324	83916	65059	259797
			НР - 72%; СП - 8%			1859,44	23,07	89253	1107		19244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	48	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	628,48	9,09	30167	436	12424	12584	46171
			НР - 72%; СП - 8%			360,57	3,55	17307	170		3420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	49	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	48	4480,48	21,81	215063	1047	100271	82231	321078
			НР - 72%; СП - 8%			2369,69	9,69	113745	465		23784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	50	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(шахт лифтов)**	м2	31,1	240,07	--	7466	--	--	5376	13869
			НР - 72%; СП - 8%			240,07	--	7466	--		1027	
51	51	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,1	3656,11	48,42	113705	1505	54372	42153	168327
			НР - 72%; СП - 8%			1859,44	23,07	57828	717		12469	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	52	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,1	628,48	9,09	19546	282	8050	8153	29915
			НР - 72%; СП - 8%			360,57	3,55	11214	110		2216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	53	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	155,3	714,59	6,31	110975	980	42193	49058	172835
			НР - 72%; СП - 8%			436,59	2,15	67802	334		12803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	54	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	155,3	509,32	4,28	79097	665	22489	40507	129172
			НР - 72%; СП - 8%			360,23	2,04	55943	317		9568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	55	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	1829,85	109,42	4758	285	1254	2481	7818
			НР - 72%; СП - 8%			1238,21	87,12	3219	227		579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	56	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	800,03	6,57	960	8	222	528	1607
			НР - 72%; СП - 8%			608,17	3,13	730	4		119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	57	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177(МА-15)**	м2	1,9	83,92	4,31	159	8	89	45	220
			НР - 72%; СП - 8%			32,40	0,56	62	1		16	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,5**	**1829,85**	**109,42**	**4575**	**274**	**1205**	**2386**	**7517**
			НР - 72%; СП - 8%			**1238,21**	**87,12**	**3096**	**218**		**557**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	59	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**2,5**	**4480,48**	**21,81**	**11201**	**54**	**5223**	**4283**	**16723**
			НР - 72%; СП - 8%			**2369,69**	**9,69**	**5924**	**24**		**1239**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	60	Е11-460302-0302 1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм (300х250 АС-10)**	**шт.**	**1**	**1242,50**	**493,10**	**1242**	**493**	**--**	**711**	**2109**
			НР - 72%; СП - 8%			**749,40**	**237,92**	**749**	**238**		**156**	
61	61	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1862**	**114178,94**	**27856,68**	**21260**	**5187**	**260**	**12480**	**36439**
			НР - 72%; СП - 8%			**84922,33**	**8167,46**	**15813**	**1521**		**2699**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	62	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,1862**	**701217,00**	**--**	**130567**	**--**	**130567**	**--**	**141012**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10445**	
63	63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**5,4**	**174,55**	**4,75**	**943**	**26**	**552**	**266**	**1306**
			НР - 72%; СП - 8%			**67,67**	**0,75**	**365**	**4**		**97**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 (бетоном кл.В15)**	м3 заделки	0,05	143832,09	1278,21	7192	64	3684	2502	10469
			НР - 72%; СП - 8%			68886,40	601,20	3444	30		775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	65	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка(500Х500 АС-11)**	м3	0,095	22285,72	7912,10	2117	752	--	1244	3630
			НР - 72%; СП - 8%			14373,60	3817,62	1365	363		269	
66	66	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,128	70426,67	35681,82	9015	4567	566	3565	13586
			НР - 72%; СП - 8%			30329,54	8350,54	3882	1069		1006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	67	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,128	470303,00	--	60199	--	60199	--	65015
			СП - 8%			--	--	--	--		4816	
68	68	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство(временный настил)**	м2	6,25	319,27	--	1995	--	--	1437	3706
			НР - 72%; СП - 8%			319,27	--	1995	--		275	
69	69	Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную(под настил,АС-11)**	отверстие	8	899,46	--	7196	--	--	5181	13367
			НР - 72%; СП - 8%			899,46	--	7196	--		990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	70	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 (бетоном кл.В15)**	м3 заделки	0,15	143832,09	1278,21	21575	192	11050	7505	31406
			НР - 72%; СП - 8%			68886,40	601,20	10333	90		2326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство(разборка временного настила)**	м2	6,25	255,42	--	1596	--	--	1149	2965
			НР - 72%; СП - 8%			255,42	--	1596	--		220	
72	72	Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом(заложить отверстия после демонтажа монтажных настилов Кр100,Мр50,АС-11)**	м3 заделки	0,1	79623,47	550,59	7962	56	4573	2418	11210
			НР - 72%; СП - 8%			33327,52	255,51	3333	26		830	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	73	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	1,663875	22285,72	7912,10	37081	13165	--	21793	63584
			НР - 72%; СП - 8%			14373,60	3817,62	23916	6352		4710	
74	74	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,15705	227656,42	2273,95	35753	357	1998	24160	64707
			НР - 72%; СП - 8%			212658,16	1007,01	33398	158		4793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0038	335138,00	--	1274	--	1274	--	1376
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
76	76	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**	т	0,048	458917,00	--	22028	--	22028	--	23790
			СП - 8%			--	--	--	--		1762	
77	77	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0756	424901,00	--	32123	--	32123	--	34693
			СП - 8%			--	--	--	--		2570	
78	78	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,02965	845594,00	--	25072	--	25072	--	27078

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2006	
79	79	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (АС-12 примечание)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	5,1	**3656,11**	**48,42**	**18646**	**247**	**8916**	**6913**	**27603**
			НР - 72%; СП - 8%			**1859,44**	**23,07**	**9483**	**118**		**2045**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	80	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	5,1	**628,48**	**9,09**	**3205**	**46**	**1320**	**1337**	**4905**
			НР - 72%; СП - 8%			**360,57**	**3,55**	**1839**	**18**		**363**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	81	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	9,0472	**117,00**	--	**1059**	--		--	**1144**
			СП - 8%			--	--	--	--		**85**	
82	82	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (отвозка мусора)**	**т·км**	90,472	**46,00**	--	**4162**	--		--	**4495**
			СП - 8%			--	--	--	--		**333**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1546452**	**39694**	**708440**	**583298**	**2300126**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**793097**	**17034**	--	**170380**	
			Материалы	Тенге				**1358162**				
			Всего заработная плата	Тенге				**433975**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**787846**			
			Транспортные расходы	Тенге				**115624**				
			Накладные расходы	Тенге				**5220**				
			Сметная прибыль	Тенге				**567253**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**154034**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2079449**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**594**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**787846**			
			Материалы	Тенге				**188290**				
			Всего заработная плата	Тенге				**826**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**22285**			
			Накладные расходы	Тенге				**158015**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16045**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**16346**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**220681**				
												16

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					22285			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2300130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					810131			610
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-2- ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

83	1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5755,88	151,42	5756	151	1732	2833	9276
			НР - 72%; СП - 8%			3873,07	62,03	3873	62		687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	2	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
85	3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка (автоматические выключатели)**	шт.	4	1573,95	--	6296	--	52	4496	11655
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	6244	--		863	
86	4	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
87	5	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
88	6	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
89	7	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
			СП - 8%			--	--	--	--		429	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	9	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Патроны настенные или потолочные. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**6**	**546,23**	**16,10**	**3277**	**97**	**135**	**2222**	**5939**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**507,58**	**6,84**	**3045**	**41**		**440**	
91	10	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**									
			СП - 8%	**шт.**	**6**	**214,00**	**--**	**1284**	**--**	**1284**	**--**	**1387**
						--	**--**	**--**	**--**		**103**	
92	11	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник ручной переносной РВО-42**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**5000,00**	**--**	**5000**	**--**	**5000**	**--**	**5400**
						--	**--**	**--**	**--**		**400**	
93	12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампа компактная люминисцентная CUBE 6U 11w-6400K-E27**									
			СП - 8%	**шт.**	**6**	**580,36**	**--**	**3482**	**--**	**3482**	**--**	**3761**
						--	**--**	**--**	**--**		**279**	
94	13	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампа накаливания 24В 40Вт МО 24-40Вт**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**107,14**	**--**	**107**	**--**	**107**	**--**	**116**
						--	**--**	**--**	**--**		**9**	
95	14	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**3**	**298,86**	**0,39**	**897**	**2**	**29**	**624**	**1643**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**288,80**	**0,17**	**866**	**1**		**122**	
96	15	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 (А110-015)**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**396,00**	**--**	**396**	**--**	**396**	**--**	**428**
						--	**--**	**--**	**--**		**32**	
97	16	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РСб20-3-ГПБд)**									
			СП - 8%	**шт.**	**2**	**342,00**	**--**	**684**	**--**	**684**	**--**	**739**
						--	**--**	**--**	**--**		**55**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	17	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**									
			СП - 8%	**шт.**	**7**	**143,00**	**--**	**1001**	**--**	**1001**	**--**	**1081**
						--	**--**	**--**	**--**		**80**	
99	18	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж**									
			НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**2293,35**	**107,86**	**2293**	**108**	**117**	**1522**	**4120**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2068,14**	**45,61**	**2068**	**46**		**305**	
100	19	С1247-203-0106 247-203-0106 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**14535,00**	**--**	**14535**	**--**	**14535**	**--**	**15698**
						--	**--**	**--**	**--**		**1163**	
101	20	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м**	**131**	**458,65**	**3,51**	**60083**	**460**	**4928**	**39422**	**107465**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**417,52**	**0,44**	**54695**	**58**		**7960**	
102	20	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**									
			СП - 8%	**км**	**0,01632**	**201696,00**	**--**	**3292**	**--**	**3292**	**--**	**3555**
						--	**--**	**--**	**--**		**263**	
103	21	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**									
			СП - 8%	**км**	**0,0357**	**301095,00**	**--**	**10749**	**--**	**10749**	**--**	**11609**
						--	**--**	**--**	**--**		**860**	
104	22	С1243-106-0302 243-106-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**									
			СП - 8%	**км**	**0,0408**	**311231,00**	**--**	**12698**	**--**	**12698**	**--**	**13714**
						--	**--**	**--**	**--**		**1016**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	23	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0408	468325,00	--	19108	--	19108	--	20637
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				164747	818	93138	51119	233136
			Стоимость монтажных работ	Тенге				70791	208	--	17270	
			Материалы	Тенге				92441				
			Всего заработная плата	Тенге				52				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6244			
			Накладные расходы	Тенге				86145				
			Сметная прибыль	Тенге				4496				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104693				
			Сметная заработная плата	Тенге								4
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					6244			
			Материалы	Тенге				72306				
			Всего заработная плата	Тенге				6940				
			Накладные расходы	Тенге					64755			
			Сметная прибыль	Тенге				46623				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128443				
			Сметная заработная плата	Тенге								47
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					64755			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				233136				
			Сметная заработная плата	Тенге								51
									70999			

РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-3 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

106	1	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6834,55	119,88	6835	119	3594	2274	9838
			НР - 72%; СП - 8%			3122,00	36,49	3122	36		729	
107	2	С1247-203-0202 247-203-0202 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54**	шт.	1	20453,00	--	20453	--	20453	--	22089
			СП - 8%			--	--	--	--		1636	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	3	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	17329,41	1016,86	17329	1017	131190	2511	21427
						3122,00	364,90	3122	365		1587	
109	4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф АВР 380В 32А с автоматическими выключателями на вводе АВР-032-2-1Р54**									
			СП - 8%	шт	1	145089,29	--	145089	--	145089	--	156696
						--	--	--	--		11607	
110	5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1573,95	--	3148	--	26	2248	5827
						1561,00	--	3122	--		432	
111	6	С1247-204-3405 247-204-3405 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА**									
			СП - 8%	шт.	2	13716,00	--	27432	--	27432	--	29627
						--	--	--	--		2195	
112	7	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 (КРЗ-04)**									
			СП - 8%	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
						--	--	--	--		38	
113	8	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	52	346,74	29,72	18030	1545	2110	10801	31138
						276,45	12,04	14375	626		2307	
114	9	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**									
			СП - 8%	м	53,04	140,00	--	7426	--	7426	--	8020
						--	--	--	--		594	
115	10	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	10	840,04	52,06	8400	520	3660	3096	12416
						421,95	8,03	4220	80		920	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	11	С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32 *СП - 8%*	м	10,3	375,00 --	-- --	3862 --	-- --	3862	-- 309	4171
117	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	62	352,80 150,30	157,49 51,97	21874 9319	9764 3222	2791	9029 2472	33376
118	13	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	46	702,08 180,36	410,94 135,87	32296 8297	18903 6250	5096	10474 3422	46191
119	14	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,09996	1814564,00 --	-- --	181384 --	-- --	181384	-- 14511	195895
120	15	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0102	1240322,00 --	-- --	12651 --	-- --	12651	-- 1012	13663
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
121	16	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	627,12 567,45	4,18 1,09	1881 1702	12 3	167	1228 249	3358
122	17	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 *СП - 8%*	км	0,003	242101,00 --	-- --	726 --	-- --	726	-- 58	784
			СТРОЙРАБОТЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	18	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (в блоке фундамента, перекрытии)**	м3	0,003	81619,28	44505,56	245	133	--	127	401
			НР - 72%; СП - 8%			37113,72	21474,11	111	64		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				509540	32013	430135	41788	595436
			Стоимость монтажных работ	Тенге				54480	10646	--	44108	
			Материалы	Тенге				524359				
			Всего заработная плата	Тенге				30633				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					67599			
			Накладные расходы	Тенге				399502				
			Сметная прибыль	Тенге				48672				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				45841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				618872				
			Сметная заработная плата	Тенге								45
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					67599			
			Всего заработная плата	Тенге				245				
			Накладные расходы	Тенге					175			
			Сметная прибыль	Тенге				127				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30				
			Сметная заработная плата	Тенге				402				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					175			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				595436				
			Сметная заработная плата	Тенге								45
									67774			

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-4 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА

124	1	Ц13-030501-0401 1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3	**Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования (демонтаж)(АС-2)**	лифт	1	278444,18	58476,08	278444	58476	--	172569	4687094
			НР - 72%; СП - 8%			219968,10	19710,44	219968	19710		36081	
125	2	Ц13-030501-0401 1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования**	лифт	1	966481,83	194920,28	966482	194920	38335	575228	1665047
			НР - 72%; СП - 8%			733227,00	65701,45	733227	65701		123337	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	3	Ц13-030501-0411 1303-0501-0411 РСНБ РК 2015	**Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500, 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	4,28	-13560,00	--	-58037	--	--	-41786	-107809
						-13560,00	--	-58037	--		-7986	
127	4	516-103-0101 516-103-0101 РСНБ РК 2015	**Лифт больничный грузоподъемностью до 700 кг Лифт больничный с распашными дверями, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 6, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная ГОСТ 22011-96 (5остановок)**	комплект	1	7250899,00	--	7250899	--		--	7250899
						--	--	--	--	7250899	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				8437788	253396	38334	706011	9295231
								895158	85411	7250899	151432	
			Стоимость оборудования	Тенге				7250899				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7250899				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1384512				
			Материалы	Тенге				38335				
			Всего заработная плата	Тенге					1136197			
			Накладные расходы	Тенге				706011				
			Сметная прибыль	Тенге				151432				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2378780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
			Сметная заработная плата	Тенге					1136197			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9295231				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
			Сметная заработная плата	Тенге					1136197			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13906873
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2126854		
			- Перевозка грузов	Тенге				5221				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7250899		
			- Накладные расходы	Тенге							1710434	
			- Сметная прибыль	Тенге							519574	

		ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2021 Г	**ТЕНГЕ**					**13 906 873,00**				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%					79 872,00				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,20%					163 007,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						137 977,00				
		ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2021 Г						**14 287 729,00**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2022 год -100 %, К= 1,0500514**	**1,0500514**					**15 002 850**				
		С учетом скидки по договору	5%									
	Налоговый кодекс	НДС 12%	0,120					1 800 342,00				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г С НДС						**16 803 192**				

Принял:
Заказчик : КГП на ПХВ "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", БИН 090640013059

и.о. директора _____ Кудратуллаев М.М.
МП

Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курмашев К.М. аттестат KZ14VJE00027008 от 01.06.2017
МП

Авторский надзор ТОО ТОО "Сегражданпроект"
ГИП _____ Хуснутдинов Р.К
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП