форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "NK-TEMIR проект "

ДОГОВОР: №25 от 20.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры к населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г.
от 22.09.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)	27 921 509,76	9 567 419,42							1 148 090,33	10 715 509,76
Всего по стройке	27 921 509,76	9 567 419,42							1 148 090,33	10 715 509,76

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

_____**Махашев А.К**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "NK-TEMIR проект"

_____**Турманова Ж.О**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____**Маханбетова М.А**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 22 сентябрь 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "NK-TEMIR проект "

ДОГОВОР: №25 от 20.05.2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1									
1	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0145**	**359018,56**	**106789,12**	**5206**	**1548**	**40**	**4025**	**9969**
		НР - 99%; СП - 8%			**249484,00**	**30919,81**	**3618**	**448**		**738**	
2	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,657**	**60194,20**	**--**	**99742**	**--**	**3228**	**95549**	**210914**
		НР - 99%; СП - 8%			**58246,50**	**--**	**96514**	**--**		**15623**	
3	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,021**	**66004,27**	**--**	**133395**	**--**	**15679**	**116539**	**269928**
		НР - 99%; СП - 8%			**58246,50**	**--**	**117716**	**--**		**19995**	
4	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**14**	**2086,99**	**82,47**	**29218**	**1155**	**4582**	**23808**	**57268**
		НР - 99%; СП - 8%			**1677,20**	**40,53**	**23481**	**567**		**4242**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	13	26234,00	--	341042	--	341042	--	368325
		СП - 8%			--	--	--	--		27283	
6	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм /тройник с пожарной подставкой и крест с пожарной подставкой/. Установка	т фасонных частей	0,4455	332090,01	2886,45	147946	1286	125447	21626	183138
		НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	21213	632		13566	
7	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,494	82115,01	2886,45	40565	1426	15617	23980	69709
		НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	23522	701		5164	
8	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	13	115375,00	--	1499875	--	1499875	--	1619865
		СП - 8%			--	--	--	--		119990	
9	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	13	2795,57	182,65	36342	2374	7209	27510	68961
		НР - 99%; СП - 8%			2058,42	79,13	26759	1029		5108	
10	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	13	44068,00	--	572884	--	572884	--	618715
		СП - 8%			--	--	--	--		45831	
11	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	13	884,14	--	11494	--	1349	10957	24247
		НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	10145	--		1796	
12	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	13	1452,50	--	18883	--	18883	--	20393
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
13	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В 7,5/. Устройство	м3	1,44	20740,23	1010,05	29866	1454	22109	6218	38970
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	6303	529		2887	
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /патрубок/. Установка	т фасонных частей	0,01734	1037550,09	513822,74	17991	8910	324	11274	31606
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	8757	2631		2341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8	2427,00	--	16504	--	16504	--	17824
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
16	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0068	1528999,68	38850,94	10397	264	8308	1808	13182
		НР - 99%; СП - 8%			268345,00	243,18	1825	2		976	
17	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2281,04	54,98	2281	55	214	2019	4644
		НР - 99%; СП - 8%			2012,04	27,02	2012	27		344	
18	С123-051206-0104 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	комплект	1	64130,00	--	64130	--	64130	--	69260
		СП - 8%			--	--	--	--		5130	
		Опора бетонная под задвижку /15шт/									
19	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	1,08	20740,23	1010,05	22399	1091	16580	4663	29228
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	4728	397		2165	
20	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00798	277697,15	2192,58	2216	17	1871	304	2721
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	328	6		202	
21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,6	537,00	--	8377	--	8377	--	9047
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
		Столбики под гидранты									
22	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В 7,5/. Устройство	м3	0,65	20740,23	1010,05	13481	657	9979	2807	17591
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	2845	239		1303	
		Колодец диам.1500мм-14шт									
23	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,16	22381,43	9298,29	451210	187454	53702	283938	793959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	210054	76751		58812	
24	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7	17223,00	--	120561	--	120561	--	130206
		СП - 8%			--	--	--	--		9645	
25	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	14	14597,00	--	204358	--	204358	--	220707
		СП - 8%			--	--	--	--		16349	
26	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	14996,00	--	104972	--	104972	--	113370
		СП - 8%			--	--	--	--		8398	
27	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	14	2460,00	--	34440	--	34440	--	37195
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
28	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	4026,00	--	56364	--	56364	--	60873
		СП - 8%			--	--	--	--		4509	
29	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2	т	0,23912	581954,00	--	139157	--	139157	--	150289
		СП - 8%			--	--	--	--		11133	
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,93448	159,23	3,44	1104	24	713	256	1469
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	367	4		109	
31	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28319,00	--	28319	--	28319	--	30585
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
32	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	13	20145,00	--	261885	--	261885	--	282836
		СП - 8%			--	--	--	--		20951	
33	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2192	764602,52	7187,72	167601	1576	152397	16441	198765
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	13628	305		14723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,413	20334,25	8,16	211740	85	172095	37186	268841
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	39560	--		19914	
		Колодец диам.1500мм-1т									
35	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	42672,73	9405,94	61449	13545	22163	30936	99775
		НР - 99%; СП - 8%			17875,40	3824,68	25741	5508		7391	
36	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
37	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
38	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
39	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
40	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
41	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2	т	0,01708	581954,00	--	9940	--	9940	--	10735
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
42	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	3043	--		1532	
		РАЗДЕЛ 1.Водоразборный колодцы для потребителя									
		Водоразборный колодец на 2-потр /4шт/									
44	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	3057,04	36,51	9783	117	7794	1882	12597
		НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	1872	48		933	
45	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1756,42	20,87	7026	83	5122	1818	9551
		НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	1821	34		707	
46	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	804,00	--	16080	--	16080	--	17366
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
47	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	582,14	27,49	11643	550	359	10784	24221
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	10734	270		1794	
48	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	20	23102,00	--	462040	--	462040	--	499003
		СП - 8%			--	--	--	--		36963	
49	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	574,82	36,90	4599	295	170	4093	9387
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	4134	--		695	
50	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1379,00	--	11032	--	11032	--	11915
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
51	С123-021201-0601 2302-1201-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптер с внут.рез.15 3/4	шт.	20	476,00	--	9520	--	9520	--	10282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
52	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4,8	2058,11	536,20	9879	2574	22	7857	19155
		НР - 98%; СП - 8%			1517,34	152,89	7283	734		1419	
53	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,7616	4552,00	--	21675	--	21675	--	23409
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
54	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0191248	764602,52	7187,72	14623	137	13297	1434	17342
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1189	27		1285	
55	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025292	499537,00	--	1263	--	1263	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
56	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка	т фасонных частей	0,0152	1037550,09	513822,74	15771	7810	285	9882	27705
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	7676	2306		2052	
57	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 50 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3038,00	--	12152	--	12152	--	13124
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
58	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1104,04	73,80	8832	590	490	7674	17827
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	7752	--		1321	
59	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2514,00	--	40224	--	40224	--	43442
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
60	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1501,62	54,98	6006	220	1315	4488	11334
		НР - 98%; СП - 8%			1117,80	27,02	4471	108		840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54301,00	--	217204	--	217204	--	234580
		СП - 8%			--	--	--	--		17376	
62	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7382	--	6102	19005
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	4114	2050		1408	
63	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1444,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
		Колодец диам.1500мм									
64	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76	22381,43	9298,29	128917	53558	15343	81125	226845
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	60016	21929		16803	
65	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17223,00	--	68892	--	68892	--	74403
		СП - 8%			--	--	--	--		5511	
66	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14597,00	--	116776	--	116776	--	126118
		СП - 8%			--	--	--	--		9342	
67	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14996,00	--	59984	--	59984	--	64783
		СП - 8%			--	--	--	--		4799	
68	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
69	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4026,00	--	16104	--	16104	--	17392
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20145,00	--	80580	--	80580	--	87026
		СП - 8%			--	--	--	--		6446	
71	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2	т	0,06832	581954,00	--	39759	--	39759	--	42940
		СП - 8%			--	--	--	--		3181	
72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	20334,25	8,16	65151	26	52953	11442	82720
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	12172	--		6127	
73	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,216	20740,23	1010,05	4480	218	3316	933	5846
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	946	79		433	
		Водоразборный колодец на 3-потр /4шт/									
74	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	3057,04	36,51	9783	117	7794	1882	12597
		НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	1872	48		933	
75	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1756,42	20,87	7026	83	5122	1818	9551
		НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	1821	34		707	
76	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	804,00	--	16080	--	16080	--	17366
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
77	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	582,14	27,49	11643	550	359	10784	24221
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	10734	270		1794	
78	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	20	23102,00	--	462040	--	462040	--	499003
		СП - 8%			--	--	--	--		36963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	8	574,82	36,90	4599	295	170	4093	9387
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	4134	--		695	
80	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	1379,00	--	11032	--	11032	--	11915
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
81	С123-021201-0601 2302-1201-0601 РСНБ РК 2015 прим.	**Адаптер с внут.рез.15 3/4**	шт.	20	476,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
82	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	4,8	2058,11	536,20	9879	2574	22	7857	19155
		НР - 98%; СП - 8%			1517,34	152,89	7283	734		1419	
83	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,7616	4552,00	--	21675	--	21675	--	23409
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
84	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0191248	764602,52	7187,72	14623	137	13297	1434	17342
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1189	27		1285	
85	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0025292	499537,00	--	1263	--	1263	--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
86	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка**	т фасонных частей	0,0152	1037550,09	513822,74	15771	7810	285	9882	27705
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	7676	2306		2052	
87	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 50 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	3038,00	--	12152	--	12152	--	13124
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
88	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	8	1104,04	73,80	8832	590	490	7674	17827
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	7752	--		1321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2514,00	--	40224	--	40224	--	43442
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
90	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1501,62	54,98	6006	220	1315	4488	11334
		НР - 98%; СП - 8%			1117,80	27,02	4471	108		840	
91	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54301,00	--	217204	--	217204	--	234580
		СП - 8%			--	--	--	--		17376	
92	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7382	--	6102	19005
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	4114	2050		1408	
93	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1444,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
		Колодец диам.1500мм									
94	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,76	22381,43	9298,29	128917	53558	15343	81125	226845
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	60016	21929		16803	
95	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17223,00	--	68892	--	68892	--	74403
		СП - 8%			--	--	--	--		5511	
96	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14597,00	--	116776	--	116776	--	126118
		СП - 8%			--	--	--	--		9342	
97	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14996,00	--	59984	--	59984	--	64783
		СП - 8%			--	--	--	--		4799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4**	**20145,00**	**--**	**80580**	**--**	**80580**	**--**	**87026**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6446**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9658894**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**877400**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**369804**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**144866**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6684893**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1011357**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**715476**	
		Всего прямые затраты									**9 658 894**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**125 566**
		Итого									**9 784 459**
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									**89 039**
		Итого в базовых ценах СМР									**9 873 498**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**197 470**
		Итого									**10 070 968**
		Итого с понижающим К-0,9500									**9 567 419**
		Стоимость строительства									**9 567 419,42**
		НДС 12%									**1 148 090,33**
		Стоимость строительства									**10 715 509,76**

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

_____Махашев А.К

Технадзор:

Инженер технадзор

ТОО "NK-TEMIR проект"

_____Нуралиев Е.А.

Подрядчик:

Директор:

ТОО "Dim Nur company"

_____Маханбетова М.А