форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "NK-TEMIR проект "

ДОГОВОР: доп.соглашение №25/2 от 13.02.2023 и доп.соглашение №25/1 от 20.10.2022 года к договору №25 от 20.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры к населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)	31 052 028,17	2 795 105,72							335 412,69	3 130 518,41
Всего по стройке	31 052 028,17	2 795 105,72							335 412,69	3 130 518,41

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

Махашев А.К

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "NK-TEMIR проект"

Турманова Ж.О

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2023 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "NK-TEMIR проект "
ДОГОВОР: доп.соглашение 25/2 и доп.соглашение №25/1 от 20.10.2022 года к договору №25 от 20.05.2022 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец диам.1500мм-1т									
1	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,49532	159,23	3,44	79	2	51	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	26	–		8	
		РАЗДЕЛ 1.Водоразборный колодцы для потребителя									
		Водоразборный колодец на 2-потр /4шт/									
2	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,98128	159,23	3,44	315	7	203	73	420
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	105	1		31	
		Водоразборный колодец на 3-потр /4шт/									
		Колодец диам.1500мм									
3	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	2460,00	–	9840	–	9840	–	10627
		СП - 8%			–	–	–	–		787	
4	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	4026,00	–	16104	–	16104	–	17392
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2	т	0,06832	581954,00	--	39759	--	39759	--	42940
		СП - 8%			--	--	--	--		3181	
6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,98128	159,23	3,44	315	7	203	73	420
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	105	1		31	
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	20334,25	8,16	65151	26	52953	11442	82720
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	12172	--		6127	
8	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,216	20740,23	1010,05	4480	218	3316	933	5846
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	946	79		433	
		Водоразборный колодец на 5-потр /3шт/									
9	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3057,04	36,51	7337	88	5845	1411	9448
		НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	1404	36		700	
10	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1756,42	20,87	5269	63	3840	1363	7163
		НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	1366	25		531	
11	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	804,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
12	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	582,14	27,49	8732	412	270	8088	18166
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	8050	203		1346	
13	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	15	23102,00	--	346530	--	346530	--	374252
		СП - 8%			--	--	--	--		27722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	574,82 516,80	36,90 --	3449 3101	221 --	127	3070 521	7040
15	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	6	1379,00 --	-- --	8274 --	-- --	8274	-- 662	8936
16	С123-021201-0601 2302-1201-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптер с внут.рез.15 3/4 *СП - 8%*	шт.	15	476,00 --	-- --	7140 --	-- --	7140	-- 571	7711
17	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,6	2058,11 1517,34	536,20 152,89	7409 5462	1930 550	17	5893 1064	14366
18	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3,5712	4552,00 --	-- --	16256 --	-- --	16256	-- 1300	17557
19	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0143436	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	10967 892	103 20	9972	1076 963	13006
20	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0018969	499537,00 --	-- --	948 --	-- --	948	-- 76	1023
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0114	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	11828 5757	5858 1730	213	7412 1539	20779
22	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 50 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	3	3038,00 --	-- --	9114 --	-- --	9114	-- 729	9843
23	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	1104,04 969,00	73,80 --	6624 5814	443 --	367	5756 990	13371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12	2514,00 --	-- --	30168 --	-- --	30168	-- 2413	32581
25	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	1501,62 1117,80	54,98 27,02	4505 3353	165 81	987	3366 630	8500
26	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	54301,00 --	-- --	162903 --	-- --	162903	-- 13032	175935
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1436,89 514,19	922,70 256,31	8621 3085	5536 1538	--	4577 1056	14254
28	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	1444,00 --	-- --	8664 --	-- --	8664	-- 693	9357
		Колодец диам.1500мм									
29	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	22381,43 10419,36	9298,29 3807,12	96688 45012	40169 16447	11507	60844 12603	170134
30	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	17223,00 --	-- --	51669 --	-- --	51669	-- 4134	55803
31	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	14597,00 --	-- --	87582 --	-- --	87582	-- 7007	94589
32	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	14996,00 --	-- --	44988 --	-- --	44988	-- 3599	48587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	2460,00 --	-- --	7380 --	-- --	7380	-- 590	7970
34	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	4026,00 --	-- --	12078 --	-- --	12078	-- 966	13044
35	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	3	20145,00 --	-- --	60435 --	-- --	60435	-- 4835	65270
36	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2 *СП - 8%*	т	0,05124	581954,00 --	-- --	29819 --	-- --	29819	-- 2386	32205
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,48596	159,23 52,91	3,44 0,54	237 79	5 1	153	55 23	315
38	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,403	20334,25 3799,08	8,16 --	48863 9129	20 --	39714	8581 4596	62040
39	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,162	20740,23 4377,34	1010,05 367,58	3360 709	164 60	2487	699 325	4384
		Водоразборный колодец на 6-потр /3шт/									
40	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,4	3057,04 584,98	36,51 15,00	7337 1404	88 36	5845	1411 700	9448
41	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1756,42 455,29	20,87 8,38	5269 1366	63 25	3840	1363 531	7163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	15	804,00 --	-- --	12060 --	-- --	12060	-- 965	13025
43	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	15	582,14 536,69	27,49 13,51	8732 8050	412 203	270	8088 1346	18166
44	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	15	23102,00 --	-- --	346530 --	-- --	346530	-- 27722	374252
45	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	574,82 516,80	36,90 --	3449 3101	221 --	127	3070 521	7040
46	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	6	1379,00 --	-- --	8274 --	-- --	8274	-- 662	8936
47	С123-021201-0601 2302-1201-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптер с внут.рез.15 3/4 *СП - 8%*	шт.	15	476,00 --	-- --	7140 --	-- --	7140	-- 571	7711
48	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,6	2058,11 1517,34	536,20 152,89	7409 5462	1930 550	17	5893 1064	14366
49	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3,5712	4552,00 --	-- --	16256 --	-- --	16256	-- 1300	17557
50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0143436	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	10967 892	103 20	9972	1076 963	13006
51	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0018969	499537,00 --	-- --	948 --	-- --	948	-- 76	1023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка	т фасонных частей	0,0114	1037550,09	513822,74	11828	5858	213	7412	20779
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	5757	1730		1539	
53	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 50 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3038,00	--	9114	--	9114	--	9843
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
54	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1104,04	73,80	6624	443	367	5756	13371
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	5814	--		990	
55	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2514,00	--	30168	--	30168	--	32581
		СП - 8%			--	--	--	--		2413	
56	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	3	1501,62	54,98	4505	165	987	3366	8500
		НР - 98%; СП - 8%			1117,80	27,02	3353	81		630	
57	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54301,00	--	162903	--	162903	--	175935
		СП - 8%			--	--	--	--		13032	
58	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3085	1538		1056	
59	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1444,00	--	8664	--	8664	--	9357
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
		Колодец диам.1500мм									
60	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	22381,43	9298,29	96688	40169	11507	60844	170134
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	45012	16447		12603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17223,00	--	51669	--	51669	--	55803
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14597,00	--	87582	--	87582	--	94589
		СП - 8%			--	--	--	--		7007	
63	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14996,00	--	44988	--	44988	--	48587
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
64	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2460,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
65	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4026,00	--	12078	--	12078	--	13044
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
66	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20145,00	--	60435	--	60435	--	65270
		СП - 8%			--	--	--	--		4835	
67	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2	т	0,05124	581954,00	--	29819	--	29819	--	32205
		СП - 8%			--	--	--	--		2386	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,48596	159,23	3,44	237	5	153	55	315
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	79	1		23	
69	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	20334,25	8,16	48863	20	39714	8581	62040
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	9129	--		4596	
70	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,162	20740,23	1010,05	3360	164	2487	699	4384
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	709	60		325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2821830**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**199780**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**110611**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41461**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2065443**		
		- Накладные расходы	Тенге							**236921**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**209020**	
		Всего прямые затраты									**2 821 829,77**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**36 683,79**
		Итого									**2 858 513,56**
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									**26 012,47**
		Итого в базовых ценах СМР									**2 884 526,03**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**57 690,52**
		Итого									**2 942 216,55**
		Итого с понижающим К-0,9500									**2 795 105,72**
		Стоимость строительства									**2 795 105,72**
		НДС 12%									**335 412,69**
		Стоимость строительства									**3 130 518,41**

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

Махашев А.К

Технадзор:

Инженер технадзор

ТОО "NK-TEMIR проект"

Нуралиев Е.А.

Подрядчик:

Директор:

ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А