Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов
Технический надзор: ТОО "AL-Ganybayit"
Авторский надзор: ТОО «Костанайгражданпроект»
Подрядчик: ТОО "Bridge Union LTD"
Наименование объекта - «Строительство лодочной переправы на гидрологическом посту река Тюнтюгур - село Кошевое, расположенного по адресу Костанайская область, Карасуский
Договор: №161-ХД от 28.07.2023г

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 "Железобетонные конструкции"										
			РАЗДЕЛ 1.Опоры металлические										
1	47	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,5474		39119,29	17438,42	21414	9545	6049	6007	29614
			НР - 69%; СП - 8%				10632,16	5271,15	5820	2885		2194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	48	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,5474		4568,67	732,04	2501	401	206	1308	4113
			НР - 69%; СП - 8%				3459,69	2,00	1894	1		305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	20,96542		190,48	4,45	3993	93	2345	1084	5483
			НР - 69%; СП - 8%				74,17	0,76	1555	16		406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					27908	10039	8600	8399	39210
			РАЗДЕЛ 2.Лестницы										
			Лестница Лм-1										
4	51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	21		596,69	44,22	12530	929	9412	2387	16110
			НР - 94%; СП - 8%				104,25	16,67	2189	350		1193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,1		5896,48	1720,35	12383	3612	4793	4313	18032

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	3978	762		1336	
6	53	212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2,142	35197,00	--	75392	--	75392	--	81423
			СП - 8%			--	--	--	--		6031	
7	54	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,425	6199,76	2632,46	27434	11648	2510	14436	45219
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	13276	2587		3350	
8	55	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	3,50175	38341,00	--	134261	--	134261	--	145002
			СП - 8%			--	--	--	--		10741	
9	56	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03369	567060,00	--	19104	--	19104	--	20632
			СП - 8%			--	--	--	--		1528	
10	57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,08994	108765,11	37067,52	9782	3334	1408	4260	15166
			НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	5040	1134		1123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	58	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,08994	89162,58	18488,30	8019	1662	157	4278	13281
			НР - 69%; СП - 8%			68934,55	4,00	6200	--		984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	59	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,08994	1004968,00	--	90387	--	90387	--	97618
			СП - 8%			--	--	--	--		7231	
13	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,91239	190,48	4,45	745	17	438	202	1023
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	290	3		76	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				390037	21202	337862	29876	453506
			РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
			Фундамент под опоры левого и правого берега Фм-1 (2шт)									
14		1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,624	18264,88	2999,92	11397	1872	2894	6405	19226
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	6631	407		1424	
15		212-101-2301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,63336	42182,00	--	26716	--	26716	--	28853
			СП - 8%			--	--	--	--		2137	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38113	1872	29610	6405	48079
			РАЗДЕЛ 4.Гидрометрическая лодочная переправа									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	71	1134-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Канаты и тросы. Установка** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	устройство	2	1811,23 1573,13	-- --	3622 3146	-- --	476	2391 481	6494
17	72	214-211-0112 РСНБ РК 2022	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм** *СП - 8%*	10 м	13	3473,00 --	-- --	45149 --	-- --	45149	-- 3612	48761
18	73	214-211-0115 РСНБ РК 2022	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	10 м	15	6386,00 --	-- --	95790 --	-- --	95790	-- 7663	103453
19	74	252-207-0108 РСНБ РК 2022 прим.	**Карабин пожарный с фиксатором 10мм DIN 5299D** *СП - 8%*	шт.	2	517,00 --	-- --	1034 --	-- --	1034	-- 83	1117
20	75	252-207-2341 РСНБ РК 2022 прим.	**Крюк типа М16 SH80 петля /талреп/** *СП - 8%*	шт.	3	3681,00 --	-- --	11043 --	-- --	11043	-- 883	11926
21	77	252-203-0101 РСНБ РК 2022	**Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б** *СП - 8%*	шт.	3	2173,00 --	-- --	6519 --	-- --	6519	-- 522	7041
22	78	252-201-0306 РСНБ РК 2022 прим.	**Узел крепления типа КГП-7-3 /зажим канатный/** *СП - 8%*	шт.	3	777,00 --	-- --	2331 --	-- --	2331	-- 186	2517
23	79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления . Монтаж /блок монтажный опорный/** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,15	157156,92 135451,97	10723,64 635,04	23574 20318	1608 95	1648	14085 3013	40672
24	80	222-527-0102 РСНБ РК 2022	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,15	1008038,00 --	-- --	151206 --	-- --	151206	-- 12096	163302
25	81	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные для крепления . Монтаж /скоба приварная/** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0008	157156,92 135451,97	10723,64 635,04	126 108	9 1	9	75 16	217
26	82	252-207-3302 РСНБ РК 2022 прим.	**Скоба приварная диам.14** *СП - 8%*	шт.	2	755,00 --	-- --	1510 --	-- --	1510	-- 121	1631
27		ТПРАЙС.ЛИСТ "Лодка Kazboat - 37"	**Алюминиевая лодка открытого типа с румпельным управлением** *СП - 8%*	шт	1	1800000,00 --	-- --	1800000 --	-- --	1800000	-- 144000	1944000

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		ТПРАЙС.ЛИСТ "ТОО "Снабсервис Астана""	Лебедка Ручная барабанная СП - 8%	шт	1	281030,00 --	-- --	281030 --	-- --	281030	-- 22482	303512
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 "Вертикальная планировка"									
29	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	73	67,96 --	67,96 19,48	4961 --	4961 1422	--	1024 479	6464
30	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	73	53,79 --	53,79 15,42	3927 --	3927 1126	--	810 379	5116
31	3	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	43	350,70 --	350,70 84,96	15080 --	15080 3653	--	2630 1417	19127
32	4	412-101-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т·км	232,2	96,00 --	-- --	22291 --	-- --		-- 1783	24074
33	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	43	41,40 4,66	36,39 10,49	1780 200	1565 451	15	469 180	2429
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02 "Щебеночное покрытие"									
34	1	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	35,1	2504,35 78,79	396,75 123,98	87903 2766	13926 4352	71211	7687 7647	103237
35	2	1127-0403-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	35,1	690,78 --	93,60 30,33	24246 --	3286 1065	20960	1150 2032	27427
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2583122	44362	2489931	30321	2822517
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3322185,03
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					73411				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					77475			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20310			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2866000		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				22291				
		- Накладные расходы	Тенге							75001	
		- Сметная прибыль	Тенге							249134	
		Итого по акту:	Тенге				3322185,03				
		в том числе оборудование					0,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге	4,3%			142854				
			Тенге				3465039				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			69301				
			Тенге				3534340				
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы	Тенге	0,949999955			3357623				
		НДС	Тенге	12%			402915				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				3760537,33				

ЗАКАЗЧИК
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов
Директора филиала РГП Казгидромет по Костанайской области — Жазылбесков С. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Костанайгражданпроект»

Директор — Маклюк А. Л.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "AL-Ganybayit"
Руководитель — Есенгуреев О. Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bridge Union LTD"

Директор — Танатаров Н.Д.