Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РеспубликиКазахстан
Технический надзор: ТОО "AL-Ganybayit"
Авторский надзор: ТОО «Костанайгражданпроект»
Подрядчик: ТОО "Bridge Union LTD"
Наименование объекта - «Строительство лодочной переправы на гидрологическом посту река Тюнтюгур - село Кошевое, расположенного по адресу Костанайская область, Карасуский район, село Кошевое»
Договор: №161-ХД от 28.07.2023г

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 "Железобетонные конструкции"										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	95		4013,58	–	381290	–	–	274529	708285
			НР - 72%; СП - 8%				4013,58	–	381290	–		52466	
2	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	58		1860,19	–	107891	–	–	77682	200418
			НР - 72%; СП - 8%				1860,19	–	107891	–		14846	
3	3	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	37		439,31	419,75	16254	15530	46	3300	21118
			НР - 72%; СП - 8%				18,33	105,55	678	3905		1564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	412-101-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	199,8		96,00	–	19181	–		–	20715
			СП - 8%				–	–	–	–		1534	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	37		41,40	36,39	1532	1346	14	404	2090
			НР - 72%; СП - 8%				4,66	10,49	172	388		155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					526148	16876	60	355915	952626
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
			Фундамент под опоры левого и правого берега Фм-1 (2шт)										
6	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,568		14379,80	2655,25	22548	4164	16335	3528	28162
			НР - 93%; СП - 8%				1306,75	1112,66	2049	1745		2086	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	5896,48	1720,35	10614	3096	4109	3697	15456
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	3409	653		1145	
8	8	212-101-1809 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,836	36733,00	–	67442	–	67442	–	72837
			СП - 8%			–	–	–	–		5395	
9	9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,4	18264,88	2999,92	226485	37199	57518	127271	382056
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	131768	8090		28300	
10	10	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,586	42182,00	–	530903	–	530903	–	573375
			СП - 8%			–	–	–	–		42472	
11	11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2972	30066,45	1389,88	8936	414	113	7783	18057
			НР - 91%; СП - 8%			28292,57	486,28	8409	145		1338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3906	431408,00	–	168508	–	168508	–	181989
			СП - 8%			–	–	–	–		13481	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0352	434300,00	–	15287	–	15287	–	16510
			СП - 8%			–	–	–	–		1223	
14	14	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	220,32	1,32	2644	16	–	1818	4819
			НР - 69%; СП - 8%			219,00	0,60	2628	7		357	
15	15	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	63,4	783,00	–	49642	–	49642	–	53613
			СП - 8%			–	–	–	–		3971	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,4	1205,17	29,04	53510	1290	33654	17432	76617
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	18566	178		5675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент под лебедку Фм-2 (1шт)									
17	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,361	14379,80	2655,25	5191	959	3760	812	6484
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	472	402		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	5896,48	1720,35	2653	774	1027	924	3864
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	852	163		286	
19	19	212-101-1809 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,459	36733,00	–	16860	–	16860	–	18209
			СП - 8%			–	–	–	–		1349	
20	20	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,93	18264,88	2999,92	108311	17790	27506	60864	182709
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	63015	3869		13534	
21	21	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,01895	42182,00	–	253891	–	253891	–	274202

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		20311	
22	22	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,033	30066,45	1389,88	992	46	12	864	2005
			НР - 91%; СП - 8%			28292,57	486,28	934	16		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,033	431408,00	--	14236	--	14236	--	15375
			СП - 8%			--	--	--	--		1139	
24	24	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	4	220,32	1,32	881	5	--	606	1606
			НР - 69%; СП - 8%			219,00	0,60	876	2		119	
25	25	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	27,1	783,00	--	21219	--	21219	--	22917
			СП - 8%			--	--	--	--		1698	
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,73	1205,17	29,04	20162	486	12680	6568	28869
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	6996	67		2138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент под якорь Фм-3 (1шт) левый берег									
27	27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,361	14379,80	2655,25	5191	959	3760	812	6484
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	472	402		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,45	5896,48	1720,35	2653	774	1027	924	3864
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	852	163		286	
29	29	212-101-1809 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	0,459	36733,00	--	16860	--	16860	--	18209
			СП - 8%			--	--	--	--		1349	
30	30	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	5,93	18264,88	2999,92	108311	17790	27506	60864	182709
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	63015	3869		13534	
31	31	212-101-2301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	6,01895	42182,00	--	253891	--	253891	--	274202
			СП - 8%			--	--	--	--		20311	
32	32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,033	30066,45	1389,88	992	46	12	864	2005
			НР - 91%; СП - 8%			28292,57	486,28	934	16		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,033	431408,00	--	14236	--	14236	--	15375
			СП - 8%			--	--	--	--		1139	
34	34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0168	108723,42	1981,38	1827	33	--	1645	3750
			НР - 91%; СП - 8%			106742,04	849,58	1793	14		278	
35	35	222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,0168	959622,00	--	16122	--	16122	--	17412
			СП - 8%			--	--	--	--		1290	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,73	1205,17	29,04	20162	486	12680	6568	28869
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	6996	67		2138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент под якорь Фм-4 (1шт) правый берег									
37	37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,361	14379,80	2655,25	5191	959	3760	812	6484
			НР - 93%; СП - 8%			1306,75	1112,66	472	402		480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	5896,48	1720,35	2653	774	1027	924	3864
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	852	163		286	
39	39	212-101-1809 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,459	36733,00	–	16860	--	16860	–	18209
			СП - 8%			--	–	–	--		1349	
40	40	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,58	18264,88	2999,92	120183	19740	30521	67536	202736
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	69922	4293		15017	
41	41	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,6787	42182,00	–	281721	--	281721	–	304259
			СП - 8%			--	–	–	--		22538	
42	42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,033	30066,45	1389,88	992	46	12	864	2005
			НР - 91%; СП - 8%			28292,57	486,28	934	16		149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033	431408,00	–	14236	--	14236	–	15375
			СП - 8%			--	–	–	--		1139	
44	44	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0336	108723,42	1981,38	3653	67	–	3290	7498
			НР - 91%; СП - 8%			106742,04	849,58	3587	29		555	
45	45	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0336	959622,00	–	32243	--	32243	–	34822
			СП - 8%			--	–	–	--		2579	
46	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,4	1205,17	29,04	22175	535	13946	7224	31751
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	7694	74		2352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2541067**	**108448**	**2035122**	**384494**	**3159613**
			РАЗДЕЛ 3.Опоры металлические									
47	49	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5474	965674,00	–	528610	--	528610	–	570899
			СП - 8%			--	–	–	--		42289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**528610**	**--**	**528610**	**–**	**570899**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
			Лестница Лм-1									
48	51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	49	596,69	44,22	29238	2167	21963	5569	37592
			НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	5108	817		2785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,9	5896,48	1720,35	28893	8430	11182	10065	42074
			НР - 91%; СП - 8%			1894,10	363,04	9281	1779		3117	
50	53	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,998	35197,00	--	175915	--	175915	--	189988
			СП - 8%			--	--	--	--		14073	
51	54	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,325	6199,76	2632,46	64013	27180	5856	33683	105512
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	30977	6037		7816	
52	55	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,17075	38341,00	--	313275	--	313275	--	338337
			СП - 8%			--	--	--	--		25062	
53	56	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07861	567060,00	--	44577	--	44577	--	48143
			СП - 8%			--	--	--	--		3566	
54	57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,20986	108765,11	37067,52	22825	7779	3285	9941	35387
			НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	11761	2646		2621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	58	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,20986	89162,58	18488,30	18712	3880	365	9983	30990
			НР - 69%; СП - 8%			68934,55	4,00	14467	1		2296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	59	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20986	1004968,00	--	210903	--	210903	--	227775
			СП - 8%			--	--	--	--		16872	
57	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,12891	190,48	4,45	1739	41	1021	472	2388
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	677	7		177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				910090	49477	788342	69713	1058186
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5741320
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				959799				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					174801			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40425			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3352140		
			- Перевозка грузов	Тенге				19181				
			- Накладные расходы	Тенге							810122	
			- Сметная прибыль	Тенге							425283	
			Итого по акту:	Тенге				5741320,00				
			в том числе оборудование					0,00				
			Временные здания и сооружения	Тенге	4,3%			246877				
				Тенге				5988197				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			119764				
				Тенге				6107961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы	Тенге	0,949999955			5802562				
		НДС	Тенге	12%			696307				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				6498869,87				

ЗАКАЗЧИК
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РеспубликиКазахстан
Директора филиала РГП Казгидромет по Костанайской области Жазылбеков С. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Костанайгражданпроект»

Директор Маклюк А. Л.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "AL-Ganybayit"

Руководитель Есентуреев О. Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bridge Union LTD"

Директор Танатаров Н.Д.