Лениногор

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

30 ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Центр-Котло-Сервис» Карагандинская область, г.Караганда, ул.Орлова, строение 99/1

*наименование организации, юридический адрес*

в лице Абдижалилов Акмалхан Усманханович

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по*

объекту: «Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-872 до ТК-3 в районе ул. Теміржолшылар (ул. Лениногорская), Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск» «Корректировка». Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Теміржолшылар

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является АО «Усть-Каменогорские тепловые сети, технический директор Букатов Асхат Кенжебекович

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Құрылыс алаңы»;

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Востокоблпроект», №02-21

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден (а) АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», приказ от 28 октября 2021 года№ 502;

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность двухтрубной магистральной тепловой сети диаметром ф426 | м/трассы | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее-м$^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее-м$^3$) | - | - |
| В том числе подземной части | м$^3$ | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м$^2$ | | | - | | - |
| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Протяженность ремонтируемого участка от ТК872 до ТК3 в двухтрубном исполнении, подлежащих к ремонту составляет - 1096,0 м.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, открытая. Регулирование отпуска тепла - качественное. Водяные тепловые сети двухтрубные Ø 426 монтируются из стальных электросварных прямошовных предизолированных труб, с тепловой изоляцией из пеноулеритана в оцинкованной оболочке Ст 426*7-1-ППУ-ОЦ и Ст426*7-1-ППУ-ПЭ. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная и подземная в непроходных железобетонных каналах;

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. В пределах теплофикационных камер тепловая сеть выполняется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Запорная арматура - стальная.

Для компенсации тепловых удлинений служат П-образные компенсаторы и углы поворота. Для обеспечения нормальной компенсации тепловых удлинений трубопроводы делятся на отдельные участки неподвижными опорами.

Изоляция трубопроводов в камере принята фольгированными матами из стеклянного штапельного волокна типа «URSA-25ф», толщиной для подающих трубопроводов - 100 мм; для обратных трубопроводов - 60 мм.

В качестве антикоррозийного покрытия трубопроводов принято маслянно-битумное в два слоя по грунту ГФ-021.

Проектом предусмотрен ремонт тепловых камер ТК-872, ТК-3 с монтажем трубных узлов и запорной арматуры. Также был произведен монтаж П-образных компенсаторов К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 и монтаж неподвижных железобетонных опор Н1-Н12;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _май 2021 год;
*месяц, год*

окончание работ __ноябрь 2022 год;
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц: 2,5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5;

фактически, месяц:19 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92% и фактически применено 92 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Оспанов Аскар Акылбекович 30 ноября 2022 года

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-872 до ТК-3 в районе ул. Теміржолшылар (ул. Лениногорская), Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск» «Корректировка» готовым к приемке в эксплуатацию,

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Центр-Котло-Сервис» генеральный директор Абдижалилов Акмалхан Усманханович 30 ноября 2022 года

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

«Центр-Котло-Сервис» БСН/БИН 061040010664

Прошнуровано и пронумеровано

3 листов

подпись