Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй" 040940008718**

Форма № КС-3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739

Наименование строительства и его адрес: **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18 "А" микрорайоне города Актау"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата		код	наименование		
		Договор №27	от 17.10.2022 года					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по стройке:	81 638 648,00		81 638 648,00		0,00				9 796 638	91 435 286
в том числе за текущий месяц		81 638 648,00	81 638 648,00		0,00				9 796 638	91 435 286
Всего к оплате		81 638 648,00							9 796 638	91 435 286

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Актау BS Строй", БИН 040940008718
Директор:_____ Әуезханов Б.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор:_____Керелбаев А.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй" БИН 040940008718**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18 "А" микрорайоне города Актау"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №5, №7 в 18 "А" микрорайоне города Актау"**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№27** от **17.10.2022**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы - КЖ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Земляные работы									
1	1	**Е11-010102-0337**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	**0**	**0**	**0**		**0**	
2	2	**Е11-010105-0802**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**162**	**710,92**	**0**	**115169**	**0**	**0**	**82922**	**213938**
						710,92	**0**	**115169**	**0**		**15847**	
	2.1	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		51175						
3	3	**Е11-010205-0207**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**54**	**4163,86**	**0**	**224848**	**0**	**0**	**161891**	**417678**
						4163,86	**0**	**224848**	**0**		**30939**	
4	4	**Е11-010102-0337**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	**0**	**0**	**0**		**0**	
5	5	**С Тарифы на перевозки**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**2456**	**47**		**115432**				**124667**
											9235	
6	6	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3070**	**3,67**	**0**	**11267**	**0**	**0**	**8112**	**20929**
						3,67	**0**	**11267**	**0**		**1550**	
	6.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3		7032						
7	7	**Е11-010102-0337**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	**0**	**0**	**0**		**0**	
8	8	**С Тарифы на перевозки**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**1123,2**	**47**		**52790**				**57013**
											4223	
9	9	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0	**0**	**0**	**0**		**0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	E11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1052	0	0	0	0	0	0	0
11	11	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1052	121,93	0	128270	0	0	92355	238275
12	12	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	352	1139	0	400928	0	0	288668	744764
			Итого по разделу: 12. Земляные работы									1817264
			Раздел: 13. Фундаменты									
13	13	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	88	1821,15	0	160261	0	0	145838	330587
	13.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		16712						
14	14	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	450	4435,6	0	1996020	0	0	1816378	4117390
	14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		20292						
15	15	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,067	0		0				0
16	16	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,022	0		0				0
17	17	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1300	401,95	0	522535	0	0	485958	1089172
	17.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		203792						
	17.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		53822						
	17.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223						
			Итого по разделу: 13. Фундаменты									5537149
			Раздел: 14. Каркас									
18	18	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	27,2	8458,75	0	230078	0	0	209371	474605
	18.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		23889						
19	19	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,126	0		0				0
20	20	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3276	0		0				0
			Итого по разделу: 14. Каркас									474605
			Раздел: 15. Стены, перегородки									
21	21	E11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	114	15058,25	0	1716640	0	0	1562143	3541086
	21.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		18425						
	21.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		60737						
22	22	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3856	0		0				0
23	23	E11-160201-0203 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	1,2	1751,75	0	2102	0	0	2207	4654

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге						Всего стоимость НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	23.1	261-305-0243	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=150 мм	м		18506						
	23.2	261-107-0370	Вода	м3								
24	24	С1241-211-0612	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	0,6	0		0				0
25	25	С1241-211-0612	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	0,6	0		0				0
26	26	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,5	109742,16	0	54871	0	0	46092	109040
	26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		109742,16	0	54871	0		8077	
	26.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		20292						
	26.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		60737						
27	27	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,2	402525						
	27.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		6141,6	0	7370	0	0	6707	15203
28	28	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	7,1964	6141,6	0	7370	0		1126	
	28.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3		20292						
	28.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т		615,78	0	4431	0	0	4121	9236
						615,78	0	4431	0		684	
			Итого по разделу: 15. Стены, перегородки			11593						
						402709						
			Раздел: 16. Перекрытие									
29	29	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	220	25630,8	0	5638776	0	0	5131286	11631667
	29.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		25630,8	0	5638776	0		861605	
	29.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		23889						
	29.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		818975						
30	30	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,294	34153						
31	31	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,10362	0		0				0
32	32	С12041-132	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	т	0,0471	102660	0	10638	0	0	9680	21943
						102660	0	10638	0		1625	
33	33	Е11-460303-0101	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,3	0		0				0
	33.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		80092,32	0	24028	0	0	20183	47748
	33.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		80092,32	0	24028	0		3537	
			Итого по разделу: 16. Перекрытие			20292						
						402525						
			Раздел: 17. Разные работы									
34	34	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	3,36	23281,36	0	78225	0	0	71185	161363
	34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		23281,36	0	78225	0		11953	
35	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,06112	20292						
						350460	0	21420	0	0	19492	44185

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		350460	0	21420	0		3273	
36	36	С12041-132	**Металлизация закладных деталей**		0,06112	0		0				0
				т								
37	37	Е11-080201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка**		0,3792	72163,8	0	27365	0	0	25449	57039
			т металлических изделий			72163,8	0	27365	0		4225	
	37.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		818975						
38	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		45,36	401,95	0	18232	0	0	16956	38003
				м2 поверхности		401,95	0	18232	0		2815	
	38.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		203792						
	38.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		53822						
	38.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223						
39	39	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,32	1821,15	0	2404	0	0	2188	4959
				м3		1821,15	0	2404	0		367	
	39.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		16712						
40	40	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		10,28	15058,25	0	154799	0	0	140867	319319
				м3		15058,25	0	154799	0		23653	
	40.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		18425						
	40.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		60737						
41	41	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,09328	0		0				0
				т								
42	42	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**		0,00768	58587	0	450	0	0	409	928
				т		58587	0	450	0		69	
	42.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т		233942						
	42.2	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.								
43	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		20	401,95	0	8039	0	0	7476	16756
				м2 поверхности		401,95	0	8039	0		1241	
	43.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		203792						
	43.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		53822						
	43.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223						
44	44	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,72248	104101,25	0	75211	0	0	51896	137276
				т конструкций		104101,25	0	75211	0		10169	
	44.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		647579						
	44.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		295						
	44.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т		1863700						
	44.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		439993						
	44.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т		651547						
	44.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т		524262						
	44.7	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
45	45	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**		0,144	26565	0	3825	0	0	3443	7849
				м3 древесины в конструкции		26565	0	3825	0		581	
	45.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3		70372						
46	46	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,144	3149	0	453	0	0	408	930

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 древесины в конструкции			3149	0	453	0		69	
	46.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг		591						
47	47	**Е11-120101-0703 Изм. и доп. вып. 19**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	**м2 кровли**	25,2	686,77 686,77	0 0	17307 17307	0 0	0	15922 2658	35887
	47.1	224-201-0102	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2		830						
48	48	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00384	0		0				0
49	49	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	6,72	25630,8 25630,8	0 0	172239 172239	0 0	0	156737 26318	355294
	49.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		20292						
	49.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		818975						
	49.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		34153						
50	50	**Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	3,15	29574 29574	0 0	93158 93158	0 0	0	84774 14235	192167
	50.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		20292						
	50.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		818975						
	50.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		60737						
51	51	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00264	0		0				0
			Итого по разделу: 17. Разные работы									1371955
			Раздел: 18. Каркас (л.2,5-10)									
52	52	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	256,8	8458,75 8458,75	0 0	2172207 2172207	0 0	0	1976708 331913	4480828
	52.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		23889						
53	53	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,63	0		0				0
54	54	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,8144	0		0				0
55	55	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,456	102660 102660	0 0	46813 46813	0 0	0	42600 7153	96566
56	56	С12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,456	0		0				0
57	57	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	235,88	19024,8 19024,8	0 0	4487570 4487570	0 0	0	4083689 685701	9256960
	57.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		20292						
58	58	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,566	0		0				0
59	59	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,58548	350460 350460	0 0	205187 205187	0 0	0	186720 31353	423260
60	60	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,948	102660	0	97322	0	0	88563	200756

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		102660	0	97322	0		14871	
61	61	С12041-132	**Металлизация закладных деталей**		1,53348	0		0				0
				т								
62	62	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		468,185	9281,83	0	4345614	0	0	4041421	9057998
				м3 кладки		9281,83	0	4345614	0		670963	
	62.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3		14791						
	62.2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.								
63	63	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**		529,05904	6111,96	0	3233588	0	0	3007237	6740091
				м3 кладки		6111,96	0	3233588	0		499266	
	63.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3		14791						
	63.2	261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3								
64	64	Спрайс-лист	**Теплоблоки**		243,3671584	0		0				0
				м3								
65	65	С11011-250	**Клей**		7142,29704	0		0				0
				кг								
66	66	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		2,6736	18523,29	0	49524	0	0	34171	90391
				т конструкций		18523,29	0	49524	0		6696	
	66.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		812316						
	66.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		295						
	66.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т		1863700						
	66.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		439993						
	66.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т		651547						
	66.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т		524262						
	66.7	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
67	67	С11011-907	**Швеллеры из горячекатанного проката**		2,5888	0		0				0
				т								
68	68	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,01296	0		0				0
				т								
69	69	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**		520	615,78	0	320206	0	0	297791	667437
				м2 поверхности		615,78	0	320206	0		49440	
	69.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3		11593						
	69.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т		402709						
70	70	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**		0,6	21523,3	0	12914	0	0	11752	26639
				м3		21523,3	0	12914	0		1973	
	70.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		20292						
	70.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		34153						
	70.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		60737						
71	71	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0132	0		0				0
				т								
72	72	Е11-070516-0104	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**		2380	68,35	0	162673	0	0	191954	382997
				м шва		68,35	0	162673	0		28370	
	72.1	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3		32670						
73	73	Е11-070516-0105	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**		1940	142,02	0	275519	0	0	325112	648681
				м шва		142,02	0	275519	0		48050	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	73.1	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3		32670						
74	74	**Е11-460303-0107**	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом**		2	**42684,64**	**0**	**85369**	**0**	**0**	**71710**	**169645**
				м3 заделки		**42684,64**	**0**	**85369**	**0**		**12566**	
	74.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.								
75	75	**Е11-060601-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		12	**9227,09**	**0**	**110725**	**0**	**0**	**100760**	**228404**
				м3		**9227,09**	**0**	**110725**	**0**		**16919**	
	75.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		20292						
76	76	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,00144	**0**		**0**				**0**
				т								
77	77	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,00522	**0**		**0**				**0**
				т								
			Итого по разделу: 18. Каркас (л.2,5-10)									**32470653**
			Раздел: 19. Перекрытие (л.14,18,23)									
78	78	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		2,24	**25630,8**	**0**	**57413**	**0**	**0**	**52246**	**118432**
				м3		**25630,8**	**0**	**57413**	**0**		**8773**	
	78.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		23889						
	78.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		818975						
	78.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		34153						
79	79	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0768	**0**		**0**				**0**
				т								
80	80	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		2,47444	**0**		**0**				**0**
				т								
81	81	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,22048	**102660**	**0**	**22634**	**0**	**0**	**20597**	**46690**
				т		**102660**	**0**	**22634**	**0**		**3459**	
82	82	**С12041-132**	**Металлизация закладных деталей**		0,22048	**0**		**0**				**0**
				т								
83	83	**Е11-460303-0101**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**		1	**80092,32**	**0**	**80092**	**0**	**0**	**67278**	**159160**
				м3 заделки		**80092,32**	**0**	**80092**	**0**		**11790**	
	83.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		20292						
	83.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		402525						
			Итого по разделу: 19. Перекрытие (л.14,18,23)									**324282**
			Раздел: 20. Кровля (л.37)									
84	84	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		36,936	**33813**	**0**	**1248917**	**0**	**0**	**1124025**	**2562777**
				м3 древесины в конструкции		**33813**	**0**	**1248917**	**0**		**189835**	
	84.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216199						
	84.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		69870						
	84.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3		69663						
85	85	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,037296	**0**		**0**				**0**
				т								
86	86	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		36,936	**1281,54**	**0**	**47335**	**0**	**0**	**42601**	**97131**
				м3 древесины в конструкции		**1281,54**	**0**	**47335**	**0**		**7195**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	86.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т		1148617						
87	87	**Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**		6,56	26565	0	174266	0	0	156840	357594
			м3 древесины в конструкции			26565	0	174266	0		26488	
	87.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3		70372						
88	88	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		1180	48,58	0	57324	0	0	51592	117629
			м2 обработанной поверхности			48,58	0	57324	0		8713	
	88.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т		1148617						
89	89	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		140	1566,86	0	219360	0	0	201812	454866
				м2 покрытия		1566,86	0	219360	0		33694	
	89.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		693858						
			Итого по разделу: 20. Кровля (л.37)									**3589997**
			Раздел: 21. Лестницы									
90	90	**Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		108	29574	0	3193992	0	0	2906533	6588567
				м3		29574	0	3193992	0		488042	
	90.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		20292						
	90.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		818975						
	90.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		60737						
91	91	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,66459	0		0				0
				т								
92	92	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,31104	350460	0	109007	0	0	99196	224859
				т		350460	0	109007	0		16656	
93	93	**С12041-132**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**		0,31104	0		0				0
				т								
94	94	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		11,89428	25979,25	0	309004	0	0	213213	563994
				т конструкций		25979,25	0	309004	0		41777	
	94.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		647579						
	94.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211214						
	94.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т		651547						
	94.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т		524262						
	94.5	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
95	95	**С1222-519-0101**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**		11,89428	0		0				0
				т								
96	96	**СССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**		11,89428	0		0				0
				т								
97	97	**Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		132	2305,28	0	304297	0	0	243438	591554
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2305,28	0	304297	0		43819	
	97.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3		17453						
	97.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
			Итого по разделу: 21. Лестницы									**7968974**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 22. Разные работы									
98	98	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		30,7128	9281,83	0	285071	0	0	265116	594202
				м3 кладки		9281,83	0	285071	0		44015	
	98.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3		14791						
	98.2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.								
99	99	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		9,12	7898,8	0	72037	0	0	65554	148598
				м3		7898,8	0	72037	0		11007	
	99.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		18425						
100	100	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0558	350460	0	19556	0	0	17796	40340
				т		350460	0	19556	0		2988	
101	101	**С1241-102-0114**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**		15,3	0		0				0
				м								
102	102	**Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**		1	109219,44	0	109219	0	0	91744	217040
				м3 заделки		109219,44	0	109219	0		16077	
	102.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		20292						
	102.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		34153						
	102.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		60737						
103	103	**Е11-120101-1705**	**Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство**		260	382,36	0	99414	0	0	91461	206145
				м2 стяжки		382,36	0	99414	0		15270	
	103.1	217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2		1950						
104	104	**Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**		227,5	309,06	0	70311	0	0	63983	145038
				м2		309,06	0	70311	0		10744	
	104.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		18425						
105	105	**Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=2**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**		227,5	39,48	0	-8982	0	0	-8173	-18527
				м2		39,48	0	-8982	0		-1372	
	105.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		18425						
106	106	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,50048	19789,6	0	9904	0	0	9013	20430
				т		19789,6	0	9904	0		1513	
	106.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг		112						
	106.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
107	107	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,00064	0		0				0
				т								
108	108	**Е11-070107-0104**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**		4,72798	65123,6	0	307903	0	0	363326	724927
				т стальных элементов		65123,6	0	307903	0		53698	
	108.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		907312						
109	109	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		245,85496	64,49	0	15855	0	0	10940	28939
				м2		64,49	0	15855	0		2144	
	109.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		439993						
110	110	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		245,85496	75,4	0	18537	0	0	12791	33834
				м2		75,4	0	18537	0		2506	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	110.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т		508438						
111	111	**Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**		222,52	1261,28	0	280660	0	0	252594	575914
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1261,28	0	280660	0		42660	
	111.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2		108572						
112	112	**С1217-505-0105**	**Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм**	м2	114,0415	0		0				0
113	113	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	300	64,49	0	19347	0	0	13349	35312
						64,49	0	19347	0		2616	
	113.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		439993						
114	114	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	300	75,4	0	22620	0	0	15608	41286
						75,4	0	22620	0		3058	
	114.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т		508438						
			Итого по разделу: 22. Разные работы									**2793478**
			ИТОГО:					**34839905**	**0**		**31575775**	**71728934**
								34671683	**0**		**5313254**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,1 %**		**789018**				
			Итого с временными									**72517956**
			Зимние удорожания			**0,5775 %**		**418791**				
			Итого с зимними удорожаниями									**72936747**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1458735**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**74395482**
			Итого в текущих ценах 2022 года									**81638648,00**
			НДС			**12 %**		**9796638**				
			Итого с НДС									**91435286,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Керелбаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Актау BS Строй", БИН 040940008718
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Эуезханов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)