АКТ №2 выполненных работ и производственных затрат за период с 01.04.2022г по 30.04.22г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. БИН 000 241 000 874

Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction" БИН 950 740 001 056

Контракт: № UI177592 "Строительство семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в микрорайон Береке, г. Атырау

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Подготовительные Работы. Мобилизация**														
1,1	Подготовительные работы. Мобилизация	объект	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1,00	100,00	3 800 000,00		-	-
А	**Строительство семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в мкр.Береке,г.Атырау**														
2	**Конструкции железобетонные**														
2,1	**Земляные работы**														
2.1.1	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1363,132			370,00	504 358,84	370,00	504 358,84	1363,132	100,00	504 358,84		-	-
2.1.2	Грунты 2 группы. Срезка недобора грунта 2 гр.в выемках /с погрузкой/	м3	76,951			450,00	34 627,95	450,00	34 627,95	76,951	100,00	34 627,95		-	-
2.1.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	25,65			5 150,00	132 097,50	5 150,00	132 097,50	25,65	100,00	132 097,50		-	-
2.1.4	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	25,65			440,00	11 286,00	440,00	11 286,00	25,65	100,00	11 286,00		-	-
2.1.5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	2345,17			150,00	351 775,50	150,00	351 775,50	2345,17	100,00	351 775,50		-	-
2.1.6	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	1465,73			70,00	102 601,10	70,00	102 601,10	1465,73	100,00	102 601,10		-	-
2.1.7	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1126,15			370,00	416 675,50	370,00	416 675,50	1126,15	100,00	416 675,50		-	-
2.1.8	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	1801,84			150,00	270 276,00	150,00	270 276,00	1801,84	100,00	270 276,00		-	-
2.1.9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3	957,23			110,00	105 295,30	110,00	105 295,30	957,23	100,00	105 295,30		-	-
2.1.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	957,23			360,00	344 602,80	360,00	344 602,80	957,23	100,00	344 602,80		-	-
2.1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	168,923			2 040,00	344 602,92	2 040,00	344 602,92		-	-		-	-
2,2	**Фундаменты**														
2.2.1	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	83,3	9 830,00	818 839,00	5 910,00	492 303,00	15 740,00	1 311 142,00	83,3	100,00	1 311 142,00		-	-
2.2.2	Подготовка бетонная. Устройство В3.5	м3	45,5	31 290,00	1 423 695,00	5 420,00	246 610,00	36 710,00	1 670 305,00	45,5	100,00	1 670 305,00	45,5	100,00	1 670 305,00
2.2.3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой толщ 2мм	м2	585,2	200,00	117 040,00	120,00	70 224,00	320,00	187 264,00	585,2	100,00	187 264,00	585,2	100,00	187 264,00
2.2.4	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм В20 F75 W6. Устройство	м3	365,84	34 950,00	12 786 108,00	15 480,00	5 663 203,20	50 430,00	18 449 311,20	365,84	100,00	18 449 311,20	365,84	100,00	18 449 311,20
2.2.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15286	497 860,00	76 102,88			497 860,00	76 102,88	0,15286	100,00	76 102,88	0,15286	100,00	76 102,88
2.2.6	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром от 6 мм до 12мм ГОСТ 23279-2012	т	1,77404	447 880,00	794 557,04			447 880,00	794 557,04	1,77404	100,00	794 557,04	1,77404	100,00	794 557,04
2.2.7	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5022	440 480,00	1 102 169,06			440 480,00	1 102 169,06	2,5022	100,00	1 102 169,06	2,5022	100,00	1 102 169,06

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4458	490 480,00	218 655,98			490 480,00	218 655,98	0,4458	100,00	218 655,98	0,4458	100,00	218 655,98
2.2.9	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368	440 480,00	60 257,66			440 480,00	60 257,66	0,1368	100,00	60 257,66	0,1368	100,00	60 257,66
2.2.10	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,20013	832 550,00	166 618,23	206 770,00	41 380,88	1 039 320,00	207 999,11	0,20013	100,00	207 999,11	0,20013	100,00	207 999,11
2.2.11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,20727	832 550,00	172 562,64	73 030,00	15 136,93	905 580,00	187 699,57	0,20727	100,00	187 699,57	0,20727	100,00	187 699,57
2.2.12	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4074	107 450,00	43 775,13	30 100,00	12 262,74	137 550,00	56 037,87	0,4074	100,00	56 037,87	0,4074	100,00	56 037,87
2.2.13	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1596	740,00	1 181 040,00	850,00	1 356 600,00	1 590,00	2 537 640,00	1 276,00	79,95	2 028 840,00	1 276,00	79,95	2 028 840,00
2.2.14	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	585,2	3 960,00	2 317 392,00	640,00	374 528,00	4 600,00	2 691 920,00		-	-		-	-
2,3	**Колонны и сердечники**														
	Монолитная колонна К-1/18шт/														
2.3.1	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,84	37 580,00	257 047,20	31 200,00	213 408,00	68 780,00	470 455,20		-	-		-	-
2.3.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1926	497 860,00	95 887,84			497 860,00	95 887,84		-	-		-	-
2.3.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5148	474 540,00	244 293,19			474 540,00	244 293,19		-	-		-	-
2,4	**Несущие кирпичные стены**														
2.4.1	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	2,145	9 830,00	21 085,35	5 910,00	12 676,95	15 740,00	33 762,30		-	-		-	-
2.4.2	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/бетон кл.В15/	м3	5,68	33 960,00	192 892,80	11 430,00	64 922,40	45 390,00	257 815,20		-	-		-	-
2.4.3	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	145,05	40 860,00	5 926 743,00	24 470,00	3 549 373,50	65 330,00	9 476 116,50	37,46	25,83	2 447 261,80	37,46	25,83	2 447 261,80
2.4.4	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	159,38	40 020,00	6 378 387,60	22 560,00	3 595 612,80	62 580,00	9 974 000,40		-	-		-	-
2.4.5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,2	740,00	21 608,00	850,00	24 820,00	1 590,00	46 428,00		-	-		-	-
2.4.6	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	18,1	3 960,00	71 676,00	640,00	11 584,00	4 600,00	83 260,00		-	-		-	-
	Монолитная перемычка ПРМ1 /106,8м/														
2.4.7	Перемычки. Устройство	м3	5,68	37 580,00	213 454,40	49 870,00	283 261,60	87 450,00	496 716,00		-	-		-	-
2.4.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12282	497 860,00	61 147,17			497 860,00	61 147,17		-	-		-	-
2.4.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,380208	490 480,00	186 484,42			490 480,00	186 484,42		-	-		-	-
	Покрытие на отм.+3,00														
2.4.10	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	155,73	37 580,00	5 852 333,40	34 000,00	5 294 820,00	71 580,00	11 147 153,40		-	-		-	-
2.4.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	497 880,00	39 830,40			497 880,00	39 830,40		-	-		-	-
2.4.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	7,189	490 480,00	3 526 060,72			490 480,00	3 526 060,72		-	-		-	-
2.4.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,402	490 480,00	197 172,96			490 480,00	197 172,96		-	-		-	-
2.4.14	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00036	832 550,00	299,72	695 990,00	250,56	1 528 540,00	550,27		-	-		-	-
2.4.15	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,42936	832 550,00	357 463,67	206 770,00	88 778,77	1 039 320,00	446 242,44		-	-		-	-
2.4.16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02608	832 550,00	21 712,90	73 030,00	1 904,62	905 580,00	23 617,53		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.17	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4558	107 450,00	48 975,71	30 100,00	13 719,58	137 550,00	62 695,29		-	-		-	-
	Кирпичные перегородки толщ.120мм														
2.4.18	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	2,145	9 830,00	21 085,35	5 910,00	12 676,95	15 740,00	33 762,30		-	-		-	-
2.4.19	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,79	34 950,00	377 110,50	15 490,00	167 137,10	50 440,00	544 247,60		-	-		-	-
2.4.20	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	104,6	200,00	20 920,00	120,00	12 552,00	320,00	33 472,00		-	-		-	-
2.4.21	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0381	421 350,00	16 053,44			421 350,00	16 053,44		-	-		-	-
2.4.22	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36134	440 480,00	159 163,04			440 480,00	159 163,04		-	-		-	-
2.4.23	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	523,19	6 710,00	3 510 604,90	6 250,00	3 269 937,50	12 960,00	6 780 542,40		-	-		-	-
2.4.24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	497 860,00	11 450,78			497 860,00	11 450,78		-	-		-	-
2.4.25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	86,3	740,00	63 862,00	850,00	73 355,00	1 590,00	137 217,00		-	-		-	-
2.4.26	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	53,6	3 960,00	212 256,00	640,00	34 304,00	4 600,00	246 560,00		-	-		-	-
	Монолитная перемычка ПРм3 /38п.м/														
2.4.27	Перемычки. Устройство	м3	0,76	37 580,00	28 560,80	49 870,00	37 901,20	87 450,00	66 462,00		-	-		-	-
2.4.28	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02014	447 890,00	9 020,50			447 890,00	9 020,50		-	-		-	-
	Кирпичные стены толщ.250мм														
2.4.29	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	0,675	9 830,00	6 635,25	5 910,00	3 989,25	15 740,00	10 624,50		-	-		-	-
2.4.30	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	39 200,00	82 320,00	5 420,00	11 382,00	44 620,00	93 702,00		-	-		-	-
2.4.31	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	24,1	200,00	4 820,00	120,00	2 892,00	320,00	7 712,00		-	-		-	-
2.4.32	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,84	34 950,00	204 108,00	15 490,00	90 461,60	50 440,00	294 569,60		-	-		-	-
2.4.33	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01472	497 860,00	7 328,50			497 860,00	7 328,50		-	-		-	-
2.4.34	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057038	474 540,00	27 066,81			474 540,00	27 066,81		-	-		-	-
2.4.35	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /раствор М150/	м2	1,8725	1 190,00	2 228,28	1 260,00	2 359,35	2 450,00	4 587,63		-	-		-	-
2.4.36	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,2	740,00	21 608,00	850,00	24 820,00	1 590,00	46 428,00		-	-		-	-
2.4.37	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	18,1	3 960,00	71 676,00	640,00	11 584,00	4 600,00	83 260,00		-	-		-	-
2.4.38	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	2,87	40 020,00	114 857,40	22 560,00	64 747,20	62 580,00	179 604,60		-	-		-	-
	Монолитная перемычка ПРМ2 /1шт/														
2.4.39	Перемычки. Устройство	м3	0,06	37 580,00	2 254,80	49 870,00	2 992,20	87 450,00	5 247,00		-	-		-	-
2.4.40	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0017	447 890,00	761,41			447 890,00	761,41		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.41	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ П2Кирпичная стена на	т	0,0046	490 440,00	2 256,02			490 440,00	2 256,02		-	-		-	-
2.4.42	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	7,27	40 860,00	297 052,20	24 470,00	177 896,90	65 330,00	474 949,10		-	-		-	-
2.4.43	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,011			247 510,00	2 722,61	247 510,00	2 722,61		-	-		-	-
2.4.44	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	447 890,00	4 926,79			447 890,00	4 926,79		-	-		-	-
	Фронтон по оси "1"														
2.4.45	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	7,41	40 860,00	302 772,60	24 470,00	181 322,70	65 330,00	484 095,30		-	-		-	-
2.4.46	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	33 960,00	3 396,00	36 160,00	3 616,00	70 120,00	7 012,00		-	-		-	-
2.4.47	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	447 890,00	5 464,26			447 890,00	5 464,26		-	-		-	-
	Фронтон по оси "10"														
2.4.48	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	6,84	40 860,00	279 482,40	24 470,00	167 374,80	65 330,00	446 857,20		-	-		-	-
2.4.49	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,09	33 960,00	3 056,40	36 160,00	3 254,40	70 120,00	6 310,80		-	-		-	-
2.4.50	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	447 890,00	4 926,79			447 890,00	4 926,79		-	-		-	-
	Фронтон по оси "И"														
2.4.51	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	6,35	40 860,00	259 461,00	24 470,00	155 384,50	65 330,00	414 845,50		-	-		-	-
2.4.52	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	33 960,00	3 396,00	36 160,00	3 616,00	70 120,00	7 012,00		-	-		-	-
2.4.53	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	447 890,00	5 464,26			447 890,00	5 464,26		-	-		-	-
	Фронтон по оси "Ж"														
2.4.54	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	6,49	40 860,00	265 181,40	24 470,00	158 810,30	65 330,00	423 991,70		-	-		-	-
2.4.55	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,04	33 960,00	1 358,40	36 160,00	1 446,40	70 120,00	2 804,80		-	-		-	-
2.4.56	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007	447 890,00	3 135,23			447 890,00	3 135,23		-	-		-	-
	Крыльцо КР-1														
2.4.57	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	11,2	34 950,00	391 440,00	11 430,00	128 016,00	46 380,00	519 456,00		-	-		-	-
2.4.58	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в	м2	34,6	200,00	6 920,00	120,00	4 152,00	320,00	11 072,00		-	-		-	-
2.4.59	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1706	447 890,00	76 410,03			447 890,00	76 410,03		-	-		-	-
2.4.60	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0214	832 550,00	17 816,57	695 990,00	14 894,19	1 528 540,00	32 710,76		-	-		-	-
2.4.61	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0214	107 450,00	2 299,43	30 100,00	644,14	137 550,00	2 943,57		-	-		-	-
2.4.62	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,5	740,00	21 830,00	850,00	25 075,00	1 590,00	46 905,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-2														
2.4.63	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	5,5	34 950,00	192 225,00	11 430,00	62 865,00	46 380,00	255 090,00		-	-		-	-
2.4.64	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	22,8	200,00	4 560,00	120,00	2 736,00	320,00	7 296,00		-	-		-	-
2.4.65	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0724	447 890,00	32 427,24			447 890,00	32 427,24		-	-		-	-
2.4.66	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0126			1 528 540,00	19 259,60	1 528 540,00	19 259,60		-	-		-	-
2.4.67	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0126	137 550,00	1 733,13			137 550,00	1 733,13		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.68	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	28,4	740,00	21 016,00	850,00	24 140,00	1 590,00	45 156,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-3														
2.4.69	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	3,9	34 950,00	136 305,00	11 430,00	44 577,00	46 380,00	180 882,00		-	-		-	-
2.4.70	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	17,3	200,00	3 460,00	120,00	2 076,00	320,00	5 536,00		-	-		-	-
2.4.71	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	447 890,00	36 682,19			447 890,00	36 682,19		-	-		-	-
2.4.72	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004			1 528 540,00	6 114,16	1 528 540,00	6 114,16		-	-		-	-
2.4.73	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	137 550,00	550,20			137 550,00	550,20		-	-		-	-
2.4.74	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16,3	740,00	12 062,00	850,00	13 855,00	1 590,00	25 917,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-4														
2.4.75	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	2,1	34 950,00	73 395,00	11 430,00	24 003,00	46 380,00	97 398,00		-	-		-	-
2.4.76	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	4,5	200,00	900,00	120,00	540,00	320,00	1 440,00		-	-		-	-
2.4.77	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0205	447 890,00	9 181,75			447 890,00	9 181,75		-	-		-	-
2.4.78	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032			1 528 540,00	4 891,33	1 528 540,00	4 891,33		-	-		-	-
2.4.79	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0032	137 550,00	440,16			137 550,00	440,16		-	-		-	-
2.4.80	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,1	740,00	5 994,00	850,00	6 885,00	1 590,00	12 879,00		-	-		-	-
3	**Архитектурные решения**														
3.1	**Отделка фасадов**														
	Стены														
3.1.1	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2	470,6	5 350,00	2 517 710,00	6 370,00	2 997 722,00	11 720,00	5 515 432,00		-	-		-	-
	Цоколь														
3.1.2	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	152,65	910,00	138 911,50	6 500,00	992 225,00	7 410,00	1 131 136,50		-	-		-	-
3.1.3	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-	м2	155,703	3 900,00	607 241,70			3 900,00	607 241,70		-	-		-	-
	Наружные откосы (двери,окны)														
3.1.4	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	234,64	2 520,00	591 292,80	1 240,00	290 953,60	3 760,00	882 246,40		-	-		-	-
	Козырек К-1,К-2,К-3,К-4 /вертикальная поверхность/														
3.1.5	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2	17	5 350,00	90 950,00	6 370,00	108 290,00	11 720,00	199 240,00		-	-		-	-
3.1.6	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2	39,16	840,00	32 894,40	2 780,00	108 864,80	3 620,00	141 759,20		-	-		-	-
3.1.7	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	42,2928	940,00	39 755,23			940,00	39 755,23		-	-		-	-
3.1.8	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	22,16	370,00	8 199,20	580,00	12 852,80	950,00	21 052,00		-	-		-	-
	Низ ж/б козырьков														
3.1.9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	127,73	310,00	39 596,30	1 460,00	186 485,80	1 770,00	226 082,10		-	-		-	-
3.1.10	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	127,73	370,00	47 260,10	580,00	74 083,40	950,00	121 343,50		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Крыльцо КР-1														
3.1.11	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	30,85	640,00	19 744,00	2 600,00	80 210,00	3 240,00	99 954,00		-	-		-	-
3.1.12	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,467	5 590,00	175 900,53			5 590,00	175 900,53		-	-		-	-
3.1.13	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	6	910,00	5 460,00	6 500,00	39 000,00	7 410,00	44 460,00		-	-		-	-
3.1.14	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	6	3 900,00	23 400,00			3 900,00	23 400,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-2														
3.1.15	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	21,43	640,00	13 715,20	2 600,00	55 718,00	3 240,00	69 433,20		-	-		-	-
3.1.16	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	21,8586	5 590,00	122 189,57			5 590,00	122 189,57		-	-		-	-
3.1.17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	5,03	910,00	4 577,30	6 500,00	32 695,00	7 410,00	37 272,30		-	-		-	-
3.1.18	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	5,03	3 900,00	19 617,00			3 900,00	19 617,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-3														
3.1.19	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	16,81	640,00	10 758,40	2 600,00	43 706,00	3 240,00	54 464,40		-	-		-	-
3.1.20	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,1462	5 590,00	95 847,26			5 590,00	95 847,26		-	-		-	-
3.1.21	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	2,98	910,00	2 711,80	6 500,00	19 370,00	7 410,00	22 081,80		-	-		-	-
3.1.22	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	2,98	3 900,00	11 622,00			3 900,00	11 622,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-4														
3.1.23	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	4,1	640,00	2 624,00	2 600,00	10 660,00	3 240,00	13 284,00		-	-		-	-
3.1.24	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,182	5 590,00	23 377,38			5 590,00	23 377,38		-	-		-	-
3.1.25	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	1,3	910,00	1 183,00	6 500,00	8 450,00	7 410,00	9 633,00		-	-		-	-
3.1.26	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	1,3	3 900,00	5 070,00			3 900,00	5 070,00		-	-		-	-
	Козырьки К-2,К-3,К-4														
	Узлы 1,2,3														
3.1.27	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	83,6	5 340,00	446 424,00	3 160,00	264 176,00	8 500,00	710 600,00		-	-		-	-
3.1.28	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07912	832 550,00	65 871,36	695 990,00	55 066,73	1 528 540,00	120 938,08		-	-		-	-
	Узлы 4														
3.1.29	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	0,6	5 340,00	3 204,00	3 160,00	1 896,00	8 500,00	5 100,00		-	-		-	-
3.1.30	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00076	832 550,00	632,74	695 990,00	528,95	1 528 540,00	1 161,69		-	-		-	-
3.1.31	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	0,05	50 860,00	2 543,00	24 450,00	1 222,50	75 310,00	3 765,50		-	-		-	-
3.1.32	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2	10,2	460,00	4 692,00	1 620,00	16 524,00	2 080,00	21 216,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.33	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,5253	39 940,00	20 980,48			39 940,00	20 980,48		-	-		-	-
	Жалюзийная решетка ЖР-1														
3.1.34	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,0180296			142 460,00	2 568,50	142 460,00	2 568,50		-	-		-	-
3.1.35	Сварная решетка ограждения	т	0,0180296	818 790,00	14 762,46			818 790,00	14 762,46		-	-		-	-
3.1.36	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	832 550,00	932,46	695 990,00	779,51	1 528 540,00	1 711,96		-	-		-	-
3.1.37	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	1,171924	480,00	562,52	160,00	187,51	640,00	750,03		-	-		-	-
	Жалюзийная решетка ЖР-2														
3.1.38	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,0132896			142 460,00	1 893,24	142 460,00	1 893,24		-	-		-	-
3.1.39	Сварная решетка ограждения	т	0,0132896	818 790,00	10 881,39			818 790,00	10 881,39		-	-		-	-
3.1.40	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	832 550,00	932,46	695 990,00	779,51	1 528 540,00	1 711,96		-	-		-	-
3.1.41	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	0,863824	480,00	414,64	160,00	138,21	640,00	552,85		-	-		-	-
	Стремянка С-1 /2шт/														
3.1.42	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,02212			155 160,00	3 432,14	155 160,00	3 432,14		-	-		-	-
3.1.43	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02212	1 126 340,00	24 914,64			1 126 340,00	24 914,64		-	-		-	-
	Приямок ПР-1 /7шт/														
3.1.44	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,448	37 580,00	16 835,84	16 120,00	7 221,76	53 700,00	24 057,60		-	-		-	-
3.1.45	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012348	447 890,00	5 530,55			447 890,00	5 530,55		-	-		-	-
3.1.46	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.	т	0,0601531			142 460,00	8 569,41	142 460,00	8 569,41		-	-		-	-
3.1.47	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0601531	789 860,00	47 512,53			789 860,00	47 512,53		-	-		-	-
3.1.48	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014056	832 550,00	11 702,32	695 990,00	9 782,84	1 528 540,00	21 485,16		-	-		-	-
3.1.49	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0245			930 650,00	22 800,93	930 650,00	22 800,93		-	-		-	-
3.1.50	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,745	2 930,00	72 502,85			2 930,00	72 502,85		-	-		-	-
3.1.51	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,28	1 190,00	333,20			1 190,00	333,20		-	-		-	-
3.1.52	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3	0,784	270,00	211,68	12 830,00	10 058,72	13 100,00	10 270,40		-	-		-	-
3.1.53	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,784	10 280,00	8 059,52			10 280,00	8 059,52		-	-		-	-
	Металлическая решетка МР-1 /7шт/														
3.1.54	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,1357426	566 690,00	76 923,97	328 580,00	44 602,30	895 270,00	121 526,28		-	-		-	-
	Узел 13														
3.1.55	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	12,8	2 250,00	28 800,00	2 800,00	35 840,00	5 050,00	64 640,00		-	-		-	-
3.1.56	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,028416	540 930,00	15 371,07			540 930,00	15 371,07		-	-		-	-
3.1.57	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,6592	39 940,00	26 328,45			39 940,00	26 328,45		-	-		-	-
3.1.58	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	13,5	3 290,00	44 415,00	5 210,00	70 335,00	8 500,00	114 750,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Узлы 1-6														
3.1.59	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	525,23	1 720,00	903 395,60	4 650,00	2 442 319,50	6 370,00	3 345 715,10		-	-		-	-
3.1.60	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	59,3593937	39 940,00	2 370 814,18			39 940,00	2 370 814,18		-	-		-	-
3.1.61	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	7,65	550,00	4 207,50	440,00	3 366,00	990,00	7 573,50		-	-		-	-
3.1.62	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2	26,5	2 770,00	73 405,00	1 220,00	32 330,00	3 990,00	105 735,00		-	-		-	-
3.1.63	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,084024	832 550,00	69 954,18	695 990,00	58 479,86	1 528 540,00	128 434,04		-	-		-	-
	Узлы 7-11														
3.1.64	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1097	5 130,00	5 627 610,00	4 790,00	5 254 630,00	9 920,00	10 882 240,00		-	-		-	-
3.1.65	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1097			350,00	383 950,00	350,00	383 950,00		-	-		-	-
3.1.66	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1097	420,00	460 740,00			420,00	460 740,00		-	-		-	-
3.1.67	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными	м2	157,34			2 200,00	346 148,00	2 200,00	346 148,00		-	-		-	-
3.1.68	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	107,44	22 950,00	2 465 748,00	1 340,00	143 969,60	24 290,00	2 609 717,60		-	-		-	-
3.1.69	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в нестандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	49,9	22 950,00	1 145 205,00	1 340,00	66 866,00	24 290,00	1 212 071,00		-	-		-	-
3.1.70	Вспомогательный профиль (наружный угол) к виниловому сайдингу.Примен	м2	171	6 320,00	1 080 720,00			6 320,00	1 080 720,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-1/2шт/														
3.1.71	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,47674			244 410,00	116 520,02	244 410,00	116 520,02		-	-		-	-
3.1.72	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47674	839 280,00	400 118,35			839 280,00	400 118,35		-	-		-	-
3.1.73	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1,2	1 250,00	1 500,00	360,00	432,00	1 610,00	1 932,00		-	-		-	-
3.1.74	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,832	1 170,00	973,44	17 500,00	14 560,00	18 670,00	15 533,44		-	-		-	-
3.1.75	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,84864	39 940,00	33 894,68	3 640,00	3 089,05	43 580,00	36 983,73		-	-		-	-
3.1.76	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	10,4	130,00	1 352,00	200,00	2 080,00	330,00	3 432,00		-	-		-	-
3.1.77	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм ГОСТ 26816-86	м2	10,92	3 040,00	33 196,80			3 040,00	33 196,80		-	-		-	-
3.1.78	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	12 550,00	25 100,00	11 640,00	23 280,00	24 190,00	48 380,00		-	-		-	-
3.1.79	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	4,8	3 290,00	15 792,00	5 210,00	25 008,00	8 500,00	40 800,00		-	-		-	-
3.1.80	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	4,8	370,00	1 776,00	580,00	2 784,00	950,00	4 560,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-2/1шт/														
3.1.81	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,19067			244 410,00	46 601,65	244 410,00	46 601,65		-	-		-	-
3.1.82	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19067	839 280,00	160 025,52			839 280,00	160 025,52		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.83	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	0,35	1 250,00	437,50	360,00	126,00	1 610,00	563,50		-	-		-	-
3.1.84	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,2928	1 170,00	342,58	17 500,00	5 124,00	18 670,00	5 466,58		-	-		-	-
3.1.85	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,298656	39 940,00	11 928,32	3 640,00	1 087,11	43 580,00	13 015,43		-	-		-	-
3.1.86	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	3,66	130,00	475,80	200,00	732,00	330,00	1 207,80		-	-		-	-
3.1.87	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	3,843	2 280,00	8 762,04			2 280,00	8 762,04		-	-		-	-
3.1.88	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.89	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	5,64	3 290,00	18 555,60	5 210,00	29 384,40	8 500,00	47 940,00		-	-		-	-
3.1.90	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	5,64	370,00	2 086,80	580,00	3 271,20	950,00	5 358,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-3/1шт/														
3.1.91	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,1776			244 410,00	43 407,22	244 410,00	43 407,22		-	-		-	-
3.1.92	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,1776	839 280,00	149 056,13			839 280,00	149 056,13		-	-		-	-
3.1.93	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,2744	1 170,00	321,05	17 500,00	4 802,00	18 670,00	5 123,05		-	-		-	-
3.1.94	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,279888	39 940,00	11 178,73	3 640,00	1 018,79	43 580,00	12 197,52		-	-		-	-
3.1.95	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	3,43	130,00	445,90	200,00	686,00	330,00	1 131,90		-	-		-	-
3.1.96	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	3,6015	2 280,00	8 211,42			2 280,00	8 211,42		-	-		-	-
3.1.97	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.98	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	4,96	3 290,00	16 318,40	5 210,00	25 841,60	8 500,00	42 160,00		-	-		-	-
3.1.99	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	4,96	370,00	1 835,20	580,00	2 876,80	950,00	4 712,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-4/6шт/														
3.1.100	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,97776			244 410,00	238 974,32	244 410,00	238 974,32		-	-		-	-
3.1.101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,97776	839 280,00	820 614,41			839 280,00	820 614,41		-	-		-	-
3.1.102	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1,8	1 250,00	2 250,00	360,00	648,00	1 610,00	2 898,00		-	-		-	-
3.1.103	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,4976	1 170,00	1 752,19	17 500,00	26 208,00	18 670,00	27 960,19		-	-		-	-
3.1.104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,527552	39 940,00	61 010,43	3 640,00	5 560,29	43 580,00	66 570,72		-	-		-	-
3.1.105	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	18,72	130,00	2 433,60	200,00	3 744,00	330,00	6 177,60		-	-		-	-
3.1.106	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	19,656	2 280,00	44 815,68			2 280,00	44 815,68		-	-		-	-
3.1.107	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	6	4 880,00	29 280,00	3 100,00	18 600,00	7 980,00	47 880,00		-	-		-	-
3.1.108	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	6,6	3 290,00	21 714,00	5 210,00	34 386,00	8 500,00	56 100,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.109	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	6,6	370,00	2 442,00	580,00	3 828,00	950,00	6 270,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-4.1/1шт/														
3.1.110	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,15241			244 410,00	37 250,53	244 410,00	37 250,53		-	-		-	-
3.1.111	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15241	839 280,00	127 914,66			839 280,00	127 914,66		-	-		-	-
3.1.112	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	0,3	1 250,00	375,00	360,00	108,00	1 610,00	483,00		-	-		-	-
3.1.113	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,224	1 170,00	262,08	17 500,00	3 920,00	18 670,00	4 182,08		-	-		-	-
3.1.114	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,22848	39 940,00	9 125,49	3 640,00	831,67	43 580,00	9 957,16		-	-		-	-
3.1.115	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	2,8	130,00	364,00	200,00	560,00	330,00	924,00		-	-		-	-
3.1.116	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	2,94	2 280,00	6 703,20			2 280,00	6 703,20		-	-		-	-
3.1.117	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.118	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	1,42	3 290,00	4 671,80	5 210,00	7 398,20	8 500,00	12 070,00		-	-		-	-
3.1.119	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	1,42	370,00	525,40	580,00	823,60	950,00	1 349,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-5/1шт/														
3.1.120	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,11311			244 410,00	27 645,22	244 410,00	27 645,22		-	-		-	-
3.1.121	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11311	839 280,00	94 930,96			839 280,00	94 930,96		-	-		-	-
3.1.122	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1	1 250,00	1 250,00	360,00	360,00	1 610,00	1 610,00		-	-		-	-
3.1.123	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,1336	1 170,00	156,31	17 500,00	2 338,00	18 670,00	2 494,31		-	-		-	-
3.1.124	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,136272	39 940,00	5 442,70	3 640,00	496,03	43 580,00	5 938,73		-	-		-	-
3.1.125	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	1,67	130,00	217,10	200,00	334,00	330,00	551,10		-	-		-	-
3.1.126	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	1,7535	2 280,00	3 997,98			2 280,00	3 997,98		-	-		-	-
3.1.127	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.128	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	1	3 290,00	3 290,00	5 210,00	5 210,00	8 500,00	8 500,00		-	-		-	-
3.1.129	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	1	370,00	370,00	580,00	580,00	950,00	950,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-5.1/1шт/														
3.1.130	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,09096			244 410,00	22 231,53	244 410,00	22 231,53		-	-		-	-
3.1.131	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09096	839 280,00	76 340,91			839 280,00	76 340,91		-	-		-	-
3.1.132	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1	1 250,00	1 250,00	360,00	360,00	1 610,00	1 610,00		-	-		-	-
3.1.133	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,0984	1 170,00	115,13	17 500,00	1 722,00	18 670,00	1 837,13		-	-		-	-
3.1.134	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,100368	39 940,00	4 008,70	3 640,00	365,34	43 580,00	4 374,04		-	-		-	-
3.1.135	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	1,23	130,00	159,90	200,00	246,00	330,00	405,90		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.136	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	1,2915	2 280,00	2 944,62			2 280,00	2 944,62		-	-		-	-
3.1.137	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.138	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	1	3 290,00	3 290,00	5 210,00	5 210,00	8 500,00	8 500,00		-	-		-	-
3.1.139	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	1	370,00	370,00	580,00	580,00	950,00	950,00		-	-		-	-
	Фронтон козырька К-1														
3.1.140	Стены. Устройство фронтонов	м2	19,8	120,00	2 376,00	2 130,00	42 174,00	2 250,00	44 550,00		-	-		-	-
3.1.141	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,195	138 160,00	26 941,20			138 160,00	26 941,20		-	-		-	-
3.1.142	Фасад здания из фасадных панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	7	440,00	3 080,00	1 100,00	7 700,00	1 540,00	10 780,00		-	-		-	-
3.1.143	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	7	22 950,00	160 650,00			22 950,00	160 650,00		-	-		-	-
3.1.144	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057321	832 550,00	47 722,60	695 990,00	39 894,84	1 528 540,00	87 617,44		-	-		-	-
3.1.145	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033885	556 030,00	18 841,08			556 030,00	18 841,08		-	-		-	-
3.1.146	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023436	565 690,00	13 257,51			565 690,00	13 257,51		-	-		-	-
3.1.147	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	822 500,00	444,15			822 500,00	444,15		-	-		-	-
3.1.148	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001265	2 016 540,00	2 550,92			2 016 540,00	2 550,92		-	-		-	-
3.1.149	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	5,6	550,00	3 080,00	440,00	2 464,00	990,00	5 544,00		-	-		-	-
3.1.150	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,02	109 400,00	2 188,00	71 450,00	1 429,00	180 850,00	3 617,00		-	-		-	-
3.1.151	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.40мм/	м2	28,2	2 980,00	84 036,00	5 210,00	146 922,00	8 190,00	230 958,00		-	-		-	-
3.1.152	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	28,2	370,00	10 434,00	580,00	16 356,00	950,00	26 790,00		-	-		-	-
	Лючок для прочистки /ВК/ -9шт														
3.1.153	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т	0,02601	2 830,00	73,61	241 610,00	6 284,28	244 440,00	6 357,88		-	-		-	-
3.1.154	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02601	789 860,00	20 544,26			789 860,00	20 544,26		-	-		-	-
3.1.155	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 15 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,54	2 850,00	1 539,00			2 850,00	1 539,00		-	-		-	-
3,2	**Полы**														
	Тип А														
3.2.1	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	410,24	530,00	217 427,20	280,00	114 867,20	810,00	332 294,40		-	-		-	-
3.2.2	Пропитка щебня мастикой	м3	41,024	3 610,00	148 096,64	1 100,00	45 126,40	4 710,00	193 223,04		-	-		-	-
3.2.3	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(общ.60мм). Устройство	м2	410,24	1 560,00	639 974,40	1 210,00	496 390,40	2 770,00	1 136 364,80		-	-		-	-
3.2.4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	410,24	280,00	114 867,20	230,00	94 355,20	510,00	209 222,40		-	-		-	-
3.2.5	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	410,24	1 170,00	479 980,80	2 100,00	861 504,00	3 270,00	1 341 484,80		-	-		-	-
3.2.6	Стяжки цементные толщиной 15 мм . Устройство	м2	410,24	860,00	352 806,40	1 070,00	438 956,80	1 930,00	791 763,20		-	-		-	-
3.2.7	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	410,24	320,00	131 276,80	3 200,00	1 312 768,00	3 520,00	1 444 044,80		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.8	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	418,4448	4 000,00	1 673 779,20			4 000,00	1 673 779,20		-	-		-	-
	Тип Б														
3.2.9	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	98,92	530,00	52 427,60	280,00	27 697,60	810,00	80 125,20		-	-		-	-
3.2.10	Пропитка щебня мастикой	м3	9,892	3 610,00	35 710,12	1 100,00	10 881,20	4 710,00	46 591,32		-	-		-	-
3.2.11	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(общ.60мм). Устройство	м2	98,92	1 560,00	154 315,20	1 210,00	119 693,20	2 770,00	274 008,40		-	-		-	-
3.2.12	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	98,92	280,00	27 697,60	230,00	22 751,60	510,00	50 449,20		-	-		-	-
3.2.13	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	98,92	1 170,00	115 736,40	2 100,00	207 732,00	3 270,00	323 468,40		-	-		-	-
3.2.14	Стяжки цементные толщиной 15 мм . Устройство	м2	98,92	860,00	85 071,20	1 070,00	105 844,40	1 930,00	190 915,60		-	-		-	-
3.2.15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	98,92	320,00	31 654,40	3 200,00	316 544,00	3 520,00	348 198,40		-	-		-	-
3.2.16	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	100,8984	4 000,00	403 593,60			4 000,00	403 593,60		-	-		-	-
	Тип В														
3.2.17	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	176,21	530,00	93 391,30	280,00	49 338,80	810,00	142 730,10		-	-		-	-
3.2.18	Пропитка щебня мастикой	м3	17,621	3 610,00	63 611,81	1 100,00	19 383,10	4 710,00	82 994,91		-	-		-	-
3.2.19	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(общ.60мм). Устройство	м2	176,21	1 560,00	274 887,60	1 210,00	213 214,10	2 770,00	488 101,70		-	-		-	-
3.2.20	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	176,21	280,00	49 338,80	230,00	40 528,30	510,00	89 867,10		-	-		-	-
3.2.21	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	176,21	1 170,00	206 165,70	2 100,00	370 041,00	3 270,00	576 206,70		-	-		-	-
3.2.22	Стяжки цементные толщиной 15 мм . Устройство	м2	176,21	860,00	151 540,60	1 070,00	188 544,70	1 930,00	340 085,30		-	-		-	-
3.2.23	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	176,21	3 600,00	634 356,00	1 230,00	216 738,30	4 830,00	851 094,30		-	-		-	-
	Плинтусы														
3.2.24	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	442,51	270,00	119 477,70	360,00	159 303,60	630,00	278 781,30		-	-		-	-
3.2.25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	203	640,00	129 920,00	910,00	184 730,00	1 550,00	314 650,00		-	-		-	-
3.2.26	Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство	м	51,1	70,00	3 577,00	830,00	42 413,00	900,00	45 990,00		-	-		-	-
3.2.27	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	3,61277	3 930,00	14 198,19			3 930,00	14 198,19		-	-		-	-
3,3	**Оконные проемы**														
	ОК-1														
3.3.1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	79,56			5 030,00	400 186,80	5 030,00	400 186,80		-	-		-	-
3.3.2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	79,56	28 940,00	2 302 466,40			28 940,00	2 302 466,40		-	-		-	-
3.3.3	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	79,56	9 540,00	759 002,40			9 540,00	759 002,40		-	-		-	-
3.3.4	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	79,56	9 540,00	759 002,40			9 540,00	759 002,40		-	-		-	-
3.3.5	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	54,99			1 970,00	108 330,30	1 970,00	108 330,30		-	-		-	-
3.3.6	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	54,99	1 210,00	66 537,90			1 210,00	66 537,90		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.7	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	13,7475	550,00	7 561,13	440,00	6 048,90	990,00	13 610,03		-	-		-	-
	ОК-2														
3.3.8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	2,56			4 570,00	11 699,20	4 570,00	11 699,20		-	-		-	-
3.3.9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,56	28 180,00	72 140,80			28 180,00	72 140,80		-	-		-	-
3.3.10	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	2,56			460,00	1 177,60	460,00	1 177,60		-	-		-	-
3.3.11	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	2,56	9 540,00	24 422,40			9 540,00	24 422,40		-	-		-	-
3.3.12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,71			1 970,00	3 368,70	1 970,00	3 368,70		-	-		-	-
3.3.13	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1,71	1 210,00	2 069,10			1 210,00	2 069,10		-	-		-	-
3.3.14	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	0,4275	550,00	235,13	440,00	188,10	990,00	423,23		-	-		-	-
	ОК-3														
3.3.15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	0,99			7 160,00	7 088,40	7 160,00	7 088,40		-	-		-	-
3.3.16	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,99	28 940,00	28 650,60			28 940,00	28 650,60		-	-		-	-
3.3.17	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	0,99	9 540,00	9 444,60			9 540,00	9 444,60		-	-		-	-
3.3.18	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	0,99	9 540,00	9 444,60			9 540,00	9 444,60		-	-		-	-
3.3.19	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,61			1 970,00	1 201,70	1 970,00	1 201,70		-	-		-	-
3.3.20	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	0,61	1 210,00	738,10			1 210,00	738,10		-	-		-	-
3.3.21	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	0,2025	550,00	111,38	440,00	89,10	990,00	200,48		-	-		-	-
	В-1														
3.3.22	Витражи. Монтаж	м2	6,21	1 430,00	8 880,30	3 450,00	21 424,50	4 880,00	30 304,80		-	-		-	-
3.3.23	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,85	19 530,00	55 660,50			19 530,00	55 660,50		-	-		-	-
3.3.24	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	49 460,00	166 185,60			49 460,00	166 185,60		-	-		-	-
3.3.25	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
3.3.26	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
	ВВ-1														
3.3.27	Витражи. Монтаж	м2	6,21	1 430,00	8 880,30	3 450,00	21 424,50	4 880,00	30 304,80		-	-		-	-
3.3.28	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,85	19 530,00	55 660,50			19 530,00	55 660,50		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.29	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	49 460,00	166 185,60			49 460,00	166 185,60		-	-		-	-
3.3.30	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
3.3.31	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
	ВВ-2														
3.3.32	Витражи. Монтаж	м2	2,17	1 430,00	3 103,10	3 450,00	7 486,50	4 880,00	10 589,60		-	-		-	-
3.3.33	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,17	19 530,00	42 380,10			19 530,00	42 380,10		-	-		-	-
3.3.34	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,17	49 460,00	107 328,20			49 460,00	107 328,20		-	-		-	-
3.3.35	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	2,17	9 540,00	20 701,80			9 540,00	20 701,80		-	-		-	-
3.3.36	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	2,17	9 540,00	20 701,80			9 540,00	20 701,80		-	-		-	-
3.3.37	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	3,02	120,00	362,40	2 430,00	7 338,60	2 550,00	7 701,00		-	-		-	-
3.3.38	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,029	138 160,00	4 006,64			138 160,00	4 006,64		-	-		-	-
3.3.39	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0192	173 000,00	3 321,60			173 000,00	3 321,60		-	-		-	-
	В-2/1шт/														
3.3.40	Витражи. Монтаж	м2	5,21	1 430,00	7 450,30	3 450,00	17 974,50	4 880,00	25 424,80		-	-		-	-
3.3.41	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,14	19 530,00	80 854,20			19 530,00	80 854,20		-	-		-	-
3.3.42	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,07	49 460,00	52 922,20			49 460,00	52 922,20		-	-		-	-
3.3.43	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	5,21	9 540,00	49 703,40			9 540,00	49 703,40		-	-		-	-
3.3.44	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	5,21	9 540,00	49 703,40			9 540,00	49 703,40		-	-		-	-
3.3.45	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,46	320,00	787,20	1 970,00	4 846,20	2 290,00	5 633,40		-	-		-	-
3.3.46	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,46	1 210,00	2 976,60			1 210,00	2 976,60		-	-		-	-
3.3.47	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	0,6075	550,00	334,13	440,00	267,30	990,00	601,43		-	-		-	-
	В-3/2шт/														
3.3.48	Витражи. Монтаж	м2	5,1	1 430,00	7 293,00	3 450,00	17 595,00	4 880,00	24 888,00		-	-		-	-
3.3.49	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,3	19 530,00	44 919,00			19 530,00	44 919,00		-	-		-	-
3.3.50	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,8	49 460,00	138 488,00			49 460,00	138 488,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.51	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	5,1	9 540,00	48 654,00			9 540,00	48 654,00		-	-		-	-
3.3.52	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	5,1	9 540,00	48 654,00			9 540,00	48 654,00		-	-		-	-
3.3.53	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,26	320,00	1 683,20	1 970,00	10 362,20	2 290,00	12 045,40		-	-		-	-
3.3.54	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5,26	1 210,00	6 364,60			1 210,00	6 364,60		-	-		-	-
3.3.55	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	1,315	550,00	723,25	440,00	578,60	990,00	1 301,85		-	-		-	-
	Окно слуховое ОС-1 /8шт/														
3.3.56	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	34 670,00	277 360,00	21 070,00	168 560,00	55 740,00	445 920,00		-	-		-	-
3.3.57	Петля накладная	шт.	32	660,00	21 120,00			660,00	21 120,00		-	-		-	-
	Окно слуховое ОС-2 /2шт/														
3.3.58	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	34 670,00	69 340,00	21 070,00	42 140,00	55 740,00	111 480,00		-	-		-	-
3.3.59	Петля накладная	шт.	8	660,00	5 280,00			660,00	5 280,00		-	-		-	-
3.4	**Двери**														
	ДНО27-12 (Л)														
3.4.1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,801	490,00	4 802,49	2 980,00	29 206,98	3 470,00	34 009,47		-	-		-	-
3.4.2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами	м2	7,623	14 710,00	112 134,33			14 710,00	112 134,33		-	-		-	-
3.4.3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,8876	19 530,00	36 864,83			19 530,00	36 864,83		-	-		-	-
3.4.4	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 600,00	10 800,00			3 600,00	10 800,00		-	-		-	-
	ДН21-10														
3.4.5	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,363	650,00	4 135,95	3 390,00	21 570,57	4 040,00	25 706,52		-	-		-	-
3.4.6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами	м2	6,363	12 200,00	77 628,60			12 200,00	77 628,60		-	-		-	-
3.4.7	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 600,00	10 800,00			3 600,00	10 800,00		-	-		-	-
	ДНО21-12														
3.4.8	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,082	650,00	3 303,30	3 390,00	17 227,98	4 040,00	20 531,28		-	-		-	-
3.4.9	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами	м2	5,082	12 200,00	62 000,40			12 200,00	62 000,40		-	-		-	-
3.4.10	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3 600,00	7 200,00			3 600,00	7 200,00		-	-		-	-
	ДО21-12														
3.4.11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,623	650,00	4 954,95	3 390,00	25 841,97	4 040,00	30 796,92		-	-		-	-
3.4.12	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами	м2	7,623	12 200,00	93 000,60			12 200,00	93 000,60		-	-		-	-
3.4.13	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 600,00	10 800,00			3 600,00	10 800,00		-	-		-	-
	ДГ21-12														
3.4.14	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,869	650,00	14 864,85	3 390,00	77 525,91	4 040,00	92 390,76		-	-		-	-
3.4.15	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	22,869	7 380,00	168 773,22			7 380,00	168 773,22		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.16	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3 600,00	32 400,00			3 600,00	32 400,00		-	-		-	-
	ДГ21-10														
3.4.17	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	53,025	650,00	34 466,25	3 390,00	179 754,75	4 040,00	214 221,00		-	-		-	-
3.4.18	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	53,025	7 380,00	391 324,50			7 380,00	391 324,50		-	-		-	-
3.4.19	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	3 600,00	90 000,00			3 600,00	90 000,00		-	-		-	-
	ДГ21-09														
3.4.20	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,46	650,00	17 199,00	3 390,00	89 699,40	4 040,00	106 898,40		-	-		-	-
3.4.21	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	26,46	7 380,00	195 274,80			7 380,00	195 274,80		-	-		-	-
3.4.22	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	3 600,00	50 400,00			3 600,00	50 400,00		-	-		-	-
	ДМ21-10, ДМ 21-9														
3.4.23	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	12,516	160,00	2 002,56	6 160,00	77 098,56	6 320,00	79 101,12		-	-		-	-
3.4.24	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,516	51 680,00	646 826,88			51 680,00	646 826,88		-	-		-	-
	Люк Л-1 /2шт/														
3.4.25	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,5088	1 860,00	4 666,37	4 750,00	11 916,80	6 610,00	16 583,17		-	-		-	-
3.4.26	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,5088	42 020,00	105 419,78			42 020,00	105 419,78		-	-		-	-
	Люк Л-2 /1шт/														
3.4.27	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,2544	1 860,00	2 333,18	4 750,00	5 958,40	6 610,00	8 291,58		-	-		-	-
3.4.28	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,2544	42 020,00	52 709,89			42 020,00	52 709,89		-	-		-	-
	Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1,СТ-1.1 /2шт/														
3.4.29	Элементы каркаса из брусьев. Установка /стоек/	м3	0,058	109 400,00	6 345,20	71 450,00	4 144,10	180 850,00	10 489,30		-	-		-	-
3.4.30	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава/ уголок алюминиевый 30х30х2мм/	т	0,0020088	2 516 350,00	5 054,84			2 516 350,00	5 054,84		-	-		-	-
3.4.31	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	556 030,00	1 512,40			556 030,00	1 512,40		-	-		-	-
3.4.32	Наличники. Установка и крепление	м	6,6			240,00	1 584,00	240,00	1 584,00		-	-		-	-
3.4.33	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88	м	6,6	450,00	2 970,00			450,00	2 970,00		-	-		-	-
3.4.34	Приборы оконные. Установка	комплек	2	320,00	640,00	1 160,00	2 320,00	1 480,00	2 960,00		-	-		-	-
3.4.35	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	5 260,00	10 520,00			5 260,00	10 520,00		-	-		-	-
3.4.36	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	660,00	2 640,00			660,00	2 640,00		-	-		-	-
3.4.37	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	822 500,00	4 935,00			822 500,00	4 935,00		-	-		-	-
3.4.38	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6	1 550,00	930,00			1 550,00	930,00		-	-		-	-
3.4.39	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,04	3 240,00	16 329,60	15 220,00	76 708,80	18 460,00	93 038,40		-	-		-	-
3.4.40	Стоимость ролл-ставней размером 2100х1200мм.Применит	м2	5,04	59 240,00	298 569,60			59 240,00	298 569,60		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-1 /6шт/														
3.4.41	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	3,6	110,00	396,00	1 930,00	6 948,00	2 040,00	7 344,00		-	-		-	-
3.4.42	Сварная решетка ограждения	т	0,02934	818 790,00	24 023,30			818 790,00	24 023,30		-	-		-	-
3.4.43	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	1,528614	130,00	198,72	140,00	214,01	270,00	412,73		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ограждение ОГ-2/1шт/														
3.4.44	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	5,7	110,00	627,00	1 930,00	11 001,00	2 040,00	11 628,00		-	-		-	-
3.4.45	Сварная решетка ограждения	т	0,03921	818 790,00	32 104,76			818 790,00	32 104,76		-	-		-	-
3.4.46	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	2,042841	130,00	265,57	140,00	286,00	270,00	551,57		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-3/1шт/														
3.4.47	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	5,36	110,00	589,60	1 930,00	10 344,80	2 040,00	10 934,40		-	-		-	-
3.4.48	Сварная решетка ограждения	т	0,04344	818 790,00	35 568,24			818 790,00	35 568,24		-	-		-	-
3.4.49	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	2,263224	130,00	294,22	140,00	316,85	270,00	611,07		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-4/2шт/														
3.4.50	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	2,2	110,00	242,00	1 930,00	4 246,00	2 040,00	4 488,00		-	-		-	-
3.4.51	Сварная решетка ограждения	т	0,02002	818 790,00	16 392,18			818 790,00	16 392,18		-	-		-	-
3.4.52	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	1,043042	130,00	135,60	140,00	146,03	270,00	281,62		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-5/2шт/														
3.4.53	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	26,44	110,00	2 908,40	1 930,00	51 029,20	2 040,00	53 937,60		-	-		-	-
3.4.54	Сварная решетка ограждения	т	0,11042	818 790,00	90 410,79			818 790,00	90 410,79		-	-		-	-
3.4.55	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	5,752882	130,00	747,87	140,00	805,40	270,00	1 553,28		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-6/2шт/														
3.4.56	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	20,4	110,00	2 244,00	1 930,00	39 372,00	2 040,00	41 616,00		-	-		-	-
3.4.57	Сварная решетка ограждения	т	0,09472	818 790,00	77 555,79			818 790,00	77 555,79		-	-		-	-
3.4.58	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	4,934912	130,00	641,54	140,00	690,89	270,00	1 332,43		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-7/2шт/														
3.4.59	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	6	110,00	660,00	1 930,00	11 580,00	2 040,00	12 240,00		-	-		-	-
3.4.60	Сварная решетка ограждения	т	0,0377	818 790,00	30 868,38			818 790,00	30 868,38		-	-		-	-
3.4.61	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	1,96417	130,00	255,34	140,00	274,98	270,00	530,33		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-8/1шт/														
3.4.62	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	1,93	110,00	212,30	1 930,00	3 724,90	2 040,00	3 937,20		-	-		-	-
3.4.63	Сварная решетка ограждения	т	0,01403	818 790,00	11 487,62			818 790,00	11 487,62		-	-		-	-
3.4.64	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	0,730963	130,00	95,03	140,00	102,33	270,00	197,36		-	-		-	-
	Утепление чердака														
3.4.65	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2	820,5	230,00	188 715,00	340,00	278 970,00	570,00	467 685,00		-	-		-	-
3.4.66	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	820,5	690,00	566 145,00	620,00	508 710,00	1 310,00	1 074 855,00		-	-		-	-
3.4.67	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	139,485	1 170,00	163 197,45	17 500,00	2 440 987,50	18 670,00	2 604 184,95		-	-		-	-
3.4.68	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	142,944228	39 940,00	5 709 192,47			39 940,00	5 709 192,47		-	-		-	-
3.4.69	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /толщ.50мм,М150/	м2	820,5	930,00	763 065,00	840,00	689 220,00	1 770,00	1 452 285,00		-	-		-	-
3.4.70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	820,5	1 490,00	1 222 545,00	180,00	147 690,00	1 670,00	1 370 235,00		-	-		-	-
	Утепление венткамеры /узел 14/														
3.4.71	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	37,91	1 720,00	65 205,20	6 650,00	252 101,50	8 370,00	317 306,70		-	-		-	-
3.4.72	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	2,754994	39 940,00	110 034,46			39 940,00	110 034,46		-	-		-	-
3.4.73	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,53	1 170,00	1 790,10	17 500,00	26 775,00	18 670,00	28 565,10		-	-		-	-
3.4.74	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,53	39 940,00	61 108,20			39 940,00	61 108,20		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.75	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	6,42	1 870,00	12 005,40	3 510,00	22 534,20	5 380,00	34 539,60		-	-		-	-
3.4.76	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,741	650,00	4 381,65			650,00	4 381,65		-	-		-	-
	Узлы 12,13														
3.4.77	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	7,5	5 340,00	40 050,00	3 160,00	23 700,00	8 500,00	63 750,00		-	-		-	-
3.4.78	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,12	109 400,00	13 128,00	71 450,00	8 574,00	180 850,00	21 702,00		-	-		-	-
3.4.79	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 4 мм х 100 мм ГОСТ	кг	0,6	1 550,00	930,00			1 550,00	930,00		-	-		-	-
3.4.80	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	832 550,00	3 496,71	695 990,00	2 923,16	1 528 540,00	6 419,87		-	-		-	-
3,5	**Внутренняя отделка**														
	Потолок														
3.5.1	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	692,21	310,00	214 585,10	1 460,00	1 010 626,60	1 770,00	1 225 211,70		-	-		-	-
3.5.2	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/ толщ.2мм/	м2	692,21	350,00	242 273,50	940,00	650 677,40	1 290,00	892 950,90		-	-		-	-
3.5.3	Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	м2	205,94			38 610,00	7 951 343,40	38 610,00	7 951 343,40		-	-		-	-
3.5.4	Подвесной потолок в комплекте	м2	205,94	4 160,00	856 710,40			4 160,00	856 710,40		-	-		-	-
3.5.5	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	469,59	260,00	122 093,40	1 610,00	756 039,90	1 870,00	878 133,30		-	-		-	-
3.5.6	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	16,68	110,00	1 834,80	260,00	4 336,80	370,00	6 171,60		-	-		-	-
3.5.7	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	14,3			5 380,00	76 934,00	5 380,00	76 934,00		-	-		-	-
3.5.8	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	41,48	650,00	26 962,00			650,00	26 962,00		-	-		-	-
3.5.9	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	14,3	170,00	2 431,00	510,00	7 293,00	680,00	9 724,00		-	-		-	-
	Стены и перегородки														
3.5.10	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	2192,19	1 050,00	2 301 799,50	1 780,00	3 902 098,20	2 830,00	6 203 897,70		-	-		-	-
3.5.11	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	1401,1	610,00	854 671,00	1 860,00	2 606 046,00	2 470,00	3 460 717,00		-	-		-	-
3.5.12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	130,1	780,00	101 478,00	1 340,00	174 334,00	2 120,00	275 812,00		-	-		-	-
3.5.13	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1387,74	240,00	333 057,60	980,00	1 359 985,20	1 220,00	1 693 042,80		-	-		-	-
3.5.14	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	677,52	2 650,00	1 795 428,00	3 980,00	2 696 529,60	6 630,00	4 491 957,60		-	-		-	-
3.5.15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	65,08	350,00	22 778,00	2 790,00	181 573,20	3 140,00	204 351,20		-	-		-	-
3.5.16	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	68,334	650,00	44 417,10	210,00	14 350,14	860,00	58 767,24		-	-		-	-
3.5.17	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	243,67	110,00	26 803,70	260,00	63 354,20	370,00	90 157,90		-	-		-	-
	Низ стен и перегородок														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.18	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными	м2	26,01	120,00	3 121,20	2 430,00	63 204,30	2 550,00	66 325,50		-	-		-	-
3.5.19	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке/ панель Н=300мм/	м2	54,45	320,00	17 424,00	1 560,00	84 942,00	1 880,00	102 366,00		-	-		-	-
3.5.20	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/ в местах установки умывальников/	м2	24	2 650,00	63 600,00	3 980,00	95 520,00	6 630,00	159 120,00		-	-		-	-
	Откосы														
3.5.21	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	171,68	1 950,00	334 776,00	4 240,00	727 923,20	6 190,00	1 062 699,20		-	-		-	-
3.5.22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	171,68	690,00	118 459,20	2 770,00	475 553,60	3 460,00	594 012,80		-	-		-	-
3.5.23	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	171,68	240,00	41 203,20	980,00	168 246,40	1 220,00	209 449,60		-	-		-	-
	Отмостка														
3.5.24	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,78	11 830,00	21 057,40	5 910,00	10 519,80	17 740,00	31 577,20		-	-		-	-
3.5.25	Отмостка бетонная,В15. Устройство	м3	1,75	42 980,00	75 215,00	5 070,00	8 872,50	48 050,00	84 087,50		-	-		-	-
3.5.26	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	120,8	2 220,00	268 176,00	2 450,00	295 960,00	4 670,00	564 136,00		-	-		-	-
3.5.27	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,416	90 840,00	219 469,44			90 840,00	219 469,44		-	-		-	-
4	**Конструкции деревянные**														
4.1.1	Стропила. Установка с изготовлением	м3	56,07	98 240,00	5 508 316,80	29 710,00	1 665 839,70	127 950,00	7 174 156,50	13,00	23,19	1 663 350,00	13,00	23,19	1 663 350,00
4.1.2	Огнезащита конструкции деревянные (ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов).	м3	56,07	5 200,00	291 564,00	2 652,00	148 697,64	7 852,00	440 261,64		-	-		-	-
	Узел усиления проема вентшахты														
4.1.3	Стропила. Установка с изготовлением	м3	1,96	98 240,00	192 550,40	29 710,00	58 231,60	127 950,00	250 782,00		-	-		-	-
4.1.4	Огнезащита конструкции деревянные (ферм, арок, балок, стропил,	м3	1,96	5 200,00	10 192,00	2 652,00	5 197,92	7 852,00	15 389,92		-	-		-	-
4.1.5	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1097	450,00	493 650,00			450,00	493 650,00		-	-		-	-
4.1.6	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0776	832 550,00	64 605,88	695 990,00	54 008,82	1 528 540,00	118 614,70		-	-		-	-
5	**Электрооборудование и электроосвещение**														
5,1	**Основное оборудование**														
5.1.1	Блок управления шкафного исполнения или распредели-тельный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	27 700,00	27 700,00	15 390,00	15 390,00	43 090,00	43 090,00		-	-		-	-
5.1.2	Щит вводно-распределительный ВРУ переменного тока с переключателем вводов и вводным трехполюсным автоматическим выключателем и выключателями на отводящих линиях, система L+PEN (N+PE перемычка), шина "PE"- медная шина 50х5 мм(ГЗШ) прибор учета САРУ4 с трансформаторами тока 200/5; ППН АП400. (Согласно пароекта, См чертеж ТП РК 50ВА(IVA, IVГ)-2,2-2012-ЭЛ. Лист 2.	шт.	1	385 180,00	385 180,00			385 180,00	385 180,00		-	-		-	-
5.1.3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	27 790,00	83 370,00	15 330,00	45 990,00	43 120,00	129 360,00		-	-		-	-
5.1.4	Щит силовой распределительный ЩС переменного тока с вводным автоматическим выключателем на вводе ВА47-29 3Р/63А и с выключателями на отводящих линий ВА47-293Р/16А-2шт,АД12 с УЗО-2Р/25А/30МА-9шт,Система L+N+PE	шт.	1	184 100,00	184 100,00			184 100,00	184 100,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.5	Щиток распределительный навесной ЩТП ЩР8501С-0412,380/220В с шинами 3L+N+PE, с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32 3Р/32А и автоматическими выключателями на отводящих линий ВА47-29 1Р/16А-1шт,ВА47-29 3Р/16А-2шт, АД12 с УЗО-2Р/25А/30МА-3шт	шт.	1	174 020,00	174 020,00			174 020,00	174 020,00		-	-		-	-
5.1.6	Щиток распределительный навесной ЩРВ,380/220В с шинами 3L+N+PE, с автоматическим выключателем на вводе ВА47-29 3Р/32А с независимым расцепителем РН47 и автоматическими выключателями на отводящих линиях ВА47-29 3Р/16А-1шт; ВА47-29 1Р/16А-16шт	шт.	1	196 200,00	196 200,00			196 200,00	196 200,00		-	-		-	-
5.1.7	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	1 620,00	1 620,00	11 060,00	11 060,00	12 680,00	12 680,00		-	-		-	-
5.1.8	Щиток освещения навесной ЩО 380/220В с шинами 3L+N+PE с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32 3Р/32А, на отводящих линий ВА47-29 1Р/16А-12шт	шт.	1	42 690,00	42 690,00			42 690,00	42 690,00		-	-		-	-
5.1.9	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	120,00	240,00	3 780,00	7 560,00	3 900,00	7 800,00		-	-		-	-
5.1.10	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 Светильник РВО-42 60В 36/42В 12м -2шт.	шт.	2	22 110,00	44 220,00			22 110,00	44 220,00		-	-		-	-
5.1.11	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	27 790,00	27 790,00	15 330,00	15 330,00	43 120,00	43 120,00		-	-		-	-
5.1.12	Блок управления для 4-ъ огнезащитных клапанов БУОК-4 СВТ1163.41-210	шт	1	105 110,00	105 110,00			105 110,00	105 110,00		-	-		-	-
5.1.13	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3 220,00	12 880,00	6 830,00	27 320,00	10 050,00	40 200,00		-	-		-	-
5.1.14	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.341-40У3	шт	1	33 860,00	33 860,00			33 860,00	33 860,00		-	-		-	-
5.1.15	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.411-40У3	шт	3	39 990,00	119 970,00			39 990,00	119 970,00		-	-		-	-
5.1.16	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	27 790,00	27 790,00	15 330,00	15 330,00	43 120,00	43 120,00		-	-		-	-
5.1.17	Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	239 090,00	239 090,00			239 090,00	239 090,00		-	-		-	-
5.1.18	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	14	5 770,00	80 780,00	7 080,00	99 120,00	12 850,00	179 900,00		-	-		-	-
5.1.19	Пускатель магнитный 3-х фазный ПМА 0240	шт	14	16 760,00	234 640,00			16 760,00	234 640,00		-	-		-	-
5.1.20	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по устано-вленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	2310	140,00	323 400,00	830,00	1 917 300,00	970,00	2 240 700,00		-	-		-	-
	Кабельные изделия														
5.1.21	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	189 720,00	58 054,32			189 720,00	58 054,32		-	-		-	-
5.1.22	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5202	279 940,00	145 624,79			279 940,00	145 624,79		-	-		-	-
5.1.23	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6324	433 610,00	274 214,96			433 610,00	274 214,96		-	-		-	-
5.1.24	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2397	424 240,00	101 690,33			424 240,00	101 690,33		-	-		-	-
5.1.25	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	1 025 490,00	73 219,99			1 025 490,00	73 219,99		-	-		-	-
5.1.26	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2 439 850,00	24 886,47			2 439 850,00	24 886,47		-	-		-	-
5.1.27	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	3 703 140,00	207 746,15			3 703 140,00	207 746,15		-	-		-	-
5.1.28	Кабели контрольные КВВГ 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,3213	259 780,00	83 467,31			259 780,00	83 467,31		-	-		-	-
5.1.29	Кабели контрольные КНРЭ 3х15мм	км	0,0204	2 087 190,00	42 578,68			2 087 190,00	42 578,68		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.30	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1785	852 650,00	152 198,03			852 650,00	152 198,03		-	-		-	-
	Материалы														
5.1.31	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	130,00	8 450,00	1 220,00	79 300,00	1 350,00	87 750,00		-	-		-	-
5.1.32	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	65	460,00	29 900,00			460,00	29 900,00		-	-		-	-
5.1.33	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	65	420,00	27 300,00			420,00	27 300,00		-	-		-	-
5.1.34	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	110,00	330,00	1 300,00	3 900,00	1 410,00	4 230,00		-	-		-	-
5.1.35	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP55 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	520,00	1 560,00			520,00	1 560,00		-	-		-	-
5.1.36	Монтаж коробк, тип У 197 на конструкции на стене или колонне	шт.	50	2 030,00	101 500,00			2 030,00	101 500,00		-	-		-	-
5.1.37	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,616	668 040,00	411 512,64	216 770,00	133 530,32	884 810,00	545 042,96		-	-		-	-
5.1.38	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	760			520,00	395 200,00	520,00	395 200,00		-	-		-	-
5.1.39	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	170,00	1 700,00			170,00	1 700,00		-	-		-	-
5.1.40	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	750	120,00	90 000,00			120,00	90 000,00		-	-		-	-
5.1.41	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	95	1 050,00	99 750,00	1 100,00	104 500,00	2 150,00	204 250,00		-	-		-	-
5.1.42	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по устано-вленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	1 440,00	57 600,00			1 440,00	57 600,00		-	-		-	-
5.1.43	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	40	1 660,00	66 400,00			1 660,00	66 400,00		-	-		-	-
5.1.44	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	40,00	8 960,00			40,00	8 960,00		-	-		-	-
5.1.45	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	1 430,00	114,40			1 430,00	114,40		-	-		-	-
5.1.46	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	80	650,00	52 000,00			650,00	52 000,00		-	-		-	-
5,2	**Электроосвещение**														
	Кабельные изделия														
5.2.1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	1425			510,00	726 750,00	510,00	726 750,00		-	-		-	-
5.2.2	Кабели силовые ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4535	382 090,00	555 367,82			382 090,00	555 367,82		-	-		-	-
	Материалы														
5.2.3	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно встраиваемой в подвесных потолках и стен	шт.	223			5 200,00	1 159 600,00	5 200,00	1 159 600,00		-	-		-	-
5.2.4	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, тип OWP/S 4x18 IP54	шт	51	21 600,00	1 101 600,00			21 600,00	1 101 600,00		-	-		-	-
5.2.5	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, в комплекте с электронной ПРА тип OWP/S 4x18 IP54	шт	8	56 000,00	448 000,00			56 000,00	448 000,00		-	-		-	-
5.2.6	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL/S 4x18 IP20	шт	39	12 500,00	487 500,00			12 500,00	487 500,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.7	Светильник люминесцентны, лампа G13, встраиваемой в подвесной потолк, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL/R 4x18	шт	25	25 861,00	646 525,00			25 861,00	646 525,00		-	-		-	-
5.2.8	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, в комплекте с электронной ПРА, тип OWP/S 2x18 IP54	шт	8	48 500,00	388 000,00			48 500,00	388 000,00		-	-		-	-
5.2.9	Светильник люминесцентны, лампа G13, встраиваемой в подвесной потолок и в стенах, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL/S 2x18 IP54	шт	3	27 570,00	82 710,00			27 570,00	82 710,00		-	-		-	-
5.2.10	Светильник люминесцентны, лампа G13, встраиваемой в подвесной потолк, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL(PRS) 1x18 IP20 (облучатель бактерицидный)	шт	24	26 680,00	640 320,00			26 680,00	640 320,00		-	-		-	-
5.2.11	Светильник люминесцентны лампа E27 20Вт, 220В, встраиваемой в подвесной потолка и в стенах, тип TN100 IP44	шт	36	7 670,00	276 120,00			7 670,00	276 120,00		-	-		-	-
5.2.12	Светильник аварийного освещения с люминесцентными лампами G5, 8Вт, 220В, тип EFS 190 IP65	шт	11	33 100,00	364 100,00			33 100,00	364 100,00		-	-		-	-
5.2.13	Светильник прикроватного освещения люминесцентной лампой 2G11, 36В, 220В, встраиваемой на стены, в комплекте с электронной ПРА, тип BH236 IP44	шт	9	85 870,00	772 830,00			85 870,00	772 830,00		-	-		-	-
5.2.14	Светильник смотровой люминесцентной лампой E27 20Вт, 220В, тип A/50M	шт	9	92 450,00	832 050,00			92 450,00	832 050,00		-	-		-	-
5.2.15	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт, марка T8L18W/765	шт.	630	330,00	207 900,00			330,00	207 900,00		-	-		-	-
5.2.16	Лампы люминесцентные, цоколь 2G11, мощность 18 Вт, марка Duiux L36 W/840XT	шт.	10	1 410,00	14 100,00			1 410,00	14 100,00		-	-		-	-
5.2.17	Интегрированная компактная люминесцентная лампа, цоколь E27, мощность 18 Вт, марка DINT LL 18W/825	шт.	10	3 940,00	39 400,00			3 940,00	39 400,00		-	-		-	-
5.2.18	Монтаж выключателей при скрытой проводке	шт	98			1 060,00	103 880,00	1 060,00	103 880,00		-	-		-	-
5.2.19	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	53	440,00	23 320,00			440,00	23 320,00		-	-		-	-
5.2.20	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	45	470,00	21 150,00			470,00	21 150,00		-	-		-	-
5.2.21	Монтаж коробки ответвительных с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	190	400,00	76 000,00	640,00	121 600,00	1 040,00	197 600,00		-	-		-	-
5.2.22	Монтаж коробки ответвительных для скрытой установки для выключателей и розеток	шт.	95	440,00	41 800,00	640,00	60 800,00	1 080,00	102 600,00		-	-		-	-
5.2.23	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	1100			520,00	572 000,00	520,00	572 000,00		-	-		-	-
5.2.24	Труба полиэтиленовая ПВХ D - 20мм	м	1100	120,00	132 000,00			120,00	132 000,00		-	-		-	-
5.2.25	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	50	650,00	32 500,00			650,00	32 500,00		-	-		-	-
5.2.26	Клеммник соединительный для двух и трех проводников 1,5-4 кВ	шт.	727	130,00	94 510,00			130,00	94 510,00		-	-		-	-
6	**Водопровод и канализация**														
	Водопровод хозяйственно-питьевой /В1/														
6.1.1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	10	2 360,00	23 600,00	1 380,00	13 800,00	3 740,00	37 400,00		-	-		-	-
6.1.2	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	10	260,00	2 600,00			260,00	2 600,00		-	-		-	-
6.1.3	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в	м	45			2 430,00	109 350,00	2 430,00	109 350,00		-	-		-	-
6.1.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	120,00	5 400,00			120,00	5 400,00		-	-		-	-
6.1.5	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	107			2 660,00	284 620,00	2 660,00	284 620,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	107	170,00	18 190,00			170,00	18 190,00		-	-		-	-
6.1.7	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	30			2 940,00	88 200,00	2 940,00	88 200,00		-	-		-	-
6.1.8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	240,00	7 200,00			240,00	7 200,00		-	-		-	-
6.1.9	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	25			3 320,00	83 000,00	3 320,00	83 000,00		-	-		-	-
6.1.10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	420,00	10 500,00			420,00	10 500,00		-	-		-	-
6.1.11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	37			3 610,00	133 570,00	3 610,00	133 570,00		-	-		-	-
6.1.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37	620,00	22 940,00			620,00	22 940,00		-	-		-	-
6.1.13	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм	шт.	228	20,00	4 560,00			20,00	4 560,00		-	-		-	-
6.1.14	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,028	650 000,00	18 200,00			650 000,00	18 200,00		-	-		-	-
6.1.15	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	680,00	2 720,00			680,00	2 720,00	-	-	-		-	-
6.1.16	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	209			1 330,00	277 970,00	1 330,00	277 970,00		-	-		-	-
6.1.17	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	117,7	280,00	32 956,00			280,00	32 956,00		-	-		-	-
6.1.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	360,00	11 880,00			360,00	11 880,00		-	-		-	-
6.1.19	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	420,00	11 550,00			420,00	11 550,00		-	-		-	-
6.1.20	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	51,7	680,00	35 156,00			680,00	35 156,00		-	-		-	-
6.1.21	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5	5 810,00	29 050,00			5 810,00	29 050,00		-	-		-	-
6.1.22	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	259	60,00	15 540,00			60,00	15 540,00		-	-		-	-
6.1.23	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33			2 400,00	79 200,00	2 400,00	79 200,00		-	-		-	-
6.1.24	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	1	3 580,00	3 580,00		-	3 580,00	3 580,00		-	-		-	-
6.1.25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1 090,00	8 720,00			1 090,00	8 720,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	2 320,00	55 680,00			2 320,00	55 680,00		-	-		-	-
6.1.27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 850,00	1 850,00			1 850,00	1 850,00		-	-		-	-
6.1.28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2 710,00	2 710,00			2 710,00	2 710,00		-	-		-	-
6.1.29	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2			1 450,00	2 900,00	1 450,00	2 900,00		-	-		-	-
6.1.30	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1 090,00	2 180,00			1 090,00	2 180,00		-	-		-	-
6.1.31	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	70	440,00	30 800,00			440,00	30 800,00		-	-		-	-
6.1.32	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 310,00	1 310,00			1 310,00	1 310,00		-	-		-	-
	Ввод холодной воды														
6.1.33	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1			3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00		-	-		-	-
6.1.34	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12 790,00	12 790,00			12 790,00	12 790,00		-	-		-	-
6.1.35	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1			3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00		-	-		-	-
6.1.36	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3			5 570,00	16 710,00	5 570,00	16 710,00		-	-		-	-
6.1.37	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2 710,00	2 710,00			2 710,00	2 710,00		-	-		-	-
6.1.38	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2			2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00		-	-		-	-
6.1.39	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 090,00	1 090,00			1 090,00	1 090,00		-	-		-	-
6.1.40	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	73 120,00	73 120,00			73 120,00	73 120,00		-	-		-	-
	Горячее водоснабжение /Т3,Т4/														
6.1.41	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	5			1 380,00	6 900,00	1 380,00	6 900,00		-	-		-	-
6.1.42	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	5			1 380,00	6 900,00	1 380,00	6 900,00		-	-		-	-
6.1.43	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	10			260,00	2 600,00	260,00	2 600,00		-	-		-	-
6.1.44	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	45			2 430,00	109 350,00	2 430,00	109 350,00		-	-		-	-
6.1.45	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	120,00	5 400,00			120,00	5 400,00		-	-		-	-
6.1.46	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	138			2 660,00	367 080,00	2 660,00	367 080,00		-	-		-	-
6.1.47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	138	170,00	23 460,00			170,00	23 460,00		-	-		-	-
6.1.48	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	70			2 940,00	205 800,00	2 940,00	205 800,00		-	-		-	-
6.1.49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	240,00	16 800,00			240,00	16 800,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.50	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	25			3 320,00	83 000,00	3 320,00	83 000,00		-	-		-	-
6.1.51	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	420,00	10 500,00			420,00	10 500,00		-	-		-	-
6.1.52	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	46			3 610,00	166 060,00	3 610,00	166 060,00		-	-		-	-
6.1.53	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46	620,00	28 520,00			620,00	28 520,00		-	-		-	-
6.1.54	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,354	20 000,00	7 080,00			20 000,00	7 080,00		-	-		-	-
6.1.55	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,043	650 000,00	27 950,00			650 000,00	27 950,00		-	-		-	-
6.1.56	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	680,00	5 440,00			680,00	5 440,00		-	-		-	-
6.1.57	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	279			1 330,00	371 070,00	1 330,00	371 070,00		-	-		-	-
6.1.58	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	151,8	280,00	42 504,00			280,00	42 504,00		-	-		-	-
6.1.59	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	77	360,00	27 720,00			360,00	27 720,00		-	-		-	-
6.1.60	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	420,00	11 550,00			420,00	11 550,00		-	-		-	-
6.1.61	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	680,00	34 408,00			680,00	34 408,00		-	-		-	-
6.1.62	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6	5 810,00	34 860,00			5 810,00	34 860,00		-	-		-	-
6.1.63	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	354	60,00	21 240,00			60,00	21 240,00		-	-		-	-
6.1.64	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27			2 400,00	64 800,00	2 400,00	64 800,00		-	-		-	-
6.1.65	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1 090,00	5 450,00			1 090,00	5 450,00		-	-		-	-
6.1.66	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	2 320,00	51 040,00			2 320,00	51 040,00		-	-		-	-
6.1.67	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2			1 190,00	2 380,00	1 190,00	2 380,00		-	-		-	-
6.1.68	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	78 740,00	157 480,00			78 740,00	157 480,00		-	-		-	-
	Водомерный узел №2														
6.1.69	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2			2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00		-	-		-	-
6.1.70	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27 140,00	54 280,00			27 140,00	54 280,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.71	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1			3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00		-	-		-	-
6.1.72	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT	шт.	1	12 790,00	12 790,00			12 790,00	12 790,00		-	-		-	-
6.1.73	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 28 мм х 2,5 мм - 22 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	320,00	640,00			320,00	640,00		-	-		-	-
6.1.74	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водоме	1			1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00		-	-		-	-
6.1.75	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	46 810,00	46 810,00			46 810,00	46 810,00		-	-		-	-
6.1.76	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1			3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00		-	-		-	-
6.1.77	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		-	-		-	-
6.1.78	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5 310,00	5 310,00			5 310,00	5 310,00		-	-		-	-
6.1.79	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		-	-		-	-
6.1.80	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4 410,00	4 410,00			4 410,00	4 410,00		-	-		-	-
	Водомерный узел №3														
6.1.81	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проход-ные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2			2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00		-	-		-	-
6.1.82	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27 140,00	54 280,00			27 140,00	54 280,00		-	-		-	-
6.1.83	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1			3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00		-	-		-	-
6.1.84	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12 790,00	12 790,00			12 790,00	12 790,00		-	-		-	-
6.1.85	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1			1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00		-	-		-	-
6.1.86	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	29 900,00	29 900,00			29 900,00	29 900,00		-	-		-	-
6.1.87	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1			3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00		-	-		-	-
6.1.88	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		-	-		-	-
6.1.89	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5 310,00	5 310,00			5 310,00	5 310,00		-	-		-	-
6.1.90	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		-	-		-	-
6.1.91	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4 410,00	4 410,00			4 410,00	4 410,00		-	-		-	-
6.1.92	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	м	2,2			3 960,00	8 712,00	3 960,00	8 712,00		-	-		-	-
6.1.93	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,2	680,00	1 496,00			680,00	1 496,00		-	-		-	-
6.1.94	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	2 420,00	2 420,00			2 420,00	2 420,00		-	-		-	-
6.1.95	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	1	1 090,00	1 090,00			1 090,00	1 090,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.96	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1 120,00	1 120,00			1 120,00	1 120,00		-	-		-	-
	Канализация бытовая /К1/														
6.1.97	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	113			2 320,00	262 160,00	2 320,00	262 160,00		-	-		-	-
6.1.98	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	113	1 120,00	126 560,00			1 120,00	126 560,00		-	-		-	-
6.1.99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	38			2 410,00	91 580,00	2 410,00	91 580,00		-	-		-	-
6.1.100	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	38	410,00	15 580,00			410,00	15 580,00		-	-		-	-
6.1.101	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	50	60,00	3 000,00			60,00	3 000,00		-	-		-	-
6.1.102	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,05	20 000,00	1 000,00			20 000,00	1 000,00		-	-		-	-
6.1.103	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	650 000,00	3 900,00			650 000,00	3 900,00		-	-		-	-
6.1.104	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	12	1 750,00	21 000,00			1 750,00	21 000,00		-	-		-	-
6.1.105	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	5	550,00	2 750,00			550,00	2 750,00		-	-		-	-
6.1.106	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	22	720,00	15 840,00			720,00	15 840,00		-	-		-	-
6.1.107	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN	шт.	13	870,00	11 310,00			870,00	11 310,00		-	-		-	-
6.1.108	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	2 720,00	8 160,00			2 720,00	8 160,00		-	-		-	-
6.1.109	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN	шт.	29	2 550,00	73 950,00			2 550,00	73 950,00		-	-		-	-
6.1.110	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110,	шт.	50	3 170,00	158 500,00			3 170,00	158 500,00		-	-		-	-
6.1.111	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN	шт.	15	1 210,00	18 150,00			1 210,00	18 150,00		-	-		-	-
6.1.112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16	шт.	4	1 700,00	6 800,00			1 700,00	6 800,00		-	-		-	-
6.1.113	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16	шт.	12	3 590,00	43 080,00			3 590,00	43 080,00		-	-		-	-
6.1.114	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110, PN 16	шт.	9	3 890,00	35 010,00			3 890,00	35 010,00		-	-		-	-
6.1.115	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50, PN 16	шт.	21	1 330,00	27 930,00			1 330,00	27 930,00		-	-		-	-
6.1.116	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3			29 690,00	89 070,00	29 690,00	89 070,00		-	-		-	-
	Приборы														
6.1.117	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24			8 220,00	197 280,00	8 220,00	197 280,00		-	-		-	-
6.1.118	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	24	13 710,00	329 040,00			13 710,00	329 040,00		-	-		-	-
6.1.119	Смесители. Установка	шт.	24			2 820,00	67 680,00	2 820,00	67 680,00		-	-		-	-
6.1.120	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	24	4 340,00	104 160,00			4 340,00	104 160,00		-	-		-	-
6.1.121	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	990,00	23 760,00			990,00	23 760,00		-	-		-	-
6.1.122	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5			9 750,00	48 750,00	9 750,00	48 750,00		-	-		-	-
6.1.123	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	22 530,00	112 650,00			22 530,00	112 650,00		-	-		-	-
6.1.124	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5	510,00	2 550,00	1 030,00	5 150,00	1 540,00	7 700,00		-	-		-	-
6.1.125	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	980,00	2 940,00			980,00	2 940,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	**Отопление, сентиляция и кондиционирование воздуха(-25град.С)**														
7,1	**Вентиляция**														
	П1														
7.1.1	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1			168 950,00	168 950,00	168 950,00	168 950,00		-	-		-	-
7.1.2	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность	комплект	1	415 320,00	415 320,00			415 320,00	415 320,00		-	-		-	-
7.1.3	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	6			4 410,00	26 460,00	4 410,00	26 460,00		-	-		-	-
7.1.4	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	6	2 470,00	14 820,00			2 470,00	14 820,00		-	-		-	-
7.1.5	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4			5 740,00	22 960,00	5 740,00	22 960,00		-	-		-	-
7.1.6	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	4	2 720,00	10 880,00			2 720,00	10 880,00		-	-		-	-
7.1.7	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	7			4 410,00	30 870,00	4 410,00	30 870,00		-	-		-	-
7.1.8	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	7	4 080,00	28 560,00			4 080,00	28 560,00		-	-		-	-
7.1.9	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	13			4 550,00	59 150,00	4 550,00	59 150,00		-	-		-	-
7.1.10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	13	19 230,00	249 990,00			19 230,00	249 990,00		-	-		-	-
7.1.11	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	10	260,00	2 600,00			260,00	2 600,00		-	-		-	-
7.1.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	46,87			11 830,00	554 472,10	11 830,00	554 472,10		-	-		-	-
7.1.13	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	9,2			11 340,00	104 328,00	11 340,00	104 328,00		-	-		-	-
7.1.14	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	9,1			12 480,00	113 568,00	12 480,00	113 568,00		-	-		-	-
7.1.15	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	40,28			11 760,00	473 692,80	11 760,00	473 692,80		-	-		-	-
7.1.16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /короб/ Примен	м2	2,34			9 970,00	23 329,80	9 970,00	23 329,80		-	-		-	-
7.1.17	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	104,24			4 710,00	490 970,40	4 710,00	490 970,40		-	-		-	-
7.1.18	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	7			45 430,00	318 010,00	45 430,00	318 010,00		-	-		-	-
7.1.19	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	4 100,00	4 100,00			4 100,00	4 100,00		-	-		-	-
7.1.20	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯП	шт	1	41 160,00	41 160,00			41 160,00	41 160,00		-	-		-	-
	П2														
7.1.21	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1			168 950,00	168 950,00	168 950,00	168 950,00		-	-		-	-
7.1.22	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная произво-дительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	комплект	1	343 350,00	343 350,00			343 350,00	343 350,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.23	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1			5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00		-	-		-	-
7.1.24	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	5			4 410,00	22 050,00	4 410,00	22 050,00		-	-		-	-
7.1.26	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5	4 080,00	20 400,00			4 080,00	20 400,00		-	-		-	-
7.1.27	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3			4 550,00	13 650,00	4 550,00	13 650,00		-	-		-	-
7.1.28	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные,	шт.	1	19 230,00	19 230,00			19 230,00	19 230,00		-	-		-	-
7.1.29	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	40 830,00	81 660,00			40 830,00	81 660,00		-	-		-	-
7.1.30	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3			260,00	780,00	260,00	780,00		-	-		-	-
7.1.31	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1			5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00		-	-		-	-
7.1.32	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	21 160,00	21 160,00			21 160,00	21 160,00		-	-		-	-
7.1.33	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,78			11 830,00	9 227,40	11 830,00	9 227,40		-	-		-	-
7.1.34	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	5,54			11 340,00	62 823,60	11 340,00	62 823,60		-	-		-	-
7.1.35	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	11,64			11 760,00	136 886,40	11 760,00	136 886,40		-	-		-	-
7.1.36	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /короб/ Примен	м2	1,728			10 640,00	18 385,92	10 640,00	18 385,92		-	-		-	-
7.1.37	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	7,728	4 710,00	36 398,88		-	4 710,00	36 398,88		-	-		-	-
7.1.38	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1	45 430,00	45 430,00			45 430,00	45 430,00		-	-		-	-
7.1.39	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1			41 160,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00		-	-		-	-
7.1.40	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯП	шт	1	4 160,00	4 160,00			4 160,00	4 160,00		-	-		-	-
	В1														
7.1.41	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.42	Вентилятор осевой ВО-2 L-100м3/час, Н=44 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.43	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.44	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.45	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1			4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00		-	-		-	-
7.1.46	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт	1	67 850,00	67 850,00			67 850,00	67 850,00		-	-		-	-
7.1.47	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3,0615			11 520,00	35 268,48	11 520,00	35 268,48		-	-		-	-
7.1.48	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,0615	4 710,00	14 419,67			4 710,00	14 419,67		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.49	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,2			45 430,00	9 086,00	45 430,00	9 086,00		-	-		-	-
	В2														
7.1.50	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.51	Вентилятор осевой ВО-2 L-90м3/час, Н=45 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.52	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.53	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.54	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2,2765			11 520,00	26 225,28	11 520,00	26 225,28		-	-		-	-
7.1.55	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,454	4 710,00	16 268,34			4 710,00	16 268,34		-	-		-	-
7.1.56	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,17	45 430,00	7 723,10			45 430,00	7 723,10		-	-		-	-
	В3														
7.1.57	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.58	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н=42 Па с	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.59	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.60	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.61	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,7885			11 520,00	55 163,52	11 520,00	55 163,52		-	-		-	-
7.1.62	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,7885	4 710,00	22 553,84			4 710,00	22 553,84		-	-		-	-
7.1.63	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	45 430,00	14 083,30			45 430,00	14 083,30		-	-		-	-
	В4														
7.1.64	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.65	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м3/час, Н=40 Па с электродвигателем 0,03 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.66	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.67	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2 470,00	2 470,00			2 470,00	2 470,00		-	-		-	-
7.1.68	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,57			11 520,00	18 086,40	11 520,00	18 086,40		-	-		-	-
7.1.69	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,57	4 710,00	7 394,70			4 710,00	7 394,70		-	-		-	-
7.1.70	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	45 430,00	4 543,00			45 430,00	4 543,00		-	-		-	-
	В5														
7.1.71	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.72	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н=41 Па с	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.73	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.74	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.75	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3,57175			11 520,00	41 146,56	11 520,00	41 146,56		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.76	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,57175	4 710,00	16 822,94			4 710,00	16 822,94		-	-		-	-
7.1.77	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,23	45 430,00	10 448,90			45 430,00	10 448,90		-	-		-	-
	В6														
7.1.78	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.79	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н=42 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.80	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.81	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.82	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1			4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00		-	-		-	-
7.1.83	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт	1	67 850,00	67 850,00			67 850,00	67 850,00		-	-		-	-
7.1.84	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2,15875			11 520,00	24 868,80	11 520,00	24 868,80		-	-		-	-
7.1.85	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	2,15875	4 710,00	10 167,71			4 710,00	10 167,71		-	-		-	-
7.1.86	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,14	45 430,00	6 360,20			45 430,00	6 360,20		-	-		-	-
	В7														
7.1.87	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.88	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н=42 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.89	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.90	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.91	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1			4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00		-	-		-	-
7.1.92	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт	1	67 850,00	67 850,00			67 850,00	67 850,00		-	-		-	-
7.1.93	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,04275			11 520,00	46 572,48	11 520,00	46 572,48		-	-		-	-
7.1.94	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,04275	4 710,00	19 041,35			4 710,00	19 041,35		-	-		-	-
7.1.95	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,26	45 430,00	11 811,80			45 430,00	11 811,80		-	-		-	-
	В8,В9,В10														
7.1.96	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3			15 700,00	47 100,00	15 700,00	47 100,00		-	-		-	-
7.1.97	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-50м3/час, Н=41 Па с электродвигателем 0,03 кВт	шт	3	45 200,00	135 600,00			45 200,00	135 600,00		-	-		-	-
7.1.98	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3			4 370,00	13 110,00	4 370,00	13 110,00		-	-		-	-
7.1.99	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	2 470,00	7 410,00			2 470,00	7 410,00		-	-		-	-
7.1.100	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,8984			11 520,00	56 429,57	11 520,00	56 429,57		-	-		-	-
7.1.101	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,8984	4 710,00	23 071,46			4 710,00	23 071,46		-	-		-	-
7.1.102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,32	45 430,00	14 537,60			45 430,00	14 537,60		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по конгракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	В11														
7.1.103	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.104	Вентилятор осевой ВО-2 L-110м3/час, Н=43 Па с	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2			4 370,00	8 740,00	4 370,00	8 740,00		-	-		-	-
7.1.106	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2 470,00	4 940,00			2 470,00	4 940,00		-	-		-	-
7.1.107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,9141			11 520,00	56 610,43	11 520,00	56 610,43		-	-		-	-
7.1.108	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,9141	4 710,00	23 145,41			4 710,00	23 145,41		-	-		-	-
7.1.109	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,32	45 430,00	14 537,60			45 430,00	14 537,60		-	-		-	-
	В12,В13														
7.1.110	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2			15 700,00	31 400,00	15 700,00	31 400,00		-	-		-	-
7.1.111	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н=41 Па с	шт	2	45 200,00	90 400,00			45 200,00	90 400,00		-	-		-	-
7.1.112	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2			4 370,00	8 740,00	4 370,00	8 740,00		-	-		-	-
7.1.113	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	2 720,00	5 440,00			2 720,00	5 440,00		-	-		-	-
7.1.114	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	6,24075			11 520,00	71 893,44	11 520,00	71 893,44		-	-		-	-
7.1.115	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	6,24075	4 710,00	29 393,93			4 710,00	29 393,93		-	-		-	-
7.1.116	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,37	45 430,00	16 809,10			45 430,00	16 809,10		-	-		-	-
	В14														
7.1.117	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.118	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м3/час, Н=40 Па с электродвигателем 0,03 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.119	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.120	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.121	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,57			11 520,00	18 086,40	11 520,00	18 086,40		-	-		-	-
7.1.122	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,57	4 710,00	7 394,70			4 710,00	7 394,70		-	-		-	-
7.1.123	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	45 430,00	4 543,00			45 430,00	4 543,00		-	-		-	-
	В15														
7.1.124	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1			30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00		-	-		-	-
7.1.125	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	64 230,00	64 230,00			64 230,00	64 230,00		-	-		-	-
7.1.126	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4			3 180,00	12 720,00	3 180,00	12 720,00		-	-		-	-
7.1.127	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,9			21 110,00	18 999,00	21 110,00	18 999,00		-	-		-	-
7.1.128	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	5 460,00	10 920,00			5 460,00	10 920,00		-	-		-	-
7.1.129	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4			4 370,00	17 480,00	4 370,00	17 480,00		-	-		-	-
7.1.130	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2 470,00	2 470,00			2 470,00	2 470,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.131	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.132	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	4 080,00	8 160,00			4 080,00	8 160,00		-	-		-	-
7.1.133	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4			4 550,00	18 200,00	4 550,00	18 200,00		-	-		-	-
7.1.134	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400	шт.	4	10 810,00	43 240,00			10 810,00	43 240,00		-	-		-	-
7.1.135	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	20 360,00	20 360,00	5 780,00	5 780,00	26 140,00	26 140,00		-	-		-	-
7.1.136	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	260,00	1 560,00			260,00	1 560,00		-	-		-	-
7.1.137	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,40699			11 520,00	50 768,52	11 520,00	50 768,52		-	-		-	-
7.1.138	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2	14,32782			8 940,00	128 090,71	8 940,00	128 090,71		-	-		-	-
7.1.139	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	18,73481	4 710,00	88 240,96			4 710,00	88 240,96		-	-		-	-
7.1.140	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,2	45 430,00	54 516,00			45 430,00	54 516,00		-	-		-	-
	В1Е1-ВЕ25														
7.1.141	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	70,58092			11 520,00	813 092,20	11 520,00	813 092,20		-	-		-	-
7.1.142	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	25			4 370,00	109 250,00	4 370,00	109 250,00		-	-		-	-
7.1.143	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	18	2 470,00	44 460,00			2 470,00	44 460,00		-	-		-	-
7.1.144	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	5	2 720,00	13 600,00			2 720,00	13 600,00		-	-		-	-
7.1.145	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	4 080,00	8 160,00			4 080,00	8 160,00		-	-		-	-
7.1.146	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	70,58092	4 710,00	332 436,13			4 710,00	332 436,13		-	-		-	-
7.1.147	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	4,23	45 430,00	192 168,90			45 430,00	192 168,90		-	-		-	-
	К1														
7.1.148	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.	шт	1			18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00		-	-		-	-
7.1.149	Сплит-системы внешнего блока мощностью до 5 кВт. Установка на	шт	1			18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00		-	-		-	-
7.1.150	Система оросительная блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс м3-час. Присоединение трубопроводов	блок	1			11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00		-	-		-	-
7.1.151	Присоединение к электрической сети	шт.	1			5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00		-	-		-	-
7.1.152	Сплит-система "LG" Qx=5 кВт в комплекте с фреонопроводами, внутренним и наружным блоками,монтажным комплектом и конденсатопроводом	к-т	1	505 960,00	505 960,00			505 960,00	505 960,00		-	-		-	-
	Прочие														
7.1.153	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.	т	0,09			142 460,00	12 821,40	142 460,00	12 821,40		-	-		-	-
7.1.154	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,09	818 800,00	73 692,00			818 800,00	73 692,00		-	-		-	-
7.2	**Отопление**														
7.2.1	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	41,59			23 670,00	984 435,30	23 670,00	984 435,30		-	-		-	-

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.2	Регистры из стальных труб сварных, диаметр-нипи Ø57х3.0 мм. Заглушка	м труб нипы	2			2 530,00	5 060,00	2 530,00	5 060,00		-	-		-	-
7.2.3	Краны воздушные. Установка	шт.	51	660,00	33 660,00		-	660,00	33 660,00		-	-		-	-
7.2.4	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	51	8 440,00	430 440,00			8 440,00	430 440,00		-	-		-	-
7.2.5	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	51	3 320,00	169 320,00			3 320,00	169 320,00		-	-		-	-
7.2.6	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6 510,00	6 510,00			6 510,00	6 510,00		-	-		-	-
7.2.7	Элемент термостатический трехходовой, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	51	13 250,00	675 750,00			13 250,00	675 750,00		-	-		-	-
7.2.8	Краны проходные стальные муфтовые латунные 11б86к для жидких сред, T 100°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5 350,00	32 100,00			5 350,00	32 100,00		-	-		-	-
7.2.9	Краны шаровые Х 3222 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°C, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 Примен	шт.	2	36 490,00	72 980,00			36 490,00	72 980,00		-	-		-	-
7.2.10	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	78 740,00	314 960,00			78 740,00	314 960,00		-	-		-	-
7.2.11	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	95 350,00	190 700,00			95 350,00	190 700,00		-	-		-	-
7.2.12	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм х 2.8. Прокладка	м	18			3 040,00	54 720,00	3 040,00	54 720,00		-	-		-	-
7.2.13	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 20 мм х 2.8. Испытание гидравлическое	м	18	250,00	4 500,00			250,00	4 500,00		-	-		-	-
7.2.14	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм х 3.4. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	334			2 970,00	991 980,00	2 970,00	991 980,00		-	-		-	-
7.2.15	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7.4-20x3.4-PN 16 армированные-СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	328,25	210,00	68 932,50			210,00	68 932,50		-	-		-	-
7.2.16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм х 4.2 Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	237			2 960,00	701 520,00	2 960,00	701 520,00		-	-		-	-
7.2.17	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7.4-25x4.2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	244,42	350,00	85 547,00			350,00	85 547,00		-	-		-	-
7.2.18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм х 5.4. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	99			2 890,00	286 110,00	2 890,00	286 110,00		-	-		-	-
7.2.19	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7.4-32x5.4-PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	91,91	530,00	48 712,30			530,00	48 712,30		-	-		-	-
7.2.20	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм х 6.7. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	94			4 320,00	406 080,00	4 320,00	406 080,00		-	-		-	-
7.2.21	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7.4-40x6.7 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	94,94	840,00	79 749,60			840,00	79 749,60		-	-		-	-
7.2.22	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	770			1 330,00	1 024 100,00	1 330,00	1 024 100,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	18	280,00	5 040,00			280,00	5 040,00		-	-		-	-
7.2.24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	334	220,00	73 480,00			220,00	73 480,00		-	-		-	-
7.2.25	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	237	340,00	80 580,00			340,00	80 580,00		-	-		-	-
7.2.26	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	410,00	40 590,00			410,00	40 590,00		-	-		-	-
7.2.27	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	94	460,00	43 240,00			460,00	43 240,00		-	-		-	-
7.2.28	Решетки, переходы, редукторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	111	1 520,00	168 720,00			1 520,00	168 720,00		-	-		-	-
7.2.29	Крепление для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	150	680,00	102 000,00			680,00	102 000,00		-	-		-	-
7.2.30	Крепление для труб полупрохожемных в изоляции 2 до 40мм	шт	2300	60,00	138 000,00			60,00	138 000,00		-	-		-	-
7.3	Трубопроводы из стальных труб Ø15-Ø50														
7.3.1	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 67611-2006	шт.	2	78 740,00	157 480,00			78 740,00	157 480,00		-	-		-	-
7.3.2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3 580,00	14 320,00			3 580,00	14 320,00		-	-		-	-
7.3.3	Краны шаровые JP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	10 800,00	21 600,00			10 800,00	21 600,00		-	-		-	-
7.3.4	Краны шаровые JP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13 630,00	27 260,00			13 630,00	27 260,00		-	-		-	-
7.3.5	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2			22 830,00	45 660,00	22 830,00	45 660,00		-	-		-	-
7.3.6	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2			23 990,00	47 980,00	23 990,00	47 980,00		-	-		-	-
7.3.7	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16б16к для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5 240,00	5 240,00			5 240,00	5 240,00		-	-		-	-
7.3.8	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16б16к для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	6 160,00	6 160,00			6 160,00	6 160,00		-	-		-	-
7.3.9	Краны для спуска воздуха Ø15-С12 10Г2В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	350,00	1 400,00			350,00	1 400,00		-	-		-	-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.10	Краны воздушные, установка	шт	6			660.00	3 960.00	660.00	3 960.00	-	-	-	-	-	-
7.3.11	Автоматический воздухоотводчик Fy10,Д-15мм Arnd "Danfoss"	шт	6	4 130.00	24 780.00			4 130.00	24 780.00	-	-	-	-	-	-
7.3.12	Термометры в отдел. прямые или угловые, установка	компл	2			1 310.00	2 620.00	1 310.00	2 620.00	-	-	-	-	-	-
7.3.13	Термометры прямые в отдел.	компл	2	3 210.00	6 420.00			3 210.00	6 420.00	-	-	-	-	-	-
7.3.14	Манометры с трехходовым краном, установка	компл	2	2 780.00	5 560.00	930.00	1 860.00	3 710.00	7 420.00	-	-	-	-	-	-
7.3.15	Штуцер для манометра 10	шт	4	580.00	2 320.00	140.00	560.00	720.00	2 880.00	-	-	-	-	-	-
7.3.16	Кран 3-х ходовой для манометра	шт	4	1 860.00	7 440.00	110.00	440.00	1 970.00	7 880.00	-	-	-	-	-	-
7.3.17	Расширитель для термометра	шт	4	3 860.00	14 840.00	10 190.00	40 760.00	13 850.00	55 400.00	-	-	-	-	-	-
7.3.18	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м	1	1 520.00	1 520.00	1 210.00	1 210.00	2 730.00	2 730.00	-	-	-	-	-	-
7.3.19	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м	1	1 140.00	1 140.00	1 210.00	1 210.00	2 350.00	2 350.00	-	-	-	-	-	-
7.3.20	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м	6	1 890.00	11 340.00	1 210.00	7 260.00	3 100.00	18 600.00	-	-	-	-	-	-
7.3.21	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м	3	2 960.00	10 380.00	1 210.00	4 050.00	3 270.00	16 350.00	-	-	-	-	-	-
7.3.22	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м	30	2 270.00	68 100.00	1 540.00	46 200.00	3 810.00	114 300.00	-	-	-	-	-	-
7.3.23	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	40			250.00	10 750.00	250.00	10 750.00	-	-	-	-	-	-
7.3.24	Огнезащита металлоконструкций. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один	м2	8,2	100.00	1 230.00	120.00	984.00	220.00	2 214.00	-	-	-	-	-	-
7.3.25	Огнезащита металлических огнезащитные. Окраска эмалью ПФ-	м2	8,2	100.00	1 066.00	140.00	1 148.00	240.00	2 214.00	-	-	-	-	-	-
7.3.26	Трубопроводы. Изоляция трубами из вспененного каучука K-Flex	м	40			1 330.00	53 190.00	1 330.00	53 190.00	-	-	-	-	-	-
7.3.27	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +90°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	350.00	385.00			350.00	385.00	-	-	-	-	-	-
7.3.28	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +90°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	410.00	451.00			410.00	451.00	-	-	-	-	-	-
7.3.29	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +90°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	460.00	3 036.00			460.00	3 036.00	-	-	-	-	-	-
7.3.27	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +90°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	540.00	2 970.00			540.00	2 970.00	-	-	-	-	-	-
7.3.28	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +90°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	33	710.00	23 430.00			710.00	23 430.00	-	-	-	-	-	-
7.3.29	Крепление для трубопроводов прокладных, хомяки, хомуты	кг	50	680.00	34 000.00	100.00	5 500.00	810.00	40 500.00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Ру 16, Dn 40 ГОСТ 12815-80	шт	4	1 480,00	5 920,00			1 480,00	5 920,00	-	-	-	-	-	-
7.3.31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Ру 16, Dn 40 ГОСТ 12815-80	шт	4	1 810,00	7 240,00			1 810,00	7 240,00	-	-	-	-	-	-
7.4	Узел управления														
7.4.1	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	10			5 570,00	55 700,00	5 570,00	55 700,00	-	-	-	-	-	-
7.4.2	Краны шаровые, ДР,ПР, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 150°С, Ру=40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	8 510,00	17 020,00			8 510,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-
7.4.3	Краны шаровые, ДР,ПР, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 28 м3/ч, Тмакс 150°С, Ру=40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	1	9 840,00	9 840,00			9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	-	-
7.4.4	Краны шаровые, ДР,ПР, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 150°С, Ру=40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	1	10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-
7.4.5	Краны шаровые, ДР,ПР, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 150°С, Ру=40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	6	13 630,00	81 780,00			13 630,00	81 780,00	-	-	-	-	-	-
7.4.6	Краны шаровые, ДР,ПР, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 150°С, Ру=40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	5	15 600,00	78 000,00			15 600,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-
7.4.7	Краны воздушные. Установка	шт	10			660,00	7 600,00	660,00	7 600,00	-	-	-	-	-	-
7.4.8	Краны двойной регулировки пробковые КРДП натурные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	7	2 050,00	14 350,00			2 050,00	14 350,00	-	-	-	-	-	-
7.4.9	Краны двойной регулировки пробковые КРДП натурные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	5	2 750,00	13 750,00			2 750,00	13 750,00	-	-	-	-	-	-
7.4.10	Краны воздушные. Установка	шт	3			660,00	1 980,00	660,00	1 980,00	-	-	-	-	-	-
7.4.11	Автоматический воздухоотводчик Ру10 Д "Danfoss Danfoss"	шт	3	4 130,00	12 390,00			4 130,00	12 390,00	-	-	-	-	-	-
7.4.12	Клапан запорный регулир MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, Ру 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	3	56 110,00	168 330,00			56 110,00	168 330,00	-	-	-	-	-	-
7.4.13	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1			26 790,00	26 790,00	26 790,00	26 790,00	-	-	-	-	-	-
7.4.14	Клапан обратный пружинный ВО чугунный для установки между фланцев. Тмакс 150°С, Ру 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11822-91	шт	3	53 760,00	161 280,00			53 760,00	161 280,00	-	-	-	-	-	-
7.4.15	Манометр показ. с электроконтактом, с пределом до условного давления до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж. оборудования	шт	1	19 090,00	19 090,00	77 360,00	77 360,00	96 450,00	96 450,00	-	-	-	-	-	-
7.4.16	Клапан предохранительный распределительный типа НВС Т 120°С, Ру 16, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт	1	314 790,00	314 790,00			314 790,00	314 790,00	-	-	-	-	-	-
7.4.17	Расходомер счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1	233 400,00	233 400,00			233 400,00	233 400,00	-	-	-	-	-	-
7.4.18	Регулятор перепада давления SPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настроек от 0,2 бар до 1 бар, пропускная способность 8 м3/ч, Тмакс 120°С, Ру 25, DN 25, типа Danfoss	шт	1	3 430,00	3 430,00			3 430,00	3 430,00	-	-	-	-	-	-
7.4.19	Трубка капиллярная AF, Ру 25, с одним резьбовым штуцером ENK, с двумя втулками, типа Danfoss	шт	5	967 030,00	967 030,00			967 030,00	967 030,00	-	-	-	-	-	-
7.4.20	Счетчик (водомер), диаметр до 40 мм. Установка	шт	2	33 720,00	67 440,00			33 720,00	67 440,00	-	-	-	-	-	-
7.4.21		система	1			1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнено с начала строительства по контракту			Выполнено по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.4.22	Теплосчетчик SONOCAL2000 в комплекте "Danfoss" Дания	шт	1	387 150,00	387 150,00			387 150,00	387 150,00		-	-		-	-
7.4.23	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2			56 630,00	113 260,00	56 630,00	113 260,00		-	-		-	-
7.4.24	Насос WILO-TOP-S 30/10 3 ~PN 0+0/3м3/час=10м с электродвигателем N=0,4 кВт "WILO" Германия	шт	2	253 800,00	507 600,00			253 800,00	507 600,00		-	-		-	-
7.4.25	Фильтры, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1			3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00		-	-		-	-
7.4.26	Электронный цифровой регулятор температуры ECL Compact 210 "Danfoss" Дания	шт	1	250 660,00	250 660,00			250 660,00	250 660,00		-	-		-	-
7.4.27	Ключ F200 "Danfoss" Дания	шт	1	61 373,00	61 373,00			61 373,00	61 373,00		-	-		-	-
7.4.28	Клеммная панель "Danfoss" Дания	шт	1	27 990,00	27 990,00			27 990,00	27 990,00		-	-		-	-
7.4.29	Датчик температуры наружного воздуха ESMT "Danfoss" Дания	шт	1	24 890,00	24 890,00			24 890,00	24 890,00		-	-		-	-
7.4.30	Датчик температуры теплоносителя ESMU "Danfoss" Дания	шт	1	40 790,00	40 790,00			40 790,00	40 790,00		-	-		-	-
7.4.31	Защитная гильза для ESMU L=250мм "Danfoss" Дания	шт	1	44 460,00	44 460,00			44 460,00	44 460,00		-	-		-	-
7.4.32	Грязевик наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт	2			74 980,00	149 960,00	74 980,00	149 960,00		-	-		-	-
7.4.33	Гибкая вставка резиновая резьбовая Ру16 Твмах=90гр.С. Д=25мм "Danfoss" Дания	шт	4	11 030,00	44 120,00			11 030,00	44 120,00		-	-		-	-
7.4.34	Манометры в отрезке прямые или угловые. Установка	манометр	4			1 310,00	5 240,00	1 310,00	5 240,00		-	-		-	-
7.4.35	Термометры прямые в отрезке	шт	4	3 210,00	12 840,00			3 210,00	12 840,00		-	-		-	-
7.4.36	Манометры с трехходовым краном. Установка	манометр	4	2 780,00	11 120,00	930,00	3 720,00	3 710,00	14 840,00		-	-		-	-
7.4.37	Гребенки распределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт	1	12 640,00	12 640,00	28 450,00	28 450,00	41 090,00	41 090,00		-	-		-	-
7.4.38	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка	м	14	2 640,00	36 960,00	2 310,00	32 340,00	4 950,00	69 300,00		-	-		-	-
7.4.39	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	7	1 520,00	10 640,00	1 210,00	8 470,00	2 730,00	19 110,00		-	-		-	-
7.4.40	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	4	1 140,00	4 560,00	1 210,00	4 840,00	2 350,00	9 400,00		-	-		-	-
7.4.41	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	12	1 890,00	22 680,00	1 210,00	14 520,00	3 100,00	37 200,00		-	-		-	-
7.4.42	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	10	2 060,00	24 720,00	1 210,00	14 520,00	3 270,00	39 240,00		-	-		-	-
7.4.43	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	49	260,00	12 740,00			260,00	12 740,00		-	-		-	-
7.4.44	Трубопроводы. Изоляция трубами из вспененного каучука K-Flex	м	49,5	1 330,00	65 835,00			1 330,00	65 835,00		-	-		-	-
7.4.45	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 2500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	350,00	2 695,00			350,00	2 695,00		-	-		-	-
7.4.46	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 2500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	410,00	1 804,00			410,00	1 804,00		-	-		-	-
7.4.47	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 2500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	460,00	6 072,00			460,00	6 072,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.4.48	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	540,00	7 128,00			540,00	7 128,00						
7.4.49	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	710,00	10 934,00			710,00	10 934,00						
7.4.50	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	960,00	528,00			960,00	528,00						
7.4.51	Поверхность металлическая. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1	100,00	1 215,00	120,00	972,00	270,00	2 187,00						
7.4.52	Поверхность металлическая эмалированная. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,1	130,00	1 053,00	140,00	1 134,00	270,00	2 187,00						
7.4.53	Крепления для трубопроводов, кронштейны, планки, хомуты	кг	90	580,00	40 900,00	130,00	7 800,00	810,00	48 600,00						
7.4.54	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Ру 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт	4	810,00	3 240,00			810,00	3 240,00						
7.4.55	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Ру 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	2	1 240,00	2 480,00			1 240,00	2 480,00						
7.4.56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Ру 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	2	1 480,00	2 960,00			1 480,00	2 960,00						
7.4.57	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Ру 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт	18	1 810,00	32 580,00			1 810,00	32 580,00						
7.4.58	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Ру 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	10	2 150,00	21 500,00			2 150,00	21 500,00						
8	Охранно и пожарно-охранная сигнализация (2-1-8)														
8.1.1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1			130 520,00	130 520,00	130 520,00	130 520,00						
8.1.2	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модули Сигнал-МТ-24	шт.	1	64 600,00	64 600,00			64 600,00	64 600,00						
8.1.3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой и комбинированное исполнение. Монтаж оборудования	шт.	122			6 540,00	797 880,00	6 540,00	797 880,00						
8.1.4	Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-45	шт.	113	2 280,00	257 400,00			2 280,00	257 400,00						
8.1.5	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1 330,00	6 650,00			1 330,00	6 650,00						
8.1.6	Коробки клеммные. Монтаж	шт.	3			2 850,00	8 550,00	2 850,00	8 550,00						
8.1.7	Коробки клеммные КСС 11-307	шт.	3	880,00	2 640,00			880,00	2 640,00						
8.1.8	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5			3 270,00	16 350,00	3 270,00	16 350,00						
8.1.9	Оповещатели модули (ОКИ-1-4) "Вывод" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1 900,00	9 500,00			1 900,00	9 500,00						
8.1.10	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	5			9 010,00	45 050,00	9 010,00	45 050,00						
8.1.11	Оповещатели охранно-пожарный светозвуковой, модель ЮС-20	шт.	5	2 460,00	12 300,00			2 460,00	12 300,00						
8.1.12	Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1			8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00						
8.1.13	Источник питания резервированный ИВЭРР 110-2-2 исполнение 01	шт.	1	32 360,00	32 360,00			32 360,00	32 360,00						
8.1.14	Гнездо телефонное или абонентский отдельно стоящий/навесный. Монтаж оборудования	шт.	1			9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.17	Модуль адресный релейный модели "Гранд-Ретранслятор РМ-4"	шт	1	2 770,00	2 770,00			2 770,00	2 770,00		-	-		-	-
6.1.18	Провод двух- и трехжильный с раздуплительным заполнением, прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	343			1 010,00	346 430,00	1 010,00	346 430,00		-	-		-	-
6.1.19	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	190,00	91 200,00			190,00	91 200,00		-	-		-	-
6.1.19	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки ИСПВ 2х2х0,5	м	680	32 960,00	22 074,00			32 960,00	22 074,00		-	-		-	-
6.1.19	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки ИСПВ 2х2х0,5	м	6,05	60 740,00	3 637,90			60 740,00	3 637,90		-	-		-	-
6.1.20	Кабели телефонные стационные ТСВ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,02	336 610,00	6 736,20			336 610,00	6 736,20		-	-		-	-
6.1.21	Шнуры на напряжение до 220 В с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, со скручиванием жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2.	км	0,003	93 600,00	280,80			93 600,00	280,80		-	-		-	-
6.1.22	Кабель огнестойкий КСРнг(А)-FRLS 2х0,5мм2	м	100	140,00	14 000,00			140,00	14 000,00		-	-		-	-
6.1.23	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч.	шт	2	7 220,00	14 440,00			7 220,00	14 440,00		-	-		-	-
6.1.24	Труба металлическая диаметром до 25 мм. Прокладка по строительным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	480			750,00	360 000,00	750,00	360 000,00		-	-		-	-
6.1.25	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	480	180,00	86 400,00			180,00	86 400,00		-	-		-	-
6.1.26	Пена монтажная для герметизации стыков и балконных швов/пог. 750 мл	шт	12	2 170,00	26 040,00			2 170,00	26 040,00		-	-		-	-
6.1.27	Выносной индикатор. Монтаж на стене	шт	13	2 670,00	34 710,00			2 670,00	34 710,00		-	-		-	-
6.1.28	Выносной индикатор ЛОД-01 (ВЕРОС)	шт	13	1 650,00	21 450,00			1 650,00	21 450,00		-	-		-	-
6	Системы связи														
6.1	Структурированная кабельная сеть														
6.1.1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт	1	4 630,00	4 630,00	57 150,00	57 150,00	61 780,00	61 780,00		-	-		-	-
6.1.2	Шкаф телекоммуникационный напольный 19/19-42U 600x800x1000мм	шт	1	267 070,00	267 070,00			267 070,00	267 070,00		-	-		-	-
6.1.3	Блоки Силовые и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт	1	1 380,00	1 380,00	24 630,00	24 630,00	26 010,00	26 010,00		-	-		-	-
6.1.4	Модуль вентиляторный 19"/3 2-4-ая элементная	шт	1	57 790,00	57 790,00			57 790,00	57 790,00		-	-		-	-
6.1.5	Шкаф включения питания. Монтаж оборудования	шт	1	126 610,00	126 610,00			126 610,00	126 610,00		-	-		-	-
6.1.6	Панель электропитания (8 розеток 220В), шнур питания 1,8м	шт	1	12 930,00	12 930,00			12 930,00	12 930,00		-	-		-	-
6.1.7	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт	3	4 630,00	13 890,00	57 150,00	171 450,00	61 780,00	185 340,00		-	-		-	-
6.1.8	Коммутационная панель 6 UTP 19 24xRJ45	шт	3	33 310,00	99 930,00			33 310,00	99 930,00		-	-		-	-
6.1.9	Аппарат настенного типа. Монтаж	шт	3	870,00	2 610,00	36 730,00	110 190,00	37 600,00	112 800,00		-	-		-	-
6.1.10	Кабельный организатор МПО (с металлическими кольцами	шт	3	3 210,00	9 630,00			3 210,00	9 630,00		-	-		-	-
6.1.11	Установка панели соединения шкафа	шт	1			57 150,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00		-	-		-	-
6.1.12	Панель помещения шкафа МПО 10.2208.1650	шт	1	6 890,00	6 890,00			6 890,00	6 890,00		-	-		-	-
6.1.13	Набор крепежных оборудования к МПО напрямляющим	шт	40	360,00	14 400,00			360,00	14 400,00		-	-		-	-
6.1.14	Устройство местного заземления	шт	1	250,00	250,00	3 330,00	3 330,00	3 580,00	3 580,00		-	-		-	-
6.1.15	Контакт заземления для МПО шкафа	шт	1	1 070,00	1 070,00			1 070,00	1 070,00		-	-		-	-
6.1.16	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1	1 770,00	1 770,00	36 130,00	36 130,00	39 900,00	39 900,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.17	Источник бесперебойного питания UPS, мощностью 3000 ВА непрерывного действия, с двойным преобразованием, монтируется в стойку SUNT 3000 RT3U, 3U	шт.	1	1 327 790,00	1 327 790,00			1 327 790,00	1 327 790,00		-	-		-	-
6.1.18	Шнур коммутационный категории 6, длиной 1м	шт.	20	710,00	14 200,00			710,00	14 200,00		-	-		-	-
6.1.19	Шнур коммутационный категории 6, длиной 2м	шт.	30	1 580,00	47 400,00			1 580,00	47 400,00		-	-		-	-
6.1.20	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг Монтаж оборудования	шт.	2	2 395,00	4 790,00	24 470,00	48 940,00	26 865,00	53 730,00		-	-		-	-
6.1.21	Полка стационарная для установки оборудования до 100кг	шт.	2	3 710,00	7 420,00			3 710,00	7 420,00		-	-		-	-
	Серверное оборудование														
6.1.22	Операционная система, программного обеспечения. Монтаж	исполнит.	1	14 300,00	14 300,00	24 380,00	24 380,00	38 680,00	38 680,00		-	-		-	-
6.1.23	Сервер операционной системы, программного обеспечения (согласно спецификации)	шт.	1	3 067 530,00	3 067 530,00			3 067 530,00	3 067 530,00		-	-		-	-
6.1.24	Диск, жесткий HDD Western Digital/Purple, объем памяти 4000 ГБ (согласно спецификации)	шт.	2	63 590,00	127 180,00			63 590,00	127 180,00		-	-		-	-
	Телефонизация														
6.1.25	Абонентское устройство АТС, избирательной связи (отдельно устанавливаемые). Монтаж оборудования	абонент-ское	1	2 236,00	2 236,00	77 630,00	77 630,00	79 866,00	79 866,00		-	-		-	-
6.1.26	Комплект абонентского оборудования станции, емкость до 256 номеров. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	742 410,00	742 410,00			742 410,00	742 410,00		-	-		-	-
6.1.27	Мини АТС, цифровая,гибридная, с поддержкой IP-шлюзов типа KX-TDA 100 RU "PANASONIC"	комп.	1	382 630,00	382 630,00			382 630,00	382 630,00		-	-		-	-
6.1.28	Плата разных. Проверка электрическая и регулировка	плата	5			7 710,00	38 550,00	7 710,00	38 550,00		-	-		-	-
6.1.29	Плата городских линий для мини АТС типа KX-TDA 0181 XJ	шт.	1	295 790,00	295 790,00			295 790,00	295 790,00		-	-		-	-
6.1.30	Плата аналоговых внутренних линий для мини АТС типа KX-TDA 0174 XJ "PANASONIC"	шт.	2	263 230,00	526 460,00			263 230,00	526 460,00		-	-		-	-
6.1.31	Плата на 8 гибридных портов типа KX-TDA 0170 XJ "PANASONIC"	шт.	2	217 400,00	434 800,00			217 400,00	434 800,00		-	-		-	-
6.1.32	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	3	210,00	630,00	2 320,00	6 960,00	2 530,00	7 590,00		-	-		-	-
6.1.33	Аппарат телефонный системный типа KX-DT346 "PANASONIC"	шт.	3	174 390,00	523 170,00			174 390,00	523 170,00		-	-		-	-
6.1.34	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	23	210,00	4 830,00	2 320,00	53 360,00	2 530,00	58 190,00		-	-		-	-
6.1.35	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	23	7 870,00	181 010,00			7 870,00	181 010,00		-	-		-	-
	Активное сетевое оборудование														
6.1.36	Компоненты сетевые (хост, маршрутизатор, модем и т.п). Конфигурация и настройка	шт.	1			177 760,00	177 760,00	177 760,00	177 760,00		-	-		-	-
6.1.37	Монититвой экран 2 порта типа DFL-800 "D-Link"	шт.	1	332 970,00	332 970,00			332 970,00	332 970,00		-	-		-	-
6.1.38	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	4 630,00	4 630,00	57 150,00	57 150,00	61 780,00	61 780,00		-	-		-	-
6.1.39	Пластик-коммутатор доступа - с 24 портами 10/100-TX, тип DES-1100-24	шт.	1	40 020,00	40 020,00			40 020,00	40 020,00		-	-		-	-
	Сетевое оборудование														
6.1.40	Аппарат настенный. Монтаж розетки	шт.	44	110,00	4 840,00	2 700,00	118 800,00	2 810,00	123 640,00		-	-		-	-
6.1.41	Розеточный модуль UTP CAT6 MOlAC 8G-45 "EurOLAN"	шт.	44	1 360,00	59 840,00			1 360,00	59 840,00		-	-		-	-
6.1.42	Аппарат настенный. Монтаж розетки	шт.	26	110,00	2 860,00	2 700,00	70 200,00	2 810,00	73 060,00		-	-		-	-
6.1.43	Рамка для модулей MOlAC 22.5x45,0мм, 2 модуля, белая	шт.	16	910,00	16 360,00			910,00	16 360,00		-	-		-	-
6.1.44	Рамка для модулей MOlAC 22.5x45,0мм, 1 модуль, белая	шт.	8	550,00	4 400,00			550,00	4 400,00		-	-		-	-
6.1.45	Монтаж прочих оборудования суммарт	шт.	26	110,00	2 860,00	2 710,00	70 460,00	2 820,00	73 320,00		-	-		-	-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.46	Суппорт для модулей МОЛНС 22.5х45.0мм, 2 модуля, белая	шт	18	2 210,00	39 780,00			2 210,00	39 780,00		-	-		-	-
8.1.47	Суппорт для модулей МОЛНС 22.5х45.0мм, 1 модуль, белая	шт	8	460,00	3 680,00			460,00	3 680,00		-	-		-	-
	Кабельный канал														
8.1.48	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,006			191 720,00	1 150,32	191 720,00	1 150,32		-	-		-	-
8.1.49	Лоток проволочный 50х300 типа FCS030 "DKC"	м	2	4 880,00	9 760,00			4 880,00	9 760,00		-	-		-	-
8.1.50	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке типа FCS7311 "DKC"	шт	2	1 040,00	2 080,00			1 040,00	2 080,00		-	-		-	-
8.1.51	Шпилька М8 "DKC"	шт	2	1 020,00	2 040,00			1 020,00	2 040,00		-	-		-	-
	Кабельная прокладка														
8.1.52	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по устно-клеевым конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	1600			510,00	303 300,00	510,00	303 300,00		-	-		-	-
8.1.53	Кабель категории SUTP, 4 пары, с генератором, коробка 305м "EurOLAN"	шт	1600	210,00	384 300,00			210,00	384 300,00		-	-		-	-
8.1.54	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	10	650,00	6 500,00			650,00	6 500,00		-	-		-	-
8.1.55	Кабели силовые ВВГ 4х4.0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	955 190,00	9 551,50			955 190,00	9 551,50		-	-		-	-
	Электрофикация														
8.1.56	Электрочасы вторичный для помещений двусторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	26			2 430,00	63 180,00	2 430,00	63 180,00		-	-		-	-
8.1.57	Часы цифровые электронные вторичные высота символа 125мм	шт	26	50 470,00	1 312 220,00			50 470,00	1 312 220,00		-	-		-	-
8.1.58	Часы первичные электронные показывающий кварцевый типа TWIN3-2-PH-P24-P6-1. Монтаж оборудования	шт	1			2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00		-	-		-	-
8.1.59	Часы цифровые электронные первичные высота символа 125мм	шт	1	103 280,00	103 280,00			103 280,00	103 280,00		-	-		-	-
8.1.60	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	20			1 660,00	33 200,00	1 660,00	33 200,00		-	-		-	-
8.1.61	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м	305			545,00	166 225,00	545,00	166 225,00		-	-		-	-
8.1.62	Кабель категории SEUTP, 4 пары, с генератором, коробка 305м	шт	305	110,00	33 550,00			110,00	33 550,00		-	-		-	-
8.1.63	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	120			510,00	61 200,00	510,00	61 200,00		-	-		-	-
8.1.64	Шнуры на напряжение до 220 В с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,12	93 630,00	11 235,60			93 630,00	11 235,60		-	-		-	-
	Системы оповещения пожарные об освобождении кабинетов														
8.1.65	Световой (табло). Монтаж оборудования	шт	19			6 500,00	123 500,00	6 500,00	123 500,00		-	-		-	-
8.1.66	Световой указатель "Свободно,Занято"	шт	19	24 720,00	469 680,00			24 720,00	469 680,00		-	-		-	-
8.1.67	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт	19			42 500,00	807 500,00	42 500,00	807 500,00		-	-		-	-
8.1.68	Пульт громкоговорящий "Орион"	шт	19	25 420,00	482 980,00			25 420,00	482 980,00		-	-		-	-
8.1.69	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосами с установкой ответвительных коробок	м	200			1 670,00	300 600,00	1 670,00	300 600,00		-	-		-	-
8.1.70	Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,18	215 540,00	40 952,60			215 540,00	40 952,60		-	-		-	-
8.1.71	Кабели силовые ВВГ 1х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019	97 770,00	1 857,63			97 770,00	1 857,63		-	-		-	-
	Персональный компьютер														
8.1.72	Компьютер. Монтаж на столе	шт	18			3 830,00	68 940,00	3 830,00	68 940,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.73	Системный блок:системная плата, процессор, операционная система WinPrO 7, офисный пакет, (лицензионное программное обеспечение microsoft 10) , сетевой фильтр на 6 розеток, клавиатура, мышка, коврик для мышки	комплект	18	250 000,00	4 500 000,00			250 000,00	4 500 000,00		-	-		-	-
9.1.74	Блок бесперебойного питания стационарный устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	18			39 910,00	718 380,00	39 910,00	718 380,00		-	-		-	-
9.1.75	Источник бесперебойного питания UPS SVC600VA WITH	шт	18	18 720,00	336 960,00			18 720,00	336 960,00		-	-		-	-
9.1.76	Монитор. Монтаж на столе	шт.	18			3 830,00	68 940,00	3 830,00	68 940,00		-	-		-	-
9.1.77	Монитор жидкокристаллический 19 BENQG980H LCD	шт	18	49 980,00	899 640,00			49 980,00	899 640,00		-	-		-	-
9.1.78	Принтер лазерный А4	шт	1	78 010,00	78 010,00	180,00	180,00	78 190,00	78 190,00		-	-		-	-
	Заземление устройство													-	-
9.1.79	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	700			750,00	525 000,00	750,00	525 000,00		-	-		-	-
9.1.80	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	700	130,00	91 000,00			130,00	91 000,00		-	-		-	-
9.1.81	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20			1 610,00	32 200,00	1 610,00	32 200,00		-	-		-	-
9.1.82	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1 660,00	33 200,00			1 660,00	33 200,00		-	-		-	-
9.1.83	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалевыми составами. Предел огнестойкости R-30	м2	30	480,00	14 400,00	160,00	4 800,00	640,00	19 200,00		-	-		-	-
9.1.84	Огнестойкая монтажная пена DF "ОКС"	шт	12	14 310,00	171 720,00	90,00	1 080,00	14 400,00	172 800,00		-	-		-	-
9.1.85	Кронштейн металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	100			1 280,00	128 000,00	1 280,00	128 000,00		-	-		-	-
9.1.86	Канал кабельный размерами 20 мм x 16 мм	м	100	110,00	11 000,00			110,00	11 000,00		-	-		-	-
10.	**Специальные работы**														
10.1	**Земляные работы**														
10.1.1	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м - СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3	573,08			160,00	91 692,80	160,00	91 692,80	573,08	100,00	91 692,80		-	-
10.1.2	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	573,08			170,00	97 423,60	170,00	97 423,60	573,08	100,00	97 423,60		-	-
10.1.3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами-драглайн вместимостью 0,5 м3 (выемка)	м3	1801,6			450,00	810 720,00	450,00	810 720,00	1801,6	100,00	810 720,00		-	-
10.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2972,64			190,00	564 801,60	190,00	564 801,60	2972,64	100,00	564 801,60		-	-
10.1.5	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1801,6			450,00	810 720,00	450,00	810 720,00	1801,6	100,00	810 720,00		-	-
10.1.6	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами-драглайн вместимостью 0,5 м3 (из карьера)	м3	477,2			470,00	224 284,00	470,00	224 284,00	477,2	100,00	224 284,00		-	-
10.1.7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	787,38			190,00	149 602,20	190,00	149 602,20	787,38	100,00	149 602,20		-	-
10.1.8	Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещением грунта 2 группы до50 м	м3	546,92			130,00	71 099,60	130,00	71 099,60	546,92	100,00	71 099,60		-	-
10.1.9	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	546,92			140,00	76 568,80	140,00	76 568,80	546,92	100,00	76 568,80		-	-
10.1.10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	2734,6			70,00	191 422,00	70,00	191 422,00	2734,6	100,00	191 422,00		-	-
10.1.11	Полив водой коренного грунта	м3	546,92			160,00	87 507,20	160,00	87 507,20	546,92	100,00	87 507,20		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.2	Земляные планировки														
10.2.1	Грунты 2 группы в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4496			170,00	764 660,00	170,00	764 660,00	3598,4	80,00	611 728,00	-	-	-
10.2.2	Перевозка грунтов грунтовыми самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 16 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	км	7421,7			460,00	3 413 982,00	460,00	3 413 982,00	5937,36	80,00	2 731 185,60	-	-	-
10.2.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3	4496			160,00	719 680,00	160,00	719 680,00	3598,4	80,00	575 744,00	-	-	-
10.2.4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4243			180,00	763 740,00	180,00	763 740,00	3394,4	80,00	610 992,00	-	-	-
10.2.5	Грунт насыпной уплотненный. Полив водой	м3	4243			160,00	678 880,00	160,00	678 880,00	3394,4	80,00	543 104,00	-	-	-
10.2.6	Откосы. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	5792			110,00	637 120,00	110,00	637 120,00	4633,6	80,00	509 696,00	-	-	-
10.3	Водоотводная канавка														
10.3.1	Грунты 2 группы в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	165			170,00	28 050,00	170,00	28 050,00	165	100,00	28 050,00	-	-	-
10.3.2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3	165			160,00	26 400,00	160,00	26 400,00	165	100,00	26 400,00	-	-	-
10.3.3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	165			180,00	27 900,00	180,00	27 900,00	165	100,00	27 900,00	-	-	-
10.3.4	Грунт насыпной уплотненный. Полив водой	м3	165			160,00	24 800,00	160,00	24 800,00	165	100,00	24 800,00	-	-	-
10.3.5	Откосы. Планировка механизированным способом. Группа	м2	250			110,00	27 500,00	110,00	27 500,00	250	100,00	27 500,00	-	-	-
	Покрытие дороги														
10.3.6	Слои основания подстилающих и выравнивающих из песка. Устройство	м3	30,7	8 110,00	273 307,00	2 210,00	74 477,00	10 320,00	347 784,00		-	-			
10.3.7	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	221,1333333	2 190,00	484 282,00	550,00	121 623,33	2 740,00	605 905,33		-	-			
10.3.8	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	221,14	170,00	37 595,80	360,00	79 610,40	530,00	117 204,20		-	-			
10.3.9	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0692-0306	м2	884,56	70,00	61 919,20	110,00	97 301,60	180,00	159 220,80		-	-			
10.3.10	Смеси асфальтобетонные горячие горячие крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	31,47	29 560,00	930 253,20			29 560,00	930 253,20		-	-			
10.3.11	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	221,14	170,00	37 595,80	360,00	79 610,40	530,00	117 204,20		-	-			
10.3.12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21,583264	27 980,00	603 896,73			27 980,00	603 896,73		-	-		-	-
10.3.13	Обочины. Нарезление щебня толщиной 10 см	м2	70	110,00	7 700,00	290,00	19 600,00	390,00	27 300,00		-	-		-	-
10.3.14	Гравий для строительных работ МКФО СТ РК 1284-2004 фракции 5-40 мм	м3	8,06	4 090,00	32 924,50	70,00	563,50	4 160,00	33 488,00		-	-		-	-
	Обустройство дороги														
10.3.15	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,022	34 340,00	1 236,96	27 940,00	955,28	62 280,00	2 092,16		-	-		-	-
10.3.16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	1	610,00	610,00	11 960,00	11 960,00	12 570,00	12 570,00		-	-		-	-
10.3.17	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32945-2014 марки СКМ 3,50	шт	1	16 775,00	16 775,00	720,00	720,00	17 495,00	17 495,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.3.1	Знак дорожный односторонний со сменой передающим знак-вкладышем 3-СП ГК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.18, 1.17.1-19, 1.18.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, h=700 мм	шт.	1	13 430,00	13 430,00	720,00	720,00	14 150,00	14 150,00	-	-	-	-	-	-
10.4	Асфальтобетонные покрытия проезда														
10.4.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.150мм	м3.	201	8 890,00	1 788 890,00	2 270,00	456 270,00	11 160,00	2 243 160,00	-	-	-	-	-	-
10.4.2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 15см)	м2	1340	1 025,00	1 368 800,00	550,00	737 000,00	1 575,00	2 105 800,00	-	-	-	-	-	-
10.4.3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм на каждый 1 см изменения толщины слоя исключить к п.п.1,2	м2	1340	72,00	93 800,00	120,00	160 800,00	190,00	254 600,00	-	-	-	-	-	-
10.4.4	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,9648	248 990,00	240 225,55	4 220,00	4 071,46	253 210,00	244 297,01	-	-	-	-	-	-
10.4.5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ. толщ.6см)	м2	1340	2 600,00	3 790 200,00	360,00	482 400,00	3 190,00	4 274 600,00	-	-	-	-	-	-
10.4.6	Норма для корректировки табл. 27-03 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5360	300,00	1 608 000,00	40,00	214 400,00	340,00	1 822 400,00	-	-	-	-	-	-
10.4.7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ. толщ.6см)	м2	1340	2 730,00	3 658 200,00	380,00	509 200,00	3 110,00	4 167 400,00	-	-	-	-	-	-
10.4.8	Установка бортовых бетонных камней сечением 300-30-18 мм при другом виде покрытий	м	450			1 670,00	751 500,00	1 670,00	751 500,00	-	-	-	-	-	-
10.4.9	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	м3	18,9	70 890,00	1 339 667,00			70 890,00	1 339 667,00	-	-	-	-	-	-
10.5	Покрытие тротуаров 400м2														
10.5.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3.	50,2	210,00	10 542,00	2 280,00	114 456,00	2 490,00	124 998,00	-	-	-	-	-	-
10.5.2	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3.	61,244	8 720,00	534 047,68			8 720,00	534 047,68	-	-	-	-	-	-
10.5.3	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 10см)	м2.	800	850,00	426 700,00	550,00	276 100,00	1 400,00	702 800,00	-	-	-	-	-	-
10.5.4	Стоки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	800	650,00	426 700,00	1 670,00	537 140,00	1 920,00	963 840,00	-	-	-	-	-	-
10.5.5	Стоки цементные. Устройство: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стоков к п.п.нов 1111-2101-1101	м2	800	210,00	105 420,00	20,00	10 040,00	230,00	115 460,00	-	-	-	-	-	-
10.5.6	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м. тротуар	800			1 600,00	803 200,00	1 600,00	803 200,00	-	-	-	-	-	-
10.5.7	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5, серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2.	800	3 610,00	1 812 220,00			3 610,00	1 812 220,00	-	-	-	-	-	-
10.5.8	Камни бортовые бетонные. Установка при другом виде покрытий. Бортовые камни сечением 100x200 мм при другом виде покрытия. Бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортовых то камня	275			1 670,00	459 250,00	1 670,00	459 250,00	-	-	-	-	-	-
10.5.9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	4,4	70 890,00	311 652,00			70 890,00	311 652,00	-	-	-	-	-	-
10.6	Озеленение														
10.6.1	Посевы газонов. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	мкв	58			8 910,00	516 780,00	8 910,00	516 780,00	-	-	-	-	-	-
10.6.2	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5x0,5x0,4 м. Посадка	шт.	58			8 870,00	514 460,00	8 870,00	514 460,00	-	-	-	-	-	-
10.6.3	Саженцы лиственных пород, деревья быстрого роста (ясень, конский каштан, ясень зеленый, береза бородавчатая, клен татарский, ива красная, ива пепельная, ива широколистная, ива малолистная, тополь пирамидальный без передачи во 2-ую шкалу) с открытой корневой системой, возраст 3-года ГОСТ Саженцы	шт	58	2 930,00	169 940,00			2 930,00	169 940,00	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Галереи														
10.6.4	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	2586,1			270,00	698 247,00	270,00	698 247,00	-	-	-	-	-	-
10.6.5	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	2586,1			110,00	284 471,00	110,00	284 471,00	-	-	-	-	-	-
10.6.6	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С применением растительной земли слоем 15 см	м2	2586,1			210,00	543 081,00	210,00	543 081,00	-	-	-	-	-	-
10.6.7	Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2	2586,1	90,00	232 749,90	120,00	310 332,00	210,00	543 081,00	-	-	-	-	-	-
10.7	МАФ														
10.7.1	Скамья детская с деревянным сиденьем	шт.	7	31 896,00	223 230,00			31 896,00	223 230,00	-	-	-	-	-	-
10.7.2	Урна со вставкой	шт.	7	30 208,00	211 456,00			30 208,00	211 456,00	-	-	-	-	-	-
10.7.3	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	4	310 560,00	1 242 320,00			310 560,00	1 242 320,00	-	-	-	-	-	-
10.7.4	Навес над мусорным баком на 3 шт.	шт.	1	360 510,00	360 510,00			360 510,00	360 510,00	-	-	-	-	-	-
10.7.5	Мусорный контейнер. Приемкет	шт.	3	63 560,00	190 680,00			63 560,00	190 680,00	-	-	-	-	-	-
10.8	Ограждения														
10.8.1	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепления без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	14,50			6 760,00	98 308,00	6 760,00	98 308,00	-	-	-	-	-	-
10.8.2	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4,85			2 240,00	10 864,00	2 240,00	10 864,00	-	-	-	-	-	-
10.8.3	Основание щебеночное толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	2,91	7 230,00	21 038,30	2 150,00	6 256,50	9 380,00	27 295,80	-	-	-	-	-	-
10.8.4	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл В15. Устройство	м3	5,80	33 960,00	197 047,20	17 620,00	102 196,40	51 580,00	299 243,60	-	-	-	-	-	-
10.8.5	Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	77,6	740,00	57 424,00	850,00	65 960,00	1 590,00	123 384,00	-	-	-	-	-	-
10.8.6	Ограждения металлическое из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м	298,1			6 910,00	1 990 771,00	6 910,00	1 990 771,00	-	-	-	-	-	-
10.8.7	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружным размером 100 х 100х5 мм. ГОСТ 13663-86	т	3,0675	498 000,00	1 522 635,00			498 000,00	1 522 635,00	3,0675	100,00	1 522 635,00	3,0675	100,00	1 522 635,00
10.8.8	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размером от 50х40х2 мм. ГОСТ 13663-86	т	5,3074648	498 000,00	2 643 117,47			498 000,00	2 643 117,47	5,3074648	100,00	2 643 117,47	5,3074648	100,00	2 643 117,47
10.8.9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (АК240). Диаметром 12 мм СТ РК 2504-2014	т	2,9014	497 896,00	1 444 578,05			497 896,00	1 444 578,05	2,9014	100,00	1 444 578,05	2,9014	100,00	1 444 578,05
10.8.10	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,11851	635 960,00	75 367,62			635 960,00	75 367,62	0,11851	100,00	75 367,62	0,11851	100,00	75 367,62
	Ворота														
10.8.11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепления без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	0,3			6 760,00	2 028,00	6 760,00	2 028,00	-	-	-	-	-	-
10.8.12	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3	0,1			2 240,00	224,00	2 240,00	224,00	-	-	-	-	-	-
10.8.13	Основание щебеночное толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	0,144	7 230,00	1 041,12	2 150,00	309,60	9 380,00	1 350,72	-	-	-	-	-	-
10.8.14	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл В15. Устройство	м3	0,32	33 960,00	10 867,20	17 620,00	5 638,40	51 580,00	16 505,60	-	-	-	-	-	-
10.8.15	Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,6	740,00	1 184,00	850,00	1 360,00	1 590,00	2 544,00	-	-	-	-	-	-
10.8.16	Стойки и рамы ворот. Монтаж	т	0,20079			296 910,00	60 836,67	296 910,00	60 836,67	-	-	-	-	-	-
10.8.17	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружным размером 120 х 120х4 мм. ГОСТ 13663-86	т	0,061275	608 200,00	37 267,46			608 200,00	37 267,46	-	-	-	-	-	-
10.8.18	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размером 50х 40х3 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0562464	634 360,00	35 682,96			634 360,00	35 682,96	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.8.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04396	497 890.00	21 887.24			497 890,00	21 887,24	-	-	-	-	-	-
10.8.20	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0.004	635 960.00	2 543.84			635 960,00	2 543,84	-	-	-	-	-	-
10.8.21	Анкеры	шт.	1	1 890.00	1 890.00			1 890,00	1 890,00	-	-	-	-	-	-
10.8.22	Петли накладные	шт.	4	660.00	2 640.00			660,00	2 640,00	-	-	-	-	-	-
10.8.23	**Колодцы**														
10.8.24	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепления без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	0,15			6 760,00	1 014,00	6 760,00	1 014,00	-	-	-	-	-	-
10.8.24	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0.05			2 240,00	112,00	2 240,00	112,00	-	-	-	-	-	-
10.8.25	Основания щебеночные толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	0,036	7 230,00	260,28	2 150,00	77,40	9 380,00	337,68	-	-	-	-	-	-
10.8.26	Фундаменты стоечно-ленточные, из бетона кл.В15. Устройство	м3	0.08	30 960,00	2 716,80	17 620,00	1 409,60	51 580,00	4 126,40	-	-	-	-	-	-
10.8.27	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0.8	740,00	592,00	850,00	680,00	1 590,00	1 272,00	-	-	-	-	-	-
10.8.28	Стойки и рамы ворот. Монтаж	т	0.117500			298 510,00	35 200,54	298 510,00	35 200,54	-	-	-	-	-	-
10.8.29	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружным размером 120x120 мм ГОСТ 13663-86	т	0.061275	608 200,00	37 267,46			608 200,00	37 267,46	-	-	-	-	-	-
10.8.30	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным размером от 50x40x3 мм ГОСТ 13663-86	т	0.022922	634 380,00	14 014,85			634 380,00	14 014,85	-	-	-	-	-	-
10.8.31	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.013764	497 880,00	6 852,62			497 880,00	6 852,62	-	-	-	-	-	-
10.8.32	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0010048	635 960,00	639,01			635 960,00	639,01	-	-	-	-	-	-
10.8.33	Анкеры	шт.	1	1 890,00	1 890,00			1 890,00	1 890,00	-	-	-	-	-	-
10.8.34	Петли накладные	шт.	1	660,00	660,00			660,00	660,00	-	-	-	-	-	-
10.8.35	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	600	150,00	90 000,00	120,00	72 000,00	270,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-
10.8.36	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 (разный цвет)	м2	600	130,00	78 000,00	140,00	84 000,00	270,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-
10	**Внутриплощадочные и наружные сети**														
1	**Наружные сети водоснабжения и канализации**														
1.1	**Земляные работы**														
1.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3	м3	1824,3			370,00	674 991,00	370,00	674 991,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	160			2 240,00	358 400,00	2 240,00	358 400,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группы грунтов 2	м3	1664,3			110,00	183 073,00	110,00	183 073,00	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	160			360,00	57 600,00	360,00	57 600,00	-	-	-	-	-	-
1.2	**Водопроводный колодец ВК-1с**														
1.2.1	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт	3			3 100,00	9 300,00	3 100,00	9 300,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнено с начала строительства по контракту			Выполнено по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2	Патрубок-накладка ПО-4.3Н элементом Д315х210мм	шт.	1	29 500,00	29 500,00			29 500,00	29 500,00	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Муфта полиэтиленовая компрессионной переходная с наружной резьбой Dn 110x2, PN 16	шт.	2	3 990,00	7 980,00			3 990,00	7 980,00	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.	шт.	1			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Задвижка стальная фланцевая с невыдвижным шпинделем, 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49 950,00	49 950,00			49 950,00	49 950,00	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Фланцы к стальным диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2			3 020,00	6 040,00	3 020,00	6 040,00	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Втулка под фланец полиэтиленовая типа ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт.	2	1 790,00	3 580,00			1 790,00	3 580,00	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Болваны стальные приварные плоские из углеродистой и низкоуглеродистой стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3 890,00	7 780,00			3 890,00	7 780,00	-	-	-	-	-	-
1.2.9	Прокладка под подшипник	1000 шт	0,002	77 550,00	155,10			77 550,00	155,10	-	-	-	-	-	-
1.2.10	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих.	м3	2,3			25 110,00	57 753,00	25 110,00	57 753,00	-	-	-	-	-	-
1.2.11	Кольцо опорное железобетонное для колодцев ЖБ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1			4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	-	-	-	-	-	-
1.2.12	Плиты перекрытия железобетонные для колодцев 1ПТД6-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1			47 730,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	-	-	-	-	-	-
1.2.13	Кольцо стеновое железобетонное для колодцев КС20-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2			34 540,00	69 080,00	34 540,00	69 080,00	-	-	-	-	-	-
1.2.14	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1			51 710,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	-	-	-	-	-	-
1.2.15	Люки. Установка	шт.	1			5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	-	-	-	-	-	-
1.2.16	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	38 410,00	38 410,00			38 410,00	38 410,00	-	-	-	-	-	-
1.2.17	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка-футляр	км	0,0004			4 864 500,00	1 945,80	4 864 500,00	1 945,80	-	-	-	-	-	-
1.2.18	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка-футляр	км	0,0003			2 726 000,00	545,20	2 726 000,00	545,20	-	-	-	-	-	-
1.2.19	Трубы стальные электросварные промышленные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	47 760,00	19 104,00			47 760,00	19 104,00	-	-	-	-	-	-
1.2.20	Трубы стальные электросварные промышленные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	13 990,00	2 798,00			13 990,00	2 798,00	-	-	-	-	-	-
1.2.21	Конструкции металлические скобы (С-1)	т	0,01527	839 280,00	12 815,31	790,00	10,89	839 990,00	12 826,40	-	-	-	-	-	-
1.2.22	Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15. Устройство	м3	0,2	32 960,00	6 792,00	5 570,00	1 014,00	38 030,00	7 806,00	-	-	-	-	-	-
1.2.23	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная за 2 раза по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м2	6,32	740,00	4 676,80	850,00	5 372,00	1 590,00	10 048,80	-	-	-	-	-	-
1.2.24	Антикоррозийная защита типа Лента-12	кг	47,32	1 870,00	88 488,40	130,00	6 151,60	2 000,00	94 640,00	-	-	-	-	-	-
1.2.25	Заполнительные бетоном	м3	0,11	44 630,00	4 931,30	5 400,00	594,00	50 230,00	5 525,30	-	-	-	-	-	-
1.2.26	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 7798-0-87	т	0,0036	209 820,00	7 049,95			209 820,00	7 049,95	-	-	-	-	-	-
1.3	Водопроводный колодец ВК-1														
1.3.1	Патрубок, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях.	шт.	1			3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Электромагнитный расходомер-ЯКТЕРРLUX 3570 с питанием от батареи, с дистанционной передачей данных, первичный преобразователь защитного исполнения Д-25мм	шт.	1	298 970,00	298 970,00			298 970,00	298 970,00	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой Dn 110x2, PN 16	шт.	2	3 990,00	7 980,00			3 990,00	7 980,00	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт	2			15 500,00	11 000,00	5 500,00	11 000,00		-	-		-	-
1.2.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ДУ=(Ру) для воды, Ру 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49 950,00	49 950,00			49 950,00	49 950,00		-	-		-	-
1.2.6	Фланцы к стальным диаметром 100 мм. Приварка	Фланец	6			3 020,00	18 120,00	3 020,00	18 120,00		-	-		-	-
1.2.7	Втулка под фланец технологическая литая ПО 100 ОСТ 11, DN 100	шт	2	1 790,00	3 580,00			1 790,00	3 580,00		-	-		-	-
1.2.8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низкоуглеродистой стали-Ру 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт	8	3 890,00	23 340,00			3 890,00	23 340,00		-	-		-	-
1.2.9	Прокладка под подкладку	1000 шт	0,006	77 550,00	465,30			77 550,00	465,30		-	-		-	-
1.3.10	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 17756-87	т	0,1006	209 820,00	21 146,98			209 820,00	21 146,98		-	-		-	-
1.3.11	Трубы водогазовые стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км	0,0015			1 254 900,00	1 882,35	1 254 900,00	1 882,35		-	-		-	-
1.3.12	Трубы водогазовые стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0003			1 417 833,00	425,35	1 417 833,00	425,35		-	-		-	-
1.3.13	Трубы стальные электросварные промышленные, О 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	640,00	960,00			640,00	960,00		-	-		-	-
1.3.14	Трубы стальные электросварные промышленные, О 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3	5 390,00	17 817,00			5 390,00	17 817,00		-	-		-	-
1.3.15	Трубы водогазовые стальные, диаметр 219 мм. Укладка бутлер	км	0,0004			2 726 000,00	1 090,40	2 726 000,00	1 090,40		-	-		-	-
1.3.16	Трубы стальные электросварные промышленные, О 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	13 990,00	5 596,00			13 990,00	5 596,00		-	-		-	-
1.3.17	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенки 108 мм и 6 мм - 57 мм и 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1 760,00	3 520,00			1 760,00	3 520,00		-	-		-	-
1.3.18	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенки 57 мм и 3 мм - 25 мм и 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	610,00	1 220,00			610,00	1 220,00		-	-		-	-
1.3.19	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводы из стальных труб диаметром до 20 мм. Установка	шт.	3			2 400,00	7 200,00	2 400,00	7 200,00		-	-		-	-
1.3.20	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, Ру 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3 670,00	11 010,00			3 670,00	11 010,00		-	-		-	-
1.3.21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,21	150,00	31,50	125,00	26,25	275,00	57,75		-	-		-	-
1.3.22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ВТ-177 за 2 раза	м2	0,21	210,00	44,10	110,00	23,10	320,00	67,20		-	-		-	-
1.3.23	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,3			25 110,00	57 753,00	25 110,00	57 753,00		-	-		-	-
1.3.24	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОБ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1071-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 580,00	4 580,00			4 580,00	4 580,00		-	-		-	-
1.3.25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1071-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	47 720,00	47 720,00			47 720,00	47 720,00		-	-		-	-
1.3.26	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1071-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34 540,00	69 080,00			34 540,00	69 080,00		-	-		-	-
1.3.27	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1071-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	51 710,00	51 710,00			51 710,00	51 710,00		-	-		-	-
1.3.28	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1			38 410,00	38 410,00	38 410,00	38 410,00		-	-		-	-
1.3.29	Конструкции металлические скобы (С-1)	т	0,01148	839 280,00	9 634,93			839 280,00	9 634,93		-	-		-	-
1.3.30	Отмостка бетонная вокруг люка колодца В15. Устройство	м3	3,2	30 960,00	6 760,00	5 070,00	1 054,50	35 030,00	7 806,50		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.20	Стены, фундаменты: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,32	740,00	4 676,80	850,00	5 372,00	1 590,00	10 048,80	-	-	-	-	-	-
1.3.32	Бетонирование бетоном	м3	0,16	44 630,00	7 172,80	5 408,00	864,00	50 230,00	8 036,80	-	-	-	-	-	-
1.4	Водопроводные колодцы ВК-2														
1.4.1	Железные части полиэтиленовые: оливы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	6			3 100,00	18 600,00	3 100,00	18 600,00	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Патрубок-насадка ПЭ с ЭЛ элементом Д110ЕЗмм	шт	2	2 025,00	4 050,00			2 025,00	4 050,00	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	4	2 420,00	9 680,00			2 420,00	9 680,00	-	-	-	-	-	-
1.4.4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм	шт	2			3 360,00	6 720,00	3 360,00	6 720,00	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Задвижки клиновые фланцевые с уплотнительным штоком-гайкой ЗКЛ65р для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	31 280,00	62 560,00			31 280,00	62 560,00	-	-	-	-	-	-
1.4.6	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 10	шт	4	930,00	3 720,00			930,00	3 720,00	-	-	-	-	-	-
1.4.7	Фланцы с стальным диаметром 50 мм. Прокладка	фланец	4	170,00	680,00	1 590,00	6 360,00	1 760,00	7 040,00	-	-	-	-	-	-
1.4.8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт	4	2 730,00	10 920,00			2 730,00	10 920,00	-	-	-	-	-	-
1.4.9	Прокладка под подкладку	1000 шт	0,004	77 550,00	310,20			77 550,00	310,20	-	-	-	-	-	-
1.4.10	Вехты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 17809-87	т	0,0336	209 820,00	7 049,95			209 820,00	7 049,95	-	-	-	-	-	-
1.4.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,001			930 650,00	930,65	930 650,00	930,65	-	-	-	-	-	-
1.4.12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,001			829 550,00	829,55	829 550,00	829,55	-	-	-	-	-	-
1.4.13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	2 010,00	2 030,10			2 010,00	2 030,10	-	-	-	-	-	-
1.4.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	690,00	696,90			690,00	696,90	-	-	-	-	-	-
1.4.15	Кольцо- круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах	м3	1,36			25 110,00	34 149,60	25 110,00	34 149,60	-	-	-	-	-	-
1.4.16	Кольцо опорные железобетонные для колодцев КОК из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1871-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 580,00	4 580,00			4 580,00	4 580,00	-	-	-	-	-	-
1.4.17	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1871-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	33 440,00	66 880,00			33 440,00	66 880,00	-	-	-	-	-	-
1.4.18	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1871-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	33 210,00	33 210,00			33 210,00	33 210,00	-	-	-	-	-	-
1.4.19	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1871-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36 460,00	36 460,00			36 460,00	36 460,00	-	-	-	-	-	-
1.4.20	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1			38 410,00	38 410,00	38 410,00	38 410,00	-	-	-	-	-	-
1.4.21	Конструкции металлические скобы (С-1)	т	0,01148	836 280,00	9 634,30			836 280,00	9 634,30	-	-	-	-	-	-
1.4.22	Отмостка бетонная вокруг окна колодцы ВПЛ. Устройство	м3	0,2	33 990,00	6 792,00	5 070,00	1 014,00	39 060,00	7 806,00	-	-	-	-	-	-
1.4.23	Стены, фундаменты: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,32	740,00	4 676,80	850,00	5 372,00	1 590,00	10 048,80	-	-	-	-	-	-
1.4.24	Бетонирование бетоном	м3	0,096	44 630,00	4 303,68	5 408,00	518,40	50 230,00	4 822,08	-	-	-	-	-	-
1.4.25	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр	км	0,0008			2 726 000,00	2 180,80	2 726 000,00	2 180,80	-	-	-	-	-	-
1.4.26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	13 990,00	11 040,00	190,00	152,00	13 990,00	11 192,00	-	-	-	-	-	-
1.5.	Водопроводные колодцы ПК-1, ПК-2														
1.5.1	Гидранты пожарные. Установка	шт	2			7 070,00	14 140,00	7 070,00	14 140,00	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.5.2	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт	2	57 960,00	115 920,00			57 960,00	115 920,00	-	-	-	-	-	-
5.5.3	Подставка пожарная фланцевая ПГФ для труб из ВЧШГ ДН 100 ГОСТ 5525-88	шт	2	146 430,00	292 860,00			146 430,00	292 860,00	-	-	-	-	-	-
5.5.4	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт	4			3 100,00	12 400,00	3 100,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-
5.5.5	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой ДН 110х32, РН 16	шт	4	3 990,00	15 960,00			3 990,00	15 960,00	-	-	-	-	-	-
5.5.6	Фланцы к стальным диаметром 100 мм. Проверка	фланец	4	80,00	320,00	2 950,00	11 800,00	3 030,00	12 120,00	-	-	-	-	-	-
5.5.7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015.	шт	4	3 890,00	15 560,00			3 890,00	15 560,00	-	-	-	-	-	-
5.5.8	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, ДН 110	шт	4	1 790,00	7 160,00			1 790,00	7 160,00	-	-	-	-	-	-
5.5.9	Прокладка под подкладку	1000 шт	0,004	77 550,00	310,20			77 550,00	310,20	-	-	-	-	-	-
5.5.10	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 17350-87	т	0,0672	209 820,00	14 099,90			209 820,00	14 099,90	-	-	-	-	-	-
5.5.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,002			930 650,00	1 861,30	930 650,00	1 861,30	-	-	-	-	-	-
5.5.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	1 330,00	2 660,00			1 330,00	2 660,00	-	-	-	-	-	-
5.5.13	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах	м3	2,72	1 150,00	3 128,00	25 110,00	68 299,20	26 260,00	71 427,20	-	-	-	-	-	-
5.5.14	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 на тяжелого бетона марки В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	4 580,00	9 160,00			4 580,00	9 160,00	-	-	-	-	-	-
5.5.15	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	33 440,00	133 760,00			33 440,00	133 760,00	-	-	-	-	-	-
5.5.16	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15-СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	33 210,00	66 420,00			33 210,00	66 420,00	-	-	-	-	-	-
5.5.17	Плиты перекрытия железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	36 460,00	72 920,00			36 460,00	72 920,00	-	-	-	-	-	-
5.5.18	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2			38 410,00	76 820,00	38 410,00	76 820,00	-	-	-	-	-	-
5.5.19	Конструкции металлические скобы (С-1)	т	0,022296	839 290,00	19 269,87			839 290,00	19 269,87	-	-	-	-	-	-
5.5.20	Отмостка бетонная вокруг люка колодцы ВУС. Устройство	м3	0,4	33 960,00	13 584,00	5 070,00	2 028,00	39 030,00	15 612,00	-	-	-	-	-	-
5.5.21	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, железобетонным бетонам	м2	12,64	740,00	9 353,60	850,00	10 744,00	1 590,00	20 097,60	-	-	-	-	-	-
5.5.22	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр	км	0,0012	44 630,00	7 172,80	5 400,00	964,80	50 230,00	8 036,80	-	-	-	-	-	-
5.5.24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	13 990,00	16 788,00	2 726 090,00	3 271,20	2 726 090,00	3 271,20	-	-	-	-	-	-
5.6	Внутренняя часть водопровода														
5.6.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,288			930 650,00	268 027,20	930 650,00	268 027,20	-	-	-	-	-	-
5.6.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	290,88	2 010,00	584 668,80			2 010,00	584 668,80	-	-	-	-	-	-
5.6.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км	0,01305			829 550,00	10 825,63	829 550,00	10 825,63	-	-	-	-	-	-
5.6.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,1805	680,00	8 962,74			680,00	8 962,74	-	-	-	-	-	-
5.6.5	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт	27			3 100,00	83 700,00	3 100,00	83 700,00	-	-	-	-	-	-
5.6.6	Муфта с закладным нагреват. ЭП элементом Д110мм	шт	24	7 320,00	175 680,00			7 320,00	175 680,00	-	-	-	-	-	-
5.6.7	Муфта с закладным нагреват. ЭП элементом Д63мм	шт	1	3 210,00	3 210,00			3 210,00	3 210,00	-	-	-	-	-	-
5.6.8	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой ДН 110х3, РН 16	шт	1	4 820,00	4 820,00			4 820,00	4 820,00	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	на объем	За единицу	на объем	За единицу	на объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.6.6.	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка														
1.6.10	Тройник ПЭ10 закладный наружн. 3Н элементам Д110мм	шт	1			4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00						
1.6.11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Прокладка с разбивкой	пм	0,30105					16 980,00	16 980,00						
1.7.	Колодцы железобетонные					192 040,00	57 813,64	192 040,00	57 813,64						
1.7.1	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. (Грунты сухие)	м3	2,92	3 790,00	11 066,80	25 110,00	73 321,20	28 900,00	84 388,00						
1.7.2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	7 070,00	28 280,00			7 070,00	28 280,00						
1.7.3	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15 460,00	61 840,00			15 460,00	61 840,00						
1.7.4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	21 130,00	105 650,00			21 130,00	105 650,00						
1.7.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16 840,00	67 360,00			16 840,00	67 360,00						
1.7.6	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12 830,00	51 320,00			12 830,00	51 320,00						
1.7.7	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОБ СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4 580,00	18 320,00			4 580,00	18 320,00						
1.7.8	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	подвесной	4	36 410,00	153 640,00			36 410,00	153 640,00						
1.7.9	Установка стальных соединительных элементов в колодцах	т	0,0679	7 000,00	475,30	43 830,00	3 952,98	50 830,00	4 467,98						
1.7.10	Стальные стремянки в колодцах	т	0,0679	826 320,00	72 633,53			826 320,00	72 633,53						
1.7.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка футляр	пм	0,0009			3 094 160,00	2 784,74	3 094 160,00	2 784,74						
1.7.12	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-0,9036	21 190,00	19 147,28			21 190,00	19 147,28						
1.7.13	Устройство для полива	м3	1,26			47 900,00	60 354,00	47 900,00	60 354,00						
1.7.14	Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15 и подземных	м2	1,04	42 960,00	44 688,20	5 070,96	5 272,80	48 030,96	49 972,00						
1.7.15	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9,48	740,00	7 015,20	850,00	8 058,00	1 590,00	15 073,20						
1.7.16	Замоноличивание бетонов	м3	-0,53	44 630,00	23 759,90	5 400,00	2 862,00	50 230,00	26 621,90						
1.8.	Внутренняя часть канализации														
1.8.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	пм	0,07135			1 206 270,00	86 067,36	1 206 270,00	86 067,36						
1.8.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72,0635	2 800,00	201 777,80			2 800,00	201 777,80						
1.8.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	пм	0,446			829 550,00	369 979,30	829 550,00	369 979,30						
1.8.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	450,45	680,00	306 312,60			680,00	306 312,60						
1.8.5	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, патрубки, переходы. Установка	шт.	24			3 100,00	74 400,00	3 100,00	74 400,00						
1.8.6	Муфта с 3Н стальными Д160мм	шт	4	13 410,00	53 640,00			13 410,00	53 640,00						
1.8.7	Муфта с 3Н резьбовая Д63мм	шт	18	3 210,00	57 780,00			3 210,00	57 780,00						
1.8.8	Отвод полиэтиленовый гнутый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	2	1 120,00	2 240,00			1 120,00	2 240,00						
1.8.9	Муфта переходная, диаметр 40 мм	м	2	150,00	300,00			150,00	300,00						
1.8.10	Лента монтажная для перемотывания стыков и балластного пересыпки	шт	2	2 170,00	4 340,00			2 170,00	4 340,00						
	Проект №17 (ТОО ДКЗиК) Блок трубы ДКЗиК.Блок-24.3м														
1.8.11	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта проходки на длину до 30 м	м	24,3			9 200,00	223 560,00	9 200,00	223 560,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнено с начала строительства по контракту			Выполнено по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.8.12	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,543	1 010,00	24 788,43			1 010,00	24 788,43	-	-	-	-	-	-
1.9	Врезка в существующие канализационные сети и колодцы														
1.9.1	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт	1			3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-
1.9.2	Патрубки-наконечники ПЭ-Г.ЭН элементами ЕКОПОЛЗМ	шт	1					97 940,00	97 940,00	-	-	-	-	-	-
1.9.3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм	шт	1	97 940,00	97 940,00			3 360,00	3 360,00	-	-	-	-	-	-
1.9.4	Задвижки клиновые фланцевые с уменьшенным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт	1	3 360,00	3 360,00			31 290,00	31 290,00	-	-	-	-	-	-
1.9.5	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, патрубки. Установка	шт	1	31 290,00	31 290,00			3 100,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-
1.9.6	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	2	3 100,00	6 200,00			2 420,00	4 840,00	-	-	-	-	-	-
1.9.7	Втулка под фланец, полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт	2	2 420,00	4 840,00			1 010,00	2 020,00	-	-	-	-	-	-
1.9.8	Фланцы стальные диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1 010,00	2 020,00			1 750,00	3 520,00	-	-	-	-	-	-
1.9.9	Фланцы стальные приварные плоскостного уплотнения и нержавеющей стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт	2	170,00	340,00	1 590,00	3 180,00	2 790,00	5 460,00	-	-	-	-	-	-
1.9.10	Прокладка под подкладку	1000 шт	0,002	2 730,00	5 460,00			77 550,00	155,10	-	-	-	-	-	-
1.9.11	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0252	77 550,00	155,10			209 820,00	5 287,46	-	-	-	-	-	-
1.9.12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,001	209 820,00	5 287,46			829 550,00	829,55	-	-	-	-	-	-
1.9.13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	829 550,00	829,55			680,00	686,80	-	-	-	-	-	-
1.10	КБ-4 (КНС)														
1.10.1	Монтаж блочной метрологической КНС	т	1,43	7 150,00	10 362,50	168 310,00	244 049,50	175 460,00	254 417,00	-	-	-	-	-	-
1.10.2	Поставка комплектной КНС-7.2/20СУ.3-3.6/2.55	комплект	1	6 600 000,00	6 600 000,00			6 600 000,00	6 600 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Наружные сети газоснабжения														
2.1	Газопровод														
	Земляные работы														
2.1.1	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом емкостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3	м3	541,0854			370,00	200 201,60	370,00	200 201,60	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в отвалы и границы, разработанным механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	16,7346			5 150,00	86 183,19	5 150,00	86 183,19	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Траншеи, ходки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3	125,733			2 240,00	281 641,92	2 240,00	281 641,92	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	406,5367			110,00	44 719,04	110,00	44 719,04	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	м3	406,5367			80,00	32 522,94	80,00	32 522,94	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	12,5733			360,00	4 526,39	360,00	4 526,39	-	-	-	-	-	-
	Монтажные работы														
2.1.7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км	0,72675			829 550,00	597 898,16	829 550,00	597 898,16	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Труба полиэтиленовая для подачи природного топлива PE 100 SDR 17,6 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	727,9575	1 010,00	735 237,08			1 010,00	735 237,08	-	-	-	-	-	-
2.1.9	Прокладка сигнальной ленты в траншею. Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, в зависимости эксплуатации машин - 0,3	км	0,72675	52 980,00	38 185,34			52 980,00	38 185,34	-	-	-	-	-	-
2.1.10	Лента сигнальная "Осторожно, кабель!"	100 м	7,2675	4 100,00	29 930,75			4 100,00	29 930,75	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	пм	0,07345			916 040,00	67 283,14	916 040,00	67 283,14	-	-	-	-	-	-
2.1.12	Трубы стальные электросварные прямошовные, О 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	76,388	2 390,00	182 567,32			2 390,00	182 567,32	-	-	-	-	-	-
2.1.13	Отводы гнутые крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	730,00	1 460,00			730,00	1 460,00	-	-	-	-	-	-
2.1.14	Крепления для трубопроводов арматуры, гилзы, комуты	кг	14,6	680,00	9 928,00			680,00	9 928,00	-	-	-	-	-	-
2.1.15	Фасонные части полиэтиленовые муфты. Установка	шт	11							-	-	-	-	-	-
2.1.16	Муфта полиэтиленовая типа ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	11	3 100,00	34 100,00			3 100,00	34 100,00	-	-	-	-	-	-
2.1.17	Поверхности металлические грунтованные. Окраска МА-015	м2	11	2 420,00	26 620,00			2 420,00	26 620,00	-	-	-	-	-	-
2.2	Прокладка ТРПШ-32-ПП	м2	16,8	170,00	2 856,00	140,00	2 352,00	310,00	5 208,00	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Водорегулятор пуст шкафного типа с одной линией(орудование и байпасом. Установка	регулятор	1			57 630,00	57 630,00	57 630,00	57 630,00	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Водорегулятор пуст ТРПШ-32-ПП с катушкой под счетчик G-25 с эл.корр	шт	1	228 620,00	228 620,00			228 620,00	228 620,00	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Счетчик мембранный G-25 ETC (с эл.корректором).	шт	1	218 420,00	218 420,00			218 420,00	218 420,00	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм	шт	2			4 360,00	8 720,00	4 360,00	8 720,00	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Краны шаровые стальные сварные типа Nuovo. Т до +220°С, PN 40, Dн 50 ГОСТ 21345-2005	шт	2	15 600,00	31 200,00			15 600,00	31 200,00	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Трубы водогазовые стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	пм	0,0024			916 040,00	2 198,50	916 040,00	2 198,50	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Трубы стальные электросварные прямошовные. О 57 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2 390,00	5 736,00			2 390,00	5 736,00	-	-	-	-	-	-
2.2.8	Трубы электросварные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	пм	0,004			916 040,00	3 664,16	916 040,00	3 664,16	-	-	-	-	-	-
2.2.9	Трубы стальные электросварные прямошовные. О 20 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	510,00	2 060,40			510,00	2 060,40	-	-	-	-	-	-
2.2.10	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	440,00	880,00			440,00	880,00	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр	пм	0,0024			995 090,00	2 388,22	995 090,00	2 388,22	-	-	-	-	-	-
2.2.12	Трубы стальные электросварные прямошовные. О 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	8 960,00	21 504,00			8 960,00	21 504,00	-	-	-	-	-	-
2.2.13	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	2,4			2 350,00	5 640,00	2 350,00	5 640,00	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Трубы стальные электросварные прямошовные. О 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	510,00	1 224,00			510,00	1 224,00	-	-	-	-	-	-
2.2.15	Глубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	пм	0,0008			829 020,00	663,22	829 020,00	663,22	-	-	-	-	-	-
2.2.16	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAS SDR 17,6 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,808	1 010,00	816,08			1 010,00	816,08	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Седловой отвод полиэтиленовый 90° компрессионный тройной DN 100x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	7 530,00	7 530,00			7 530,00	7 530,00	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	5 700,00	11 400,00			5 700,00	11 400,00	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Установка полиэтиленовых отводов, колен, заглушек, переходов	шт	1			3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-
2.2.20	Отвод полиэтиленовый электросварный 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	670,00	670,00			670,00	670,00	-	-	-	-	-	-
2.2.21	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 10180-90	1000 шт	0,004			78 960,00	307,94	78 960,00	307,94	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Проект технологический (принципиальный) с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0015721	641 610,00	1 009,32			641 610,00	1 009,32	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.21	Подготовка бетонных. Устройство														
2.2.2к	Бетон уплотненный самоуплотняющийся	м3.	0,25	39 200,00	9 800,00	5 420,00	1 355,00	44 620,00	11 155,00		-	-		-	-
2.2.25	Арматура скважинной, 310 мм ГОСТ 25621-83	т	1,6	160,00	256,00			160,00	256,00		-	-		-	-
2.2.26	Конструкции металлические. Опуститель грузовой ГВ-421 за один	шт	2	1 200,00	2 400,00			1 200,00	2 400,00		-	-		-	-
2.2.27	Поверхности металлические опунтуженные. Окраска эмалью ПФ	м2	0,85	150,00	127,50	120,00	78,00	270,00	175,50		-	-		-	-
2.2.28	Трубопроводы. Продувка воздухом	м	0,7942	130,00	64,50	140,00	91,00	270,00	175,50		-	-		-	-
2.2.29	Трубопроводы. Испытание пневматическое	м	0,7942	126 040,00	100 106,97			126 040,00	100 106,97		-	-		-	-
2.2.30	Электроды вольфрамовые диаметром 6,0 и 32 мм. Заказ		1	630 000,00	500 346,00			630 000,00	500 346,00		-	-		-	-
2.2.31	Испытания металлическим на ударную вязкость	образец	1			25 420,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00		-	-		-	-
2.3	**Опорожнение ГПН-22**					7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00		-	-		-	-
	Фундамент 4МР														
2.3.1	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	0,8	10 120,00	8 096,00	4 260,00	3 408,00	14 380,00	11 504,00		-	-		-	-
2.3.2	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,4	34 900,00	13 960,00	15 490,00	6 196,00	50 440,00	20 176,00		-	-		-	-
2.3.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0195			400 440,00	7 650,98	400 440,00	7 650,98		-	-		-	-
	Сварит металлоконструкций СМ-8шт														
2.3.4	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,8	41 680,00	75 042,60	17 620,00	31 716,00	59 310,00	106 758,00		-	-		-	-
2.3.5	Опоры металлические. Монтаж	т	0,1353			250 310,00	33 866,94	250 310,00	33 866,94		-	-		-	-
2.3.6	Опоры стальные электроосветительные прямостоечные. D 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91	м	13,8	5 390,00	74 382,00			5 390,00	74 382,00		-	-		-	-
2.3.7	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22	т	0,006	651 960,00	5 866,74			651 960,00	5 866,74		-	-		-	-
	Панель металлическая														
2.3.8	Металлические конструкции. Панель опоры ПМ3	т	0,2462	15 640,00	3 851,49	252 360,00	65 380,11	278 000,00	69 277,60		-	-		-	-
2.3.9	Листы стальной горячекатаный нержавеющий из углеродистой стали обыкновенного качества, шириной большей ширины от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21448	556 030,00	119 257,31			556 030,00	119 257,31		-	-		-	-
2.3.10	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	16,65	1 300,00	21 645,00			1 300,00	21 645,00		-	-		-	-
2.3.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01388	497 880,00	6 910,57			497 880,00	6 910,57		-	-		-	-
2.3.12	Металлические конструкции. Створка калитки КМ	т	0,03415			276 540,00	9 446,07	276 540,00	9 446,07		-	-		-	-
2.3.13	Листы стальной горячекатаный нержавеющий из углеродистой стали обыкновенного качества, шириной большей ширины от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02696	556 030,00	15 213,83			556 030,00	15 213,83		-	-		-	-
2.3.14	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	1 300,00	1 560,00			1 300,00	1 560,00		-	-		-	-
2.3.15	Петля накладная	шт	1	370,00	370,00			370,00	370,00		-	-		-	-
2.3.16	Скобы 150х150х5	шт	1	750,00	750,00			750,00	750,00		-	-		-	-
2.3.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00201	497 880,00	1 000,74			497 880,00	1 000,74		-	-		-	-
	Клин "А"														
2.3.18	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00338	651 640,00	2 190,16			651 640,00	2 190,16		-	-		-	-
2.3.19	Листы стальной горячекатаный нержавеющий из углеродистой стали обыкновенного качества, шириной большей ширины от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00552	556 030,00	3 069,29			556 030,00	3 069,29		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.20	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 36 мм СТ РК 2681-2004	т	0,0024	489 580,00	1 174,99			489 580,00	1 174,99	-	-	-	-	-	-
2.3.21	Поверхность металлическая. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,65	150,00	2 497,50	120,00	1 998,00	270,00	4 495,50	-	-	-	-	-	-
2.3.22	Поверхность металлическая окрашивание. Окраска эмалью ПФ-115	м2	16,65	130,00	2 164,50	140,00	2 331,00	270,00	4 495,50	-	-	-	-	-	-
2.4	**Выход газополивиниленового газопровода ДН=63 из земли**														
2.4.1	Задвижки или краны обратные стальные диаметром 50 мм. установка	шт	1			4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Краны шаровые стальные сварные типа Nahva, T до +200°C, PN 40 ОН 50 ГОСТ 21345-2005	шт	1	15 600,00	15 600,00			15 600,00	15 600,00	-	-	-	-	-	-
2.4.3	Трубы водогазовые стальные, диаметр 50 мм. Укладка с предварительным испытанием	км	0,0048			916 040,00	4 213,78	916 040,00	4 213,78	-	-	-	-	-	-
2.4.4	Трубы водогазовые стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр	км	0,0036			995 090,00	3 582,32	995 090,00	3 582,32	-	-	-	-	-	-
2.4.5	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	2 390,00	10 994,00			2 390,00	10 994,00	-	-	-	-	-	-
2.4.6	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	6 960,00	32 256,00			6 960,00	32 256,00	-	-	-	-	-	-
2.4.7	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	440,00	440,00			440,00	440,00	-	-	-	-	-	-
2.4.8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км	0,0009			829 020,00	746,12	829 020,00	746,12	-	-	-	-	-	-
2.4.9	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100, FAD SDR 17,6 – 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,909	1 010,00	918,09			1 010,00	918,09	-	-	-	-	-	-
2.4.10	Заглушка полиэтиленовая отводов, колен, патрубков, переходов	шт	9			3 100,00	27 900,00	3 100,00	27 900,00	-	-	-	-	-	-
2.4.11	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50134-2010	шт	3	1 110,00	3 330,00			1 110,00	3 330,00	-	-	-	-	-	-
2.4.12	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-отвод, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x90 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	5 700,00	17 100,00			5 700,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-
2.4.13	Отвод полиэтиленовый типа 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	1 120,00	3 360,00			1 120,00	3 360,00	-	-	-	-	-	-
	Компенсация трубы														
2.4.14	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	3,6			2 350,00	8 460,00	2 350,00	8 460,00	-	-	-	-	-	-
2.4.15	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	510,00	1 836,00			510,00	1 836,00	-	-	-	-	-	-
2.4.16	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,006	76 900,00	460,80	150,00	0,96	76 950,00	461,76	-	-	-	-	-	-
2.4.17	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,375	39 200,00	14 700,00	5 420,00	2 032,50	44 620,00	16 732,50	-	-	-	-	-	-
2.4.18	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,4			160,00	384,00	160,00	384,00	-	-	-	-	-	-
2.4.19	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 29621-93	шт	3			1 200,00	3 600,00	1 200,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-
2.4.20	Грунт полиэтиленовый горячекатаный с абразивным кремнием из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,002597			640 850,00	1 512,21	640 850,00	1 512,21	-	-	-	-	-	-
2.5	**Канализационная трубка под ковер на Футляр**														
	Прокол № 2,4,5,6 под автодорогой, бам трубы,Д-63 мм														
2.5.1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м	148,8			9 200,00	1 368 960,00	9 200,00	1 368 960,00	-	-	-	-	-	-
2.5.2	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 FAD SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	148,8	2 980,00	443 424,00			2 980,00	443 424,00	-	-	-	-	-	-
2.5.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,0096			789 840,00	7 572,86	789 840,00	7 572,86	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнено с начала строительства по контракту			Выполнено по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.4	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100, ГОСТ 18599-2001 SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9.596	270,00	2 617,92			270,00	2 617,92	-	-	-	-	-	-
2.5.5	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	48			3 100,00	148 800,00	3 100,00	148 800,00	-	-	-	-	-	-
2.5.6	Патрубок-накладка ПЭ ДН100/32 PE 100 SDR 11	шт	12	1 700,00	20 400,00			1 700,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-
2.5.7	Муфта полиэтиленовая электросварная ПО 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	24	920,00	22 080,00			920,00	22 080,00	-	-	-	-	-	-
2.5.8	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПО 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	12	2 760,00	33 120,00			2 760,00	33 120,00	-	-	-	-	-	-
2.5.9	Труба контрольная под камер. устройство	шт.	12	70,00	840,00	14 700,00	176 400,00	14 770,00	177 240,00	-	-	-	-	-	-
2.5.10	Подушка под мб. камер	шт	12	2 470,00	29 640,00			2 470,00	29 640,00	-	-	-	-	-	-
2.5.11	Колодец 2400мм	шт	12	1 800,00	21 600,00			1 800,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-
2.5.12	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	915	160,00	1 536,00			160,00	1 536,00	-	-	-	-	-	-
2.5.13	Кранчик шаровый 310 мп ГОСТ 29621-85	шт.	12	1 200,00	14 400,00			1 200,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-
3	Наружные сети теплоснабжения														
3.1	Земляные работы														
3.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	108,7273			370,00	40 229,10	370,00	40 229,10	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, приямков, колодцев и затворов труб - 1,2	м3	3,3637			5 150,00	17 317,91	5 150,00	17 317,91	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Основание под трубопроводы и колодцы песчаное. Устройство	м3	14,94	7 500,00	112 050,00	3 420,00	51 094,80	10 920,00	163 144,80	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Грунты группы 2	м3	78,37	110,00	8 620,70	110,00	8 620,70	110,00	8 620,70	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотненные пневматическими трамбовками	м3	78,37	360,00	28 213,20	360,00	28 213,20	360,00	28 213,20	-	-	-	-	-	-
3.2	Трубопроводы														
3.2.1	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км	0,1489			522 270,00	77 766,00	522 270,00	77 766,00	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	79,248	2 390,00	189 402,72			2 390,00	189 402,72	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	37,306	830,00	30 966,89			830,00	30 966,89	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	36,272	1 660,00	63 531,52			1 660,00	63 531,52	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	730,00	2 920,00			730,00	2 920,00	-	-	-	-	-	-
3.3	Железобетонная щитовая неподвижная опора-3шт														
3.3.1	Подготовка бетонная для неподвижных опор из бетона	м3	1,38			48 570,00	52 455,60	48 570,00	52 455,60	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016652	490 480,00	8 167,66			490 480,00	8 167,66	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Конструкции плоские для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,1352	8 900,00	1 203,28		-	8 900,00	1 203,28	-	-	-	-	-	-
3.3.4	Опоры скользящие	т	0,1352	1 042 630,00	140 963,58			1 042 630,00	140 963,58	-	-	-	-	-	-
3.3.5	Блоки и плиты фундаментные, подошвенные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24032-80, СТ РК 956-93) ГОСТ 24476-80)	м3	0,25	66 440,00	16 610,00			66 440,00	16 610,00	-	-	-	-	-	-
3.4	Железобетонный канал КЛ 90х45														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнено с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.1	Каналы непроходные одноячейные, перекрываемые или открываемые на плиты. Устройство	м3	10,39	5 550,00	57 653,90	18 840,00	195 747,60	23 850,00	247 801,50	-	-	-	-	-	-
3.4.2	Плиты каналов и углы поворота из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 10 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,23	92 040,00	573 409,20			92 040,00	573 409,20	-	-	-	-	-	-
3.4.3	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки отопления для из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 10 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,161	111 240,00	462 869,64			111 240,00	462 869,64	-	-	-	-	-	-
3.4.4	Участки монолитные в антивибратной опалубке. Бетонирование	м3	0,46	3 500,00	1 610,00	42 590,00	19 573,00	46 090,00	21 183,00	-	-	-	-	-	-
3.4.5	Бетон тяжелый класса В22,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,46	37 950,00	17 457,00			37 950,00	17 457,00	-	-	-	-	-	-
3.4.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025872	496 500,00	12 846,22			496 500,00	12 846,22	-	-	-	-	-	-
3.4.7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	47,81	740,00	35 379,40	850,00	40 638,50	1 590,00	76 017,90	-	-	-	-	-	-
	Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция труб														
3.4.8	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	26,56	150,00	3 982,50	120,00	2 466,00	270,00	5 548,50	-	-	-	-	-	-
3.4.9	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска за 2 раза краской ВТ-177 серебристой	м2	26,56	210,00	4 315,50	130,00	2 671,50	340,00	6 987,00	-	-	-	-	-	-
3.4.10	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3	1,05			74 470,00	78 193,50	74 470,00	78 193,50	-	-	-	-	-	-
3.4.11	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,0815	43 010,00	46 515,32			43 010,00	46 515,32	-	-	-	-	-	-
3.4.12	Стеклоткань рулонная, марки РСТ-И-5-В	1000 м2	0,04865	532 620,00	25 911,96			532 620,00	25 911,96	-	-	-	-	-	-
3.5	Колодцы									-	-	-	-	-	-
3.5.1	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	3,504	11 830,00	41 452,32	5 910,00	20 706,64	17 740,00	62 160,96	-	-	-	-	-	-
3.5.2	Блоки стен подвалов малой массы более 1,5 т. Установка	шт	8			10 150,00	81 200,00	10 150,00	81 200,00	-	-	-	-	-	-
3.5.3	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,3 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,04	64 790,00	326 541,60			64 790,00	326 541,60	-	-	-	-	-	-
3.5.4	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	18,72	740,00	13 852,80	850,00	15 912,00	1 590,00	29 764,80	-	-	-	-	-	-
3.5.5	Здания из сборочных блок-боксов. Установка	т	1,5			168 310,00	252 465,00	168 310,00	252 465,00	-	-	-	-	-	-
3.5.6	Блочно-модульная котельная БМК-6-С 3л	комп	1	14 800 000,00	14 800 000,00			14 800 000,00	14 800 000,00	-	-	-	-	-	-
4	Наружные сети связи														
4.1	Кабельная линия НСС														
	Земляные работы														
4.1.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3	46			5 150,00	231 750,00	5 150,00	231 750,00	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Траншеи, лазы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	46			2 240,00	100 800,00	2 240,00	100 800,00	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную под кладку связи	м3	1,8			5 150,00	9 270,00	5 150,00	9 270,00	-	-	-	-	-	-
	Монтажные работы														
4.1.4	Кабель в траншеи сети. Устройство постели	м	125			940,00	117 500,00	940,00	117 500,00	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Кабель прокладенный в траншеи. Покрытие кирпичом. Сети кабель	м	125	830,00	103 750,00			830,00	103 750,00	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,543			64 180,00	99 029,74	64 180,00	99 029,74	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Люки для строительных работ. 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8591-2014	м3	15	9 980,00	149 700,00			9 980,00	149 700,00	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.8	Колодцы железобетонные сборные типовые КК-2 (кол-чугунный в комплекте с лб.кольцом 2шт, крш и кронштейн)	колодец	2	65 020,00	130 040,00	15 480,00	30 960,00	80 420,00	160 840,00	-	-	-	-	-	-
4.1.9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км	0,1			930 610,00	93 061,00	930 610,00	93 061,00	-	-	-	-	-	-
4.1.10	ПЭ63-3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	1 860,00	187 860,00			1 860,00	187 860,00	-	-	-	-	-	-
4.1.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,01			829 550,00	8 295,50	829 550,00	8 295,50	-	-	-	-	-	-
4.1.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 17,6 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	640,00	6 400,00			640,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-
4.1.13	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,011			970 240,00	10 672,64	970 240,00	10 672,64	-	-	-	-	-	-
4.1.14	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, ДН 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11	6 190,00	68 090,00			6 190,00	68 090,00	-	-	-	-	-	-
4.1.15	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в трассах	м	2 572			176 610,00	454 240,92	176 610,00	454 240,92	-	-	-	-	-	-
4.1.16	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	125			640,00	80 000,00	640,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
4.1.17	Кабель связи оптический подвижный в трубе КС-ОКПО-4-0,6/2,0-СГ-3,0-2201	км	2,72397	246 080,00	670 314,54			246 080,00	670 314,54	-	-	-	-	-	-
4.1.18	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1			8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	-	-	-	-	-	-
4.1.19	Коробка оптической настенная тип ОРК8бг 1.4	шт.	1	16 410,00	16 410,00			16 410,00	16 410,00	-	-	-	-	-	-
4.1.20	Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений до 4. Монтаж оборудования	шт.	2			75 420,00	150 840,00	75 420,00	150 840,00	-	-	-	-	-	-
4.1.21	Консоль промежуточная, установка в колодезе	шт.	2			940,00	1 880,00	940,00	1 880,00	-	-	-	-	-	-
4.1.22	Муфта на магистральной кабельной. Монтаж в канале, камере с изгибными образками из углов	шт.	18	2 280,00	41 040,00	2 610,00	46 980,00	4 890,00	88 020,00	-	-	-	-	-	-
4.1.23	Ввод кабеля связи, емкость кабеля 4х4. Монтаж оборудования в приобъекте, помещение здания	ввод кабеля	1			108 050,00	108 050,00	108 050,00	108 050,00	-	-	-	-	-	-
4.1.24	Оборудование (конечной станции одно оптическое направление, тестирование	комплект	1			283 310,00	283 310,00	283 310,00	283 310,00	-	-	-	-	-	-
II	Наружные видеонаблюдение														
5.1	Система видеонаблюдения														
5.1.1	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	8			11 800,00	94 400,00	11 800,00	94 400,00	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Видеокамера IP камера 4,0 мегапиксельная уличная чувствительность 0,05 Люкс DS-2CD2142WD-I8, hikvision	шт.	8	119 730,00	957 840,00			119 730,00	957 840,00	-	-	-	-	-	-
5.1.3	Регистратор DS-8116HI-K8 16-и канальный сетевой видеорегистратор, DS-9632NI-I8, hikvision	шт.	1	296 280,00	296 280,00			296 280,00	296 280,00	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Диск жесткий для видеонаблюдения, SATA 6Gb/s 64mb 3.5	шт.	8	69 220,00	553 760,00			69 220,00	553 760,00	-	-	-	-	-	-
5.1.5	Монитор видеонаблюдения Hikvision DS-D5019QE9	шт.	1	72 530,00	72 530,00			72 530,00	72 530,00	-	-	-	-	-	-
5.2	Активная сетевая продукция														
5.2.1	Патчкорд в проход, патчкорд длиной 5 м(2. Прокладка на производственном	м	800			390,00	312 000,00	390,00	312 000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.2	Кабель FTP Kat 6 PVC, марка FTP Cat6 PVC	км	0,8	967 780,00	774 224,00			967 780,00	774 224,00	-	-	-	-	-	-
5.2.3	Труба электростальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колонам с крепежными деталями	м	800			750,00	600 000,00	750,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	800	110,00	88 000,00			110,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-
5.2.5	Розетка самостоятельная 20x20 черная под комплект ИОК	шт.	800	20,00	16 000,00			20,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-
5.3	Шкаф видеонаблюдения														
5.3.1	Шкаф 47U 4L VGI 600x1000 Установка	шт.	1			26 960,00	26 960,00	26 960,00	26 960,00	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.3.2	Шкаф 47U (Ш, VD) в комплекте (Cisco Catalyst 3850 24 Port uPOE IP Base (опционально ИБП отмечено исполнение в 19 шкаф 600Ш, 8А,6ЛИЖки розеток, полка с 2 вентиляторами 800мм-2шт, комплектация патч-панель FTP 24 портовая Кат.6 (FTR 24xRJ45), организайер патч кордов 1ш, LCS Патч-корд RJ45 FTP, 1м(Кат.5-6шт)	комп.	1	1 580 190,00	1 580 190,00			1 580 190,00	1 580 190,00	-	-	-	-	-	-
6.3.3	Cisco Catalyst 3850 24 Port uPOE IP Base WS-C3850-24U-S	комп.	1	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-
6.3.3	ИБП Ippon Innova RT 3000	шт	1	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-
6.3.4	19 Блок розеток 9 розеток 2м+3	шт	1	61 520,00	61 520,00			61 520,00	61 520,00	-	-	-	-	-	-
6.3.5	Полка с 2 вентиляторами 800мм	шт	3	182 540,00	365 080,00			182 540,00	365 080,00	-	-	-	-	-	-
6.3.6	Патч-пан. FTP 24 RJ45 кат6	шт	1	116 270,00	116 270,00			116 270,00	116 270,00	-	-	-	-	-	-
6.3.7	Патч-пан. FTP 24 RJ45 кат6	шт	1	37 970,00	37 970,00			37 970,00	37 970,00	-	-	-	-	-	-
6.3.8	КМ: организайер 2-ос 1U (мет)	шт	8	1 130,00	9 200,00			1 150,00	9 200,00	-	-	-	-	-	-
6.3.9	LCS FT-кабл RJ45 FTP. 1m. Cat.6	шт								-	-	-	-	-	-
4	Наружные электроустановки														
4.1	Электрооборудование														
6.1.1	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1			174 200,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	-	-	-	-	-	-
6.1.2	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по месту - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1	1 274 430,00	1 274 430,00			1 274 430,00	1 274 430,00	1,00	100,00	1 274 430,00	1,00	100,00	1 274 430,00
6.1.3	Трансформатор распределительный трехфазный герметичный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и номинальной мощностью с надрезной модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальной мощность 160 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	1 138 400,00	1 138 400,00			1 138 400,00	1 138 400,00	1,00	100,00	1 138 400,00	1,00	100,00	1 138 400,00
6.1.4	Здания из одноячейк.дел электростанции. Установка	т	1,5			168 310,00	252 465,00	168 310,00	252 465,00	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Дизельная электростанция, 100 кВА(ДЭС) Elcos Gen Set GE.VO.150/135.BF, в защитном кожухе и с АВР	шт.	1	15 226 560,00	15 226 560,00			15 226 560,00	15 226 560,00	-	-	-	-	-	-
4.2	ЛЭП-10 кВ														
6.2.1	Стойки железобетонные СП 0,4-10 кВ (С тремерами) одностоечные	опора	2			17 240,00	34 480,00	17 240,00	34 480,00	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ.РК 2187-2013	шт.	2	55 060,00	110 120,00			55 060,00	110 120,00	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Подножники железобетонные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3.	0,1			29 250,00	2 925,00	29 250,00	2 925,00	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Плита П-3к	м3	0,1	72 500,00	7 250,00			72 500,00	7 250,00	-	-	-	-	-	-
6.2.5	Плиты, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2.	5	740,00	3 700,00	850,00	4 250,00	1 590,00	7 950,00	-	-	-	-	-	-
6.2.6	Провода SIL 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвешен с помощью механизмов	км линии	0,036			245 440,00	8 835,84	245 440,00	8 835,84	-	-	-	-	-	-
6.2.7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,03	435 580,00	13 067,40			435 580,00	13 067,40	-	-	-	-	-	-
6.2.8	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0323			14 280,00	460,60	14 280,00	460,60	-	-	-	-	-	-
6.2.9	Изолятор колпачок К-6 (ИТ-120 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	60,00	360,00			60,00	360,00	-	-	-	-	-	-
6.2.10	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20Г1 (без колпачка), ГОСТ	шт.	6	3 220,00	19 320,00			3 220,00	19 320,00	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.2.11	Наконечник кабельный стальной ПС10Е 210Ж ГОСТ 6490-2017	шт.	6	4 520,00	27 120,00			4 520,00	27 120,00	-	-	-	-	-	-
6.2.12	Зажимы аппаратный прессуемые А2А-70Р-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	780,00	4 680,00			780,00	4 680,00	-	-	-	-	-	-
6.2.13	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3 710,00	22 260,00			3 710,00	22 260,00	-	-	-	-	-	-
6.2.14	Зажимы аппаратные прессуемые А9А-70Р-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	780,00	2 340,00			780,00	2 340,00	-	-	-	-	-	-
6.2.15	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	420,00	5 040,00			420,00	5 040,00	-	-	-	-	-	-
6.2.16	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	500,00	1 000,00			500,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
6.2.17	Изолятор опорный типа ИО-10-3,75 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 590,00	4 770,00			1 590,00	4 770,00	-	-	-	-	-	-
6.2.18	Зажим промежуточный прессуемый типа ПРП-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	740,00	2 220,00			740,00	2 220,00	-	-	-	-	-	-
6.2.19	Грузики, хомуты крепления. Монтаж на опоре	шт.	33			3 080,00	101 640,00	3 080,00	101 640,00	-	-	-	-	-	-
6.2.20	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11361	839 280,00	95 358,60			839 280,00	95 358,60	-	-	-	-	-	-
6.2.21	Проходка землеходом. Прокладка на цепях с покрытием лаком	м	8,6			540,00	4 644,00	540,00	4 644,00	-	-	-	-	-	-
6.2.22	Проходка ЭТУ	т	0,006	1 039 280,00	6 314,24			1 039 280,00	6 314,24	-	-	-	-	-	-
6.2.23	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759-87	т	0,004	466 180,00	1 864,72			466 180,00	1 864,72	-	-	-	-	-	-
6.2.24	Разрядник. Установка с помощью механизмов	комплект	3			20 680,00	62 040,00	20 680,00	62 040,00	-	-	-	-	-	-
6.2.25	Разрядники РВО-10кВ (по ГОСТ 30011.1-2012)	шт.	3	17 470,00	52 410,00			17 470,00	52 410,00	-	-	-	-	-	-
6.2.26	Разъединитель. РВЗ-2-1-10БИОЕ (трехполюсный)	комплект	1			36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	-	-	-	-	-	-
6.2.27	Разъединитель. РВЗ-2-1-10БИОЕ (трехполюсный)	шт.	1	119 910,00	119 910,00			119 910,00	119 910,00	-	-	-	-	-	-
6.2.28	Привод ПРНЗ-10УХ	шт.	1	8 660,00	8 660,00			8 660,00	8 660,00	-	-	-	-	-	-
6.2.29	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3			6 880,00	20 640,00	6 880,00	20 640,00	-	-	-	-	-	-
	Заземление														
6.2.30	Проводник заземляющий скрытно из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж	м	90			1 090,00	98 100,00	1 090,00	98 100,00	-	-	-	-	-	-
6.2.31	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	170			1 340,00	149 600,00	1 360,00	149 600,00	-	-	-	-	-	-
6.2.32	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759-87	т	0,0006	466 180,00	279,71			466 180,00	279,71	-	-	-	-	-	-
6.2	**Фундамент под КТП-100(4х3)**														
6.2.1	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	2	11 600,00	23 600,00	5 910,00	11 820,00	17 740,00	35 480,00	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Грунтовка щебня	м3	2	38 940,00	77 880,00	40 950,00	81 900,00	79 900,00	159 800,00	-	-	-	-	-	-
6.2.3	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	4			6 340,00	25 360,00	6 340,00	25 360,00	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона классов В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,88	64 790,00	186 595,20			64 790,00	186 595,20	-	-	-	-	-	-
6.2.5	Поверхности бетонные и железобетонные. Огрунтовка грунтовкой ЭП-05	м2	18,72	320,00	5 990,40	120,00	2 246,40	440,00	8 236,80	-	-	-	-	-	-
6.2.6	Поверхности железобетонные и бетонные. Окраска эмалью ХС-710	м2	18,72	200,00	3 744,00	120,00	2 246,40	320,00	5 990,40	-	-	-	-	-	-
6.4	**Кабельная линия КЛ-10кВ**														
	Земляные работы														
6.4.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	168			90,00	15 120,00	90,00	15 120,00	-	-	-	-	-	-
6.4.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	144			110,00	15 840,00	110,00	15 840,00	-	-	-	-	-	-
	Монтажные работы														
6.4.3	Кабель в траншее (шт. Устройство постелей	м	200			940,00	188 000,00	940,00	188 000,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.4.4	Песок для строительных работ 30% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	24	9 900,00	235 200,00	180,00	4 320,00	9 980,00	239 520,00		-	-		-	-
6.4.5	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	200	130,00	25 000,00	700,00	140 000,00	830,00	166 000,00		-	-		-	-
6.4.6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	2,431	64 180,00	156 021,58			64 180,00	156 021,58		-	-		-	-
6.4.7	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,2			52 990,00	10 596,00	52 990,00	10 596,00		-	-		-	-
6.4.8	Лента сигнальная	100м	2	50,00	100,00			50,00	100,00		-	-		-	-
6.4.9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	230			620,00	142 600,00	620,00	142 600,00		-	-		-	-
6.4.10	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,29	5 153 230,00	1 185 242,90			5 153 230,00	1 185 242,90	0,23	100,00	1 185 242,90	0,23	100,00	1 185 242,90
6.4.11	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	2			53 360,00	106 720,00	53 360,00	106 720,00		-	-		-	-
6.4.12	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1ПКТп-3-70/120-СЗнБ ГОСТ 10731.0-86	шт	2	19 170,00	38 340,00			19 170,00	38 340,00		-	-		-	-
6.4.13	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,075			930 650,00	69 798,75	930 650,00	69 798,75		-	-		-	-
6.4.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,75	1 330,00	100 747,50			1 330,00	100 747,50		-	-		-	-
6.4.15	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	497 880,00	2 489,40			497 880,00	2 489,40		-	-		-	-
6.4.16	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки ВСт3кп2 ГОСТ 1050-2013	т	0,005	639 900,00	3 199,50			639 900,00	3 199,50		-	-		-	-
6.5	Кабельная линия КЛ-0,4кВ														
	Земляные работы														
6.5.1	Группа 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3	343			90,00	30 870,00	90,00	30 870,00		-	-		-	-
6.5.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	294			110,00	32 340,00	110,00	32 340,00		-	-		-	-
	Монтажные работы														
6.5.3	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	952			940,00	894 880,00	940,00	894 880,00		-	-		-	-
6.5.4	Песок для строительных работ 30% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	49	9 980,00	489 020,00			9 980,00	489 020,00		-	-		-	-
6.5.5	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	764			830,00	634 120,00	830,00	634 120,00		-	-		-	-
6.5.6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	4,89	64 180,00	313 840,20			64 180,00	313 840,20		-	-		-	-
6.5.7	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,817			52 990,00	43 294,66	52 990,00	43 294,66		-	-		-	-
6.5.8	Лента сигнальная	100 м	8,17	50,00	408,50			50,00	408,50		-	-		-	-
6.5.9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,036			930 650,00	33 503,40	930 650,00	33 503,40		-	-		-	-
6.5.10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	1 330,00	48 358,80			1 330,00	48 358,80		-	-		-	-
6.5.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,028			1 206 300,00	33 776,40	1 206 300,00	33 776,40		-	-		-	-
6.5.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	2 250,00	63 630,00			2 250,00	63 630,00		-	-		-	-
6.5.13	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	868			620,00	550 560,00	620,00	550 560,00		-	-		-	-
6.5.14	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	64	880,00	56 320,00			880,00	56 320,00	64	100,00	56 320,00	64	100,00	56 320,00
6.5.15	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением 6кВ(6кВ)-35-(-5-5)-70 (мм)-1 ГОСТ 15442-80	км	0,322	16 500 000,00	5 313 000,00			16 500 000,00	5 313 000,00	0,322	100,00	5 313 000,00	0,322	100,00	5 313 000,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту				Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем		объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
6.5.16	Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами и пластмассовыми ВВГнг(А)-LS 5х16 (пм)-0,66 ГОСТ 16442-80	пм	0,18	5 304 420,00	900 795,60			5 304 420,00	900 795,60	0,18	100,00	900 795,60	0,18	100,00	900 795,60	
6.5.17	Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами и пластмассовыми ВВГнг(А)-LS 4х16 (пм)-0,66 ГОСТ 16442-80	пм	0,45	4 166 320,00	1 874 844,00			4 166 320,00	1 874 844,00	0,45	100,00	1 874 844,00	0,45	100,00	1 874 844,00	
6.5.18	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, ЗПКТп-1-70 для 3-жильных бронированных кабелей, на напряжение от 6 до 10 кВ	шт.	44	18 520,00	814 880,00			18 520,00	814 880,00	44	100,00	814 880,00	44	100,00	814 880,00	
6.5.19	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, ЗПКТп-1-70 для 3-жильных бронированных кабелей, на напряжение от 6 до 10 кВ	шт.	6	34 710,00	208 260,00			34 710,00	208 260,00	6	100,00	208 260,00	6	100,00	208 260,00	
6.6	Периметральное освещение															
6.6.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	11,172			5 180,00	57 535,80	5 180,00	57 535,80	-	-	-	-	-	-	-
6.6.2	Грунты, ранее отсыпанные и мех. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4,788			2 240,00	10 725,12	2 240,00	10 725,12	-	-	-	-	-	-	-
6.6.3	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,7	41 690,00	237 633,00	17 626,00	100 438,90	59 316,00	338 067,90	-	-	-	-	-	-	-
6.6.4	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	1,6796	1 350,00	2 267,46	29 230,00	49 094,71	30 580,00	51 362,17	-	-	-	-	-	-	-
6.6.5	Оконо фланцевые граненые НФГ-7,0-05-ц	шт	19	97 300,00	1 848 700,00			97 300,00	1 848 700,00	-	-	-	-	-	-	-
6.6.6	Закладной элемент для фундамента ЗФ-20Ф/К230-1,96	шт	19	27 390,00	520 410,00			27 390,00	520 410,00	-	-	-	-	-	-	-
6.6.7	Светильник серии 1.160 для наружного освещения на кронштейнах и граненых опорах 1.61-1-5-1.5-01	шт	19	28 840,00	547 960,00			28 840,00	547 960,00	-	-	-	-	-	-	-
6.6.8	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-S/K02, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2340-2016 автоматический выключатель 10А SIAKT-19 - 16шт	шт	19	52 696,00	1 001 110,00			52 696,00	1 001 110,00	-	-	-	-	-	-	-
6.6.9	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,9	11 630,00	22 097,00	5 910,00	11 229,00	17 540,00	33 326,00	-	-	-	-	-	-	-
6.6.10	Грунтовка щебня	м3	1,9	39 940,00	73 986,00	40 950,00	77 824,00	79 900,00	151 810,00	-	-	-	-	-	-	-
6.6.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	473 710,00	43 107,61			473 710,00	43 107,61	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Ограждение															
6.7.1	Ограждение. Монтаж	т	0,50397			378 910,00	139 274,67	378 910,00	139 274,67	-	-	-	-	-	-	-
6.7.2	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,49	41 690,00	20 428,10	17 620,00	8 633,80	59 310,00	29 061,90	-	-	-	-	-	-	-
6.7.3	Опоры стальные горизонтальные двенадцатиугольные из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,283	556 030,00	157 356,49			556 030,00	157 356,49	-	-	-	-	-	-	-
6.7.4	Замки роликовые стальные горизонтальные полосовые из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	624 800,00	7 497,60			624 800,00	7 497,60	-	-	-	-	-	-	-
6.7.5	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, ОН 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1 500,00	9 000,00			1 500,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.7.6	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, ОН 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	59,4	4 180,00	248 292,00			4 180,00	248 292,00	-	-	-	-	-	-	-
6.7.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00595	473 710,00	450,02			473 710,00	450,02	-	-	-	-	-	-	-
6.7.8	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диа-метром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	27	1 670,00	45 090,00			1 670,00	45 090,00	-	-	-	-	-	-	-
7	ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ															
7.1	Переходы через дорогу КП 10м(8+16,2+6)															
	Прокладка методом горизонтального направленного бурения															
7.1.1	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с последующим расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10			11 150,00	111 500,00	11 150,00	111 500,00	-	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжение PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером: 110x10,0 мм	м	10	2 920,00	29 200,00			2 920,00	29 200,00	10	100,00	29 200,00	10	100,00	29 200,00
	Укладка футляра открытым способом под автостраду														
7.1.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км	0,01			930 650,00	9 306,50	930 650,00	9 306,50		-	-		-	-
7.1.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжение PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером: 110x10,0 мм	м	10	2 920,00	29 200,00			2 920,00	29 200,00	10,00	100,00	29 200,00	10,00	100,00	29 200,00
7.2	Переходы через дорогу сети ПСН														
	Футляр для сети ВК (диам. 110 мм)														
7.2.1	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	17			27 290,59	463 760,00	27 290,59	463 760,00		-	-		-	-
7.2.2	Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	24 630,00	24 630,00	32 870,00	32 870,00	57 500,00	57 500,00	1	100,00	57 500,00	1	100,00	57 500,00
7.2.3	Труба полиэтиленовая для водоснабжение PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером: 400x36,3 мм	м	17	38 300,00	651 100,00			38 300,00	651 100,00	17,00	100,00	651 100,00	17,00	100,00	651 100,00
	Футляр для сети ЕПН (диам. 63 мм)														
7.2.4	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	17			33 130,00	563 210,00	33 130,00	563 210,00		-	-		-	-
7.2.5	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	24 630,00	24 630,00	32 870,00	32 870,00	57 500,00	57 500,00	1	100,00	57 500,00	1	100,00	57 500,00
7.2.6	Труба полиэтиленовая для водоснабжение PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером: 315x28,6 мм	м	17	23 710,00	403 070,00			23 710,00	403 070,00	17,00	100,00	403 070,00	17,00	100,00	403 070,00
7.3	Переходы через дорогу сети ГСН														
	Футляр для сети ГСН (диам. 63 мм)														
7.3.1	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала под автодорогой в грунтах 1-3 групп	м	17			33 130,00	563 210,00	33 130,00	563 210,00		-	-		-	-
7.3.2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм.	км	0,017	2 167 160,00	36 842,06			2 167 160,00	36 842,06		-	-		-	-
7.3.3	Труба полиэтиленовая для водоснабжение PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером: 315x28,6 мм	м	34	23 710,00	806 140,00			23 710,00	806 140,00		-	-		-	-
7.3.4	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция пластиковым чехлом (из вспененного крупы)	м	0,4	1 330,00	532,00			1 330,00	532,00		-	-		-	-
7.3.5	Высокотемпературная гибкая труба-чехол изоляции из вспененного каучука СТ-РК 3364-2019 без галогенов, 0 от -70°С до +130°С, Bri 0,04 Brife 40 при +20°С, фактор у больше или равно 4000, Sct 32 мм 174 мм	м	0,4	35 380,00	14 152,00			35 380,00	14 152,00		-	-		-	-
7.3.6	Труба контрольная. Устройство	шт	2			17 180,00	34 360,00	17 180,00	34 360,00		-	-		-	-
7.3.7	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, РN 16 размером 32x25 мм	шт	2	2 760,00	5 520,00			2 760,00	5 520,00		-	-		-	-
7.3.8	Седло закладное с усиливающим кольцом, РN 10 размером 110x1 1/4"	шт	2	1 900,00	3 800,00			1 900,00	3 800,00		-	-		-	-
7.3.9	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, РN 10	шт	2	500,00	1 000,00			500,00	1 000,00		-	-		-	-
7.3.10	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размером: 20x3,0 мм	шт	4	200,00	800,00			200,00	800,00		-	-		-	-
7.3.11	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размером: 20x3,0 мм	м	7	630,00	4 410,00			630,00	4 410,00		-	-		-	-
8	Технологическое оборудование														
8.1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	Согласно приложению 2,3			44 630 630,00		292 270,00	-	45 122 900,00		-	-		-	-
9	Доп. фиксации														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1	Дезинфекция	объект	1			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		-			-	
	Итого:								409 774 259,76			46 196 931,69			48 629 291,80
	Технический надзор: 2,24%								14 896 886,52			2 109 494,59			1 502 067,76
	Авторский надзор: 1,12%								5 149 471,71			729 197,63			540 897,62
	Всего, без НДС:								479 808 417,49			67 945 593,91			50 958 257,18

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"
_____ Е.Бейсенкиров

Начальник отдела ТОО "S.ALEM construction"
_____ А.Жумкуратов

Инвестор
ТОО "Digital Drive Service"
_____ Б.Нурпалиев

Авторский надзор ТОО "ЗКГ (ПСК)"
_____ Б.Казтуганов

Инвестор НКОК Н.В.
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
_____ Байтенова А.

Инженер отдела СИП
_____ С.Арон