Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. БИН 000 241 000 874

Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction" БИН 950 740 001 056

Контракт: № UI177592 "Строительство семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в микрорайон Береке, г. Атырау

АКТ №3 выполненных работ и производственных затрат за период с 01.05.2022г по 31.05.22г

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Подготовительные Работы. Мобилизация**														
1,1	Подготовительные работы. Мобилизация	объект	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1,00	100,00	3 800 000,00		-	-
A	**Строительство семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в мкр.Береке,г.Атырау**														
2	**Конструкции железобетонные**														
2,1	**Земляные работы**														
2.1.1	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1363,132			370,00	504 358,84	370,00	504 358,84	1363,132	100,00	504 358,84		-	-
2.1.2	Грунты 2 группы. Срезка недобора грунта 2 гр.в выемках /с погрузкой/	м3	76,951			450,00	34 627,95	450,00	34 627,95	76,951	100,00	34 627,95		-	-
2.1.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	25,65			5 150,00	132 097,50	5 150,00	132 097,50	25,65	100,00	132 097,50		-	-
2.1.4	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	25,65			440,00	11 286,00	440,00	11 286,00	25,65	100,00	11 286,00		-	-
2.1.5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	2345,17			150,00	351 775,50	150,00	351 775,50	2345,17	100,00	351 775,50		-	-
2.1.6	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	1465,73			70,00	102 601,10	70,00	102 601,10	1465,73	100,00	102 601,10		-	-
2.1.7	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1126,15			370,00	416 675,50	370,00	416 675,50	1126,15	100,00	416 675,50		-	-
2.1.8	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	1801,84			150,00	270 276,00	150,00	270 276,00	1801,84	100,00	270 276,00		-	-
2.1.9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3	957,23			110,00	105 295,30	110,00	105 295,30	957,23	100,00	105 295,30		-	-
2.1.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	957,23			360,00	344 602,80	360,00	344 602,80	957,23	100,00	344 602,80		-	-
2.1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	168,923			2 040,00	344 602,92	2 040,00	344 602,92	168,923	100,00	344 602,92	168,923	100,00	344 602,92
2,2	**Фундаменты**														
2.2.1	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	83,3	9 830,00	818 839,00	5 910,00	492 303,00	15 740,00	1 311 142,00	83,3	100,00	1 311 142,00		-	-
2.2.2	Подготовка бетонная. Устройство В3.5	м3	45,5	31 290,00	1 423 695,00	5 420,00	246 610,00	36 710,00	1 670 305,00	45,5	100,00	1 670 305,00		-	-
2.2.3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой толщ 2мм	м2	585,2	200,00	117 040,00	120,00	70 224,00	320,00	187 264,00	585,2	100,00	187 264,00		-	-
2.2.4	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм В20 F75 W6. Устройство	м3	365,84	34 950,00	12 786 108,00	15 480,00	5 663 203,20	50 430,00	18 449 311,20	365,84	100,00	18 449 311,20		-	-
2.2.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15286	497 860,00	76 102,88			497 860,00	76 102,88	0,15286	100,00	76 102,88		-	-
2.2.6	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром от 6 мм до 12мм ГОСТ 23279-2012	т	1,77404	447 880,00	794 557,04			447 880,00	794 557,04	1,77404	100,00	794 557,04		-	-
2.2.7	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5022	440 480,00	1 102 169,06			440 480,00	1 102 169,06	2,5022	100,00	1 102 169,06		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4458	490 480,00	218 655,98			490 480,00	218 655,98	0,4458	100,00	218 655,98		-	-
2.2.9	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368	440 480,00	60 257,66			440 480,00	60 257,66	0,1368	100,00	60 257,66		-	-
2.2.10	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,20013	832 550,00	166 618,23	206 770,00	41 380,88	1 039 320,00	207 999,11	0,20013	100,00	207 999,11		-	-
2.2.11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,20727	832 550,00	172 562,64	73 030,00	15 136,93	905 580,00	187 699,57	0,20727	100,00	187 699,57		-	-
2.2.12	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4074	107 450,00	43 775,13	30 100,00	12 262,74	137 550,00	56 037,87	0,4074	100,00	56 037,87		-	-
2.2.13	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1596	740,00	1 181 040,00	850,00	1 356 600,00	1 590,00	2 537 640,00	1 596,00	100,00	2 537 640,00	320	20,05	508 800,00
2.2.14	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	585,2	3 960,00	2 317 392,00	640,00	374 528,00	4 600,00	2 691 920,00	585,20	100,00	2 691 920,00	585,20	100,00	2 691 920,00
2,3	**Колонны и сердечники**														
	Монолитная колонна К-1/18шт/														
2.3.1	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,84	37 580,00	257 047,20	31 200,00	213 408,00	68 780,00	470 455,20		-	-		-	-
2.3.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1926	497 860,00	95 887,84			497 860,00	95 887,84		-	-		-	-
2.3.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5148	474 540,00	244 293,19			474 540,00	244 293,19		-	-		-	-
2,4	**Несущие кирпичные стены**														
2.4.1	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	2,145	9 830,00	21 085,35	5 910,00	12 676,95	15 740,00	33 762,30	2,145	100,00	33 762,30	2,145	100,00	33 762,30
2.4.2	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/бетон кл.В15/	м3	5,68	33 960,00	192 892,80	11 430,00	64 922,40	45 390,00	257 815,20	5,68	100,00	257 815,20	5,68	100,00	257 815,20
2.4.3	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	145,05	40 860,00	5 926 743,00	24 470,00	3 549 373,50	65 330,00	9 476 116,50	109,00	75,15	7 120 970,00	71,54	49,32	4 673 708,20
2.4.4	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	159,38	40 020,00	6 378 387,60	22 560,00	3 595 612,80	62 580,00	9 974 000,40	87,740276	55,05	5 490 786,47	87,740276	55,05	5 490 786,47
2.4.5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,2	740,00	21 608,00	850,00	24 820,00	1 590,00	46 428,00	29,2	100,00	46 428,00	29,2	100,00	46 428,00
2.4.6	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	18,1	3 960,00	71 676,00	640,00	11 584,00	4 600,00	83 260,00	18,1	100,00	83 260,00	18,1	100,00	83 260,00
	Монолитная перемычка ПРМ1 /106,8м/														
2.4.7	Перемычки. Устройство	м3	5,68	37 580,00	213 454,40	49 870,00	283 261,60	87 450,00	496 716,00	5,68	100,00	496 716,00	5,68	100,00	496 716,00
2.4.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12282	497 860,00	61 147,17			497 860,00	61 147,17	0,12282	100,00	61 147,17	0,12282	100,00	61 147,17
2.4.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,380208	490 480,00	186 484,42			490 480,00	186 484,42	0,380208	100,00	186 484,42	0,380208	100,00	186 484,42
	Покрытие на отм.+3,00														
2.4.10	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	155,73	37 580,00	5 852 333,40	34 000,00	5 294 820,00	71 580,00	11 147 153,40		-	-		-	-
2.4.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	497 880,00	39 830,40			497 880,00	39 830,40		-	-		-	-
2.4.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	7,189	490 480,00	3 526 060,72			490 480,00	3 526 060,72		-	-		-	-
2.4.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,402	490 480,00	197 172,96			490 480,00	197 172,96		-	-		-	-
2.4.14	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00036	832 550,00	299,72	695 990,00	250,56	1 528 540,00	550,27		-	-		-	-
2.4.15	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,42936	832 550,00	357 463,67	206 770,00	88 778,77	1 039 320,00	446 242,44		-	-		-	-
2.4.16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02608	832 550,00	21 712,90	73 030,00	1 904,62	905 580,00	23 617,53		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.17	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4558	107 450,00	48 975,71	30 100,00	13 719,58	137 550,00	62 695,29		-	-		-	-
	Кирпичные перегородки толщ.120мм														
2.4.18	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	2,145	9 830,00	21 085,35	5 910,00	12 676,95	15 740,00	33 762,30		-	-		-	-
2.4.19	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,79	34 950,00	377 110,50	15 490,00	167 137,10	50 440,00	544 247,60		-	-		-	-
2.4.20	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	104,6	200,00	20 920,00	120,00	12 552,00	320,00	33 472,00		-	-		-	-
2.4.21	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0381	421 350,00	16 053,44			421 350,00	16 053,44		-	-		-	-
2.4.22	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36134	440 480,00	159 163,04			440 480,00	159 163,04		-	-		-	-
2.4.23	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	523,19	6 710,00	3 510 604,90	6 250,00	3 269 937,50	12 960,00	6 780 542,40		-	-		-	-
2.4.24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	497 860,00	11 450,78			497 860,00	11 450,78		-	-		-	-
2.4.25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	86,3	740,00	63 862,00	850,00	73 355,00	1 590,00	137 217,00		-	-		-	-
2.4.26	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	53,6	3 960,00	212 256,00	640,00	34 304,00	4 600,00	246 560,00		-	-		-	-
	Монолитная перемычка ПРм3 /38п.м/														
2.4.27	Перемычки. Устройство	м3	0,76	37 580,00	28 560,80	49 870,00	37 901,20	87 450,00	66 462,00		-	-		-	-
2.4.28	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02014	447 890,00	9 020,50			447 890,00	9 020,50		-	-		-	-
	Кирпичные стены толщ.250мм														
2.4.29	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	0,675	9 830,00	6 635,25	5 910,00	3 989,25	15 740,00	10 624,50		-	-		-	-
2.4.30	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	39 200,00	82 320,00	5 420,00	11 382,00	44 620,00	93 702,00		-	-		-	-
2.4.31	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	24,1	200,00	4 820,00	120,00	2 892,00	320,00	7 712,00		-	-		-	-
2.4.32	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,84	34 950,00	204 108,00	15 490,00	90 461,60	50 440,00	294 569,60		-	-		-	-
2.4.33	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01472	497 860,00	7 328,50			497 860,00	7 328,50		-	-		-	-
2.4.34	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057038	474 540,00	27 066,81			474 540,00	27 066,81		-	-		-	-
2.4.35	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /раствор М150/	м2	1,8725	1 190,00	2 228,28	1 260,00	2 359,35	2 450,00	4 587,63		-	-		-	-
2.4.36	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,2	740,00	21 608,00	850,00	24 820,00	1 590,00	46 428,00		-	-		-	-
2.4.37	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	18,1	3 960,00	71 676,00	640,00	11 584,00	4 600,00	83 260,00		-	-		-	-
2.4.38	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	2,87	40 020,00	114 857,40	22 560,00	64 747,20	62 580,00	179 604,60		-	-		-	-
	Монолитная перемычка ПРМ2 /1шт/														
2.4.39	Перемычки. Устройство	м3	0,06	37 580,00	2 254,80	49 870,00	2 992,20	87 450,00	5 247,00		-	-		-	-
2.4.40	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0017	447 890,00	761,41			447 890,00	761,41		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.41	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ П2Кирпичная стена на	т	0,0046	490 440,00	2 256,02			490 440,00	2 256,02		-	-		-	-
2.4.42	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	7,27	40 860,00	297 052,20	24 470,00	177 896,90	65 330,00	474 949,10		-	-		-	-
2.4.43	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,011			247 510,00	2 722,61	247 510,00	2 722,61		-	-		-	-
2.4.44	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	447 890,00	4 926,79			447 890,00	4 926,79		-	-		-	-
	Фронтон по оси "1"														
2.4.45	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	7,41	40 860,00	302 772,60	24 470,00	181 322,70	65 330,00	484 095,30		-	-		-	-
2.4.46	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	33 960,00	3 396,00	36 160,00	3 616,00	70 120,00	7 012,00		-	-		-	-
2.4.47	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	447 890,00	5 464,26			447 890,00	5 464,26		-	-		-	-
	Фронтон по оси "10"														
2.4.48	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	6,84	40 860,00	279 482,40	24 470,00	167 374,80	65 330,00	446 857,20		-	-		-	-
2.4.49	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,09	33 960,00	3 056,40	36 160,00	3 254,40	70 120,00	6 310,80		-	-		-	-
2.4.50	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	447 890,00	4 926,79			447 890,00	4 926,79		-	-		-	-
	Фронтон по оси "И"														
2.4.51	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	6,35	40 860,00	259 461,00	24 470,00	155 384,50	65 330,00	414 845,50		-	-		-	-
2.4.52	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	33 960,00	3 396,00	36 160,00	3 616,00	70 120,00	7 012,00		-	-		-	-
2.4.53	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	447 890,00	5 464,26			447 890,00	5 464,26		-	-		-	-
	Фронтон по оси "Ж"														
2.4.54	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	6,49	40 860,00	265 181,40	24 470,00	158 810,30	65 330,00	423 991,70		-	-		-	-
2.4.55	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,04	33 960,00	1 358,40	36 160,00	1 446,40	70 120,00	2 804,80		-	-		-	-
2.4.56	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007	447 890,00	3 135,23			447 890,00	3 135,23		-	-		-	-
	Крыльцо КР-1														
2.4.57	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	11,2	34 950,00	391 440,00	11 430,00	128 016,00	46 380,00	519 456,00		-	-		-	-
2.4.58	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в	м2	34,6	200,00	6 920,00	120,00	4 152,00	320,00	11 072,00		-	-		-	-
2.4.59	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1706	447 890,00	76 410,03			447 890,00	76 410,03		-	-		-	-
2.4.60	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0214	832 550,00	17 816,57	695 990,00	14 894,19	1 528 540,00	32 710,76		-	-		-	-
2.4.61	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0214	107 450,00	2 299,43	30 100,00	644,14	137 550,00	2 943,57		-	-		-	-
2.4.62	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,5	740,00	21 830,00	850,00	25 075,00	1 590,00	46 905,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-2														
2.4.63	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	5,5	34 950,00	192 225,00	11 430,00	62 865,00	46 380,00	255 090,00		-	-		-	-
2.4.64	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	22,8	200,00	4 560,00	120,00	2 736,00	320,00	7 296,00		-	-		-	-
2.4.65	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0724	447 890,00	32 427,24			447 890,00	32 427,24		-	-		-	-
2.4.66	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0126			1 528 540,00	19 259,60	1 528 540,00	19 259,60		-	-		-	-
2.4.67	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0126	137 550,00	1 733,13			137 550,00	1 733,13		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.68	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	28,4	740,00	21 016,00	850,00	24 140,00	1 590,00	45 156,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-3														
2.4.69	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	3,9	34 950,00	136 305,00	11 430,00	44 577,00	46 380,00	180 882,00		-	-		-	-
2.4.70	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	17,3	200,00	3 460,00	120,00	2 076,00	320,00	5 536,00		-	-		-	-
2.4.71	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	447 890,00	36 682,19			447 890,00	36 682,19		-	-		-	-
2.4.72	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004			1 528 540,00	6 114,16	1 528 540,00	6 114,16		-	-		-	-
2.4.73	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	137 550,00	550,20			137 550,00	550,20		-	-		-	-
2.4.74	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16,3	740,00	12 062,00	850,00	13 855,00	1 590,00	25 917,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-4														
2.4.75	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	2,1	34 950,00	73 395,00	11 430,00	24 003,00	46 380,00	97 398,00		-	-		-	-
2.4.76	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	4,5	200,00	900,00	120,00	540,00	320,00	1 440,00		-	-		-	-
2.4.77	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0205	447 890,00	9 181,75			447 890,00	9 181,75		-	-		-	-
2.4.78	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032			1 528 540,00	4 891,33	1 528 540,00	4 891,33		-	-		-	-
2.4.79	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0032	137 550,00	440,16			137 550,00	440,16		-	-		-	-
2.4.80	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,1	740,00	5 994,00	850,00	6 885,00	1 590,00	12 879,00		-	-		-	-
3	**Архитектурные решения**														
3,1	**Отделка фасадов**														
	Стены														
3.1.1	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2	470,6	5 350,00	2 517 710,00	6 370,00	2 997 722,00	11 720,00	5 515 432,00		-	-		-	-
	Цоколь														
3.1.2	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	152,65	910,00	138 911,50	6 500,00	992 225,00	7 410,00	1 131 136,50		-	-		-	-
3.1.3	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-	м2	155,703	3 900,00	607 241,70			3 900,00	607 241,70		-	-		-	-
	Наружные откосы (двери,окны)														
3.1.4	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	234,64	2 520,00	591 292,80	1 240,00	290 953,60	3 760,00	882 246,40		-	-		-	-
	Козырек К-1,К-2,К-3,К-4 /вертикальная поверхность/														
3.1.5	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2	17	5 350,00	90 950,00	6 370,00	108 290,00	11 720,00	199 240,00		-	-		-	-
3.1.6	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2	39,16	840,00	32 894,40	2 780,00	108 864,80	3 620,00	141 759,20		-	-		-	-
3.1.7	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	42,2928	940,00	39 755,23			940,00	39 755,23		-	-		-	-
3.1.8	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	22,16	370,00	8 199,20	580,00	12 852,80	950,00	21 052,00		-	-		-	-
	Низ ж/б козырьков														
3.1.9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	127,73	310,00	39 596,30	1 460,00	186 485,80	1 770,00	226 082,10		-	-		-	-
3.1.10	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	127,73	370,00	47 260,10	580,00	74 083,40	950,00	121 343,50		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Крыльцо КР-1														
3.1.11	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	30,85	640,00	19 744,00	2 600,00	80 210,00	3 240,00	99 954,00		-	-		-	-
3.1.12	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,467	5 590,00	175 900,53			5 590,00	175 900,53		-	-		-	-
3.1.13	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	6	910,00	5 460,00	6 500,00	39 000,00	7 410,00	44 460,00		-	-		-	-
3.1.14	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	6	3 900,00	23 400,00			3 900,00	23 400,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-2														
3.1.15	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	21,43	640,00	13 715,20	2 600,00	55 718,00	3 240,00	69 433,20		-	-		-	-
3.1.16	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	21,8586	5 590,00	122 189,57			5 590,00	122 189,57		-	-		-	-
3.1.17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	5,03	910,00	4 577,30	6 500,00	32 695,00	7 410,00	37 272,30		-	-		-	-
3.1.18	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	5,03	3 900,00	19 617,00			3 900,00	19 617,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-3														
3.1.19	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	16,81	640,00	10 758,40	2 600,00	43 706,00	3 240,00	54 464,40		-	-		-	-
3.1.20	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,1462	5 590,00	95 847,26			5 590,00	95 847,26		-	-		-	-
3.1.21	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	2,98	910,00	2 711,80	6 500,00	19 370,00	7 410,00	22 081,80		-	-		-	-
3.1.22	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	2,98	3 900,00	11 622,00			3 900,00	11 622,00		-	-		-	-
	Крыльцо КР-4														
3.1.23	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	4,1	640,00	2 624,00	2 600,00	10 660,00	3 240,00	13 284,00		-	-		-	-
3.1.24	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,182	5 590,00	23 377,38			5 590,00	23 377,38		-	-		-	-
3.1.25	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	1,3	910,00	1 183,00	6 500,00	8 450,00	7 410,00	9 633,00		-	-		-	-
3.1.26	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	1,3	3 900,00	5 070,00			3 900,00	5 070,00		-	-		-	-
	Козырьки К-2,К-3,К-4														
	Узлы 1,2,3														
3.1.27	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	83,6	5 340,00	446 424,00	3 160,00	264 176,00	8 500,00	710 600,00		-	-		-	-
3.1.28	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07912	832 550,00	65 871,36	695 990,00	55 066,73	1 528 540,00	120 938,08		-	-		-	-
	Узлы 4														
3.1.29	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	0,6	5 340,00	3 204,00	3 160,00	1 896,00	8 500,00	5 100,00		-	-		-	-
3.1.30	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00076	832 550,00	632,74	695 990,00	528,95	1 528 540,00	1 161,69		-	-		-	-
3.1.31	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	0,05	50 860,00	2 543,00	24 450,00	1 222,50	75 310,00	3 765,50		-	-		-	-
3.1.32	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2	10,2	460,00	4 692,00	1 620,00	16 524,00	2 080,00	21 216,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.33	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,5253	39 940,00	20 980,48			39 940,00	20 980,48		-	-		-	-
	Жалюзийная решетка ЖР-1														
3.1.34	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,0180296			142 460,00	2 568,50	142 460,00	2 568,50		-	-		-	-
3.1.35	Сварная решетка ограждения	т	0,0180296	818 790,00	14 762,46			818 790,00	14 762,46		-	-		-	-
3.1.36	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	832 550,00	932,46	695 990,00	779,51	1 528 540,00	1 711,96		-	-		-	-
3.1.37	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	1,171924	480,00	562,52	160,00	187,51	640,00	750,03		-	-		-	-
	Жалюзийная решетка ЖР-2														
3.1.38	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,0132896			142 460,00	1 893,24	142 460,00	1 893,24		-	-		-	-
3.1.39	Сварная решетка ограждения	т	0,0132896	818 790,00	10 881,39			818 790,00	10 881,39		-	-		-	-
3.1.40	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	832 550,00	932,46	695 990,00	779,51	1 528 540,00	1 711,96		-	-		-	-
3.1.41	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	0,863824	480,00	414,64	160,00	138,21	640,00	552,85		-	-		-	-
	Стремянка С-1 /2шт/														
3.1.42	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,02212			155 160,00	3 432,14	155 160,00	3 432,14		-	-		-	-
3.1.43	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02212	1 126 340,00	24 914,64			1 126 340,00	24 914,64		-	-		-	-
	Приямок ПР-1 /7шт/														
3.1.44	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,448	37 580,00	16 835,84	16 120,00	7 221,76	53 700,00	24 057,60		-	-		-	-
3.1.45	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012348	447 890,00	5 530,55			447 890,00	5 530,55		-	-		-	-
3.1.46	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.	т	0,0601531			142 460,00	8 569,41	142 460,00	8 569,41		-	-		-	-
3.1.47	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0601531	789 860,00	47 512,53			789 860,00	47 512,53		-	-		-	-
3.1.48	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014056	832 550,00	11 702,32	695 990,00	9 782,84	1 528 540,00	21 485,16		-	-		-	-
3.1.49	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0245			930 650,00	22 800,93	930 650,00	22 800,93		-	-		-	-
3.1.50	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,745	2 930,00	72 502,85			2 930,00	72 502,85		-	-		-	-
3.1.51	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,28	1 190,00	333,20			1 190,00	333,20		-	-		-	-
3.1.52	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство	м3	0,784	270,00	211,68	12 830,00	10 058,72	13 100,00	10 270,40		-	-		-	-
3.1.53	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,784	10 280,00	8 059,52			10 280,00	8 059,52		-	-		-	-
	Металлическая решетка МР-1 /7шт/														
3.1.54	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,1357426	566 690,00	76 923,97	328 580,00	44 602,30	895 270,00	121 526,28		-	-		-	-
	Узел 13														
3.1.55	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	12,8	2 250,00	28 800,00	2 800,00	35 840,00	5 050,00	64 640,00		-	-		-	-
3.1.56	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,028416	540 930,00	15 371,07			540 930,00	15 371,07		-	-		-	-
3.1.57	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,6592	39 940,00	26 328,45			39 940,00	26 328,45		-	-		-	-
3.1.58	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	13,5	3 290,00	44 415,00	5 210,00	70 335,00	8 500,00	114 750,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Узлы 1-6														
3.1.59	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	525,23	1 720,00	903 395,60	4 650,00	2 442 319,50	6 370,00	3 345 715,10		-	-		-	-
3.1.60	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	59,3593937	39 940,00	2 370 814,18			39 940,00	2 370 814,18		-	-		-	-
3.1.61	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	7,65	550,00	4 207,50	440,00	3 366,00	990,00	7 573,50		-	-		-	-
3.1.62	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2	26,5	2 770,00	73 405,00	1 220,00	32 330,00	3 990,00	105 735,00		-	-		-	-
3.1.63	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,084024	832 550,00	69 954,18	695 990,00	58 479,86	1 528 540,00	128 434,04		-	-		-	-
	Узлы 7-11														
3.1.64	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1097	5 130,00	5 627 610,00	4 790,00	5 254 630,00	9 920,00	10 882 240,00		-	-		-	-
3.1.65	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1097			350,00	383 950,00	350,00	383 950,00		-	-		-	-
3.1.66	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1097	420,00	460 740,00			420,00	460 740,00		-	-		-	-
3.1.67	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными	м2	157,34			2 200,00	346 148,00	2 200,00	346 148,00		-	-		-	-
3.1.68	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	107,44	22 950,00	2 465 748,00	1 340,00	143 969,60	24 290,00	2 609 717,60		-	-		-	-
3.1.69	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в нестандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	49,9	22 950,00	1 145 205,00	1 340,00	66 866,00	24 290,00	1 212 071,00		-	-		-	-
3.1.70	Вспомогательный профиль (наружный угол) к виниловому сайдингу.Примен	м2	171	6 320,00	1 080 720,00			6 320,00	1 080 720,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-1/2шт/														
3.1.71	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,47674			244 410,00	116 520,02	244 410,00	116 520,02		-	-		-	-
3.1.72	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47674	839 280,00	400 118,35			839 280,00	400 118,35		-	-		-	-
3.1.73	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1,2	1 250,00	1 500,00	360,00	432,00	1 610,00	1 932,00		-	-		-	-
3.1.74	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,832	1 170,00	973,44	17 500,00	14 560,00	18 670,00	15 533,44		-	-		-	-
3.1.75	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,84864	39 940,00	33 894,68	3 640,00	3 089,05	43 580,00	36 983,73		-	-		-	-
3.1.76	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	10,4	130,00	1 352,00	200,00	2 080,00	330,00	3 432,00		-	-		-	-
3.1.77	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм ГОСТ 26816-86	м2	10,92	3 040,00	33 196,80			3 040,00	33 196,80		-	-		-	-
3.1.78	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	12 550,00	25 100,00	11 640,00	23 280,00	24 190,00	48 380,00		-	-		-	-
3.1.79	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	4,8	3 290,00	15 792,00	5 210,00	25 008,00	8 500,00	40 800,00		-	-		-	-
3.1.80	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	4,8	370,00	1 776,00	580,00	2 784,00	950,00	4 560,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-2/1шт/														
3.1.81	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,19067			244 410,00	46 601,65	244 410,00	46 601,65		-	-		-	-
3.1.82	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19067	839 280,00	160 025,52			839 280,00	160 025,52		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.83	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	0,35	1 250,00	437,50	360,00	126,00	1 610,00	563,50		-	-		-	-
3.1.84	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,2928	1 170,00	342,58	17 500,00	5 124,00	18 670,00	5 466,58		-	-		-	-
3.1.85	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,298656	39 940,00	11 928,32	3 640,00	1 087,11	43 580,00	13 015,43		-	-		-	-
3.1.86	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	3,66	130,00	475,80	200,00	732,00	330,00	1 207,80		-	-		-	-
3.1.87	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	3,843	2 280,00	8 762,04			2 280,00	8 762,04		-	-		-	-
3.1.88	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.89	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	5,64	3 290,00	18 555,60	5 210,00	29 384,40	8 500,00	47 940,00		-	-		-	-
3.1.90	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	5,64	370,00	2 086,80	580,00	3 271,20	950,00	5 358,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-3/1шт/														
3.1.91	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,1776			244 410,00	43 407,22	244 410,00	43 407,22		-	-		-	-
3.1.92	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,1776	839 280,00	149 056,13			839 280,00	149 056,13		-	-		-	-
3.1.93	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,2744	1 170,00	321,05	17 500,00	4 802,00	18 670,00	5 123,05		-	-		-	-
3.1.94	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,279888	39 940,00	11 178,73	3 640,00	1 018,79	43 580,00	12 197,52		-	-		-	-
3.1.95	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	3,43	130,00	445,90	200,00	686,00	330,00	1 131,90		-	-		-	-
3.1.96	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	3,6015	2 280,00	8 211,42			2 280,00	8 211,42		-	-		-	-
3.1.97	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.98	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	4,96	3 290,00	16 318,40	5 210,00	25 841,60	8 500,00	42 160,00		-	-		-	-
3.1.99	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	4,96	370,00	1 835,20	580,00	2 876,80	950,00	4 712,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-4/6шт/														
3.1.100	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,97776			244 410,00	238 974,32	244 410,00	238 974,32		-	-		-	-
3.1.101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,97776	839 280,00	820 614,41			839 280,00	820 614,41		-	-		-	-
3.1.102	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1,8	1 250,00	2 250,00	360,00	648,00	1 610,00	2 898,00		-	-		-	-
3.1.103	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,4976	1 170,00	1 752,19	17 500,00	26 208,00	18 670,00	27 960,19		-	-		-	-
3.1.104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,527552	39 940,00	61 010,43	3 640,00	5 560,29	43 580,00	66 570,72		-	-		-	-
3.1.105	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	18,72	130,00	2 433,60	200,00	3 744,00	330,00	6 177,60		-	-		-	-
3.1.106	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	19,656	2 280,00	44 815,68			2 280,00	44 815,68		-	-		-	-
3.1.107	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	6	4 880,00	29 280,00	3 100,00	18 600,00	7 980,00	47 880,00		-	-		-	-
3.1.108	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	6,6	3 290,00	21 714,00	5 210,00	34 386,00	8 500,00	56 100,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.109	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	6,6	370,00	2 442,00	580,00	3 828,00	950,00	6 270,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-4.1/1шт/														
3.1.110	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,15241			244 410,00	37 250,53	244 410,00	37 250,53		-	-		-	-
3.1.111	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15241	839 280,00	127 914,66			839 280,00	127 914,66		-	-		-	-
3.1.112	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	0,3	1 250,00	375,00	360,00	108,00	1 610,00	483,00		-	-		-	-
3.1.113	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,224	1 170,00	262,08	17 500,00	3 920,00	18 670,00	4 182,08		-	-		-	-
3.1.114	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,22848	39 940,00	9 125,49	3 640,00	831,67	43 580,00	9 957,16		-	-		-	-
3.1.115	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	2,8	130,00	364,00	200,00	560,00	330,00	924,00		-	-		-	-
3.1.116	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	2,94	2 280,00	6 703,20			2 280,00	6 703,20		-	-		-	-
3.1.117	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.118	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	1,42	3 290,00	4 671,80	5 210,00	7 398,20	8 500,00	12 070,00		-	-		-	-
3.1.119	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	1,42	370,00	525,40	580,00	823,60	950,00	1 349,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-5/1шт/														
3.1.120	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,11311			244 410,00	27 645,22	244 410,00	27 645,22		-	-		-	-
3.1.121	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11311	839 280,00	94 930,96			839 280,00	94 930,96		-	-		-	-
3.1.122	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1	1 250,00	1 250,00	360,00	360,00	1 610,00	1 610,00		-	-		-	-
3.1.123	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,1336	1 170,00	156,31	17 500,00	2 338,00	18 670,00	2 494,31		-	-		-	-
3.1.124	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,136272	39 940,00	5 442,70	3 640,00	496,03	43 580,00	5 938,73		-	-		-	-
3.1.125	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	1,67	130,00	217,10	200,00	334,00	330,00	551,10		-	-		-	-
3.1.126	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	1,7535	2 280,00	3 997,98			2 280,00	3 997,98		-	-		-	-
3.1.127	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.128	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	1	3 290,00	3 290,00	5 210,00	5 210,00	8 500,00	8 500,00		-	-		-	-
3.1.129	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	1	370,00	370,00	580,00	580,00	950,00	950,00		-	-		-	-
	Вентшахта ВШ-5.1/1шт/														
3.1.130	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,09096			244 410,00	22 231,53	244 410,00	22 231,53		-	-		-	-
3.1.131	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09096	839 280,00	76 340,91			839 280,00	76 340,91		-	-		-	-
3.1.132	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1	1 250,00	1 250,00	360,00	360,00	1 610,00	1 610,00		-	-		-	-
3.1.133	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,0984	1 170,00	115,13	17 500,00	1 722,00	18 670,00	1 837,13		-	-		-	-
3.1.134	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,100368	39 940,00	4 008,70	3 640,00	365,34	43 580,00	4 374,04		-	-		-	-
3.1.135	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	1,23	130,00	159,90	200,00	246,00	330,00	405,90		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.136	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2	1,2915	2 280,00	2 944,62			2 280,00	2 944,62		-	-		-	-
3.1.137	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00		-	-		-	-
3.1.138	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	1	3 290,00	3 290,00	5 210,00	5 210,00	8 500,00	8 500,00		-	-		-	-
3.1.139	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	1	370,00	370,00	580,00	580,00	950,00	950,00		-	-		-	-
	Фронтон козырька К-1														
3.1.140	Стены. Устройство фронтонов	м2	19,8	120,00	2 376,00	2 130,00	42 174,00	2 250,00	44 550,00		-	-		-	-
3.1.141	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,195	138 160,00	26 941,20			138 160,00	26 941,20		-	-		-	-
3.1.142	Фасад здания из фасадных панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	7	440,00	3 080,00	1 100,00	7 700,00	1 540,00	10 780,00		-	-		-	-
3.1.143	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	7	22 950,00	160 650,00			22 950,00	160 650,00		-	-		-	-
3.1.144	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057321	832 550,00	47 722,60	695 990,00	39 894,84	1 528 540,00	87 617,44		-	-		-	-
3.1.145	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033885	556 030,00	18 841,08			556 030,00	18 841,08		-	-		-	-
3.1.146	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023436	565 690,00	13 257,51			565 690,00	13 257,51		-	-		-	-
3.1.147	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	822 500,00	444,15			822 500,00	444,15		-	-		-	-
3.1.148	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001265	2 016 540,00	2 550,92			2 016 540,00	2 550,92		-	-		-	-
3.1.149	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	5,6	550,00	3 080,00	440,00	2 464,00	990,00	5 544,00		-	-		-	-
3.1.150	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,02	109 400,00	2 188,00	71 450,00	1 429,00	180 850,00	3 617,00		-	-		-	-
3.1.151	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.40мм/	м2	28,2	2 980,00	84 036,00	5 210,00	146 922,00	8 190,00	230 958,00		-	-		-	-
3.1.152	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	28,2	370,00	10 434,00	580,00	16 356,00	950,00	26 790,00		-	-		-	-
	Лючок для прочистки /ВК/ -9шт														
3.1.153	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т	0,02601	2 830,00	73,61	241 610,00	6 284,28	244 440,00	6 357,88		-	-		-	-
3.1.154	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02601	789 860,00	20 544,26			789 860,00	20 544,26		-	-		-	-
3.1.155	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 15 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,54	2 850,00	1 539,00			2 850,00	1 539,00		-	-		-	-
3,2	**Полы**														
	Тип А														
3.2.1	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	410,24	530,00	217 427,20	280,00	114 867,20	810,00	332 294,40		-	-		-	-
3.2.2	Пропитка щебня мастикой	м3	41,024	3 610,00	148 096,64	1 100,00	45 126,40	4 710,00	193 223,04		-	-		-	-
3.2.3	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(общ.60мм). Устройство	м2	410,24	1 560,00	639 974,40	1 210,00	496 390,40	2 770,00	1 136 364,80		-	-		-	-
3.2.4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	410,24	280,00	114 867,20	230,00	94 355,20	510,00	209 222,40		-	-		-	-
3.2.5	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	410,24	1 170,00	479 980,80	2 100,00	861 504,00	3 270,00	1 341 484,80		-	-		-	-
3.2.6	Стяжки цементные толщиной 15 мм . Устройство	м2	410,24	860,00	352 806,40	1 070,00	438 956,80	1 930,00	791 763,20		-	-		-	-
3.2.7	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	410,24	320,00	131 276,80	3 200,00	1 312 768,00	3 520,00	1 444 044,80		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.8	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	418,4448	4 000,00	1 673 779,20			4 000,00	1 673 779,20		-	-		-	-
	Тип Б														
3.2.9	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	98,92	530,00	52 427,60	280,00	27 697,60	810,00	80 125,20		-	-		-	-
3.2.10	Пропитка щебня мастикой	м3	9,892	3 610,00	35 710,12	1 100,00	10 881,20	4 710,00	46 591,32		-	-		-	-
3.2.11	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(общ.60мм). Устройство	м2	98,92	1 560,00	154 315,20	1 210,00	119 693,20	2 770,00	274 008,40		-	-		-	-
3.2.12	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	98,92	280,00	27 697,60	230,00	22 751,60	510,00	50 449,20		-	-		-	-
3.2.13	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	98,92	1 170,00	115 736,40	2 100,00	207 732,00	3 270,00	323 468,40		-	-		-	-
3.2.14	Стяжки цементные толщиной 15 мм . Устройство	м2	98,92	860,00	85 071,20	1 070,00	105 844,40	1 930,00	190 915,60		-	-		-	-
3.2.15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	98,92	320,00	31 654,40	3 200,00	316 544,00	3 520,00	348 198,40		-	-		-	-
3.2.16	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	100,8984	4 000,00	403 593,60			4 000,00	403 593,60		-	-		-	-
	Тип В														
3.2.17	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	176,21	530,00	93 391,30	280,00	49 338,80	810,00	142 730,10		-	-		-	-
3.2.18	Пропитка щебня мастикой	м3	17,621	3 610,00	63 611,81	1 100,00	19 383,10	4 710,00	82 994,91		-	-		-	-
3.2.19	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(общ.60мм). Устройство	м2	176,21	1 560,00	274 887,60	1 210,00	213 214,10	2 770,00	488 101,70		-	-		-	-
3.2.20	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	176,21	280,00	49 338,80	230,00	40 528,30	510,00	89 867,10		-	-		-	-
3.2.21	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	176,21	1 170,00	206 165,70	2 100,00	370 041,00	3 270,00	576 206,70		-	-		-	-
3.2.22	Стяжки цементные толщиной 15 мм . Устройство	м2	176,21	860,00	151 540,60	1 070,00	188 544,70	1 930,00	340 085,30		-	-		-	-
3.2.23	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	176,21	3 600,00	634 356,00	1 230,00	216 738,30	4 830,00	851 094,30		-	-		-	-
	Плинтусы														
3.2.24	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	442,51	270,00	119 477,70	360,00	159 303,60	630,00	278 781,30		-	-		-	-
3.2.25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	203	640,00	129 920,00	910,00	184 730,00	1 550,00	314 650,00		-	-		-	-
3.2.26	Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство	м	51,1	70,00	3 577,00	830,00	42 413,00	900,00	45 990,00		-	-		-	-
3.2.27	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	3,61277	3 930,00	14 198,19			3 930,00	14 198,19		-	-		-	-
3,3	**Оконные проемы**														
	ОК-1														
3.3.1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	79,56			5 030,00	400 186,80	5 030,00	400 186,80		-	-		-	-
3.3.2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	79,56	28 940,00	2 302 466,40			28 940,00	2 302 466,40		-	-		-	-
3.3.3	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	79,56	9 540,00	759 002,40			9 540,00	759 002,40		-	-		-	-
3.3.4	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	79,56	9 540,00	759 002,40			9 540,00	759 002,40		-	-		-	-
3.3.5	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	54,99			1 970,00	108 330,30	1 970,00	108 330,30		-	-		-	-
3.3.6	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	54,99	1 210,00	66 537,90			1 210,00	66 537,90		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.7	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	13,7475	550,00	7 561,13	440,00	6 048,90	990,00	13 610,03		-	-		-	-
	ОК-2														
3.3.8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	2,56			4 570,00	11 699,20	4 570,00	11 699,20		-	-		-	-
3.3.9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,56	28 180,00	72 140,80			28 180,00	72 140,80		-	-		-	-
3.3.10	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	2,56			460,00	1 177,60	460,00	1 177,60		-	-		-	-
3.3.11	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	2,56	9 540,00	24 422,40			9 540,00	24 422,40		-	-		-	-
3.3.12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,71			1 970,00	3 368,70	1 970,00	3 368,70		-	-		-	-
3.3.13	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1,71	1 210,00	2 069,10			1 210,00	2 069,10		-	-		-	-
3.3.14	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	0,4275	550,00	235,13	440,00	188,10	990,00	423,23		-	-		-	-
	ОК-3														
3.3.15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	0,99			7 160,00	7 088,40	7 160,00	7 088,40		-	-		-	-
3.3.16	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,99	28 940,00	28 650,60			28 940,00	28 650,60		-	-		-	-
3.3.17	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	0,99	9 540,00	9 444,60			9 540,00	9 444,60		-	-		-	-
3.3.18	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	0,99	9 540,00	9 444,60			9 540,00	9 444,60		-	-		-	-
3.3.19	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,61			1 970,00	1 201,70	1 970,00	1 201,70		-	-		-	-
3.3.20	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	0,61	1 210,00	738,10			1 210,00	738,10		-	-		-	-
3.3.21	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	0,2025	550,00	111,38	440,00	89,10	990,00	200,48		-	-		-	-
	В-1														
3.3.22	Витражи. Монтаж	м2	6,21	1 430,00	8 880,30	3 450,00	21 424,50	4 880,00	30 304,80		-	-		-	-
3.3.23	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,85	19 530,00	55 660,50			19 530,00	55 660,50		-	-		-	-
3.3.24	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	49 460,00	166 185,60			49 460,00	166 185,60		-	-		-	-
3.3.25	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
3.3.26	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
	ВВ-1														
3.3.27	Витражи. Монтаж	м2	6,21	1 430,00	8 880,30	3 450,00	21 424,50	4 880,00	30 304,80		-	-		-	-
3.3.28	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,85	19 530,00	55 660,50			19 530,00	55 660,50		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.29	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	49 460,00	166 185,60			49 460,00	166 185,60		-	-		-	-
3.3.30	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
3.3.31	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
	ВВ-2														
3.3.32	Витражи. Монтаж	м2	2,17	1 430,00	3 103,10	3 450,00	7 486,50	4 880,00	10 589,60		-	-		-	-
3.3.33	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,17	19 530,00	42 380,10			19 530,00	42 380,10		-	-		-	-
3.3.34	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,17	49 460,00	107 328,20			49 460,00	107 328,20		-	-		-	-
3.3.35	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	2,17	9 540,00	20 701,80			9 540,00	20 701,80		-	-		-	-
3.3.36	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	2,17	9 540,00	20 701,80			9 540,00	20 701,80		-	-		-	-
3.3.37	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	3,02	120,00	362,40	2 430,00	7 338,60	2 550,00	7 701,00		-	-		-	-
3.3.38	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,029	138 160,00	4 006,64			138 160,00	4 006,64		-	-		-	-
3.3.39	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0192	173 000,00	3 321,60			173 000,00	3 321,60		-	-		-	-
	В-2/1шт/														
3.3.40	Витражи. Монтаж	м2	5,21	1 430,00	7 450,30	3 450,00	17 974,50	4 880,00	25 424,80		-	-		-	-
3.3.41	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,14	19 530,00	80 854,20			19 530,00	80 854,20		-	-		-	-
3.3.42	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,07	49 460,00	52 922,20			49 460,00	52 922,20		-	-		-	-
3.3.43	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	5,21	9 540,00	49 703,40			9 540,00	49 703,40		-	-		-	-
3.3.44	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	5,21	9 540,00	49 703,40			9 540,00	49 703,40		-	-		-	-
3.3.45	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,46	320,00	787,20	1 970,00	4 846,20	2 290,00	5 633,40		-	-		-	-
3.3.46	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,46	1 210,00	2 976,60			1 210,00	2 976,60		-	-		-	-
3.3.47	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	0,6075	550,00	334,13	440,00	267,30	990,00	601,43		-	-		-	-
	В-3/2шт/														
3.3.48	Витражи. Монтаж	м2	5,1	1 430,00	7 293,00	3 450,00	17 595,00	4 880,00	24 888,00		-	-		-	-
3.3.49	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,3	19 530,00	44 919,00			19 530,00	44 919,00		-	-		-	-
3.3.50	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,8	49 460,00	138 488,00			49 460,00	138 488,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.51	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	5,1	9 540,00	48 654,00			9 540,00	48 654,00		-	-		-	-
3.3.52	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	5,1	9 540,00	48 654,00			9 540,00	48 654,00		-	-		-	-
3.3.53	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,26	320,00	1 683,20	1 970,00	10 362,20	2 290,00	12 045,40		-	-		-	-
3.3.54	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5,26	1 210,00	6 364,60			1 210,00	6 364,60		-	-		-	-
3.3.55	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	1,315	550,00	723,25	440,00	578,60	990,00	1 301,85		-	-		-	-
	Окно слуховое ОС-1 /8шт/														
3.3.56	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	34 670,00	277 360,00	21 070,00	168 560,00	55 740,00	445 920,00		-	-		-	-
3.3.57	Петля накладная	шт.	32	660,00	21 120,00			660,00	21 120,00		-	-		-	-
	Окно слуховое ОС-2 /2шт/														
3.3.58	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	34 670,00	69 340,00	21 070,00	42 140,00	55 740,00	111 480,00		-	-		-	-
3.3.59	Петля накладная	шт.	8	660,00	5 280,00			660,00	5 280,00		-	-		-	-
3,4	**Двери**														
	ДНО27-12 (П)														
3.4.1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,801	490,00	4 802,49	2 980,00	29 206,98	3 470,00	34 009,47		-	-		-	-
3.4.2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами	м2	7,623	14 710,00	112 134,33			14 710,00	112 134,33		-	-		-	-
3.4.3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,8876	19 530,00	36 864,83			19 530,00	36 864,83		-	-		-	-
3.4.4	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 600,00	10 800,00			3 600,00	10 800,00		-	-		-	-
	ДН21-10														
3.4.5	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,363	650,00	4 135,95	3 390,00	21 570,57	4 040,00	25 706,52		-	-		-	-
3.4.6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами	м2	6,363	12 200,00	77 628,60			12 200,00	77 628,60		-	-		-	-
3.4.7	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 600,00	10 800,00			3 600,00	10 800,00		-	-		-	-
	ДНО21-12														
3.4.8	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,082	650,00	3 303,30	3 390,00	17 227,98	4 040,00	20 531,28		-	-		-	-
3.4.9	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами	м2	5,082	12 200,00	62 000,40			12 200,00	62 000,40		-	-		-	-
3.4.10	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3 600,00	7 200,00			3 600,00	7 200,00		-	-		-	-
	ДО21-12														
3.4.11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,623	650,00	4 954,95	3 390,00	25 841,97	4 040,00	30 796,92		-	-		-	-
3.4.12	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами	м2	7,623	12 200,00	93 000,60			12 200,00	93 000,60		-	-		-	-
3.4.13	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 600,00	10 800,00			3 600,00	10 800,00		-	-		-	-
	ДГ21-12														
3.4.14	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,869	650,00	14 864,85	3 390,00	77 525,91	4 040,00	92 390,76		-	-		-	-
3.4.15	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	22,869	7 380,00	168 773,22			7 380,00	168 773,22		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.16	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3 600,00	32 400,00			3 600,00	32 400,00		-	-		-	-
	ДГ21-10														
3.4.17	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	53,025	650,00	34 466,25	3 390,00	179 754,75	4 040,00	214 221,00		-	-		-	-
3.4.18	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	53,025	7 380,00	391 324,50			7 380,00	391 324,50		-	-		-	-
3.4.19	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	3 600,00	90 000,00			3 600,00	90 000,00		-	-		-	-
	ДГ21-09														
3.4.20	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,46	650,00	17 199,00	3 390,00	89 699,40	4 040,00	106 898,40		-	-		-	-
3.4.21	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	26,46	7 380,00	195 274,80			7 380,00	195 274,80		-	-		-	-
3.4.22	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	3 600,00	50 400,00			3 600,00	50 400,00		-	-		-	-
	ДМ21-10, ДМ 21-9														
3.4.23	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	12,516	160,00	2 002,56	6 160,00	77 098,56	6 320,00	79 101,12		-	-		-	-
3.4.24	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,516	51 680,00	646 826,88			51 680,00	646 826,88		-	-		-	-
	Люк Л-1 /2шт/														
3.4.25	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,5088	1 860,00	4 666,37	4 750,00	11 916,80	6 610,00	16 583,17		-	-		-	-
3.4.26	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,5088	42 020,00	105 419,78			42 020,00	105 419,78		-	-		-	-
	Люк Л-2 /1шт/														
3.4.27	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,2544	1 860,00	2 333,18	4 750,00	5 958,40	6 610,00	8 291,58		-	-		-	-
3.4.28	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,2544	42 020,00	52 709,89			42 020,00	52 709,89		-	-		-	-
	Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1,СТ-1.1 /2шт/														
3.4.29	Элементы каркаса из брусьев. Установка /стоек/	м3	0,058	109 400,00	6 345,20	71 450,00	4 144,10	180 850,00	10 489,30		-	-		-	-
3.4.30	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава/ уголок алюминиевый 30х30х2мм/	т	0,0020088	2 516 350,00	5 054,84			2 516 350,00	5 054,84		-	-		-	-
3.4.31	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	556 030,00	1 512,40			556 030,00	1 512,40		-	-		-	-
3.4.32	Наличники. Установка и крепление	м	6,6			240,00	1 584,00	240,00	1 584,00		-	-		-	-
3.4.33	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88	м	6,6	450,00	2 970,00			450,00	2 970,00		-	-		-	-
3.4.34	Приборы оконные. Установка	комплек	2	320,00	640,00	1 160,00	2 320,00	1 480,00	2 960,00		-	-		-	-
3.4.35	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	5 260,00	10 520,00			5 260,00	10 520,00		-	-		-	-
3.4.36	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	660,00	2 640,00			660,00	2 640,00		-	-		-	-
3.4.37	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	822 500,00	4 935,00			822 500,00	4 935,00		-	-		-	-
3.4.38	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6	1 550,00	930,00			1 550,00	930,00		-	-		-	-
3.4.39	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,04	3 240,00	16 329,60	15 220,00	76 708,80	18 460,00	93 038,40		-	-		-	-
3.4.40	Стоимость ролл-ставней размером 2100х1200мм.Применит	м2	5,04	59 240,00	298 569,60			59 240,00	298 569,60		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-1 /6шт/														
3.4.41	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	3,6	110,00	396,00	1 930,00	6 948,00	2 040,00	7 344,00		-	-		-	-
3.4.42	Сварная решетка ограждения	т	0,02934	818 790,00	24 023,30			818 790,00	24 023,30		-	-		-	-
3.4.43	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	1,528614	130,00	198,72	140,00	214,01	270,00	412,73		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ограждение ОГ-2/1шт/														
3.4.44	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	5,7	110,00	627,00	1 930,00	11 001,00	2 040,00	11 628,00		-	-		-	-
3.4.45	Сварная решетка ограждения	т	0,03921	818 790,00	32 104,76			818 790,00	32 104,76		-	-		-	-
3.4.46	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	2,042841	130,00	265,57	140,00	286,00	270,00	551,57		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-3/1шт/														
3.4.47	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	5,36	110,00	589,60	1 930,00	10 344,80	2 040,00	10 934,40		-	-		-	-
3.4.48	Сварная решетка ограждения	т	0,04344	818 790,00	35 568,24			818 790,00	35 568,24		-	-		-	-
3.4.49	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	2,263224	130,00	294,22	140,00	316,85	270,00	611,07		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-4/2шт/														
3.4.50	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	2,2	110,00	242,00	1 930,00	4 246,00	2 040,00	4 488,00		-	-		-	-
3.4.51	Сварная решетка ограждения	т	0,02002	818 790,00	16 392,18			818 790,00	16 392,18		-	-		-	-
3.4.52	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	1,043042	130,00	135,60	140,00	146,03	270,00	281,62		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-5/2шт/														
3.4.53	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	26,44	110,00	2 908,40	1 930,00	51 029,20	2 040,00	53 937,60		-	-		-	-
3.4.54	Сварная решетка ограждения	т	0,11042	818 790,00	90 410,79			818 790,00	90 410,79		-	-		-	-
3.4.55	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	5,752882	130,00	747,87	140,00	805,40	270,00	1 553,28		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-6/2шт/														
3.4.56	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	20,4	110,00	2 244,00	1 930,00	39 372,00	2 040,00	41 616,00		-	-		-	-
3.4.57	Сварная решетка ограждения	т	0,09472	818 790,00	77 555,79			818 790,00	77 555,79		-	-		-	-
3.4.58	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	4,934912	130,00	641,54	140,00	690,89	270,00	1 332,43		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-7/2шт/														
3.4.59	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	6	110,00	660,00	1 930,00	11 580,00	2 040,00	12 240,00		-	-		-	-
3.4.60	Сварная решетка ограждения	т	0,0377	818 790,00	30 868,38			818 790,00	30 868,38		-	-		-	-
3.4.61	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	1,96417	130,00	255,34	140,00	274,98	270,00	530,33		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-8/1шт/														
3.4.62	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	1,93	110,00	212,30	1 930,00	3 724,90	2 040,00	3 937,20		-	-		-	-
3.4.63	Сварная решетка ограждения	т	0,01403	818 790,00	11 487,62			818 790,00	11 487,62		-	-		-	-
3.4.64	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	0,730963	130,00	95,03	140,00	102,33	270,00	197,36		-	-		-	-
	Утепление чердака														
3.4.65	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2	820,5	230,00	188 715,00	340,00	278 970,00	570,00	467 685,00		-	-		-	-
3.4.66	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	820,5	690,00	566 145,00	620,00	508 710,00	1 310,00	1 074 855,00		-	-		-	-
3.4.67	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	139,485	1 170,00	163 197,45	17 500,00	2 440 987,50	18 670,00	2 604 184,95		-	-		-	-
3.4.68	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	142,944228	39 940,00	5 709 192,47			39 940,00	5 709 192,47		-	-		-	-
3.4.69	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /толщ.50мм,М150/	м2	820,5	930,00	763 065,00	840,00	689 220,00	1 770,00	1 452 285,00		-	-		-	-
3.4.70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	820,5	1 490,00	1 222 545,00	180,00	147 690,00	1 670,00	1 370 235,00		-	-		-	-
	Утепление венткамеры /узел 14/														
3.4.71	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	37,91	1 720,00	65 205,20	6 650,00	252 101,50	8 370,00	317 306,70		-	-		-	-
3.4.72	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	2,754994	39 940,00	110 034,46			39 940,00	110 034,46		-	-		-	-
3.4.73	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,53	1 170,00	1 790,10	17 500,00	26 775,00	18 670,00	28 565,10		-	-		-	-
3.4.74	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,53	39 940,00	61 108,20			39 940,00	61 108,20		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.75	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	6,42	1 870,00	12 005,40	3 510,00	22 534,20	5 380,00	34 539,60		-	-		-	-
3.4.76	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,741	650,00	4 381,65			650,00	4 381,65		-	-		-	-
	Узлы 12,13														
3.4.77	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	7,5	5 340,00	40 050,00	3 160,00	23 700,00	8 500,00	63 750,00		-	-		-	-
3.4.78	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,12	109 400,00	13 128,00	71 450,00	8 574,00	180 850,00	21 702,00		-	-		-	-
3.4.79	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 4 мм х 100 мм ГОСТ	кг	0,6	1 550,00	930,00			1 550,00	930,00		-	-		-	-
3.4.80	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	832 550,00	3 496,71	695 990,00	2 923,16	1 528 540,00	6 419,87		-	-		-	-
3,5	**Внутренняя отделка**														
	Потолок														
3.5.1	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	692,21	310,00	214 585,10	1 460,00	1 010 626,60	1 770,00	1 225 211,70		-	-		-	-
3.5.2	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/ толщ.2мм/	м2	692,21	350,00	242 273,50	940,00	650 677,40	1 290,00	892 950,90		-	-		-	-
3.5.3	Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	м2	205,94			38 610,00	7 951 343,40	38 610,00	7 951 343,40		-	-		-	-
3.5.4	Подвесной потолок в комплекте	м2	205,94	4 160,00	856 710,40			4 160,00	856 710,40		-	-		-	-
3.5.5	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	469,59	260,00	122 093,40	1 610,00	756 039,90	1 870,00	878 133,30		-	-		-	-
3.5.6	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	16,68	110,00	1 834,80	260,00	4 336,80	370,00	6 171,60		-	-		-	-
3.5.7	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	14,3			5 380,00	76 934,00	5 380,00	76 934,00		-	-		-	-
3.5.8	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	41,48	650,00	26 962,00			650,00	26 962,00		-	-		-	-
3.5.9	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	14,3	170,00	2 431,00	510,00	7 293,00	680,00	9 724,00		-	-		-	-
	Стены и перегородки														
3.5.10	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	2192,19	1 050,00	2 301 799,50	1 780,00	3 902 098,20	2 830,00	6 203 897,70		-	-		-	-
3.5.11	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	1401,1	610,00	854 671,00	1 860,00	2 606 046,00	2 470,00	3 460 717,00		-	-		-	-
3.5.12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	130,1	780,00	101 478,00	1 340,00	174 334,00	2 120,00	275 812,00		-	-		-	-
3.5.13	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1387,74	240,00	333 057,60	980,00	1 359 985,20	1 220,00	1 693 042,80		-	-		-	-
3.5.14	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	677,52	2 650,00	1 795 428,00	3 980,00	2 696 529,60	6 630,00	4 491 957,60		-	-		-	-
3.5.15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	65,08	350,00	22 778,00	2 790,00	181 573,20	3 140,00	204 351,20		-	-		-	-
3.5.16	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	68,334	650,00	44 417,10	210,00	14 350,14	860,00	58 767,24		-	-		-	-
3.5.17	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	243,67	110,00	26 803,70	260,00	63 354,20	370,00	90 157,90		-	-		-	-
	Низ стен и перегородок														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.18	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными	м2	26,01	120,00	3 121,20	2 430,00	63 204,30	2 550,00	66 325,50		-	-		-	-
3.5.19	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке/ панель Н=300мм/	м2	54,45	320,00	17 424,00	1 560,00	84 942,00	1 880,00	102 366,00		-	-		-	-
3.5.20	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/ в местах установки умывальников/	м2	24	2 650,00	63 600,00	3 980,00	95 520,00	6 630,00	159 120,00		-	-		-	-
	Откосы														
3.5.21	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	171,68	1 950,00	334 776,00	4 240,00	727 923,20	6 190,00	1 062 699,20		-	-		-	-
3.5.22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	171,68	690,00	118 459,20	2 770,00	475 553,60	3 460,00	594 012,80		-	-		-	-
3.5.23	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	171,68	240,00	41 203,20	980,00	168 246,40	1 220,00	209 449,60		-	-		-	-
	Отмостка														
3.5.24	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,78	11 830,00	21 057,40	5 910,00	10 519,80	17 740,00	31 577,20		-	-		-	-
3.5.25	Отмостка бетонная,В15. Устройство	м3	1,75	42 980,00	75 215,00	5 070,00	8 872,50	48 050,00	84 087,50		-	-		-	-
3.5.26	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	120,8	2 220,00	268 176,00	2 450,00	295 960,00	4 670,00	564 136,00		-	-		-	-
3.5.27	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,416	90 840,00	219 469,44			90 840,00	219 469,44		-	-		-	-
4	**Конструкции деревянные**														
4.1.1	Стропила. Установка с изготовлением	м3	56,07	98 240,00	5 508 316,80	29 710,00	1 665 839,70	127 950,00	7 174 156,50	13,00	23,19	1 663 350,00		-	-
4.1.2	Огнезащита конструкции деревянные (ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов).	м3	56,07	5 200,00	291 564,00	2 652,00	148 697,64	7 852,00	440 261,64		-	-		-	-
	Узел усиления проема вентшахты														
4.1.3	Стропила. Установка с изготовлением	м3	1,96	98 240,00	192 550,40	29 710,00	58 231,60	127 950,00	250 782,00		-	-		-	-
4.1.4	Огнезащита конструкции деревянные (ферм, арок, балок, стропил,	м3	1,96	5 200,00	10 192,00	2 652,00	5 197,92	7 852,00	15 389,92		-	-		-	-
4.1.5	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1097	450,00	493 650,00			450,00	493 650,00		-	-		-	-
4.1.6	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0776	832 550,00	64 605,88	695 990,00	54 008,82	1 528 540,00	118 614,70		-	-		-	-
5	**Электрооборудование и электроосвещение**														
5,1	**Основное оборудование**														
5.1.1	Блок управления шкафного исполнения или распредели-тельный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	27 700,00	27 700,00	15 390,00	15 390,00	43 090,00	43 090,00		-	-		-	-
5.1.2	Щит вводно-распределительный ВРУ переменного тока с переключателем вводов и вводным трехполюсным автоматическим выключателем и выключателями на отводящих линиях, система L+PEN (N+PE перемычка), шина "PE"- медная шина 50х5 мм(ГЗШ) прибор учета САРУ4 с трансформаторами тока 200/5; ППН АП400. (Согласно пароекта, См чертеж ТП РК 50ВА(IVA, IVГ)-2,2-2012-ЭЛ. Лист 2.	шт.	1	385 180,00	385 180,00			385 180,00	385 180,00		-	-		-	-
5.1.3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	27 790,00	83 370,00	15 330,00	45 990,00	43 120,00	129 360,00		-	-		-	-
5.1.4	Щит силовой распределительный ЩС переменного тока с вводным автоматическим выключателем на вводе ВА47-29 3Р/63А и с выключателями на отводящих линий ВА47-293Р/16А-2шт,АД12 с УЗО-2Р/25А/30МА-9шт,Система L+N+PE	шт.	1	184 100,00	184 100,00			184 100,00	184 100,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.5	Щиток распределительный навесной ЩТП ЩР8501С-0412,380/220В с шинами 3L+N+PE, с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32 3Р/32А и автоматическими выключателями на отводящих линий ВА47-29 1Р/16А-1шт,ВА47-29 3Р/16А-2шт, АД12 с УЗО-2Р/25А/30МА-3шт	шт.	1	174 020,00	174 020,00			174 020,00	174 020,00		-	-		-	-
5.1.6	Щиток распределительный навесной ЩРВ,380/220В с шинами 3L+N+PE, с автоматическим выключателем на вводе ВА47-29 3Р/32А с независимым расцепителем РН47 и автоматическими выключателями на отводящих линиях ВА47-29 3Р/16А-1шт; ВА47-29 1Р/16А-16шт	шт.	1	196 200,00	196 200,00			196 200,00	196 200,00		-	-		-	-
5.1.7	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	1 620,00	1 620,00	11 060,00	11 060,00	12 680,00	12 680,00		-	-		-	-
5.1.8	Щиток освещения навесной ЩО 380/220В с шинами 3L+N+PE с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32 3Р/32А, на отводящих линий ВА47-29 1Р/16А-12шт	шт.	1	42 690,00	42 690,00			42 690,00	42 690,00		-	-		-	-
5.1.9	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	120,00	240,00	3 780,00	7 560,00	3 900,00	7 800,00		-	-		-	-
5.1.10	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 Светильник РВО-42 60В 36/42В 12м -2шт.	шт.	2	22 110,00	44 220,00			22 110,00	44 220,00		-	-		-	-
5.1.11	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	27 790,00	27 790,00	15 330,00	15 330,00	43 120,00	43 120,00		-	-		-	-
5.1.12	Блок управления для 4-ъ огнезащитных клапанов БУОК-4 СВТ1163.41-210	шт	1	105 110,00	105 110,00			105 110,00	105 110,00		-	-		-	-
5.1.13	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3 220,00	12 880,00	6 830,00	27 320,00	10 050,00	40 200,00		-	-		-	-
5.1.14	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.341-40УЗ	шт	1	33 860,00	33 860,00			33 860,00	33 860,00		-	-		-	-
5.1.15	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.411-40УЗ	шт	3	39 990,00	119 970,00			39 990,00	119 970,00		-	-		-	-
5.1.16	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	27 790,00	27 790,00	15 330,00	15 330,00	43 120,00	43 120,00		-	-		-	-
5.1.17	Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	239 090,00	239 090,00			239 090,00	239 090,00		-	-		-	-
5.1.18	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	14	5 770,00	80 780,00	7 080,00	99 120,00	12 850,00	179 900,00		-	-		-	-
5.1.19	Пускатель магнитный 3-х фазный ПМА 0240	шт	14	16 760,00	234 640,00			16 760,00	234 640,00		-	-		-	-
5.1.20	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по устано-вленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	2310	140,00	323 400,00	830,00	1 917 300,00	970,00	2 240 700,00		-	-		-	-
	Кабельные изделия														
5.1.21	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	189 720,00	58 054,32			189 720,00	58 054,32		-	-		-	-
5.1.22	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5202	279 940,00	145 624,79			279 940,00	145 624,79		-	-		-	-
5.1.23	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6324	433 610,00	274 214,96			433 610,00	274 214,96		-	-		-	-
5.1.24	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2397	424 240,00	101 690,33			424 240,00	101 690,33		-	-		-	-
5.1.25	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	1 025 490,00	73 219,99			1 025 490,00	73 219,99		-	-		-	-
5.1.26	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2 439 850,00	24 886,47			2 439 850,00	24 886,47		-	-		-	-
5.1.27	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	3 703 140,00	207 746,15			3 703 140,00	207 746,15		-	-		-	-
5.1.28	Кабели контрольные КВВГ 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,3213	259 780,00	83 467,31			259 780,00	83 467,31		-	-		-	-
5.1.29	Кабели контрольные КНРЭ 3х15мм	км	0,0204	2 087 190,00	42 578,68			2 087 190,00	42 578,68		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.30	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1785	852 650,00	152 198,03			852 650,00	152 198,03		-	-		-	-
	Материалы														
5.1.31	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	130,00	8 450,00	1 220,00	79 300,00	1 350,00	87 750,00		-	-		-	-
5.1.32	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	65	460,00	29 900,00			460,00	29 900,00		-	-		-	-
5.1.33	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	65	420,00	27 300,00			420,00	27 300,00		-	-		-	-
5.1.34	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	110,00	330,00	1 300,00	3 900,00	1 410,00	4 230,00		-	-		-	-
5.1.35	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP55 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	520,00	1 560,00			520,00	1 560,00		-	-		-	-
5.1.36	Монтаж коробк, тип У 197 на конструкции на стене или колонне	шт.	50	2 030,00	101 500,00			2 030,00	101 500,00		-	-		-	-
5.1.37	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,616	668 040,00	411 512,64	216 770,00	133 530,32	884 810,00	545 042,96		-	-		-	-
5.1.38	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	760			520,00	395 200,00	520,00	395 200,00		-	-		-	-
5.1.39	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	170,00	1 700,00			170,00	1 700,00		-	-		-	-
5.1.40	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	750	120,00	90 000,00			120,00	90 000,00		-	-		-	-
5.1.41	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	95	1 050,00	99 750,00	1 100,00	104 500,00	2 150,00	204 250,00		-	-		-	-
5.1.42	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по устано-вленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	1 440,00	57 600,00			1 440,00	57 600,00		-	-		-	-
5.1.43	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	40	1 660,00	66 400,00			1 660,00	66 400,00		-	-		-	-
5.1.44	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	40,00	8 960,00			40,00	8 960,00		-	-		-	-
5.1.45	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	1 430,00	114,40			1 430,00	114,40		-	-		-	-
5.1.46	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	80	650,00	52 000,00			650,00	52 000,00		-	-		-	-
5,2	**Электроосвещение**														
	Кабельные изделия														
5.2.1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	1425			510,00	726 750,00	510,00	726 750,00		-	-		-	-
5.2.2	Кабели силовые ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4535	382 090,00	555 367,82			382 090,00	555 367,82		-	-		-	-
	Материалы														
5.2.3	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно встраиваемой в подвесных потолках и стен	шт.	223			5 200,00	1 159 600,00	5 200,00	1 159 600,00		-	-		-	-
5.2.4	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, тип OWP/S 4х18 IP54	шт	51	21 600,00	1 101 600,00			21 600,00	1 101 600,00		-	-		-	-
5.2.5	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, в комплекте с электронной ПРА тип OWP/S 4х18 IP54	шт	8	56 000,00	448 000,00			56 000,00	448 000,00		-	-		-	-
5.2.6	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL/S 4х18 IP20	шт	39	12 500,00	487 500,00			12 500,00	487 500,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.7	Светильник люминесцентны, лампа G13, встраиваемой в подвесной потолк, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL/R 4x18	шт	25	25 861,00	646 525,00			25 861,00	646 525,00		-	-		-	-
5.2.8	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, в комплекте с электронной ПРА, тип OWP/S 2x18 IP54	шт	8	48 500,00	388 000,00			48 500,00	388 000,00		-	-		-	-
5.2.9	Светильник люминесцентны, лампа G13, встраиваемой в подвесной потолок и в стенах, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL/S 2x18 IP54	шт	3	27 570,00	82 710,00			27 570,00	82 710,00		-	-		-	-
5.2.10	Светильник люминесцентны, лампа G13, встраиваемой в подвесной потолк, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL(PRS) 1x18 IP20 (облучатель бактерицидный)	шт	24	26 680,00	640 320,00			26 680,00	640 320,00		-	-		-	-
5.2.11	Светильник люминесцентны лампа E27 20Вт, 220В, встраиваемой в подвесной потолка и в стенах, тип TN100 IP44	шт	36	7 670,00	276 120,00			7 670,00	276 120,00		-	-		-	-
5.2.12	Светильник аварийного освещения с люминесцентными лампами G5, 8Вт, 220В, тип EFS 190 IP65	шт	11	33 100,00	364 100,00			33 100,00	364 100,00		-	-		-	-
5.2.13	Светильник прикроватного освещения люминесцентной лампой 2G11, 36В, 220В, встраиваемой на стены, в комплекте с электронной ПРА, тип BH236 IP44	шт	9	85 870,00	772 830,00			85 870,00	772 830,00		-	-		-	-
5.2.14	Светильник смотровой люминесцентной лампой E27 20Вт, 220В, тип A/50M	шт	9	92 450,00	832 050,00			92 450,00	832 050,00		-	-		-	-
5.2.15	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт, марка T8L18W/765	шт.	630	330,00	207 900,00			330,00	207 900,00		-	-		-	-
5.2.16	Лампы люминесцентные, цоколь 2G11, мощность 18 Вт, марка Duiux L36 W/840XT	шт.	10	1 410,00	14 100,00			1 410,00	14 100,00		-	-		-	-
5.2.17	Интегрированная компактная люминесцентная лампа, цоколь E27, мощность 18 Вт, марка DINT LL 18W/825	шт.	10	3 940,00	39 400,00			3 940,00	39 400,00		-	-		-	-
5.2.18	Монтаж выключателей при скрытой проводке	шт	98			1 060,00	103 880,00	1 060,00	103 880,00		-	-		-	-
5.2.19	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	53	440,00	23 320,00			440,00	23 320,00		-	-		-	-
5.2.20	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	45	470,00	21 150,00			470,00	21 150,00		-	-		-	-
5.2.21	Монтаж коробки ответвительных с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	190	400,00	76 000,00	640,00	121 600,00	1 040,00	197 600,00		-	-		-	-
5.2.22	Монтаж коробки ответвительных для скрытой установки для выключателей и розеток	шт.	95	440,00	41 800,00	640,00	60 800,00	1 080,00	102 600,00		-	-		-	-
5.2.23	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	1100			520,00	572 000,00	520,00	572 000,00		-	-		-	-
5.2.24	Труба полиэтиленовая ПВХ D - 20мм	м	1100	120,00	132 000,00			120,00	132 000,00		-	-		-	-
5.2.25	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	50	650,00	32 500,00			650,00	32 500,00		-	-		-	-
5.2.26	Клеммник соединительный для двух и трех проводников 1,5-4 кВ	шт.	727	130,00	94 510,00			130,00	94 510,00		-	-		-	-
6	**Водопровод и канализация**														
	Водопровод хозяйственно-питьевой /В1/														
6.1.1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	10	2 360,00	23 600,00	1 380,00	13 800,00	3 740,00	37 400,00		-	-		-	-
6.1.2	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	10	260,00	2 600,00			260,00	2 600,00		-	-		-	-
6.1.3	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в	м	45			2 430,00	109 350,00	2 430,00	109 350,00		-	-		-	-
6.1.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	120,00	5 400,00			120,00	5 400,00		-	-		-	-
6.1.5	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	107			2 660,00	284 620,00	2 660,00	284 620,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	107	170,00	18 190,00			170,00	18 190,00		-	-		-	-
6.1.7	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	30			2 940,00	88 200,00	2 940,00	88 200,00		-	-		-	-
6.1.8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	240,00	7 200,00			240,00	7 200,00		-	-		-	-
6.1.9	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	25			3 320,00	83 000,00	3 320,00	83 000,00		-	-		-	-
6.1.10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	420,00	10 500,00			420,00	10 500,00		-	-		-	-
6.1.11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	37			3 610,00	133 570,00	3 610,00	133 570,00		-	-		-	-
6.1.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37	620,00	22 940,00			620,00	22 940,00		-	-		-	-
6.1.13	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм	шт.	228	20,00	4 560,00			20,00	4 560,00		-	-		-	-
6.1.14	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,028	650 000,00	18 200,00			650 000,00	18 200,00		-	-		-	-
6.1.15	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	680,00	2 720,00			680,00	2 720,00		-	-		-	-
6.1.16	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	209			1 330,00	277 970,00	1 330,00	277 970,00		-	-		-	-
6.1.17	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	117,7	280,00	32 956,00			280,00	32 956,00		-	-		-	-
6.1.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	360,00	11 880,00			360,00	11 880,00		-	-		-	-
6.1.19	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	420,00	11 550,00			420,00	11 550,00		-	-		-	-
6.1.20	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	51,7	680,00	35 156,00			680,00	35 156,00		-	-		-	-
6.1.21	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5	5 810,00	29 050,00			5 810,00	29 050,00		-	-		-	-
6.1.22	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	259	60,00	15 540,00			60,00	15 540,00		-	-		-	-
6.1.23	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33			2 400,00	79 200,00	2 400,00	79 200,00		-	-		-	-
6.1.24	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	1	3 580,00	3 580,00		-	3 580,00	3 580,00		-	-		-	-
6.1.25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1 090,00	8 720,00			1 090,00	8 720,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	2 320,00	55 680,00			2 320,00	55 680,00		-	-		-	-
6.1.27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 850,00	1 850,00			1 850,00	1 850,00		-	-		-	-
6.1.28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2 710,00	2 710,00			2 710,00	2 710,00		-	-		-	-
6.1.29	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2			1 450,00	2 900,00	1 450,00	2 900,00		-	-		-	-
6.1.30	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1 090,00	2 180,00			1 090,00	2 180,00		-	-		-	-
6.1.31	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	70	440,00	30 800,00			440,00	30 800,00		-	-		-	-
6.1.32	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 310,00	1 310,00			1 310,00	1 310,00		-	-		-	-
	Ввод холодной воды														
6.1.33	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1			3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00		-	-		-	-
6.1.34	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12 790,00	12 790,00			12 790,00	12 790,00		-	-		-	-
6.1.35	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1			3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00		-	-		-	-
6.1.36	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3			5 570,00	16 710,00	5 570,00	16 710,00		-	-		-	-
6.1.37	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2 710,00	2 710,00			2 710,00	2 710,00		-	-		-	-
6.1.38	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2			2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00		-	-		-	-
6.1.39	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 090,00	1 090,00			1 090,00	1 090,00		-	-		-	-
6.1.40	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	73 120,00	73 120,00			73 120,00	73 120,00		-	-		-	-
	Горячее водоснабжение /Т3,Т4/														
6.1.41	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	5			1 380,00	6 900,00	1 380,00	6 900,00		-	-		-	-
6.1.42	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	5			1 380,00	6 900,00	1 380,00	6 900,00		-	-		-	-
6.1.43	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	10			260,00	2 600,00	260,00	2 600,00		-	-		-	-
6.1.44	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	45			2 430,00	109 350,00	2 430,00	109 350,00		-	-		-	-
6.1.45	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	120,00	5 400,00			120,00	5 400,00		-	-		-	-
6.1.46	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	138			2 660,00	367 080,00	2 660,00	367 080,00		-	-		-	-
6.1.47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	138	170,00	23 460,00			170,00	23 460,00		-	-		-	-
6.1.48	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	70			2 940,00	205 800,00	2 940,00	205 800,00		-	-		-	-
6.1.49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	240,00	16 800,00			240,00	16 800,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.50	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	25			3 320,00	83 000,00	3 320,00	83 000,00		-	-		-	-
6.1.51	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	420,00	10 500,00			420,00	10 500,00		-	-		-	-
6.1.52	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	46			3 610,00	166 060,00	3 610,00	166 060,00		-	-		-	-
6.1.53	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46	620,00	28 520,00			620,00	28 520,00		-	-		-	-
6.1.54	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,354	20 000,00	7 080,00			20 000,00	7 080,00		-	-		-	-
6.1.55	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,043	650 000,00	27 950,00			650 000,00	27 950,00		-	-		-	-
6.1.56	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	680,00	5 440,00			680,00	5 440,00		-	-		-	-
6.1.57	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	279			1 330,00	371 070,00	1 330,00	371 070,00		-	-		-	-
6.1.58	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	151,8	280,00	42 504,00			280,00	42 504,00		-	-		-	-
6.1.59	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	77	360,00	27 720,00			360,00	27 720,00		-	-		-	-
6.1.60	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	420,00	11 550,00			420,00	11 550,00		-	-		-	-
6.1.61	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	680,00	34 408,00			680,00	34 408,00		-	-		-	-
6.1.62	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6	5 810,00	34 860,00			5 810,00	34 860,00		-	-		-	-
6.1.63	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	354	60,00	21 240,00			60,00	21 240,00		-	-		-	-
6.1.64	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27			2 400,00	64 800,00	2 400,00	64 800,00		-	-		-	-
6.1.65	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1 090,00	5 450,00			1 090,00	5 450,00		-	-		-	-
6.1.66	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	2 320,00	51 040,00			2 320,00	51 040,00		-	-		-	-
6.1.67	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2			1 190,00	2 380,00	1 190,00	2 380,00		-	-		-	-
6.1.68	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	78 740,00	157 480,00			78 740,00	157 480,00		-	-		-	-
	Водомерный узел №2														
6.1.69	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2			2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00		-	-		-	-
6.1.70	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27 140,00	54 280,00			27 140,00	54 280,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.71	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1			3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00		-	-		-	-
6.1.72	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT	шт.	1	12 790,00	12 790,00			12 790,00	12 790,00		-	-		-	-
6.1.73	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 28 мм х 2,5 мм - 22 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	320,00	640,00			320,00	640,00		-	-		-	-
6.1.74	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водоме	1			1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00		-	-		-	-
6.1.75	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	46 810,00	46 810,00			46 810,00	46 810,00		-	-		-	-
6.1.76	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1			3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00		-	-		-	-
6.1.77	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		-	-		-	-
6.1.78	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5 310,00	5 310,00			5 310,00	5 310,00		-	-		-	-
6.1.79	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		-	-		-	-
6.1.80	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4 410,00	4 410,00			4 410,00	4 410,00		-	-		-	-
	Водомерный узел №3														
6.1.81	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проход-ные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2			2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00		-	-		-	-
6.1.82	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27 140,00	54 280,00			27 140,00	54 280,00		-	-		-	-
6.1.83	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1			3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00		-	-		-	-
6.1.84	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12 790,00	12 790,00			12 790,00	12 790,00		-	-		-	-
6.1.85	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1			1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00		-	-		-	-
6.1.86	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	29 900,00	29 900,00			29 900,00	29 900,00		-	-		-	-
6.1.87	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1			3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00		-	-		-	-
6.1.88	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		-	-		-	-
6.1.89	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5 310,00	5 310,00			5 310,00	5 310,00		-	-		-	-
6.1.90	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		-	-		-	-
6.1.91	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4 410,00	4 410,00			4 410,00	4 410,00		-	-		-	-
6.1.92	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	м	2,2			3 960,00	8 712,00	3 960,00	8 712,00		-	-		-	-
6.1.93	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,2	680,00	1 496,00			680,00	1 496,00		-	-		-	-
6.1.94	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	2 420,00	2 420,00			2 420,00	2 420,00		-	-		-	-
6.1.95	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	1	1 090,00	1 090,00			1 090,00	1 090,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.96	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1 120,00	1 120,00			1 120,00	1 120,00		-	-		-	-
	Канализация бытовая /К1/														
6.1.97	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	113			2 320,00	262 160,00	2 320,00	262 160,00		-	-		-	-
6.1.98	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	113	1 120,00	126 560,00			1 120,00	126 560,00		-	-		-	-
6.1.99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	38			2 410,00	91 580,00	2 410,00	91 580,00		-	-		-	-
6.1.100	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	38	410,00	15 580,00			410,00	15 580,00		-	-		-	-
6.1.101	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	50	60,00	3 000,00			60,00	3 000,00		-	-		-	-
6.1.102	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,05	20 000,00	1 000,00			20 000,00	1 000,00		-	-		-	-
6.1.103	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	650 000,00	3 900,00			650 000,00	3 900,00		-	-		-	-
6.1.104	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	12	1 750,00	21 000,00			1 750,00	21 000,00		-	-		-	-
6.1.105	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	5	550,00	2 750,00			550,00	2 750,00		-	-		-	-
6.1.106	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	22	720,00	15 840,00			720,00	15 840,00		-	-		-	-
6.1.107	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN	шт.	13	870,00	11 310,00			870,00	11 310,00		-	-		-	-
6.1.108	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	2 720,00	8 160,00			2 720,00	8 160,00		-	-		-	-
6.1.109	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN	шт.	29	2 550,00	73 950,00			2 550,00	73 950,00		-	-		-	-
6.1.110	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110,	шт.	50	3 170,00	158 500,00			3 170,00	158 500,00		-	-		-	-
6.1.111	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN	шт.	15	1 210,00	18 150,00			1 210,00	18 150,00		-	-		-	-
6.1.112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16	шт.	4	1 700,00	6 800,00			1 700,00	6 800,00		-	-		-	-
6.1.113	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16	шт.	12	3 590,00	43 080,00			3 590,00	43 080,00		-	-		-	-
6.1.114	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110, PN 16	шт.	9	3 890,00	35 010,00			3 890,00	35 010,00		-	-		-	-
6.1.115	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50, PN 16	шт.	21	1 330,00	27 930,00			1 330,00	27 930,00		-	-		-	-
6.1.116	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3			29 690,00	89 070,00	29 690,00	89 070,00		-	-		-	-
	Приборы														
6.1.117	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24			8 220,00	197 280,00	8 220,00	197 280,00		-	-		-	-
6.1.118	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	24	13 710,00	329 040,00			13 710,00	329 040,00		-	-		-	-
6.1.119	Смесители. Установка	шт.	24			2 820,00	67 680,00	2 820,00	67 680,00		-	-		-	-
6.1.120	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	24	4 340,00	104 160,00			4 340,00	104 160,00		-	-		-	-
6.1.121	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	990,00	23 760,00			990,00	23 760,00		-	-		-	-
6.1.122	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5			9 750,00	48 750,00	9 750,00	48 750,00		-	-		-	-
6.1.123	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	22 530,00	112 650,00			22 530,00	112 650,00		-	-		-	-
6.1.124	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5	510,00	2 550,00	1 030,00	5 150,00	1 540,00	7 700,00		-	-		-	-
6.1.125	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	980,00	2 940,00			980,00	2 940,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	**Отопление, сентиляция и кондиционирование воздуха(-25град.С)**														
7,1	**Вентиляция**														
	П1														
7.1.1	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1			168 950,00	168 950,00	168 950,00	168 950,00		-	-		-	-
7.1.2	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность	комплект	1	415 320,00	415 320,00			415 320,00	415 320,00		-	-		-	-
7.1.3	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	6			4 410,00	26 460,00	4 410,00	26 460,00		-	-		-	-
7.1.4	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	6	2 470,00	14 820,00			2 470,00	14 820,00		-	-		-	-
7.1.5	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4			5 740,00	22 960,00	5 740,00	22 960,00		-	-		-	-
7.1.6	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	4	2 720,00	10 880,00			2 720,00	10 880,00		-	-		-	-
7.1.7	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	7			4 410,00	30 870,00	4 410,00	30 870,00		-	-		-	-
7.1.8	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	7	4 080,00	28 560,00			4 080,00	28 560,00		-	-		-	-
7.1.9	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	13			4 550,00	59 150,00	4 550,00	59 150,00		-	-		-	-
7.1.10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	13	19 230,00	249 990,00			19 230,00	249 990,00		-	-		-	-
7.1.11	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	10	260,00	2 600,00			260,00	2 600,00		-	-		-	-
7.1.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	46,87			11 830,00	554 472,10	11 830,00	554 472,10		-	-		-	-
7.1.13	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	9,2			11 340,00	104 328,00	11 340,00	104 328,00		-	-		-	-
7.1.14	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	9,1			12 480,00	113 568,00	12 480,00	113 568,00		-	-		-	-
7.1.15	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	40,28			11 760,00	473 692,80	11 760,00	473 692,80		-	-		-	-
7.1.16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /короб/ Примен	м2	2,34			9 970,00	23 329,80	9 970,00	23 329,80		-	-		-	-
7.1.17	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	104,24			4 710,00	490 970,40	4 710,00	490 970,40		-	-		-	-
7.1.18	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	7			45 430,00	318 010,00	45 430,00	318 010,00		-	-		-	-
7.1.19	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	4 100,00	4 100,00			4 100,00	4 100,00		-	-		-	-
7.1.20	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯП	шт	1	41 160,00	41 160,00			41 160,00	41 160,00		-	-		-	-
	П2														
7.1.21	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1			168 950,00	168 950,00	168 950,00	168 950,00		-	-		-	-
7.1.22	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная произво-дительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	комплект	1	343 350,00	343 350,00			343 350,00	343 350,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.23	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1			5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00		-	-		-	-
7.1.24	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	5			4 410,00	22 050,00	4 410,00	22 050,00		-	-		-	-
7.1.26	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5	4 080,00	20 400,00			4 080,00	20 400,00		-	-		-	-
7.1.27	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3			4 550,00	13 650,00	4 550,00	13 650,00		-	-		-	-
7.1.28	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные,	шт.	1	19 230,00	19 230,00			19 230,00	19 230,00		-	-		-	-
7.1.29	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	40 830,00	81 660,00			40 830,00	81 660,00		-	-		-	-
7.1.30	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3			260,00	780,00	260,00	780,00		-	-		-	-
7.1.31	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1			5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00		-	-		-	-
7.1.32	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	21 160,00	21 160,00			21 160,00	21 160,00		-	-		-	-
7.1.33	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,78			11 830,00	9 227,40	11 830,00	9 227,40		-	-		-	-
7.1.34	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	5,54			11 340,00	62 823,60	11 340,00	62 823,60		-	-		-	-
7.1.35	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	11,64			11 760,00	136 886,40	11 760,00	136 886,40		-	-		-	-
7.1.36	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /короб/ Примен	м2	1,728			10 640,00	18 385,92	10 640,00	18 385,92		-	-		-	-
7.1.37	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	7,728	4 710,00	36 398,88		-	4 710,00	36 398,88		-	-		-	-
7.1.38	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1	45 430,00	45 430,00			45 430,00	45 430,00		-	-		-	-
7.1.39	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1			41 160,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00		-	-		-	-
7.1.40	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯП	шт	1	4 160,00	4 160,00			4 160,00	4 160,00		-	-		-	-
	В1														
7.1.41	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.42	Вентилятор осевой ВО-2 L-100м3/час, Н=44 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.43	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.44	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.45	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1			4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00		-	-		-	-
7.1.46	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт	1	67 850,00	67 850,00			67 850,00	67 850,00		-	-		-	-
7.1.47	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3,0615			11 520,00	35 268,48	11 520,00	35 268,48		-	-		-	-
7.1.48	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,0615	4 710,00	14 419,67			4 710,00	14 419,67		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.49	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,2			45 430,00	9 086,00	45 430,00	9 086,00		-	-		-	-
	В2														
7.1.50	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.51	Вентилятор осевой ВО-2 L-90м3/час, Н=45 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.52	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.53	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.54	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2,2765			11 520,00	26 225,28	11 520,00	26 225,28		-	-		-	-
7.1.55	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,454	4 710,00	16 268,34			4 710,00	16 268,34		-	-		-	-
7.1.56	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,17	45 430,00	7 723,10			45 430,00	7 723,10		-	-		-	-
	В3														
7.1.57	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.58	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н=42 Па с	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.59	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.60	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.61	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,7885			11 520,00	55 163,52	11 520,00	55 163,52		-	-		-	-
7.1.62	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,7885	4 710,00	22 553,84			4 710,00	22 553,84		-	-		-	-
7.1.63	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	45 430,00	14 083,30			45 430,00	14 083,30		-	-		-	-
	В4														
7.1.64	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.65	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м3/час, Н=40 Па с электродвигателем 0,03 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.66	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.67	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2 470,00	2 470,00			2 470,00	2 470,00		-	-		-	-
7.1.68	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,57			11 520,00	18 086,40	11 520,00	18 086,40		-	-		-	-
7.1.69	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,57	4 710,00	7 394,70			4 710,00	7 394,70		-	-		-	-
7.1.70	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	45 430,00	4 543,00			45 430,00	4 543,00		-	-		-	-
	В5														
7.1.71	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.72	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н=41 Па с	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.73	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.74	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.75	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3,57175			11 520,00	41 146,56	11 520,00	41 146,56		-	-		-	-