№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.76	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,57175	4 710,00	16 822,94			4 710,00	16 822,94		-	-		-	-
7.1.77	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,23	45 430,00	10 448,90			45 430,00	10 448,90		-	-		-	-
	B6														
7.1.78	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.79	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, H=42 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.80	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.81	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм x 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.82	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1			4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00		-	-		-	-
7.1.83	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт	1	67 850,00	67 850,00			67 850,00	67 850,00		-	-		-	-
7.1.84	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2,15875			11 520,00	24 868,80	11 520,00	24 868,80		-	-		-	-
7.1.85	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	2,15875	4 710,00	10 167,71			4 710,00	10 167,71		-	-		-	-
7.1.86	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,14	45 430,00	6 360,20			45 430,00	6 360,20		-	-		-	-
	B7														
7.1.87	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.88	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, H=42 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.89	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.90	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм x 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.91	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1			4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00		-	-		-	-
7.1.92	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт	1	67 850,00	67 850,00			67 850,00	67 850,00		-	-		-	-
7.1.93	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,04275			11 520,00	46 572,48	11 520,00	46 572,48		-	-		-	-
7.1.94	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,04275	4 710,00	19 041,35			4 710,00	19 041,35		-	-		-	-
7.1.95	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,26	45 430,00	11 811,80			45 430,00	11 811,80		-	-		-	-
	B8,B9,B10														
7.1.96	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3			15 700,00	47 100,00	15 700,00	47 100,00		-	-		-	-
7.1.97	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-50м3/час, H=41 Па с электродвигателем 0,03 кВт	шт	3	45 200,00	135 600,00			45 200,00	135 600,00		-	-		-	-
7.1.98	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3			4 370,00	13 110,00	4 370,00	13 110,00		-	-		-	-
7.1.99	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 200 мм	шт.	3	2 470,00	7 410,00			2 470,00	7 410,00		-	-		-	-
7.1.100	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,8984			11 520,00	56 429,57	11 520,00	56 429,57		-	-		-	-
7.1.101	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,8984	4 710,00	23 071,46			4 710,00	23 071,46		-	-		-	-
7.1.102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,32	45 430,00	14 537,60			45 430,00	14 537,60		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	B11														
7.1.103	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.104	Вентилятор осевой ВО-2 L-110м3/час, Н=43 Па с	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2			4 370,00	8 740,00	4 370,00	8 740,00		-	-		-	-
7.1.106	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2 470,00	4 940,00			2 470,00	4 940,00		-	-		-	-
7.1.107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,9141			11 520,00	56 610,43	11 520,00	56 610,43		-	-		-	-
7.1.108	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,9141	4 710,00	23 145,41			4 710,00	23 145,41		-	-		-	-
7.1.109	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,32	45 430,00	14 537,60			45 430,00	14 537,60		-	-		-	-
	B12,B13														
7.1.110	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2			15 700,00	31 400,00	15 700,00	31 400,00		-	-		-	-
7.1.111	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н=41 Па с	шт	2	45 200,00	90 400,00			45 200,00	90 400,00		-	-		-	-
7.1.112	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2			4 370,00	8 740,00	4 370,00	8 740,00		-	-		-	-
7.1.113	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	2 720,00	5 440,00			2 720,00	5 440,00		-	-		-	-
7.1.114	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	6,24075			11 520,00	71 893,44	11 520,00	71 893,44		-	-		-	-
7.1.115	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	6,24075	4 710,00	29 393,93			4 710,00	29 393,93		-	-		-	-
7.1.116	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,37	45 430,00	16 809,10			45 430,00	16 809,10		-	-		-	-
	B14														
7.1.117	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00		-	-		-	-
7.1.118	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м3/час, Н=40 Па с электродвигателем 0,03 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		-	-		-	-
7.1.119	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00		-	-		-	-
7.1.120	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	-		-	-
7.1.121	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,57			11 520,00	18 086,40	11 520,00	18 086,40		-	-		-	-
7.1.122	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,57	4 710,00	7 394,70			4 710,00	7 394,70		-	-		-	-
7.1.123	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	45 430,00	4 543,00			45 430,00	4 543,00		-	-		-	-
	B15														
7.1.124	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1			30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00		-	-		-	-
7.1.125	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	64 230,00	64 230,00			64 230,00	64 230,00		-	-		-	-
7.1.126	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4			3 180,00	12 720,00	3 180,00	12 720,00		-	-		-	-
7.1.127	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,9			21 110,00	18 999,00	21 110,00	18 999,00		-	-		-	-
7.1.128	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	5 460,00	10 920,00			5 460,00	10 920,00		-	-		-	-
7.1.129	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4			4 370,00	17 480,00	4 370,00	17 480,00		-	-		-	-
7.1.130	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2 470,00	2 470,00			2 470,00	2 470,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительст контракту		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.1.131	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		-	
7.1.132	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	4 080,00	8 160,00			4 080,00	8 160,00		-	
7.1.133	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4			4 550,00	18 200,00	4 550,00	18 200,00		-	
7.1.134	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400	шт.	4	10 810,00	43 240,00			10 810,00	43 240,00		-	
7.1.135	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	20 360,00	20 360,00	5 780,00	5 780,00	26 140,00	26 140,00		-	
7.1.136	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	260,00	1 560,00			260,00	1 560,00		-	
7.1.137	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,40699			11 520,00	50 768,52	11 520,00	50 768,52		-	
7.1.138	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2	14,32782			8 940,00	128 090,71	8 940,00	128 090,71		-	
7.1.139	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	18,73481	4 710,00	88 240,96			4 710,00	88 240,96		-	
7.1.140	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,2	45 430,00	54 516,00			45 430,00	54 516,00		-	
	B1E1-BE25											
7.1.141	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	70,58092			11 520,00	813 092,20	11 520,00	813 092,20		-	
7.1.142	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	25			4 370,00	109 250,00	4 370,00	109 250,00		-	
7.1.143	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	18	2 470,00	44 460,00			2 470,00	44 460,00		-	
7.1.144	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	5	2 720,00	13 600,00			2 720,00	13 600,00		-	
7.1.145	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	4 080,00	8 160,00			4 080,00	8 160,00		-	
7.1.146	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	70,58092	4 710,00	332 436,13			4 710,00	332 436,13		-	
7.1.147	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	4,23	45 430,00	192 168,90			45 430,00	192 168,90		-	
	K1											
7.1.148	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.	шт	1			18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00		-	
7.1.149	Сплит-системы внешнего блока мощностью до 5 кВт. Установка на	шт	1			18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00		-	
7.1.150	Система оросительная блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс м3-час. Присоединение трубопроводов	блок	1			11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00		-	
7.1.151	Присоединение к электрической сети	шт.	1			5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00		-	
7.1.152	Сплит-система "LG" Qx=5 кВт в комплекте с фреонопроводами, внутренним и наружным блоками,монтажным комплектом и конденсатопроводом	к-т	1	505 960,00	505 960,00			505 960,00	505 960,00		-	
	Прочие											
7.1.153	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.	т	0,09			142 460,00	12 821,40	142 460,00	12 821,40		-	
7.1.154	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,09	818 800,00	73 692,00			818 800,00	73 692,00		-	
7,2	**Отопление**											
7.2.1	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	41,59			23 670,00	984 435,30	23 670,00	984 435,30		-	

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.2	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки Ø57х3.0 мм. Установка	м труб нитки	2			2 530,00	5 060,00	2 530,00	5 060,00		-	-		-	-
7.2.3	Краны воздушные. Установка	шт.	51	660,00	33 660,00		-	660,00	33 660,00		-	-		-	-
7.2.4	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	51	8 440,00	430 440,00			8 440,00	430 440,00		-	-		-	-
7.2.5	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	51	3 320,00	169 320,00			3 320,00	169 320,00		-	-		-	-
7.2.6	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6 510,00	6 510,00			6 510,00	6 510,00		-	-		-	-
7.2.7	Элемент термостатический трехходовой , Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	51	13 250,00	675 750,00			13 250,00	675 750,00		-	-		-	-
7.2.8	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5 350,00	32 100,00			5 350,00	32 100,00		-	-		-	-
7.2.9	Краны шаровые Х 3222 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005.Примен	шт.	2	36 490,00	72 980,00			36 490,00	72 980,00		-	-		-	-
7.2.10	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	78 740,00	314 960,00			78 740,00	314 960,00		-	-		-	-
7.2.11	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	95 350,00	190 700,00			95 350,00	190 700,00		-	-		-	-
7.2.12	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм х 2.8. Прокладка	м	18			3 040,00	54 720,00	3 040,00	54 720,00		-	-		-	-
7.2.13	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 20 мм х 2.8. Испытание гидравлическое	м	18	250,00	4 500,00			250,00	4 500,00		-	-		-	-
7.2.14	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм х 3.4. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	334			2 970,00	991 980,00	2 970,00	991 980,00		-	-		-	-
7.2.15	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x3.4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	328,25	210,00	68 932,50			210,00	68 932,50		-	-		-	-
7.2.16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм х 4.2 Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	237			2 960,00	701 520,00	2 960,00	701 520,00		-	-		-	-
7.2.17	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4.2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	244,42	350,00	85 547,00			350,00	85 547,00		-	-		-	-
7.2.18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм х 5.4. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	99			2 890,00	286 110,00	2 890,00	286 110,00		-	-		-	-
7.2.19	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x5.4PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	91,91	530,00	48 712,30			530,00	48 712,30		-	-		-	-
7.2.20	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм х 6.7. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	94			4 320,00	406 080,00	4 320,00	406 080,00		-	-		-	-
7.2.21	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x6.7 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	94,94	840,00	79 749,60			840,00	79 749,60		-	-		-	-
7.2.22	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	770			1 330,00	1 024 100,00	1 330,00	1 024 100,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.23	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	18	280,00	5 040,00			280,00	5 040,00		-	-		-	-
7.2.24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	334	220,00	73 480,00			220,00	73 480,00		-	-		-	-
7.2.25	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	237	340,00	80 580,00			340,00	80 580,00		-	-		-	-
7.2.26	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	99	410,00	40 590,00			410,00	40 590,00		-	-		-	-
7.2.27	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	94	460,00	43 240,00			460,00	43 240,00		-	-		-	-
7.2.28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	111	1 520,00	168 720,00			1 520,00	168 720,00		-	-		-	-
7.2.29	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	680,00	102 000,00			680,00	102 000,00		-	-		-	-
7.2.30	Крепления для труб полипропиленвых в изоляции Ø до 40мм	шт	2300	60,00	138 000,00			60,00	138 000,00		-	-		-	-
7.3	**Теплоснабжение установок П1,П2**														
7.3.1	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	78 740,00	157 480,00			78 740,00	157 480,00		-	-		-	-
7.3.2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3 580,00	14 320,00			3 580,00	14 320,00		-	-		-	-
7.3.3	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10 800,00	21 600,00			10 800,00	21 600,00		-	-		-	-
7.3.4	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13 630,00	27 260,00			13 630,00	27 260,00		-	-		-	-
7.3.5	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2			22 830,00	45 660,00	22 830,00	45 660,00		-	-		-	-
7.3.6	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2			23 990,00	47 980,00	23 990,00	47 980,00		-	-		-	-
7.3.7	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5 240,00	5 240,00			5 240,00	5 240,00		-	-		-	-
7.3.8	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	6 160,00	6 160,00			6 160,00	6 160,00		-	-		-	-
7.3.9	Краны для спуска воздуха Ø15 СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	350,00	1 400,00			350,00	1 400,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.10	Краны воздушные. Установка	шт.	6			660,00	3 960,00	660,00	3 960,00		-	-		-	-
7.3.11	Автоматический воздухоотводчик Ру10 Д-15мм Wind "Danfoos" Дания	шт	6	4 130,00	24 780,00			4 130,00	24 780,00		-	-		-	-
7.3.12	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2			1 310,00	2 620,00	1 310,00	2 620,00		-	-		-	-
7.3.13	Термометры прямые в оправе	шт.	2	3 210,00	6 420,00			3 210,00	6 420,00		-	-		-	-
7.3.14	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2 780,00	5 560,00	930,00	1 860,00	3 710,00	7 420,00		-	-		-	-
7.3.15	Штуцер для манометра 1/2	шт	4	580,00	2 320,00	140,00	560,00	720,00	2 880,00		-	-		-	-
7.3.16	Кран 3-х ходовой для манометра	шт	4	1 860,00	7 440,00	110,00	440,00	1 970,00	7 880,00		-	-		-	-
7.3.17	Расширитель для термометра	шт	4	3 660,00	14 640,00	10 190,00	40 760,00	13 850,00	55 400,00		-	-		-	-
7.3.15	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м	1	1 520,00	1 520,00	1 210,00	1 210,00	2 730,00	2 730,00		-	-		-	-
7.3.16	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м	1	1 140,00	1 140,00	1 210,00	1 210,00	2 350,00	2 350,00		-	-		-	-
7.3.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м	6	1 890,00	11 340,00	1 210,00	7 260,00	3 100,00	18 600,00		-	-		-	-
7.3.18	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м	5	2 060,00	10 300,00	1 210,00	6 050,00	3 270,00	16 350,00		-	-		-	-
7.3.19	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м	30	2 270,00	68 100,00	1 540,00	46 200,00	3 810,00	114 300,00		-	-		-	-
7.3.20	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	43			250,00	10 750,00	250,00	10 750,00		-	-		-	-
7.3.21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один	м2	8,2	150,00	1 230,00	120,00	984,00	270,00	2 214,00		-	-		-	-
7.3.22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	8,2	130,00	1 066,00	140,00	1 148,00	270,00	2 214,00		-	-		-	-
7.3.23	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	43			1 330,00	57 190,00	1 330,00	57 190,00		-	-		-	-
7.3.24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	350,00	385,00			350,00	385,00		-	-		-	-
7.3.25	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	410,00	451,00			410,00	451,00		-	-		-	-
7.3.26	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	460,00	3 036,00			460,00	3 036,00		-	-		-	-
7.3.27	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	540,00	2 970,00			540,00	2 970,00		-	-		-	-
7.3.28	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	33	710,00	23 430,00			710,00	23 430,00		-	-		-	-
7.3.29	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	680,00	34 000,00	130,00	6 500,00	810,00	40 500,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1 480,00	5 920,00			1 480,00	5 920,00		-	-		-	-
7.3.31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1 810,00	7 240,00			1 810,00	7 240,00		-	-		-	-
7.4	**Узел управления**														
7.4.1	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15			5 570,00	83 550,00	5 570,00	83 550,00		-	-		-	-
7.4.2	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8 510,00	17 020,00			8 510,00	17 020,00		-	-		-	-
7.4.3	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9 840,00	9 840,00			9 840,00	9 840,00		-	-		-	-
7.4.4	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00		-	-		-	-
7.4.5	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	13 630,00	81 780,00			13 630,00	81 780,00		-	-		-	-
7.4.6	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	15 600,00	78 000,00			15 600,00	78 000,00		-	-		-	-
7.4.7	Краны воздушные. Установка	шт.	12			660,00	7 920,00	660,00	7 920,00		-	-		-	-
7.4.8	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	2 050,00	14 350,00			2 050,00	14 350,00		-	-		-	-
7.4.9	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2 750,00	13 750,00			2 750,00	13 750,00		-	-		-	-
7.4.10	Краны воздушные. Установка	шт.	3			660,00	1 980,00	660,00	1 980,00		-	-		-	-
7.4.11	Автоматический воздухоотводчик Ру10 Д-15мм Wind "Danfoos" Дания	шт	3	4 130,00	12 390,00			4 130,00	12 390,00		-	-		-	-
7.4.12	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	56 110,00	168 330,00			56 110,00	168 330,00		-	-		-	-
7.4.13	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1			26 780,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00		-	-		-	-
7.4.14	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	53 760,00	161 280,00			53 760,00	161 280,00		-	-		-	-
7.4.15	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	19 050,00	19 050,00	77 360,00	77 360,00	96 410,00	96 410,00		-	-		-	-
7.4.16	Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, T 130°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	314 780,00	314 780,00			314 780,00	314 780,00		-	-		-	-
7.4.17	Редукторный электропривод AMV15 "Danfoos" Дания	шт	1	233 400,00	233 400,00			233 400,00	233 400,00		-	-		-	-
7.4.18	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1			3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00		-	-		-	-
7.4.19	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	1	567 030,00	567 030,00			567 030,00	567 030,00		-	-		-	-
7.4.20	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	2	33 720,00	67 440,00			33 720,00	67 440,00		-	-		-	-
7.4.21	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1			1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.4.22	Теплосчетчик SONOCAL2000 в комплекте "Danfoos" Дания	к-т	1	387 150,00	387 150,00			387 150,00	387 150,00		-	-		-	-
7.4.23	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2			56 630,00	113 260,00	56 630,00	113 260,00		-	-		-	-
7.4.24	Насос WILO-TOP-S 30/10 3 -PN Q=2,0м3/час,H=10м с электродвигателем N=0,4 кВт "WILO" Германия	шт	2	253 800,00	507 600,00			253 800,00	507 600,00		-	-		-	-
7.4.25	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1			3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00		-	-		-	-
7.4.26	Электронный цифровой регулятор температуры ECL Compotr 210 "Danfoos" Дания	шт	1	250 660,00	250 660,00			250 660,00	250 660,00		-	-		-	-
7.4.27	Ключ F230 "Danfoos" Дания	шт	1	61 373,00	61 373,00			61 373,00	61 373,00		-	-		-	-
7.4.28	Клеммная панель "Danfoos" Дания	шт	1	27 990,00	27 990,00			27 990,00	27 990,00		-	-		-	-
7.4.29	Датчик температуры наружного воздуха ESMT "Danfoos" Дания	шт	1	24 890,00	24 890,00			24 890,00	24 890,00		-	-		-	-
7.4.30	Датчик температуры теплоносителя ESMU "Danfoos" Дания	шт	1	40 780,00	40 780,00			40 780,00	40 780,00		-	-		-	-
7.4.31	Защитная гильза для ESMU L=250мм "Danfoos" Дания	шт	1	44 460,00	44 460,00			44 460,00	44 460,00		-	-		-	-
7.4.32	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2			74 980,00	149 960,00	74 980,00	149 960,00		-	-		-	-
7.4.33	Гибкая вставка резиновая резьбовая Ру=16,Тмакс=95гр.С. Д-25мм "Danfoos" Дания	шт	4	11 030,00	44 120,00			11 030,00	44 120,00		-	-		-	-
7.4.34	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4			1 310,00	5 240,00	1 310,00	5 240,00		-	-		-	-
7.4.35	Термометры прямые в оправе	шт.	4	3 210,00	12 840,00			3 210,00	12 840,00		-	-		-	-
7.4.36	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2 780,00	11 120,00	930,00	3 720,00	3 710,00	14 840,00		-	-		-	-
7.4.37	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1	12 640,00	12 640,00	28 450,00	28 450,00	41 090,00	41 090,00		-	-		-	-
7.4.38	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка	м	14	2 640,00	36 960,00	2 310,00	32 340,00	4 950,00	69 300,00		-	-		-	-
7.4.39	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	7	1 520,00	10 640,00	1 210,00	8 470,00	2 730,00	19 110,00		-	-		-	-
7.4.40	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	4	1 140,00	4 560,00	1 210,00	4 840,00	2 350,00	9 400,00		-	-		-	-
7.4.41	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	12	1 890,00	22 680,00	1 210,00	14 520,00	3 100,00	37 200,00		-	-		-	-
7.4.42	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	12	2 060,00	24 720,00	1 210,00	14 520,00	3 270,00	39 240,00		-	-		-	-
7.4.43	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	49	260,00	12 740,00			260,00	12 740,00		-	-		-	-
7.4.44	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	49,5	1 330,00	65 835,00			1 330,00	65 835,00		-	-		-	-
7.4.45	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	350,00	2 695,00			350,00	2 695,00		-	-		-	-
7.4.46	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	410,00	1 804,00			410,00	1 804,00		-	-		-	-
7.4.47	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	460,00	6 072,00			460,00	6 072,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.4.48	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	540,00	7 128,00			540,00	7 128,00		-	-		-	-
7.4.49	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	710,00	10 934,00			710,00	10 934,00		-	-		-	-
7.4.50	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	960,00	528,00			960,00	528,00		-	-		-	-
7.4.51	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1	150,00	1 215,00	120,00	972,00	270,00	2 187,00		-	-		-	-
7.4.52	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,1	130,00	1 053,00	140,00	1 134,00	270,00	2 187,00		-	-		-	-
7.4.53	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	680,00	40 800,00	130,00	7 800,00	810,00	48 600,00		-	-		-	-
7.4.54	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	4	810,00	3 240,00			810,00	3 240,00		-	-		-	-
7.4.55	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1 240,00	2 480,00			1 240,00	2 480,00		-	-		-	-
7.4.56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1 480,00	2 960,00			1 480,00	2 960,00		-	-		-	-
7.4.57	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1 810,00	32 580,00			1 810,00	32 580,00		-	-		-	-
7.4.58	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2 150,00	21 500,00			2 150,00	21 500,00		-	-		-	-
8	**Охранно и охранно-пожарноя сигнализация (2-1-8)**														
8.1.1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1			130 520,00	130 520,00	130 520,00	130 520,00		-	-		-	-
8.1.2	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Грандмагистр-24	шт.	1	64 600,00	64 600,00			64 600,00	64 600,00		-	-		-	-
8.1.3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	122			6 540,00	797 880,00	6 540,00	797 880,00		-	-		-	-
8.1.4	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	117	2 200,00	257 400,00			2 200,00	257 400,00		-	-		-	-
8.1.5	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1 330,00	6 650,00			1 330,00	6 650,00		-	-		-	-
8.1.6	Коробка клеммной. Монтаж	шт.	3			2 850,00	8 550,00	2 850,00	8 550,00		-	-		-	-
8.1.7	Коробки клеммные KSC 11-307	шт.	3	880,00	2 640,00			880,00	2 640,00		-	-		-	-
8.1.8	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5			3 270,00	16 350,00	3 270,00	16 350,00		-	-		-	-
8.1.9	Оповещатели модели ОПОП 1-8 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1 900,00	9 500,00			1 900,00	9 500,00		-	-		-	-
8.1.10	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	5			9 010,00	45 050,00	9 010,00	45 050,00		-	-		-	-
8.1.11	Оповещатели охранно-пожарный светозвуковой, модель, SD-20.	шт.	5	2 460,00	12 300,00			2 460,00	12 300,00		-	-		-	-
8.1.12	Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1			8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00		-	-		-	-
8.1.13	Источник питания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исполнение 01	шт.	1	32 360,00	32 360,00			32 360,00	32 360,00		-	-		-	-
8.1.14	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1			9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.15	Модуль адресный релейный модели "Грандмагистр РМ-4"	шт.	1	2 770,00	2 770,00			2 770,00	2 770,00		-	-		-	-
8.1.16	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	343			1 010,00	346 430,00	1 010,00	346 430,00		-	-		-	-
8.1.17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	190,00	91 200,00			190,00	91 200,00		-	-		-	-
8.1.18	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 1Х2х0,5	км	0,65	33 960,00	22 074,00			33 960,00	22 074,00		-	-		-	-
8.1.19	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2Х2х0,5	км	0,05	60 740,00	3 037,00			60 740,00	3 037,00		-	-		-	-
8.1.20	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,02	336 810,00	6 736,20			336 810,00	6 736,20		-	-		-	-
8.1.21	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,003	93 600,00	280,80			93 600,00	280,80		-	-		-	-
8.1.22	Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLS 2х0,64мм2	м	100	140,00	14 000,00			140,00	14 000,00		-	-		-	-
8.1.23	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	7 220,00	14 440,00			7 220,00	14 440,00		-	-		-	-
8.1.24	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	480			750,00	360 000,00	750,00	360 000,00		-	-		-	-
8.1.25	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	480	180,00	86 400,00			180,00	86 400,00		-	-		-	-
8.1.26	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	2 170,00	26 040,00			2 170,00	26 040,00		-	-		-	-
8.1.27	Выносной индикатор. Монтаж на стене	шт.	13	2 670,00	34 710,00			2 670,00	34 710,00		-	-		-	-
8.1.28	Выносной индикатор УШК-01 (ВУОС)	ШТ	13	1 650,00	21 450,00			1 650,00	21 450,00		-	-		-	-
9	**Системы связи**														
9,1	**Структурированная кабельная сеть**														
9.1.1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	4 630,00	4 630,00	57 150,00	57 150,00	61 780,00	61 780,00		-	-		-	-
9.1.2	Шкаф телекоммуникационный наполный №19 42U 600х800х1000мм	шт	1	287 070,00	287 070,00			287 070,00	287 070,00		-	-		-	-
9.1.3	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1 380,00	1 380,00	24 630,00	24 630,00	26 010,00	26 010,00		-	-		-	-
9.1.4	Модуль вентиляторный №19 с 4-мя элементами	шт	1	57 780,00	57 780,00			57 780,00	57 780,00		-	-		-	-
9.1.5	Шкаф включения питания. Монтаж оборудования	шт.	1	126 610,00	126 610,00			126 610,00	126 610,00		-	-		-	-
9.1.6	Панель электропитания (8 розеток-220В), шнур питания-1,8м	шт	1	12 930,00	12 930,00			12 930,00	12 930,00		-	-		-	-
9.1.7	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт.	3	4 630,00	13 890,00	57 150,00	171 450,00	61 780,00	185 340,00		-	-		-	-
9.1.8	Коммутационная панель 6 UTR 19 24xRG45	шт	3	33 310,00	99 930,00			33 310,00	99 930,00		-	-		-	-
9.1.9	Аппарат настенного типа. Монтаж	шт.	3	870,00	2 610,00	36 730,00	110 190,00	37 600,00	112 800,00		-	-		-	-
9.1.10	Кабельный органайзер №19 с металлическими кольцами	шт	3	3 210,00	9 630,00			3 210,00	9 630,00		-	-		-	-
9.1.11	Установка панели освещения шкафа	шт.	1			57 150,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00		-	-		-	-
9.1.12	Панели освещения шкафа №19, 1U,220В,18Вт	шт.	1	6 890,00	6 890,00			6 890,00	6 890,00		-	-		-	-
9.1.13	Набор креплений оборудования к №19 направляющим	шт.	40	360,00	14 400,00			360,00	14 400,00		-	-		-	-
9.1.14	Устройство местного заземления.	шт	1	250,00	250,00	3 330,00	3 330,00	3 580,00	3 580,00		-	-		-	-
9.1.15	Комплект заземления для №19 шкафа	шт.	1	1 070,00	1 070,00			1 070,00	1 070,00		-	-		-	-
9.1.16	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	1 770,00	1 770,00	38 130,00	38 130,00	39 900,00	39 900,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.17	Источник бесперебойного питания UPS, мощностью 3000 ВА непрерывного действия, с двойным преобразованием, монтируется в стойку SUNT 3000 RTXL 3U	шт.	1	1 327 780,00	1 327 780,00			1 327 780,00	1 327 780,00		-	-		-	-
9.1.18	Шнур коммутационный категории 6, длиной 1м	шт.	20	710,00	14 200,00			710,00	14 200,00		-	-		-	-
9.1.19	Шнур коммутационный категории 6, длиной 2м	шт.	30	1 580,00	47 400,00			1 580,00	47 400,00		-	-		-	-
9.1.20	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	2 390,00	4 780,00	24 470,00	48 940,00	26 860,00	53 720,00		-	-		-	-
9.1.21	Полка стационарная для установки оборудования до 100кг	шт.	2	3 710,00	7 420,00			3 710,00	7 420,00		-	-		-	-
	Серверное оборудование														
9.1.22	Операционная система, программного обеспечения. Монтаж	устройст во	1	14 300,00	14 300,00	24 380,00	24 380,00	38 680,00	38 680,00		-	-		-	-
9.1.23	Сервер операционной системы ,программного обеспечения (согласно спецификации)	шт.	1	3 087 530,00	3 087 530,00			3 087 530,00	3 087 530,00		-	-		-	-
9.1.24	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ (согласно спецификации)	шт.	2	63 590,00	127 180,00			63 590,00	127 180,00		-	-		-	-
	Телефонизация														
9.1.25	Абонентское устройство АТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые). Монтаж оборудования	абонент ское устройст	1	2 230,00	2 230,00	77 630,00	77 630,00	79 860,00	79 860,00		-	-		-	-
9.1.26	Комплект абонентского оборудования станции, емкость до 256 номеров. Проверка электрическая и настройка	комплек т	1	742 410,00	742 410,00			742 410,00	742 410,00		-	-		-	-
9.1.27	Мини АТС, цифровая,гибридная, с поддержкой IP-шлюзов типа KX-TDA 100 RU "PANASONIC"	комл	1	382 630,00	382 630,00			382 630,00	382 630,00		-	-		-	-
9.1.28	Платы разные. Проверка электрическая и регулировка	плата	5			7 710,00	38 550,00	7 710,00	38 550,00		-	-		-	-
9.1.29	Плата городских линий для мини -АТС типа KX-TDA 0181 XJ	шт.	1	295 790,00	295 790,00			295 790,00	295 790,00		-	-		-	-
9.1.30	Плата аналоговых внутренних линий для мини -АТС типа KX-TDA 0174 XJ "PANASONIC"	шт.	2	263 230,00	526 460,00			263 230,00	526 460,00		-	-		-	-
9.1.31	Плата на 8 гибридных портов типа KX-TDA 0170 XJ "PANASONIC"	шт.	2	217 400,00	434 800,00			217 400,00	434 800,00		-	-		-	-
9.1.32	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	3	210,00	630,00	2 320,00	6 960,00	2 530,00	7 590,00		-	-		-	-
9.1.33	Аппарат телефонный,системный типа KX-DT346 "PANASONIC"	шт.	3	174 390,00	523 170,00			174 390,00	523 170,00		-	-		-	-
9.1.34	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	23	210,00	4 830,00	2 320,00	53 360,00	2 530,00	58 190,00		-	-		-	-
9.1.35	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	23	7 970,00	183 310,00			7 970,00	183 310,00		-	-		-	-
	Активное сетевое оборудование														
9.1.36	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1			177 760,00	177 760,00	177 760,00	177 760,00		-	-		-	-
9.1.37	Межсетевой экран 2 порта типа DFL-800 "D-Link"	шт.	1	332 970,00	332 970,00			332 970,00	332 970,00		-	-		-	-
9.1.38	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	4 630,00	4 630,00	57 150,00	57 150,00	61 780,00	61 780,00		-	-		-	-
9.1.39	Ethernet-коммутатор доступа - с 24 портами 10/100-TX, тип DES-1100-24	шт.	1	40 020,00	40 020,00			40 020,00	40 020,00		-	-		-	-
	Оконечное оборудование														
9.1.40	Аппарат настенный. Монтаж розетки	шт.	44	110,00	4 840,00	2 700,00	118 800,00	2 810,00	123 640,00		-	-		-	-
9.1.41	Розеточный модуль UTR CAT/6 MOsAiC,RG-45 "EurOLAN"	шт.	44	1 560,00	68 640,00			1 560,00	68 640,00		-	-		-	-
9.1.42	Аппарат настенный. Монтаж розетки	шт.	26	110,00	2 860,00	2 700,00	70 200,00	2 810,00	73 060,00		-	-		-	-
9.1.43	Рамка для модулей MOsAiC,22,5x45,0мм, 2 модуля, белая	шт.	18	910,00	16 380,00			910,00	16 380,00		-	-		-	-
9.1.44	Рамка для модулей MOsAiC,22,5x45,0мм, 1 модуль, белая	шт.	8	550,00	4 400,00			550,00	4 400,00		-	-		-	-
9.1.45	Монтаж прочие оборудование:суппорт	шт.	26	110,00	2 860,00	2 710,00	70 460,00	2 820,00	73 320,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.46	Суппорт для модулей MOsAiC,22,5x45,0мм, 2 модуля, белая	шт.	18	2 210,00	39 780,00			2 210,00	39 780,00		-	-		-	-
9.1.47	Суппорт для модулей MOsAiC,22,5x45,0мм, 1 модуль, белая	шт.	8	460,00	3 680,00			460,00	3 680,00		-	-		-	-
	Кабельный лоток														
9.1.48	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,006			191 720,00	1 150,32	191 720,00	1 150,32		-	-		-	-
9.1.49	Лоток проволочный 50x300 типа FC5030 "DKC"	м	2	4 880,00	9 760,00			4 880,00	9 760,00		-	-		-	-
9.1.50	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке типа FC37311 "DKC"	шт.	2	1 040,00	2 080,00			1 040,00	2 080,00		-	-		-	-
9.1.51	Шпилька M8 "DKC"	шт	2	1 020,00	2 040,00			1 020,00	2 040,00		-	-		-	-
	Кабельная продукция														
9.1.52	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по устано-вленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	1830			510,00	933 300,00	510,00	933 300,00		-	-		-	-
9.1.53	Кабель категорий 6U/UTP. 4 пары, с сепаратором, коробка 305м "EurOLAN"	шт	1830	210,00	384 300,00			210,00	384 300,00		-	-		-	-
9.1.54	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	10	650,00	6 500,00			650,00	6 500,00		-	-		-	-
9.1.55	Кабели силовые ВВГ 4x4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	955 150,00	9 551,50			955 150,00	9 551,50		-	-		-	-
	Электрофикация														
9.1.56	Электрочасы вторичные для помещений двусторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	шт.	26			2 430,00	63 180,00	2 430,00	63 180,00		-	-		-	-
9.1.57	Часы цифровые,электронные,вторичные,высота символа 125мм	шт	26	50 470,00	1 312 220,00			50 470,00	1 312 220,00		-	-		-	-
9.1.58	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧ3-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1			2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00		-	-		-	-
9.1.59	Часы цифровые,электронные,первичные,высота символа 125мм	шт	1	103 280,00	103 280,00			103 280,00	103 280,00		-	-		-	-
9.1.60	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20			1 660,00	33 200,00	1 660,00	33 200,00		-	-		-	-
9.1.61	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м	305			510,00	155 550,00	510,00	155 550,00		-	-		-	-
9.1.62	Кабель категорий 5E/UTP. 4 пары, с сепаратором, коробка 305м	шт	305	110,00	33 550,00			110,00	33 550,00		-	-		-	-
9.1.63	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	120			510,00	61 200,00	510,00	61 200,00		-	-		-	-
9.1.64	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,12	93 630,00	11 235,60			93 630,00	11 235,60		-	-		-	-
	Система оповещения пациентов об освобождении кабинетов														
9.1.65	Световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	19			6 500,00	123 500,00	6 500,00	123 500,00		-	-		-	-
9.1.66	Световой указатель "Свободно,Занято"	шт.	19	24 720,00	469 680,00			24 720,00	469 680,00		-	-		-	-
9.1.67	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	19			42 500,00	807 500,00	42 500,00	807 500,00		-	-		-	-
9.1.68	Пульт трехкнопочный.Примен	шт.	19	25 420,00	482 980,00			25 420,00	482 980,00		-	-		-	-
9.1.69	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	209			1 870,00	390 830,00	1 870,00	390 830,00		-	-		-	-
9.1.70	Кабели контрольные КВВГ 4x0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,19	215 540,00	40 952,60			215 540,00	40 952,60		-	-		-	-
9.1.71	Кабели силовые ВВГ 1x0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019	97 770,00	1 857,63			97 770,00	1 857,63		-	-		-	-
	Персональный компьютер														
9.1.72	Компьютер. Монтаж на столе	шт.	18			3 830,00	68 940,00	3 830,00	68 940,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.73	Системный блок:системная плата, процессор, операционная система WinPrO 7, сервисный пакет, (лицензионное программное обеспечение windows 10) , сетевой фильтр на 6 розеток, Клавиатура, Мышка, Коврик для мышки.	комплект	18	250 000,00	4 500 000,00			250 000,00	4 500 000,00		-	-		-	-
9.1.74	Блок бесперебойного питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	18			39 910,00	718 380,00	39 910,00	718 380,00		-	-		-	-
9.1.75	Источник бесперебойного питания UPS SVC600VA WiTH	шт	18	18 720,00	336 960,00			18 720,00	336 960,00		-	-		-	-
9.1.76	Монитор. Монтаж на столе	шт.	18			3 830,00	68 940,00	3 830,00	68 940,00		-	-		-	-
9.1.77	Монитор жидкокристалический 19 BEnQG950A LCD	шт	18	49 980,00	899 640,00			49 980,00	899 640,00		-	-		-	-
9.1.78	Принтер лазерный А4	шт	1	78 010,00	78 010,00	180,00	180,00	78 190,00	78 190,00		-	-		-	-
	Закладное устройство														
9.1.79	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	700			750,00	525 000,00	750,00	525 000,00		-	-		-	-
9.1.80	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	700	130,00	91 000,00			130,00	91 000,00		-	-		-	-
9.1.81	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по устано-вленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20			1 610,00	32 200,00	1 610,00	32 200,00		-	-		-	-
9.1.82	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	1 660,00	33 200,00			1 660,00	33 200,00		-	-		-	-
9.1.83	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	30	480,00	14 400,00	160,00	4 800,00	640,00	19 200,00		-	-		-	-
9.1.84	Огнестойкая монтажная пена DF "DKC"	шт	12	14 310,00	171 720,00	90,00	1 080,00	14 400,00	172 800,00		-	-		-	-
9.1.85	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	100			1 280,00	128 000,00	1 280,00	128 000,00		-	-		-	-
9.1.86	Канал кабельный размерами 20 мм х 16 мм	м	100	110,00	11 000,00			110,00	11 000,00		-	-		-	-
10	**Генеральный план**														
10,1	**Земляные работы**														
10.1.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3	573,08			160,00	91 692,80	160,00	91 692,80	573,08	100,00	91 692,80		-	-
10.1.2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	573,08			170,00	97 423,60	170,00	97 423,60	573,08	100,00	97 423,60		-	-
10.1.3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3 (выемка)	м3	1801,6			450,00	810 720,00	450,00	810 720,00	1801,6	100,00	810 720,00		-	-
10.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2972,64			190,00	564 801,60	190,00	564 801,60	2972,64	100,00	564 801,60		-	-
10.1.5	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1801,6			450,00	810 720,00	450,00	810 720,00	1801,6	100,00	810 720,00		-	-
10.1.6	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3 (из карьера)	м3	477,2			470,00	224 284,00	470,00	224 284,00	477,2	100,00	224 284,00		-	-
10.1.7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	787,38			190,00	149 602,20	190,00	149 602,20	787,38	100,00	149 602,20		-	-
10.1.8	Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до20 м	м3	546,92			130,00	71 099,60	130,00	71 099,60	546,92	100,00	71 099,60		-	-
10.1.9	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	м3	546,92			140,00	76 568,80	140,00	76 568,80	546,92	100,00	76 568,80		-	-
10.1.10	Добавлять за каждый последующийпроход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	2734,6			70,00	191 422,00	70,00	191 422,00	2734,6	100,00	191 422,00		-	-
10.1.11	Полив водой уплотняемого грунта	м3	546,92			160,00	87 507,20	160,00	87 507,20	546,92	100,00	87 507,20		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10,2	**Вертикальная планировка**														
10.2.1	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4498			170,00	764 660,00	170,00	764 660,00	3598,4	80,00	611 728,00		-	-
10.2.2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	км	7421,7			460,00	3 413 982,00	460,00	3 413 982,00	5937,36	80,00	2 731 185,60		-	-
10.2.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	4498			160,00	719 680,00	160,00	719 680,00	3598,4	80,00	575 744,00		-	-
10.2.4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4243			180,00	763 740,00	180,00	763 740,00	3394,4	80,00	610 992,00		-	-
10.2.5	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	4243			160,00	678 880,00	160,00	678 880,00	3394,4	80,00	543 104,00		-	-
10.2.6	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	5792			110,00	637 120,00	110,00	637 120,00	4633,6	80,00	509 696,00		-	-
10,3	**Подъездная автодорога**														
10.3.1	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	165			170,00	28 050,00	170,00	28 050,00	165	100,00	28 050,00		-	-
10.3.2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	165			160,00	26 400,00	160,00	26 400,00	165	100,00	26 400,00		-	-
10.3.3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	155			180,00	27 900,00	180,00	27 900,00	155	100,00	27 900,00		-	-
10.3.4	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	155			160,00	24 800,00	160,00	24 800,00	155	100,00	24 800,00		-	-
10.3.5	Площади. Планировка механизированным способом. Группа	м2	250			110,00	27 500,00	110,00	27 500,00	250	100,00	27 500,00		-	-
	Покрытие дороги														
10.3.6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	33,7	8 110,00	273 307,00	2 210,00	74 477,00	10 320,00	347 784,00		-	-		-	-
10.3.7	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	221,1333333	2 190,00	484 282,00	550,00	121 623,33	2 740,00	605 905,33		-	-		-	-
10.3.8	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	221,14	170,00	37 593,80	360,00	79 610,40	530,00	117 204,20		-	-		-	-
10.3.9	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	884,56	70,00	61 919,20	110,00	97 301,60	180,00	159 220,80		-	-		-	-
10.3.10	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	31,47	29 560,00	930 253,20			29 560,00	930 253,20		-	-		-	-
10.3.11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	221,14	170,00	37 593,80	380,00	84 033,20	550,00	121 627,00		-	-		-	-
10.3.12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21,583264	27 980,00	603 899,73			27 980,00	603 899,73		-	-		-	-
10.3.13	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2	70	110,00	7 700,00	280,00	19 600,00	390,00	27 300,00		-	-		-	-
10.3.14	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-	м3	8,05	4 090,00	32 924,50	70,00	563,50	4 160,00	33 488,00		-	-		-	-
	Обустройство дороги														
10.3.15	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,032	38 340,00	1 226,88	27 040,00	865,28	65 380,00	2 092,16		-	-		-	-
10.3.16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	610,00	610,00	11 960,00	11 960,00	12 570,00	12 570,00		-	-		-	-
10.3.17	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50	шт.	1	16 770,00	16 770,00	720,00	720,00	17 490,00	17 490,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.3.18	Знак дорожный односторонний со световозвращающей плен-кой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	13 430,00	13 430,00	720,00	720,00	14 150,00	14 150,00		-	-		-	-
10,4	**Асфальтобетонные покрытие проезда**														
10.4.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.150мм	м3	201	8 890,00	1 786 890,00	2 270,00	456 270,00	11 160,00	2 243 160,00		-	-		-	-
10.4.2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 15см)	м2	1340	1 020,00	1 366 800,00	550,00	737 000,00	1 570,00	2 103 800,00		-	-		-	-
10.4.3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключить к гр.1,2	м2	1340	70,00	93 800,00	120,00	160 800,00	190,00	254 600,00		-	-		-	-
10.4.4	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9648	248 990,00	240 225,55	4 220,00	4 071,46	253 210,00	244 297,01		-	-		-	-
10.4.5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ толщ.6см)	м2	1340	2 830,00	3 792 200,00	360,00	482 400,00	3 190,00	4 274 600,00		-	-		-	-
10.4.6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5360	300,00	1 608 000,00	40,00	214 400,00	340,00	1 822 400,00		-	-		-	-
10.4.7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см)	м2	1340	2 730,00	3 658 200,00	380,00	509 200,00	3 110,00	4 167 400,00		-	-		-	-
10.4.8	Установка бортовых бетонных камней сечением 300.30.18 мм при других видах покрытий	м	450			1 670,00	751 500,00	1 670,00	751 500,00		-	-		-	-
10.4.9	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	м3	18,9	70 830,00	1 338 687,00			70 830,00	1 338 687,00		-	-		-	-
10,5	**Покрытие брусчатки -502м2**														
10.5.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	50,2	210,00	10 542,00	2 280,00	114 456,00	2 490,00	124 998,00		-	-		-	-
10.5.2	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	61,244	8 720,00	534 047,68			8 720,00	534 047,68		-	-		-	-
10.5.3	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 10см)	м2	502	850,00	426 700,00	550,00	276 100,00	1 400,00	702 800,00		-	-		-	-
10.5.4	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	502	850,00	426 700,00	1 070,00	537 140,00	1 920,00	963 840,00		-	-		-	-
10.5.5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	502	210,00	105 420,00	20,00	10 040,00	230,00	115 460,00		-	-		-	-
10.5.6	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуар	502			1 600,00	803 200,00	1 600,00	803 200,00		-	-		-	-
10.5.7	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	502	3 610,00	1 812 220,00			3 610,00	1 812 220,00		-	-		-	-
10.5.8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	275			1 670,00	459 250,00	1 670,00	459 250,00		-	-		-	-
10.5.9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	4,4	70 830,00	311 652,00			70 830,00	311 652,00		-	-		-	-
10,6	**Озеленение**														
10.6.1	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	58			8 910,00	516 780,00	8 910,00	516 780,00		-	-		-	-
10.6.2	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	58			8 870,00	514 460,00	8 870,00	514 460,00		-	-		-	-
10.6.3	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	58	2 930,00	169 940,00			2 930,00	169 940,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Газоны														
10.6.4	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	2586,1			270,00	698 247,00	270,00	698 247,00						
10.6.5	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	2586,1			110,00	284 471,00	110,00	284 471,00		-	-		-	-
10.6.6	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2586,1			210,00	543 081,00	210,00	543 081,00		-	-		-	-
10.6.7	Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2	2586,1	90,00	232 749,00	120,00	310 332,00	210,00	543 081,00		-	-		-	-
10,7	**МАФ**														
10.7.1	Скамья детская с деревянным сидением	шт.	7	31 890,00	223 230,00			31 890,00	223 230,00		-	-		-	-
10.7.2	Урна со вставкой	шт.	7	30 200,00	211 400,00			30 200,00	211 400,00		-	-		-	-
10.7.3	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	4	310 580,00	1 242 320,00			310 580,00	1 242 320,00		-	-		-	-
10.7.4	Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	383 510,00	383 510,00			383 510,00	383 510,00		-	-		-	-
10.7.5	Мусорный контейнер.Применит	шт.	3	63 560,00	190 680,00			63 560,00	190 680,00		-	-		-	-
10,8	**Ограждение**														
10.8.1	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	14,55			6 760,00	98 358,00	6 760,00	98 358,00		-	-		-	-
10.8.2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4,85			2 240,00	10 864,00	2 240,00	10 864,00		-	-		-	-
10.8.3	Основания щебеночные толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	2,91	7 230,00	21 039,30	2 150,00	6 256,50	9 380,00	27 295,80		-	-		-	-
10.8.4	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15. Устройство	м3	5,82	33 960,00	197 647,20	17 620,00	102 548,40	51 580,00	300 195,60		-	-		-	-
10.8.5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	77,6	740,00	57 424,00	850,00	65 960,00	1 590,00	123 384,00		-	-		-	-
10.8.6	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м	288,1			6 910,00	1 990 771,00	6 910,00	1 990 771,00		-	-		-	-
10.8.7	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100х5 мм ГОСТ 13663-86	т	3,0575	498 000,00	1 522 635,00			498 000,00	1 522 635,00	3,0575	100,00	1 522 635,00		-	-
10.8.8	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50х40х3 мм ГОСТ 13663-86	т	5,3074648	498 000,00	2 643 117,47			498 000,00	2 643 117,47	5,3074648	100,00	2 643 117,47		-	-
10.8.9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9014	497 890,00	1 444 578,05			497 890,00	1 444 578,05	2,9014	100,00	1 444 578,05		-	-
10.8.10	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,11851	635 960,00	75 367,62			635 960,00	75 367,62	0,11851	100,00	75 367,62		-	-
	Ворота														
10.8.11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	0,3			6 760,00	2 028,00	6 760,00	2 028,00		-	-		-	-
10.8.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3	0,1			2 240,00	224,00	2 240,00	224,00		-	-		-	-
10.8.13	Основания щебеночные толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	0,144	7 230,00	1 041,12	2 150,00	309,60	9 380,00	1 350,72		-	-		-	-
10.8.14	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,32	33 960,00	10 867,20	17 620,00	5 638,40	51 580,00	16 505,60		-	-		-	-
10.8.15	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,6	740,00	1 184,00	850,00	1 360,00	1 590,00	2 544,00		-	-		-	-
10.8.16	Стойки и рамы ворот. Монтаж	т	0,203781			298 510,00	60 830,67	298 510,00	60 830,67		-	-		-	-
10.8.17	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 120 х 120х4 мм ГОСТ 13663-86	т	0,061275	608 200,00	37 267,46			608 200,00	37 267,46		-	-		-	-
10.8.18	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50х 40х3 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0562484	634 380,00	35 682,86			634 380,00	35 682,86		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.8.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04396	497 890,00	21 887,24			497 890,00	21 887,24		-	-		-	-
10.8.20	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	635 960,00	2 543,84			635 960,00	2 543,84		-	-		-	-
10.8.21	Навесы	шт.	1	1 890,00	1 890,00			1 890,00	1 890,00		-	-		-	-
10.8.22	Петля накладная	шт.	4	660,00	2 640,00			660,00	2 640,00		-	-		-	-
	Калитка														
10.8.23	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	0,15			6 760,00	1 014,00	6 760,00	1 014,00		-	-		-	-
10.8.24	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	0,05			2 240,00	112,00	2 240,00	112,00		-	-		-	-
10.8.25	Основания щебеночные толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2	0,036	7 230,00	260,28	2 150,00	77,40	9 380,00	337,68		-	-		-	-
10.8.26	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,08	33 960,00	2 716,80	17 620,00	1 409,60	51 580,00	4 126,40		-	-		-	-
10.8.27	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,8	740,00	592,00	850,00	680,00	1 590,00	1 272,00		-	-		-	-
10.8.28	Стойки и рамы ворот. Монтаж	т	0,1179208			298 510,00	35 200,54	298 510,00	35 200,54		-	-		-	-
10.8.29	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами120x120x4 мм ГОСТ 13663-86	т	0,061275	608 200,00	37 267,46			608 200,00	37 267,46		-	-		-	-
10.8.30	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50x40x3 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0220922	634 380,00	14 014,85			634 380,00	14 014,85		-	-		-	-
10.8.31	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013764	497 880,00	6 852,82			497 880,00	6 852,82		-	-		-	-
10.8.32	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0010048	635 960,00	639,01			635 960,00	639,01		-	-		-	-
10.8.33	Навесы	шт.	1	1 890,00	1 890,00			1 890,00	1 890,00		-	-		-	-
10.8.34	Петля накладная	шт.	1	660,00	660,00			660,00	660,00		-	-		-	-
10.8.35	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	600	150,00	90 000,00	120,00	72 000,00	270,00	162 000,00		-	-		-	-
10.8.36	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 (зеленный цвет)	м2	600	130,00	78 000,00	140,00	84 000,00	270,00	162 000,00		-	-		-	-
В	**Внутриплощадочные и наружные сети**														
1	**Наружные сети водоснабжения и канализации**														
1,1	**Земляные работы**														
1.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	1824,3			370,00	674 991,00	370,00	674 991,00		-	-		-	-
1.1.2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	160			2 240,00	358 400,00	2 240,00	358 400,00		-	-		-	-
1.1.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	1664,3			110,00	183 073,00	110,00	183 073,00		-	-		-	-
1.1.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	160			360,00	57 600,00	360,00	57 600,00		-	-		-	-
1,2	**Водопроводный колодец ВК-1с**														
1.2.1	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3			3 100,00	9 300,00	3 100,00	9 300,00		-	-		-	

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2	Патрубок-накладка ПЭ с ЗН элементами Д315/Д110мм	шт	1	29 500,00	29 500,00			29 500,00	29 500,00		-	-		-	-
1.2.3	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110x2, PN 16	шт.	2	3 990,00	7 980,00			3 990,00	7 980,00		-	-		-	-
1.2.4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.	шт	1			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		-	-		-	-
1.2.5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49 950,00	49 950,00			49 950,00	49 950,00		-	-		-	-
1.2.6	Фланцы к стальнымм диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2			3 020,00	6 040,00	3 020,00	6 040,00		-	-		-	-
1.2.7	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110,	шт.	2	1 790,00	3 580,00			1 790,00	3 580,00		-	-		-	-
1.2.8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3 890,00	7 780,00			3 890,00	7 780,00		-	-		-	-
1.2.9	Прокладка под подкладку	1000 шт.	0,002	77 550,00	155,10			77 550,00	155,10		-	-		-	-
1.2.10	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,3			25 110,00	57 753,00	25 110,00	57 753,00		-	-		-	-
1.2.11	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1			4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00		-	-		-	-
1.2.12	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1			47 730,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00		-	-		-	-
1.2.13	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2			34 540,00	69 080,00	34 540,00	69 080,00		-	-		-	-
1.2.14	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1			51 710,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00		-	-		-	-
1.2.15	Люки. Установка	шт.	1			5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00		-	-		-	-
1.2.16	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	38 410,00	38 410,00			38 410,00	38 410,00		-	-		-	-
1.2.17	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка футляр	км	0,0004			4 864 500,00	1 945,80	4 864 500,00	1 945,80		-	-		-	-
1.2.18	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр	км	0,0002			2 726 000,00	545,20	2 726 000,00	545,20		-	-		-	-
1.2.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	47 760,00	19 104,00			47 760,00	19 104,00		-	-		-	-
1.2.20	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	13 990,00	2 798,00			13 990,00	2 798,00		-	-		-	-
1.2.21	Конструкции металлические скобы (С-1)	т	0,01527	839 280,00	12 815,81	700,00	10,69	839 980,00	12 826,49		-	-		-	-
1.2.22	Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15. Устройство	м3	0,2	33 960,00	6 792,00	5 070,00	1 014,00	39 030,00	7 806,00		-	-		-	-
1.2.23	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,32	740,00	4 676,80	850,00	5 372,00	1 590,00	10 048,80		-	-		-	-
1.2.24	Антикоррозийная защиты типа Лепта-12	кг	47,32	1 870,00	88 488,40	130,00	6 151,60	2 000,00	94 640,00		-	-		-	-
1.2.25	Замоноличивание бетоном	м3	0,11	44 830,00	4 931,30	5 400,00	594,00	50 230,00	5 525,30		-	-		-	-
1.2.26	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0336	209 820,00	7 049,95			209 820,00	7 049,95		-	-		-	-
1,3	**Водопроводный колодец ВК-1**														
1.3.1	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1			3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00		-	-		-	-
1.3.2	Электромагнитный расходомер-WATERFLUX 3070 с питанием от батареи, с дистанционной передачей данных, первичный преобразователь раздельного исполнения,Д-25мм	шт	1	298 970,00	298 970,00			298 970,00	298 970,00		-	-		-	-
1.3.3	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110x2, PN 16	шт.	2	3 990,00	7 980,00			3 990,00	7 980,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт	2			5 500,00	11 000,00	5 500,00	11 000,00		-	-		-	-
1.3.5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49 950,00	49 950,00			49 950,00	49 950,00		-	-		-	-
1.3.6	Фланцы к стальнымм диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6			3 020,00	18 120,00	3 020,00	18 120,00		-	-		-	-
1.3.7	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110,	шт.	2	1 790,00	3 580,00			1 790,00	3 580,00		-	-		-	-
1.3.8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	3 890,00	23 340,00			3 890,00	23 340,00		-	-		-	-
1.3.9	Прокладка под подкладку	1000 шт.	0,006	77 550,00	465,30			77 550,00	465,30		-	-		-	-
1.3.10	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1008	209 820,00	21 149,86			209 820,00	21 149,86		-	-		-	-
1.3.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км	0,0015			1 254 900,00	1 882,35	1 254 900,00	1 882,35		-	-		-	-
1.3.12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0003			1 417 833,00	425,35	1 417 833,00	425,35		-	-		-	-
1.3.13	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	640,00	960,00			640,00	960,00		-	-		-	-
1.3.14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	5 390,00	1 617,00			5 390,00	1 617,00		-	-		-	-
1.3.15	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр	км	0,0004			2 726 000,00	1 090,40	2 726 000,00	1 090,40		-	-		-	-
1.3.16	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	13 990,00	5 596,00			13 990,00	5 596,00		-	-		-	-
1.3.17	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1 760,00	3 520,00			1 760,00	3 520,00		-	-		-	-
1.3.18	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	610,00	1 220,00			610,00	1 220,00		-	-		-	-
1.3.19	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3			2 400,00	7 200,00	2 400,00	7 200,00		-	-		-	-
1.3.20	Краны шаровые муфтовые 11б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3 670,00	11 010,00			3 670,00	11 010,00		-	-		-	-
1.3.21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,21	150,00	31,50	120,00	25,20	270,00	56,70		-	-		-	-
1.3.22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза	м2	0,21	210,00	44,10	110,00	23,10	320,00	67,20		-	-		-	-
1.3.23	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,3			25 110,00	57 753,00	25 110,00	57 753,00		-	-		-	-
1.3.24	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 580,00	4 580,00			4 580,00	4 580,00		-	-		-	-
1.3.25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	47 720,00	47 720,00			47 720,00	47 720,00		-	-		-	-
1.3.26	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34 540,00	69 080,00			34 540,00	69 080,00		-	-		-	-
1.3.27	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	51 710,00	51 710,00			51 710,00	51 710,00		-	-		-	-
1.3.28	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1			38 410,00	38 410,00	38 410,00	38 410,00		-	-		-	-
1.3.29	Конструкции металлические скобы (С-1)	т	0,01148	839 280,00	9 634,93			839 280,00	9 634,93		-	-		-	-
1.3.30	Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15. Устройство	м3	0,2	33 960,00	6 792,00	5 070,00	1 014,00	39 030,00	7 806,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.31	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,32	740,00	4 676,80	850,00	5 372,00	1 590,00	10 048,80		-	-		-	-
1.3.32	Замоноличивание бетоном	м3	0,16	44 830,00	7 172,80	5 400,00	864,00	50 230,00	8 036,80		-	-		-	-
1,4	**Водопроводный колодец ВК-2**														
1.4.1	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6			3 100,00	18 600,00	3 100,00	18 600,00		-	-		-	-
1.4.2	Патрубок-накладка ПЭ с ЗН элементами Д110/63мм	шт	2	2 025,00	4 050,00			2 025,00	4 050,00		-	-		-	-
1.4.3	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	2 420,00	9 680,00			2 420,00	9 680,00		-	-		-	-
1.4.4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	шт	2			3 360,00	6 720,00	3 360,00	6 720,00		-	-		-	-
1.4.5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	31 280,00	62 560,00			31 280,00	62 560,00		-	-		-	-
1.4.6	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	930,00	3 720,00			930,00	3 720,00		-	-		-	-
1.4.7	Фланцы к стальныммм диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	170,00	680,00	1 590,00	6 360,00	1 760,00	7 040,00		-	-		-	-
1.4.8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2 730,00	10 920,00			2 730,00	10 920,00		-	-		-	-
1.4.9	Прокладка под подкладку	1000 шт.	0,004	77 550,00	310,20			77 550,00	310,20		-	-		-	-
1.4.10	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0336	209 820,00	7 049,95			209 820,00	7 049,95		-	-		-	-
1.4.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,001			930 650,00	930,65	930 650,00	930,65		-	-		-	-
1.4.12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,001			829 550,00	829,55	829 550,00	829,55		-	-		-	-
1.4.13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	2 010,00	2 030,10			2 010,00	2 030,10		-	-		-	-
1.4.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	680,00	686,80			680,00	686,80		-	-		-	-
1.4.15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах	м3	1,36			25 110,00	34 149,60	25 110,00	34 149,60		-	-		-	-
1.4.16	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 580,00	4 580,00			4 580,00	4 580,00		-	-		-	-
1.4.17	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	33 440,00	66 880,00			33 440,00	66 880,00		-	-		-	-
1.4.18	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	33 210,00	33 210,00			33 210,00	33 210,00		-	-		-	-
1.4.19	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36 460,00	36 460,00			36 460,00	36 460,00		-	-		-	-
1.4.20	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1			38 410,00	38 410,00	38 410,00	38 410,00		-	-		-	-
1.4.21	Конструкции металлические скобы (С-1)	т	0,01148	839 280,00	9 634,93			839 280,00	9 634,93		-	-		-	-
1.4.22	Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15. Устройство	м3	0,2	33 960,00	6 792,00	5 070,00	1 014,00	39 030,00	7 806,00		-	-		-	-
1.4.23	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,32	740,00	4 676,80	850,00	5 372,00	1 590,00	10 048,80		-	-		-	-
1.4.24	Замоноличивание бетоном	м3	0,096	44 830,00	4 303,68	5 400,00	518,40	50 230,00	4 822,08		-	-		-	-
1.4.25	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр	км	0,0008			2 726 000,00	2 180,80	2 726 000,00	2 180,80		-	-		-	-
1.4.26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	13 800,00	11 040,00	190,00	152,00	13 990,00	11 192,00		-	-		-	-
1,5	**Водопроводные колодцы ПГ-1 -ПГ-2**														
1.5.1	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2			7 070,00	14 140,00	7 070,00	14 140,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5.2	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	57 960,00	115 920,00			57 960,00	115 920,00		-	-		-	-
1.5.3	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	146 430,00	292 860,00			146 430,00	292 860,00		-	-		-	-
1.5.4	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4			3 100,00	12 400,00	3 100,00	12 400,00		-	-		-	-
1.5.5	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110x2, PN 16	шт.	4	3 990,00	15 960,00			3 990,00	15 960,00		-	-		-	-
1.5.6	Фланцы к стальныммм диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	80,00	320,00	2 950,00	11 800,00	3 030,00	12 120,00		-	-		-	-
1.5.7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3 890,00	15 560,00			3 890,00	15 560,00		-	-		-	-
1.5.8	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110,	шт.	4	1 790,00	7 160,00			1 790,00	7 160,00		-	-		-	-
1.5.9	Прокладка под подкладку	1000 шт.	0,004	77 550,00	310,20			77 550,00	310,20		-	-		-	-
1.5.10	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0672	209 820,00	14 099,90			209 820,00	14 099,90		-	-		-	-
1.5.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,002			930 650,00	1 861,30	930 650,00	1 861,30		-	-		-	-
1.5.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	1 330,00	2 660,00			1 330,00	2 660,00		-	-		-	-
1.5.13	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах	м3	2,72	1 150,00	3 128,00	25 110,00	68 299,20	26 260,00	71 427,20		-	-		-	-
1.5.14	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4 580,00	9 160,00			4 580,00	9 160,00		-	-		-	-
1.5.15	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	33 440,00	133 760,00			33 440,00	133 760,00		-	-		-	-
1.5.16	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	33 210,00	66 420,00			33 210,00	66 420,00		-	-		-	-
1.5.17	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	36 460,00	72 920,00			36 460,00	72 920,00		-	-		-	-
1.5.18	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2			38 410,00	76 820,00	38 410,00	76 820,00		-	-		-	-
1.5.19	Конструкции металлические скобы (С-1)	т	0,02296	839 280,00	19 269,87			839 280,00	19 269,87		-	-		-	-
1.5.20	Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15. Устройство	м3	0,4	33 960,00	13 584,00	5 070,00	2 028,00	39 030,00	15 612,00		-	-		-	-
1.5.21	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2	12,64	740,00	9 353,60	850,00	10 744,00	1 590,00	20 097,60		-	-		-	-
1.5.22	Замоноличивание бетоном	м3	0,16	44 830,00	7 172,80	5 400,00	864,00	50 230,00	8 036,80		-	-		-	-
1.5.23	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр	км	0,0012			2 726 000,00	3 271,20	2 726 000,00	3 271,20		-	-		-	-
1.5.24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	13 990,00	16 788,00			13 990,00	16 788,00		-	-		-	-
1,6	**Линейная часть водопровода**														
1.6.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,288			930 650,00	268 027,20	930 650,00	268 027,20		-	-		-	-
1.6.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	290,88	2 010,00	584 668,80			2 010,00	584 668,80		-	-		-	-
1.6.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,01305			829 550,00	10 825,63	829 550,00	10 825,63		-	-		-	-
1.6.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,1805	680,00	8 962,74			680,00	8 962,74		-	-		-	-
1.6.5	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	27			3 100,00	83 700,00	3 100,00	83 700,00		-	-		-	-
1.6.6	Муфта с закладным нагреват. ЭН элементами Д110мм	шт	24	7 320,00	175 680,00			7 320,00	175 680,00		-	-		-	-
1.6.7	Муфта с закладным нагреват. ЭН элементами Д63мм	шт	1	3 210,00	3 210,00			3 210,00	3 210,00		-	-		-	-
1.6.8	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16	шт.	1	4 820,00	4 820,00			4 820,00	4 820,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.6.9	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1			4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00		-	-		-	-
1.6.10	Тройник ПЭ с закладным нагреват. ЭН элементами Д110мм	шт	1	16 980,00	16 980,00			16 980,00	16 980,00		-	-		-	-
1.6.11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,30105			192 040,00	57 813,64	192 040,00	57 813,64		-	-		-	-
1,7	**Колодцы хоз-бытовой канализации**														
1.7.1	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,92	3 790,00	11 066,80	25 110,00	73 321,20	28 900,00	84 388,00		-	-		-	-
1.7.2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	7 070,00	28 280,00			7 070,00	28 280,00		-	-		-	-
1.7.3	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15 460,00	61 840,00			15 460,00	61 840,00		-	-		-	-
1.7.4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	21 130,00	105 650,00			21 130,00	105 650,00		-	-		-	-
1.7.5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16 840,00	67 360,00			16 840,00	67 360,00		-	-		-	-
1.7.6	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12 830,00	51 320,00			12 830,00	51 320,00		-	-		-	-
1.7.7	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4 580,00	18 320,00			4 580,00	18 320,00		-	-		-	-
1.7.8	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	38 410,00	153 640,00			38 410,00	153 640,00		-	-		-	-
1.7.9	Установка стальных соединительных элементов в колодцах	1т	0,0879	7 000,00	615,30	43 830,00	3 852,66	50 830,00	4 467,96		-	-		-	-
1.7.10	Стальные стермянки в колодцах	т	0,0879	826 320,00	72 633,53			826 320,00	72 633,53		-	-		-	-
1.7.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка футляр	км	0,0009			3 094 160,00	2 784,74	3 094 160,00	2 784,74		-	-		-	-
1.7.12	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	21 190,00	19 147,28			21 190,00	19 147,28		-	-		-	-
1.7.13	Устройство для лотков	м3	1,26			47 900,00	60 354,00	47 900,00	60 354,00		-	-		-	-
1.7.14	Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15 и горловину.	м3	1,04	42 980,00	44 699,20	5 070,00	5 272,80	48 050,00	49 972,00		-	-		-	-
1.7.15	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9,48	740,00	7 015,20	850,00	8 058,00	1 590,00	15 073,20		-	-		-	-
1.7.16	Замоноличивание бетоном	м3	0,53	44 830,00	23 759,90	5 400,00	2 862,00	50 230,00	26 621,90		-	-		-	-
1,8	**Линейная часть канализации**														
1.8.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км	0,07135			1 206 270,00	86 067,36	1 206 270,00	86 067,36		-	-		-	-
1.8.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72,0635	2 800,00	201 777,80			2 800,00	201 777,80		-	-		-	-
1.8.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,446			829 550,00	369 979,30	829 550,00	369 979,30		-	-		-	-
1.8.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	450,46	680,00	306 312,80			680,00	306 312,80		-	-		-	-
1.8.5	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, патрубки, переходы. Установка	шт.	24			3 100,00	74 400,00	3 100,00	74 400,00		-	-		-	-
1.8.6	Муфта с ЭН элементами Д160мм	шт	4	13 410,00	53 640,00			13 410,00	53 640,00		-	-		-	-
1.8.7	Муфта с ЭН элементами Д63мм	шт	18	3 210,00	57 780,00			3 210,00	57 780,00		-	-		-	-
1.8.8	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1 120,00	2 240,00			1 120,00	2 240,00		-	-		-	-
1.8.9	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	2	150,00	300,00			150,00	300,00		-	-		-	-
1.8.10	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	2	2 170,00	4 340,00			2 170,00	4 340,00		-	-		-	-
	Прокол №1 под автодорогой для трубы Д63мм,длиной-24,3м														
1.8.11	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м	24,3			9 200,00	223 560,00	9 200,00	223 560,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.8.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,543	1 010,00	24 788,43			1 010,00	24 788,43		-	-		-	-
1,9	**Врезка в существующею канализационную сеть в колодце**														
1.9.1	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1			3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		-	-		-	-
1.9.2	Патрубок-накладка ПЭ с ЗН элементами Д500/Д63мм	шт	1	97 940,00	97 940,00			97 940,00	97 940,00		-	-		-	-
1.9.3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	шт	1			3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00		-	-		-	-
1.9.4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31 280,00	31 280,00			31 280,00	31 280,00		-	-		-	-
1.9.5	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, патрубки, переходы. Установка	шт.	2			3 100,00	6 200,00	3 100,00	6 200,00		-	-		-	-
1.9.6	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	2 420,00	4 840,00			2 420,00	4 840,00		-	-		-	-
1.9.7	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63,	шт.	2	1 010,00	2 020,00			1 010,00	2 020,00		-	-		-	-
1.9.8	Фланцы к стальнымм диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	170,00	340,00	1 590,00	3 180,00	1 760,00	3 520,00		-	-		-	-
1.9.9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2 730,00	5 460,00			2 730,00	5 460,00		-	-		-	-
1.9.10	Прокладка под подкладку	1000 шт.	0,002	77 550,00	155,10			77 550,00	155,10		-	-		-	-
1.9.11	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0252	209 820,00	5 287,46			209 820,00	5 287,46		-	-		-	-
1.9.12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,001			829 550,00	829,55	829 550,00	829,55		-	-		-	-
1.9.13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	680,00	686,80			680,00	686,80		-	-		-	-
1,10	**КБ-4 (КНС)**														
1.10.1	Монтаж блочной металлической КНС	т	1,45	7 150,00	10 367,50	168 310,00	244 049,50	175 460,00	254 417,00		-	-		-	-
1.10.2	Стоимость комплектной КНС-7,2/20С/1,3-3,6/2,55	компл	1	6 600 000,00	6 600 000,00			6 600 000,00	6 600 000,00		-	-		-	-
2	**Наружные сети газоснабжение**														
2,1	**Газопровод**														
	Земляные работы														
2.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	541,0854			370,00	200 201,60	370,00	200 201,60		-	-		-	-
2.1.2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	16,7346			5 150,00	86 183,19	5 150,00	86 183,19		-	-		-	-
2.1.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3	125,733			2 240,00	281 641,92	2 240,00	281 641,92		-	-		-	-
2.1.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	406,5367			110,00	44 719,04	110,00	44 719,04		-	-		-	-
2.1.5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	м3	406,5367			80,00	32 522,94	80,00	32 522,94		-	-		-	-
2.1.6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	12,5733			360,00	4 526,39	360,00	4 526,39		-	-		-	-
	Монтажные работы														
2.1.7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,72075			829 550,00	597 898,16	829 550,00	597 898,16		-	-		-	-
2.1.8	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	727,9575	1 010,00	735 237,08			1 010,00	735 237,08		-	-		-	-
2.1.9	Прокладка сигнальные ленты в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,72075			52 980,00	38 185,34	52 980,00	38 185,34		-	-		-	-
2.1.10	Лента сигнальная "Осторожно, кабель!"	100 м	7,2075	4 100,00	29 550,75			4 100,00	29 550,75		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,07345			916 040,00	67 283,14	916 040,00	67 283,14		-	-		-	-
2.1.12	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	76,388	2 390,00	182 567,32			2 390,00	182 567,32		-	-		-	-
2.1.13	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	730,00	1 460,00			730,00	1 460,00		-	-		-	-
2.1.14	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,6	680,00	9 928,00			680,00	9 928,00		-	-		-	-
2.1.15	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	11			3 100,00	34 100,00	3 100,00	34 100,00		-	-		-	-
2.1.16	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	11	2 420,00	26 620,00			2 420,00	26 620,00		-	-		-	-
2.1.17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска МА-010	м2	16,8	170,00	2 856,00	140,00	2 352,00	310,00	5 208,00		-	-		-	-
2,2	**Площадка ГРПШ-32-1У1**														
2.2.1	Газорегуляторный пункт шкафного типа с одной линиейредуцирования и байпасом. Установка	регулятор	1			57 830,00	57 830,00	57 830,00	57 830,00		-	-		-	-
2.2.2	Газорегуляторный пункт ГРПШ-32-1У1 с катушкой под счетчик G-25 с эл.корр.	шт	1	228 820,00	228 820,00			228 820,00	228 820,00		-	-		-	-
2.2.3	Счетчик мембранный G-25 ETC (с эл.корректором).	шт	1	218 420,00	218 420,00			218 420,00	218 420,00		-	-		-	-
2.2.4	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.	шт	2			4 360,00	8 720,00	4 360,00	8 720,00		-	-		-	-
2.2.5	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15 600,00	31 200,00			15 600,00	31 200,00		-	-		-	-
2.2.6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0024			916 040,00	2 198,50	916 040,00	2 198,50		-	-		-	-
2.2.7	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2 390,00	5 736,00			2 390,00	5 736,00		-	-		-	-
2.2.8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,004			916 040,00	3 664,16	916 040,00	3 664,16		-	-		-	-
2.2.9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	510,00	2 060,40			510,00	2 060,40		-	-		-	-
2.2.10	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	440,00	880,00			440,00	880,00		-	-		-	-
2.2.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр	км	0,0024			995 090,00	2 388,22	995 090,00	2 388,22		-	-		-	-
2.2.12	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	8 960,00	21 504,00			8 960,00	21 504,00		-	-		-	-
2.2.13	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	2,4			2 350,00	5 640,00	2 350,00	5 640,00		-	-		-	-
2.2.14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	510,00	1 224,00			510,00	1 224,00		-	-		-	-
2.2.15	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км	0,0008			829 020,00	663,22	829 020,00	663,22		-	-		-	-
2.2.16	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,808	1 010,00	816,08			1 010,00	816,08		-	-		-	-
2.2.17	Седловой отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 100x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7 530,00	7 530,00			7 530,00	7 530,00		-	-		-	-
2.2.18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5 700,00	11 400,00			5 700,00	11 400,00		-	-		-	-
2.2.19	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1			3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		-	-		-	-
2.2.20	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	870,00	870,00			870,00	870,00		-	-		-	-
2.2.21	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004			76 960,00	307,84	76 960,00	307,84		-	-		-	-
2.2.22	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0015731	641 610,00	1 009,32			641 610,00	1 009,32		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.23	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	39 200,00	9 800,00	5 420,00	1 355,00	44 620,00	11 155,00		-	-		-	-
2.2.24	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,6	160,00	256,00			160,00	256,00		-	-		-	-
2.2.25	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2	1 200,00	2 400,00			1 200,00	2 400,00		-	-		-	-
2.2.26	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,65	150,00	97,50	120,00	78,00	270,00	175,50		-	-		-	-
2.2.27	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	0,65	130,00	84,50	140,00	91,00	270,00	175,50		-	-		-	-
2.2.28	Трубопровод. Продувка воздухом	км	0,7942	126 040,00	100 100,97			126 040,00	100 100,97		-	-		-	-
2.2.29	Газопроводы. Испытание пневматическое	км	0,7942	630 000,00	500 346,00			630 000,00	500 346,00		-	-		-	-
2.2.30	Газопроводы врезаемые диаметром 63 х 32 мм. Врезка	врезка	1			25 420,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00		-	-		-	-
2.2.31	Испытания механические на ударную вязкость	образец	1			7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00		-	-		-	-
2,3	**Ограждение ГРПШ-32**														
	Фундамент ФМ1														
2.3.1	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	0,8	10 120,00	8 096,00	4 260,00	3 408,00	14 380,00	11 504,00		-	-		-	-
2.3.2	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,4	34 950,00	13 980,00	15 490,00	6 196,00	50 440,00	20 176,00		-	-		-	-
2.3.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156			490 440,00	7 650,86	490 440,00	7 650,86		-	-		-	-
	Столб металлический СМ-6шт														
2.3.4	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,8	41 690,00	75 042,00	17 620,00	31 716,00	59 310,00	106 758,00		-	-		-	-
2.3.5	Столбы металлические. Монтаж	т	0,1353			250 310,00	33 866,94	250 310,00	33 866,94		-	-		-	-
2.3.6	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	5 390,00	74 382,00			5 390,00	74 382,00		-	-		-	-
2.3.7	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22	т	0,009	651 860,00	5 866,74			651 860,00	5 866,74		-	-		-	-
	Панели металлические														
2.3.8	Металлические конструкции. Панель ограды Пм3	т	0,2492	15 640,00	3 897,49	262 360,00	65 380,11	278 000,00	69 277,60		-	-		-	-
2.3.9	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21448	556 030,00	119 257,31			556 030,00	119 257,31		-	-		-	-
2.3.10	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	16,65	1 300,00	21 645,00			1 300,00	21 645,00		-	-		-	-
2.3.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01388	497 880,00	6 910,57			497 880,00	6 910,57		-	-		-	-
2.3.12	Металлические конструкции. Створка калитки КМ	т	0,03415			278 040,00	9 495,07	278 040,00	9 495,07		-	-		-	-
2.3.13	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02916	556 030,00	16 213,83			556 030,00	16 213,83		-	-		-	-
2.3.14	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	1 300,00	1 560,00			1 300,00	1 560,00		-	-		-	-
2.3.15	Петля накладная	шт.	1	370,00	370,00			370,00	370,00		-	-		-	-
2.3.16	Скоба 150х100х5	шт.	1	750,00	750,00			750,00	750,00		-	-		-	-
2.3.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00201	497 880,00	1 000,74			497 880,00	1 000,74		-	-		-	-
	Узел "А"														
2.3.18	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00336	651 840,00	2 190,18			651 840,00	2 190,18		-	-		-	-
2.3.19	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00552	556 030,00	3 069,29			556 030,00	3 069,29		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.20	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	489 580,00	1 174,99			489 580,00	1 174,99		-	-		-	-
2.3.21	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,65	150,00	2 497,50	120,00	1 998,00	270,00	4 495,50		-	-		-	-
2.3.22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,65	130,00	2 164,50	140,00	2 331,00	270,00	4 495,50		-	-		-	-
2,4	**Вывод полиэтиленового газопровода Д63мм из земли**														
2.4.1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт	1			4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00		-	-		-	-
2.4.2	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15 600,00	15 600,00			15 600,00	15 600,00		-	-		-	-
2.4.3	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0046			916 040,00	4 213,78	916 040,00	4 213,78		-	-		-	-
2.4.4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр	км	0,0036			995 090,00	3 582,32	995 090,00	3 582,32		-	-		-	-
2.4.5	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	2 390,00	10 994,00			2 390,00	10 994,00		-	-		-	-
2.4.6	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	8 960,00	32 256,00			8 960,00	32 256,00		-	-		-	-
2.4.7	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	440,00	440,00			440,00	440,00		-	-		-	-
2.4.8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км	0,0009			829 020,00	746,12	829 020,00	746,12		-	-		-	-
2.4.9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,909	1 010,00	918,09			1 010,00	918,09		-	-		-	-
2.4.10	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	9			3 100,00	27 900,00	3 100,00	27 900,00		-	-		-	-
2.4.11	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1 110,00	3 330,00			1 110,00	3 330,00		-	-		-	-
2.4.12	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5 700,00	17 100,00			5 700,00	17 100,00		-	-		-	-
2.4.13	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1 120,00	3 360,00			1 120,00	3 360,00		-	-		-	-
	Контрольная трубка														
2.4.14	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	3,6			2 350,00	8 460,00	2 350,00	8 460,00		-	-		-	-
2.4.15	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	510,00	1 836,00			510,00	1 836,00		-	-		-	-
2.4.16	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	76 800,00	460,80	160,00	0,96	76 960,00	461,76		-	-		-	-
2.4.17	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,375	39 200,00	14 700,00	5 420,00	2 032,50	44 620,00	16 732,50		-	-		-	-
2.4.18	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,4			160,00	384,00	160,00	384,00		-	-		-	-
2.4.19	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3			1 200,00	3 600,00	1 200,00	3 600,00		-	-		-	-
2.4.20	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0023597			640 850,00	1 512,21	640 850,00	1 512,21		-	-		-	-
2,5	**Контрольная трубка под ковер на футляре**														
	Прокол № 2,4,5,6 под автодорогой для трубы Д-63 мм														
2.5.1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м	148,8			9 200,00	1 368 960,00	9 200,00	1 368 960,00		-	-		-	-
2.5.2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	148,8	2 980,00	443 424,00			2 980,00	443 424,00		-	-		-	-
2.5.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,0096			788 840,00	7 572,86	788 840,00	7 572,86		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.4	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,696	270,00	2 617,92			270,00	2 617,92		-	-		-	-
2.5.5	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	48			3 100,00	148 800,00	3 100,00	148 800,00		-	-		-	-
2.5.6	Патрубок-накладка ПЭ Д110/Д32 PE 100 SDR 11	шт	12	1 700,00	20 400,00			1 700,00	20 400,00		-	-		-	-
2.5.7	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	24	920,00	22 080,00			920,00	22 080,00		-	-		-	-
2.5.8	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	12	2 760,00	33 120,00			2 760,00	33 120,00		-	-		-	-
2.5.9	Трубка контрольная под ковер. Устройство	шт.	12	70,00	840,00	14 700,00	176 400,00	14 770,00	177 240,00		-	-		-	-
2.5.10	Подушка под ж/б. ковер	шт	12	2 470,00	29 640,00			2 470,00	29 640,00		-	-		-	-
2.5.11	Колпак Д40мм	шт	12	1 800,00	21 600,00			1 800,00	21 600,00		-	-		-	-
2.5.12	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	9,6	160,00	1 536,00			160,00	1 536,00		-	-		-	-
2.5.13	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	12	1 200,00	14 400,00			1 200,00	14 400,00		-	-		-	-
3	**Наружные сети телоснабжение**														
3,1	**Земляные работы**														
3.1.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	108,7273			370,00	40 229,10	370,00	40 229,10		-	-		-	-
3.1.2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,3627			5 150,00	17 317,91	5 150,00	17 317,91		-	-		-	-
3.1.3	Основание под трубопроводы и колодцы песчаное. Устройство	м3	14,94	7 500,00	112 050,00	3 420,00	51 094,80	10 920,00	163 144,80		-	-		-	-
3.1.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	78,37			110,00	8 620,70	110,00	8 620,70		-	-		-	-
3.1.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	78,37			360,00	28 213,20	360,00	28 213,20		-	-		-	-
3,2	**Трубороводы**														
3.2.1	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км	0,1489			522 270,00	77 766,00	522 270,00	77 766,00		-	-		-	-
3.2.2	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	79,248	2 390,00	189 402,72			2 390,00	189 402,72		-	-		-	-
3.2.3	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	37,336	830,00	30 988,88			830,00	30 988,88		-	-		-	-
3.2.4	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	38,272	1 660,00	63 531,52			1 660,00	63 531,52		-	-		-	-
3.2.5	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	730,00	2 920,00			730,00	2 920,00		-	-		-	-
3,3	**Железобетонная щитовая неподвижная опора-3шт**														
3.3.1	Подготовка бетонная для неподвижных опор из бетона	м3	1,08			48 570,00	52 455,60	48 570,00	52 455,60		-	-		-	-
3.3.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016632	490 480,00	8 157,66			490 480,00	8 157,66		-	-		-	-
3.3.3	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,1352	8 900,00	1 203,28		-	8 900,00	1 203,28		-	-		-	-
3.3.4	Опоры скользящие	т	0,1352	1 042 630,00	140 963,58			1 042 630,00	140 963,58		-	-		-	-
3.3.5	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса B15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,25	66 440,00	16 610,00			66 440,00	16 610,00		-	-		-	-
3,4	**Железобетонный канал КЛ 90x45**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.1	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	10,39	5 010,00	52 053,90	18 840,00	195 747,60	23 850,00	247 801,50		-	-		-	-
3.4.2	Лотки каналов и углы поворота из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,23	92 040,00	573 409,20			92 040,00	573 409,20		-	-		-	-
3.4.3	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,161	111 240,00	462 869,64			111 240,00	462 869,64		-	-		-	-
3.4.4	Участки монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	0,46	3 500,00	1 610,00	42 550,00	19 573,00	46 050,00	21 183,00		-	-		-	-
3.4.5	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,46	37 950,00	17 457,00			37 950,00	17 457,00		-	-		-	-
3.4.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025872	490 500,00	12 690,22			490 500,00	12 690,22		-	-		-	-
3.4.7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	47,81	740,00	35 379,40	850,00	40 638,50	1 590,00	76 017,90		-	-		-	-
	Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция труб														
3.4.8	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	20,55	150,00	3 082,50	120,00	2 466,00	270,00	5 548,50		-	-		-	-
3.4.9	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска за 2 раза краской БТ-177 серебристой	м2	20,55	210,00	4 315,50	130,00	2 671,50	340,00	6 987,00		-	-		-	-
3.4.10	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3	1,05			74 470,00	78 193,50	74 470,00	78 193,50		-	-		-	-
3.4.11	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,0815	43 010,00	46 515,32			43 010,00	46 515,32		-	-		-	-
3.4.12	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04865	532 620,00	25 911,96			532 620,00	25 911,96		-	-		-	-
3,5	***Котельная***														
3.5.1	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	3,504	11 830,00	41 452,32	5 910,00	20 708,64	17 740,00	62 160,96	3,504	100,00	62 160,96	3,504	100,00	62 160,96
3.5.2	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	8			10 150,00	81 200,00	10 150,00	81 200,00	8	100,00	81 200,00	8	100,00	81 200,00
3.5.3	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,04	64 790,00	326 541,60			64 790,00	326 541,60	5,04	100,00	326 541,60	5,04	100,00	326 541,60
3.5.4	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	18,72	740,00	13 852,80	850,00	15 912,00	1 590,00	29 764,80	18,72	100,00	29 764,80	18,72	100,00	29 764,80
3.5.5	Здания из одиночных блок-боксов. Установка	т	1,5			168 310,00	252 465,00	168 310,00	252 465,00		-	-		-	-
3.5.6	Блочно-модульная котельная БМК-В-0,34	комп	1	14 800 000,00	14 800 000,00			14 800 000,00	14 800 000,00	1	100,00	14 800 000,00	1	100,00	14 800 000,00
4	**Наружные сети связи**														
4,1	**Кабельная линия НСС**														
	Земляные работы														
4.1.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	45			5 150,00	231 750,00	5 150,00	231 750,00		-	-		-	-
4.1.2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	45			2 240,00	100 800,00	2 240,00	100 800,00		-	-		-	-
4.1.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную под колодец связи	м3	1,8			5 150,00	9 270,00	5 150,00	9 270,00		-	-		-	-
	Монтажные работы														
4.1.4	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	125			940,00	117 500,00	940,00	117 500,00		-	-		-	-
4.1.5	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	125	830,00	103 750,00			830,00	103 750,00		-	-		-	-
4.1.6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,543			64 180,00	99 029,74	64 180,00	99 029,74		-	-		-	-
4.1.7	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	15	9 980,00	149 700,00			9 980,00	149 700,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.8	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2. люк чугунный в комплекте с ж/б кольцом -2шт, ерш и кронштейн	колодец	2	65 020,00	130 040,00	15 400,00	30 800,00	80 420,00	160 840,00		-	-		-	-
4.1.9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км	0,1			930 610,00	93 061,00	930 610,00	93 061,00		-	-		-	-
4.1.10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	1 860,00	187 860,00			1 860,00	187 860,00		-	-		-	-
4.1.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,01			829 550,00	8 295,50	829 550,00	8 295,50		-	-		-	-
4.1.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	640,00	6 400,00			640,00	6 400,00		-	-		-	-
4.1.13	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,011			970 240,00	10 672,64	970 240,00	10 672,64		-	-		-	-
4.1.14	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11	6 190,00	68 090,00			6 190,00	68 090,00		-	-		-	-
4.1.15	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км	2,572			176 610,00	454 240,92	176 610,00	454 240,92		-	-		-	-
4.1.16	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	125			640,00	80 000,00	640,00	80 000,00		-	-		-	-
4.1.17	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2,72397	246 080,00	670 314,54			246 080,00	670 314,54		-	-		-	-
4.1.18	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1			8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00		-	-		-	-
4.1.19	Коробка оптическая настенная тип ОРКМсп 1:4	шт.	1	16 410,00	16 410,00			16 410,00	16 410,00		-	-		-	-
4.1.20	Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений до 4. Монтаж оборудования	шт.	2			75 420,00	150 840,00	75 420,00	150 840,00		-	-		-	-
4.1.21	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	2			940,00	1 880,00	940,00	1 880,00		-	-		-	-
4.1.22	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка	шт.	18	2 280,00	41 040,00	2 610,00	46 980,00	4 890,00	88 020,00		-	-		-	-
4.1.23	Ввод кабеля связи, емкость кабеля 4x4. Монтаж оборудования в служебно-технических зданиях	ввод одного кабеля	1			108 050,00	108 050,00	108 050,00	108 050,00		-	-		-	-
4.1.24	Оборудование оконечной станции (одно оптическое направление. Тестирование	направлени е	1			283 310,00	283 310,00	283 310,00	283 310,00		-	-		-	-
5	**Наружные видеонаблюдение**														
5,1	**Система видеонаблюдения**														
5.1.1	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	8			11 800,00	94 400,00	11 800,00	94 400,00		-	-		-	-
5.1.2	Видеокамера IP камера 4,0 мегапиксельная уличная чувствительность 0,05 Люкс DS-2CD2T42WD-18, NIKVISION	шт.	8	119 730,00	957 840,00			119 730,00	957 840,00		-	-		-	-
5.1.3	Hikvision DS-8616NI-K8 16-х канальный сетевой видеорегистратор, DS-9632NI-18, NIKVISION	шт.	1	296 280,00	296 280,00			296 280,00	296 280,00		-	-		-	-
5.1.4	Диск жесткий для видеонаблюдения ,SATA 6Gb/s 64mb 3,5	шт.	8	69 220,00	553 760,00			69 220,00	553 760,00		-	-		-	-
5.1.5	Монитор жидкокристаллический Hikvision DS-D5019QEB	шт.	1	72 530,00	72 530,00			72 530,00	72 530,00		-	-		-	-
5,2	**Кабельно-монтажная продукция**														
5.2.1	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	800			390,00	312 000,00	390,00	312 000,00		-	-		-	-
5.2.2	Кабель FTP Кат.6 PVC, марка FTP Cat.6 PVC	км	0,8	967 780,00	774 224,00			967 780,00	774 224,00		-	-		-	-
5.2.3	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	800			750,00	600 000,00	750,00	600 000,00		-	-		-	-
5.2.4	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	800	110,00	88 000,00			110,00	88 000,00		-	-		-	-
5.2.5	Площадка самоклеющая 20x20 черная под хомуты ИЭК	шт	800	20,00	16 000,00			20,00	16 000,00		-	-		-	-
5,3	**Шкаф видеонаблюдения**														
5.3.1	Шкаф 47U XL VDI 800x1000. Установка	шт.	1			26 860,00	26 860,00	26 860,00	26 860,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.3.2	Шкаф 47U XL VDI в комплекте (Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base,однофазное ИБП стоечного исполнения в 19 шкаф 6000 ВА,блАЕКок розеток, полка с 2 вентиляторами 800мм-2шт, коммутационная патч-панель FTR 24 портовая Кат.8 (FTR 24xRJ45), органайзер пачт-кордов 1u, LCS Патч-корд RJ45 FTR, 1м,Кат 6-9шт)	комп	1	1 560 190,00	1 560 190,00			1 560 190,00	1 560 190,00		-	-		-	-
5.3.3	Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base WS-C3850-24U-S	комп	1	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		-	-		-	-
5.3.4	ИБП DakerDk 6kBA 310054	шт	1	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		-	-		-	-
5.3.5	19 Блок розеток 9 розеток 2К+3	шт	1	61 520,00	61 520,00			61 520,00	61 520,00		-	-		-	-
5.3.6	Полка с 2 вентиляторами 800мм	шт	2	182 540,00	365 080,00			182 540,00	365 080,00		-	-		-	-
5.3.7	Патч-пан. FTP 24 RJ45 кат6	шт	1	116 270,00	116 270,00			116 270,00	116 270,00		-	-		-	-
5.3.8	Каб. органайзер 2-ос 1U (мет)	шт	1	37 970,00	37 970,00			37 970,00	37 970,00		-	-		-	-
5.3.9	LCS П-корд RJ45 FTP, 1m. Cat 6	шт	8	1 150,00	9 200,00			1 150,00	9 200,00		-	-		-	-
6	**Наружные электроснабжение**														
6,1	**Электрооборудование**														
6.1.1	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1			174 200,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00		-	-		-	-
6.1.2	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1 274 430,00	1 274 430,00			1 274 430,00	1 274 430,00	1,00	100,00	1 274 430,00		-	-
6.1.3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмо-точный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного ис-полнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номи-нальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1 138 400,00	1 138 400,00			1 138 400,00	1 138 400,00	1,00	100,00	1 138 400,00		-	-
6.1.4	Здания из одиночных диз.электростанции. Установка	т	1,5			168 310,00	252 465,00	168 310,00	252 465,00		-	-		-	-
6.1.5	Дизельная электростанция, 135 кВА(ДЭС) Elcos Gen Set GE.VO.150/135 BF, в защитном кожухе и с АВР	шт.	1	15 226 560,00	15 226 560,00			15 226 560,00	15 226 560,00	1,00	100,00	15 226 560,00	1,00	100,00	15 226 560,00
6,2	**ВЛ-10 кВ**														
6.2.1	Стойки железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.	опора	2			17 240,00	34 480,00	17 240,00	34 480,00		-	-		-	-
6.2.2	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55 060,00	110 120,00			55 060,00	110 120,00		-	-		-	-
6.2.3	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3	0,1			29 250,00	2 925,00	29 250,00	2 925,00		-	-		-	-
6.2.4	Плита П-3и	м3	0,1	72 500,00	7 250,00			72 500,00	7 250,00		-	-		-	-
6.2.5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	5	740,00	3 700,00	850,00	4 250,00	1 590,00	7 950,00		-	-		-	-
6.2.6	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,036			245 440,00	8 835,84	245 440,00	8 835,84		-	-		-	-
6.2.7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,03	435 580,00	13 067,40			435 580,00	13 067,40		-	-		-	-
6.2.8	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0323			14 260,00	460,60	14 260,00	460,60		-	-		-	-
6.2.9	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	60,00	360,00			60,00	360,00		-	-		-	-
6.2.10	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ	шт.	6	3 220,00	19 320,00			3 220,00	19 320,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.2.11	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	4 520,00	27 120,00			4 520,00	27 120,00		-	-		-	-
6.2.12	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	780,00	4 680,00			780,00	4 680,00		-	-		-	-
6.2.13	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3 710,00	22 260,00			3 710,00	22 260,00		-	-		-	-
6.2.14	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	780,00	2 340,00			780,00	2 340,00		-	-		-	-
6.2.15	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	420,00	5 040,00			420,00	5 040,00		-	-		-	-
6.2.16	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	500,00	1 000,00			500,00	1 000,00		-	-		-	-
6.2.17	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 590,00	4 770,00			1 590,00	4 770,00		-	-		-	-
6.2.18	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-	шт.	3	740,00	2 220,00			740,00	2 220,00		-	-		-	-
6.2.19	Траверса, хомуты,кронштейн. Монтаж на опоре	шт.	33			3 080,00	101 640,00	3 080,00	101 640,00		-	-		-	-
6.2.20	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11361	839 280,00	95 350,60			839 280,00	95 350,60		-	-		-	-
6.2.21	Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком	м	8,6			540,00	4 644,00	540,00	4 644,00		-	-		-	-
6.2.22	Проводник ЗП1	т	0,008	1 039 280,00	8 314,24			1 039 280,00	8 314,24		-	-		-	-
6.2.23	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	466 180,00	1 864,72			466 180,00	1 864,72		-	-		-	-
6.2.24	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3			20 680,00	62 040,00	20 680,00	62 040,00		-	-		-	-
6.2.25	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	17 470,00	52 410,00			17 470,00	52 410,00		-	-		-	-
6.2.26	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1			36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00		-	-		-	-
6.2.27	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	119 910,00	119 910,00			119 910,00	119 910,00		-	-		-	-
6.2.28	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	1	8 660,00	8 660,00			8 660,00	8 660,00		-	-		-	-
6.2.29	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3			6 880,00	20 640,00	6 880,00	20 640,00		-	-		-	-
	Заземление														
6.2.30	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж	м	90			1 090,00	98 100,00	1 090,00	98 100,00		-	-		-	-
6.2.31	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	110			1 360,00	149 600,00	1 360,00	149 600,00		-	-		-	-
6.2.32	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	466 180,00	279,71			466 180,00	279,71		-	-		-	-
6,3	**Фундамент под КТПН-10/0,4кВ**														
6.3.1	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	2	11 830,00	23 660,00	5 910,00	11 820,00	17 740,00	35 480,00		-	-		-	-
6.3.2	Пропитка щебня	м3	2	38 940,00	77 880,00	40 960,00	81 920,00	79 900,00	159 800,00		-	-		-	-
6.3.3	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	4			6 340,00	25 360,00	6 340,00	25 360,00		-	-		-	-
6.3.4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,88	64 790,00	186 595,20			64 790,00	186 595,20		-	-		-	-
6.3.5	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-55	м2	18,72	320,00	5 990,40	120,00	2 246,40	440,00	8 236,80		-	-		-	-
6.3.6	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ЭП-733	м2	18,72	200,00	3 744,00	120,00	2 246,40	320,00	5 990,40		-	-		-	-
6,4	**Кабельная линия КЛ-10кВ**														
	Земляные работы														
6.4.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	168			90,00	15 120,00	90,00	15 120,00		-	-		-	-
6.4.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	144			110,00	15 840,00	110,00	15 840,00		-	-		-	-
	Монтажные работы														
6.4.3	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	200			940,00	188 000,00	940,00	188 000,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.4.4	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	24	9 800,00	235 200,00	180,00	4 320,00	9 980,00	239 520,00		-	-		-	-
6.4.5	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	200	130,00	26 000,00	700,00	140 000,00	830,00	166 000,00		-	-		-	-
6.4.6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,431	64 180,00	156 021,58			64 180,00	156 021,58		-	-		-	-
6.4.7	Сигнальная лента.Прокладка в траншее	км	0,2			52 980,00	10 596,00	52 980,00	10 596,00		-	-		-	-
6.4.8	Лента сигнальная	100 м	2	50,00	100,00			50,00	100,00		-	-		-	-
6.4.9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	230			620,00	142 600,00	620,00	142 600,00		-	-		-	-
6.4.10	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,23	5 153 230,00	1 185 242,90			5 153 230,00	1 185 242,90	0,23	100,00	1 185 242,90		-	-
6.4.11	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напря-жением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2			53 360,00	106 720,00	53 360,00	106 720,00		-	-		-	-
6.4.12	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	19 170,00	38 340,00			19 170,00	38 340,00		-	-		-	-
6.4.13	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,075			930 650,00	69 798,75	930 650,00	69 798,75		-	-		-	-
6.4.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,75	1 330,00	100 747,50			1 330,00	100 747,50		-	-		-	-
6.4.15	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	497 880,00	2 489,40			497 880,00	2 489,40		-	-		-	-
6.4.16	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,005	639 900,00	3 199,50			639 900,00	3 199,50		-	-		-	-
6,5	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**														
	Земляные работы														
6.5.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	343			90,00	30 870,00	90,00	30 870,00		-	-		-	-
6.5.2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	294			110,00	32 340,00	110,00	32 340,00		-	-		-	-
	Монтажные работы														
6.5.3	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	952			940,00	894 880,00	940,00	894 880,00		-	-		-	-
6.5.4	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	49	9 980,00	489 020,00			9 980,00	489 020,00		-	-		-	-
6.5.5	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	764			830,00	634 120,00	830,00	634 120,00		-	-		-	-
6.5.6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,89	64 180,00	313 840,20			64 180,00	313 840,20		-	-		-	-
6.5.7	Сигнальная лента.Прокладка в траншее	км	0,817			52 980,00	43 284,66	52 980,00	43 284,66		-	-		-	-
6.5.8	Лента сигнальная	100 м	8,17	50,00	408,50			50,00	408,50		-	-		-	-
6.5.9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,036			930 650,00	33 503,40	930 650,00	33 503,40		-	-		-	-
6.5.10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	1 330,00	48 358,80			1 330,00	48 358,80		-	-		-	-
6.5.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,028			1 206 300,00	33 776,40	1 206 300,00	33 776,40		-	-		-	-
6.5.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	2 250,00	63 630,00			2 250,00	63 630,00		-	-		-	-
6.5.13	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	888			620,00	550 560,00	620,00	550 560,00		-	-		-	-
6.5.14	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	64	880,00	56 320,00			880,00	56 320,00	64	100,00	56 320,00		-	-
6.5.15	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,322	16 500 000,00	5 313 000,00			16 500 000,00	5 313 000,00	0,322	100,00	5 313 000,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.5.16	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	5 004 420,00	900 795,60			5 004 420,00	900 795,60	0,18	100,00	900 795,60		-	-
6.5.17	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	4 166 320,00	1 874 844,00			4 166 320,00	1 874 844,00	0,45	100,00	1 874 844,00		-	-
6.5.18	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, 5ПКНТпН-1-16 для 5-жильных бронированных кабелей , на напряжение от 6 до 10 кВ	шт.	44	18 520,00	814 880,00			18 520,00	814 880,00	44	100,00	814 880,00		-	-
6.5.19	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, 5ПКНТпН-1-70 для 5-жильных бронированных кабелейна напряжение от 6 до 10 кВ	шт.	6	34 710,00	208 260,00			34 710,00	208 260,00	6	100,00	208 260,00		-	-
6,6	**Периметральное освещение**														
6.6.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	11,172			5 150,00	57 535,80	5 150,00	57 535,80		-	-		-	-
6.6.2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4,788			2 240,00	10 725,12	2 240,00	10 725,12		-	-		-	-
6.6.3	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,7	41 690,00	237 633,00	17 620,00	100 434,00	59 310,00	338 067,00		-	-		-	-
6.6.4	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	1,6796	1 350,00	2 267,46	29 230,00	49 094,71	30 580,00	51 362,17		-	-		-	-
6.6.5	Опоры фланцевые граненные НФГ-7,0-05-ц	шт	19	97 300,00	1 848 700,00			97 300,00	1 848 700,00		-	-		-	-
6.6.6	Закладной элемент для фундамента ЗФ-20/4/К230-1,5б	шт	19	27 390,00	520 410,00			27 390,00	520 410,00		-	-		-	-
6.6.7	Кронштейн серии 1 под один консольный светильник на круглоконические и граненные опоры 1.К1-1,0-1,0-Ф1	шт	19	28 840,00	547 960,00			28 840,00	547 960,00		-	-		-	-
6.6.8	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 автоматический выключатель 10А ВА47-19 - 19шт	шт.	19	52 690,00	1 001 110,00			52 690,00	1 001 110,00		-	-		-	-
6.6.9	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,9	11 830,00	22 477,00	5 910,00	11 229,00	17 740,00	33 706,00		-	-		-	-
6.6.10	Пропитка щебня	м3	1,9	38 940,00	73 986,00	40 960,00	77 824,00	79 900,00	151 810,00		-	-		-	-
6.6.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	473 710,00	43 107,61			473 710,00	43 107,61		-	-		-	-
6,7	**Ограждение КТПН**														
6.7.1	Ограждения . Монтаж	т	0,50097			278 010,00	139 274,67	278 010,00	139 274,67		-	-		-	-
6.7.2	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,49	41 690,00	20 428,10	17 620,00	8 633,80	59 310,00	29 061,90		-	-		-	-
6.7.3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,283	556 030,00	157 356,49			556 030,00	157 356,49		-	-		-	-
6.7.4	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	624 800,00	7 497,60			624 800,00	7 497,60		-	-		-	-
6.7.5	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1 500,00	9 000,00			1 500,00	9 000,00		-	-		-	-
6.7.6	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	59,4	4 180,00	248 292,00			4 180,00	248 292,00		-	-		-	-
6.7.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00095	473 710,00	450,02			473 710,00	450,02		-	-		-	-
6.7.8	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диа-метром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	27	1 670,00	45 090,00			1 670,00	45 090,00		-	-		-	-
7	**ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ**														
7,1	**Переходы через дорогу КЛ 10кВ (4-2-1)**														
	Прокладка методом горизонтального направленного бурения														
7.1.1	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10			11 150,00	111 500,00	11 150,00	111 500,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	10	2 920,00	29 200,00			2 920,00	29 200,00	10	100,00	29 200,00		-	-
	Укладка футляра открытым способом под автостоянку														
7.1.3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км	0,01			930 650,00	9 306,50	930 650,00	9 306,50		-	-		-	-
7.1.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	10	2 920,00	29 200,00			2 920,00	29 200,00	10,00	100,00	29 200,00		-	-
7,2	**Переходы через дорогу сети НВК**														
	Футляр для сети В0 (диам. 110 мм)														
7.2.1	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	17			27 280,00	463 760,00	27 280,00	463 760,00	17	100,00	463 760,00	17	100,00	463 760,00
7.2.2	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	24 630,00	24 630,00	32 870,00	32 870,00	57 500,00	57 500,00	1	100,00	57 500,00		-	-
7.2.3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	17	38 300,00	651 100,00			38 300,00	651 100,00	17,00	100,00	651 100,00		-	-
	Футляр для сети К1Н (диам. 63 мм)														
7.2.4	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	17			33 130,00	563 210,00	33 130,00	563 210,00	17	100,00	563 210,00	17	100,00	563 210,00
7.2.5	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	24 630,00	24 630,00	32 870,00	32 870,00	57 500,00	57 500,00	1	100,00	57 500,00		-	-
7.2.6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	17	23 710,00	403 070,00			23 710,00	403 070,00	17,00	100,00	403 070,00		-	-
7,3	**Переходы через дорогу сети ГСН**														
	Футляр для сети ГСН (диам. 63 мм)														
7.3.1	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала под автодорогой в грунтах 1-3 групп	м	17			33 130,00	563 210,00	33 130,00	563 210,00		-	-		-	-
7.3.2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм.	км	0,017	2 167 180,00	36 842,06			2 167 180,00	36 842,06		-	-		-	-
7.3.3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	34	23 710,00	806 140,00			23 710,00	806 140,00		-	-		-	-
7.3.4	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м	0,4	1 330,00	532,00			1 330,00	532,00		-	-		-	-
7.3.5	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 32 мм 114 мм	м	0,4	35 380,00	14 152,00			35 380,00	14 152,00		-	-		-	-
7.3.6	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2			17 180,00	34 360,00	17 180,00	34 360,00		-	-		-	-
7.3.7	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 760,00	5 520,00			2 760,00	5 520,00		-	-		-	-
7.3.8	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/4"	шт.	2	1 900,00	3 800,00			1 900,00	3 800,00		-	-		-	-
7.3.9	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10	шт.	2	500,00	1 000,00			500,00	1 000,00		-	-		-	-
7.3.10	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	4	200,00	800,00			200,00	800,00		-	-		-	-
7.3.11	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм	м	7	630,00	4 410,00			630,00	4 410,00		-	-		-	-
8	**Технологическое оборудование**														
8,1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	Согласно приложению 2,3			44 830 630,00		292 270,00	-	45 122 900,00						
9	**Демобилизация**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9,1	Демобилизация	объект	1			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		-			-	
	Итого:								**459 774 259,76**			**111 535 559,73**			**46 428 628,04**
	Технический надзор: 3.24%								**14 896 686,02**			**3 613 752,14**			**1 504 287,55**
	Авторский надзор: 1.12%								**5 149 471,71**			**1 249 198,27**			**520 000,63**
	Всего, без НДС:								**479 820 417,49**			**116 398 510,13**			**48 452 916,22**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"

Е.Бектемиров

Начальник участка ТОО "S.ALEM construction"

А.Жумамуратов

Технадзор

ТОО "Digital Expertise"

Б.Нургалиев

Авторский надзор ТОО "7SU" (7CY)

Б.Казтуганов

Инвестор НКОК Н.В.

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

Байгенжеев А.

Инженер отдела СИП

С.Арон