| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.1.88 | Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н=42 Па с электродвигателем 0,04 кВт | шт | 1 | 45 200,00 | 45 200,00 | | | 45 200,00 | 45 200,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.89 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | | | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.90 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2 720,00 | 2 720,00 | | | 2 720,00 | 2 720,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.91 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка | глушитель шума | 1 | | | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.92 | Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9 | шт | 1 | 67 850,00 | 67 850,00 | | | 67 850,00 | 67 850,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.93 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 4,04275 | | | 11 520,00 | 46 572,48 | 11 520,00 | 46 572,48 | | - | - | | - | - |
| 7.1.94 | Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 | 4,04275 | 4 710,00 | 19 041,35 | | | 4 710,00 | 19 041,35 | | - | - | | - | - |
| 7.1.95 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,26 | 45 430,00 | 11 811,80 | | | 45 430,00 | 11 811,80 | | - | - | | - | - |
| | ***В8,В9,В10*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.96 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 3 | | | 15 700,00 | 47 100,00 | 15 700,00 | 47 100,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.97 | Вентилятор осевой ВО-1,7 L-50м3/час, Н=41 Па с электродвигателем 0,03 кВт | шт | 3 | 45 200,00 | 135 600,00 | | | 45 200,00 | 135 600,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.98 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 3 | | | 4 370,00 | 13 110,00 | 4 370,00 | 13 110,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.99 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм | шт. | 3 | 2 470,00 | 7 410,00 | | | 2 470,00 | 7 410,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.100 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 4,8984 | | | 11 520,00 | 56 429,57 | 11 520,00 | 56 429,57 | | - | - | | - | - |
| 7.1.101 | Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 | 4,8984 | 4 710,00 | 23 071,46 | | | 4 710,00 | 23 071,46 | | - | - | | - | - |
| 7.1.102 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,32 | 45 430,00 | 14 537,60 | | | 45 430,00 | 14 537,60 | | - | - | | - | - |
| | ***В11*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.103 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | | | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.104 | Вентилятор осевой ВО-2 L-110м3/час, Н=43 Па с | шт | 1 | 45 200,00 | 45 200,00 | | | 45 200,00 | 45 200,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.105 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 2 | | | 4 370,00 | 8 740,00 | 4 370,00 | 8 740,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.106 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм | шт. | 2 | 2 470,00 | 4 940,00 | | | 2 470,00 | 4 940,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.107 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 4,9141 | | | 11 520,00 | 56 610,43 | 11 520,00 | 56 610,43 | | - | - | | - | - |
| 7.1.108 | Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 | 4,9141 | 4 710,00 | 23 145,41 | | | 4 710,00 | 23 145,41 | | - | - | | - | - |
| 7.1.109 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,32 | 45 430,00 | 14 537,60 | | | 45 430,00 | 14 537,60 | | - | - | | - | - |
| | ***В12,В13*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.110 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 2 | | | 15 700,00 | 31 400,00 | 15 700,00 | 31 400,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.111 | Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н=41 Па с | шт | 2 | 45 200,00 | 90 400,00 | | | 45 200,00 | 90 400,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.112 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 2 | | | 4 370,00 | 8 740,00 | 4 370,00 | 8 740,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.113 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2 720,00 | 5 440,00 | | | 2 720,00 | 5 440,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.114 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 6,24075 | | | 11 520,00 | 71 893,44 | 11 520,00 | 71 893,44 | | - | - | | - | - |
| 7.1.115 | Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 | 6,24075 | 4 710,00 | 29 393,93 | | | 4 710,00 | 29 393,93 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.1.116 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,37 | 45 430,00 | 16 809,10 | | | 45 430,00 | 16 809,10 | | - | - | | - | - |
| | ***В14*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.117 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | | | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.118 | Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м3/час, Н=40 Па с электродвигателем 0,03 кВт | шт | 1 | 45 200,00 | 45 200,00 | | | 45 200,00 | 45 200,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.119 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | | | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.120 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2 720,00 | 2 720,00 | | | 2 720,00 | 2 720,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.121 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 1,57 | | | 11 520,00 | 18 086,40 | 11 520,00 | 18 086,40 | | - | - | | - | - |
| 7.1.122 | Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 | 1,57 | 4 710,00 | 7 394,70 | | | 4 710,00 | 7 394,70 | | - | - | | - | - |
| 7.1.123 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 45 430,00 | 4 543,00 | | | 45 430,00 | 4 543,00 | | - | - | | - | - |
| | ***В15*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.124 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 1 | | | 30 550,00 | 30 550,00 | 30 550,00 | 30 550,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.125 | Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 | комплект | 1 | 64 230,00 | 64 230,00 | | | 64 230,00 | 64 230,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.126 | Виброизолятор номер 38. Установка | виброизолятор | 4 | | | 3 180,00 | 12 720,00 | 3 180,00 | 12 720,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.127 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,9 | | | 21 110,00 | 18 999,00 | 21 110,00 | 18 999,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.128 | Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 | шт. | 2 | 5 460,00 | 10 920,00 | | | 5 460,00 | 10 920,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.129 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 4 | | | 4 370,00 | 17 480,00 | 4 370,00 | 17 480,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.130 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм | шт. | 1 | 2 470,00 | 2 470,00 | | | 2 470,00 | 2 470,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.131 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2 720,00 | 2 720,00 | | | 2 720,00 | 2 720,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.132 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм | шт. | 2 | 4 080,00 | 8 160,00 | | | 4 080,00 | 8 160,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.133 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка | заслонка | 4 | | | 4 550,00 | 18 200,00 | 4 550,00 | 18 200,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.134 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400 | шт. | 4 | 10 810,00 | 43 240,00 | | | 10 810,00 | 43 240,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.135 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 20 360,00 | 20 360,00 | 5 780,00 | 5 780,00 | 26 140,00 | 26 140,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.136 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 6 | 260,00 | 1 560,00 | | | 260,00 | 1 560,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.137 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 4,40699 | | | 11 520,00 | 50 768,52 | 11 520,00 | 50 768,52 | | - | - | | - | - |
| 7.1.138 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка | м2 | 14,32782 | | | 8 940,00 | 128 090,71 | 8 940,00 | 128 090,71 | | - | - | | - | - |
| 7.1.139 | Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 | 18,73481 | 4 710,00 | 88 240,96 | | | 4 710,00 | 88 240,96 | | - | - | | - | - |
| 7.1.140 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,2 | 45 430,00 | 54 516,00 | | | 45 430,00 | 54 516,00 | | - | - | | - | - |
| | ***В1Е1-ВЕ25*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.141 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 | 70,58092 | | | 11 520,00 | 813 092,20 | 11 520,00 | 813 092,20 | | - | - | | - | - |
| 7.1.142 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 25 | | | 4 370,00 | 109 250,00 | 4 370,00 | 109 250,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.1.143 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм | шт. | 18 | 2 470,00 | 44 460,00 | | | 2 470,00 | 44 460,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.144 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм | шт. | 5 | 2 720,00 | 13 600,00 | | | 2 720,00 | 13 600,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.145 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм | шт. | 2 | 4 080,00 | 8 160,00 | | | 4 080,00 | 8 160,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.146 | Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия | м2 | 70,58092 | 4 710,00 | 332 436,13 | | | 4 710,00 | 332 436,13 | | - | - | | - | - |
| 7.1.147 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 4,23 | 45 430,00 | 192 168,90 | | | 45 430,00 | 192 168,90 | | - | - | | - | - |
| | ***К1*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.148 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. | шт | 1 | | | 18 420,00 | 18 420,00 | 18 420,00 | 18 420,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.149 | Сплит-системы внешнего блока мощностью до 5 кВт. Установка на | шт | 1 | | | 18 420,00 | 18 420,00 | 18 420,00 | 18 420,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.150 | Система оросительная блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс м3-час. Присоединение трубопроводов | блок | 1 | | | 11 390,00 | 11 390,00 | 11 390,00 | 11 390,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.151 | Присоединение к электрической сети | шт. | 1 | | | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | | - | - | | - | - |
| 7.1.152 | Сплит-система "LG" Qx=5 кВт в комплекте с фреонопроводами, внутренним и наружным блоками,монтажным комплектом и конденсатопроводом | к-т | 1 | 505 960,00 | 505 960,00 | | | 505 960,00 | 505 960,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Прочие*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.153 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. | т | 0,09 | | | 142 460,00 | 12 821,40 | 142 460,00 | 12 821,40 | | - | - | | - | - |
| 7.1.154 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,09 | 818 800,00 | 73 692,00 | | | 818 800,00 | 73 692,00 | | - | - | | - | - |
| **7,2** | **Отопление** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 41,59 | | | 23 670,00 | 984 435,30 | 23 670,00 | 984 435,30 | | - | - | | - | - |
| 7.2.2 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки Ø57х3.0 мм. Установка | м труб нитки | 2 | | | 2 530,00 | 5 060,00 | 2 530,00 | 5 060,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.3 | Краны воздушные. Установка | шт. | 51 | 660,00 | 33 660,00 | | - | 660,00 | 33 660,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.4 | Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss | шт. | 51 | 8 440,00 | 430 440,00 | | | 8 440,00 | 430 440,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.5 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 51 | 3 320,00 | 169 320,00 | | | 3 320,00 | 169 320,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.6 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 6 510,00 | 6 510,00 | | | 6 510,00 | 6 510,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.7 | Элемент термостатический трехходовой , Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002 | шт. | 51 | 13 250,00 | 675 750,00 | | | 13 250,00 | 675 750,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.8 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 5 350,00 | 32 100,00 | | | 5 350,00 | 32 100,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.9 | Краны шаровые Х 3222 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005.Примен | шт. | 2 | 36 490,00 | 72 980,00 | | | 36 490,00 | 72 980,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.10 | Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 78 740,00 | 314 960,00 | | | 78 740,00 | 314 960,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.11 | Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 95 350,00 | 190 700,00 | | | 95 350,00 | 190 700,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.12 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм х 2.8. Прокладка | м | 18 | | | 3 040,00 | 54 720,00 | 3 040,00 | 54 720,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.2.13 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 20 мм х 2.8. Испытание гидравлическое | м | 18 | 250,00 | 4 500,00 | | | 250,00 | 4 500,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.14 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм х 3.4. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м | 334 | | | 2 970,00 | 991 980,00 | 2 970,00 | 991 980,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.15 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x3.4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 328,25 | 210,00 | 68 932,50 | | | 210,00 | 68 932,50 | | - | - | | - | - |
| 7.2.16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм х 4.2 Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м | 237 | | | 2 960,00 | 701 520,00 | 2 960,00 | 701 520,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.17 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4.2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 244,42 | 350,00 | 85 547,00 | | | 350,00 | 85 547,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм х 5.4. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м | 99 | | | 2 890,00 | 286 110,00 | 2 890,00 | 286 110,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.19 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x5.4PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 91,91 | 530,00 | 48 712,30 | | | 530,00 | 48 712,30 | | - | - | | - | - |
| 7.2.20 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм х 6.7. Прокладка на сварных | м | 94 | | | 4 320,00 | 406 080,00 | 4 320,00 | 406 080,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.21 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x6.7 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 94,94 | 840,00 | 79 749,60 | | | 840,00 | 79 749,60 | | - | - | | - | - |
| 7.2.22 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м | 770 | | | 1 330,00 | 1 024 100,00 | 1 330,00 | 1 024 100,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.23 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 18 | 280,00 | 5 040,00 | | | 280,00 | 5 040,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | м | 334 | 220,00 | 73 480,00 | | | 220,00 | 73 480,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.25 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 237 | 340,00 | 80 580,00 | | | 340,00 | 80 580,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.26 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 99 | 410,00 | 40 590,00 | | | 410,00 | 40 590,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.27 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 94 | 460,00 | 43 240,00 | | | 460,00 | 43 240,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.28 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 | 111 | 1 520,00 | 168 720,00 | | | 1 520,00 | 168 720,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.29 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 150 | 680,00 | 102 000,00 | | | 680,00 | 102 000,00 | | - | - | | - | - |
| 7.2.30 | Крепления для труб полипропиленвых в изоляции Ø до 40мм | шт | 2300 | 60,00 | 138 000,00 | | | 60,00 | 138 000,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3 | **Теплоснабжение установок П1,П2** | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.3.1 | Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 78 740,00 | 157 480,00 | | | 78 740,00 | 157 480,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.2 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 3 580,00 | 14 320,00 | | | 3 580,00 | 14 320,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.3 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 10 800,00 | 21 600,00 | | | 10 800,00 | 21 600,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.4 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 13 630,00 | 27 260,00 | | | 13 630,00 | 27 260,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.5 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | фильтр | 2 | | | 22 830,00 | 45 660,00 | 22 830,00 | 45 660,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.6 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка | фильтр | 2 | | | 23 990,00 | 47 980,00 | 23 990,00 | 47 980,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.7 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 5 240,00 | 5 240,00 | | | 5 240,00 | 5 240,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.8 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | | | 6 160,00 | 6 160,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.9 | Краны для спуска воздуха Ø15 СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 350,00 | 1 400,00 | | | 350,00 | 1 400,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 6 | | | 660,00 | 3 960,00 | 660,00 | 3 960,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.11 | Автоматический воздухоотводчик Ру10 Д-15мм Wind "Danfoos" Дания | шт | 6 | 4 130,00 | 24 780,00 | | | 4 130,00 | 24 780,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.12 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | | | 1 310,00 | 2 620,00 | 1 310,00 | 2 620,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.13 | Термометры прямые в оправе | шт. | 2 | 3 210,00 | 6 420,00 | | | 3 210,00 | 6 420,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.14 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2 780,00 | 5 560,00 | 930,00 | 1 860,00 | 3 710,00 | 7 420,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.15 | Штуцер для манометра 1/2 | шт | 4 | 580,00 | 2 320,00 | 140,00 | 560,00 | 720,00 | 2 880,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.16 | Кран 3-х ходовой для манометра | шт | 4 | 1 860,00 | 7 440,00 | 110,00 | 440,00 | 1 970,00 | 7 880,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.17 | Расширитель для термометра | шт | 4 | 3 660,00 | 14 640,00 | 10 190,00 | 40 760,00 | 13 850,00 | 55 400,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.15 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка | м | 1 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.16 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка | м | 1 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка | м | 6 | 1 890,00 | 11 340,00 | 1 210,00 | 7 260,00 | 3 100,00 | 18 600,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.18 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка | м | 5 | 2 060,00 | 10 300,00 | 1 210,00 | 6 050,00 | 3 270,00 | 16 350,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.19 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка | м | 30 | 2 270,00 | 68 100,00 | 1 540,00 | 46 200,00 | 3 810,00 | 114 300,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.20 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 43 | | | 250,00 | 10 750,00 | 250,00 | 10 750,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.21 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за | м2 | 8,2 | 150,00 | 1 230,00 | 120,00 | 984,00 | 270,00 | 2 214,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.22 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- | м2 | 8,2 | 130,00 | 1 066,00 | 140,00 | 1 148,00 | 270,00 | 2 214,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.23 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м | 43 | | | 1 330,00 | 57 190,00 | 1 330,00 | 57 190,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.3.24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1,1 | 350,00 | 385,00 | | | 350,00 | 385,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.25 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1,1 | 410,00 | 451,00 | | | 410,00 | 451,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.26 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 6,6 | 460,00 | 3 036,00 | | | 460,00 | 3 036,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.27 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 5,5 | 540,00 | 2 970,00 | | | 540,00 | 2 970,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.28 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 33 | 710,00 | 23 430,00 | | | 710,00 | 23 430,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.29 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 50 | 680,00 | 34 000,00 | 130,00 | 6 500,00 | 810,00 | 40 500,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.30 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1 480,00 | 5 920,00 | | | 1 480,00 | 5 920,00 | | - | - | | - | - |
| 7.3.31 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1 810,00 | 7 240,00 | | | 1 810,00 | 7 240,00 | | - | - | | - | - |
| 7,4 | **Узел управления** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. | шт. | 15 | | | 5 570,00 | 83 550,00 | 5 570,00 | 83 550,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.2 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 8 510,00 | 17 020,00 | | | 8 510,00 | 17 020,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.3 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9 840,00 | 9 840,00 | | | 9 840,00 | 9 840,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.4 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 10 800,00 | 10 800,00 | | | 10 800,00 | 10 800,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.5 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 13 630,00 | 81 780,00 | | | 13 630,00 | 81 780,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.6 | Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 15 600,00 | 78 000,00 | | | 15 600,00 | 78 000,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.7 | Краны воздушные. Установка | шт. | 12 | | | 660,00 | 7 920,00 | 660,00 | 7 920,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.8 | Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 7 | 2 050,00 | 14 350,00 | | | 2 050,00 | 14 350,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.9 | Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | 2 750,00 | 13 750,00 | | | 2 750,00 | 13 750,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 3 | | | 660,00 | 1 980,00 | 660,00 | 1 980,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.4.11 | Автоматический воздухоотводчик Ру10 Д-15мм Wind "Danfoos" Дания | шт | 3 | 4 130,00 | 12 390,00 | | | 4 130,00 | 12 390,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.12 | Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 56 110,00 | 168 330,00 | | | 56 110,00 | 168 330,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.13 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1 | | | 26 780,00 | 26 780,00 | 26 780,00 | 26 780,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.14 | Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823- | шт. | 3 | 53 760,00 | 161 280,00 | | | 53 760,00 | 161 280,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.15 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 19 050,00 | 19 050,00 | 77 360,00 | 77 360,00 | 96 410,00 | 96 410,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.16 | Клапан трехходовой смесительно-распределительный типа Herz, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 31294-2005 | шт. | 1 | 314 780,00 | 314 780,00 | | | 314 780,00 | 314 780,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.17 | Редукторный электропривод AMV15 "Danfoos" Дания | шт | 1 | 233 400,00 | 233 400,00 | | | 233 400,00 | 233 400,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.18 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 | | | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.19 | Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss | шт. | 1 | 567 030,00 | 567 030,00 | | | 567 030,00 | 567 030,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.20 | Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss | шт. | 2 | 33 720,00 | 67 440,00 | | | 33 720,00 | 67 440,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.21 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | | | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.22 | Теплосчетчик SONOCAL2000 в комплекте "Danfoos" Дания | к-т | 1 | 387 150,00 | 387 150,00 | | | 387 150,00 | 387 150,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.23 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | | | 56 630,00 | 113 260,00 | 56 630,00 | 113 260,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.24 | Насос WILO-TOP-S 30/10 3 -PN Q=2,0м3/час,Н=10м с электродвигателем N=0,4 кВт "WILO" Германия | шт | 2 | 253 800,00 | 507 600,00 | | | 253 800,00 | 507 600,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.25 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 | | | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.26 | Электронный цифровой регулятор температуры ECL Compotr 210 "Danfoos" Дания | шт | 1 | 250 660,00 | 250 660,00 | | | 250 660,00 | 250 660,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.27 | Ключ F230 "Danfoos" Дания | шт | 1 | 61 373,00 | 61 373,00 | | | 61 373,00 | 61 373,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.28 | Клеммная панель "Danfoos" Дания | шт | 1 | 27 990,00 | 27 990,00 | | | 27 990,00 | 27 990,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.29 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT "Danfoos" Дания | шт | 1 | 24 890,00 | 24 890,00 | | | 24 890,00 | 24 890,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.30 | Датчик температуры теплоносителя ESMU "Danfoos" Дания | шт | 1 | 40 780,00 | 40 780,00 | | | 40 780,00 | 40 780,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.31 | Защитная гильза для ESMU L=250мм "Danfoos" Дания | шт | 1 | 44 460,00 | 44 460,00 | | | 44 460,00 | 44 460,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.32 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка | шт. | 2 | | | 74 980,00 | 149 960,00 | 74 980,00 | 149 960,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.33 | Гибкая вставка резиновая резьбовая Ру=16,Тмакс=95гр.С.,Д-25мм "Danfoos" Дания | шт | 4 | 11 030,00 | 44 120,00 | | | 11 030,00 | 44 120,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.34 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 4 | | | 1 310,00 | 5 240,00 | 1 310,00 | 5 240,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.35 | Термометры прямые в оправе | шт. | 4 | 3 210,00 | 12 840,00 | | | 3 210,00 | 12 840,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.36 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2 780,00 | 11 120,00 | 930,00 | 3 720,00 | 3 710,00 | 14 840,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.37 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка | шт. | 1 | 12 640,00 | 12 640,00 | 28 450,00 | 28 450,00 | 41 090,00 | 41 090,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.38 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка | м | 14 | 2 640,00 | 36 960,00 | 2 310,00 | 32 340,00 | 4 950,00 | 69 300,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.39 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м | 7 | 1 520,00 | 10 640,00 | 1 210,00 | 8 470,00 | 2 730,00 | 19 110,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.40 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м | 4 | 1 140,00 | 4 560,00 | 1 210,00 | 4 840,00 | 2 350,00 | 9 400,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.4.41 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м | 12 | 1 890,00 | 22 680,00 | 1 210,00 | 14 520,00 | 3 100,00 | 37 200,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.42 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 12 | 2 060,00 | 24 720,00 | 1 210,00 | 14 520,00 | 3 270,00 | 39 240,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.43 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водо-снабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 49 | 260,00 | 12 740,00 | | | 260,00 | 12 740,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.44 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м | 49,5 | 1 330,00 | 65 835,00 | | | 1 330,00 | 65 835,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.45 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 7,7 | 350,00 | 2 695,00 | | | 350,00 | 2 695,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.46 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 4,4 | 410,00 | 1 804,00 | | | 410,00 | 1 804,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.47 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 13,2 | 460,00 | 6 072,00 | | | 460,00 | 6 072,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.48 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 13,2 | 540,00 | 7 128,00 | | | 540,00 | 7 128,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.49 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 15,4 | 710,00 | 10 934,00 | | | 710,00 | 10 934,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.50 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 | м | 0,55 | 960,00 | 528,00 | | | 960,00 | 528,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.51 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8,1 | 150,00 | 1 215,00 | 120,00 | 972,00 | 270,00 | 2 187,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.52 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 8,1 | 130,00 | 1 053,00 | 140,00 | 1 134,00 | 270,00 | 2 187,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.53 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 60 | 680,00 | 40 800,00 | 130,00 | 7 800,00 | 810,00 | 48 600,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.54 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 810,00 | 3 240,00 | | | 810,00 | 3 240,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.55 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1 240,00 | 2 480,00 | | | 1 240,00 | 2 480,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.56 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1 480,00 | 2 960,00 | | | 1 480,00 | 2 960,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.57 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 18 | 1 810,00 | 32 580,00 | | | 1 810,00 | 32 580,00 | | - | - | | - | - |
| 7.4.58 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 | 2 150,00 | 21 500,00 | | | 2 150,00 | 21 500,00 | | - | - | | - | - |
| 8 | **Охранно и охранно-пожарноя сигнализация (2-1-8)** | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8.1.1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | | | 130 520,00 | 130 520,00 | 130 520,00 | 130 520,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.2 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Грандмагистр-24 | шт. | 1 | 64 600,00 | 64 600,00 | | | 64 600,00 | 64 600,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.3 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 122 | | | 6 540,00 | 797 880,00 | 6 540,00 | 797 880,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.4 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | шт. | 117 | 2 200,00 | 257 400,00 | | | 2 200,00 | 257 400,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.5 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 | шт. | 5 | 1 330,00 | 6 650,00 | | | 1 330,00 | 6 650,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.6 | Коробка клеммной. Монтаж | шт. | 3 | | | 2 850,00 | 8 550,00 | 2 850,00 | 8 550,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.7 | Коробки клеммные KSC 11-307 | шт. | 3 | 880,00 | 2 640,00 | | | 880,00 | 2 640,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.8 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 5 | | | 3 270,00 | 16 350,00 | 3 270,00 | 16 350,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.9 | Оповещатели модели ОПОП 1-8 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 5 | 1 900,00 | 9 500,00 | | | 1 900,00 | 9 500,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.10 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 5 | | | 9 010,00 | 45 050,00 | 9 010,00 | 45 050,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.11 | Оповещатели охранно-пожарный светозвуковой, модель, SD-20. | шт. | 5 | 2 460,00 | 12 300,00 | | | 2 460,00 | 12 300,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.12 | Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | | | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.13 | Источник питания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исполнение 01 | шт. | 1 | 32 360,00 | 32 360,00 | | | 32 360,00 | 32 360,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.14 | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | | | 9 960,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.15 | Модуль адресный релейный модели "Грандмагистр РМ-4" | шт. | 1 | 2 770,00 | 2 770,00 | | | 2 770,00 | 2 770,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.16 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | м | 343 | | | 1 010,00 | 346 430,00 | 1 010,00 | 346 430,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 480 | 190,00 | 91 200,00 | | | 190,00 | 91 200,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.18 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 1Х2х0,5 | км | 0,65 | 33 960,00 | 22 074,00 | | | 33 960,00 | 22 074,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.19 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2Х2х0,5 | км | 0,05 | 60 740,00 | 3 037,00 | | | 60 740,00 | 3 037,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.20 | Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,02 | 336 810,00 | 6 736,20 | | | 336 810,00 | 6 736,20 | | - | - | | - | - |
| 8.1.21 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,003 | 93 600,00 | 280,80 | | | 93 600,00 | 280,80 | | - | - | | - | - |
| 8.1.22 | Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLS 2х0,64мм2 | м | 100 | 140,00 | 14 000,00 | | | 140,00 | 14 000,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.23 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 2 | 7 220,00 | 14 440,00 | | | 7 220,00 | 14 440,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.24 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 480 | | | 750,00 | 360 000,00 | 750,00 | 360 000,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.25 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм | м | 480 | 180,00 | 86 400,00 | | | 180,00 | 86 400,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.26 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 12 | 2 170,00 | 26 040,00 | | | 2 170,00 | 26 040,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.27 | Выносной индикатор. Монтаж на стене | шт. | 13 | 2 670,00 | 34 710,00 | | | 2 670,00 | 34 710,00 | | - | - | | - | - |
| 8.1.28 | Выносной индикатор УШК-01 (ВУОС) | ШТ | 13 | 1 650,00 | 21 450,00 | | | 1 650,00 | 21 450,00 | | - | - | | - | - |
| 9 | **Системы связи** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | **Структурированная кабельная сеть** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише | шт. | 1 | 4 630,00 | 4 630,00 | 57 150,00 | 57 150,00 | 61 780,00 | 61 780,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9.1.2 | Шкаф телекоммуникационный наполный №19 42U 600x800x1000мм | шт | 1 | 287 070,00 | 287 070,00 | | | 287 070,00 | 287 070,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.3 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1 380,00 | 1 380,00 | 24 630,00 | 24 630,00 | 26 010,00 | 26 010,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.4 | Модуль вентиляторный №19 с 4-мя элементами | шт | 1 | 57 780,00 | 57 780,00 | | | 57 780,00 | 57 780,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.5 | Шкаф включения питания. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 126 610,00 | 126 610,00 | | | 126 610,00 | 126 610,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.6 | Панель электропитания (8 розеток-220В), шнур питания-1,8м | шт | 1 | 12 930,00 | 12 930,00 | | | 12 930,00 | 12 930,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.7 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише | шт. | 3 | 4 630,00 | 13 890,00 | 57 150,00 | 171 450,00 | 61 780,00 | 185 340,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.8 | Коммутационная панель 6 UTR 19 24xRG45 | шт | 3 | 33 310,00 | 99 930,00 | | | 33 310,00 | 99 930,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.9 | Аппарат настенного типа. Монтаж | шт. | 3 | 870,00 | 2 610,00 | 36 730,00 | 110 190,00 | 37 600,00 | 112 800,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.10 | Кабельный органайзер №19 с металлическими кольцами | шт | 3 | 3 210,00 | 9 630,00 | | | 3 210,00 | 9 630,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.11 | Установка панели освещения шкафа | шт. | 1 | | | 57 150,00 | 57 150,00 | 57 150,00 | 57 150,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.12 | Панели освещения шкафа №19, 1U,220В,18Вт | шт. | 1 | 6 890,00 | 6 890,00 | | | 6 890,00 | 6 890,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.13 | Набор креплений оборудования к №19 направляющим | шт. | 40 | 360,00 | 14 400,00 | | | 360,00 | 14 400,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.14 | Устройство местного заземления. | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 580,00 | 3 580,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.15 | Комплект заземления для №19 шкафа | шт. | 1 | 1 070,00 | 1 070,00 | | | 1 070,00 | 1 070,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.16 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1 770,00 | 1 770,00 | 38 130,00 | 38 130,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.17 | Источник бесперебойного питания UPS, мощностью 3000 ВА непрерывного действия, с двойным преобразованием, монтируется в стойку SUNT 3000 RTXL 3U | шт. | 1 | 1 327 780,00 | 1 327 780,00 | | | 1 327 780,00 | 1 327 780,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.18 | Шнур коммутационный категории 6, длиной 1м | шт. | 20 | 710,00 | 14 200,00 | | | 710,00 | 14 200,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.19 | Шнур коммутационный категории 6, длиной 2м | шт. | 30 | 1 580,00 | 47 400,00 | | | 1 580,00 | 47 400,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.20 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2 390,00 | 4 780,00 | 24 470,00 | 48 940,00 | 26 860,00 | 53 720,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.21 | Полка стационарная для установки оборудования до 100кг | шт. | 2 | 3 710,00 | 7 420,00 | | | 3 710,00 | 7 420,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Серверное оборудование*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.22 | Операционная система, программного обеспечения. Монтаж | устройство | 1 | 14 300,00 | 14 300,00 | 24 380,00 | 24 380,00 | 38 680,00 | 38 680,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.23 | Сервер операционной системы ,программного обеспечения (согласно спецификации) | шт. | 1 | 3 087 530,00 | 3 087 530,00 | | | 3 087 530,00 | 3 087 530,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.24 | Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ (согласно спецификации) | шт. | 2 | 63 590,00 | 127 180,00 | | | 63 590,00 | 127 180,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Телефонизация*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.25 | Абонентское устройство АТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые). Монтаж оборудования | абонентское устройс | 1 | 2 230,00 | 2 230,00 | 77 630,00 | 77 630,00 | 79 860,00 | 79 860,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.26 | Комплект абонентского оборудования станции, емкость до 256 номеров. Проверка электрическая и настройка | комплект | 1 | 742 410,00 | 742 410,00 | | | 742 410,00 | 742 410,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.27 | Мини АТС, цифровая,гибридная, с поддержкой IP-шлюзов типа KX-TDA 100 RU "PANASONIC" | комл | 1 | 382 630,00 | 382 630,00 | | | 382 630,00 | 382 630,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.28 | Платы разные. Проверка электрическая и регулировка | плата | 5 | | | 7 710,00 | 38 550,00 | 7 710,00 | 38 550,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.29 | Плата городских линий для мини -АТС типа KX-TDA 0181 XJ | шт. | 1 | 295 790,00 | 295 790,00 | | | 295 790,00 | 295 790,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.30 | Плата аналоговых внутренних линий для мини -АТС типа KX-TDA 0174 XJ "PANASONIC" | шт. | 2 | 263 230,00 | 526 460,00 | | | 263 230,00 | 526 460,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.31 | Плата на 8 гибридных портов типа KX-TDA 0170 XJ "PANASONIC" | шт. | 2 | 217 400,00 | 434 800,00 | | | 217 400,00 | 434 800,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.32 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 210,00 | 630,00 | 2 320,00 | 6 960,00 | 2 530,00 | 7 590,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.33 | Аппарат телефонный,системный типа KX-DT346 "PANASONIC" | шт. | 3 | 174 390,00 | 523 170,00 | | | 174 390,00 | 523 170,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9.1.34 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования | шт. | 23 | 210,00 | 4 830,00 | 2 320,00 | 53 360,00 | 2 530,00 | 58 190,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.35 | Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 | шт. | 23 | 7 970,00 | 183 310,00 | | | 7 970,00 | 183 310,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Активное сетевое оборудование*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.36 | Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка | шт. | 1 | | | 177 760,00 | 177 760,00 | 177 760,00 | 177 760,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.37 | Межсетевой экран 2 порта типа DFL-800 "D-Link" | шт. | 1 | 332 970,00 | 332 970,00 | | | 332 970,00 | 332 970,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.38 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише | шт. | 1 | 4 630,00 | 4 630,00 | 57 150,00 | 57 150,00 | 61 780,00 | 61 780,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.39 | Ethernet-коммутатор доступа - с 24 портами 10/100-TX, тип DES-1100-24 | шт. | 1 | 40 020,00 | 40 020,00 | | | 40 020,00 | 40 020,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Оконечное оборудование*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.40 | Аппарат настенный. Монтаж розетки | шт. | 44 | 110,00 | 4 840,00 | 2 700,00 | 118 800,00 | 2 810,00 | 123 640,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.41 | Розеточный модуль UTR CAT/6 MOsAiC,RG-45 "EurOLAN" | шт. | 44 | 1 560,00 | 68 640,00 | | | 1 560,00 | 68 640,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.42 | Аппарат настенный. Монтаж розетки | шт. | 26 | 110,00 | 2 860,00 | 2 700,00 | 70 200,00 | 2 810,00 | 73 060,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.43 | Рамка для модулей MOsAiC,22,5x45,0мм, 2 модуля, белая | шт. | 18 | 910,00 | 16 380,00 | | | 910,00 | 16 380,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.44 | Рамка для модулей MOsAiC,22,5x45,0мм, 1 модуль, белая | шт. | 8 | 550,00 | 4 400,00 | | | 550,00 | 4 400,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.45 | Монтаж прочие оборудование:суппорт | шт. | 26 | 110,00 | 2 860,00 | 2 710,00 | 70 460,00 | 2 820,00 | 73 320,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.46 | Суппорт для модулей MOsAiC,22,5x45,0мм, 2 модуля, белая | шт. | 18 | 2 210,00 | 39 780,00 | | | 2 210,00 | 39 780,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.47 | Суппорт для модулей MOsAiC,22,5x45,0мм, 1 модуль, белая | шт. | 8 | 460,00 | 3 680,00 | | | 460,00 | 3 680,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Кабельный лоток*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.48 | Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям | т | 0,006 | | | 191 720,00 | 1 150,32 | 191 720,00 | 1 150,32 | | - | - | | - | - |
| 9.1.49 | Лоток проволочный 50x300 типа FC5030 "DKC" | м | 2 | 4 880,00 | 9 760,00 | | | 4 880,00 | 9 760,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.50 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке типа FC37311 "DKC" | шт. | 2 | 1 040,00 | 2 080,00 | | | 1 040,00 | 2 080,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.51 | Шпилька М8 "DKC" | шт | 2 | 1 020,00 | 2 040,00 | | | 1 020,00 | 2 040,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Кабельная продукция*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.52 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по устано-вленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 1830 | | | 510,00 | 933 300,00 | 510,00 | 933 300,00 | 1 500,00 | 81,97 | 765 000,00 | 1 500,00 | 81,97 | 765 000,00 |
| 9.1.53 | Кабель категорий 6U/UTR. 4 пары, с сеператором, коробка 305м "EurOLAN" | шт | 1830 | 210,00 | 384 300,00 | | | 210,00 | 384 300,00 | 1 500,00 | 81,97 | 315 000,00 | 1 500,00 | 81,97 | 315 000,00 |
| 9.1.54 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 10 | 650,00 | 6 500,00 | | | 650,00 | 6 500,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.55 | Кабели силовые ВВГ 4x4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 955 150,00 | 9 551,50 | | | 955 150,00 | 9 551,50 | | - | - | | - | - |
| | ***Электрофикация*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.56 | Электрочасы вторичные для помещений двусторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене | шт. | 26 | | | 2 430,00 | 63 180,00 | 2 430,00 | 63 180,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.57 | Часы цифровые,электронные,вторичные,высота символа 125мм | шт | 26 | 50 470,00 | 1 312 220,00 | | | 50 470,00 | 1 312 220,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.58 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования | шт. | 1 | | | 2 835,00 | 2 835,00 | 2 835,00 | 2 835,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.59 | Часы цифровые,электронные,первичные,высота символа 125мм | шт | 1 | 103 280,00 | 103 280,00 | | | 103 280,00 | 103 280,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.60 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 20 | | | 1 660,00 | 33 200,00 | 1 660,00 | 33 200,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.61 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной | м | 305 | | | 510,00 | 155 550,00 | 510,00 | 155 550,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.62 | Кабель категорий 5E/UTP. 4 пары, с сеператором, коробка 305м | шт | 305 | 110,00 | 33 550,00 | | | 110,00 | 33 550,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.63 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 120 | | | 510,00 | 61 200,00 | 510,00 | 61 200,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9.1.64 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,12 | 93 630,00 | 11 235,60 | | | 93 630,00 | 11 235,60 | | - | - | | - | - |
| | ***Система оповещения пациентов об освобождении кабинетов*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.65 | Световой (табло). Монтаж оборудования | шт. | 19 | | | 6 500,00 | 123 500,00 | 6 500,00 | 123 500,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.66 | Световой указатель "Свободно,Занято" | шт. | 19 | 24 720,00 | 469 680,00 | | | 24 720,00 | 469 680,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.67 | Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 19 | | | 42 500,00 | 807 500,00 | 42 500,00 | 807 500,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.68 | Пульт трехкнопочный.Примен | шт. | 19 | 25 420,00 | 482 980,00 | | | 25 420,00 | 482 980,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.69 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 209 | | | 1 870,00 | 390 830,00 | 1 870,00 | 390 830,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.70 | Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78 | км | 0,19 | 215 540,00 | 40 952,60 | | | 215 540,00 | 40 952,60 | | - | - | | - | - |
| 9.1.71 | Кабели силовые ВВГ 1х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,019 | 97 770,00 | 1 857,63 | | | 97 770,00 | 1 857,63 | | - | - | | - | - |
| | ***Персональный компьютер*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.72 | Компьютер. Монтаж на столе | шт. | 18 | | | 3 830,00 | 68 940,00 | 3 830,00 | 68 940,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.73 | Системный блок:системная плата, процессор, операционная система WinPrO 7, сервисный пакет, (лицензионное программное обеспечение windows 10) , сетевой фильтр на 6 розеток, Клавиатура, Мышка, Коврик для мышки. | комплект | 18 | 250 000,00 | 4 500 000,00 | | | 250 000,00 | 4 500 000,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.74 | Блок бесперебойного питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 18 | | | 39 910,00 | 718 380,00 | 39 910,00 | 718 380,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.75 | Источник бесперебойного питания UPS SVC600VA WiTH | шт | 18 | 18 720,00 | 336 960,00 | | | 18 720,00 | 336 960,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.76 | Монитор. Монтаж на столе | шт. | 18 | | | 3 830,00 | 68 940,00 | 3 830,00 | 68 940,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.77 | Монитор жидкокристалический 19 BEnQG950A LCD | шт | 18 | 49 980,00 | 899 640,00 | | | 49 980,00 | 899 640,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.78 | Принтер лазерный А4 | шт | 1 | 78 010,00 | 78 010,00 | 180,00 | 180,00 | 78 190,00 | 78 190,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Закладное устройство*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.79 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 700 | | | 750,00 | 525 000,00 | 750,00 | 525 000,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.80 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 700 | 130,00 | 91 000,00 | | | 130,00 | 91 000,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.81 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 20 | | | 1 610,00 | 32 200,00 | 1 610,00 | 32 200,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.82 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 20 | 1 660,00 | 33 200,00 | | | 1 660,00 | 33 200,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.83 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 | м2 | 30 | 480,00 | 14 400,00 | 160,00 | 4 800,00 | 640,00 | 19 200,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.84 | Огнестойкая монтажная пена DF "DKC" | шт | 12 | 14 310,00 | 171 720,00 | 90,00 | 1 080,00 | 14 400,00 | 172 800,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.85 | Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам | м | 100 | | | 1 280,00 | 128 000,00 | 1 280,00 | 128 000,00 | | - | - | | - | - |
| 9.1.86 | Канал кабельный размерами 20 мм х 16 мм | м | 100 | 110,00 | 11 000,00 | | | 110,00 | 11 000,00 | | - | - | | - | - |
| **10** | **Генеральный план** | | | | | | | | | | | | | | |
| **10,1** | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ | м3 | 573,08 | | | 160,00 | 91 692,80 | 160,00 | 91 692,80 | 573,08 | 100,00 | 91 692,80 | | - | - |
| 10.1.2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения | м3 | 573,08 | | | 170,00 | 97 423,60 | 170,00 | 97 423,60 | 573,08 | 100,00 | 97 423,60 | | - | - |
| 10.1.3 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3 (выемка) | м3 | 1801,6 | | | 450,00 | 810 720,00 | 450,00 | 810 720,00 | 1801,6 | 100,00 | 810 720,00 | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10.1.4 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 2972,64 | | | 190,00 | 564 801,60 | 190,00 | 564 801,60 | 2972,64 | 100,00 | 564 801,60 | | - | - |
| 10.1.5 | Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м3 | 1801,6 | | | 450,00 | 810 720,00 | 450,00 | 810 720,00 | 1801,6 | 100,00 | 810 720,00 | | - | - |
| 10.1.6 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3 (из карьера) | м3 | 477,2 | | | 470,00 | 224 284,00 | 470,00 | 224 284,00 | 477,2 | 100,00 | 224 284,00 | | - | - |
| 10.1.7 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 787,38 | | | 190,00 | 149 602,20 | 190,00 | 149 602,20 | 787,38 | 100,00 | 149 602,20 | | - | - |
| 10.1.8 | Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до20 м | м3 | 546,92 | | | 130,00 | 71 099,60 | 130,00 | 71 099,60 | 546,92 | 100,00 | 71 099,60 | | - | - |
| 10.1.9 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 546,92 | | | 140,00 | 76 568,80 | 140,00 | 76 568,80 | 546,92 | 100,00 | 76 568,80 | | - | - |
| 10.1.10 | Добавлять за каждый последующийпроход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 2734,6 | | | 70,00 | 191 422,00 | 70,00 | 191 422,00 | 2734,6 | 100,00 | 191 422,00 | | - | - |
| 10.1.11 | Полив водой уплотняемого грунта | м3 | 546,92 | | | 160,00 | 87 507,20 | 160,00 | 87 507,20 | 546,92 | 100,00 | 87 507,20 | | - | - |
| 10,2 | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 | 4498 | | | 170,00 | 764 660,00 | 170,00 | 764 660,00 | 3598,4 | 80,00 | 611 728,00 | | - | - |
| 10.2.2 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | км | 7421,7 | | | 460,00 | 3 413 982,00 | 460,00 | 3 413 982,00 | 5937,36 | 80,00 | 2 731 185,60 | | - | - |
| 10.2.3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 4498 | | | 160,00 | 719 680,00 | 160,00 | 719 680,00 | 3598,4 | 80,00 | 575 744,00 | | - | - |
| 10.2.4 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 | 4243 | | | 180,00 | 763 740,00 | 180,00 | 763 740,00 | 3394,4 | 80,00 | 610 992,00 | | - | - |
| 10.2.5 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 | 4243 | | | 160,00 | 678 880,00 | 160,00 | 678 880,00 | 3394,4 | 80,00 | 543 104,00 | | - | - |
| 10.2.6 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 | 5792 | | | 110,00 | 637 120,00 | 110,00 | 637 120,00 | 4633,6 | 80,00 | 509 696,00 | | - | - |
| 10,3 | **Подъездная автодорога** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 | 165 | | | 170,00 | 28 050,00 | 170,00 | 28 050,00 | 165 | 100,00 | 28 050,00 | | - | - |
| 10.3.2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 165 | | | 160,00 | 26 400,00 | 160,00 | 26 400,00 | 165 | 100,00 | 26 400,00 | | - | - |
| 10.3.3 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 | 155 | | | 180,00 | 27 900,00 | 180,00 | 27 900,00 | 155 | 100,00 | 27 900,00 | | - | - |
| 10.3.4 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 | 155 | | | 160,00 | 24 800,00 | 160,00 | 24 800,00 | 155 | 100,00 | 24 800,00 | | - | - |
| 10.3.5 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа | м2 | 250 | | | 110,00 | 27 500,00 | 110,00 | 27 500,00 | 250 | 100,00 | 27 500,00 | | - | - |
| | ***Покрытие дороги*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.6 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 | 33,7 | 8 110,00 | 273 307,00 | 2 210,00 | 74 477,00 | 10 320,00 | 347 784,00 | | - | - | | - | - |
| 10.3.7 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 | 221,133333 | 2 190,00 | 484 282,00 | 550,00 | 121 623,33 | 2 740,00 | 605 905,33 | | - | - | | - | - |
| 10.3.8 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 221,14 | 170,00 | 37 593,80 | 360,00 | 79 610,40 | 530,00 | 117 204,20 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10.3.9 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 | 884,56 | 70,00 | 61 919,20 | 110,00 | 97 301,60 | 180,00 | 159 220,80 | | - | - | | - | - |
| 10.3.10 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 31,47 | 29 560,00 | 930 253,20 | | | 29 560,00 | 930 253,20 | | - | - | | - | - |
| 10.3.11 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 221,14 | 170,00 | 37 593,80 | 380,00 | 84 033,20 | 550,00 | 121 627,00 | | - | - | | - | - |
| 10.3.12 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 21,583264 | 27 980,00 | 603 899,73 | | | 27 980,00 | 603 899,73 | | - | - | | - | - |
| 10.3.13 | Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | м2 | 70 | 110,00 | 7 700,00 | 280,00 | 19 600,00 | 390,00 | 27 300,00 | | - | - | | - | - |
| 10.3.14 | Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5- | м3 | 8,05 | 4 090,00 | 32 924,50 | 70,00 | 563,50 | 4 160,00 | 33 488,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Обустройство дороги*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.15 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная | км | 0,032 | 38 340,00 | 1 226,88 | 27 040,00 | 865,28 | 65 380,00 | 2 092,16 | | - | - | | - | - |
| 10.3.16 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1 | 610,00 | 610,00 | 11 960,00 | 11 960,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | | - | - | | - | - |
| 10.3.17 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50 | шт. | 1 | 16 770,00 | 16 770,00 | 720,00 | 720,00 | 17 490,00 | 17 490,00 | | - | - | | - | - |
| 10.3.18 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей плен-кой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 1 | 13 430,00 | 13 430,00 | 720,00 | 720,00 | 14 150,00 | 14 150,00 | | - | - | | - | - |
| **10,4** | **Асфальтобетонные покрытие проезда** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.150мм | м3 | 201 | 8 890,00 | 1 786 890,00 | 2 270,00 | 456 270,00 | 11 160,00 | 2 243 160,00 | | - | - | | - | - |
| 10.4.2 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 15см) | м2 | 1340 | 1 020,00 | 1 366 800,00 | 550,00 | 737 000,00 | 1 570,00 | 2 103 800,00 | | - | - | | - | - |
| 10.4.3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключить к гр.1,2 | м2 | 1340 | 70,00 | 93 800,00 | 120,00 | 160 800,00 | 190,00 | 254 600,00 | | - | - | | - | - |
| 10.4.4 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,9648 | 248 990,00 | 240 225,55 | 4 220,00 | 4 071,46 | 253 210,00 | 244 297,01 | | - | - | | - | - |
| 10.4.5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ толщ.6см) | м2 | 1340 | 2 830,00 | 3 792 200,00 | 360,00 | 482 400,00 | 3 190,00 | 4 274 600,00 | | - | - | | - | - |
| 10.4.6 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 5360 | 300,00 | 1 608 000,00 | 40,00 | 214 400,00 | 340,00 | 1 822 400,00 | | - | - | | - | - |
| 10.4.7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см) | м2 | 1340 | 2 730,00 | 3 658 200,00 | 380,00 | 509 200,00 | 3 110,00 | 4 167 400,00 | | - | - | | - | - |
| 10.4.8 | Установка бортовых бетонных камней сечением 300.30.18 мм при других видах покрытий | м | 450 | | | 1 670,00 | 751 500,00 | 1 670,00 | 751 500,00 | | - | - | | - | - |
| 10.4.9 | Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 | м3 | 18,9 | 70 830,00 | 1 338 687,00 | | | 70 830,00 | 1 338 687,00 | | - | - | | - | - |
| **10,5** | **Покрытие брусчатки -502м2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 50,2 | 210,00 | 10 542,00 | 2 280,00 | 114 456,00 | 2 490,00 | 124 998,00 | | - | - | | - | - |
| 10.5.2 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 61,244 | 8 720,00 | 534 047,68 | | | 8 720,00 | 534 047,68 | | - | - | | - | - |
| 10.5.3 | Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 10см) | м2 | 502 | 850,00 | 426 700,00 | 550,00 | 276 100,00 | 1 400,00 | 702 800,00 | | - | - | | - | - |
| 10.5.4 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 | 502 | 850,00 | 426 700,00 | 1 070,00 | 537 140,00 | 1 920,00 | 963 840,00 | | - | - | | - | - |
| 10.5.5 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 | 502 | 210,00 | 105 420,00 | 20,00 | 10 040,00 | 230,00 | 115 460,00 | | - | - | | - | - |
| 10.5.6 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуар | 502 | | | 1 600,00 | 803 200,00 | 1 600,00 | 803 200,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10.5.7 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 502 | 3 610,00 | 1 812 220,00 | | | 3 610,00 | 1 812 220,00 | | - | - | | - | - |
| 10.5.8 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | м бортового камня | 275 | | | 1 670,00 | 459 250,00 | 1 670,00 | 459 250,00 | | - | - | | - | - |
| 10.5.9 | Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 | м3 | 4,4 | 70 830,00 | 311 652,00 | | | 70 830,00 | 311 652,00 | | - | - | | - | - |
| 10,6 | **Озеленение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6.1 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25% | яма | 58 | | | 8 910,00 | 516 780,00 | 8 910,00 | 516 780,00 | | - | - | | - | - |
| 10.6.2 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка | шт. | 58 | | | 8 870,00 | 514 460,00 | 8 870,00 | 514 460,00 | | - | - | | - | - |
| 10.6.3 | Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 | шт. | 58 | 2 930,00 | 169 940,00 | | | 2 930,00 | 169 940,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Газоны*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6.4 | Участок для озеленения. Планировка участка вручную | м2 | 2586,1 | | | 270,00 | 698 247,00 | 270,00 | 698 247,00 | | - | - | | - | - |
| 10.6.5 | Участок для озеленения. Очистка участка от мусора | м2 | 2586,1 | | | 110,00 | 284 471,00 | 110,00 | 284 471,00 | | - | - | | - | - |
| 10.6.6 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 2586,1 | | | 210,00 | 543 081,00 | 210,00 | 543 081,00 | | - | - | | - | - |
| 10.6.7 | Газоны обыкновенные. Посев вручную | м2 | 2586,1 | 90,00 | 232 749,00 | 120,00 | 310 332,00 | 210,00 | 543 081,00 | | - | - | | - | - |
| 10,7 | **МАФ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | Скамья детская с деревянным сидением | шт. | 7 | 31 890,00 | 223 230,00 | | | 31 890,00 | 223 230,00 | | - | - | | - | - |
| 10.7.2 | Урна со вставкой | шт. | 7 | 30 200,00 | 211 400,00 | | | 30 200,00 | 211 400,00 | | - | - | | - | - |
| 10.7.3 | Беседка летняя с крышей из поликарбоната | шт. | 4 | 310 580,00 | 1 242 320,00 | | | 310 580,00 | 1 242 320,00 | | - | - | | - | - |
| 10.7.4 | Навес над мусорными баками на 3 шт. | шт. | 1 | 383 510,00 | 383 510,00 | | | 383 510,00 | 383 510,00 | | - | - | | - | - |
| 10.7.5 | Мусорный контейнер.Применит | шт. | 3 | 63 560,00 | 190 680,00 | | | 63 560,00 | 190 680,00 | | - | - | | - | - |
| 10,8 | **Ограждение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.1 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 | 14,55 | | | 6 760,00 | 98 358,00 | 6 760,00 | 98 358,00 | 11,00 | 75,60 | 74 360,00 | 11,00 | 75,60 | 74 360,00 |
| 10.8.2 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 4,85 | | | 2 240,00 | 10 864,00 | 2 240,00 | 10 864,00 | 3,00 | 61,86 | 6 720,00 | 3,00 | 61,86 | 6 720,00 |
| 10.8.3 | Основания щебеночные толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 2,91 | 7 230,00 | 21 039,30 | 2 150,00 | 6 256,50 | 9 380,00 | 27 295,80 | 2,00 | 68,73 | 18 760,00 | 2,00 | 68,73 | 18 760,00 |
| 10.8.4 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15. Устройство | м3 | 5,82 | 33 960,00 | 197 647,20 | 17 620,00 | 102 548,40 | 51 580,00 | 300 195,60 | 4,00 | 68,73 | 206 320,00 | 4,00 | 68,73 | 206 320,00 |
| 10.8.5 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 77,6 | 740,00 | 57 424,00 | 850,00 | 65 960,00 | 1 590,00 | 123 384,00 | 55,00 | 70,88 | 87 450,00 | 55,00 | 70,88 | 87 450,00 |
| 10.8.6 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка | м | 288,1 | | | 6 910,00 | 1 990 771,00 | 6 910,00 | 1 990 771,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.7 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100х5 мм ГОСТ 13663-86 | т | 3,0575 | 498 000,00 | 1 522 635,00 | | | 498 000,00 | 1 522 635,00 | 3,0575 | 100,00 | 1 522 635,00 | | - | - |
| 10.8.8 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50х40х3 мм ГОСТ 13663-86 | т | 5,3074648 | 498 000,00 | 2 643 117,47 | | | 498 000,00 | 2 643 117,47 | 5,3074648 | 100,00 | 2 643 117,47 | | - | - |
| 10.8.9 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,9014 | 497 890,00 | 1 444 578,05 | | | 497 890,00 | 1 444 578,05 | 2,9014 | 100,00 | 1 444 578,05 | | - | - |
| 10.8.10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,11851 | 635 960,00 | 75 367,62 | | | 635 960,00 | 75 367,62 | 0,11851 | 100,00 | 75 367,62 | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | ***Ворота*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.11 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 | 0,3 | | | 6 760,00 | 2 028,00 | 6 760,00 | 2 028,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа | м3 | 0,1 | | | 2 240,00 | 224,00 | 2 240,00 | 224,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.13 | Основания щебеночные толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 0,144 | 7 230,00 | 1 041,12 | 2 150,00 | 309,60 | 9 380,00 | 1 350,72 | | - | - | | - | - |
| 10.8.14 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15. Устройство | м3 | 0,32 | 33 960,00 | 10 867,20 | 17 620,00 | 5 638,40 | 51 580,00 | 16 505,60 | | - | - | | - | - |
| 10.8.15 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 1,6 | 740,00 | 1 184,00 | 850,00 | 1 360,00 | 1 590,00 | 2 544,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.16 | Стойки и рамы ворот. Монтаж | т | 0,203781 | | | 298 510,00 | 60 830,67 | 298 510,00 | 60 830,67 | | - | - | | - | - |
| 10.8.17 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 120 х 120х4 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,061275 | 608 200,00 | 37 267,46 | | | 608 200,00 | 37 267,46 | | - | - | | - | - |
| 10.8.18 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50х 40х3 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,0562484 | 634 380,00 | 35 682,86 | | | 634 380,00 | 35 682,86 | | - | - | | - | - |
| 10.8.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04396 | 497 890,00 | 21 887,24 | | | 497 890,00 | 21 887,24 | | - | - | | - | - |
| 10.8.20 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,004 | 635 960,00 | 2 543,84 | | | 635 960,00 | 2 543,84 | | - | - | | - | - |
| 10.8.21 | Навесы | шт. | 1 | 1 890,00 | 1 890,00 | | | 1 890,00 | 1 890,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.22 | Петля накладная | шт. | 4 | 660,00 | 2 640,00 | | | 660,00 | 2 640,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Калитка*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8.23 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 | 0,15 | | | 6 760,00 | 1 014,00 | 6 760,00 | 1 014,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.24 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 0,05 | | | 2 240,00 | 112,00 | 2 240,00 | 112,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.25 | Основания щебеночные толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 0,036 | 7 230,00 | 260,28 | 2 150,00 | 77,40 | 9 380,00 | 337,68 | | - | - | | - | - |
| 10.8.26 | Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15. Устройство | м3 | 0,08 | 33 960,00 | 2 716,80 | 17 620,00 | 1 409,60 | 51 580,00 | 4 126,40 | | - | - | | - | - |
| 10.8.27 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 0,8 | 740,00 | 592,00 | 850,00 | 680,00 | 1 590,00 | 1 272,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.28 | Стойки и рамы ворот. Монтаж | т | 0,1179208 | | | 298 510,00 | 35 200,54 | 298 510,00 | 35 200,54 | | - | - | | - | - |
| 10.8.29 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами120х120х4 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,061275 | 608 200,00 | 37 267,46 | | | 608 200,00 | 37 267,46 | | - | - | | - | - |
| 10.8.30 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50х40х3 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,0220922 | 634 380,00 | 14 014,85 | | | 634 380,00 | 14 014,85 | | - | - | | - | - |
| 10.8.31 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,013764 | 497 880,00 | 6 852,82 | | | 497 880,00 | 6 852,82 | | - | - | | - | - |
| 10.8.32 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0010048 | 635 960,00 | 639,01 | | | 635 960,00 | 639,01 | | - | - | | - | - |
| 10.8.33 | Навесы | шт. | 1 | 1 890,00 | 1 890,00 | | | 1 890,00 | 1 890,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.34 | Петля накладная | шт. | 1 | 660,00 | 660,00 | | | 660,00 | 660,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.35 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 600 | 150,00 | 90 000,00 | 120,00 | 72 000,00 | 270,00 | 162 000,00 | | - | - | | - | - |
| 10.8.36 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 (зеленный цвет) | м2 | 600 | 130,00 | 78 000,00 | 140,00 | 84 000,00 | 270,00 | 162 000,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **В** | **Внутриплощадочные и наружные сети** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Наружные сети водоснабжения и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1,1** | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 | 1824,3 | | | 370,00 | 674 991,00 | 370,00 | 674 991,00 | 1824,3 | 100,00 | 674 991,00 | | - | - |
| 1.1.2 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 160 | | | 2 240,00 | 358 400,00 | 2 240,00 | 358 400,00 | 160 | 100,00 | 358 400,00 | | - | - |
| 1.1.3 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 1664,3 | | | 110,00 | 183 073,00 | 110,00 | 183 073,00 | | - | - | | - | - |
| 1.1.4 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 160 | | | 360,00 | 57 600,00 | 360,00 | 57 600,00 | | - | - | | - | - |
| **1,2** | **Водопроводный колодец ВК-1с** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | | | 3 100,00 | 9 300,00 | 3 100,00 | 9 300,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.2 | Патрубок-накладка ПЭ с 3Н элементами Д315/Д110мм | шт | 1 | 29 500,00 | 29 500,00 | | | 29 500,00 | 29 500,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.3 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110х2, PN 16 | шт. | 2 | 3 990,00 | 7 980,00 | | | 3 990,00 | 7 980,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.4 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. | шт | 1 | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.5 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 49 950,00 | 49 950,00 | | | 49 950,00 | 49 950,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.6 | Фланцы к стальнымм диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 2 | | | 3 020,00 | 6 040,00 | 3 020,00 | 6 040,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.7 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN | шт. | 2 | 1 790,00 | 3 580,00 | | | 1 790,00 | 3 580,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.8 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 3 890,00 | 7 780,00 | | | 3 890,00 | 7 780,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.9 | Прокладка под подкладку | 1000 шт. | 0,002 | 77 550,00 | 155,10 | | | 77 550,00 | 155,10 | | - | - | | - | - |
| 1.2.10 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 | 2,3 | | | 25 110,00 | 57 753,00 | 25 110,00 | 57 753,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.11 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | | | 4 580,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.12 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | | | 47 730,00 | 47 730,00 | 47 730,00 | 47 730,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.13 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | | | 34 540,00 | 69 080,00 | 34 540,00 | 69 080,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.14 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | | | 51 710,00 | 51 710,00 | 51 710,00 | 51 710,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.15 | Люки. Установка | шт. | 1 | | | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.16 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 38 410,00 | 38 410,00 | | | 38 410,00 | 38 410,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.17 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка футляр | км | 0,0004 | | | 4 864 500,00 | 1 945,80 | 4 864 500,00 | 1 945,80 | | - | - | | - | - |
| 1.2.18 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр | км | 0,0002 | | | 2 726 000,00 | 545,20 | 2 726 000,00 | 545,20 | | - | - | | - | - |
| 1.2.19 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 | 47 760,00 | 19 104,00 | | | 47 760,00 | 19 104,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.20 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2 | 13 990,00 | 2 798,00 | | | 13 990,00 | 2 798,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.21 | Конструкции металлические скобы (С-1) | т | 0,01527 | 839 280,00 | 12 815,81 | 700,00 | 10,69 | 839 980,00 | 12 826,49 | | - | - | | - | - |
| 1.2.22 | Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15. Устройство | м3 | 0,2 | 33 960,00 | 6 792,00 | 5 070,00 | 1 014,00 | 39 030,00 | 7 806,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.23 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 6,32 | 740,00 | 4 676,80 | 850,00 | 5 372,00 | 1 590,00 | 10 048,80 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.24 | Антикоррозийная защиты типа Лента-12 | кг | 47,32 | 1 870,00 | 88 488,40 | 130,00 | 6 151,60 | 2 000,00 | 94 640,00 | | - | - | | - | - |
| 1.2.25 | Замоноличивание бетоном | м3 | 0,11 | 44 830,00 | 4 931,30 | 5 400,00 | 594,00 | 50 230,00 | 5 525,30 | | - | - | | - | - |
| 1.2.26 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0336 | 209 820,00 | 7 049,95 | | | 209 820,00 | 7 049,95 | | - | - | | - | - |
| **1,3** | **Водопроводный колодец ВК-1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 1 | | | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.2 | Электромагнитный расходомер-WATERFLUX 3070 с питанием от батареи, с дистанционной передачей данных, первичный преобразователь раздельного исполнения,Д-25мм | шт | 1 | 298 970,00 | 298 970,00 | | | 298 970,00 | 298 970,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.3 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110х2, PN 16 | шт. | 2 | 3 990,00 | 7 980,00 | | | 3 990,00 | 7 980,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.4 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | шт | 2 | | | 5 500,00 | 11 000,00 | 5 500,00 | 11 000,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.5 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 49 950,00 | 49 950,00 | | | 49 950,00 | 49 950,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.6 | Фланцы к стальнымм диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 6 | | | 3 020,00 | 18 120,00 | 3 020,00 | 18 120,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.7 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN | шт. | 2 | 1 790,00 | 3 580,00 | | | 1 790,00 | 3 580,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.8 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 6 | 3 890,00 | 23 340,00 | | | 3 890,00 | 23 340,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.9 | Прокладка под подкладку | 1000 шт. | 0,006 | 77 550,00 | 465,30 | | | 77 550,00 | 465,30 | | - | - | | - | - |
| 1.3.10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,1008 | 209 820,00 | 21 149,86 | | | 209 820,00 | 21 149,86 | | - | - | | - | - |
| 1.3.11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка | км | 0,0015 | | | 1 254 900,00 | 1 882,35 | 1 254 900,00 | 1 882,35 | | - | - | | - | - |
| 1.3.12 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка | км | 0,0003 | | | 1 417 833,00 | 425,35 | 1 417 833,00 | 425,35 | | - | - | | - | - |
| 1.3.13 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,5 | 640,00 | 960,00 | | | 640,00 | 960,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.14 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,3 | 5 390,00 | 1 617,00 | | | 5 390,00 | 1 617,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.15 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр | км | 0,0004 | | | 2 726 000,00 | 1 090,40 | 2 726 000,00 | 1 090,40 | | - | - | | - | - |
| 1.3.16 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 | 13 990,00 | 5 596,00 | | | 13 990,00 | 5 596,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.17 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 1 760,00 | 3 520,00 | | | 1 760,00 | 3 520,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.18 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 610,00 | 1 220,00 | | | 610,00 | 1 220,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.19 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 3 | | | 2 400,00 | 7 200,00 | 2 400,00 | 7 200,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.20 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 3 670,00 | 11 010,00 | | | 3 670,00 | 11 010,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.21 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,21 | 150,00 | 31,50 | 120,00 | 25,20 | 270,00 | 56,70 | | - | - | | - | - |
| 1.3.22 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза | м2 | 0,21 | 210,00 | 44,10 | 110,00 | 23,10 | 320,00 | 67,20 | | - | - | | - | - |
| 1.3.23 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 | 2,3 | | | 25 110,00 | 57 753,00 | 25 110,00 | 57 753,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3.24 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4 580,00 | 4 580,00 | | | 4 580,00 | 4 580,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.25 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 47 720,00 | 47 720,00 | | | 47 720,00 | 47 720,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.26 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 34 540,00 | 69 080,00 | | | 34 540,00 | 69 080,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.27 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 51 710,00 | 51 710,00 | | | 51 710,00 | 51 710,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.28 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | | | 38 410,00 | 38 410,00 | 38 410,00 | 38 410,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.29 | Конструкции металлические скобы (С-1) | т | 0,01148 | 839 280,00 | 9 634,93 | | | 839 280,00 | 9 634,93 | | - | - | | - | - |
| 1.3.30 | Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15. Устройство | м3 | 0,2 | 33 960,00 | 6 792,00 | 5 070,00 | 1 014,00 | 39 030,00 | 7 806,00 | | - | - | | - | - |
| 1.3.31 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 6,32 | 740,00 | 4 676,80 | 850,00 | 5 372,00 | 1 590,00 | 10 048,80 | | - | - | | - | - |
| 1.3.32 | Замоноличивание бетоном | м3 | 0,16 | 44 830,00 | 7 172,80 | 5 400,00 | 864,00 | 50 230,00 | 8 036,80 | | - | - | | - | - |
| 1,4 | **Водопроводный колодец ВК-2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | | | 3 100,00 | 18 600,00 | 3 100,00 | 18 600,00 | 6 | 100,00 | 18 600,00 | 6 | 100,00 | 18 600,00 |
| 1.4.2 | Патрубок-накладка ПЭ с ЗН элементами Д110/63мм | шт | 2 | 2 025,00 | 4 050,00 | | | 2 025,00 | 4 050,00 | 2 | 100,00 | 4 050,00 | 2 | 100,00 | 4 050,00 |
| 1.4.3 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 4 | 2 420,00 | 9 680,00 | | | 2 420,00 | 9 680,00 | 4 | 100,00 | 9 680,00 | 4 | 100,00 | 9 680,00 |
| 1.4.4 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. | шт | 2 | | | 3 360,00 | 6 720,00 | 3 360,00 | 6 720,00 | 2 | 100,00 | 6 720,00 | 2 | 100,00 | 6 720,00 |
| 1.4.5 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 31 280,00 | 62 560,00 | | | 31 280,00 | 62 560,00 | 2 | 100,00 | 62 560,00 | 2 | 100,00 | 62 560,00 |
| 1.4.6 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 4 | 930,00 | 3 720,00 | | | 930,00 | 3 720,00 | 4 | 100,00 | 3 720,00 | 4 | 100,00 | 3 720,00 |
| 1.4.7 | Фланцы к стальныммм диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 170,00 | 680,00 | 1 590,00 | 6 360,00 | 1 760,00 | 7 040,00 | 4 | 100,00 | 7 040,00 | 4 | 100,00 | 7 040,00 |
| 1.4.8 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 2 730,00 | 10 920,00 | | | 2 730,00 | 10 920,00 | 4 | 100,00 | 10 920,00 | 4 | 100,00 | 10 920,00 |
| 1.4.9 | Прокладка под подкладку | 1000 шт | 0,004 | 77 550,00 | 310,20 | | | 77 550,00 | 310,20 | 0,004 | 100,00 | 310,20 | 0,004 | 100,00 | 310,20 |
| 1.4.10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0336 | 209 820,00 | 7 049,95 | | | 209 820,00 | 7 049,95 | 0,0336 | 100,00 | 7 049,95 | 0,0336 | 100,00 | 7 049,95 |
| 1.4.11 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км | 0,001 | | | 930 650,00 | 930,65 | 930 650,00 | 930,65 | 0,001 | 100,00 | 930,65 | 0,001 | 100,00 | 930,65 |
| 1.4.12 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км | 0,001 | | | 829 550,00 | 829,55 | 829 550,00 | 829,55 | 0,001 | 100,00 | 829,55 | 0,001 | 100,00 | 829,55 |
| 1.4.13 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,01 | 2 010,00 | 2 030,10 | | | 2 010,00 | 2 030,10 | 1,01 | 100,00 | 2 030,10 | 1,01 | 100,00 | 2 030,10 |
| 1.4.14 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,01 | 680,00 | 686,80 | | | 680,00 | 686,80 | 1,01 | 100,00 | 686,80 | 1,01 | 100,00 | 686,80 |
| 1.4.15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах | м3 | 1,36 | | | 25 110,00 | 34 149,60 | 25 110,00 | 34 149,60 | 1,36 | 100,00 | 34 149,60 | 1,36 | 100,00 | 34 149,60 |
| 1.4.16 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4 580,00 | 4 580,00 | | | 4 580,00 | 4 580,00 | 1 | 100,00 | 4 580,00 | 1 | 100,00 | 4 580,00 |
| 1.4.17 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 33 440,00 | 66 880,00 | | | 33 440,00 | 66 880,00 | 2 | 100,00 | 66 880,00 | 2 | 100,00 | 66 880,00 |
| 1.4.18 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 33 210,00 | 33 210,00 | | | 33 210,00 | 33 210,00 | 1 | 100,00 | 33 210,00 | 1 | 100,00 | 33 210,00 |
| 1.4.19 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 36 460,00 | 36 460,00 | | | 36 460,00 | 36 460,00 | 1 | 100,00 | 36 460,00 | 1 | 100,00 | 36 460,00 |
| 1.4.20 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | | | 38 410,00 | 38 410,00 | 38 410,00 | 38 410,00 | 1 | 100,00 | 38 410,00 | 1 | 100,00 | 38 410,00 |
| 1.4.21 | Конструкции металлические скобы (С-1) | т | 0,01148 | 839 280,00 | 9 634,93 | | | 839 280,00 | 9 634,93 | 0,01148 | 100,00 | 9 634,93 | 0,01148 | 100,00 | 9 634,93 |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.22 | Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15. Устройство | м3 | 0,2 | 33 960,00 | 6 792,00 | 5 070,00 | 1 014,00 | 39 030,00 | 7 806,00 | 0,2 | 100,00 | 7 806,00 | 0,2 | 100,00 | 7 806,00 |
| 1.4.23 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 6,32 | 740,00 | 4 676,80 | 850,00 | 5 372,00 | 1 590,00 | 10 048,80 | 6,32 | 100,00 | 10 048,80 | 6,32 | 100,00 | 10 048,80 |
| 1.4.24 | Замоноличивание бетоном | м3 | 0,096 | 44 830,00 | 4 303,68 | 5 400,00 | 518,40 | 50 230,00 | 4 822,08 | 0,096 | 100,00 | 4 822,08 | 0,096 | 100,00 | 4 822,08 |
| 1.4.25 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр | км | 0,0008 | | | 2 726 000,00 | 2 180,80 | 2 726 000,00 | 2 180,80 | 0,0008 | 100,00 | 2 180,80 | 0,0008 | 100,00 | 2 180,80 |
| 1.4.26 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 13 800,00 | 11 040,00 | 190,00 | 152,00 | 13 990,00 | 11 192,00 | 0,8 | 100,00 | 11 192,00 | 0,8 | 100,00 | 11 192,00 |
| **1,5** | **Водопроводные колодцы ПГ-1 -ПГ-2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | | | 7 070,00 | 14 140,00 | 7 070,00 | 14 140,00 | | - | - | | - | - |
| 1.5.2 | Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 2 | 57 960,00 | 115 920,00 | | | 57 960,00 | 115 920,00 | | - | - | | - | - |
| 1.5.3 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 2 | 146 430,00 | 292 860,00 | | | 146 430,00 | 292 860,00 | 2 | 100,00 | 292 860,00 | 2 | 100,00 | 292 860,00 |
| 1.5.4 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | | | 3 100,00 | 12 400,00 | 3 100,00 | 12 400,00 | 4 | 100,00 | 12 400,00 | 4 | 100,00 | 12 400,00 |
| 1.5.5 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110x2, PN 16 | шт. | 4 | 3 990,00 | 15 960,00 | | | 3 990,00 | 15 960,00 | 4 | 100,00 | 15 960,00 | 4 | 100,00 | 15 960,00 |
| 1.5.6 | Фланцы к стальнымм диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 4 | 80,00 | 320,00 | 2 950,00 | 11 800,00 | 3 030,00 | 12 120,00 | 4 | 100,00 | 12 120,00 | 4 | 100,00 | 12 120,00 |
| 1.5.7 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 3 890,00 | 15 560,00 | | | 3 890,00 | 15 560,00 | 4 | 100,00 | 15 560,00 | 4 | 100,00 | 15 560,00 |
| 1.5.8 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN | шт. | 4 | 1 790,00 | 7 160,00 | | | 1 790,00 | 7 160,00 | 4 | 100,00 | 7 160,00 | 4 | 100,00 | 7 160,00 |
| 1.5.9 | Прокладка под подкладку | 1000 шт. | 0,004 | 77 550,00 | 310,20 | | | 77 550,00 | 310,20 | 0,004 | 100,00 | 310,20 | 0,004 | 100,00 | 310,20 |
| 1.5.10 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0672 | 209 820,00 | 14 099,90 | | | 209 820,00 | 14 099,90 | 0,0672 | 100,00 | 14 099,90 | 0,0672 | 100,00 | 14 099,90 |
| 1.5.11 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км | 0,002 | | | 930 650,00 | 1 861,30 | 930 650,00 | 1 861,30 | 0,002 | 100,00 | 1 861,30 | 0,002 | 100,00 | 1 861,30 |
| 1.5.12 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2 | 1 330,00 | 2 660,00 | | | 1 330,00 | 2 660,00 | 2 | 100,00 | 2 660,00 | 2 | 100,00 | 2 660,00 |
| 1.5.13 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах | м3 | 2,72 | 1 150,00 | 3 128,00 | 25 110,00 | 68 299,20 | 26 260,00 | 71 427,20 | 2,72 | 100,00 | 71 427,20 | 2,72 | 100,00 | 71 427,20 |
| 1.5.14 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4 580,00 | 9 160,00 | | | 4 580,00 | 9 160,00 | 2 | 100,00 | 9 160,00 | 2 | 100,00 | 9 160,00 |
| 1.5.15 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 33 440,00 | 133 760,00 | | | 33 440,00 | 133 760,00 | 4 | 100,00 | 133 760,00 | 4 | 100,00 | 133 760,00 |
| 1.5.16 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 33 210,00 | 66 420,00 | | | 33 210,00 | 66 420,00 | 2 | 100,00 | 66 420,00 | 2 | 100,00 | 66 420,00 |
| 1.5.17 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 36 460,00 | 72 920,00 | | | 36 460,00 | 72 920,00 | 2 | 100,00 | 72 920,00 | 2 | 100,00 | 72 920,00 |
| 1.5.18 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | | | 38 410,00 | 76 820,00 | 38 410,00 | 76 820,00 | 2 | 100,00 | 76 820,00 | 2 | 100,00 | 76 820,00 |
| 1.5.19 | Конструкции металлические скобы (С-1) | т | 0,02296 | 839 280,00 | 19 269,87 | | | 839 280,00 | 19 269,87 | 0,02296 | 100,00 | 19 269,87 | 0,02296 | 100,00 | 19 269,87 |
| 1.5.20 | Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15. Устройство | м3 | 0,4 | 33 960,00 | 13 584,00 | 5 070,00 | 2 028,00 | 39 030,00 | 15 612,00 | 0,4 | 100,00 | 15 612,00 | 0,4 | 100,00 | 15 612,00 |
| 1.5.21 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, | м2 | 12,64 | 740,00 | 9 353,60 | 850,00 | 10 744,00 | 1 590,00 | 20 097,60 | 12,64 | 100,00 | 20 097,60 | 12,64 | 100,00 | 20 097,60 |
| 1.5.22 | Замоноличивание бетоном | м3 | 0,16 | 44 830,00 | 7 172,80 | 5 400,00 | 864,00 | 50 230,00 | 8 036,80 | 0,16 | 100,00 | 8 036,80 | 0,16 | 100,00 | 8 036,80 |
| 1.5.23 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляр | км | 0,0012 | | | 2 726 000,00 | 3 271,20 | 2 726 000,00 | 3 271,20 | 0,0012 | 100,00 | 3 271,20 | 0,0012 | 100,00 | 3 271,20 |
| 1.5.24 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 13 990,00 | 16 788,00 | | | 13 990,00 | 16 788,00 | 1,2 | 100,00 | 16 788,00 | 1,2 | 100,00 | 16 788,00 |
| **1,6** | **Линейная часть водопровода** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км | 0,288 | | | 930 650,00 | 268 027,20 | 930 650,00 | 268 027,20 | 0,25 | 86,81 | 232 662,50 | 0,25 | 86,81 | 232 662,50 |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.6.2 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 290,88 | 2 010,00 | 584 668,80 | | | 2 010,00 | 584 668,80 | 250,88 | 86,25 | 504 268,80 | 250,88 | 86,25 | 504 268,80 |
| 1.6.3 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км | 0,01305 | | | 829 550,00 | 10 825,63 | 829 550,00 | 10 825,63 | 0,01305 | 100,00 | 10 825,63 | 0,01305 | 100,00 | 10 825,63 |
| 1.6.4 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 13,1805 | 680,00 | 8 962,74 | | | 680,00 | 8 962,74 | 13,1805 | 100,00 | 8 962,74 | 13,1805 | 100,00 | 8 962,74 |
| 1.6.5 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 27 | | | 3 100,00 | 83 700,00 | 3 100,00 | 83 700,00 | 27 | 100,00 | 83 700,00 | 27 | 100,00 | 83 700,00 |
| 1.6.6 | Муфта с закладным нагреват. ЗН элементами Д110мм | шт | 24 | 7 320,00 | 175 680,00 | | | 7 320,00 | 175 680,00 | 24 | 100,00 | 175 680,00 | 24 | 100,00 | 175 680,00 |
| 1.6.7 | Муфта с закладным нагреват. ЗН элементами Д63мм | шт | 1 | 3 210,00 | 3 210,00 | | | 3 210,00 | 3 210,00 | 1 | 100,00 | 3 210,00 | 1 | 100,00 | 3 210,00 |
| 1.6.8 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 | шт. | 1 | 4 820,00 | 4 820,00 | | | 4 820,00 | 4 820,00 | 1 | 100,00 | 4 820,00 | 1 | 100,00 | 4 820,00 |
| 1.6.9 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 1 | | | 4 570,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | 1 | 100,00 | 4 570,00 | 1 | 100,00 | 4 570,00 |
| 1.6.10 | Тройник ПЭ с закладным нагреват. ЗН элементами Д110мм | шт | 1 | 16 980,00 | 16 980,00 | | | 16 980,00 | 16 980,00 | 1 | 100,00 | 16 980,00 | 1 | 100,00 | 16 980,00 |
| 1.6.11 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км | 0,30105 | | | 192 040,00 | 57 813,64 | 192 040,00 | 57 813,64 | 0,30105 | 100,00 | 57 813,64 | 0,30105 | 100,00 | 57 813,64 |
| **1,7** | **Колодцы хоз-бытовой канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 | 2,92 | 3 790,00 | 11 066,80 | 25 110,00 | 73 321,20 | 28 900,00 | 84 388,00 | 2,92 | 100,00 | 84 388,00 | 2,92 | 100,00 | 84 388,00 |
| 1.7.2 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 7 070,00 | 28 280,00 | | | 7 070,00 | 28 280,00 | 4 | 100,00 | 28 280,00 | 4 | 100,00 | 28 280,00 |
| 1.7.3 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 15 460,00 | 61 840,00 | | | 15 460,00 | 61 840,00 | 4 | 100,00 | 61 840,00 | 4 | 100,00 | 61 840,00 |
| 1.7.4 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 5 | 21 130,00 | 105 650,00 | | | 21 130,00 | 105 650,00 | 5 | 100,00 | 105 650,00 | 5 | 100,00 | 105 650,00 |
| 1.7.5 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 16 840,00 | 67 360,00 | | | 16 840,00 | 67 360,00 | 4 | 100,00 | 67 360,00 | 4 | 100,00 | 67 360,00 |
| 1.7.6 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 12 830,00 | 51 320,00 | | | 12 830,00 | 51 320,00 | 4 | 100,00 | 51 320,00 | 4 | 100,00 | 51 320,00 |
| 1.7.7 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 4 580,00 | 18 320,00 | | | 4 580,00 | 18 320,00 | 4 | 100,00 | 18 320,00 | 4 | 100,00 | 18 320,00 |
| 1.7.8 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 38 410,00 | 153 640,00 | | | 38 410,00 | 153 640,00 | | - | - | | - | - |
| 1.7.9 | Установка стальных соединительных элементов в колодцах | 1т | 0,0879 | 7 000,00 | 615,30 | 43 830,00 | 3 852,66 | 50 830,00 | 4 467,96 | | - | - | | - | - |
| 1.7.10 | Стальные стермянки в колодцах | т | 0,0879 | 826 320,00 | 72 633,53 | | | 826 320,00 | 72 633,53 | | - | - | | - | - |
| 1.7.11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка футляр | км | 0,0009 | | | 3 094 160,00 | 2 784,74 | 3 094 160,00 | 2 784,74 | | - | - | | - | - |
| 1.7.12 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,9036 | 21 190,00 | 19 147,28 | | | 21 190,00 | 19 147,28 | | - | - | | - | - |
| 1.7.13 | Устройство для лотков | м3 | 1,26 | | | 47 900,00 | 60 354,00 | 47 900,00 | 60 354,00 | | - | - | | - | - |
| 1.7.14 | Отмостка бетонная вокруг люка колодцы В15 и горловину. | м3 | 1,04 | 42 980,00 | 44 699,20 | 5 070,00 | 5 272,80 | 48 050,00 | 49 972,00 | | - | - | | - | - |
| 1.7.15 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 9,48 | 740,00 | 7 015,20 | 850,00 | 8 058,00 | 1 590,00 | 15 073,20 | | - | - | | - | - |
| 1.7.16 | Замоноличивание бетоном | м3 | 0,53 | 44 830,00 | 23 759,90 | 5 400,00 | 2 862,00 | 50 230,00 | 26 621,90 | | - | - | | - | - |
| **1,8** | **Линейная часть канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка | км | 0,07135 | | | 1 206 270,00 | 86 067,36 | 1 206 270,00 | 86 067,36 | 0,07135 | 100,00 | 86 067,36 | 0,07135 | 100,00 | 86 067,36 |
| 1.8.2 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 72,0635 | 2 800,00 | 201 777,80 | | | 2 800,00 | 201 777,80 | 72,0635 | 100,00 | 201 777,80 | 72,0635 | 100,00 | 201 777,80 |
| 1.8.3 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км | 0,446 | | | 829 550,00 | 369 979,30 | 829 550,00 | 369 979,30 | | - | - | | - | - |
| 1.8.4 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 450,46 | 680,00 | 306 312,80 | | | 680,00 | 306 312,80 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.8.5 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, патрубки, переходы. Установка | шт. | 24 | | | 3 100,00 | 74 400,00 | 3 100,00 | 74 400,00 | | - | - | | - | - |
| 1.8.6 | Муфта с ЗН элементами Д160мм | шт | 4 | 13 410,00 | 53 640,00 | | | 13 410,00 | 53 640,00 | | - | - | | - | - |
| 1.8.7 | Муфта с ЗН элементами Д63мм | шт | 18 | 3 210,00 | 57 780,00 | | | 3 210,00 | 57 780,00 | | - | - | | - | - |
| 1.8.8 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 2 | 1 120,00 | 2 240,00 | | | 1 120,00 | 2 240,00 | | - | - | | - | - |
| 1.8.9 | Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм | м | 2 | 150,00 | 300,00 | | | 150,00 | 300,00 | | - | - | | - | - |
| 1.8.10 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью | шт. | 2 | 2 170,00 | 4 340,00 | | | 2 170,00 | 4 340,00 | | - | - | | - | - |
| | ***Прокол №1 под автодорогой для трубы Д63мм,длиной-24,3м*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.11 | Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | м | 24,3 | | | 9 200,00 | 223 560,00 | 9 200,00 | 223 560,00 | 24,3 | 100,00 | 223 560,00 | 24,3 | 100,00 | 223 560,00 |
| 1.8.12 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 24,543 | 1 010,00 | 24 788,43 | | | 1 010,00 | 24 788,43 | 24,543 | 100,00 | 24 788,43 | 24,543 | 100,00 | 24 788,43 |
| **1,9** | **Врезка в существующею канализационную сеть в колодце** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1 | | | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | - | - | | - | - |
| 1.9.2 | Патрубок-накладка ПЭ с ЗН элементами Д500/Д63мм | шт | 1 | 97 940,00 | 97 940,00 | | | 97 940,00 | 97 940,00 | | - | - | | - | - |
| 1.9.3 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. | шт | 1 | | | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | | - | - | | - | - |
| 1.9.4 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 31 280,00 | 31 280,00 | | | 31 280,00 | 31 280,00 | | - | - | | - | - |
| 1.9.5 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2 | | | 3 100,00 | 6 200,00 | 3 100,00 | 6 200,00 | | - | - | | - | - |
| 1.9.6 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 2 | 2 420,00 | 4 840,00 | | | 2 420,00 | 4 840,00 | | - | - | | - | - |
| 1.9.7 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, | шт. | 2 | 1 010,00 | 2 020,00 | | | 1 010,00 | 2 020,00 | | - | - | | - | - |
| 1.9.8 | Фланцы к стальнымм диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 170,00 | 340,00 | 1 590,00 | 3 180,00 | 1 760,00 | 3 520,00 | | - | - | | - | - |
| 1.9.9 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 2 730,00 | 5 460,00 | | | 2 730,00 | 5 460,00 | | - | - | | - | - |
| 1.9.10 | Прокладка под подкладку | 1000 шт. | 0,002 | 77 550,00 | 155,10 | | | 77 550,00 | 155,10 | | - | - | | - | - |
| 1.9.11 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0252 | 209 820,00 | 5 287,46 | | | 209 820,00 | 5 287,46 | | - | - | | - | - |
| 1.9.12 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км | 0,001 | | | 829 550,00 | 829,55 | 829 550,00 | 829,55 | | - | - | | - | - |
| 1.9.13 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1,01 | 680,00 | 686,80 | | | 680,00 | 686,80 | | - | - | | - | - |
| **1,10** | **КБ-4 (КНС)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Монтаж блочной металлической КНС | т | 1,45 | 7 150,00 | 10 367,50 | 168 310,00 | 244 049,50 | 175 460,00 | 254 417,00 | | - | - | | - | - |
| 1.10.2 | Стоимость комплектной КНС-7,2/20С/1,3-3,6/2,55 | компл | 1 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | | | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | | - | - | | - | - |
| **2** | **Наружные сети газоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2,1** | **Газопровод** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Земляные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 | 541,0854 | | | 370,00 | 200 201,60 | 370,00 | 200 201,60 | 541,0854 | 100,00 | 200 201,60 | | - | - |
| 2.1.2 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 16,7346 | | | 5 150,00 | 86 183,19 | 5 150,00 | 86 183,19 | 16,7346 | 100,00 | 86 183,19 | | - | - |
| 2.1.3 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа | м3 | 125,733 | | | 2 240,00 | 281 641,92 | 2 240,00 | 281 641,92 | 125,733 | 100,00 | 281 641,92 | | - | - |
| 2.1.4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 406,5367 | | | 110,00 | 44 719,04 | 110,00 | 44 719,04 | 406,5367 | 100,00 | 44 719,04 | | - | - |
| 2.1.5 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения | м3 | 406,5367 | | | 80,00 | 32 522,94 | 80,00 | 32 522,94 | 406,5367 | 100,00 | 32 522,94 | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.1.6 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 12,5733 | | | 360,00 | 4 526,39 | 360,00 | 4 526,39 | 12,5733 | 100,00 | 4 526,39 | | - | - |
| | ***Монтажные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км | 0,72075 | | | 829 550,00 | 597 898,16 | 829 550,00 | 597 898,16 | 0,72075 | 100,00 | 597 898,16 | | - | - |
| 2.1.8 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 727,9575 | 1 010,00 | 735 237,08 | | | 1 010,00 | 735 237,08 | 727,9575 | 100,00 | 735 237,08 | | - | - |
| 2.1.9 | Прокладка сигнальные ленты в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км | 0,72075 | | | 52 980,00 | 38 185,34 | 52 980,00 | 38 185,34 | 0,72075 | 100,00 | 38 185,34 | | - | - |
| 2.1.10 | Лента сигнальная "Осторожно, кабель!" | 100 м | 7,2075 | 4 100,00 | 29 550,75 | | | 4 100,00 | 29 550,75 | 7,2075 | 100,00 | 29 550,75 | | - | - |
| 2.1.11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км | 0,07345 | | | 916 040,00 | 67 283,14 | 916 040,00 | 67 283,14 | 0,07345 | 100,00 | 67 283,14 | | - | - |
| 2.1.12 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 76,388 | 2 390,00 | 182 567,32 | | | 2 390,00 | 182 567,32 | 76,388 | 100,00 | 182 567,32 | | - | - |
| 2.1.13 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 730,00 | 1 460,00 | | | 730,00 | 1 460,00 | 2 | 100,00 | 1 460,00 | | - | - |
| 2.1.14 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 14,6 | 680,00 | 9 928,00 | | | 680,00 | 9 928,00 | 14,6 | 100,00 | 9 928,00 | | - | - |
| 2.1.15 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 11 | | | 3 100,00 | 34 100,00 | 3 100,00 | 34 100,00 | 11 | 100,00 | 34 100,00 | | - | - |
| 2.1.16 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 11 | 2 420,00 | 26 620,00 | | | 2 420,00 | 26 620,00 | 11 | 100,00 | 26 620,00 | | - | - |
| 2.1.17 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска МА-010 | м2 | 16,8 | 170,00 | 2 856,00 | 140,00 | 2 352,00 | 310,00 | 5 208,00 | 16,8 | 100,00 | 5 208,00 | | - | - |
| **2,2** | **Площадка ГРПШ-32-1У1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Газорегуляторный пункт шкафного типа с одной линиейредуцирования и байпасом. Установка | регулятор | 1 | | | 57 830,00 | 57 830,00 | 57 830,00 | 57 830,00 | 1 | 100,00 | 57 830,00 | | - | - |
| 2.2.2 | Газорегуляторный пункт ГРПШ-32-1У1 с катушкой под счетчик G-25 с эл.корр. | шт | 1 | 228 820,00 | 228 820,00 | | | 228 820,00 | 228 820,00 | 1 | 100,00 | 228 820,00 | | - | - |
| 2.2.3 | Счетчик мембранный G-25 ETC (с эл.корректором). | шт | 1 | 218 420,00 | 218 420,00 | | | 218 420,00 | 218 420,00 | 1 | 100,00 | 218 420,00 | | - | - |
| 2.2.4 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. | шт | 2 | | | 4 360,00 | 8 720,00 | 4 360,00 | 8 720,00 | 2 | 100,00 | 8 720,00 | | - | - |
| 2.2.5 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 15 600,00 | 31 200,00 | | | 15 600,00 | 31 200,00 | 2 | 100,00 | 31 200,00 | | - | - |
| 2.2.6 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км | 0,0024 | | | 916 040,00 | 2 198,50 | 916 040,00 | 2 198,50 | 0,0024 | 100,00 | 2 198,50 | | - | - |
| 2.2.7 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,4 | 2 390,00 | 5 736,00 | | | 2 390,00 | 5 736,00 | 2,4 | 100,00 | 5 736,00 | | - | - |
| 2.2.8 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км | 0,004 | | | 916 040,00 | 3 664,16 | 916 040,00 | 3 664,16 | 0,004 | 100,00 | 3 664,16 | | - | - |
| 2.2.9 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,04 | 510,00 | 2 060,40 | | | 510,00 | 2 060,40 | 4,04 | 100,00 | 2 060,40 | | - | - |
| 2.2.10 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 440,00 | 880,00 | | | 440,00 | 880,00 | 2 | 100,00 | 880,00 | | - | - |
| 2.2.11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр | км | 0,0024 | | | 995 090,00 | 2 388,22 | 995 090,00 | 2 388,22 | 0,0024 | 100,00 | 2 388,22 | | - | - |
| 2.2.12 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,4 | 8 960,00 | 21 504,00 | | | 8 960,00 | 21 504,00 | 2,4 | 100,00 | 21 504,00 | | - | - |
| 2.2.13 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 2,4 | | | 2 350,00 | 5 640,00 | 2 350,00 | 5 640,00 | 2,4 | 100,00 | 5 640,00 | | - | - |
| 2.2.14 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,4 | 510,00 | 1 224,00 | | | 510,00 | 1 224,00 | 2,4 | 100,00 | 1 224,00 | | - | - |
| 2.2.15 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км | 0,0008 | | | 829 020,00 | 663,22 | 829 020,00 | 663,22 | 0,0008 | 100,00 | 663,22 | | - | - |
| 2.2.16 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 0,808 | 1 010,00 | 816,08 | | | 1 010,00 | 816,08 | 0,808 | 100,00 | 816,08 | | - | - |
| 2.2.17 | Седловой отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 100x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 7 530,00 | 7 530,00 | | | 7 530,00 | 7 530,00 | 1 | 100,00 | 7 530,00 | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.2.18 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 5 700,00 | 11 400,00 | | | 5 700,00 | 11 400,00 | 2 | 100,00 | 11 400,00 | | - | - |
| 2.2.19 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 | | | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 | 100,00 | 3 100,00 | | - | - |
| 2.2.20 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 870,00 | 870,00 | | | 870,00 | 870,00 | 1 | 100,00 | 870,00 | | - | - |
| 2.2.21 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | | | 76 960,00 | 307,84 | 76 960,00 | 307,84 | 0,004 | 100,00 | 307,84 | | - | - |
| 2.2.22 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0015731 | 641 610,00 | 1 009,32 | | | 641 610,00 | 1 009,32 | 0,0015731 | 100,00 | 1 009,32 | | - | - |
| 2.2.23 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,25 | 39 200,00 | 9 800,00 | 5 420,00 | 1 355,00 | 44 620,00 | 11 155,00 | 0,25 | 100,00 | 11 155,00 | | - | - |
| 2.2.24 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 1,6 | 160,00 | 256,00 | | | 160,00 | 256,00 | 1,6 | 100,00 | 256,00 | | - | - |
| 2.2.25 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 2 | 1 200,00 | 2 400,00 | | | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 | 100,00 | 2 400,00 | | - | - |
| 2.2.26 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,65 | 150,00 | 97,50 | 120,00 | 78,00 | 270,00 | 175,50 | 0,65 | 100,00 | 175,50 | | - | - |
| 2.2.27 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- | м2 | 0,65 | 130,00 | 84,50 | 140,00 | 91,00 | 270,00 | 175,50 | 0,65 | 100,00 | 175,50 | | - | - |
| 2.2.28 | Трубопровод. Продувка воздухом | км | 0,7942 | 126 040,00 | 100 100,97 | | | 126 040,00 | 100 100,97 | 0,7942 | 100,00 | 100 100,97 | | - | - |
| 2.2.29 | Газопроводы. Испытание пневматическое | км | 0,7942 | 630 000,00 | 500 346,00 | | | 630 000,00 | 500 346,00 | 0,7942 | 100,00 | 500 346,00 | | - | - |
| 2.2.30 | Газопроводы врезаемые диаметром 63 x 32 мм. Врезка | врезка | 1 | | | 25 420,00 | 25 420,00 | 25 420,00 | 25 420,00 | 1 | 100,00 | 25 420,00 | | - | - |
| 2.2.31 | Испытания механические на ударную вязкость | образец | 1 | | | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 1 | 100,00 | 7 230,00 | | - | - |
| 2,3 | **Ограждение ГРПШ-32** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Фундамент ФМ1*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 | 0,8 | 10 120,00 | 8 096,00 | 4 260,00 | 3 408,00 | 14 380,00 | 11 504,00 | 0,8 | 100,00 | 11 504,00 | | - | - |
| 2.3.2 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 0,4 | 34 950,00 | 13 980,00 | 15 490,00 | 6 196,00 | 50 440,00 | 20 176,00 | 0,4 | 100,00 | 20 176,00 | | - | - |
| 2.3.3 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0156 | | | 490 440,00 | 7 650,86 | 490 440,00 | 7 650,86 | 0,0156 | 100,00 | 7 650,86 | | - | - |
| | ***Столб металлический СМ-6шт*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 1,8 | 41 690,00 | 75 042,00 | 17 620,00 | 31 716,00 | 59 310,00 | 106 758,00 | 1,8 | 100,00 | 106 758,00 | | - | - |
| 2.3.5 | Столбы металлические. Монтаж | т | 0,1353 | | | 250 310,00 | 33 866,94 | 250 310,00 | 33 866,94 | 0,1353 | 100,00 | 33 866,94 | | - | - |
| 2.3.6 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 13,8 | 5 390,00 | 74 382,00 | | | 5 390,00 | 74 382,00 | 13,8 | 100,00 | 74 382,00 | | - | - |
| 2.3.7 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 | т | 0,009 | 651 860,00 | 5 866,74 | | | 651 860,00 | 5 866,74 | 0,009 | 100,00 | 5 866,74 | | - | - |
| | ***Панели металлические*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.8 | Металлические конструкции. Панель ограды Пм3 | т | 0,2492 | 15 640,00 | 3 897,49 | 262 360,00 | 65 380,11 | 278 000,00 | 69 277,60 | 0,2492 | 100,00 | 69 277,60 | | - | - |
| 2.3.9 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,21448 | 556 030,00 | 119 257,31 | | | 556 030,00 | 119 257,31 | 0,21448 | 100,00 | 119 257,31 | | - | - |
| 2.3.10 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 16,65 | 1 300,00 | 21 645,00 | | | 1 300,00 | 21 645,00 | 16,65 | 100,00 | 21 645,00 | | - | - |
| 2.3.11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01388 | 497 880,00 | 6 910,57 | | | 497 880,00 | 6 910,57 | 0,01388 | 100,00 | 6 910,57 | | - | - |
| 2.3.12 | Металлические конструкции. Створка калитки КМ | т | 0,03415 | | | 278 040,00 | 9 495,07 | 278 040,00 | 9 495,07 | 0,03415 | 100,00 | 9 495,07 | | - | - |
| 2.3.13 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02916 | 556 030,00 | 16 213,83 | | | 556 030,00 | 16 213,83 | 0,02916 | 100,00 | 16 213,83 | | - | - |
| 2.3.14 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1,2 | 1 300,00 | 1 560,00 | | | 1 300,00 | 1 560,00 | 1,2 | 100,00 | 1 560,00 | | - | - |
| 2.3.15 | Петля накладная | шт. | 1 | 370,00 | 370,00 | | | 370,00 | 370,00 | 1 | 100,00 | 370,00 | | - | - |
| 2.3.16 | Скоба 150x100x5 | шт. | 1 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 | 750,00 | 1 | 100,00 | 750,00 | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.3.17 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00201 | 497 880,00 | 1 000,74 | | | 497 880,00 | 1 000,74 | 0,00201 | 100,00 | 1 000,74 | | - | - |
| | ***Узел "А"*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.18 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00336 | 651 840,00 | 2 190,18 | | | 651 840,00 | 2 190,18 | 0,00336 | 100,00 | 2 190,18 | | - | - |
| 2.3.19 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00552 | 556 030,00 | 3 069,29 | | | 556 030,00 | 3 069,29 | 0,00552 | 100,00 | 3 069,29 | | - | - |
| 2.3.20 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0024 | 489 580,00 | 1 174,99 | | | 489 580,00 | 1 174,99 | 0,0024 | 100,00 | 1 174,99 | | - | - |
| 2.3.21 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 16,65 | 150,00 | 2 497,50 | 120,00 | 1 998,00 | 270,00 | 4 495,50 | 16,65 | 100,00 | 4 495,50 | | - | - |
| 2.3.22 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 16,65 | 130,00 | 2 164,50 | 140,00 | 2 331,00 | 270,00 | 4 495,50 | 16,65 | 100,00 | 4 495,50 | | - | - |
| 2,4 | **Вывод полиэтиленового газопровода Д63мм из земли** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | шт | 1 | | | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 1 | 100,00 | 4 360,00 | | - | - |
| 2.4.2 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 15 600,00 | 15 600,00 | | | 15 600,00 | 15 600,00 | 1 | 100,00 | 15 600,00 | | - | - |
| 2.4.3 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км | 0,0046 | | | 916 040,00 | 4 213,78 | 916 040,00 | 4 213,78 | 0,0046 | 100,00 | 4 213,78 | | - | - |
| 2.4.4 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляр | км | 0,0036 | | | 995 090,00 | 3 582,32 | 995 090,00 | 3 582,32 | 0,0036 | 100,00 | 3 582,32 | | - | - |
| 2.4.5 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,6 | 2 390,00 | 10 994,00 | | | 2 390,00 | 10 994,00 | 4,6 | 100,00 | 10 994,00 | | - | - |
| 2.4.6 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,6 | 8 960,00 | 32 256,00 | | | 8 960,00 | 32 256,00 | 3,6 | 100,00 | 32 256,00 | | - | - |
| 2.4.7 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 440,00 | 440,00 | | | 440,00 | 440,00 | 1 | 100,00 | 440,00 | | - | - |
| 2.4.8 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км | 0,0009 | | | 829 020,00 | 746,12 | 829 020,00 | 746,12 | 0,0009 | 100,00 | 746,12 | | - | - |
| 2.4.9 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 0,909 | 1 010,00 | 918,09 | | | 1 010,00 | 918,09 | 0,909 | 100,00 | 918,09 | | - | - |
| 2.4.10 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 9 | | | 3 100,00 | 27 900,00 | 3 100,00 | 27 900,00 | 9 | 100,00 | 27 900,00 | | - | - |
| 2.4.11 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 1 110,00 | 3 330,00 | | | 1 110,00 | 3 330,00 | 3 | 100,00 | 3 330,00 | | - | - |
| 2.4.12 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 5 700,00 | 17 100,00 | | | 5 700,00 | 17 100,00 | 3 | 100,00 | 17 100,00 | | - | - |
| 2.4.13 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 1 120,00 | 3 360,00 | | | 1 120,00 | 3 360,00 | 3 | 100,00 | 3 360,00 | | - | - |
| | ***Контрольная трубка*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.14 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м | 3,6 | | | 2 350,00 | 8 460,00 | 2 350,00 | 8 460,00 | 3,6 | 100,00 | 8 460,00 | | - | - |
| 2.4.15 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,6 | 510,00 | 1 836,00 | | | 510,00 | 1 836,00 | 3,6 | 100,00 | 1 836,00 | | - | - |
| 2.4.16 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,006 | 76 800,00 | 460,80 | 160,00 | 0,96 | 76 960,00 | 461,76 | 0,006 | 100,00 | 461,76 | | - | - |
| 2.4.17 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,375 | 39 200,00 | 14 700,00 | 5 420,00 | 2 032,50 | 44 620,00 | 16 732,50 | 0,375 | 100,00 | 16 732,50 | | - | - |
| 2.4.18 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 2,4 | | | 160,00 | 384,00 | 160,00 | 384,00 | 2,4 | 100,00 | 384,00 | | - | - |
| 2.4.19 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 3 | | | 1 200,00 | 3 600,00 | 1 200,00 | 3 600,00 | 3 | 100,00 | 3 600,00 | | - | - |
| 2.4.20 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0023597 | | | 640 850,00 | 1 512,21 | 640 850,00 | 1 512,21 | 0,0023597 | 100,00 | 1 512,21 | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2,5 | **Контрольная трубка под ковер на футляре** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Прокол № 2,4,5,6 под автодорогой для трубы Д-63 мм*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | м | 148,8 | | | 9 200,00 | 1 368 960,00 | 9 200,00 | 1 368 960,00 | 148,8 | 100,00 | 1 368 960,00 | | - | - |
| 2.5.2 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 148,8 | 2 980,00 | 443 424,00 | | | 2 980,00 | 443 424,00 | 148,8 | 100,00 | 443 424,00 | | - | - |
| 2.5.3 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км | 0,0096 | | | 788 840,00 | 7 572,86 | 788 840,00 | 7 572,86 | 0,0096 | 100,00 | 7 572,86 | | - | - |
| 2.5.4 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 9,696 | 270,00 | 2 617,92 | | | 270,00 | 2 617,92 | 9,696 | 100,00 | 2 617,92 | | - | - |
| 2.5.5 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 48 | | | 3 100,00 | 148 800,00 | 3 100,00 | 148 800,00 | 48 | 100,00 | 148 800,00 | | - | - |
| 2.5.6 | Патрубок-накладка ПЭ Д110/Д32 PE 100 SDR 11 | шт | 12 | 1 700,00 | 20 400,00 | | | 1 700,00 | 20 400,00 | 12 | 100,00 | 20 400,00 | | - | - |
| 2.5.7 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт. | 24 | 920,00 | 22 080,00 | | | 920,00 | 22 080,00 | 24 | 100,00 | 22 080,00 | | - | - |
| 2.5.8 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 | шт. | 12 | 2 760,00 | 33 120,00 | | | 2 760,00 | 33 120,00 | 12 | 100,00 | 33 120,00 | | - | - |
| 2.5.9 | Трубка контрольная под ковер. Устройство | шт. | 12 | 70,00 | 840,00 | 14 700,00 | 176 400,00 | 14 770,00 | 177 240,00 | 12 | 100,00 | 177 240,00 | | - | - |
| 2.5.10 | Подушка под ж/б. ковер | шт | 12 | 2 470,00 | 29 640,00 | | | 2 470,00 | 29 640,00 | 12 | 100,00 | 29 640,00 | | - | - |
| 2.5.11 | Колпак Д40мм | шт | 12 | 1 800,00 | 21 600,00 | | | 1 800,00 | 21 600,00 | 12 | 100,00 | 21 600,00 | | - | - |
| 2.5.12 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 9,6 | 160,00 | 1 536,00 | | | 160,00 | 1 536,00 | 9,6 | 100,00 | 1 536,00 | | - | - |
| 2.5.13 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 12 | 1 200,00 | 14 400,00 | | | 1 200,00 | 14 400,00 | 12 | 100,00 | 14 400,00 | | - | - |
| 3 | **Наружные сети телоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 | 108,7273 | | | 370,00 | 40 229,10 | 370,00 | 40 229,10 | | - | - | | - | - |
| 3.1.2 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 3,3627 | | | 5 150,00 | 17 317,91 | 5 150,00 | 17 317,91 | | - | - | | - | - |
| 3.1.3 | Основание под трубопроводы и колодцы песчаное. Устройство | м3 | 14,94 | 7 500,00 | 112 050,00 | 3 420,00 | 51 094,80 | 10 920,00 | 163 144,80 | | - | - | | - | - |
| 3.1.4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 78,37 | | | 110,00 | 8 620,70 | 110,00 | 8 620,70 | | - | - | | - | - |
| 3.1.5 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 78,37 | | | 360,00 | 28 213,20 | 360,00 | 28 213,20 | | - | - | | - | - |
| 3,2 | **Трубороводы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка | км | 0,1489 | | | 522 270,00 | 77 766,00 | 522 270,00 | 77 766,00 | | - | - | | - | - |
| 3.2.2 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 79,248 | 2 390,00 | 189 402,72 | | | 2 390,00 | 189 402,72 | | - | - | | - | - |
| 3.2.3 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 37,336 | 830,00 | 30 988,88 | | | 830,00 | 30 988,88 | | - | - | | - | - |
| 3.2.4 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 38,272 | 1 660,00 | 63 531,52 | | | 1 660,00 | 63 531,52 | | - | - | | - | - |
| 3.2.5 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 730,00 | 2 920,00 | | | 730,00 | 2 920,00 | | - | - | | - | - |
| 3,3 | **Железобетонная щитовая неподвижная опора-3шт** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Подготовка бетонная для неподвижных опор из бетона | м3 | 1,08 | | | 48 570,00 | 52 455,60 | 48 570,00 | 52 455,60 | | - | - | | - | - |
| 3.3.2 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,016632 | 490 480,00 | 8 157,66 | | | 490 480,00 | 8 157,66 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.3.3 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | т | 0,1352 | 8 900,00 | 1 203,28 | | - | 8 900,00 | 1 203,28 | | - | - | | - | - |
| 3.3.4 | Опоры скользящие | т | 0,1352 | 1 042 630,00 | 140 963,58 | | | 1 042 630,00 | 140 963,58 | | - | - | | - | - |
| 3.3.5 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,25 | 66 440,00 | 16 610,00 | | | 66 440,00 | 16 610,00 | | - | - | | - | - |
| **3,4** | **Железобетонный канал КЛ 90х45** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 | 10,39 | 5 010,00 | 52 053,90 | 18 840,00 | 195 747,60 | 23 850,00 | 247 801,50 | | - | - | | - | - |
| 3.4.2 | Лотки каналов и углы поворота из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 6,23 | 92 040,00 | 573 409,20 | | | 92 040,00 | 573 409,20 | | - | - | | - | - |
| 3.4.3 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 4,161 | 111 240,00 | 462 869,64 | | | 111 240,00 | 462 869,64 | | - | - | | - | - |
| 3.4.4 | Участки монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование | м3 | 0,46 | 3 500,00 | 1 610,00 | 42 550,00 | 19 573,00 | 46 050,00 | 21 183,00 | | - | - | | - | - |
| 3.4.5 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,46 | 37 950,00 | 17 457,00 | | | 37 950,00 | 17 457,00 | | - | - | | - | - |
| 3.4.6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,025872 | 490 500,00 | 12 690,22 | | | 490 500,00 | 12 690,22 | | - | - | | - | - |
| 3.4.7 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 47,81 | 740,00 | 35 379,40 | 850,00 | 40 638,50 | 1 590,00 | 76 017,90 | | - | - | | - | - |
| | ***Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция труб*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.8 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 20,55 | 150,00 | 3 082,50 | 120,00 | 2 466,00 | 270,00 | 5 548,50 | | - | - | | - | - |
| 3.4.9 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска за 2 раза краской БТ-177 серебристой | м2 | 20,55 | 210,00 | 4 315,50 | 130,00 | 2 671,50 | 340,00 | 6 987,00 | | - | - | | - | - |
| 3.4.10 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 | 1,05 | | | 74 470,00 | 78 193,50 | 74 470,00 | 78 193,50 | | - | - | | - | - |
| 3.4.11 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 1,0815 | 43 010,00 | 46 515,32 | | | 43 010,00 | 46 515,32 | | - | - | | - | - |
| 3.4.12 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,04865 | 532 620,00 | 25 911,96 | | | 532 620,00 | 25 911,96 | | - | - | | - | - |
| **3,5** | ***Котельная*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 | 3,504 | 11 830,00 | 41 452,32 | 5 910,00 | 20 708,64 | 17 740,00 | 62 160,96 | 3,504 | 100,00 | 62 160,96 | | - | - |
| 3.5.2 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт | 8 | | | 10 150,00 | 81 200,00 | 10 150,00 | 81 200,00 | 8 | 100,00 | 81 200,00 | | - | - |
| 3.5.3 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 5,04 | 64 790,00 | 326 541,60 | | | 64 790,00 | 326 541,60 | 5,04 | 100,00 | 326 541,60 | | - | - |
| 3.5.4 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 18,72 | 740,00 | 13 852,80 | 850,00 | 15 912,00 | 1 590,00 | 29 764,80 | 18,72 | 100,00 | 29 764,80 | | - | - |
| 3.5.5 | Здания из одиночных блок-боксов. Установка | т | 1,5 | | | 168 310,00 | 252 465,00 | 168 310,00 | 252 465,00 | 1,5 | 100,00 | 252 465,00 | | - | - |
| 3.5.6 | Блочно-модульная котельная БМК-В-0,34 | комп | 1 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | | | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 | 100,00 | 14 800 000,00 | | - | - |
| **4** | **Наружные сети связи** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4,1** | **Кабельная линия НСС** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Земляные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 45 | | | 5 150,00 | 231 750,00 | 5 150,00 | 231 750,00 | 45 | 100,00 | 231 750,00 | | - | - |
| 4.1.2 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 45 | | | 2 240,00 | 100 800,00 | 2 240,00 | 100 800,00 | 45 | 100,00 | 100 800,00 | | - | - |
| 4.1.3 | Грунты 2 группы. Разработка вручную под колодец связи | м3 | 1,8 | | | 5 150,00 | 9 270,00 | 5 150,00 | 9 270,00 | 1,8 | 100,00 | 9 270,00 | | - | - |
| | ***Монтажные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м | 125 | | | 940,00 | 117 500,00 | 940,00 | 117 500,00 | 125 | 100,00 | 117 500,00 | 125 | 100,00 | 117 500,00 |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.1.5 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м | 125 | 830,00 | 103 750,00 | | | 830,00 | 103 750,00 | 125 | 100,00 | 103 750,00 | 125 | 100,00 | 103 750,00 |
| 4.1.6 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 1,543 | | | 64 180,00 | 99 029,74 | 64 180,00 | 99 029,74 | 1,543 | 100,00 | 99 029,74 | 1,543 | 100,00 | 99 029,74 |
| 4.1.7 | Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 15 | 9 980,00 | 149 700,00 | | | 9 980,00 | 149 700,00 | 15 | 100,00 | 149 700,00 | 15 | 100,00 | 149 700,00 |
| 4.1.8 | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2. люк чугунный в комплекте с ж/б кольцом -2шт, ерш и кронштейн | колодец | 2 | 65 020,00 | 130 040,00 | 15 400,00 | 30 800,00 | 80 420,00 | 160 840,00 | 2 | 100,00 | 160 840,00 | 2 | 100,00 | 160 840,00 |
| 4.1.9 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка | км | 0,1 | | | 930 610,00 | 93 061,00 | 930 610,00 | 93 061,00 | 0,1 | 100,00 | 93 061,00 | 0,1 | 100,00 | 93 061,00 |
| 4.1.10 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 101 | 1 860,00 | 187 860,00 | | | 1 860,00 | 187 860,00 | 101 | 100,00 | 187 860,00 | 101 | 100,00 | 187 860,00 |
| 4.1.11 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км | 0,01 | | | 829 550,00 | 8 295,50 | 829 550,00 | 8 295,50 | 0,01 | 100,00 | 8 295,50 | 0,01 | 100,00 | 8 295,50 |
| 4.1.12 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 10 | 640,00 | 6 400,00 | | | 640,00 | 6 400,00 | 10 | 100,00 | 6 400,00 | 10 | 100,00 | 6 400,00 |
| 4.1.13 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км | 0,011 | | | 970 240,00 | 10 672,64 | 970 240,00 | 10 672,64 | 0,011 | 100,00 | 10 672,64 | 0,011 | 100,00 | 10 672,64 |
| 4.1.14 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 11 | 6 190,00 | 68 090,00 | | | 6 190,00 | 68 090,00 | 11 | 100,00 | 68 090,00 | 11 | 100,00 | 68 090,00 |
| 4.1.15 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км | 2,572 | | | 176 610,00 | 454 240,92 | 176 610,00 | 454 240,92 | 2,572 | 100,00 | 454 240,92 | 2,572 | 100,00 | 454 240,92 |
| 4.1.16 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу | м | 125 | | | 640,00 | 80 000,00 | 640,00 | 80 000,00 | 125 | 100,00 | 80 000,00 | 125 | 100,00 | 80 000,00 |
| 4.1.17 | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 2,72397 | 246 080,00 | 670 314,54 | | | 246 080,00 | 670 314,54 | 2,72397 | 100,00 | 670 314,54 | 2,72397 | 100,00 | 670 314,54 |
| 4.1.18 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 1 | | | 8 970,00 | 8 970,00 | 8 970,00 | 8 970,00 | 1 | 100,00 | 8 970,00 | 1 | 100,00 | 8 970,00 |
| 4.1.19 | Коробка оптическая настенная тип ОРКМсп 1:4 | шт. | 1 | 16 410,00 | 16 410,00 | | | 16 410,00 | 16 410,00 | 1 | 100,00 | 16 410,00 | 1 | 100,00 | 16 410,00 |
| 4.1.20 | Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений до 4. Монтаж оборудования | шт. | 2 | | | 75 420,00 | 150 840,00 | 75 420,00 | 150 840,00 | 2 | 100,00 | 150 840,00 | 2 | 100,00 | 150 840,00 |
| 4.1.21 | Консоль одноместная. Установка в коллекторе | шт. | 2 | | | 940,00 | 1 880,00 | 940,00 | 1 880,00 | | - | - | | - | - |
| 4.1.22 | Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка | шт. | 18 | 2 280,00 | 41 040,00 | 2 610,00 | 46 980,00 | 4 890,00 | 88 020,00 | | - | - | | - | - |
| 4.1.23 | Ввод кабеля связи, емкость кабеля 4х4. Монтаж оборудования в служебно-технических зданиях | ввод одного кабеля | 1 | | | 108 050,00 | 108 050,00 | 108 050,00 | 108 050,00 | | - | - | | - | - |
| 4.1.24 | Оборудование оконечной станции (одно оптическое направление. Тестирование | направлени е | 1 | | | 283 310,00 | 283 310,00 | 283 310,00 | 283 310,00 | | - | - | | - | - |
| 5 | **Наружные видеонаблюдение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | **Система видеонаблюдения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | 8 | | | 11 800,00 | 94 400,00 | 11 800,00 | 94 400,00 | | - | - | | - | - |
| 5.1.2 | Видеокамера IP камера 4,0 мегапиксельная уличная чувствительность 0,05 Люкс DS-2CD2T42WD-18, NIKVISION | шт. | 8 | 119 730,00 | 957 840,00 | | | 119 730,00 | 957 840,00 | | - | - | | - | - |
| 5.1.3 | Hikvision DS-8616NI-K8 16-х канальный сетевой видеорегистратор, DS-9632NI-18, NIKVISION | шт. | 1 | 296 280,00 | 296 280,00 | | | 296 280,00 | 296 280,00 | | - | - | | - | - |
| 5.1.4 | Диск жесткий для видеонаблюдения ,SATA 6Gb/s 64mb 3,5 | шт. | 8 | 69 220,00 | 553 760,00 | | | 69 220,00 | 553 760,00 | | - | - | | - | - |
| 5.1.5 | Монитор жидкокристаллический Hikvision DS-D5019QEB | шт. | 1 | 72 530,00 | 72 530,00 | | | 72 530,00 | 72 530,00 | | - | - | | - | - |
| 5,2 | **Кабельно-монтажная продукция** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях | м | 800 | | | 390,00 | 312 000,00 | 390,00 | 312 000,00 | | - | - | | - | - |
| 5.2.2 | Кабель FTP Кат.6 PVC, марка FTP Cat.6 PVC | км | 0,8 | 967 780,00 | 774 224,00 | | | 967 780,00 | 774 224,00 | | - | - | | - | - |
| 5.2.3 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 800 | | | 750,00 | 600 000,00 | 750,00 | 600 000,00 | | - | - | | - | - |
| 5.2.4 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 800 | 110,00 | 88 000,00 | | | 110,00 | 88 000,00 | | - | - | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.2.5 | Площадка самоклеющая 20х20 черная под хомуты ИЭК | шт | 800 | 20,00 | 16 000,00 | | | 20,00 | 16 000,00 | | - | - | | - | - |
| 5,3 | **Шкаф видеонаблюдения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Шкаф 47U XL VDI 800x1000. Установка | шт. | 1 | | | 26 860,00 | 26 860,00 | 26 860,00 | 26 860,00 | | - | - | | - | - |
| 5.3.2 | Шкаф 47U XL VDI в комплекте (Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base,однофазное ИБП стоечного исполнения в 19 шкаф 6000 ВА,блАЕКок розеток, полка с 2 вентиляторами 800мм-2шт, коммутационная патч-панель FTR 24 портовая Кат.8 (FTR 24xRJ45), органайзер пачт-кордов 1u, LCS Патч-корд RJ45 FTR, 1м,Кат 6-9шт) | комп | 1 | 1 560 190,00 | 1 560 190,00 | | | 1 560 190,00 | 1 560 190,00 | | - | - | | - | - |
| 5.3.3 | Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base WS-C3850-24U-S | комп | 1 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | - | - | | - | - |
| 5.3.4 | ИБП DakerDk 6кВА 310054 | шт | 1 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | - | - | | - | - |
| 5.3.5 | 19 Блок розеток 9 розеток 2К+3 | шт | 1 | 61 520,00 | 61 520,00 | | | 61 520,00 | 61 520,00 | | - | - | | - | - |
| 5.3.6 | Полка с 2 вентиляторами 800мм | шт | 2 | 182 540,00 | 365 080,00 | | | 182 540,00 | 365 080,00 | | - | - | | - | - |
| 5.3.7 | Патч-пан. FTP 24 RJ45 кат6 | шт | 1 | 116 270,00 | 116 270,00 | | | 116 270,00 | 116 270,00 | | - | - | | - | - |
| 5.3.8 | Каб. органайзер 2-ос 1U (мет) | шт | 1 | 37 970,00 | 37 970,00 | | | 37 970,00 | 37 970,00 | | - | - | | - | - |
| 5.3.9 | LCS П-корд RJ45 FTP, 1m. Cat 6 | шт | 8 | 1 150,00 | 9 200,00 | | | 1 150,00 | 9 200,00 | | - | - | | - | - |
| 6 | **Наружные электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования | подстанция | 1 | | | 174 200,00 | 174 200,00 | 174 200,00 | 174 200,00 | 1,00 | 100,00 | 174 200,00 | | - | - |
| 6.1.2 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 1 274 430,00 | 1 274 430,00 | | | 1 274 430,00 | 1 274 430,00 | 1,00 | 100,00 | 1 274 430,00 | | - | - |
| 6.1.3 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмо-точный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного ис-полнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номи-нальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 1 138 400,00 | 1 138 400,00 | | | 1 138 400,00 | 1 138 400,00 | 1,00 | 100,00 | 1 138 400,00 | | - | - |
| 6.1.4 | Здания из одиночных диз.электростанции. Установка | т | 1,5 | | | 168 310,00 | 252 465,00 | 168 310,00 | 252 465,00 | 1,5 | 100,00 | 252 465,00 | | - | - |
| 6.1.5 | Дизельная электростанция, 135 кВА(ДЭС) Elcos Gen Set GE.VO.150/135 BF, в защитном кожухе и с АВР | шт. | 1 | 15 226 560,00 | 15 226 560,00 | | | 15 226 560,00 | 15 226 560,00 | 1,00 | 100,00 | 15 226 560,00 | | - | - |
| 6,2 | **ВЛ-10 кВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Стойки железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) | опора | 2 | | | 17 240,00 | 34 480,00 | 17 240,00 | 34 480,00 | 2 | 100,00 | 34 480,00 | | - | - |
| 6.2.2 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 55 060,00 | 110 120,00 | | | 55 060,00 | 110 120,00 | 2 | 100,00 | 110 120,00 | | - | - |
| 6.2.3 | Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка | м3 | 0,1 | | | 29 250,00 | 2 925,00 | 29 250,00 | 2 925,00 | 0,1 | 100,00 | 2 925,00 | | - | - |
| 6.2.4 | Плита П-3и | м3 | 0,1 | 72 500,00 | 7 250,00 | | | 72 500,00 | 7 250,00 | 0,1 | 100,00 | 7 250,00 | | - | - |
| 6.2.5 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 5 | 740,00 | 3 700,00 | 850,00 | 4 250,00 | 1 590,00 | 7 950,00 | 5 | 100,00 | 7 950,00 | | - | - |
| 6.2.6 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,036 | | | 245 440,00 | 8 835,84 | 245 440,00 | 8 835,84 | 0,036 | 100,00 | 8 835,84 | | - | - |
| 6.2.7 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,03 | 435 580,00 | 13 067,40 | | | 435 580,00 | 13 067,40 | 0,03 | 100,00 | 13 067,40 | | - | - |
| 6.2.8 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,0323 | | | 14 260,00 | 460,60 | 14 260,00 | 460,60 | 0,0323 | 100,00 | 460,60 | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.2.9 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 6 | 60,00 | 360,00 | | | 60,00 | 360,00 | 6 | 100,00 | 360,00 | | - | - |
| 6.2.10 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ | шт. | 6 | 3 220,00 | 19 320,00 | | | 3 220,00 | 19 320,00 | 6 | 100,00 | 19 320,00 | | - | - |
| 6.2.11 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 | шт. | 6 | 4 520,00 | 27 120,00 | | | 4 520,00 | 27 120,00 | 6 | 100,00 | 27 120,00 | | - | - |
| 6.2.12 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 780,00 | 4 680,00 | | | 780,00 | 4 680,00 | 6 | 100,00 | 4 680,00 | | - | - |
| 6.2.13 | Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 3 710,00 | 22 260,00 | | | 3 710,00 | 22 260,00 | 6 | 100,00 | 22 260,00 | | - | - |
| 6.2.14 | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 780,00 | 2 340,00 | | | 780,00 | 2 340,00 | 3 | 100,00 | 2 340,00 | | - | - |
| 6.2.15 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 420,00 | 5 040,00 | | | 420,00 | 5 040,00 | 12 | 100,00 | 5 040,00 | | - | - |
| 6.2.16 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 500,00 | 1 000,00 | | | 500,00 | 1 000,00 | 2 | 100,00 | 1 000,00 | | - | - |
| 6.2.17 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1 590,00 | 4 770,00 | | | 1 590,00 | 4 770,00 | 3 | 100,00 | 4 770,00 | | - | - |
| 6.2.18 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177- | шт. | 3 | 740,00 | 2 220,00 | | | 740,00 | 2 220,00 | 3 | 100,00 | 2 220,00 | | - | - |
| 6.2.19 | Траверса, хомуты,кронштейн. Монтаж на опоре | шт. | 33 | | | 3 080,00 | 101 640,00 | 3 080,00 | 101 640,00 | 33 | 100,00 | 101 640,00 | | - | - |
| 6.2.20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,11361 | 839 280,00 | 95 350,60 | | | 839 280,00 | 95 350,60 | 0,11361 | 100,00 | 95 350,60 | | - | - |
| 6.2.21 | Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием | м | 8,6 | | | 540,00 | 4 644,00 | 540,00 | 4 644,00 | 8,6 | 100,00 | 4 644,00 | | - | - |
| 6.2.22 | Проводник ЗП1 | т | 0,008 | 1 039 280,00 | 8 314,24 | | | 1 039 280,00 | 8 314,24 | 0,008 | 100,00 | 8 314,24 | | - | - |
| 6.2.23 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,004 | 466 180,00 | 1 864,72 | | | 466 180,00 | 1 864,72 | 0,004 | 100,00 | 1 864,72 | | - | - |
| 6.2.24 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | комплект | 3 | | | 20 680,00 | 62 040,00 | 20 680,00 | 62 040,00 | 3 | 100,00 | 62 040,00 | | - | - |
| 6.2.25 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 3 | 17 470,00 | 52 410,00 | | | 17 470,00 | 52 410,00 | 3 | 100,00 | 52 410,00 | | - | - |
| 6.2.26 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | | | 36 340,00 | 36 340,00 | 36 340,00 | 36 340,00 | 1 | 100,00 | 36 340,00 | | - | - |
| 6.2.27 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 119 910,00 | 119 910,00 | | | 119 910,00 | 119 910,00 | 1 | 100,00 | 119 910,00 | | - | - |
| 6.2.28 | Привод ПРНЗ-10У1 | шт. | 1 | 8 660,00 | 8 660,00 | | | 8 660,00 | 8 660,00 | 1 | 100,00 | 8 660,00 | | - | - |
| 6.2.29 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | | | 6 880,00 | 20 640,00 | 6 880,00 | 20 640,00 | 3 | 100,00 | 20 640,00 | | - | - |
| | ***Заземление*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.30 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж | м | 90 | | | 1 090,00 | 98 100,00 | 1 090,00 | 98 100,00 | 90 | 100,00 | 98 100,00 | 90 | 100,00 | 98 100,00 |
| 6.2.31 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 110 | | | 1 360,00 | 149 600,00 | 1 360,00 | 149 600,00 | 110 | 100,00 | 149 600,00 | 110 | 100,00 | 149 600,00 |
| 6.2.32 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006 | 466 180,00 | 279,71 | | | 466 180,00 | 279,71 | 0,0006 | 100,00 | 279,71 | 0,0006 | 100,00 | 279,71 |
| 6,3 | **Фундамент под КТПН-10/0,4кВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 | 2 | 11 830,00 | 23 660,00 | 5 910,00 | 11 820,00 | 17 740,00 | 35 480,00 | 2 | 100,00 | 35 480,00 | | - | - |
| 6.3.2 | Пропитка щебня | м3 | 2 | 38 940,00 | 77 880,00 | 40 960,00 | 81 920,00 | 79 900,00 | 159 800,00 | 2 | 100,00 | 159 800,00 | | - | - |
| 6.3.3 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт | 4 | | | 6 340,00 | 25 360,00 | 6 340,00 | 25 360,00 | 4 | 100,00 | 25 360,00 | | - | - |
| 6.3.4 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 2,88 | 64 790,00 | 186 595,20 | | | 64 790,00 | 186 595,20 | 2,88 | 100,00 | 186 595,20 | | - | - |
| 6.3.5 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-55 | м2 | 18,72 | 320,00 | 5 990,40 | 120,00 | 2 246,40 | 440,00 | 8 236,80 | 18,72 | 100,00 | 8 236,80 | | - | - |
| 6.3.6 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ЭП-733 | м2 | 18,72 | 200,00 | 3 744,00 | 120,00 | 2 246,40 | 320,00 | 5 990,40 | 18,72 | 100,00 | 5 990,40 | | - | - |
| 6,4 | **Кабельная линия КЛ-10кВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Земляные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 168 | | | 90,00 | 15 120,00 | 90,00 | 15 120,00 | 168 | 100,00 | 15 120,00 | | - | - |
| 6.4.2 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 144 | | | 110,00 | 15 840,00 | 110,00 | 15 840,00 | 144 | 100,00 | 15 840,00 | | - | - |
| | ***Монтажные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.4.3 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м | 200 | | | 940,00 | 188 000,00 | 940,00 | 188 000,00 | 200 | 100,00 | 188 000,00 | | - | - |
| 6.4.4 | Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 24 | 9 800,00 | 235 200,00 | 180,00 | 4 320,00 | 9 980,00 | 239 520,00 | 24 | 100,00 | 239 520,00 | | - | - |
| 6.4.5 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м | 200 | 130,00 | 26 000,00 | 700,00 | 140 000,00 | 830,00 | 166 000,00 | 200 | 100,00 | 166 000,00 | | - | - |
| 6.4.6 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 2,431 | 64 180,00 | 156 021,58 | | | 64 180,00 | 156 021,58 | 2,431 | 100,00 | 156 021,58 | | - | - |
| 6.4.7 | Сигнальная лента.Прокладка в траншее | км | 0,2 | | | 52 980,00 | 10 596,00 | 52 980,00 | 10 596,00 | 0,2 | 100,00 | 10 596,00 | | - | - |
| 6.4.8 | Лента сигнальная | 100 м | 2 | 50,00 | 100,00 | | | 50,00 | 100,00 | 2 | 100,00 | 100,00 | | - | - |
| 6.4.9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м | 230 | | | 620,00 | 142 600,00 | 620,00 | 142 600,00 | 230 | 100,00 | 142 600,00 | | - | - |
| 6.4.10 | Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,23 | 5 153 230,00 | 1 185 242,90 | | | 5 153 230,00 | 1 185 242,90 | 0,23 | 100,00 | 1 185 242,90 | | - | - |
| 6.4.11 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напря-жением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | | | 53 360,00 | 106 720,00 | 53 360,00 | 106 720,00 | 2 | 100,00 | 106 720,00 | | - | - |
| 6.4.12 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 19 170,00 | 38 340,00 | | | 19 170,00 | 38 340,00 | 2 | 100,00 | 38 340,00 | | - | - |
| 6.4.13 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км | 0,075 | | | 930 650,00 | 69 798,75 | 930 650,00 | 69 798,75 | 0,075 | 100,00 | 69 798,75 | | - | - |
| 6.4.14 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 75,75 | 1 330,00 | 100 747,50 | | | 1 330,00 | 100 747,50 | 75,75 | 100,00 | 100 747,50 | | - | - |
| 6.4.15 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,005 | 497 880,00 | 2 489,40 | | | 497 880,00 | 2 489,40 | 0,005 | 100,00 | 2 489,40 | | - | - |
| 6.4.16 | Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013 | т | 0,005 | 639 900,00 | 3 199,50 | | | 639 900,00 | 3 199,50 | 0,005 | 100,00 | 3 199,50 | | - | - |
| 6,5 | **Кабельная линия КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Земляные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 343 | | | 90,00 | 30 870,00 | 90,00 | 30 870,00 | 343 | 100,00 | 30 870,00 | 343 | 100,00 | 30 870,00 |
| 6.5.2 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 294 | | | 110,00 | 32 340,00 | 110,00 | 32 340,00 | 294 | 100,00 | 32 340,00 | 294 | 100,00 | 32 340,00 |
| | ***Монтажные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.3 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м | 952 | | | 940,00 | 894 880,00 | 940,00 | 894 880,00 | 952 | 100,00 | 894 880,00 | 952 | 100,00 | 894 880,00 |
| 6.5.4 | Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 49 | 9 980,00 | 489 020,00 | | | 9 980,00 | 489 020,00 | 49 | 100,00 | 489 020,00 | 49 | 100,00 | 489 020,00 |
| 6.5.5 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м | 764 | | | 830,00 | 634 120,00 | 830,00 | 634 120,00 | 764 | 100,00 | 634 120,00 | 764 | 100,00 | 634 120,00 |
| 6.5.6 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 4,89 | 64 180,00 | 313 840,20 | | | 64 180,00 | 313 840,20 | 4,89 | 100,00 | 313 840,20 | 4,89 | 100,00 | 313 840,20 |
| 6.5.7 | Сигнальная лента.Прокладка в траншее | км | 0,817 | | | 52 980,00 | 43 284,66 | 52 980,00 | 43 284,66 | 0,817 | 100,00 | 43 284,66 | 0,817 | 100,00 | 43 284,66 |
| 6.5.8 | Лента сигнальная | 100 м | 8,17 | 50,00 | 408,50 | | | 50,00 | 408,50 | 8,17 | 100,00 | 408,50 | 8,17 | 100,00 | 408,50 |
| 6.5.9 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км | 0,036 | | | 930 650,00 | 33 503,40 | 930 650,00 | 33 503,40 | 0,036 | 100,00 | 33 503,40 | 0,036 | 100,00 | 33 503,40 |
| 6.5.10 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 36,36 | 1 330,00 | 48 358,80 | | | 1 330,00 | 48 358,80 | 36,36 | 100,00 | 48 358,80 | 36,36 | 100,00 | 48 358,80 |
| 6.5.11 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км | 0,028 | | | 1 206 300,00 | 33 776,40 | 1 206 300,00 | 33 776,40 | 0,028 | 100,00 | 33 776,40 | 0,028 | 100,00 | 33 776,40 |
| 6.5.12 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 28,28 | 2 250,00 | 63 630,00 | | | 2 250,00 | 63 630,00 | 28,28 | 100,00 | 63 630,00 | 28,28 | 100,00 | 63 630,00 |
| 6.5.13 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м | 888 | | | 620,00 | 550 560,00 | 620,00 | 550 560,00 | 888 | 100,00 | 550 560,00 | 888 | 100,00 | 550 560,00 |
| 6.5.14 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 64 | 880,00 | 56 320,00 | | | 880,00 | 56 320,00 | 64 | 100,00 | 56 320,00 | | - | - |
| 6.5.15 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,322 | 16 500 000,00 | 5 313 000,00 | | | 16 500 000,00 | 5 313 000,00 | 0,322 | 100,00 | 5 313 000,00 | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.5.16 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,18 | 5 004 420,00 | 900 795,60 | | | 5 004 420,00 | 900 795,60 | 0,18 | 100,00 | 900 795,60 | | - | - |
| 6.5.17 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,45 | 4 166 320,00 | 1 874 844,00 | | | 4 166 320,00 | 1 874 844,00 | 0,45 | 100,00 | 1 874 844,00 | | - | - |
| 6.5.18 | Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, 5ПКНТпН-1-16 для 5-жильных бронированных кабелей , на напряжение от 6 до 10 кВ | шт. | 44 | 18 520,00 | 814 880,00 | | | 18 520,00 | 814 880,00 | 44 | 100,00 | 814 880,00 | | - | - |
| 6.5.19 | Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, 5ПКНТпН-1-70 для 5-жильных бронированных кабелейна напряжение от 6 до 10 кВ | шт. | 6 | 34 710,00 | 208 260,00 | | | 34 710,00 | 208 260,00 | 6 | 100,00 | 208 260,00 | | - | - |
| 6,6 | **Периметральное освещение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 11,172 | | | 5 150,00 | 57 535,80 | 5 150,00 | 57 535,80 | 11,172 | 100,00 | 57 535,80 | 11,172 | 100,00 | 57 535,80 |
| 6.6.2 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 4,788 | | | 2 240,00 | 10 725,12 | 2 240,00 | 10 725,12 | 4,788 | 100,00 | 10 725,12 | 4,788 | 100,00 | 10 725,12 |
| 6.6.3 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 5,7 | 41 690,00 | 237 633,00 | 17 620,00 | 100 434,00 | 59 310,00 | 338 067,00 | 5,7 | 100,00 | 338 067,00 | 5,7 | 100,00 | 338 067,00 |
| 6.6.4 | Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой | т | 1,6796 | 1 350,00 | 2 267,46 | 29 230,00 | 49 094,71 | 30 580,00 | 51 362,17 | 1,6796 | 100,00 | 51 362,17 | 1,6796 | 100,00 | 51 362,17 |
| 6.6.5 | Опоры фланцевые граненные НФГ-7,0-05-ц | шт | 19 | 97 300,00 | 1 848 700,00 | | | 97 300,00 | 1 848 700,00 | 19 | 100,00 | 1 848 700,00 | 19 | 100,00 | 1 848 700,00 |
| 6.6.6 | Закладной элемент для фундамента ЗФ-20/4/К230-1,5б | шт | 19 | 27 390,00 | 520 410,00 | | | 27 390,00 | 520 410,00 | 19 | 100,00 | 520 410,00 | 19 | 100,00 | 520 410,00 |
| 6.6.7 | Кронштейн серии 1 под один консольный светильник на круглоконические и граненные опоры 1.К1-1,0-1,0-Ф1 | шт | 19 | 28 840,00 | 547 960,00 | | | 28 840,00 | 547 960,00 | 19 | 100,00 | 547 960,00 | 19 | 100,00 | 547 960,00 |
| 6.6.8 | Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 автоматический выключатель 10А ВА47-19 - 19шт | шт. | 19 | 52 690,00 | 1 001 110,00 | | | 52 690,00 | 1 001 110,00 | 19 | 100,00 | 1 001 110,00 | 19 | 100,00 | 1 001 110,00 |
| 6.6.9 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 | 1,9 | 11 830,00 | 22 477,00 | 5 910,00 | 11 229,00 | 17 740,00 | 33 706,00 | 1,9 | 100,00 | 33 706,00 | 1,9 | 100,00 | 33 706,00 |
| 6.6.10 | Пропитка щебня | м3 | 1,9 | 38 940,00 | 73 986,00 | 40 960,00 | 77 824,00 | 79 900,00 | 151 810,00 | 1,9 | 100,00 | 151 810,00 | 1,9 | 100,00 | 151 810,00 |
| 6.6.11 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,091 | 473 710,00 | 43 107,61 | | | 473 710,00 | 43 107,61 | 0,091 | 100,00 | 43 107,61 | 0,091 | 100,00 | 43 107,61 |
| 6,7 | **Ограждение КТПН** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7.1 | Ограждения . Монтаж | т | 0,50097 | | | 278 010,00 | 139 274,67 | 278 010,00 | 139 274,67 | | - | - | | - | - |
| 6.7.2 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,49 | 41 690,00 | 20 428,10 | 17 620,00 | 8 633,80 | 59 310,00 | 29 061,90 | | - | - | | - | - |
| 6.7.3 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,283 | 556 030,00 | 157 356,49 | | | 556 030,00 | 157 356,49 | | - | - | | - | - |
| 6.7.4 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,012 | 624 800,00 | 7 497,60 | | | 624 800,00 | 7 497,60 | | - | - | | - | - |
| 6.7.5 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 6 | 1 500,00 | 9 000,00 | | | 1 500,00 | 9 000,00 | | - | - | | - | - |
| 6.7.6 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 59,4 | 4 180,00 | 248 292,00 | | | 4 180,00 | 248 292,00 | | - | - | | - | - |
| 6.7.7 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00095 | 473 710,00 | 450,02 | | | 473 710,00 | 450,02 | | - | - | | - | - |
| 6.7.8 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диа-метром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 27 | 1 670,00 | 45 090,00 | | | 1 670,00 | 45 090,00 | | - | - | | - | - |
| 7 | **ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,1 | **Переходы через дорогу КЛ 10кВ (4-2-1)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Прокладка методом горизонтального направленного бурения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 10 | | | 11 150,00 | 111 500,00 | 11 150,00 | 111 500,00 | 10 | 100,00 | 111 500,00 | | - | - |
| 7.1.2 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 10 | 2 920,00 | 29 200,00 | | | 2 920,00 | 29 200,00 | 10 | 100,00 | 29 200,00 | | - | - |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | ***Укладка футляра открытым способом под автостоянку*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра | км | 0,01 | | | 930 650,00 | 9 306,50 | 930 650,00 | 9 306,50 | 0,01 | 100,00 | 9 306,50 | | - | - |
| 7.1.4 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм | м | 10 | 2 920,00 | 29 200,00 | | | 2 920,00 | 29 200,00 | 10,00 | 100,00 | 29 200,00 | | - | - |
| 7,2 | **Переходы через дорогу сети НВК** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Футляр для сети В0 (диам. 110 мм)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 17 | | | 27 280,00 | 463 760,00 | 27 280,00 | 463 760,00 | 17 | 100,00 | 463 760,00 | | - | - |
| 7.2.2 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 24 630,00 | 24 630,00 | 32 870,00 | 32 870,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 1 | 100,00 | 57 500,00 | | - | - |
| 7.2.3 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400x36,3 мм | м | 17 | 38 300,00 | 651 100,00 | | | 38 300,00 | 651 100,00 | 17,00 | 100,00 | 651 100,00 | | - | - |
| | ***Футляр для сети К1Н (диам. 63 мм)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.4 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 17 | | | 33 130,00 | 563 210,00 | 33 130,00 | 563 210,00 | 17 | 100,00 | 563 210,00 | | - | - |
| 7.2.5 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 24 630,00 | 24 630,00 | 32 870,00 | 32 870,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 1 | 100,00 | 57 500,00 | | - | - |
| 7.2.6 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x28,6 мм | м | 17 | 23 710,00 | 403 070,00 | | | 23 710,00 | 403 070,00 | 17,00 | 100,00 | 403 070,00 | | - | - |
| 7,3 | **Переходы через дорогу сети ГСН** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Футляр для сети ГСН (диам. 63 мм)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала под автодорогой в грунтах 1-3 групп | м | 17 | | | 33 130,00 | 563 210,00 | 33 130,00 | 563 210,00 | 17 | 100,00 | 563 210,00 | | - | - |
| 7.3.2 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. | км | 0,017 | 2 167 180,00 | 36 842,06 | | | 2 167 180,00 | 36 842,06 | 0,017 | 100,00 | 36 842,06 | | - | - |
| 7.3.3 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x28,6 мм | м | 34 | 23 710,00 | 806 140,00 | | | 23 710,00 | 806 140,00 | 34 | 100,00 | 806 140,00 | | - | - |
| 7.3.4 | Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука | м | 0,4 | 1 330,00 | 532,00 | | | 1 330,00 | 532,00 | 0,4 | 100,00 | 532,00 | | - | - |
| 7.3.5 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 32 мм 114 мм | м | 0,4 | 35 380,00 | 14 152,00 | | | 35 380,00 | 14 152,00 | 0,4 | 100,00 | 14 152,00 | | - | - |
| 7.3.6 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 2 | | | 17 180,00 | 34 360,00 | 17 180,00 | 34 360,00 | 2 | 100,00 | 34 360,00 | | - | - |
| 7.3.7 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм | шт. | 2 | 2 760,00 | 5 520,00 | | | 2 760,00 | 5 520,00 | 2 | 100,00 | 5 520,00 | | - | - |
| 7.3.8 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1 1/4" | шт. | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | | | 1 900,00 | 3 800,00 | 2 | 100,00 | 3 800,00 | | - | - |
| 7.3.9 | Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 | шт. | 2 | 500,00 | 1 000,00 | | | 500,00 | 1 000,00 | 2 | 100,00 | 1 000,00 | | - | - |
| 7.3.10 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20x3,0 мм | шт. | 4 | 200,00 | 800,00 | | | 200,00 | 800,00 | 4 | 100,00 | 800,00 | | - | - |
| 7.3.11 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20x3,0 мм | м | 7 | 630,00 | 4 410,00 | | | 630,00 | 4 410,00 | 7 | 100,00 | 4 410,00 | | - | - |
| 8 | **Технологическое оборудование** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря | Согласно приложению 2,3 | | | 44 830 630,00 | | 292 270,00 | - | 45 122 900,00 | | | | | | |
| 9 | **Демобилизация** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | Демобилизация | объект | 1 | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | - | | | - | |
| | **Итого:** | | | | | | | | **459 774 259,76** | | | **207 860 107,86** | | | **45 860 556,03** |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | на объем | объем | % | на объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Технический надзор: 3.24% | | | | | | | | **14 896 686,02** | | | **6 734 667,49** | | | **1 485 882,02** |
| | Авторский надзор: 1.12% | | | | | | | | **5 149 471,71** | | | **2 328 033,21** | | | **513 638,23** |
| | **Всего, без НДС:** | | | | | | | | **479 820 417,49** | | | **216 922 808,57** | | | **47 860 076,27** |

**Подрядчик**

**Генеральный директор ТОО "SALEM construction"**

_____ Е.Бектемиров

**Начальник участка ТОО "SALEM construction"**

_____ А.Жумамуратов

**Технадзор**

**ТОО "Digital Expertise"**

_____ Б.Нургалиев

**Авторский надзор ТОО "7SU" (7CY)**

_____ Б.Казтуганов

**Инвестор НКОК Н.В.**

**Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП**

_____ Байгенжеев А.

**Инженер отдела СИП**

_____ С.Арон