АКТ № 8 выполненных работ и производственных затрат за период с 01.10.2022г по 31.10.22г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. БИН 000 241 000 874

Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction" БИН 950 740 001 056

Контракт: № UI177592 "Строительство семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в микрорайон Береке, г. Атырау

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Подготовительные Работы. Мобилизация**														
1,1	Подготовительные работы. Мобилизация	объект	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1,00	100,00	3 800 000,00		-	-
А	**Строительство семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в мкр.Береке,г.Атырау**														
2	**Конструкции железобетонные**														
2,1	**Земляные работы**														
2.1.1	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1363,132			370,00	504 358,84	370,00	504 358,84	1363,132	100,00	504 358,84		-	-
2.1.2	Грунты 2 группы. Срезка недобора грунта 2 гр.в выемках /с погрузкой/	м3	76,951			450,00	34 627,95	450,00	34 627,95	76,951	100,00	34 627,95		-	-
2.1.3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	25,65			5 150,00	132 097,50	5 150,00	132 097,50	25,65	100,00	132 097,50		-	-
2.1.4	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	25,65			440,00	11 286,00	440,00	11 286,00	25,65	100,00	11 286,00		-	-
2.1.5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	2345,17			150,00	351 775,50	150,00	351 775,50	2345,17	100,00	351 775,50		-	-
2.1.6	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	1465,73			70,00	102 601,10	70,00	102 601,10	1465,73	100,00	102 601,10		-	-
2.1.7	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1126,15			370,00	416 675,50	370,00	416 675,50	1126,15	100,00	416 675,50		-	-
2.1.8	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	1801,84			150,00	270 276,00	150,00	270 276,00	1801,84	100,00	270 276,00		-	-
2.1.9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3	957,23			110,00	105 295,30	110,00	105 295,30	957,23	100,00	105 295,30		-	-
2.1.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	957,23			360,00	344 602,80	360,00	344 602,80	957,23	100,00	344 602,80		-	-
2.1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	168,923			2 040,00	344 602,92	2 040,00	344 602,92	168,923	100,00	344 602,92		-	-
2,2	**Фундаменты**														
2.2.1	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	83,3	9 830,00	818 839,00	5 910,00	492 303,00	15 740,00	1 311 142,00	83,3	100,00	1 311 142,00		-	-
2.2.2	Подготовка бетонная. Устройство В3.5	м3	45,5	31 290,00	1 423 695,00	5 420,00	246 610,00	36 710,00	1 670 305,00	45,5	100,00	1 670 305,00		-	-
2.2.3	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой толщ 2мм	м2	585,2	200,00	117 040,00	120,00	70 224,00	320,00	187 264,00	585,2	100,00	187 264,00		-	-
2.2.4	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм В20 F75 W6. Устройство	м3	365,84	34 950,00	12 786 108,00	15 480,00	5 663 203,20	50 430,00	18 449 311,20	365,84	100,00	18 449 311,20		-	-
2.2.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15286	497 860,00	76 102,88			497 860,00	76 102,88	0,15286	100,00	76 102,88		-	-
2.2.6	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром от 6 мм до 12мм ГОСТ 23279-2012	т	1,77404	447 880,00	794 557,04			447 880,00	794 557,04	1,77404	100,00	794 557,04		-	-
2.2.7	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5022	440 480,00	1 102 169,06			440 480,00	1 102 169,06	2,5022	100,00	1 102 169,06		-	-
2.2.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4458	490 480,00	218 655,98			490 480,00	218 655,98	0,4458	100,00	218 655,98		-	-
2.2.9	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368	440 480,00	60 257,66			440 480,00	60 257,66	0,1368	100,00	60 257,66		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.10	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,20013	832 550,00	166 618,23	206 770,00	41 380,88	1 039 320,00	207 999,11	0,20013	100,00	207 999,11		-	-
2.2.11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,20727	832 550,00	172 562,64	73 030,00	15 136,93	905 580,00	187 699,57	0,20727	100,00	187 699,57		-	-
2.2.12	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4074	107 450,00	43 775,13	30 100,00	12 262,74	137 550,00	56 037,87	0,4074	100,00	56 037,87		-	-
2.2.13	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1596	740,00	1 181 040,00	850,00	1 356 600,00	1 590,00	2 537 640,00	1 596,00	100,00	2 537 640,00		-	-
2.2.14	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	585,2	3 960,00	2 317 392,00	640,00	374 528,00	4 600,00	2 691 920,00	585,20	100,00	2 691 920,00		-	-
2,3	**Колонны и сердечники**														
	Монолитная колонна К-1/18шт/														
2.3.1	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,84	37 580,00	257 047,20	31 200,00	213 408,00	68 780,00	470 455,20	6,84	100,00	470 455,20		-	-
2.3.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1926	497 860,00	95 887,84			497 860,00	95 887,84	0,1926	100,00	95 887,84		-	-
2.3.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5148	474 540,00	244 293,19			474 540,00	244 293,19	0,5148	100,00	244 293,19		-	-
2,4	**Несущие кирпичные стены**														
2.4.1	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	2,145	9 830,00	21 085,35	5 910,00	12 676,95	15 740,00	33 762,30	2,145	100,00	33 762,30		-	-
2.4.2	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/бетон кл.В15/	м3	5,68	33 960,00	192 892,80	11 430,00	64 922,40	45 390,00	257 815,20	5,68	100,00	257 815,20		-	-
2.4.3	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	145,05	40 860,00	5 926 743,00	24 470,00	3 549 373,50	65 330,00	9 476 116,50	145,05	100,00	9 476 116,50		-	-
2.4.4	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	159,38	40 020,00	6 378 387,60	22 560,00	3 595 612,80	62 580,00	9 974 000,40	159,38	100,00	9 974 000,40		-	-
2.4.5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,2	740,00	21 608,00	850,00	24 820,00	1 590,00	46 428,00	29,2	100,00	46 428,00		-	-
2.4.6	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	18,1	3 960,00	71 676,00	640,00	11 584,00	4 600,00	83 260,00	18,1	100,00	83 260,00		-	-
	Монолитная перемычка ПРМ1 /106,8м/														
2.4.7	Перемычки. Устройство	м3	5,68	37 580,00	213 454,40	49 870,00	283 261,60	87 450,00	496 716,00	5,68	100,00	496 716,00		-	-
2.4.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12282	497 860,00	61 147,17			497 860,00	61 147,17	0,12282	100,00	61 147,17		-	-
2.4.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,380208	490 480,00	186 484,42			490 480,00	186 484,42	0,380208	100,00	186 484,42		-	-
	Покрытие на отм.+3,00														
2.4.10	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	155,73	37 580,00	5 852 333,40	34 000,00	5 294 820,00	71 580,00	11 147 153,40	155,73	100,00	11 147 153,40		-	-
2.4.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	497 880,00	39 830,40			497 880,00	39 830,40	0,08	100,00	39 830,40		-	-
2.4.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	7,189	490 480,00	3 526 060,72			490 480,00	3 526 060,72	7,189	100,00	3 526 060,72		-	-
2.4.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,402	490 480,00	197 172,96			490 480,00	197 172,96	0,402	100,00	197 172,96		-	-
2.4.14	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00036	832 550,00	299,72	695 990,00	250,56	1 528 540,00	550,27	0,00036	100,00	550,27		-	-
2.4.15	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,42936	832 550,00	357 463,67	206 770,00	88 778,77	1 039 320,00	446 242,44	0,42936	100,00	446 242,44		-	-
2.4.16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02608	832 550,00	21 712,90	73 030,00	1 904,62	905 580,00	23 617,53	0,02608	100,00	23 617,53		-	-
2.4.17	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4558	107 450,00	48 975,71	30 100,00	13 719,58	137 550,00	62 695,29	0,4558	100,00	62 695,29		-	-
	Кирпичные перегородки толщ.120мм														
2.4.18	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	2,145	9 830,00	21 085,35	5 910,00	12 676,95	15 740,00	33 762,30	2,145	100,00	33 762,30		-	-
2.4.19	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,79	34 9[illegible]0,00	377 110,50	15 490,00	167 137,10	50 440,00	544 247,60	10,79	100,00	544 247,60		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.20	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	104,6	200,00	20 920,00	120,00	12 552,00	320,00	33 472,00	104,6	100,00	33 472,00		-	-
2.4.21	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0381	421 350,00	16 053,44			421 350,00	16 053,44	0,0381	100,00	16 053,44		-	-
2.4.22	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36134	440 480,00	159 163,04			440 480,00	159 163,04	0,36134	100,00	159 163,04		-	-
2.4.23	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	523,19	6 710,00	3 510 604,90	6 250,00	3 269 937,50	12 960,00	6 780 542,40	523,19	100,00	6 780 542,40		-	-
2.4.24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	497 860,00	11 450,78			497 860,00	11 450,78	0,023	100,00	11 450,78		-	-
2.4.25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	86,3	740,00	63 862,00	850,00	73 355,00	1 590,00	137 217,00	86,3	100,00	137 217,00		-	-
2.4.26	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	53,6	3 960,00	212 256,00	640,00	34 304,00	4 600,00	246 560,00	53,6	100,00	246 560,00		-	-
	Монолитная перемычка ПРМ3 /38п.м/														
2.4.27	Перемычки. Устройство	м3	0,76	37 580,00	28 560,80	49 870,00	37 901,20	87 450,00	66 462,00	0,76	100,00	66 462,00		-	-
2.4.28	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02014	447 890,00	9 020,50			447 890,00	9 020,50	0,02014	100,00	9 020,50		-	-
	Кирпичные стены толщ.250мм														
2.4.29	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.150мм. Устройство	м3	0,675	9 830,00	6 635,25	5 910,00	3 989,25	15 740,00	10 624,50	0,675	100,00	10 624,50		-	-
2.4.30	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	39 200,00	82 320,00	5 420,00	11 382,00	44 620,00	93 702,00	2,1	100,00	93 702,00		-	-
2.4.31	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	24,1	200,00	4 820,00	120,00	2 892,00	320,00	7 712,00	24,1	100,00	7 712,00		-	-
2.4.32	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,84	34 950,00	204 108,00	15 490,00	90 461,60	50 440,00	294 569,60	5,84	100,00	294 569,60		-	-
2.4.33	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01472	497 860,00	7 328,50			497 860,00	7 328,50	0,01472	100,00	7 328,50		-	-
2.4.34	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057038	474 540,00	27 066,81			474 540,00	27 066,81	0,057038	100,00	27 066,81		-	-
2.4.35	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /раствор М150/	м2	1,8725	1 190,00	2 228,28	1 260,00	2 359,35	2 450,00	4 587,63	1,8725	100,00	4 587,63		-	-
2.4.36	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,2	740,00	21 608,00	850,00	24 820,00	1 590,00	46 428,00	29,2	100,00	46 428,00		-	-
2.4.37	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	18,1	3 960,00	71 676,00	640,00	11 584,00	4 600,00	83 260,00	18,1	100,00	83 260,00		-	-
2.4.38	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	2,87	40 020,00	114 857,40	22 560,00	64 747,20	62 580,00	179 604,60	2,87	100,00	179 604,60		-	-
	Монолитная перемычка ПРМ2 /1шт/														
2.4.39	Перемычки. Устройство	м3	0,06	37 580,00	2 254,80	49 870,00	2 992,20	87 450,00	5 247,00	0,06	100,00	5 247,00		-	-
2.4.40	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0017	447 890,00	761,41			447 890,00	761,41	0,0017	100,00	761,41		-	-
2.4.41	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ П2Кирпичная стена на отм.+3,160	т	0,0046	490 440,00	2 256,02			490 440,00	2 256,02	0,0046	100,00	2 256,02		-	-
2.4.42	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	7,27	40 860,00	297 052,20	24 470,00	177 896,90	65 330,00	474 949,10	7,27	100,00	474 949,10		-	-
2.4.43	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,011			247 510,00	2 722,61	247 510,00	2 722,61	0,011	100,00	2 722,61		-	-
2.4.44	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	447 890,00	4 926,79			447 890,00	4 926,79	0,011	100,00	4 926,79		-	-
	Фронтон по оси "1"														
2.4.45	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	7,41	40 860,00	302 772,60	24 470,00	181 322,70	65 330,00	484 095,30	7,41	100,00	484 095,30		-	-
2.4.46	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	33 960,00	3 396,00	36 160,00	3 616,00	70 120,00	7 012,00	0,1	100,00	7 012,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.47	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	447 890,00	5 464,26			447 890,00	5 464,26	0,0122	100,00	5 464,26		-	-
	Фронтон по оси "10"														
2.4.48	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	6,84	40 860,00	279 482,40	24 470,00	167 374,80	65 330,00	446 857,20	6,84	100,00	446 857,20		-	-
2.4.49	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,09	33 960,00	3 056,40	36 160,00	3 254,40	70 120,00	6 310,80	0,09	100,00	6 310,80		-	-
2.4.50	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	447 890,00	4 926,79			447 890,00	4 926,79	0,011	100,00	4 926,79		-	-
	Фронтон по оси "И"														
2.4.51	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	6,35	40 860,00	259 461,00	24 470,00	155 384,50	65 330,00	414 845,50	6,35	100,00	414 845,50		-	-
2.4.52	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	33 960,00	3 396,00	36 160,00	3 616,00	70 120,00	7 012,00	0,1	100,00	7 012,00		-	-
2.4.53	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	447 890,00	5 464,26			447 890,00	5 464,26	0,0122	100,00	5 464,26		-	-
	Фронтон по оси "Ж"														
2.4.54	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	6,49	40 860,00	265 181,40	24 470,00	158 810,30	65 330,00	423 991,70	6,49	100,00	423 991,70		-	-
2.4.55	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,04	33 960,00	1 358,40	36 160,00	1 446,40	70 120,00	2 804,80	0,04	100,00	2 804,80		-	-
2.4.56	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007	447 890,00	3 135,23			447 890,00	3 135,23	0,007	100,00	3 135,23		-	-
	Крыльцо КР-1														
2.4.57	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	11,2	34 950,00	391 440,00	11 430,00	128 016,00	46 380,00	519 456,00	11,2	100,00	519 456,00		-	-
2.4.58	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	34,6	200,00	6 920,00	120,00	4 152,00	320,00	11 072,00	34,6	100,00	11 072,00		-	-
2.4.59	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1706	447 890,00	76 410,03			447 890,00	76 410,03	0,1706	100,00	76 410,03		-	-
2.4.60	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0214	832 550,00	17 816,57	695 990,00	14 894,19	1 528 540,00	32 710,76	0,0214	100,00	32 710,76		-	-
2.4.61	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0214	107 450,00	2 299,43	30 100,00	644,14	137 550,00	2 943,57	0,0214	100,00	2 943,57		-	-
2.4.62	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29,5	740,00	21 830,00	850,00	25 075,00	1 590,00	46 905,00	29,5	100,00	46 905,00		-	-
	Крыльцо КР-2														
2.4.63	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	5,5	34 950,00	192 225,00	11 430,00	62 865,00	46 380,00	255 090,00	5,5	100,00	255 090,00		-	-
2.4.64	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	22,8	200,00	4 560,00	120,00	2 736,00	320,00	7 296,00	22,8	100,00	7 296,00		-	-
2.4.65	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0724	447 890,00	32 427,24			447 890,00	32 427,24	0,0724	100,00	32 427,24		-	-
2.4.66	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0126			1 528 540,00	19 259,60	1 528 540,00	19 259,60	0,0126	100,00	19 259,60		-	-
2.4.67	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0126	137 550,00	1 733,13			137 550,00	1 733,13	0,0126	100,00	1 733,13		-	-
2.4.68	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	28,4	740,00	21 016,00	850,00	24 140,00	1 590,00	45 156,00	28,4	100,00	45 156,00		-	-
	Крыльцо КР-3														
2.4.69	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	3,9	34 950,00	136 305,00	11 430,00	44 577,00	46 380,00	180 882,00	3,9	100,00	180 882,00		-	-
2.4.70	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	17,3	200,00	3 460,00	120,00	2 076,00	320,00	5 536,00	17,3	100,00	5 536,00		-	-
2.4.71	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	447 890,00	36 682,19			447 890,00	36 682,19	0,0819	100,00	36 682,19		-	-
2.4.72	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004			1 528 540,00	6 114,16	1 528 540,00	6 114,16	0,004	100,00	6 114,16		-	-
2.4.73	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	137 550,00	550,20			137 550,00	550,20	0,004	100,00	550,20		-	-
2.4.74	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16,3	740,00	12 062,00	850,00	13 855,00	1 590,00	25 917,00	16,3	100,00	25 917,00		-	-
	Крыльцо КР-4														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.75	Фундаменты ленточные бетонные/ бетон В15,F75/. Устройство	м3	2,1	34 950,00	73 395,00	11 430,00	24 003,00	46 380,00	97 398,00	2,1	100,00	97 398,00		-	-
2.4.76	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	4,5	200,00	900,00	120,00	540,00	320,00	1 440,00	4,5	100,00	1 440,00		-	-
2.4.77	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0205	447 890,00	9 181,75			447 890,00	9 181,75	0,0205	100,00	9 181,75		-	-
2.4.78	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032			1 528 540,00	4 891,33	1 528 540,00	4 891,33	0,0032	100,00	4 891,33		-	-
2.4.79	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0032	137 550,00	440,16			137 550,00	440,16	0,0032	100,00	440,16		-	-
2.4.80	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,1	740,00	5 994,00	850,00	6 885,00	1 590,00	12 879,00	8,1	100,00	12 879,00		-	-
3	**Архитектурные решения**														
3,1	**Отделка фасадов**														
	Стены														
3.1.1	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2	470,6	5 350,00	2 517 710,00	6 370,00	2 997 722,00	11 720,00	5 515 432,00	423	89,89	4 957 560,00	283,00	60,14	3 316 760,00
	Цоколь														
3.1.2	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	152,65	910,00	138 911,50	6 500,00	992 225,00	7 410,00	1 131 136,50	152,65	100,00	1 131 136,50		-	-
3.1.3	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	155,703	3 900,00	607 241,70			3 900,00	607 241,70	155,703	100,00	607 241,70		-	-
	Наружные откосы (двери,окны)														
3.1.4	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	234,64	2 520,00	591 292,80	1 240,00	290 953,60	3 760,00	882 246,40	200,00	85,24	752 000,00	200,00	85,24	752 000,00
	Козырек К-1,К-2,К-3,К-4 /вертикальная поверхность/														
3.1.5	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2	17	5 350,00	90 950,00	6 370,00	108 290,00	11 720,00	199 240,00	17	100,00	199 240,00	17	100,00	199 240,00
3.1.6	Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное	м2	39,16	840,00	32 894,40	2 780,00	108 864,80	3 620,00	141 759,20	39,16	100,00	141 759,20	39,16	100,00	141 759,20
3.1.7	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	42,2928	940,00	39 755,23			940,00	39 755,23	42,2928	100,00	39 755,23	42,2928	100,00	39 755,23
3.1.8	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	22,16	370,00	8 199,20	580,00	12 852,80	950,00	21 052,00	22,16	100,00	21 052,00	22,16	100,00	21 052,00
	Низ ж/б козырьков														
3.1.9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	127,73	310,00	39 596,30	1 460,00	186 485,80	1 770,00	226 082,10	127,73	100,00	226 082,10	127,73	100,00	226 082,10
3.1.10	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	127,73	370,00	47 260,10	580,00	74 083,40	950,00	121 343,50	127,73	100,00	121 343,50	127,73	100,00	121 343,50
	Крыльцо КР-1														
3.1.11	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	30,85	640,00	19 744,00	2 600,00	80 210,00	3 240,00	99 954,00	30,85	100,00	99 954,00	30,85	100,00	99 954,00
3.1.12	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,467	5 590,00	175 900,53			5 590,00	175 900,53	31,467	100,00	175 900,53	31,467	100,00	175 900,53
3.1.13	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	6	910,00	5 460,00	6 500,00	39 000,00	7 410,00	44 460,00	6	100,00	44 460,00	6	100,00	44 460,00
3.1.14	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	6	3 900,00	23 400,00			3 900,00	23 400,00	6	100,00	23 400,00	6	100,00	23 400,00
	Крыльцо КР-2														
3.1.15	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	21,43	640,00	13 715,20	2 600,00	55 718,00	3 240,00	69 433,20		-	-		-	-
3.1.16	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	21,8586	5 590,00	122 189,57			5 590,00	122 189,57		-	-		-	-
3.1.17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	5,03	910,00	4 577,30	6 500,00	32 695,00	7 410,00	37 272,30	5,03	100,00	37 272,30	5,03	100,00	37 272,30
3.1.18	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	5,03	3 900,00	19 617,00			3 900,00	19 617,00	5,03	100,00	19 617,00	5,03	100,00	19 617,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Крыльцо КР-3														
3.1.19	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	16,81	640,00	10 758,40	2 600,00	43 706,00	3 240,00	54 464,40	16,81	100,00	54 464,40	16,81	100,00	54 464,40
3.1.20	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,1462	5 590,00	95 847,26			5 590,00	95 847,26	17,1462	100,00	95 847,26	17,1462	100,00	95 847,26
3.1.21	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	2,98	910,00	2 711,80	6 500,00	19 370,00	7 410,00	22 081,80	2,98	100,00	22 081,80	2,98	100,00	22 081,80
3.1.22	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	2,98	3 900,00	11 622,00			3 900,00	11 622,00	2,98	100,00	11 622,00	2,98	100,00	11 622,00
	Крыльцо КР-4														
3.1.23	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	4,1	640,00	2 624,00	2 600,00	10 660,00	3 240,00	13 284,00	4,1	100,00	13 284,00	4,1	100,00	13 284,00
3.1.24	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,182	5 590,00	23 377,38			5 590,00	23 377,38	4,182	100,00	23 377,38	4,182	100,00	23 377,38
3.1.25	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	1,3	910,00	1 183,00	6 500,00	8 450,00	7 410,00	9 633,00	1,3	100,00	9 633,00	1,3	100,00	9 633,00
3.1.26	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	1,3	3 900,00	5 070,00			3 900,00	5 070,00	1,3	100,00	5 070,00	1,3	100,00	5 070,00
	Козырьки К-2,К-3,К-4														
	Узлы 1,2,3														
3.1.27	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	83,6	5 340,00	446 424,00	3 160,00	264 176,00	8 500,00	710 600,00	83,6	100,00	710 600,00	83,6	100,00	710 600,00
3.1.28	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07912	832 550,00	65 871,36	695 990,00	55 066,73	1 528 540,00	120 938,08	0,07912	100,00	120 938,08	0,07912	100,00	120 938,08
	Узлы 4														
3.1.29	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	0,6	5 340,00	3 204,00	3 160,00	1 896,00	8 500,00	5 100,00	0,6	100,00	5 100,00	0,6	100,00	5 100,00
3.1.30	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00076	832 550,00	632,74	695 990,00	528,95	1 528 540,00	1 161,69	0,00076	100,00	1 161,69	0,00076	100,00	1 161,69
3.1.31	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	0,05	50 860,00	2 543,00	24 450,00	1 222,50	75 310,00	3 765,50	0,05	100,00	3 765,50	0,05	100,00	3 765,50
3.1.32	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2	10,2	460,00	4 692,00	1 620,00	16 524,00	2 080,00	21 216,00	10,2	100,00	21 216,00	10,2	100,00	21 216,00
3.1.33	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,5253	39 940,00	20 980,48			39 940,00	20 980,48	0,5253	100,00	20 980,48	0,5253	100,00	20 980,48
	Жалюзийная решетка ЖР-1														
3.1.34	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,0180296			142 460,00	2 568,50	142 460,00	2 568,50	0,0180296	100,00	2 568,50		-	-
3.1.35	Сварная решетка ограждения	т	0,0180296	818 790,00	14 762,46			818 790,00	14 762,46	0,0180296	100,00	14 762,46		-	-
3.1.36	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	832 550,00	932,46	695 990,00	779,51	1 528 540,00	1 711,96	0,00112	100,00	1 711,96		-	-
3.1.37	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	1,171924	480,00	562,52	160,00	187,51	640,00	750,03	1,171924	100,00	750,03		-	-
	Жалюзийная решетка ЖР-2														
3.1.38	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,0132896			142 460,00	1 893,24	142 460,00	1 893,24	0,0132896	100,00	1 893,24		-	-
3.1.39	Сварная решетка ограждения	т	0,0132896	818 790,00	10 881,39			818 790,00	10 881,39	0,0132896	100,00	10 881,39		-	-
3.1.40	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	832 550,00	932,46	695 990,00	779,51	1 528 540,00	1 711,96	0,00112	100,00	1 711,96		-	-
3.1.41	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	0,863824	480,00	414,64	160,00	138,21	640,00	552,85	0,863824	100,00	552,85		-	-
	Стремянка С-1 /2шт/														
3.1.42	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,02212			155 160,00	3 432,14	155 160,00	3 432,14		-	-		-	-
.1.43	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02212	1 126 340,00	24 914,64			1 126 340,00	24 914,64		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Приямок ПР-1 /7шт/														
3.1.44	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,448	37 580,00	16 835,84	16 120,00	7 221,76	53 700,00	24 057,60		-	-		-	-
3.1.45	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012348	447 890,00	5 530,55			447 890,00	5 530,55		-	-		-	-
3.1.46	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,0601531			142 460,00	8 569,41	142 460,00	8 569,41		-	-		-	-
3.1.47	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0601531	789 860,00	47 512,53			789 860,00	47 512,53		-	-		-	-
3.1.48	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014056	832 550,00	11 702,32	695 990,00	9 782,84	1 528 540,00	21 485,16		-	-		-	-
3.1.49	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0245			930 650,00	22 800,93	930 650,00	22 800,93		-	-		-	-
3.1.50	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,745	2 930,00	72 502,85			2 930,00	72 502,85		-	-		-	-
3.1.51	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,28	1 190,00	333,20			1 190,00	333,20		-	-		-	-
3.1.52	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство	м3	0,784	270,00	211,68	12 830,00	10 058,72	13 100,00	10 270,40		-	-		-	-
3.1.53	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,784	10 280,00	8 059,52			10 280,00	8 059,52		-	-		-	-
	Металлическая решетка МР-1 /7шт/														
3.1.54	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,1357426	566 690,00	76 923,97	328 580,00	44 602,30	895 270,00	121 526,28		-	-		-	-
	Узел 13														
3.1.55	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	12,8	2 250,00	28 800,00	2 800,00	35 840,00	5 050,00	64 640,00		-	-		-	-
3.1.56	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,028416	540 930,00	15 371,07			540 930,00	15 371,07		-	-		-	-
3.1.57	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,6592	39 940,00	26 328,45			39 940,00	26 328,45		-	-		-	-
3.1.58	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ 50мм/	м2	13,5	3 290,00	44 415,00	5 210,00	70 335,00	8 500,00	114 750,00		-	-		-	-
	Узлы 1-6														
3.1.59	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	525,23	1 720,00	903 395,60	4 650,00	2 442 319,50	6 370,00	3 345 715,10	470	89,48	2 993 900,00	470	89,48	2 993 900,00
3.1.60	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	59,3593937	39 940,00	2 370 814,18			39 940,00	2 370 814,18	53,3	89,79	2 128 802,00	53,3	89,79	2 128 802,00
3.1.61	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	7,65	550,00	4 207,50	440,00	3 366,00	990,00	7 573,50	6,65	86,93	6 583,50	6,65	86,93	6 583,50
3.1.62	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2	26,5	2 770,00	73 405,00	1 220,00	32 330,00	3 990,00	105 735,00	26,5	100,00	105 735,00	26,5	100,00	105 735,00
3.1.63	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,084024	832 550,00	69 954,18	695 990,00	58 479,86	1 528 540,00	128 434,04	0,084024	100,00	128 434,04	0,084024	100,00	128 434,04
	Узлы 7-11														
3.1.64	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1097	5 130,00	5 627 610,00	4 790,00	5 254 630,00	9 920,00	10 882 240,00	1097	100,00	10 882 240,00		-	-
3.1.65	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	1097			350,00	383 950,00	350,00	383 950,00	1097	100,00	383 950,00		-	-
3.1.66	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1097	420,00	460 740,00			420,00	460 740,00	1097	100,00	460 740,00		-	-
3.1.67	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	157,34			2 200,00	346 148,00	2 200,00	346 148,00	157,34	100,00	346 148,00		-	-
3.1.68	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	107,44	22 950,00	2 465 748,00	1 340,00	143 969,60	24 290,00	2 609 717,60	107,44	100,00	2 609 717,60		-	-
3.1.69	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в нестандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	49,9	22 950,00	1 145 205,00	1 340,00	66 866,00	24 290,00	1 212 071,00	49,9	100,00	1 212 071,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.70	Вспомогательный профиль (наружный угол) к виниловому сайдингу.Примен	м2	171	6 320,00	1 080 720,00			6 320,00	1 080 720,00	171	100,00	1 080 720,00		-	-
	Вентшахта ВШ-1/2шт/														
3.1.71	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,47674			244 410,00	116 520,02	244 410,00	116 520,02	0,47674	100,00	116 520,02	0,47674	100,00	116 520,02
3.1.72	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47674	839 280,00	400 118,35			839 280,00	400 118,35	0,47674	100,00	400 118,35	0,47674	100,00	400 118,35
3.1.73	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1,2	1 250,00	1 500,00	360,00	432,00	1 610,00	1 932,00	1,2	100,00	1 932,00	1,2	100,00	1 932,00
3.1.74	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,832	1 170,00	973,44	17 500,00	14 560,00	18 670,00	15 533,44	0,832	100,00	15 533,44	0,832	100,00	15 533,44
3.1.75	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,84864	39 940,00	33 894,68	3 640,00	3 089,05	43 580,00	36 983,73	0,84864	100,00	36 983,73	0,84864	100,00	36 983,73
3.1.76	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	10,4	130,00	1 352,00	200,00	2 080,00	330,00	3 432,00	10,4	100,00	3 432,00	10,4	100,00	3 432,00
3.1.77	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм ГОСТ 26816-86	м2	10,92	3 040,00	33 196,80			3 040,00	33 196,80	10,92	100,00	33 196,80	10,92	100,00	33 196,80
3.1.78	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	12 550,00	25 100,00	11 640,00	23 280,00	24 190,00	48 380,00	2	100,00	48 380,00	2	100,00	48 380,00
3.1.79	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	4,8	3 290,00	15 792,00	5 210,00	25 008,00	8 500,00	40 800,00	4,8	100,00	40 800,00	4,8	100,00	40 800,00
3.1.80	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	4,8	370,00	1 776,00	580,00	2 784,00	950,00	4 560,00	4,8	100,00	4 560,00	4,8	100,00	4 560,00
	Вентшахта ВШ-2/1шт/														
3.1.81	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,19067			244 410,00	46 601,65	244 410,00	46 601,65	0,19067	100,00	46 601,65	0,19067	100,00	46 601,65
3.1.82	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19067	839 280,00	160 025,52			839 280,00	160 025,52	0,19067	100,00	160 025,52	0,19067	100,00	160 025,52
3.1.83	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	0,35	1 250,00	437,50	360,00	126,00	1 610,00	563,50	0,35	100,00	563,50	0,35	100,00	563,50
3.1.84	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,2928	1 170,00	342,58	17 500,00	5 124,00	18 670,00	5 466,58	0,2928	100,00	5 466,58	0,2928	100,00	5 466,58
3.1.85	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,298656	39 940,00	11 928,32	3 640,00	1 087,11	43 580,00	13 015,43	0,298656	100,00	13 015,43	0,298656	100,00	13 015,43
3.1.86	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	3,66	130,00	475,80	200,00	732,00	330,00	1 207,80	3,66	100,00	1 207,80	3,66	100,00	1 207,80
3.1.87	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	3,843	2 280,00	8 762,04			2 280,00	8 762,04	3,843	100,00	8 762,04	3,843	100,00	8 762,04
3.1.88	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00
3.1.89	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	5,64	3 290,00	18 555,60	5 210,00	29 384,40	8 500,00	47 940,00	5,64	100,00	47 940,00	5,64	100,00	47 940,00
3.1.90	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	5,64	370,00	2 086,80	580,00	3 271,20	950,00	5 358,00	5,64	100,00	5 358,00	5,64	100,00	5 358,00
	Вентшахта ВШ-3/1шт/														
3.1.91	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,1776			244 410,00	43 407,22	244 410,00	43 407,22	0,1776	100,00	43 407,22	0,1776	100,00	43 407,22
3.1.92	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1776	839 280,00	149 056,13			839 280,00	149 056,13	0,1776	100,00	149 056,13	0,1776	100,00	149 056,13
3.1.93	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,2744	1 170,00	321,05	17 500,00	4 802,00	18 670,00	5 123,05	0,2744	100,00	5 123,05	0,2744	100,00	5 123,05
3.1.94	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,279888	39 940,00	11 178,73	3 640,00	1 018,79	43 580,00	12 197,52	0,279888	100,00	12 197,52	0,279888	100,00	12 197,52
3.1.95	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями.	м2	3,43	130,00	445,90	200,00	686,00	330,00	1 131,90	3,43	100,00	1 131,90	3,43	100,00	1 131,90

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.96	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	3,6015	2 280,00	8 211,42			2 280,00	8 211,42	3,6015	100,00	8 211,42	3,6015	100,00	8 211,42
3.1.97	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00
3.1.98	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	4,96	3 290,00	16 318,40	5 210,00	25 841,60	8 500,00	42 160,00	4,96	100,00	42 160,00	4,96	100,00	42 160,00
3.1.99	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	4,96	370,00	1 835,20	580,00	2 876,80	950,00	4 712,00	4,96	100,00	4 712,00	4,96	100,00	4 712,00
	Вентшахта ВШ-4/6шт/														
3.1.100	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,97776			244 410,00	238 974,32	244 410,00	238 974,32	0,97776	100,00	238 974,32	0,97776	100,00	238 974,32
3.1.101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,97776	839 280,00	820 614,41			839 280,00	820 614,41	0,97776	100,00	820 614,41	0,97776	100,00	820 614,41
3.1.102	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1,8	1 250,00	2 250,00	360,00	648,00	1 610,00	2 898,00	1,8	100,00	2 898,00	1,8	100,00	2 898,00
3.1.103	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,4976	1 170,00	1 752,19	17 500,00	26 208,00	18 670,00	27 960,19	1,4976	100,00	27 960,19	1,4976	100,00	27 960,19
3.1.104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,527552	39 940,00	61 010,43	3 640,00	5 560,29	43 580,00	66 570,72	1,527552	100,00	66 570,72	1,527552	100,00	66 570,72
3.1.105	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	18,72	130,00	2 433,60	200,00	3 744,00	330,00	6 177,60	18,72	100,00	6 177,60	18,72	100,00	6 177,60
3.1.106	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	19,656	2 280,00	44 815,68			2 280,00	44 815,68	19,656	100,00	44 815,68	19,656	100,00	44 815,68
3.1.107	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	6	4 880,00	29 280,00	3 100,00	18 600,00	7 980,00	47 880,00	6	100,00	47 880,00	6	100,00	47 880,00
3.1.108	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	6,6	3 290,00	21 714,00	5 210,00	34 386,00	8 500,00	56 100,00	6,6	100,00	56 100,00	6,6	100,00	56 100,00
3.1.109	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	6,6	370,00	2 442,00	580,00	3 828,00	950,00	6 270,00	6,6	100,00	6 270,00	6,6	100,00	6 270,00
	Вентшахта ВШ-4.1/1шт/														
3.1.110	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,15241			244 410,00	37 250,53	244 410,00	37 250,53	0,15241	100,00	37 250,53	0,15241	100,00	37 250,53
3.1.111	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15241	839 280,00	127 914,66			839 280,00	127 914,66	0,15241	100,00	127 914,66	0,15241	100,00	127 914,66
3.1.112	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	0,3	1 250,00	375,00	360,00	108,00	1 610,00	483,00	0,3	100,00	483,00	0,3	100,00	483,00
3.1.113	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,224	1 170,00	262,08	17 500,00	3 920,00	18 670,00	4 182,08	0,224	100,00	4 182,08	0,224	100,00	4 182,08
3.1.114	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,22848	39 940,00	9 125,49	3 640,00	831,67	43 580,00	9 957,16	0,22848	100,00	9 957,16	0,22848	100,00	9 957,16
3.1.115	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	2,8	130,00	364,00	200,00	560,00	330,00	924,00	2,8	100,00	924,00	2,8	100,00	924,00
3.1.116	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	2,94	2 280,00	6 703,20			2 280,00	6 703,20	2,94	100,00	6 703,20	2,94	100,00	6 703,20
3.1.117	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00
3.1.118	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	1,42	3 290,00	4 671,80	5 210,00	7 398,20	8 500,00	12 070,00	1,42	100,00	12 070,00	1,42	100,00	12 070,00
3.1.119	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	1,42	370,00	525,40	580,00	823,60	950,00	1 349,00	1,42	100,00	1 349,00	1,42	100,00	1 349,00
	Вентшахта ВШ-5/1шт/														
3.1.120	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,11311			244 410,00	27 645,22	244 410,00	27 645,22	0,11311	100,00	27 645,22	0,11311	100,00	27 645,22
3.1.121	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11311	839 280,00	94 930,96			839 280,00	94 930,96	0,11311	100,00	94 930,96	0,11311	100,00	94 930,96
3.1.122	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1	1 250,00	1 250,00	360,00	360,00	1 610,00	1 610,00	1	100,00	1 610,00	1	100,00	1 610,00
3.1.123	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,1336	1 170,00	156,31	17 500,00	2 338,00	18 670,00	2 494,31	0,1336	100,00	2 494,31	0,1336	100,00	2 494,31

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.124	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,136272	39 940,00	5 442,70	3 640,00	496,03	43 580,00	5 938,73	0,136272	100,00	5 938,73	0,136272	100,00	5 938,73
3.1.125	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	1,67	130,00	217,10	200,00	334,00	330,00	551,10	1,67	100,00	551,10	1,67	100,00	551,10
3.1.126	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	1,7535	2 280,00	3 997,98			2 280,00	3 997,98	1,7535	100,00	3 997,98	1,7535	100,00	3 997,98
3.1.127	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00
3.1.128	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	1	3 290,00	3 290,00	5 210,00	5 210,00	8 500,00	8 500,00	1	100,00	8 500,00	1	100,00	8 500,00
3.1.129	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	1	370,00	370,00	580,00	580,00	950,00	950,00	1	100,00	950,00	1	100,00	950,00
	Вентшахта ВШ-5.1/1шт/														
3.1.130	Конструкции вентшахты. Монтаж	т	0,09096			244 410,00	22 231,53	244 410,00	22 231,53	0,09096	100,00	22 231,53	0,09096	100,00	22 231,53
3.1.131	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09096	839 280,00	76 340,91			839 280,00	76 340,91	0,09096	100,00	76 340,91	0,09096	100,00	76 340,91
3.1.132	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	1	1 250,00	1 250,00	360,00	360,00	1 610,00	1 610,00	1	100,00	1 610,00	1	100,00	1 610,00
3.1.133	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,0984	1 170,00	115,13	17 500,00	1 722,00	18 670,00	1 837,13	0,0984	100,00	1 837,13	0,0984	100,00	1 837,13
3.1.134	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,100368	39 940,00	4 008,70	3 640,00	365,34	43 580,00	4 374,04	0,100368	100,00	4 374,04	0,100368	100,00	4 374,04
3.1.135	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	1,23	130,00	159,90	200,00	246,00	330,00	405,90	1,23	100,00	405,90	1,23	100,00	405,90
3.1.136	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-	м2	1,2915	2 280,00	2 944,62			2 280,00	2 944,62	1,2915	100,00	2 944,62	1,2915	100,00	2 944,62
3.1.137	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 880,00	4 880,00	3 100,00	3 100,00	7 980,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00	1	100,00	7 980,00
3.1.138	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.50мм/	м2	1	3 290,00	3 290,00	5 210,00	5 210,00	8 500,00	8 500,00	1	100,00	8 500,00	1	100,00	8 500,00
3.1.139	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	1	370,00	370,00	580,00	580,00	950,00	950,00	1	100,00	950,00	1	100,00	950,00
	Фронтон козырька К-1														
3.1.140	Стены. Устройство фронтонов	м2	19,8	120,00	2 376,00	2 130,00	42 174,00	2 250,00	44 550,00	19,8	100,00	44 550,00		-	-
3.1.141	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,195	138 160,00	26 941,20			138 160,00	26 941,20	0,195	100,00	26 941,20		-	-
3.1.142	Фасад здания из фасадных панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	7	440,00	3 080,00	1 100,00	7 700,00	1 540,00	10 780,00	7	100,00	10 780,00		-	-
3.1.143	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	7	22 950,00	160 650,00			22 950,00	160 650,00	7	100,00	160 650,00		-	-
3.1.144	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057321	832 550,00	47 722,60	695 990,00	39 894,84	1 528 540,00	87 617,44	0,057321	100,00	87 617,44		-	-
3.1.145	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033885	556 030,00	18 841,08			556 030,00	18 841,08	0,033885	100,00	18 841,08		-	-
3.1.146	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023436	565 690,00	13 257,51			565 690,00	13 257,51	0,023436	100,00	13 257,51		-	-
3.1.147	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	822 500,00	444,15			822 500,00	444,15	0,00054	100,00	444,15		-	-
3.1.148	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001265	2 016 540,00	2 550,92			2 016 540,00	2 550,92	0,001265	100,00	2 550,92		-	-
3.1.149	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	5,6	550,00	3 080,00	440,00	2 464,00	990,00	5 544,00	5,6	100,00	5 544,00		-	-
3.1.150	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,02	109 400,00	2 188,00	71 450,00	1 429,00	180 850,00	3 617,00	0,02	100,00	3 617,00		-	-
3.1.151	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/толщ.40мм/	м2	28,2	2 980,00	84 036,00	5 210,00	146 922,00	8 190,00	230 958,00	28,2	100,00	230 958,00		-	-
3.1.152	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2	28,2	370,00	10 434,00	580,00	16 356,00	950,00	26 790,00	28,2	100,00	26 790,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лючок для прочистки /ВК/ -9шт														
3.1.153	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т	0,02601	2 830,00	73,61	241 610,00	6 284,28	244 440,00	6 357,88		-	-		-	-
3.1.154	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02601	789 860,00	20 544,26			789 860,00	20 544,26		-	-		-	-
3.1.155	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 15 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,54	2 850,00	1 539,00			2 850,00	1 539,00		-	-		-	-
3,2	**Полы**														
	Тип А														
3.2.1	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	410,24	530,00	217 427,20	280,00	114 867,20	810,00	332 294,40	410,24	100,00	332 294,40		-	-
3.2.2	Пропитка щебня мастикой	м3	41,024	3 610,00	148 096,64	1 100,00	45 126,40	4 710,00	193 223,04	41,024	100,00	193 223,04		-	-
3.2.3	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(общ.60мм). Устройство	м2	410,24	1 560,00	639 974,40	1 210,00	496 390,40	2 770,00	1 136 364,80	410,24	100,00	1 136 364,80		-	-
3.2.4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	410,24	280,00	114 867,20	230,00	94 355,20	510,00	209 222,40	410,24	100,00	209 222,40		-	-
3.2.5	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	410,24	1 170,00	479 980,80	2 100,00	861 504,00	3 270,00	1 341 484,80	410,24	100,00	1 341 484,80		-	-
3.2.6	Стяжки цементные толщиной 15 мм . Устройство	м2	410,24	860,00	352 806,40	1 070,00	438 956,80	1 930,00	791 763,20	410,24	100,00	791 763,20		-	-
3.2.7	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	410,24	320,00	131 276,80	3 200,00	1 312 768,00	3 520,00	1 444 044,80	410,24	100,00	1 444 044,80	410,24	100,00	1 444 044,80
3.2.8	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	418,4448	4 000,00	1 673 779,20			4 000,00	1 673 779,20	418,4448	100,00	1 673 779,20	418,4448	100,00	1 673 779,20
	Тип Б														
3.2.9	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	98,92	530,00	52 427,60	280,00	27 697,60	810,00	80 125,20	98,92	100,00	80 125,20		-	-
3.2.10	Пропитка щебня мастикой	м3	9,892	3 610,00	35 710,12	1 100,00	10 881,20	4 710,00	46 591,32	9,892	100,00	46 591,32		-	-
3.2.11	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(общ.60мм). Устройство	м2	98,92	1 560,00	154 315,20	1 210,00	119 693,20	2 770,00	274 008,40	98,92	100,00	274 008,40		-	-
3.2.12	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	98,92	280,00	27 697,60	230,00	22 751,60	510,00	50 449,20	98,92	100,00	50 449,20		-	-
3.2.13	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	98,92	1 170,00	115 736,40	2 100,00	207 732,00	3 270,00	323 468,40	98,92	100,00	323 468,40		-	-
3.2.14	Стяжки цементные толщиной 15 мм . Устройство	м2	98,92	860,00	85 071,20	1 070,00	105 844,40	1 930,00	190 915,60	98,92	100,00	190 915,60		-	-
3.2.15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	98,92	320,00	31 654,40	3 200,00	316 544,00	3 520,00	348 198,40	98,92	100,00	348 198,40		-	-
3.2.16	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	100,8984	4 000,00	403 593,60			4 000,00	403 593,60	100,8984	100,00	403 593,60		-	-
	Тип В														
3.2.17	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	176,21	530,00	93 391,30	280,00	49 338,80	810,00	142 730,10	176,21	100,00	142 730,10		-	-
3.2.18	Пропитка щебня мастикой	м3	17,621	3 610,00	63 611,81	1 100,00	19 383,10	4 710,00	82 994,91	17,621	100,00	82 994,91		-	-
3.2.19	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(общ.60мм). Устройство	м2	176,21	1 560,00	274 887,60	1 210,00	213 214,10	2 770,00	488 101,70	176,21	100,00	488 101,70		-	-
3.2.20	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2	176,21	280,00	49 338,80	230,00	40 528,30	510,00	89 867,10	176,21	100,00	89 867,10		-	-
3.2.21	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	176,21	1 170,00	206 165,70	2 100,00	370 041,00	3 270,00	576 206,70	176,21	100,00	576 206,70		-	-
3.2.22	Стяжки цементные толщиной 15 мм . Устройство	м2	176,21	860,00	151 540,60	1 070,00	188 544,70	1 930,00	340 085,30	176,21	100,00	340 085,30		-	-
3.2.23	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	176,21	3 600,00	634 356,00	1 230,00	216 738,30	4 830,00	851 094,30	176,21	100,00	851 094,30		-	-
	Плинтусы														
3.2.24	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	442,51	270,00	119 477,70	360,00	159 303,60	630,00	278 781,30	442,51	100,00	278 781,30	442,51	100,00	278 781,30
3.2.25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	203	640,00	129 920,00	910,00	184 730,00	1 550,00	314 650,00		-	-		-	-
3.2.26	Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство	м	51,1	70,00	3 577,00	830,00	42 413,00	900,00	45 990,00		-	-		-	-
3.2.27	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	3,61277	3 930,00	14 198,19			3 930,00	14 198,19		-	-		-	-
3,3	**Оконные проемы**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ОК-1														
3.3.1	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	79,56			5 030,00	400 186,80	5 030,00	400 186,80	79,56	100,00	400 186,80		-	-
3.3.2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	79,56	28 940,00	2 302 466,40			28 940,00	2 302 466,40	79,56	100,00	2 302 466,40		-	-
3.3.3	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	79,56	9 540,00	759 002,40			9 540,00	759 002,40	79,56	100,00	759 002,40		-	-
3.3.4	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	79,56	9 540,00	759 002,40			9 540,00	759 002,40	79,56	100,00	759 002,40		-	-
3.3.5	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	54,99			1 970,00	108 330,30	1 970,00	108 330,30	54,99	100,00	108 330,30		-	-
3.3.6	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	54,99	1 210,00	66 537,90			1 210,00	66 537,90	54,99	100,00	66 537,90		-	-
3.3.7	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	13,7475	550,00	7 561,13	440,00	6 048,90	990,00	13 610,03	13,7475	100,00	13 610,03	13,7475	100,00	13 610,03
	ОК-2														
3.3.8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,56			4 570,00	11 699,20	4 570,00	11 699,20	2,56	100,00	11 699,20		-	-
3.3.9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,56	28 180,00	72 140,80			28 180,00	72 140,80	2,56	100,00	72 140,80		-	-
3.3.10	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	2,56			460,00	1 177,60	460,00	1 177,60	2,56	100,00	1 177,60		-	-
3.3.11	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	2,56	9 540,00	24 422,40			9 540,00	24 422,40	2,56	100,00	24 422,40		-	-
3.3.12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,71			1 970,00	3 368,70	1 970,00	3 368,70	1,71	100,00	3 368,70		-	-
3.3.13	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1,71	1 210,00	2 069,10			1 210,00	2 069,10	1,71	100,00	2 069,10		-	-
3.3.14	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	0,4275	550,00	235,13	440,00	188,10	990,00	423,23	0,4275	100,00	423,23	0,4275	100,00	423,23
	ОК-3														
3.3.15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,99			7 160,00	7 088,40	7 160,00	7 088,40	0,99	100,00	7 088,40		-	-
3.3.16	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,99	28 940,00	28 650,60			28 940,00	28 650,60	0,99	100,00	28 650,60		-	-
3.3.17	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	0,99	9 540,00	9 444,60			9 540,00	9 444,60	0,99	100,00	9 444,60		-	-
3.3.18	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	0,99	9 540,00	9 444,60			9 540,00	9 444,60	0,99	100,00	9 444,60		-	-
3.3.19	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,61			1 970,00	1 201,70	1 970,00	1 201,70	0,61	100,00	1 201,70		-	-
3.3.20	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	0,61	1 210,00	738,10			1 210,00	738,10	0,61	100,00	738,10		-	-
3.3.21	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	0,2025	550,00	111,38	440,00	89,10	990,00	200,48	0,2025	100,00	200,48	0,2025	100,00	200,48
	В-1														
3.3.22	Витражи. Монтаж	м2	6,21	1 430,00	8 880,30	3 450,00	21 424,50	4 880,00	30 304,80		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.23	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,85	19 530,00	55 660,50			19 530,00	55 660,50		-	-		-	-
3.3.24	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	49 460,00	166 185,60			49 460,00	166 185,60		-	-		-	-
3.3.25	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
3.3.26	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
	ВВ-1														
3.3.27	Витражи. Монтаж	м2	6,21	1 430,00	8 880,30	3 450,00	21 424,50	4 880,00	30 304,80		-	-		-	-
3.3.28	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,85	19 530,00	55 660,50			19 530,00	55 660,50		-	-		-	-
3.3.29	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	49 460,00	166 185,60			49 460,00	166 185,60		-	-		-	-
3.3.30	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
3.3.31	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	4,08	9 540,00	38 923,20			9 540,00	38 923,20		-	-		-	-
	ВВ-2														
3.3.32	Витражи. Монтаж	м2	2,17	1 430,00	3 103,10	3 450,00	7 486,50	4 880,00	10 589,60	2,17	100,00	10 589,60		-	-
3.3.33	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,17	19 530,00	42 380,10			19 530,00	42 380,10	2,17	100,00	42 380,10		-	-
3.3.34	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,17	49 460,00	107 328,20			49 460,00	107 328,20	2,17	100,00	107 328,20		-	-
3.3.35	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	2,17	9 540,00	20 701,80			9 540,00	20 701,80	2,17	100,00	20 701,80		-	-
3.3.36	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	2,17	9 540,00	20 701,80			9 540,00	20 701,80	2,17	100,00	20 701,80		-	-
3.3.37	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	3,02	120,00	362,40	2 430,00	7 338,60	2 550,00	7 701,00	3,02	100,00	7 701,00		-	-
3.3.38	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,029	138 160,00	4 006,64			138 160,00	4 006,64	0,029	100,00	4 006,64		-	-
3.3.39	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0192	173 000,00	3 321,60			173 000,00	3 321,60	0,0192	100,00	3 321,60		-	-
	В-2/1шт/														
3.3.40	Витражи. Монтаж	м2	5,21	1 430,00	7 450,30	3 450,00	17 974,50	4 880,00	25 424,80	5,21	100,00	25 424,80		-	-
3.3.41	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,14	19 530,00	80 854,20			19 530,00	80 854,20	4,14	100,00	80 854,20		-	-
3.3.42	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,07	49 460,00	52 922,20			49 460,00	52 922,20	1,07	100,00	52 922,20		-	-
3.3.43	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	5,21	9 540,00	49 703,40			9 540,00	49 703,40	5,21	100,00	49 703,40		-	-
3.3.44	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	5,21	9 540,00	49 703,40			9 540,00	49 703,40	5,21	100,00	49 703,40		-	-
3.3.45	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,46	320,00	787,20	1 970,00	4 846,20	2 290,00	5 633,40	2,46	100,00	5 633,40		-	-
3.3.46	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,46	1 210,00	2 976,60			1 210,00	2 976,60	2,46	100,00	2 976,60		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.47	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	0,6075	550,00	334,13	440,00	267,30	990,00	601,43		-	-		-	-
	В-3/2шт/														
3.3.48	Витражи. Монтаж	м2	5,1	1 430,00	7 293,00	3 450,00	17 595,00	4 880,00	24 888,00	5,1	100,00	24 888,00		-	-
3.3.49	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,3	19 530,00	44 919,00			19 530,00	44 919,00	2,3	100,00	44 919,00		-	-
3.3.50	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,8	49 460,00	138 488,00			49 460,00	138 488,00	2,8	100,00	138 488,00		-	-
3.3.51	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	5,1	9 540,00	48 654,00			9 540,00	48 654,00	5,1	100,00	48 654,00		-	-
3.3.52	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 4.4.1-16И ГОСТ 24866-99	м2	5,1	9 540,00	48 654,00			9 540,00	48 654,00	5,1	100,00	48 654,00		-	-
3.3.53	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,26	320,00	1 683,20	1 970,00	10 362,20	2 290,00	12 045,40	5,26	100,00	12 045,40		-	-
3.3.54	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5,26	1 210,00	6 364,60			1 210,00	6 364,60	5,26	100,00	6 364,60		-	-
3.3.55	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2	1,315	550,00	723,25	440,00	578,60	990,00	1 301,85	1,315	100,00	1 301,85	1,315	100,00	1 301,85
	Окно слуховое ОС-1 /8шт/														
3.3.56	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	34 670,00	277 360,00	21 070,00	168 560,00	55 740,00	445 920,00	8	100,00	445 920,00	8	100,00	445 920,00
3.3.57	Петля накладная	шт.	32	660,00	21 120,00			660,00	21 120,00	32	100,00	21 120,00	32	100,00	21 120,00
	Окно слуховое ОС-2 /2шт/														
3.3.58	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	34 670,00	69 340,00	21 070,00	42 140,00	55 740,00	111 480,00	2	100,00	111 480,00	2	100,00	111 480,00
3.3.59	Петля накладная	шт.	8	660,00	5 280,00			660,00	5 280,00	8	100,00	5 280,00	8	100,00	5 280,00
3.4	**Двери**														
	ДНО27-12 (П)														
3.4.1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,801	490,00	4 802,49	2 980,00	29 206,98	3 470,00	34 009,47	9,801	100,00	34 009,47	9,801	100,00	34 009,47
3.4.2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами	м2	7,623	14 710,00	112 134,33			14 710,00	112 134,33	7,623	100,00	112 134,33	7,623	100,00	112 134,33
3.4.3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,8876	19 530,00	36 864,83			19 530,00	36 864,83	1,8876	100,00	36 864,83	1,8876	100,00	36 864,83
3.4.4	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 600,00	10 800,00			3 600,00	10 800,00	3	100,00	10 800,00	3	100,00	10 800,00
	ДН21-10														
3.4.5	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,363	650,00	4 135,95	3 390,00	21 570,57	4 040,00	25 706,52	6,363	100,00	25 706,52		-	-
3.4.6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами	м2	6,363	12 200,00	77 628,60			12 200,00	77 628,60	6,363	100,00	77 628,60		-	-
3.4.7	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 600,00	10 800,00			3 600,00	10 800,00	3	100,00	10 800,00		-	-
	ДНО21-12														
3.4.8	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,082	650,00	3 303,30	3 390,00	17 227,98	4 040,00	20 531,28	5,082	100,00	20 531,28		-	-
3.4.9	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами	м2	5,082	12 200,00	62 000,40			12 200,00	62 000,40	5,082	100,00	62 000,40		-	-
3.4.10	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3 600,00	7 200,00			3 600,00	7 200,00	2	100,00	7 200,00		-	-
	ДО21-12														
3.4.11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,623	650,00	4 954,95	3 390,00	25 841,97	4 040,00	30 796,92	7,623	100,00	30 796,92		-	-
3.4.12	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами	м2	7,623	12 200,00	93 000,60			12 200,00	93 000,60	7,623	100,00	93 000,60		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.13	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 600,00	10 800,00			3 600,00	10 800,00	3	100,00	10 800,00		-	-
	ДГ21-12														
3.4.14	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,869	650,00	14 864,85	3 390,00	77 525,91	4 040,00	92 390,76	22,869	100,00	92 390,76		-	-
3.4.15	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	22,869	7 380,00	168 773,22			7 380,00	168 773,22	22,869	100,00	168 773,22		-	-
3.4.16	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3 600,00	32 400,00			3 600,00	32 400,00	9	100,00	32 400,00		-	-
	ДГ21-10														
3.4.17	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	53,025	650,00	34 466,25	3 390,00	179 754,75	4 040,00	214 221,00	53,025	100,00	214 221,00		-	-
3.4.18	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	53,025	7 380,00	391 324,50			7 380,00	391 324,50	53,025	100,00	391 324,50		-	-
3.4.19	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	25	3 600,00	90 000,00			3 600,00	90 000,00	25	100,00	90 000,00		-	-
	ДГ21-09														
3.4.20	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,46	650,00	17 199,00	3 390,00	89 699,40	4 040,00	106 898,40	26,46	100,00	106 898,40		-	-
3.4.21	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами	м2	26,46	7 380,00	195 274,80			7 380,00	195 274,80	26,46	100,00	195 274,80		-	-
3.4.22	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	3 600,00	50 400,00			3 600,00	50 400,00	14	100,00	50 400,00		-	-
	ДМ21-10, ДМ 21-9														
3.4.23	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	12,516	160,00	2 002,56	6 160,00	77 098,56	6 320,00	79 101,12	12,516	100,00	79 101,12		-	-
3.4.24	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,516	51 680,00	646 826,88			51 680,00	646 826,88	12,516	100,00	646 826,88		-	-
	Люк Л-1 /2шт/														
3.4.25	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,5088	1 860,00	4 666,37	4 750,00	11 916,80	6 610,00	16 583,17	2,5088	100,00	16 583,17	2,5088	100,00	16 583,17
3.4.26	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,5088	42 020,00	105 419,78			42 020,00	105 419,78	2,5088	100,00	105 419,78	2,5088	100,00	105 419,78
	Люк Л-2 /1шт/														
3.4.27	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,2544	1 860,00	2 333,18	4 750,00	5 958,40	6 610,00	8 291,58	1,2544	100,00	8 291,58	1,2544	100,00	8 291,58
3.4.28	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,2544	42 020,00	52 709,89			42 020,00	52 709,89	1,2544	100,00	52 709,89	1,2544	100,00	52 709,89
	Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1,СТ-1.1 /2шт/														
3.4.29	Элементы каркаса из брусьев. Установка /стоек/	м3	0,058	109 400,00	6 345,20	71 450,00	4 144,10	180 850,00	10 489,30		-	-		-	-
3.4.30	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава/ уголок алюминиевый 30х30х2мм/	т	0,0020088	2 516 350,00	5 054,84			2 516 350,00	5 054,84		-	-		-	-
3.4.31	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	556 030,00	1 512,40			556 030,00	1 512,40		-	-		-	-
3.4.32	Наличники. Установка и крепление	м	6,6			240,00	1 584,00	240,00	1 584,00		-	-		-	-
3.4.33	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88	м	6,6	450,00	2 970,00			450,00	2 970,00		-	-		-	-
3.4.34	Приборы оконные. Установка	комплек	2	320,00	640,00	1 160,00	2 320,00	1 480,00	2 960,00		-	-		-	-
3.4.35	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	5 260,00	10 520,00			5 260,00	10 520,00		-	-		-	-
3.4.36	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	660,00	2 640,00			660,00	2 640,00		-	-		-	-
3.4.37	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	822 500,00	4 935,00			822 500,00	4 935,00		-	-		-	-
3.4.38	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6	1 550,00	930,00			1 550,00	930,00		-	-		-	-
3.4.39	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,04	3 240,00	16 329,60	15 220,00	76 708,80	18 460,00	93 038,40		-	-		-	-
3.4.40	Стоимость ролл-ставней размером 2100х1200мм Применит	м2	5,04	59 240,00	298 569,60			59 240,00	298 569,60	5,04	100,00	298 569,60	5,04	100,00	298 569,60
	Ограждение ОГ-1 /6шт/														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.41	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	3,6	110,00	396,00	1 930,00	6 948,00	2 040,00	7 344,00		-	-		-	-
3.4.42	Сварная решетка ограждения	т	0,02934	818 790,00	24 023,30			818 790,00	24 023,30		-	-		-	-
3.4.43	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,528614	130,00	198,72	140,00	214,01	270,00	412,73		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-2/1шт/														
3.4.44	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	5,7	110,00	627,00	1 930,00	11 001,00	2 040,00	11 628,00	5,7	100,00	11 628,00		-	-
3.4.45	Сварная решетка ограждения	т	0,03921	818 790,00	32 104,76			818 790,00	32 104,76	0,03921	100,00	32 104,76		-	-
3.4.46	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,042841	130,00	265,57	140,00	286,00	270,00	551,57	2,042841	100,00	551,57		-	-
	Ограждение ОГ-3/1шт/														
3.4.47	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	5,36	110,00	589,60	1 930,00	10 344,80	2 040,00	10 934,40		-	-		-	-
3.4.48	Сварная решетка ограждения	т	0,04344	818 790,00	35 568,24			818 790,00	35 568,24		-	-		-	-
3.4.49	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,263224	130,00	294,22	140,00	316,85	270,00	611,07		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-4/2шт/														
3.4.50	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	2,2	110,00	242,00	1 930,00	4 246,00	2 040,00	4 488,00		-	-		-	-
3.4.51	Сварная решетка ограждения	т	0,02002	818 790,00	16 392,18			818 790,00	16 392,18		-	-		-	-
3.4.52	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,043042	130,00	135,60	140,00	146,03	270,00	281,62		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-5/2шт/														
3.4.53	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	26,44	110,00	2 908,40	1 930,00	51 029,20	2 040,00	53 937,60		-	-		-	-
3.4.54	Сварная решетка ограждения	т	0,11042	818 790,00	90 410,79			818 790,00	90 410,79		-	-		-	-
3.4.55	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,752882	130,00	747,87	140,00	805,40	270,00	1 553,28		-	-		-	-
	Ограждение ОГ-6/2шт/														
3.4.56	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	20,4	110,00	2 244,00	1 930,00	39 372,00	2 040,00	41 616,00	20,4	100,00	41 616,00		-	-
3.4.57	Сварная решетка ограждения	т	0,09472	818 790,00	77 555,79			818 790,00	77 555,79	0,09472	100,00	77 555,79		-	-
3.4.58	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,934912	130,00	641,54	140,00	690,89	270,00	1 332,43	4,934912	100,00	1 332,43		-	-
	Ограждение ОГ-7/2шт/														
3.4.59	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	6	110,00	660,00	1 930,00	11 580,00	2 040,00	12 240,00	6	100,00	12 240,00		-	-
3.4.60	Сварная решетка ограждения	т	0,0377	818 790,00	30 868,38			818 790,00	30 868,38	0,0377	100,00	30 868,38		-	-
3.4.61	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,96417	130,00	255,34	140,00	274,98	270,00	530,33	1,96417	100,00	530,33		-	-
	Ограждение ОГ-8/1шт/														
3.4.62	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	1,93	110,00	212,30	1 930,00	3 724,90	2 040,00	3 937,20	1,93	100,00	3 937,20		-	-
3.4.63	Сварная решетка ограждения	т	0,01403	818 790,00	11 487,62			818 790,00	11 487,62	0,01403	100,00	11 487,62		-	-
3.4.64	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,730963	130,00	95,03	140,00	102,33	270,00	197,36	0,730963	100,00	197,36		-	-
	Утепление чердака														
3.4.65	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2	820,5	230,00	188 715,00	340,00	278 970,00	570,00	467 685,00	820,5	100,00	467 685,00		-	-
3.4.66	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	820,5	690,00	566 145,00	620,00	508 710,00	1 310,00	1 074 855,00	820,5	100,00	1 074 855,00		-	-
3.4.67	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	139,485	1 170,00	163 197,45	17 500,00	2 440 987,50	18 670,00	2 604 184,95	139,485	100,00	2 604 184,95		-	-
3.4.68	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	142,944228	39 940,00	5 709 192,47			39 940,00	5 709 192,47	142,944228	100,00	5 709 192,47		-	-
3.4.69	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /толщ.50мм,М150/	м2	820,5	930,00	763 065,00	840,00	689 220,00	1 770,00	1 452 285,00	820,5	100,00	1 452 285,00		-	-
3.4.70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	820,5	1 490,00	1 222 545,00	180,00	147 690,00	1 670,00	1 370 235,00	820,5	100,00	1 370 235,00		-	-
	Утепление венткамеры /узел 14/														
3.4.71	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	37,91	1 720,00	65 205,20	6 650,00	252 101,50	8 370,00	317 306,70	37,91	100,00	317 306,70	37,91	100,00	317 306,70
3.4.72	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	2,754994	39 940,00	110 034,46			39 940,00	110 034,46	2,754994	100,00	110 034,46	2,754994	100,00	110 034,46
3.4.73	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,53	1 170,00	1 790,10	17 500,00	26 775,00	18 670,00	28 565,10	1,53	100,00	28 565,10	1,53	100,00	28 565,10
3.4.74	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,53	39 940,00	61 108,20			39 940,00	61 108,20	1,53	100,00	61 108,20	1,53	100,00	61 108,20

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.75	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	6,42	1 870,00	12 005,40	3 510,00	22 534,20	5 380,00	34 539,60	6,42	100,00	34 539,60	6,42	100,00	34 539,60
3.4.76	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,741	650,00	4 381,65			650,00	4 381,65	6,741	100,00	4 381,65	6,741	100,00	4 381,65
	Узлы 12,13														
3.4.77	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	7,5	5 340,00	40 050,00	3 160,00	23 700,00	8 500,00	63 750,00	7,5	100,00	63 750,00	7,5	100,00	63 750,00
3.4.78	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,12	109 400,00	13 128,00	71 450,00	8 574,00	180 850,00	21 702,00	0,12	100,00	21 702,00	0,12	100,00	21 702,00
3.4.79	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 4 мм х 100 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6	1 550,00	930,00			1 550,00	930,00	0,6	100,00	930,00	0,6	100,00	930,00
3.4.80	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	832 550,00	3 496,71	695 990,00	2 923,16	1 528 540,00	6 419,87	0,0042	100,00	6 419,87	0,0042	100,00	6 419,87
3,5	**Внутренняя отделка**														
	Потолок														
3.5.1	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	692,21	310,00	214 585,10	1 460,00	1 010 626,60	1 770,00	1 225 211,70	692,21	100,00	1 225 211,70		-	-
3.5.2	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/ толщ.2мм/	м2	692,21	350,00	242 273,50	940,00	650 677,40	1 290,00	892 950,90	692,21	100,00	892 950,90		-	-
3.5.3	Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	м2	205,94			38 610,00	7 951 343,40	38 610,00	7 951 343,40	205,94	100,00	7 951 343,40		-	-
3.5.4	Подвесной потолок в комплекте	м2	205,94	4 160,00	856 710,40			4 160,00	856 710,40	205,94	100,00	856 710,40		-	-
3.5.5	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	469,59	260,00	122 093,40	1 610,00	756 039,90	1 870,00	878 133,30	469,59	100,00	878 133,30	469,59	100,00	878 133,30
3.5.6	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	16,68	110,00	1 834,80	260,00	4 336,80	370,00	6 171,60	16,68	100,00	6 171,60	16,68	100,00	6 171,60
3.5.7	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	14,3			5 380,00	76 934,00	5 380,00	76 934,00	14,3	100,00	76 934,00		-	-
3.5.8	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	41,48	650,00	26 962,00			650,00	26 962,00	41,48	100,00	26 962,00		-	-
3.5.9	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	14,3	170,00	2 431,00	510,00	7 293,00	680,00	9 724,00	14,3	100,00	9 724,00	14,3	100,00	9 724,00
	Стены и перегородки														
3.5.10	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	2192,19	1 050,00	2 301 799,50	1 780,00	3 902 098,20	2 830,00	6 203 897,70	2192,19	100,00	6 203 897,70		-	-
3.5.11	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	1401,1	610,00	854 671,00	1 860,00	2 606 046,00	2 470,00	3 460 717,00	1401,1	100,00	3 460 717,00		-	-
3.5.12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	130,1	780,00	101 478,00	1 340,00	174 334,00	2 120,00	275 812,00	130,1	100,00	275 812,00		-	-
3.5.13	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1387,74	240,00	333 057,60	980,00	1 359 985,20	1 220,00	1 693 042,80	1387,74	100,00	1 693 042,80	1387,74	100,00	1 693 042,80
3.5.14	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	677,52	2 650,00	1 795 428,00	3 980,00	2 696 529,60	6 630,00	4 491 957,60	677,52	100,00	4 491 957,60	677,52	100,00	4 491 957,60
3.5.15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	65,08	350,00	22 778,00	2 790,00	181 573,20	3 140,00	204 351,20	65,08	100,00	204 351,20	65,08	100,00	204 351,20
3.5.16	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	68,334	650,00	44 417,10	210,00	14 350,14	860,00	58 767,24	68,334	100,00	58 767,24	68,334	100,00	58 767,24
3.5.17	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	243,67	110,00	26 803,70	260,00	63 354,20	370,00	90 157,90	243,67	100,00	90 157,90	243,67	100,00	90 157,90
	Низ стен и перегородок														
3.5.18	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16	м2	26,01	120,00	3 121,20	2 430,00	63 204,30	2 550,00	66 325,50		-	-		-	-
3.5.19	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке/ панель Н=300мм/	м2	54,45	320,00	17 424,00	1 560,00	84 942,00	1 880,00	102 366,00		-	-		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.20	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/ в местах установки умывальников/	м2	24	2 650,00	63 600,00	3 980,00	95 520,00	6 630,00	159 120,00		-	-		-	-
	Откосы														
3.5.21	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	171,68	1 950,00	334 776,00	4 240,00	727 923,20	6 190,00	1 062 699,20	171,68	100,00	1 062 699,20		-	-
3.5.22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	171,68	690,00	118 459,20	2 770,00	475 553,60	3 460,00	594 012,80	171,68	100,00	594 012,80		-	-
3.5.23	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	171,68	240,00	41 203,20	980,00	168 246,40	1 220,00	209 449,60	171,68	100,00	209 449,60	171,68	100,00	209 449,60
	Отмостка														
3.5.24	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,78	11 830,00	21 057,40	5 910,00	10 519,80	17 740,00	31 577,20	1,78	100,00	31 577,20		-	-
3.5.25	Отмостка бетонная,В15. Устройство	м3	1,75	42 980,00	75 215,00	5 070,00	8 872,50	48 050,00	84 087,50	1,75	100,00	84 087,50		-	-
3.5.26	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	120,8	2 220,00	268 176,00	2 450,00	295 960,00	4 670,00	564 136,00	120,8	100,00	564 136,00		-	-
3.5.27	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,416	90 840,00	219 469,44			90 840,00	219 469,44	2,416	100,00	219 469,44		-	-
4	**Конструкции деревянные**														
4.1.1	Стропила. Установка с изготовлением	м3	56,07	98 240,00	5 508 316,80	29 710,00	1 665 839,70	127 950,00	7 174 156,50	56,07	100,00	7 174 156,50		-	-
4.1.2	Огнезащита конструкции деревянные (ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов)	м3	56,07	5 200,00	291 564,00	2 652,00	148 697,64	7 852,00	440 261,64	56,07	100,00	440 261,64		-	-
	Узел усиления проема вентшахты														
4.1.3	Стропила. Установка с изготовлением	м3	1,96	98 240,00	192 550,40	29 710,00	58 231,60	127 950,00	250 782,00		-	-		-	-
4.1.4	Огнезащита конструкции деревянные (ферм, арок, балок, стропил,	м3	1,96	5 200,00	10 192,00	2 652,00	5 197,92	7 852,00	15 389,92		-	-		-	-
4.1.5	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1097	450,00	493 650,00			450,00	493 650,00		-	-		-	-
4.1.6	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0776	832 550,00	64 605,88	695 990,00	54 008,82	1 528 540,00	118 614,70		-	-		-	-
5	**Электрооборудование и электроосвещение**														
5,1	**Основное оборудование**														
5.1.1	Блок управления шкафного исполнения или распредели-тельный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	27 700,00	27 700,00	15 390,00	15 390,00	43 090,00	43 090,00	1	100,00	43 090,00		-	-
5.1.2	Щит вводно-распределительный ВРУ переменного тока с переключателем вводов и вводным трехполюсным автоматическим выключателем и выключателями на отводящих линиях, система L+PEN (N+PE перемычка), шина "PE"- медная шина 50х5 мм(ГЗШ) прибор учета САРУ4 с трансформаторами тока 200/5; ППН АП400. (Согласно пароекта, См чертеж ТП РК 50ВА(IVA, IVГ)-2,2-2012-ЭЛ. Лист 2.	шт.	1	385 180,00	385 180,00			385 180,00	385 180,00	1	100,00	385 180,00		-	-
5.1.3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	27 790,00	83 370,00	15 330,00	45 990,00	43 120,00	129 360,00	3	100,00	129 360,00		-	-
5.1.4	Щит силовой распределительный ЩС переменного тока с вводным автоматическим выключателем на вводе ВА47-29 3Р/63А и с выключателями на отводящих линий ВА47-293Р/16А-2шт,АД12 с УЗО-2Р/25А/30МА-9шт,Система L+N+PE	шт.	1	184 100,00	184 100,00			184 100,00	184 100,00	1	100,00	184 100,00		-	-
5.1.5	Щиток распределительный навесной ЩТП ЩР8501С-0412,380/220В с шинами 3L+N+PE, с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32 3Р/32А и автоматическими выключателями на отводящих линий ВА47-29 1Р/16А-1шт,ВА47-29 3Р/16А-2шт, АД12 с УЗО-2Р/25А/30МА-3шт	шт.	1	174 020,00	174 020,00			174 020,00	174 020,00	1	100,00	174 020,00		-	-
5.1.6	Щиток распределительный навесной ЩРВ,380/220В с шинами 3L+N+PE, с автоматическим выключателем на вводе ВА47-29 3Р/32А с независимым расцепителем РН47 и автоматическими выключателями на отводящих линиях ВА47-29 3Р/16А-1шт; ВА47-29 1Р/16А-16шт	шт.	1	196 200,00	196 200,00			196 200,00	196 200,00	1	100,00	196 200,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.7	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	1 620,00	1 620,00	11 060,00	11 060,00	12 680,00	12 680,00	1	100,00	12 680,00		-	-
5.1.8	Щиток освещения навесной ЩО 380/220В с шинами 3L+N+PE с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32 3Р/32А, на отводящих линий ВА47-29 1Р/16А-12шт	шт.	1	42 690,00	42 690,00			42 690,00	42 690,00	1	100,00	42 690,00		-	-
5.1.9	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	120,00	240,00	3 780,00	7 560,00	3 900,00	7 800,00	2	100,00	7 800,00		-	-
5.1.10	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 Светильник РВО-42 60В 36/42В 12м -2шт.	шт.	2	22 110,00	44 220,00			22 110,00	44 220,00	2	100,00	44 220,00		-	-
5.1.11	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	27 790,00	27 790,00	15 330,00	15 330,00	43 120,00	43 120,00	1	100,00	43 120,00		-	-
5.1.12	Блок управления для 4-ъ огнезащитных клапанов БУОК-4 СВТ1163.41-210	шт	1	105 110,00	105 110,00			105 110,00	105 110,00	1	100,00	105 110,00		-	-
5.1.13	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3 220,00	12 880,00	6 830,00	27 320,00	10 050,00	40 200,00	4	100,00	40 200,00		-	-
5.1.14	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.341-40У3	шт	1	33 860,00	33 860,00			33 860,00	33 860,00	1	100,00	33 860,00		-	-
5.1.15	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.411-40У3	шт	3	39 990,00	119 970,00			39 990,00	119 970,00	3	100,00	119 970,00		-	-
5.1.16	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	27 790,00	27 790,00	15 330,00	15 330,00	43 120,00	43 120,00	1	100,00	43 120,00		-	-
5.1.17	Ящики управления Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	239 090,00	239 090,00			239 090,00	239 090,00	1	100,00	239 090,00		-	-
5.1.18	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	14	5 770,00	80 780,00	7 080,00	99 120,00	12 850,00	179 900,00	14	100,00	179 900,00		-	-
5.1.19	Пускатель магнитный 3-х фазный ПМА 0240	шт	14	16 760,00	234 640,00			16 760,00	234 640,00	14	100,00	234 640,00		-	-
5.1.20	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по устано-вленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	2310	140,00	323 400,00	830,00	1 917 300,00	970,00	2 240 700,00	2310	100,00	2 240 700,00		-	-
	Кабельные изделия														
5.1.21	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	189 720,00	58 054,32			189 720,00	58 054,32	0,306	100,00	58 054,32		-	-
5.1.22	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5202	279 940,00	145 624,79			279 940,00	145 624,79	0,5202	100,00	145 624,79		-	-
5.1.23	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6324	433 610,00	274 214,96			433 610,00	274 214,96	0,6324	100,00	274 214,96		-	-
5.1.24	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2397	424 240,00	101 690,33			424 240,00	101 690,33	0,2397	100,00	101 690,33		-	-
5.1.25	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	1 025 490,00	73 219,99			1 025 490,00	73 219,99	0,0714	100,00	73 219,99		-	-
5.1.26	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2 439 850,00	24 886,47			2 439 850,00	24 886,47	0,0102	100,00	24 886,47		-	-
5.1.27	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	3 703 140,00	207 746,15			3 703 140,00	207 746,15	0,0561	100,00	207 746,15		-	-
5.1.28	Кабели контрольные КВВГ 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,3213	259 780,00	83 467,31			259 780,00	83 467,31	0,3213	100,00	83 467,31		-	-
5.1.29	Кабели контрольные КНРЭ 3х15мм	км	0,0204	2 087 190,00	42 578,68			2 087 190,00	42 578,68	0,0204	100,00	42 578,68		-	-
5.1.30	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1785	852 650,00	152 198,03			852 650,00	152 198,03	0,1785	100,00	152 198,03		-	-
	Материалы														
5.1.31	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	130,00	8 450,00	1 220,00	79 300,00	1 350,00	87 750,00	65	100,00	87 750,00		-	-
5.1.32	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	65	460,00	29 900,00			460,00	29 900,00	65	100,00	29 900,00		-	-
5.1.33	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	65	420,00	27 300,00			420,00	27 300,00	65	100,00	27 300,00		-	-
5.1.34	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	110,00	330,00	1 300,00	3 900,00	1 410,00	4 230,00	3	100,00	4 230,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.35	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP55 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	520,00	1 560,00			520,00	1 560,00	3	100,00	1 560,00		-	-
5.1.36	Монтаж коробк, тип У 197 на конструкции на стене или колонне	шт.	50	2 030,00	101 500,00			2 030,00	101 500,00	50	100,00	101 500,00		-	-
5.1.37	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,616	668 040,00	411 512,64	216 770,00	133 530,32	884 810,00	545 042,96	0,616	100,00	545 042,96		-	-
5.1.38	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	760			520,00	395 200,00	520,00	395 200,00	760	100,00	395 200,00		-	-
5.1.39	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	170,00	1 700,00			170,00	1 700,00	10	100,00	1 700,00		-	-
5.1.40	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	750	120,00	90 000,00			120,00	90 000,00	750	100,00	90 000,00		-	-
5.1.41	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	95	1 050,00	99 750,00	1 100,00	104 500,00	2 150,00	204 250,00		-	-		-	-
5.1.42	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по устано-вленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	1 440,00	57 600,00			1 440,00	57 600,00		-	-		-	-
5.1.43	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	40	1 660,00	66 400,00			1 660,00	66 400,00		-	-		-	-
5.1.44	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	40,00	8 960,00			40,00	8 960,00	224	100,00	8 960,00		-	-
5.1.45	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	1 430,00	114,40			1 430,00	114,40	0,08	100,00	114,40		-	-
5.1.46	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	80	650,00	52 000,00			650,00	52 000,00	80	100,00	52 000,00		-	-
5,2	**Электроосвещение**														
	Кабельные изделия														
5.2.1	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	1425			510,00	726 750,00	510,00	726 750,00	1425	100,00	726 750,00		-	-
5.2.2	Кабели силовые ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4535	382 090,00	555 367,82			382 090,00	555 367,82	1,4535	100,00	555 367,82		-	-
	Материалы														
5.2.3	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно встраиваемой в подвесных потолках и стен	шт.	223			5 200,00	1 159 600,00	5 200,00	1 159 600,00	223	100,00	1 159 600,00		-	-
5.2.4	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, тип OWP/S 4x18 IP54	шт	51	21 600,00	1 101 600,00			21 600,00	1 101 600,00	51	100,00	1 101 600,00		-	-
5.2.5	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, в комплекте с электронной ПРА тип OWP/S 4x18 IP54	шт	8	56 000,00	448 000,00			56 000,00	448 000,00	8	100,00	448 000,00		-	-
5.2.6	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL/S 4x18 IP20	шт	39	12 500,00	487 500,00			12 500,00	487 500,00	39	100,00	487 500,00		-	-
5.2.7	Светильник люминесцентны, лампа G13, встраиваемой в подвесной потолк, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL/R 4x18 IP20	шт	25	25 861,00	646 525,00			25 861,00	646 525,00	25	100,00	646 525,00		-	-
5.2.8	Светильник люминесцентны, лампа G13, крепление на поверхность потолка, в комплекте с электронной ПРА, тип OWP/S 2x18 IP54	шт	8	48 500,00	388 000,00			48 500,00	388 000,00	8	100,00	388 000,00		-	-
5.2.9	Светильник люминесцентны, лампа G13, встраиваемой в подвесной потолок и в стенах, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL/S 2x18 IP54	шт	3	27 570,00	82 710,00			27 570,00	82 710,00	3	100,00	82 710,00		-	-
5.2.10	Светильник люминесцентны, лампа G13, встраиваемой в подвесной потолк, в комплекте с электронной ПРА, тип OPL(PRS) 1x18 IP20 (облучатель бактерицидный)	шт	24	26 680,00	640 320,00			26 680,00	640 320,00	24	100,00	640 320,00		-	-
5.2.11	Светильник люминесцентны лампа E27 20Вт, 220В, встраиваемой в подвесной потолка и в стенах, тип TN100 IP44	шт	36	7 670,00	276 120,00			7 670,00	276 120,00	36	100,00	276 120,00		-	-
5.2.12	Светильник аварийного освещения с люминесцентными лампами G5, 8Вт, 220В, тип EFS 190 IP65	шт	11	33 100,00	364 100,00			33 100,00	364 100,00	11	100,00	364 100,00		-	-
5.2.13	Светильник прикроватного освещения люминесцентной лампой 2G11, 36В, 220В, встраиваемой на стены, в комплекте с электронной ПРА, тип BH236 IP44	шт	9	85 870,00	772 830,00			85 870,00	772 830,00	9	100,00	772 830,00	9	100,00	772 830,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.14	Светильник смотровой люминесцентной лампой E27 20Вт, 220В, тип А/50М	шт	9	92 450,00	832 050,00			92 450,00	832 050,00	9	100,00	832 050,00	9	100,00	832 050,00
5.2.15	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт, марка T8L18W/765	шт.	630	330,00	207 900,00			330,00	207 900,00	630	100,00	207 900,00		-	-
5.2.16	Лампы люминесцентные, цоколь 2G11, мощность 18 Вт, марка Duiux L36 W/840XT	шт.	10	1 410,00	14 100,00			1 410,00	14 100,00	10	100,00	14 100,00	10	100,00	14 100,00
5.2.17	Интегрированная компактная люминесцентная лампа, цоколь E27, мощность 18 Вт, марка DINT LL 18W/825	шт.	10	3 940,00	39 400,00			3 940,00	39 400,00	10	100,00	39 400,00	10	100,00	39 400,00
5.2.18	Монтаж выключателей при скрытой проводке	шт	98			1 060,00	103 880,00	1 060,00	103 880,00		-	-		-	-
5.2.19	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	53	440,00	23 320,00			440,00	23 320,00	53	100,00	23 320,00		-	-
5.2.20	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	45	470,00	21 150,00			470,00	21 150,00	45	100,00	21 150,00		-	-
5.2.21	Монтаж коробки ответвительных с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	190	400,00	76 000,00	640,00	121 600,00	1 040,00	197 600,00	190	100,00	197 600,00		-	-
5.2.22	Монтаж коробки ответвительных для скрытой установки для выключателей и розеток	шт.	95	440,00	41 800,00	640,00	60 800,00	1 080,00	102 600,00	95	100,00	102 600,00		-	-
5.2.23	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1100			520,00	572 000,00	520,00	572 000,00	1100	100,00	572 000,00		-	-
5.2.24	Труба полиэтиленовая ПВХ D - 20мм	м	1100	120,00	132 000,00			120,00	132 000,00	1100	100,00	132 000,00		-	-
5.2.25	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	50	650,00	32 500,00			650,00	32 500,00	50	100,00	32 500,00		-	-
5.2.26	Клеммник соединительный для двух и трех проводников 1,5-4 кВ	шт.	727	130,00	94 510,00			130,00	94 510,00	727	100,00	94 510,00		-	-
6	**Водопровод и канализация**														
	Водопровод хозяйственно-питьевой /В1/														
6.1.1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	10	2 360,00	23 600,00	1 380,00	13 800,00	3 740,00	37 400,00	10	100,00	37 400,00		-	-
6.1.2	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	10	260,00	2 600,00			260,00	2 600,00	10	100,00	2 600,00		-	-
6.1.3	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	45			2 430,00	109 350,00	2 430,00	109 350,00	45	100,00	109 350,00		-	-
6.1.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	120,00	5 400,00			120,00	5 400,00	45	100,00	5 400,00		-	-
6.1.5	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	107			2 660,00	284 620,00	2 660,00	284 620,00	107	100,00	284 620,00		-	-
6.1.6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	107	170,00	18 190,00			170,00	18 190,00	107	100,00	18 190,00		-	-
6.1.7	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	30			2 940,00	88 200,00	2 940,00	88 200,00	30	100,00	88 200,00		-	-
6.1.8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	240,00	7 200,00			240,00	7 200,00	30	100,00	7 200,00		-	-
6.1.9	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	25			3 320,00	83 000,00	3 320,00	83 000,00	25	100,00	83 000,00		-	-
6.1.10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	420,00	10 500,00			420,00	10 500,00	25	100,00	10 500,00		-	-
6.1.11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	37			3 610,00	133 570,00	3 610,00	133 570,00	37	100,00	133 570,00		-	-
6.1.12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37	620,00	22 940,00			620,00	22 940,00	37	100,00	22 940,00		-	-
6.1.13	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм	шт.	228	20,00	4 560,00			20,00	4 560,00	228	100,00	4 560,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.14	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,028	650 000,00	18 200,00			650 000,00	18 200,00	0,028	100,00	18 200,00		-	-
6.1.15	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	680,00	2 720,00			680,00	2 720,00	4	100,00	2 720,00		-	-
6.1.16	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	209			1 330,00	277 970,00	1 330,00	277 970,00	209	100,00	277 970,00		-	-
6.1.17	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	117,7	280,00	32 956,00			280,00	32 956,00	117,7	100,00	32 956,00		-	-
6.1.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	360,00	11 880,00			360,00	11 880,00	33	100,00	11 880,00		-	-
6.1.19	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	420,00	11 550,00			420,00	11 550,00	27,5	100,00	11 550,00		-	-
6.1.20	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	51,7	680,00	35 156,00			680,00	35 156,00	51,7	100,00	35 156,00		-	-
6.1.21	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5	5 810,00	29 050,00			5 810,00	29 050,00	5	100,00	29 050,00		-	-
6.1.22	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	259	60,00	15 540,00			60,00	15 540,00	259	100,00	15 540,00		-	-
6.1.23	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33			2 400,00	79 200,00	2 400,00	79 200,00	33	100,00	79 200,00	33	100,00	79 200,00
6.1.24	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	1	3 580,00	3 580,00		-	3 580,00	3 580,00	1	100,00	3 580,00	1	100,00	3 580,00
6.1.25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1 090,00	8 720,00			1 090,00	8 720,00	8	100,00	8 720,00	8	100,00	8 720,00
6.1.26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	2 320,00	55 680,00			2 320,00	55 680,00	24	100,00	55 680,00	24	100,00	55 680,00
6.1.27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 850,00	1 850,00			1 850,00	1 850,00	1	100,00	1 850,00	1	100,00	1 850,00
6.1.28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2 710,00	2 710,00			2 710,00	2 710,00	1	100,00	2 710,00	1	100,00	2 710,00
6.1.29	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2			1 450,00	2 900,00	1 450,00	2 900,00	2	100,00	2 900,00	2	100,00	2 900,00
6.1.30	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1 090,00	2 180,00			1 090,00	2 180,00	2	100,00	2 180,00	2	100,00	2 180,00
6.1.31	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	70	440,00	30 800,00			440,00	30 800,00		-	-		-	-
6.1.32	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 310,00	1 310,00			1 310,00	1 310,00	1,00	100,00	1 310,00	1,00	100,00	1 310,00
	Ввод холодной воды														
6.1.33	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1			3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	1	100,00	3 290,00		-	-
6.1.34	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12 790,00	12 790,00			12 790,00	12 790,00	1	100,00	12 790,00		-	-
6.1.35	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1			3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	1	100,00	3 720,00		-	-
6.1.36	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3			5 570,00	16 710,00	5 570,00	16 710,00	3	100,00	16 710,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.37	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2 710,00	2 710,00			2 710,00	2 710,00	1	100,00	2 710,00		-	-
6.1.38	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2			2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00	2	100,00	4 800,00		-	-
6.1.39	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 090,00	1 090,00			1 090,00	1 090,00	1	100,00	1 090,00		-	-
6.1.40	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	73 120,00	73 120,00			73 120,00	73 120,00	1	100,00	73 120,00		-	-
	Горячее водоснабжение /Т3,Т4/														
6.1.41	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	5			1 380,00	6 900,00	1 380,00	6 900,00	5	100,00	6 900,00		-	-
6.1.42	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	5			1 380,00	6 900,00	1 380,00	6 900,00	5	100,00	6 900,00		-	-
6.1.43	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	10			260,00	2 600,00	260,00	2 600,00	10	100,00	2 600,00		-	-
6.1.44	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	45			2 430,00	109 350,00	2 430,00	109 350,00	45	100,00	109 350,00		-	-
6.1.45	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	120,00	5 400,00			120,00	5 400,00	45	100,00	5 400,00		-	-
6.1.46	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	138			2 660,00	367 080,00	2 660,00	367 080,00	138	100,00	367 080,00		-	-
6.1.47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	138	170,00	23 460,00			170,00	23 460,00	138	100,00	23 460,00		-	-
6.1.48	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	70			2 940,00	205 800,00	2 940,00	205 800,00	70	100,00	205 800,00		-	-
6.1.49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	240,00	16 800,00			240,00	16 800,00	70	100,00	16 800,00		-	-
6.1.50	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	25			3 320,00	83 000,00	3 320,00	83 000,00	25	100,00	83 000,00		-	-
6.1.51	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	420,00	10 500,00			420,00	10 500,00	25	100,00	10 500,00		-	-
6.1.52	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	46			3 610,00	166 060,00	3 610,00	166 060,00	46	100,00	166 060,00		-	-
6.1.53	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46	620,00	28 520,00			620,00	28 520,00	46	100,00	28 520,00		-	-
6.1.54	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,354	20 000,00	7 080,00			20 000,00	7 080,00	0,354	100,00	7 080,00		-	-
6.1.55	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,043	650 000,00	27 950,00			650 000,00	27 950,00	0,043	100,00	27 950,00		-	-
6.1.56	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	680,00	5 440,00			680,00	5 440,00	8	100,00	5 440,00		-	-
6.1.57	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	279			1 330,00	371 070,00	1 330,00	371 070,00	279	100,00	371 070,00		-	-
6.1.58	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	151,8	280,00	42 504,00			280,00	42 504,00	151,8	100,00	42 504,00		-	-
6.1.59	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	77	360,00	27 720,00			360,00	27 720,00	77	100,00	27 720,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.60	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	420,00	11 550,00			420,00	11 550,00	27,5	100,00	11 550,00		-	-
6.1.61	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	680,00	34 408,00			680,00	34 408,00	50,6	100,00	34 408,00		-	-
6.1.62	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6	5 810,00	34 860,00			5 810,00	34 860,00	6	100,00	34 860,00		-	-
6.1.63	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	354	60,00	21 240,00			60,00	21 240,00	354	100,00	21 240,00		-	-
6.1.64	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27			2 400,00	64 800,00	2 400,00	64 800,00	27	100,00	64 800,00		-	-
6.1.65	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1 090,00	5 450,00			1 090,00	5 450,00	5	100,00	5 450,00		-	-
6.1.66	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	2 320,00	51 040,00			2 320,00	51 040,00	22	100,00	51 040,00		-	-
6.1.67	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2			1 190,00	2 380,00	1 190,00	2 380,00	2	100,00	2 380,00	2	100,00	2 380,00
6.1.68	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	78 740,00	157 480,00			78 740,00	157 480,00	2	100,00	157 480,00	2	100,00	157 480,00
	Водомерный узел №2														
6.1.69	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2			2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00	2	100,00	4 800,00	2	100,00	4 800,00
6.1.70	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27 140,00	54 280,00			27 140,00	54 280,00	2	100,00	54 280,00	2	100,00	54 280,00
6.1.71	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1			3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	1	100,00	3 290,00	1	100,00	3 290,00
6.1.72	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12 790,00	12 790,00			12 790,00	12 790,00	1	100,00	12 790,00	1	100,00	12 790,00
6.1.73	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 28 мм х 2,5 мм - 22 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	320,00	640,00			320,00	640,00	2	100,00	640,00	2	100,00	640,00
6.1.74	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водоме	1			1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1	100,00	1 660,00	1	100,00	1 660,00
6.1.75	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	46 810,00	46 810,00			46 810,00	46 810,00	1	100,00	46 810,00	1	100,00	46 810,00
6.1.76	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплек т	1			3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	1	100,00	3 720,00	1	100,00	3 720,00
6.1.77	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1	100,00	2 400,00	1	100,00	2 400,00
6.1.78	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5 310,00	5 310,00			5 310,00	5 310,00	1	100,00	5 310,00	1	100,00	5 310,00
6.1.79	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1	100,00	2 400,00	1	100,00	2 400,00
6.1.80	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4 410,00	4 410,00			4 410,00	4 410,00	1	100,00	4 410,00	1	100,00	4 410,00
	Водомерный узел №3														
6.1.81	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проход-ные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2			2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00	2	100,00	4 800,00	2	100,00	4 800,00
6.1.82	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27 140,00	54 280,00			27 140,00	54 280,00	2	100,00	54 280,00	2	100,00	54 280,00
6.1.83	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1			3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	1	100,00	3 290,00	1	100,00	3 290,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.84	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12 790,00	12 790,00			12 790,00	12 790,00	1	100,00	12 790,00	1	100,00	12 790,00
6.1.85	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1			1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1	100,00	1 660,00	1	100,00	1 660,00
6.1.86	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	29 900,00	29 900,00			29 900,00	29 900,00	1	100,00	29 900,00	1	100,00	29 900,00
6.1.87	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1			3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	1	100,00	3 720,00	1	100,00	3 720,00
6.1.88	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1	100,00	2 400,00	1	100,00	2 400,00
6.1.89	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5 310,00	5 310,00			5 310,00	5 310,00	1	100,00	5 310,00	1	100,00	5 310,00
6.1.90	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны про-ходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00	1	100,00	2 400,00	1	100,00	2 400,00
6.1.91	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4 410,00	4 410,00			4 410,00	4 410,00	1	100,00	4 410,00	1	100,00	4 410,00
6.1.92	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	м	2,2			3 960,00	8 712,00	3 960,00	8 712,00	2,2	100,00	8 712,00	2,2	100,00	8 712,00
6.1.93	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,2	680,00	1 496,00			680,00	1 496,00	2,2	100,00	1 496,00	2,2	100,00	1 496,00
6.1.94	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	2 420,00	2 420,00			2 420,00	2 420,00	1	100,00	2 420,00	1	100,00	2 420,00
6.1.95	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	1	1 090,00	1 090,00			1 090,00	1 090,00	1	100,00	1 090,00	1	100,00	1 090,00
6.1.96	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1 120,00	1 120,00			1 120,00	1 120,00	1	100,00	1 120,00	1	100,00	1 120,00
	Канализация бытовая /К1/														
6.1.97	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	113			2 320,00	262 160,00	2 320,00	262 160,00	113,00	100,00	262 160,00		-	-
6.1.98	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	113	1 120,00	126 560,00			1 120,00	126 560,00	113,00	100,00	126 560,00		-	-
6.1.99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	38			2 410,00	91 580,00	2 410,00	91 580,00	38	100,00	91 580,00		-	-
6.1.100	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	38	410,00	15 580,00			410,00	15 580,00	38	100,00	15 580,00		-	-
6.1.101	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	50	60,00	3 000,00			60,00	3 000,00	50	100,00	3 000,00		-	-
6.1.102	Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,05	20 000,00	1 000,00			20 000,00	1 000,00	0,05	100,00	1 000,00		-	-
6.1.103	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	650 000,00	3 900,00			650 000,00	3 900,00	0,006	100,00	3 900,00		-	-
6.1.104	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	12	1 750,00	21 000,00			1 750,00	21 000,00	12	100,00	21 000,00		-	-
6.1.105	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	5	550,00	2 750,00			550,00	2 750,00	5	100,00	2 750,00		-	-
6.1.106	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	22	720,00	15 840,00			720,00	15 840,00	22	100,00	15 840,00		-	-
6.1.107	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16.Прим	шт.	13	870,00	11 310,00			870,00	11 310,00	13	100,00	11 310,00		-	-
6.1.108	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	2 720,00	8 160,00			2 720,00	8 160,00	3	100,00	8 160,00		-	-
6.1.109	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16.Прим	шт.	29	2 550,00	73 950,00			2 550,00	73 950,00	29	100,00	73 950,00		-	-
6.1.110	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	50	3 170,00	158 500,00			3 170,00	158 500,00	50	100,00	158 500,00		-	-
6.1.111	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	15	1 210,00	18 150,00			1 210,00	18 150,00	15	100,00	18 150,00		-	-
6.1.112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16	шт.	4	1 700,00	6 800,00			1 700,00	6 800,00	4	100,00	6 800,00		-	-
6.1.113	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16	шт.	12	3 590,00	43 080,00			3 590,00	43 080,00	12	100,00	43 080,00		-	-
6.1.114	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110, PN 16	шт.	9	3 890,00	35 010,00			3 890,00	35 010,00	9	100,00	35 010,00		-	-
6.1.115	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50, PN 16	шт.	21	1 330,00	27 930,00			1 330,00	27 930,00	21	100,00	27 930,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.116	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3			29 690,00	89 070,00	29 690,00	89 070,00		-	-		-	-
	Приборы														
6.1.117	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24			8 220,00	197 280,00	8 220,00	197 280,00	24	100,00	197 280,00	24	100,00	197 280,00
6.1.118	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	24	13 710,00	329 040,00			13 710,00	329 040,00	24	100,00	329 040,00	24	100,00	329 040,00
6.1.119	Смесители. Установка	шт.	24			2 820,00	67 680,00	2 820,00	67 680,00	24	100,00	67 680,00	24	100,00	67 680,00
6.1.120	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	24	4 340,00	104 160,00			4 340,00	104 160,00	24	100,00	104 160,00	24	100,00	104 160,00
6.1.121	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	990,00	23 760,00			990,00	23 760,00	24	100,00	23 760,00	24	100,00	23 760,00
6.1.122	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5			9 750,00	48 750,00	9 750,00	48 750,00		-	-		-	-
6.1.123	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	22 530,00	112 650,00			22 530,00	112 650,00		-	-		-	-
6.1.124	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5	510,00	2 550,00	1 030,00	5 150,00	1 540,00	7 700,00		-	-		-	-
6.1.125	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	980,00	2 940,00			980,00	2 940,00		-	-		-	-
7	**Отопление, сентиляция и кондиционирование воздуха(-25град.С)**														
7,1	**Вентиляция**														
	П1														
7.1.1	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1			168 950,00	168 950,00	168 950,00	168 950,00	1	100,00	168 950,00		-	-
7.1.2	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150	комплект	1	415 320,00	415 320,00			415 320,00	415 320,00	1	100,00	415 320,00		-	-
7.1.3	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	6			4 410,00	26 460,00	4 410,00	26 460,00	6	100,00	26 460,00	6	100,00	26 460,00
7.1.4	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	6	2 470,00	14 820,00			2 470,00	14 820,00	6	100,00	14 820,00	6	100,00	14 820,00
7.1.5	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4			5 740,00	22 960,00	5 740,00	22 960,00	4	100,00	22 960,00	4	100,00	22 960,00
7.1.6	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	4	2 720,00	10 880,00			2 720,00	10 880,00	4	100,00	10 880,00	4	100,00	10 880,00
7.1.7	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	7			4 410,00	30 870,00	4 410,00	30 870,00	7	100,00	30 870,00	7	100,00	30 870,00
7.1.8	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	7	4 080,00	28 560,00			4 080,00	28 560,00	7	100,00	28 560,00	7	100,00	28 560,00
7.1.9	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	13			4 550,00	59 150,00	4 550,00	59 150,00	13	100,00	59 150,00		-	-
7.1.10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	13	19 230,00	249 990,00			19 230,00	249 990,00	13	100,00	249 990,00		-	-
7.1.11	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	10	260,00	2 600,00			260,00	2 600,00	10	100,00	2 600,00		-	-
7.1.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	46,87			11 830,00	554 472,10	11 830,00	554 472,10	46,87	100,00	554 472,10		-	-
7.1.13	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	9,2			11 340,00	104 328,00	11 340,00	104 328,00	9,2	100,00	104 328,00		-	-
7.1.14	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	9,1			12 480,00	113 568,00	12 480,00	113 568,00	9,1	100,00	113 568,00		-	-
7.1.15	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	40,28			11 760,00	473 692,80	11 760,00	473 692,80	40,28	100,00	473 692,80		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /короб/ Примен	м2	2,34			9 970,00	23 329,80	9 970,00	23 329,80	2,34	100,00	23 329,80		-	-
7.1.17	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	104,24			4 710,00	490 970,40	4 710,00	490 970,40	104,24	100,00	490 970,40	104,24	100,00	490 970,40
7.1.18	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	7			45 430,00	318 010,00	45 430,00	318 010,00	7	100,00	318 010,00	7	100,00	318 010,00
7.1.19	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	4 100,00	4 100,00			4 100,00	4 100,00	1	100,00	4 100,00	1	100,00	4 100,00
7.1.20	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯП	шт	1	41 160,00	41 160,00			41 160,00	41 160,00	1	100,00	41 160,00	1	100,00	41 160,00
	П2														
7.1.21	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1			168 950,00	168 950,00	168 950,00	168 950,00	1	100,00	168 950,00		-	-
7.1.22	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная произво-дительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	комплект	1	343 350,00	343 350,00			343 350,00	343 350,00	1	100,00	343 350,00		-	-
7.1.23	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1			5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	1	100,00	5 740,00	1	100,00	5 740,00
7.1.24	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00
7.1.25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	5			4 410,00	22 050,00	4 410,00	22 050,00	5	100,00	22 050,00	5	100,00	22 050,00
7.1.26	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5	4 080,00	20 400,00			4 080,00	20 400,00	5	100,00	20 400,00	5	100,00	20 400,00
7.1.27	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3			4 550,00	13 650,00	4 550,00	13 650,00	3	100,00	13 650,00		-	-
7.1.28	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	19 230,00	19 230,00			19 230,00	19 230,00	1	100,00	19 230,00		-	-
7.1.29	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	40 830,00	81 660,00			40 830,00	81 660,00	2	100,00	81 660,00		-	-
7.1.30	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3			260,00	780,00	260,00	780,00	3	100,00	780,00		-	-
7.1.31	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1			5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	1	100,00	5 170,00		-	-
7.1.32	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	21 160,00	21 160,00			21 160,00	21 160,00	1	100,00	21 160,00		-	-
7.1.33	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,78			11 830,00	9 227,40	11 830,00	9 227,40	0,78	100,00	9 227,40		-	-
7.1.34	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	5,54			11 340,00	62 823,60	11 340,00	62 823,60	5,54	100,00	62 823,60		-	-
7.1.35	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	11,64			11 760,00	136 886,40	11 760,00	136 886,40	11,64	100,00	136 886,40		-	-
7.1.36	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /короб/ Примен	м2	1,728			10 640,00	18 385,92	10 640,00	18 385,92	1,728	100,00	18 385,92		-	-
7.1.37	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	7,728	4 710,00	36 398,88		-	4 710,00	36 398,88	7,728	100,00	36 398,88	7,728	100,00	36 398,88
7.1.38	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1	45 430,00	45 430,00			45 430,00	45 430,00	1	100,00	45 430,00	1	100,00	45 430,00
7.1.39	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1			41 160,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00	1	100,00	41 160,00	1	100,00	41 160,00
7.1.40	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯП	шт	1	4 160,00	4 160,00			4 160,00	4 160,00	1	100,00	4 160,00	1	100,00	4 160,00
	В1														
7.1.41	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.42	Вентилятор осевой ВО-2 L-100м3/час, Н=44 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00		-	-
7.1.43	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00
7.1.44	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00
7.1.45	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1			4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	1	100,00	4 260,00		-	-
7.1.46	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт	1	67 850,00	67 850,00			67 850,00	67 850,00	1	100,00	67 850,00		-	-
7.1.47	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3,0615			11 520,00	35 268,48	11 520,00	35 268,48	3,0615	100,00	35 268,48		-	-
7.1.48	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,0615	4 710,00	14 419,67			4 710,00	14 419,67	3,0615	100,00	14 419,67		-	-
7.1.49	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,2			45 430,00	9 086,00	45 430,00	9 086,00	0,2	100,00	9 086,00		-	-
	В2														
7.1.50	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00		-	-
7.1.51	Вентилятор осевой ВО-2 L-90м3/час, Н=45 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00		-	-
7.1.52	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00
7.1.53	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00
7.1.54	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2,2765			11 520,00	26 225,28	11 520,00	26 225,28	2,2765	100,00	26 225,28		-	-
7.1.55	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,454	4 710,00	16 268,34			4 710,00	16 268,34	3,454	100,00	16 268,34		-	-
7.1.56	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,17	45 430,00	7 723,10			45 430,00	7 723,10	0,17	100,00	7 723,10		-	-
	В3														
7.1.57	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00		-	-
7.1.58	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н=42 Па с электродвигателем 0,04	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00		-	-
7.1.59	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00
7.1.60	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00
7.1.61	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,7885			11 520,00	55 163,52	11 520,00	55 163,52	4,7885	100,00	55 163,52		-	-
7.1.62	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,7885	4 710,00	22 553,84			4 710,00	22 553,84	4,7885	100,00	22 553,84		-	-
7.1.63	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	45 430,00	14 083,30			45 430,00	14 083,30	0,31	100,00	14 083,30		-	-
	В4														
7.1.64	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00		-	-
7.1.65	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м3/час, Н=40 Па с электродвигателем 0,03 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00		-	-
7.1.66	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00
7.1.67	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2 470,00	2 470,00			2 470,00	2 470,00	1	100,00	2 470,00		-	-
7.1.68	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,57			11 520,00	18 086,40	11 520,00	18 086,40	1,57	100,00	18 086,40		-	-
7.1.69	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,57	4 710,00	7 394,70			4 710,00	7 394,70	1,57	100,00	7 394,70		-	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.70	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	45 430,00	4 543,00			45 430,00	4 543,00	0,1	100,00	4 543,00		-	-
	В5														
7.1.71	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00		-	-
7.1.72	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н=41 Па с электродвигателем 0,04	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00		-	-
7.1.73	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00
7.1.74	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00
7.1.75	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3,57175			11 520,00	41 146,56	11 520,00	41 146,56	3,57175	100,00	41 146,56		-	-
7.1.76	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	3,57175	4 710,00	16 822,94			4 710,00	16 822,94	3,57175	100,00	16 822,94		-	-
7.1.77	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,23	45 430,00	10 448,90			45 430,00	10 448,90	0,23	100,00	10 448,90		-	-
	В6														
7.1.78	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00		-	-
7.1.79	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н=42 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00		-	-
7.1.80	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00
7.1.81	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00
7.1.82	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1			4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	1	100,00	4 260,00		-	-
7.1.83	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт	1	67 850,00	67 850,00			67 850,00	67 850,00	1	100,00	67 850,00		-	-
7.1.84	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2,15875			11 520,00	24 868,80	11 520,00	24 868,80	2,15875	100,00	24 868,80		-	-
7.1.85	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	2,15875	4 710,00	10 167,71			4 710,00	10 167,71	2,15875	100,00	10 167,71		-	-
7.1.86	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,14	45 430,00	6 360,20			45 430,00	6 360,20	0,14	100,00	6 360,20		-	-
	В7														
7.1.87	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00		-	-
7.1.88	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н=42 Па с электродвигателем 0,04 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00		-	-
7.1.89	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00
7.1.90	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00
7.1.91	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1			4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	1	100,00	4 260,00		-	-
7.1.92	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт	1	67 850,00	67 850,00			67 850,00	67 850,00	1	100,00	67 850,00		-	-
7.1.93	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,04275			11 520,00	46 572,48	11 520,00	46 572,48	4,04275	100,00	46 572,48		-	-
7.1.94	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,04275	4 710,00	19 041,35			4 710,00	19 041,35	4,04275	100,00	19 041,35		-	-
7.1.95	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,26	45 430,00	11 811,80			45 430,00	11 811,80	0,26	100,00	11 811,80		-	-
	В8,В9,В10														
7.1.96	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3			15 700,00	47 100,00	15 700,00	47 100,00	3	100,00	47 100,00		-	-
7.1.97	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-50м3/час, Н=41 Па с электродвигателем 0,03 кВт	шт	3	45 200,00	135 600,00			45 200,00	135 600,00	3	100,00	135 600,00		-	-
7.1.98	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3			4 370,00	13 110,00	4 370,00	13 110,00	3	100,00	13 110,00	3	100,00	13 110,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.99	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	2 470,00	7 410,00			2 470,00	7 410,00	3	100,00	7 410,00	3	100,00	7 410,00
7.1.100	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,8984			11 520,00	56 429,57	11 520,00	56 429,57	4,8984	100,00	56 429,57		-	-
7.1.101	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	4,8984	4 710,00	23 071,46			4 710,00	23 071,46	4,8984	100,00	23 071,46		-	-
7.1.102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,32	45 430,00	14 537,60			45 430,00	14 537,60	0,32	100,00	14 537,60		-	-
	В11														
7.1.103	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00
7.1.104	Вентилятор осевой ВО-2 L-110м3/час, Н=43 Па с электродвигателем 0,03	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00
7.1.105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2			4 370,00	8 740,00	4 370,00	8 740,00	2	100,00	8 740,00	2	100,00	8 740,00
7.1.106	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	2 470,00	4 940,00			2 470,00	4 940,00	2	100,00	4 940,00	2	100,00	4 940,00
7.1.107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	4,9141			11 520,00	56 610,43	11 520,00	56 610,43	4,9141	100,00	56 610,43		-	-
7.1.108	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	,4,9141	4 710,00	23 145,41			4 710,00	23 145,41	4,9141	100,00	23 145,41		-	-
7.1.109	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,32	45 430,00	14 537,60			45 430,00	14 537,60	0,32	100,00	14 537,60		-	-
	В12,В13														
7.1.110	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2			15 700,00	31 400,00	15 700,00	31 400,00	2	100,00	31 400,00		-	-
7.1.111	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н=41 Па с электродвигателем 0,03	шт	2	45 200,00	90 400,00			45 200,00	90 400,00	2	100,00	90 400,00		-	-
7.1.112	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2			4 370,00	8 740,00	4 370,00	8 740,00	2	100,00	8 740,00	2	100,00	8 740,00
7.1.113	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	2 720,00	5 440,00			2 720,00	5 440,00	2	100,00	5 440,00	2	100,00	5 440,00
7.1.114	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	6,24075			11 520,00	71 893,44	11 520,00	71 893,44	6,24075	100,00	71 893,44		-	-
7.1.115	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	6,24075	4 710,00	29 393,93			4 710,00	29 393,93	6,24075	100,00	29 393,93		-	-
7.1.116	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,37	45 430,00	16 809,10			45 430,00	16 809,10	0,37	100,00	16 809,10		-	-
	В14														
7.1.117	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00	1	100,00	15 700,00
7.1.118	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м3/час, Н=40 Па с электродвигателем 0,03 кВт	шт	1	45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00	1	100,00	45 200,00
7.1.119	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1			4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00	1	100,00	4 370,00
7.1.120	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00	1	100,00	2 720,00
7.1.121	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,57			11 520,00	18 086,40	11 520,00	18 086,40	1,57	100,00	18 086,40		-	-
7.1.122	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,57	4 710,00	7 394,70			4 710,00	7 394,70	1,57	100,00	7 394,70		-	-
7.1.123	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,1	45 430,00	4 543,00			45 430,00	4 543,00	0,1	100,00	4 543,00		-	-
	В15														
7.1.124	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1			30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	1	100,00	30 550,00		-	-
7.1.125	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	64 230,00	64 230,00			64 230,00	64 230,00	1	100,00	64 230,00		-	-
7.1.126	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4			3 180,00	12 720,00	3 180,00	12 720,00	4	100,00	12 720,00		-	-
7.1.127	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,9			21 110,00	18 999,00	21 110,00	18 999,00	0,9	100,00	18 999,00		-	-