Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Поставщик : **ТОО "СК и Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Коктем аульного округа Сапак Аральского района Кызылординской области**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 266	16.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в населенном пункте Коктем аульного округа Сапак Аральского района Кызылординской области	95 822,15	85 555,49							10 266,66	95 822,15
ИТОГО к оплате		85 555,49							10 266,66	95 822,15

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001844)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утегенов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперты технического надзора: ТОО "GrandBuildCompany"
Директор **Досмагамбет Шыңғыс Қанатұлы**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Подрядчик
ТОО "СК и Монтаж Строй"
(БИН 050140009729)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Туребаев Мухит Муратбекович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК и Монтаж Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство медицинского пункта в населенном пункте Коктем аульного округа Сапак Аральского района Кызылординской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 266 от 16.08.2023 года

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Здание										
1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	262,1460059	231,13 0,00	231,13 42,95	60589,81 0,00	60589,81 11259,17		8106,60 5495,71	74192,12	
			Итого по разделу 1: Здание					60589,81 0,00	60589,81 11259,17	0,00 0,00	8106,60 5495,71	74192,12	
			ИТОГО по акту					60589,81 0,00	60589,81 11259,17	0,00 0,00	8106,60 5495,71	74192,12	

Итого сметная стоимость	74 192,12
Итого с временные зданиями и сооружениями 2,9%	76 343,69
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1 580,31
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7 486,27
Итого:	84 085,27
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 681,71
Итого сметная стоимость	85 766,98
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, к=1,0500514	90 058,41
Итого с понижающими коэффициентами к=0,95	85 555,49
НДС 12%	10 266,66
Итого по акту выполненных работ с НДС	95 822,15

Заказчик

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060140001844)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утегенов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "GrandBuildCompany"

Технадзор: Обибуллаев Галымжан Альмуратович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

М.П.

Подрядчик

ТОО "СК и Монтаж-Строй" (БИН 050140009729)
(бизнес идентификационный номер)

Директор: Турабаев Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта сметной документации, эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК Мунай Газ Инжиниринг"

Авторский надзор: Сыдыкбаев Абдигапар Майланович

М.П.

Форма до приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Поставщик : **ТОО "СК и Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Коктем аульного округа Сапак Аральского района Кызылординской области**

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 266	16.08.2023				
		№433	20.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в населенном пункте Коктем аульного округа Сапак Аральского района Кызылординской области	92 384 081,54	82 400 231,60							9 888 027,79	92 288 259,39
ИТОГО к оплате		82 400 231,60							9 888 027,79	92 288 259,39

Заказчик

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060140001844)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утегенов К.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "СК и Монтаж Строй" (БИН 050140009729)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Турбаев М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Grand Build Company"

Технадзор **Досмағамбет Шыңғыс Қанатұлы**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							250,00		
44	44	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016		1	522,00		522,00		522,00		564,00	
				шт.							42,00		
45	45	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		1	827,00		827,00		827,00		893,00	
				шт.							66,00		
46	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		118,01984	96,70	2,67	11413,00	315,00	5182,00	4406,00	16760,00	
				м2		50,12	0,30	5915,00	35,00		1241,00		
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		118,01984	82,26	1,90	9708,00	224,00	6027,00	2410,00	13087,00	
				м2		29,29	0,30	3457,00	35,00		969,00		
			Итого по разделу 4: Ограждение					3590903,00	210468,00	3320033,00	606666,00	4533374,00	
								447278,00	81799,00	0,00	335805,00		
			ИТОГО по акту					13196612,00	904338,00	12838508,00	1418412,00	15784222,00	
								1102501,00	247851,00	0,00	1169198,00		
			ИТОГО по акту					59324281,99	2689469,23	50727756,11	8385962,57	72396075,76	
								8591023,35	819501,53	9135483,91	4683946,99		

Итого сметная стоимость	72 396 075,76
Итого с временные зданиями и сооружениями 2,9%	74 230 632,92
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	878 784,51
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 053 941,40
Итого:	81 163 358,83
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 440 557,50
Итого сметная стоимость	82 603 916,33
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, к=1,0500514	86 737 085,89
Итого с понижающими коэффициентами к=0,95	82 400 231,60
НДС 12%	9 888 027,79
Итого по акту выполненных работ с НДС	92 288 259,39

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК и Монтаж Строй" (БИН 050140009729)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Туребаев Мухит Муратбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060140001844)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Утегенов К.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "GrandBuildCompany"

Технадзор _____ **Әбибуллаев Галымжан Алматұлы**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КБ Мунай Газ Инжиниринг" _____ **Туралиев Абдигаппар Майланович**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Поставщик : ТОО "СК и Монтаж Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в населенном пункте Коктем аульного округа Сапак Аральского района Кызылординской области

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№ 266	16.08.2023					
		№433	25.12.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в населенном пункте Коктем аульного округа Сапак Аральского района Кызылординской области	92 384 081,54	82 400 231,60							9 888 027,79	92 288 259,39
ИТОГО к оплате		82 400 231,60							9 888 027,79	92 288 259,39

Заказчик

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060140001844)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утегенов К.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Подрядчик

ТОО "СК и Монтаж Строй" (БИН 050140009729)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Туребаев М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Grand Build Company"

Технадзор **Досмағамбет Шыңғыс Қанатұлы**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК и Монтаж Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство медицинского пункта в населенном пункте Коктем аульного округа Сапак Аральского района Кызылординской области
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №433 от 20.12.2023г к Договору подряда № 266 от 16.08.2023 года

Акт выполненных работ

за Декабрь месяц 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы.

			Раздел 1: Здание										
1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		237,044558	231,13	231,13	54788,11	54788,10		7330,37	67087,96	
				м3 грунта		0,00	42,95	0,00	10181,06		4969,48		
2	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		15,438883	1813,50	0,00	27998,42	0,00		20158,86	52009,86	
				м3 грунта		1813,50	0,00	27998,42	0,00		3852,58		
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		369,637286	31,14	31,14	11517,90	11517,90		3289,48	15991,97	
				м3 грунта		0,00	12,36	0,00	4568,72		1184,59		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы и котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		27,822161	885,00	0,00	24622,61	0,00		17728,28	45738,96	
				м3 грунта		885,00	0,00	24622,61	0,00		3388,07		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		369,637286	174,70	79,98	64575,63	29563,59		35659,54	108254,42	
				м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	35012,04	14515,66		8018,85		
6	6	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		117,17	281,73	281,73	33010,30	33010,30		4417,22	40421,72	
				м3 грунта		0,00	52,36	0,00	6135,02		2994,20		
7	7	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами по населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		585,85	47,00		27534,95				29737,75	
				т/км							2202,80		
8	8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		7,5	10717,86	1816,86	80383,95	13626,45	59432,62	12609,75	100433,20	
				м3 основания		976,65	831,20	7324,88	6234,00		7439,50		
9	9	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		6	1825,27	977,02	10951,62	5862,12		8688,51	21211,34	
				шт. сборных конструкций		848,25	378,94	5089,50	2273,64		1571,21		
10	10	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		27	2425,41	1331,46	65486,07	35949,42		51334,74	126166,48	
				шт. сборных конструкций		1093,95	517,31	29536,65	13967,37		9345,67		
11	11	261-101-0303 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; бункеры и подпятники, балластные грузы, изоры из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		13,41	41006,00		549890,46		1099780,92		593881,70	
				м3							43991,24		
12	12	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,71	32449,37	667,98	23039,05	474,26	19030,80	3383,19	28536,02	
				м3		4977,45	258,88	3533,99	183,80		2113,78		
13	13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0246	386515,00		9508,27		9508,27		10268,93	
				т							760,66		
14	14	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,00165	415244,00		685,15		685,15		739,96	
				т							54,81		
15	15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		13	2018,30	1063,29	26237,90	13822,77	6561,49	11342,24	40586,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	450,28 2332,71	289,11 1042,62	5853,64 69981,30	3758,43 31278,60	23069,10	3006,41 28483,19	106341,65	
17	17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	67	521,12 4921,71	283,49 2329,46	15633,60 329854,57	8504,70 156073,82	86064,18	7877,16 145557,37	506100,89	
18	18	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	62,441	1207,71 29681,00	633,39	80916,57 1853311,32	42437,13 3706622,64		37488,95 148264,91	2001576,23	
19	19	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,1	30506,80 4773,60	2054,20 466,39	64064,28 10024,56	4313,82 979,42	49725,90	10013,62 5926,23	80004,13	
20	20	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08296	447247,00		37103,61		37103,61	2968,29	40071,90	
21	21	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная минеральная. Устройство	м3 изоляции	17,01	17479,30 4306,88	1816,02 629,28	297322,89 73260,03	30890,50 10704,05	193172,36	78926,24 30099,93	406349,06	
22	22	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	4,7556	84091,65 27709,25	1390,02 508,64	399906,25 131774,11	6610,38 2418,89	261521,76	101986,68 40151,43	542044,36	
23	23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,72	30506,80 4773,60	2054,20 466,39	143992,10 22531,39	9695,82 2201,36	111764,88	22506,81 13319,91	179818,82	
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096099	392348,00		37704,33		37704,33		49720,68	
25	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	264,118	911,08 312,28	20,25 2,99	240632,63 82478,77	5348,39 789,71	152805,47	3016,35 77439,69 25445,79	343518,11	
26	26	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая подсечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	39,72	2980,13 508,50	7,16 2,02	118370,76 20197,62	284,39 80,23	97888,75	30858,40 10978,33	148207,49	
27	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,46	830,73 387,33	32,03 15,90	49395,21 23030,64	1904,50 945,41	24460,06	22537,49 5754,62	77687,32	
28	28	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	88,74	15865,15 9445,26	2175,60 523,60	1407873,41 838172,37	193062,74 46464,26	376638,29	822712,07 178446,84	2409032,32	
29	29	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	27,332	111445,81		3046036,88		6092073,76		3289719,83	
30	30	213-102-0306 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 шт.	6,567	150970,81		991425,31		1982850,62	243682,95	1070739,33	
31	31	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-90	м3	11,992	31143,00		373466,86		373466,86	79314,82	403344,21	
32	32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,025376	463708,82 74786,40	2407,42 807,84	11767,08 1897,78	61,09 20,50	9808,20	25877,35 1784,00 1084,09	14635,17	
33	33	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00201	236154,00		474,67		474,67	37,97	512,64	
34	34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,4136	14235,50 6844,55	2979,79 801,86	276362,30 132877,36	57848,45 15566,99	85636,50	138053,24 33153,24	447568,78	
35	35	213-101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7,377	97525,77		719447,61		1438895,22		777003,42	
36	36	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126,7	2655,13 1958,58	273,84 72,26	336404,97 248152,09	34695,53 9155,34	53557,36	57555,81 239295,91 46056,07	621756,95	
37	37	213-101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,386	97525,77		622799,57		1245599,14		672623,54	
38	38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03918	77193,82 74786,40	2407,42 807,84	3024,45 2930,13	94,32 31,65		49823,97 2754,46 462,31	6241,22	
39	39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03918	386515,00		15143,66		15143,66		16355,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1211,49		
40	40	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,8	16304,83	2610,72	13043,86	2088,58	3235,02	7647,32	22346,47	
						9650,34	628,32	7720,27	502,66		1655,29		
41	41	213-101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,323	97525,77		31500,82		63001,64		34020,89	
											2520,87		
42	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0075	527417,82	2407,42	3955,63	18,06	3376,68	527,27	4841,53	
						74786,40	807,84	560,90	6,06		359,63		
43	43	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконников, слепы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	2078,81	59,67	14495,67	417,69	4164,23	11816,84	28417,51	
						1416,25	14,36	9913,75	100,52		2105,00		
44	44	261-101-0303 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; балясины и подпятники, балластные грузы, щебень из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,14	41006,00		5740,84		11481,68		6200,11	
											459,27		
45	45	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	9022,13	1319,40	144354,08	21110,40	62963,68	77516,56	239620,25	
						3767,50	338,25	60280,00	5412,00		17749,65		
46	46	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	7154,93	1002,05	35774,65	5010,25	16326,90	18520,87	58639,16	
						2887,50	251,63	14437,50	1258,15		4343,64		
47	47	222-203-0302 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	135,6	9261,70		1255806,52		2511773,04		1356357,44	
											100470,92		
48	48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (анкеры А1 и А2). Установка	т стальных элементов	0,00909	991388,95	6924,87	9011,73	62,95	8323,09	754,84	10547,90	
						68832,40	1540,88	625,69	14,01		781,33		
49	49	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,13	48305,71	2960,20	6279,74	384,83	3969,20	1831,31	8759,93	
						14813,20	667,04	1925,72	86,72		648,88		
50	50	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,11	53455,89	3232,21	5880,15	355,54	3529,93	1886,61	8388,10	
						18133,40	713,85	1994,67	78,52		621,34		
51	51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02766	22232,92	1402,42	614,96	38,79	7,97	527,82	1234,20	
						20542,50	427,40	568,21	11,83		91,42		
52	52	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02535	386515,00		9798,16		9798,16		10582,01	
											783,85		
53	53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00231	392340,00		906,32		906,32		978,83	
											72,51		
54	54	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	50	645,82	248,02	32291,00	12401,00	10275,50	14866,82	50930,45	
						192,29	59,69	9614,50	2984,50		3772,63		
55	55	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,208	120626,00		145716,21		291432,42		157373,51	
											11657,30		
56	56	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,096	88757,00		8520,67		8520,67		9202,32	
											681,65		
57	57	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,182	120431,00		21918,44		21918,44		23671,92	
											1753,48		
58	58	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,34	120626,00		161638,84		323277,68		174569,95	
											12931,11		
59	59	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (отводных, поворотно-отводных) двухстворчатых	м2	17,55	3218,71	196,83	56488,36	3454,37	27641,95	24313,40	87265,90	
						1446,84	92,47	25392,04	1622,85		6464,14		
60	60	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (отводных, поворотно-отводных) одностворчатых	м2	0,63	3842,77	195,89	2420,95	123,41	1229,56	1012,90	3708,56	
						1695,20	91,22	1067,98	57,47		274,71		
61	61	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой двухэлементный - инвент и поворотная створка	м2	17,55	22203,00		389662,65		389662,65		420835,66	
											31173,01		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,63	30683,00		19330,29		19330,29		20876,71	
											1546,42		
63	63	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	12,8	1871,61	11,15	23956,61	142,72	20387,58	3145,42	29270,19	
						267,68	5,36	3426,30	68,61		2168,16		
64	64	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	12,8	2718,00		34790,40		34790,40		37573,63	
											2783,23		
65	65	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки по фасадам (наружные подоконники, пояски, балконы и другие) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	4,116	235,14	0,32	967,92	1,32	714,08	232,88	1296,86	
						61,35	0,15	252,52	0,62		96,06		
66	66	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	2935,83	55,20	8014,82	150,70	1216,71	4631,85	13658,40	
						2434,95	23,96	6647,41	65,41		1811,73		
67	67	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,73	53571,00		146249,83		146249,83		157948,74	
											11699,91		
68	68	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3227,27	52,25	6099,54	98,75	1054,00	3442,63	10305,54	
						2617,35	22,50	4946,79	42,52		763,37		
69	69	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00		76974,03		76974,03		83131,95	
											6157,92		
70	70	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	23,94	1865,32	86,91	44655,76	2080,62	12198,39	28171,61	78653,56	
						1268,87	38,64	30376,75	925,04		5826,19		
71	71	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	7,56	8550,00		64638,00		64638,00		69809,04	
											5171,04		
72	72	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	11,76	5812,00		68349,12		68349,12		73817,05	
											5467,93		
73	73	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	4,62	7622,00		35213,64		35213,64		38030,73	
											2817,09		
74	74	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	520,00		12480,00		12480,00		13478,40	
											998,40		
75	75	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	12	3337,00		40044,00		40044,00		43247,52	
											3203,52		
76	76	223-502-0302 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выходом засова ЗВ2	шт.	12	2323,00		27876,00		27876,00		30106,08	
											2230,08		
77	77	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция подсечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	151,2	795,62	26,59	120297,74	4020,41	82317,82	31808,20	164360,82	
						224,60	4,64	33959,52	701,57		12174,88		
78	78	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	151,2	1005,91	54,19	152093,59	8193,53	54144,72	84400,64	255500,17	
						593,62	13,70	89755,34	2071,44		18925,94		
79	79	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	29,58984	55748,00		1649574,40		1649574,40		1781540,35	
											131965,95		
80	80	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	151,2	916,02	111,03	138502,22	16787,73	83209,50	39461,02	192200,30	
						254,66	29,02	38504,59	4387,82		14237,06		
81	81	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	151,2	346,74	24,67	52427,09	3730,11	46565,06	2897,54	59750,60	
						14,10	6,73	2131,92	1017,58		4425,97		
82	82	1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,11156	26163,55	3944,67	2918,81	440,07	49,98	2324,31	5662,57	
						21770,88	1124,34	2428,76	125,43		419,45		
83	83	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11156	450224,00		50226,99		50226,99		54245,15	
											4018,16		
84	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,32695	111868,43	1549,76	595917,53	8256,17	447691,63	129092,84	783011,20	
						26276,90	649,67	139975,73	3460,76		58000,83		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов		61,48	2251,25	28,56	138406,85	1755,87	26579,65	99808,97	257273,09	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и распрямутой поверхности карнизов			1790,36	13,46	110071,33	827,52		19657,27		
86	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		5,64795	8953,90	63,97	50758,26	362,58	44742,06	5227,15	60455,60	
			м3 древесины в конструкции			996,06	28,64	5645,62	162,33		4478,19		
87	87	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		190,5	6366,15	104,56	1212751,57	19918,68	776843,76	388148,32	1728971,88	
				м2 кровли		2183,67	31,43	415989,14	5911,22		128071,99		
88	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		190,5	312,21	2,97	59476,00	565,78	51722,65	6696,84	71466,67	
			м2 обработанной поверхности			37,73	1,33	7187,56	253,36		5293,83		
89	89	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство		57	375,17	12,29	21384,69	700,53	844,74	18465,17	43037,85	
				м желобов		348,06	4,06	19839,42	231,42		3187,99		
90	90	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навески с водостей		15,6	524,33	0,13	8179,55	2,03		5887,81	15192,75	
				м труб		524,20	0,00	8177,52	0,00		1125,39		
91	91	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		57	1638,00		93366,00		93366,00		100835,28	
				м							7469,28		
92	92	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		15,6	2135,00		33306,00		33306,00		35970,48	
				м							2664,48		
93	93	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		4	2319,99	124,32	9279,96	497,28	8088,52	748,73	10830,99	
				1 воронка		173,54	29,92	694,16	119,68		802,30		
94	94	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		60	805,00		48300,00		48300,00		52164,00	
				шт.							3864,00		
95	95	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		16	1047,00		16752,00		16752,00		18092,16	
				шт.							1340,16		
96	96	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		4	2006,00		8024,00		8024,00		8665,92	
				шт.							641,92		
97	97	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель мягких из профилированного оцинкованного листа. Устройство		9,2	968,24	12,43	8907,81	114,35	5377,95	3170,28	13044,34	
				м планок		371,25	3,31	3415,50	30,45		966,25		
98	98	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		67,2	1764,22	1176,56	118555,58	79064,83	18442,37	35977,24	166895,45	
				м планок		313,22	268,71	21048,38	18057,31		12362,63		
99	99	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планки мешка плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		9,2	1741,00		16017,20		16017,20		17298,58	
				м							1281,38		
100	100	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планки сводных нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		54,8	2103,00		115244,40		115244,40		124463,95	
				м							9219,55		
101	101	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планки сводных верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		54,8	1175,00		64390,00		64390,00		69541,20	
				м							5151,20		
102	102	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планки карнизные для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		67,2	729,00		48988,80		48988,80		52907,90	
				м							3919,10		
103	103	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планки снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		43	816,00		35088,00		35088,00		37895,04	
				м							2807,04		
104	104	1115-0203-0106 РСНБ РК 2015	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону		104,45	1412,71	64,38	147557,56	6724,50	39126,97	85926,42	252162,70	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			973,73	54,59	101706,10	5701,93		18678,72		
105	105	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		23,32	750,09	7,24	17492,10	168,83	3408,22	11202,18	30989,82	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			596,70	3,76	13915,04	87,68		2295,54		
106	106	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по штукатурке		23,32	113,36	0,87	2643,56	20,28	158,11	1979,96	4993,40	
			м2 окрашиваемой поверхности			105,71	0,42	2465,16	9,79		369,88		
107	107	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		104,45	869,05	5,53	90772,27	577,61	21100,99	55495,54	157969,23	
			м2 окрашиваемой поверхности			661,50	2,64	69093,68	275,75		11701,42		
108	108	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		201,4	1551,44	86,88	312460,02	17497,63	79009,22	183937,81	536109,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1072,26	69,36	215953,16	13969,10		39711,83		
109	109	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	265,5	1292,27	81,57	343097,68	21656,84	84150,22	203990,46	590844,39	
						893,75	66,61	237290,62	17684,96		43766,25		
110	110	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	169,98	717,00	5,21	121875,66	885,60	31495,59	71934,18	209314,63	
						526,50	2,49	89494,47	423,25		15504,79		
111	111	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,6	113,36	0,87	4375,70	33,58	261,71	3277,29	8265,23	
						105,71	0,42	4080,41	16,21		612,24		
112	112	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	265,5	4933,51	22,12	1309846,90	5872,85	560574,64	597033,04	2059430,34	
						2800,00	10,89	743400,00	2891,29		152550,40		
113	113	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,36	25290,25	1615,34	9104,49	581,53	935,90	5974,92	16285,76	
						21075,20	762,96	7587,07	274,67		1206,35		
114	114	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,3888	20235,00		7867,37		7867,37		8496,76	
											629,39		
115	115	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,2	1604,74	86,08	11554,13	625,53	3208,32	6575,73	19580,25	
						1072,26	69,36	7720,27	499,39		1450,39		
116	116	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катком	м2 площади уплотнения	111,38	459,64	34,49	51194,70	3841,50	38183,29	9997,54	66087,62	
						82,33	13,16	9169,52	1465,76		4095,38		
117	117	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,707	29165,46	7,20	487267,34	120,29	416888,43	66043,10	597575,28	
						4205,34	0,00	70258,62	0,00		44264,84		
118	118	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	111,38	3674,08	82,79	409219,03	9221,15	246398,18	148400,95	602229,58	
						1379,06	38,37	153599,70	4273,65		44609,60		
119	119	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катком	м2 площади уплотнения	14,48	459,64	34,49	6655,59	499,42	4964,03	1299,73	8591,75	
						82,33	13,16	1192,14	190,56		636,43		
120	120	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,1584	29165,46	7,20	33785,27	8,34	28905,46	4579,18	41433,61	
						4205,34	0,00	4871,47	0,00		3669,16		
121	121	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	14,48	1444,75	106,16	20919,98	1537,28	13695,47	5896,78	28962,10	
						392,77	40,46	5687,31	585,86		2145,34		
122	122	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	14,48	269,14	-9,42	-3897,15	-136,40	-3432,92	-372,95	-4611,71	
						-22,64	-4,76	-327,83	-68,92		-341,61		
123	123	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катком	м2 площади уплотнения	1,91	459,64	34,49	877,91	65,88	654,79	171,44	1133,30	
						82,33	13,16	157,25	25,14		83,95		
124	124	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,382	29165,46	7,20	11141,21	2,75	9532,02	1510,05	13663,36	
						4205,34	0,00	1606,44	0,00		1012,10		
125	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,91	830,73	32,03	1586,69	61,18	785,72	723,96	2495,50	
						387,33	15,90	739,80	30,37		184,85		
126	126	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами гидроизол на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1,91	1073,92	43,44	2051,19	82,97	1094,26	835,56	3117,69	
						457,57	7,82	873,96	14,94		230,94		
127	127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,91	830,73	32,03	1586,69	61,18	785,72	723,96	2495,50	
						387,33	15,90	739,80	30,37		184,85		
128	128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,91	112,87	-5,42	-215,58	-10,35	-196,08	-13,32	-247,21	
						-4,79	-2,63	-9,15	-5,02		-18,31		
129	129	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,91	3674,08	82,79	7017,49	158,13	4225,36	2544,85	10327,33	
						1379,06	38,37	2634,00	73,29		764,59		
130	130	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	146,55	378,36	1,89	55448,66	276,97	4226,50	48012,45	111738,00	
						347,63	0,90	50945,18	131,89		8276,89		
131	131	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		14,80155	1797,00		26598,39		26598,39		28726,26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							2127,87		
132	132	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	12,81	191,50 155,58	1,26 0,60	2453,12 1992,98	16,14 7,69	443,99	1880,63 346,70	4680,45	
133	133	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности силикатными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	27,46	4377,44 3912,30	34,85 14,79	120204,50 107431,76	956,98 461,05	11815,76	86314,25 16521,50	223040,25	
134	134	213-306-0108 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные силикатные СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветные	м2	27,46	1475,73		40533,39		81266,78	3250,67	43884,06	
135	135	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,225	13065,84 3435,51	1072,14 448,80	81359,75 21386,05	6674,07 2793,78	53299,63	22729,04 8327,10	112415,89	
136	136	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,385	10717,86 976,65	1816,86 831,20	4126,28 376,01	699,49 320,01	3050,87	647,30 381,89	5155,57	
137	137	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,323	29205,22 3981,06	1340,86 351,94	67843,73 9248,00	3114,82 817,56	55480,91	9159,66 6160,27	85163,66	
138	138	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,92	29943,88 2241,08	1742,77 436,83	57492,25 4302,87	3346,11 838,71	49843,26	4678,84 4973,69	67144,78	
139	139	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02113	450224,00		9513,23		9513,23	761,06	10274,29	
140	140	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0114	1181007,94 272250,00	1445,94 634,71	13463,49 3103,65	16,49 7,24	10343,36	2830,91 1383,55	17597,95	
141	141	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,9	5012,40 1191,28	149,49 67,17	19548,36 4645,99	583,01 261,96	14319,36	4613,48 1932,95	26094,79	
142	142	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,1	911,88 312,28	20,25 2,99	11935,15 4090,87	265,28 39,17	7579,00	3840,93 1262,09	17038,17	
143	143	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,03	773,59 601,33	88,91 37,82	8532,70 6632,67	980,67 417,15	919,35	8318,79 1348,12	18199,61	
144	144	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22744	887579,00		201870,97		201870,97	16149,68	218020,65	
145	145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,59576	96,70 50,12	2,67 0,30	637,81 330,58	17,61 1,98	289,62	229,47 69,38	936,66	
146	146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,59576	82,26 29,29	1,90 0,30	542,57 193,19	12,53 1,98	336,85	134,67 54,18	731,42	
147	147	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,3659	26301,27 13090,00	11867,92 3608,92	9623,63 4789,63	4342,47 1320,50	491,53	4215,99 1107,17	14946,79	
148	148	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,55602	81312,26 65180,10	14546,55 4327,04	45211,24 36241,44	8088,17 2405,92	881,63	26666,68 5750,23	77628,15	
149	149	241-102-0156 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х5,0 мм	м	30,77	3945,00		121387,65		121387,65	9711,01	131098,66	
150	150	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	10,08	2793,00		28153,44		28153,44	2252,28	30405,72	
151	151	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,578261	820873,00		474678,68		474678,68	37974,29	512652,97	
152	152	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	21,818	2048,61 1469,88	9,15 1,82	44696,57 32069,84	199,64 39,71	12427,10	25687,64 5630,74	76014,95	
153	153	224-104-0305 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, толщиной стали 0,55 мм	м2	23,9998	2118,00		50831,58		50831,58	4066,53	54898,11	
154	154	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	18,278	2456,21 1889,96	104,56 31,03	44894,61 34544,69	1911,15 567,17	9438,77	32302,91 6175,80	83373,32	
155	155	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	20,215468	2167,00		43806,92		43806,92	3504,55	47311,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	156	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08298	991388,95	6924,87	82265,46	574,63	75979,12	6890,70	96288,65	
						68832,40	1540,88	5711,71	127,86		7132,49		
157	157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,73568	96,70	2,67	2585,34	71,38	1173,96	930,13	3796,71	
						50,12	0,30	1339,99	8,02		281,24		
158	158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,73568	82,26	1,90	2199,28	50,80	1365,39	545,87	2964,76	
						29,29	0,30	783,09	8,02		219,61		
159	159	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,012902	60796,43	4220,74	784,40	54,46	65,45	471,27	1356,12	
						51499,56	1438,25	664,45	18,56		100,45		
160	160	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,605	8248,00		4990,04		4990,04		5389,24	
											399,20		
161	161	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000002	892474,00		1,78		1,78		1,92	
											0,14		
162	162	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,05	93341,60	1207,10	4667,08	60,36	3315,22	1002,57	6123,22	
						25830,00	553,52	1291,50	27,68		453,57		
163	163	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0179	114461,00	1191,66	2048,85	21,33	1540,60	446,91	2695,42	
						27202,50	538,56	486,92	9,64		199,66		
164	164	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,05	2124,52	15,54	2230,75	16,32	1185,80	932,70	3416,53	
						979,65	7,33	1028,63	7,70		253,08		
165	165	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,615	2661,32	17,71	1636,71	10,89	1340,74	261,21	2049,75	
						463,55	8,38	285,09	5,15		151,83		
166	166	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стойка. Обшивка ламинатом	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,615	2478,09	1,26	1524,03	0,78	1457,00	59,96	1710,71	
						107,72	0,60	66,25	0,37		126,72		
167	167	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стойка. Обшивка металлолистом	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,124	2724,84	1,26	5787,56	2,67	5556,09	207,06	6474,19	
						107,72	0,60	228,80	1,27		479,57		
168	168	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,45	39163,94	2684,43	56787,71	3892,42	40989,18	11654,81	73917,06	
						8211,11	621,03	11906,11	900,49		5475,34		
169	169	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14065	373950,00		52596,07		52596,07		56803,76	
											4207,69		
170	170	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10114	386515,00		39092,13		39092,13		42219,50	
											3127,37		
171	171	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автономных и перепускных камер. Монтаж	т конструкций	0,04356	109064,40	5107,86	4750,85	222,49	50,85	3153,77	8536,99	
						102789,20	2139,21	4477,50	93,18		632,37		
172	172	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04128	908785,00		37514,64		37514,64		40515,81	
											3001,17		
173	173	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00228	892474,00		2034,84		2034,84		2197,63	
											162,79		
174	174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,26324	96,70	2,67	122,16	3,37	55,47	43,95	179,40	
						50,12	0,30	63,31	0,38		13,29		
175	175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,26324	82,26	1,90	103,91	2,40	64,51	25,79	140,09	
						29,29	0,30	37,00	0,38		10,38		
176	176	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,3	15029,03	1846,59	64624,83	7940,34	40676,62	18373,15	89637,82	
						3732,76	822,80	16007,87	3538,04		6639,84		
177	177	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,15	29427,60	7,20	63269,34	15,48	54212,38	8498,59	77509,80	
						4205,34	0,00	9041,48	0,00		5741,47		
			Итого по разделу 1: Здание					25708906,99	1037720,92	29046610,09	4747393,80	32892804,89	
								5021868,74	316342,94	0,00	2436504,10		

Локальная смета 02-01-02. Водопровод и канализация.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	242-207-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2249,00		22490,00		22490,00	1799,00	24289,00	
2	2	242-207-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6753,00		6753,00		6753,00	540,00	7293,00	
3	3	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	2106,34	0,00	2106,00	0,00	1658,00	440,00	2750,00	
						448,80	0,00	449,00	0,00		204,00		
4	4	261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1195,00		23900,00		23900,00	1912,00	25812,00	
5	5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на скарных соединениях в раструб	м трубопровода	3,5	2257,30	28,61	7901,00	100,00	77,00	7571,00	16710,00	
						2206,60	0,65	7723,00	2,00		1238,00		
6	6	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	3,465	340,00		1178,00		1178,00	94,00	1272,00	
7	7	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	70	1330,30	2,66	93121,00	186,00	1116,00	89992,00	197762,00	
						1311,69	0,15	91818,00	10,00		14649,00		
8	8	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4	1280,61	4,45	5122,00	18,00	43,00	4962,00	10891,00	
						1265,32	0,51	5061,00	2,00		807,00		
9	9	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 31415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	69,3	227,00		15731,00		15731,00	1258,00	16989,00	
10	10	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 31415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	3,96	1041,00		4122,00		4122,00	330,00	4452,00	
11	11	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомута) диаметром 16 мм	шт.	58	7,00		406,00		406,00	32,00	438,00	
12	12	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	19865,07	1722,87	19865,00	1722,00	374,00	18051,00	40949,00	
						17768,40	651,38	17768,00	651,00		3033,00		
13	13	244-204-0101 РСНБ РК 2015	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м3	шт.	1	167450,00		167450,00		167450,00	13396,00	180846,00	
14	14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонные. Устройство	м3	0,05	32069,38	1340,86	1603,00	67,00	1337,00	197,00	1944,00	
						3981,06	351,94	199,00	18,00		144,00		
15	15	241-102-0144 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная применяемая диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	0,5	1722,00		861,00		861,00	69,00	930,00	
16	16	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3240,33	0,00	3240,00	0,00	765,00	2426,00	6119,00	
						2475,00	0,00	2475,00	0,00		453,00		
17	17	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	3	181,00		543,00		543,00	43,00	586,00	
18	18	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49,00		196,00		196,00	16,00	212,00	
19	19	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	31,00		62,00		62,00	5,00	67,00	
20	20	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	31	16,00		496,00		496,00	40,00	536,00	
21	21	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	18	28,00		504,00		504,00	40,00	544,00	
22	22	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	78,00		156,00		156,00	12,00	168,00	
23	23	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	42,00		84,00		84,00	7,00	91,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R прямарной размерами 32х20 мм	шт.	3	33,00		99,00		99,00	8,00	107,00	
25	25	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R прямарной размерами 25х20 мм	шт.	2	19,00		38,00		38,00	3,00	41,00	
26	26	241-210-0602 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	2218,00		2218,00		2218,00	177,00	2395,00	
27	27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1353,01 1166,88	31,54 14,56	1353,00 1167,00	32,00 15,00	155,00	1170,00 202,00	2725,00	
28	28	242-207-0606 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	15785,00		15785,00		15785,00	1263,00	17048,00	
29	29	241-119-0206 РСНБ РК 2015	Патрубок стальной, без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	шт.	1	397,00		397,00		397,00	32,00	429,00	
30	30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	738,05 327,89	78,85 37,40	22142,00 9837,00	2366,00 1122,00	9539,00	8329,00 2438,00	32909,00	
31	31	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	33	296,00		9768,00		9768,00	781,00	10549,00	
32	32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	77,5	96,43 94,84	1,17 0,00	7473,00 7350,00	91,00 0,00	33,00	7203,00 1174,00	15850,00	
33	33	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	хм трубопровода	0,0775	66272,04 64478,00	0,00 0,00	5136,00 4997,00	0,00 0,00	139,00	4947,00 807,00	10890,00	
34	34	РК 2015	Установка	насос	1	23511,24 19067,36	459,15 156,28	23511,00 19067,00	459,00 156,00	3985,00	18839,00 3388,00	45738,00	
35	35	511-101-0104 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	82492,00		82492,00		82492,00		82492,00	
36	36	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2549,68 352,14	0,00 0,00	2550,00 352,00	0,00 0,00	2198,00	345,00 232,00	3127,00	
37	37	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	1717,90 1689,13	17,79 0,18	1718,00 1689,00	18,00 0,00	11,00	1656,00 270,00	3644,00	
38	38	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	0,99	227,00		225,00		225,00	18,00	243,00	
39	39	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	2257,30 2206,60	28,61 0,65	5643,00 5516,00	72,00 2,00	55,00	5408,00 884,00	11935,00	
40	40	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	2,475	1041,00		2576,00		2576,00	206,00	2782,00	
41	41	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2419,05 2021,25	123,63 29,93	2419,00 2021,00	124,00 30,00	274,00	2010,00 354,00	4783,00	
42	42	242-306-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	11285,00		11285,00		11285,00	903,00	12188,00	
43	43	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные с кронштейнами. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	9	45229,03 2393,55	141,78 68,42	407061,00 21542,00	1276,00 616,00	384243,00	21715,00 34302,00	463078,00	
44	44	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, треугольный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	9	8000,00		72000,00		72000,00	5760,00	77760,00	
45	45	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, настенный, с подводками и раздельных отверстиях, настенный	шт.	9	3016,00		27144,00		27144,00	2172,00	29316,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	4004,66	200,53	12014,00	601,00	1602,00	5903,00	23670,00	
						3270,06	98,41	9810,00	295,00		1753,00		
47	47	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	8879,00		26637,00		26637,00	2131,00	28768,00	
48	48	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876,00		26628,00		26628,00	2130,00	28758,00	
49	49	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1652,79	71,70	1653,00	72,00	234,00	1355,00	3249,00	
						1347,57	34,96	1348,00	35,00		241,00		
50	50	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1	4578,04	135,72	4578,00	136,00	328,00	4096,00	9368,00	
						4114,00	65,64	4114,00	66,00		694,00		
51	51	244-101-0802 РСНБ РК 2015	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 600 мм, B 350 мм	комплект	1	14599,00		14599,00		14599,00	1168,00	15767,00	
52	52	244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	1	12566,00		12566,00		12566,00	1005,00	13571,00	
53	53	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом (10л) до 100 л. Установка	комплект	6	1429,95	15,52	8580,00	93,00	139,00	8215,00	18139,00	
						1391,20	5,96	8347,00	36,00		1344,00		
54	54	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	43667,00		131001,00		131001,00		131001,00	
55	55	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	33750,00		101250,00		101250,00		101250,00	
56	56	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	1590,56	14,84	36583,00	342,00	251,00	35274,00	77606,00	
						1564,82	0,11	35991,00	3,00		5749,00		
57	57	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	22,77	163,00		3712,00		3712,00	297,00	4009,00	
58	58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2387,51	92,09	14325,00	553,00	1645,00	11973,00	28402,00	
						2021,25	14,96	12128,00	90,00		2104,00		
59	59	242-202-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, T до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	4898,00		29388,00		29388,00	2351,00	31739,00	
60	60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	738,05	78,85	16975,00	1813,00	7620,00	6385,00	25229,00	
						327,89	37,40	7541,00	860,00		1869,00		
61	61	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	м	25,3	296,00		7489,00		7489,00	599,00	8088,00	
62	62	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R концевая (клипса) диаметром 16 мм	шт.	24	7,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
63	63	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	96,43	1,17	2218,00	27,00	10,00	2138,00	4704,00	
						94,84	0,00	2181,00	0,00		348,00		
64	64	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	16,00		256,00		256,00	20,00	276,00	
65	65	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	28,00		112,00		112,00	9,00	121,00	
66	66	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	910,98	1,46	25507,00	41,00	55,00	24917,00	54458,00	
						907,54	0,51	25411,00	14,00		4034,00		
67	67	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	27,944	270,00		7545,00		7545,00	604,00	8149,00	
68	68	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	878,18	3,54	10538,00	42,00	53,00	10248,00	22449,00	
						870,24	1,18	10443,00	14,00		1663,00		
69	69	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм		11,976	1094,00		13102,00		13102,00		14150,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2048,00		
70	70	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3	14836,57 / 1151,92	53,92 / 20,35	44510,00 / 3456,00	162,00 / 61,00	40892,00	3446,00 / 3836,00	51792,00	
71	71	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 50 мм	шт.	7	209,00		1463,00		1463,00	117,00	1580,00	
72	72	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резиной	шт.	4	431,00		1724,00		1724,00	138,00	1862,00	
73	73	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резиной	шт.	14	130,00		1820,00		1820,00	146,00	1966,00	
74	74	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резиной	шт.	4	320,00		1280,00		1280,00	102,00	1382,00	
75	75	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резиной	шт.	1	281,00		281,00		281,00	22,00	303,00	
76	76	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резиной	шт.	4	82,00		328,00		328,00	26,00	354,00	
77	77	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм	шт.	1	642,00		642,00		642,00	51,00	693,00	
78	78	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резиной	шт.	2	228,00		456,00		456,00	36,00	492,00	
79	79	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	10933,69 / 688,16	38,78 / 18,72	21867,00 / 1376,00	77,00 / 37,00	20414,00	1385,00 / 1860,00	25112,00	
80	80	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x5,0 мм	м	0,53	11031,00		5846,00		5846,00	468,00	6314,00	
81	81	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонные. Устройство	м3	0,1	32069,38 / 3981,06	1340,86 / 351,94	3207,00 / 398,00	134,00 / 35,00	2675,00	354,00 / 288,00	3889,00	
82	82	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11065,15 / 1047,20	36,37 / 13,76	66391,00 / 6283,00	219,00 / 83,00	59889,00	6238,00 / 5810,00	78439,00	
83	83	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x5,0 мм	м	0,5	4830,00		2415,00		2415,00	193,00	2608,00	
84	84	241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	3	1228,00		3684,00		3684,00	295,00	3979,00	
85	85	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1874,79 / 1843,07	21,00 / 0,29	7499,00 / 7372,00	84,00 / 1,00	43,00	7226,00 / 1178,00	15903,00	
86	86	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R по армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм	м	3,96	1041,00		4122,00		4122,00	330,00	4452,00	
			ИТОГО по листу					1755882,00	10927,00	1094982,00	328454,00	2225981,00	
								335230,00	4254,00	314743,00	141565,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							314743,00			

Локальная смета 02-01-03. Отопление и вентиляция.

1	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9	473,45 / 444,31	19,99 / 7,93	4261,05 / 3998,79	179,91 / 71,37	82,35	3988,76 / 639,98	8909,79	
2	2	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9	702,00		6318,00		6318,00	505,44	6823,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	94	912,52 843,32	43,72 16,31	85776,88 79272,08	4109,68 1533,14	2395,12	79189,12 13197,28	178163,28	
4	4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	58	572,00		33176,00		33176,00	2654,08	35830,08	
5	5	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	30	642,00		19260,00		19260,00	1540,80	20800,80	
6	6	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	950,00		5700,00		5700,00	456,00	6156,00	
7	7	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	8,32	17524,28 948,32	180,24 87,82	145802,02 7890,03	1499,59 730,64	136412,39	8448,26 12340,02	166590,30	
8	8	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб спирных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	2	1754,51 211,03	19,10 8,52	3509,03 422,05	38,20 17,04	3048,78	430,31 315,15	4254,49	
9	9	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	858,00		5148,00		5148,00	411,84	5559,84	
10	10	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	8	1603,99 1237,50	63,08 29,92	12831,92 9900,00	504,64 239,36	2427,28	9536,57 1821,48	24589,57	
11	11	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	2922,00		23376,00		23376,00	1870,08	25246,08	
12	12	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	12	308,78 199,24	0,00 0,00	3705,40 2390,92	0,00 0,00	1314,48	2343,10 483,88	6532,38	
13	13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2387,51 2021,25	92,09 14,96	28650,12 24255,00	1105,08 179,52	3290,04	23945,83 4207,68	56803,63	
14	14	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Dualbloc, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3573,00		42876,00		42876,00	3430,08	46306,08	
15	15	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	760,77 688,00	2,49 0,66	9129,24 8256,00	29,88 7,92	843,36	8098,64 1378,23	18606,11	
16	16	245-510-0502 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Тмах 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	12	4113,00		49356,00		49356,00	3948,48	53304,48	
17	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	103	96,64 94,84	1,17 0,00	9953,92 9768,52	120,51 0,00	64,89	9573,15 1562,17	21089,24	
18	18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 развернутой поверхности	61	997,07 856,60	1,19 0,57	60821,27 52252,60	72,59 34,77	8496,08	41829,50 8212,09	110863,26	
19	19	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,02	93341,60 25830,00	1207,10 553,52	1866,83 516,60	24,14 11,07	1326,09	401,63 181,43	2449,29	
20	20	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами внахлест с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	398,74 383,10	15,64 6,43	199,37 191,55	7,82 3,22		148,02 27,79	375,18	
21	21	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,000575	419709,00		241,33		241,33	19,31	260,64	
22	22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2419,05 2021,25	123,63 29,92	4838,10 4042,50	247,26 59,84	548,34	4020,29 708,67	9567,06	
23	23	242-302-0405 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с32нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	34729,00		69458,00		69458,00	5556,64	75014,64	
24	24	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	45685,42 3872,14	225,28 37,42	91370,84 7744,28	450,56 74,84	83176,00	7662,74 7922,69	106956,27	
25	25	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2549,68 352,14	0,00 0,00	5099,35 704,27	0,00 0,00	4395,08	690,19 463,16	4252,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры и манометры прямые или угловые. Установка	комплект	8	533,42	0,00	4267,33	0,00	566,00	3627,30	8526,30	
						462,67	0,00	3701,33	0,00		631,57		
27	27	248-306-0402 РСНБ РК 2015	Термометр технический	шт.	8	2009,00		16072,00		16072,00		17357,76	
											1285,76		
28	28	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	12	1603,99	63,08	19247,88	756,96	3640,92	14904,86	36884,96	
						1237,50	29,92	14850,00	359,04		2732,22		
29	29	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34о,15кч19ч ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	2922,00		35064,00		35064,00		37869,12	
											2805,12		
30	30	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33ч ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00		1716,00		1716,00		1853,28	
											137,28		
31	31	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводнораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка	шт.	2	20720,24	228,44	41440,48	456,89	19842,72	20864,74	67289,64	
						10570,44	74,84	21140,87	149,68		4984,42		
32	32	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	912,52	43,72	2737,56	131,16	76,44	2527,31	5686,06	
						843,32	16,31	2529,96	48,93		421,19		
33	33	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	950,00		2850,00		2850,00		3078,00	
											228,00		
34	34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляной, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,76	997,07	1,19	1754,84	2,09	245,13	1206,90	3198,68	
						856,40	0,57	1507,62	1,00		236,94		
35	35	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,5	537,00		9397,50		9397,50		10149,30	
											751,80		
36	36	261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки для термометра	шт.	8	222,00		1776,00		1776,00		1918,08	
											142,08		
37	37	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Отборное устройство для манометра	10 шт.	0,2	1527,00		305,40		305,40		329,83	
											24,43		
38	38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2387,51	92,09	7162,53	276,27	822,51	5986,46	14200,91	
						2021,25	14,96	6063,75	44,88		1051,92		
39	39	245-506-0102 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 15	шт.	1	15852,00		15852,00		15852,00		17120,16	
											1268,16		
40	40	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	2	20558,00		41116,00		41116,00		44405,28	
											3289,28		
41	41	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	93341,60	1207,10	14001,24	181,07	9945,67	3007,72	18369,68	
						25830,00	553,52	3874,50	83,03		1360,72		
42	42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами внахлест с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,7	398,74	15,64	2272,82	89,15		1687,44	4277,08	
						383,10	6,43	2183,67	36,65		316,82		
43	43	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004555	419709,00		2751,19		2751,19		2971,29	
											220,10		
44	44	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,02	7617,50	45,86	53474,88	321,97	39631,48	13380,24	72203,53	
						1926,13	18,78	13521,44	131,87		5348,41		
45	45	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	1772,81	36,52	8864,07	182,59	1097,85	7508,92	17682,83	
						1516,72	15,71	7583,62	78,54		1309,84		
46	46	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	1866,83	36,52	13067,84	255,64	2195,13	10512,49	25466,76	
						1516,72	15,71	10617,07	109,96		1886,43		
47	47	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8809,14	184,04	8809,14	184,05	737,50	7767,23	17902,48	
						7887,60	38,15	7887,60	38,15		1326,11		
48	48	ТТОО"АВЗ"	Канальный вентилятор круглый К 200	шт	1	41455,71		41455,71		41455,71		44772,17	
											3316,46		
49	49	ТТОО"АВЗ"	Хомут быстросъемный д200	шт	2	5491,61		10983,22		10983,22		11861,88	
											878,66		
50	50	ТТОО"АВЗ"	Регулятор скорости CDT E1.8		1	17212,50		17212,50		17212,50		18589,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	шт	0,26	6760,15	57,83	1757,64	15,04	1195,64	1377,00	542,12	2483,74
			м2 поверхности воздуховодов			2103,72	23,92	546,97	6,22		542,12	183,58	
52	52	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,884	6760,15	57,83	12736,12	108,96	8663,76	3928,30	17997,57	
			м2 поверхности воздуховодов			2103,72	23,92	3963,40	45,06		1333,15		
53	53	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		2,4	6815,50	45,86	16352,41	110,07	11619,62	4574,44	22601,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1926,13	18,78	4622,71	45,08		1674,15		
54	54	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,6	7003,15	57,83	4201,89	34,70	2904,96	1251,05	5889,18	
			м2 поверхности воздуховодов			2103,72	23,92	1262,23	14,35		436,24		
55	55	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		3	1772,81	36,52	5318,44	109,55	658,71	4505,35	10609,69	
				решетка		1516,72	15,71	4550,17	47,12		785,90		
56	56	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения. Установка над системами		1	2639,97	47,96	2639,97	47,97	2062,81	534,01	3427,90	
				зонт		529,20	15,71	529,20	15,71		253,92		
57	57	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5	537,00		2685,00		2685,00		2899,80	
				кг							214,80		
58	58	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Обеззараживатель-очиститель воздуха. Установка		1	16364,94	380,07	16364,94	380,07	1345,02	14437,22	33266,33	
				шт		14639,86	92,00	14639,86	92,00		2464,17		
59	59	ТТОО «TION-KZ»	Обеззараживатель-очиститель воздуха "Тион А100"		1	312500,00		312500,00				312500,00	
				шт						312500,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		312500			312500,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3750,00					
60	60	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене		3	8688,45	13,12	26065,35	39,36	439,71	25074,55	55231,09	
				1 сплит-система		8528,76	0,00	25586,28	0,00		4091,19		
61	61	ТТОО"Мир Климата"	Кондиционер GREE-07 BORA		3	91526,79		274580,37		274580,37		296546,80	
				шт							21966,43		
			ИТОГО по листу					1775328,93	12073,42	1084238,08	348534,56	2268472,59	
								362767,44	4310,00	316250,00	144609,10		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							316250,00			

Локальная смета 02-01-05. Электрооборудование.

1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	23718,17	707,18	23718,17	707,18	14241,21	6530,04	32668,07	
				шкаф		8769,78	299,72	8769,78	299,72		2419,86		
2	2	247-201-0505 РСНБ РК 2015	ЯВУ 5-104-31 УХЛ4		1	16925,00		16925,00		16925,00		18279,00	
				шт.							1354,00		
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		1	4048,26	115,88	4048,26	115,88	986,38	2147,28	6691,18	
				шт		2946,00	36,33	2946,00	36,33		495,64		
4	4	247-204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"		1	2454,00		2454,00		2454,00		2650,32	
				шт.							196,32		
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		1	1466,40	87,51	1466,40	87,51	26,91	999,58	2663,26	
				шт		1351,98	36,33	1351,98	36,33		197,28		
6	6	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0		1	21993,00		21993,00		21993,00		23752,44	
				шт.							1759,44		
7	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		1	4048,26	115,88	4048,26	115,88	986,38	2147,28	6691,18	
				шт		2946,00	36,33	2946,00	36,33		495,64		
8	8	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"		1	2030,00		2030,00		2030,00		2192,40	
				шт.							162,40		
9	9	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая		2	1799,00		3598,00		3598,00		3885,84	
				шт.							287,84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5219,29 3354,00	120,40 49,41	5219,29 3354,00	120,40 49,41	1744,89	2450,46 613,58	8283,33	
11	11	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00		5780,00		5780,00	462,40	6242,40	
12	12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2241,14 1473,00	22,97 0,00	8964,56 5892,00	91,88 0,00	2980,68	4242,24 1056,54	14263,34	
13	13	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965,00		3930,00		3930,00	314,40	4244,40	
14	14	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00		1965,00		1965,00	157,20	2122,20	
15	15	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00		622,00		622,00	49,76	671,76	
16	16	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1799,00		3598,00		3598,00	287,84	3885,84	
17	17	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5219,29 3354,00	120,40 49,41	5219,29 3354,00	120,40 49,41	1744,89	2450,46 613,58	8283,33	
18	18	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00		5892,00		5892,00	471,36	6363,36	
19	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2241,14 1473,00	22,97 0,00	26893,68 17676,00	275,64 0,00	8942,04	12726,72 3149,63	42790,03	
20	20	247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2233,00		2233,00		2233,00	178,64	2411,64	
21	21	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	622,00		2488,00		2488,00	199,04	2687,04	
22	22	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	5358,00		37506,00		37506,00	3000,48	40506,48	
23	23	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1799,00		3598,00		3598,00	287,84	3885,84	
24	24	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5219,29 3354,00	120,40 49,41	5219,29 3354,00	120,40 49,41	1744,89	2450,46 613,58	8283,33	
25	25	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00		8383,00		8383,00	670,64	9053,64	
26	26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2241,14 1473,00	22,97 0,00	38099,38 25041,00	390,49 0,00	12667,89	18029,52 4490,31	60619,21	
27	27	247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2233,00		2233,00		2233,00	178,64	2411,64	
28	28	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	5358,00		75012,00		75012,00	6000,96	81012,96	
29	29	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00		622,00		622,00	49,76	671,76	
30	30	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976,00		5976,00		5976,00	478,08	6454,08	
31	31	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1799,00		3598,00		3598,00	287,84	3885,84	
32	32	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	37	613,46 540,82	4,19 1,82	22698,02 20010,34	155,03 67,34	2532,65	14455,93 2972,32	40126,27	
33	33	СТТОО"ТД	Drop Led 15 standart 4000K	шт.	9	7068,05 0,00	0,00 0,00	63612,45 0,00	0,00 0,00	63612,45	5089,00	68701,45	
34	34	СТТОО"ТД	OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K	шт.	20	19379,09 0,00	0,00 0,00	387581,80 0,00	0,00 0,00	387581,80	31006,54	418588,34	
35	35	СТТОО"ТД	OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K	шт.	4	19413,70 0,00	0,00 0,00	77654,80 0,00	0,00 0,00	77654,80	6212,38	83867,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	СТТОО"ТД	CD LED 18 EM 4000K	шт.	3	27321,43	0,00	81964,29	0,00	81964,29		88521,43	
						0,00	0,00	0,00	0,00		6557,14		
37	37	СТТОО"ТД	SLICK.PRS ECO 45 Ex 4000K	шт.	1	73834,34	0,00	73834,34	0,00	73834,34		79741,09	
						0,00	0,00	0,00	0,00		5906,75		
38	38	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1750,14	178,14	1750,14	178,14	18,00	1171,20	3155,05	
						1554,00	72,66	1554,00	72,66		233,71		
39	39	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12891,00		12891,00		12891,00		13922,28	
											1031,28		
40	40	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	48	249,15	0,22	11959,20	10,56	1624,32	7436,97	20947,86	
						215,09	0,10	10324,32	4,80		1551,69		
41	41	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	50	77,00		3850,00		3850,00		4158,00	
											308,00		
42	42	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	345,00		2070,00		2070,00		2235,60	
											165,60		
43	43	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	368,00		2944,00		2944,00		3179,52	
											235,52		
44	44	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	300,00		300,00		300,00		324,00	
											24,00		
45	45	247-214-0114 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	33	430,00		14190,00		14190,00		15325,20	
											1135,20		
46	46	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабеля сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	700	407,38	2,65	285166,00	1855,00	30464,00	182185,92	504740,07	
						361,21	0,27	252847,00	189,00		37388,15		
47	47	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	301095,00		45164,25		45164,25		49777,35	
											3613,14		
48	48	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	468325,00		234162,50		234162,50		252895,50	
											18733,00		
49	49	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,025	751664,00		18791,60		18791,60		20294,93	
											1503,33		
50	50	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,005	789943,00		3949,72		3949,72		4265,70	
											315,98		
51	51	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,015	1240322,00		18604,83		18604,83		20093,22	
											1488,39		
52	52	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,005	1814564,00		9072,82		9072,82		9798,65	
											725,83		
53	53	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	903,32	24,67	49682,60	1356,85	37168,45	8349,66	62674,84	
						202,86	7,99	11157,30	439,45		4642,58		
54	54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4549,64	166,46	54595,68	1997,52	40426,56	9202,98	68902,55	
						1014,30	50,86	12171,60	610,32		5103,89		
55	55	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открытый из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	100	400,46	15,44	40046,00	1544,00	13869,00	18023,76	62715,34	
						246,33	4,00	24633,00	400,00		4645,58		
56	56	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	96	10,00		960,00		960,00		1036,80	
											76,80		
			ИТОГО по листу					1850828,62	9242,76	1434203,54	295000,46	2317495,40	
								407382,32	2340,51	0,00	171666,32		

Локальная смета 02-01-06. Пожарная сигнализация.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4828,08 4768,75	6,66 1,35	4828,08 4768,75	6,66 1,35	52,67	2909,76 619,03	8356,87	
2	2	248-303-0202 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	17779,00		17779,00		17779,00	1422,32	19201,32	
3	3	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00		19116,00		19116,00	1529,28	20645,28	
4	4	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	22	3931,12 3856,00	2,28 0,00	86484,64 84832,00	50,16 0,00	1602,48	51747,52 11058,57	149290,73	
5	5	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	19	1832,00		34808,00		34808,00	2784,64	37592,64	
6	6	248-302-0601 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение модели ИП 101-07в	шт.	2	36712,00		73424,00		73424,00	5873,92	79297,92	
7	7	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052,00		1052,00		1052,00	84,16	1136,16	
8	8	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	774,45 750,42	17,48 7,27	1548,90 1500,84	34,96 14,54	13,10	1091,07 211,20	2851,17	
9	9	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1961,00		1961,00		1961,00	156,88	2117,88	
10	10	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	927,00		927,00		927,00	74,16	1001,16	
11	11	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	145	351,44 149,60	156,83 51,73	50958,80 21692,00	22740,35 7500,85	6526,45	21018,85 5758,21	77735,86	
12	12	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,1326	27972,00		3709,09		3709,09	296,73	4005,82	
13	13	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,0153	113815,00		1741,37		1741,37	139,31	1880,68	
14	14	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	154,00		462,00		462,00	36,96	498,96	
15	15	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	130	290,33 271,83	3,45 0,04	37742,90 35337,90	448,50 5,20	1956,50	25447,03 5055,19	68245,12	
16	16	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	133,9	84,00		11247,60		11247,60	899,81	12147,41	
			ИТОГО по акту					347790,38 148131,49	23280,63 7521,94	176378,26 0,00	102214,23 36000,37	486004,98	

Локальная смета 02-01-09. Охранная сигнализация.

1	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	36756,93 36409,00	1,92 0,00	36757,00 36409,00	2,00 0,00	346,00	22209,00 4717,00	63683,00	
2	2	248-303-0204 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	19796,00		19796,00		19796,00	1584,00	21380,00	
3	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19736,16 16092,00	2251,04 658,24	19736,00 16092,00	2251,00 658,00	1393,00	10218,00 2396,00	32350,00	
4	4	248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Сигнат 1200 У	шт.	1	5742,00		5742,00		5742,00	459,00	6201,00	
5	5	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	3931,12 3856,00	2,28 0,00	19656,00 19280,00	11,00 0,00	364,00	11761,00 2513,00	33930,00	
6	6	248-301-0902 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные объемные модели Фотон-Ш	шт.	1	2304,00		2304,00		2304,00	184,00	2488,00	
7	7	248-301-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели ударноконтактные модели Окно-6		1	604,00		604,00		604,00		652,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	248-304-0304 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые БИЯ-СЗ	шт.	1	5761,00		5761,00		5761,00	48,00	6222,00	
9	9	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	1	932,00		932,00		932,00	461,00	1007,00	
10	10	248-302-0204 РСНБ РК 2015	Блок контроля шлейфа УПК-01	шт.	3	2146,00		6438,00		6438,00	75,00	6953,00	
11	11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	774,45 750,42	17,48 7,27	774,00 750,00	17,00 7,00	7,00	515,00 546,00 106,00	1426,00	
12	12	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1961,00		1961,00		1961,00		2118,00	
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	351,44 149,60	156,83 51,73	31630,00 13464,00	14115,00 4656,00	4051,00	157,00 13046,00 3574,00	48250,00	
14	14	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,09	26765,00		2409,00		2409,00		2602,00	
15	15	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	90	290,33 271,83	3,45 0,04	26130,00 24465,00	311,00 4,00	1354,00	193,00 17617,00 3500,00	47247,00	
16	16	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	92,7	84,00		7787,00		7787,00		8410,00	
17	17	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробки разветвительные. Монтаж настенное	шт.	5	773,45 762,50	0,00 0,00	3867,00 3812,00	0,00 0,00	55,00	623,00 2326,00 495,00	6688,00	
18	18	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	154,00		770,00		770,00		832,00	
			ИТОГО по листу					193054,00 114272,00	16707,00 5325,00	62074,00 0,00	62,00 77723,00 21662,00	292439,00	

Локальная смета 02-01-08. Технологическая часть.

1	1	ТГК"Medremzavod"	Шкаф с лотками одностворчатый 400х600х2000	шт	1	83125,00		84122,50		83125,00		84122,50	
			В том числе:										
			- отпускная цена		83125			83125,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			997,50					
3	3	ТГК"Medremzavod"	Стол операционный 1100х800х750	шт	1	29732,14		30088,93		29732,14		30088,93	
			В том числе:										
			- отпускная цена		29732,14			29732,14					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			356,79					
11	11	ТГК"Medremzavod"	Стол палатный 800х800х750	шт	3	40848,21		124015,17		122544,63		124015,17	
			В том числе:										
			- отпускная цена		40848,21			122544,63					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1470,54					
13	13	ТГК"Medremzavod"	Шкаф для предметов уборки	шт	3	83125,00		252367,50		249375,00		252367,50	
			В том числе:										
			- отпускная цена		83125			249375,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2992,50					
21	21	ТГК"Medremzavod"	Стул медицинский мягкий	шт	1	6696,43		6776,79		6696,43		6776,79	
			В том числе:										
			- отпускная цена		6696,43			6696,43					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			80,36					
22	22	ТГК"Medremzavod"	Шкаф для книг и документов	шт	1	89375,00		90447,50		89375,00		90447,50	
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- отпускная цена		89375			89375,00					
			- материально-складские расходы	%	1,2			1072,50					
41	41	ТГК"Medromaved"	Подушка кислородная 730х450	шт	1	12053,57		12198,21				12198,21	
			В том числе:							12053,57			
			- отпускная цена		12053,57			12053,57					
			- материально-складские расходы	%	1,2			144,64					
45	45	ТГК"Medromaved"	Прибор для определения скорости оседания эритроцитов	шт	1	1517857,14		1536071,43				1536071,43	
			В том числе:							1517857,14			
			- отпускная цена		1517857,14			1517857,14					
			- материально-складские расходы	%	1,2			18214,29					
			ИТОГО по акту					2136008,03	0,00	0,00	0,00	2137972,24	
								0,00	0,00	2110758,91	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2110758,91			

Локальная смета 02-01-04. Тепломеханическая часть.

1	1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные водогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	84841,28	12515,35	84841,28	12515,36	16358,30	59952,06	156376,81	
						55967,63	5207,95	55967,62	5207,95		11583,47		
2	2	513-103-0101 РСНБ РК 2015	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт, отапливаемая площадь 150-250 м2	комплект	2	224039,00		448078,00				448078,00	
										448078,00			
3	3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23511,24	459,15	47022,49	918,30	7969,46	37678,34	91476,90	
						19067,36	156,28	38134,72	312,56		6776,07		
4	4	511-502-0101 РСНБ РК 2015	Насос поверхностный вихревой Q 1,8 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.	шт.	2	21993,00		43986,00				43986,00	
										43986,00			
5	5	511-701-0105 РСНБ РК 2015	Насос самовсасывающий повышения давления Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.	шт.	2	68050,00		136100,00				136100,00	
										136100,00			
6	6	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, емкостью 0,1 м3. Установка	бак	1	15996,84	699,39	15996,84	699,39	10339,67	5106,71	22791,83	
						4957,78	253,14	4957,78	253,14		1688,28		
7	7	1118-0401-0201 РСНБ РК 2015	Баки, емкостью 0,3 м3. Установка	бак	1	43831,45	823,70	43831,45	823,70	27851,30	15125,12	63673,10	
						15156,45	277,35	15156,45	277,35		4716,53		
8	8	245-405-1401 РСНБ РК 2015	Группа безопасности Т от +20°С до +120°С, DN 25 PN 2,5	шт.	1	13589,00		13589,00		13589,00		14676,12	
											1087,12		
9	9	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7617,50	45,86	12188,01	73,39	9032,82	3049,63	16456,65	
						1526,13	18,78	2441,81	30,04		1219,01		
10	10	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируемые (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1866,83	36,52	1866,83	36,52	313,59	1501,78	3638,10	
						1516,72	15,71	1516,72	15,71		269,49		
11	11	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения. Установка над шахтами	зонт	1	2639,97	47,96	2639,97	47,97	2062,81	534,01	3427,90	
						529,20	15,71	529,20	15,71		253,92		
12	12	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,03	891,00		26,73		26,73		28,87	
											2,14		
13	13	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2226,99	52,33	2226,99	52,33	502,01	1654,59	4192,11	
						1672,65	15,71	1672,65	15,71		310,53		
14	14	246-302-0706 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 350 мм х 350 мм	шт.	1	12157,00		12157,00		12157,00		13129,56	
											972,56		
15	15	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	53341,60	1207,10	28002,48	362,13	19891,35	6015,44	36739,35	
						25830,00	553,52	7749,00	166,06		2721,43		
16	16	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами вручную с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,5	398,74	15,64	3788,03	148,57		2812,41	7128,47	
						383,10	6,43	3639,45	61,08		528,03		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,010925	419709,00		4585,32		4585,32	366,83	4952,15	
			ИТОГО по акту					900926,42	15677,66	124679,36	133430,09	1066851,92	
								132405,00	6355,33	628164,00	32495,41		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							628164,00			

Локальная смета 02-01-07. Видеонаблюдение.

1	1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2	5474,81	10,54	10950,00	21,00		6666,00	19025,00	
						5464,27	0,00	10929,00	0,00		1409,00		
2	2	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	4696,56	5,77	4697,00	6,00		2862,00	8164,00	
						4691,19	0,00	4691,00	0,00		605,00		
3	3	1310-0202-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7684,08	665,08	7684,00	665,00	1655,00	3391,00	11961,00	
						5364,00	194,48	5364,00	194,00		886,00		
4	4	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8193,50	1,56	8194,00	2,00	132,00	4917,00	14160,00	
						8060,00	0,00	8060,00	0,00		1049,00		
5	5	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	13779,83	1880,91	13780,00	1881,00	1883,00	6438,00	21835,00	
						10016,00	538,56	10016,00	539,00		1617,00		
6	6	ТТОО"Ruba Technology"	Камера видеонаблюдения купольная DS-2CE78D3T-IT3F	шт	2	35714,29		72286,00				72286,00	
			В том числе:							71429,00			
			- отпускная цена		35714,29			71429,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			857,00					
7	7	ТТОО"Ruba Technology"	Видеорегистратор 4 канальный DS-7204HGHI-F1	шт	1	44642,86		45179,00				45179,00	
			В том числе:							44643,00			
			- отпускная цена		44642,86			44643,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			536,00					
8	8	ТТОО"Ruba Technology"	Монитор 40-дюймовый Philips BDM4065UC	шт	1	133928,57		135536,00				135536,00	
			В том числе:							133929,00			
			- отпускная цена		133928,57			133929,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1607,00					
9	9	ТТОО"Ruba Technology"	Коммутатор 8 портовый Tenda TEF1109P-8-63W	шт	1	40178,57		40661,00				40661,00	
			В том числе:							40179,00			
			- отпускная цена		40178,57			40179,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			482,00					
10	10	ТТОО"Ruba Technology"	Источник бесперебойного питания V-3000-F-LCD	шт	1	65178,57		65961,00				65961,00	
			В том числе:							65179,00			
			- отпускная цена		65178,57			65179,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			782,00					
11	11	ТТОО"Ruba Technology"	Шкаф телекоммуникационный ELEMENT 15U 600x600x766	шт	1	40178,57		40661,00				40661,00	
			В том числе:							40179,00			
			- отпускная цена		40178,57			40179,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			482,00					
12	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	351,44	156,83	12300,00	5489,00	1575,00	5074,00	18764,00	
						149,60	51,73	5236,00	1811,00		1390,00		
13	13	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xA WG 24/1 PVC CATSE	км	0,035	102442,00		3585,00		3585,00		3872,00	
											287,00		
14	14	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки SHIP экранированный	км	0,01	172302,00		1723,00		1723,00		1861,00	
											138,00		
15	15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		35	259,05	2,31	9067,00	81,00	588,00	6050,00	16326,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		239,95	0,13	8398,00	5,00		1209,00		
16	16	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	35	84,00		2940,00		2940,00	235,00	3175,00	
17	17	243-902-0805 РСНБ РК 2015	Коннектор RJ-45	100 шт.	0,06	11790,00		707,00		707,00	57,00	764,00	
18	18	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробка диаметром 70 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	140,00		280,00		280,00	22,00	302,00	
			ИТОГО по листу					476191,00	8145,00	15068,00	35398,00	520493,00	
								52694,00	2545,00	400284,00	8904,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							400284,00			

Локальная смета 04-01. Электроосвещение.

1	1	1337-0101-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	77795,30	10338,85	77795,00	10339,00	16916,00	32698,00	119332,00	
2	2	ТПрайс Ар Райан	ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ PCA POWER PCD-22	шт.	1	50540,00	3063,54	50540,00	3064,00		8839,00		
						2414500,00		2443474,00				2443474,00	
			В том числе:							2414500,00			
			- отпускная цена		2414500			2414500,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			28974,00					
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4048,26	115,88	4048,00	116,00	986,00	2147,00	6651,00	
						2946,00	36,33	2946,00	36,00		496,00		
4	4	247-204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 80А 4,5 кА "В"	шт.	1	2454,00		2454,00		2454,00		2650,00	
											196,00		
5	5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1466,40	87,51	1466,00	87,00	27,00	1000,00	2663,00	
						1351,98	36,33	1352,00	36,00		197,00		
6	6	247-301-0344 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	74287,00		74287,00		74287,00		80230,00	
											5943,00		
7	7	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015	Ящик навесной для прибора учета. Установка в объект колонн	шт.	1	3412,30	1137,63	3412,00	1137,00	471,00	1639,00	5455,00	
						1803,60	472,29	1804,00	472,00		404,00		
8	8	247-305-0106 РСНБ РК 2015	Ящик навесной ЯН-1 для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	9388,00		9388,00		9388,00		10139,00	
											751,00		
9	9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	82	395,91	165,83	32465,00	13598,00	5373,00	12932,00	49029,00	
						164,56	54,48	13494,00	4467,00		3632,00		
10	10	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ос)-1	км	0,155	728288,00		112877,00		112877,00		121907,00	
											9030,00		
11	11	252-207-0436 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный ТМЛ10-5-5	шт.	20	112,00		2240,00		2240,00		2419,00	
											179,00		
12	12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной ленты, принятый коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,082	31463,94	21491,04	2580,00	1762,00	,	744,00	3590,00	
						9972,90	4903,27	818,00	402,00		266,00		
13	13	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предупреждающая о прокладках подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	82	63,00		5166,00		5166,00		5579,00	
											413,00		
14	14	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	26947,44	7000,80	26947,00	7000,00	499,00	16095,00	46485,00	
						19448,00	2906,40	19448,00	2906,00		3443,00		
15	15	515-301-0268 РСНБ РК 2015	Устройство (ящиков) управления наружного освещения ЯУО 9602	шт.	1	75560,00		75560,00		75560,00		75560,00	
16	16	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Монтаж опор (стойка)	т	0,6	70035,81	2731,60	42021,00	1639,00	2928,00	26040,00	73506,00	
						62425,00	474,43	37455,00	285,00		5445,00		
17	17	247-105-0809 РСНБ РК 2015	Парковый столб типа RICU, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		10	95408,00		954080,00		954080,00		1030406,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	20	16265,54 6938,75	8507,13 2898,27	325311,00 138775,00	170142,00 57965,00	16393,00	76326,00 141653,00 37357,00	504321,00	
19	19	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый длина вылета 1000 мм	шт.	20	6287,00		125740,00		125740,00	10059,00	135799,00	
20	20	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	20	5156,34 2331,00	1058,64 723,95	103127,00 46620,00	21173,00 14480,00	35334,00	43992,00 11769,00	158888,00	
21	21	247-105-0601 РСНБ РК 2015	Уличный фонарь на столб типа ANNA (SABA), с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	20	13027,00		260540,00		260540,00	20843,00	281383,00	
22	22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	351,44 149,60	156,83 51,73	29872,00 12716,00	13331,00 4397,00	3826,00	12321,00 3376,00	45569,00	
23	23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	140	395,91 164,56	165,83 54,48	55427,00 23038,00	23216,00 7627,00	9173,00	22079,00 6201,00	83707,00	
24	24	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,175	296426,00		51875,00		51875,00	4150,00	56025,00	
25	25	243-110-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	60440,00		3022,00		3022,00	242,00	3264,00	
26	26	252-207-0437 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный медный ТМЛ2,5-6	шт.	30	130,00		3900,00		3900,00	312,00	4212,00	
27	27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,14	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	4405,00 1396,00	3008,00 686,00		1270,00 454,00	6129,00	
28	28	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая к прокладываемым подземным коммуникациям "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	140	63,00		8820,00		8820,00	706,00	9526,00	
29	29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	903,32 202,86	24,67 7,99	9033,00 2029,00	247,00 80,00	6758,00	1518,00 844,00	11395,00	
30	30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (длина 3м). Монтаж оборудования	шт.	3,333333	4549,64 1014,30	166,46 50,86	15165,00 3381,00	555,00 170,00	11230,00	2556,00 1418,00	19139,00	
31	31	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,941	267,93 0,00	267,93 49,79	11773,00 0,00	11773,00 2188,00		1575,00 1068,00	14416,00	
32	32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,359	2234,23 2234,23	0,00 0,00	3036,00 3036,00	0,00 0,00		2186,00 418,00	5640,00	
33	33	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26,481	51,86 0,00	51,86 20,56	1373,00 0,00	1373,00 544,00		392,00 141,00	1906,00	
34	34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,819	972,00 972,00	0,00 0,00	796,00 796,00	0,00 0,00		573,00 110,00	1479,00	
35	35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	222	526,43 89,76	436,67 181,29	116867,00 19927,00	96940,00 40246,00		43325,00 12815,00	173007,00	
36	36	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,1	7642,00		115394,00		230788,00	9232,00	124626,00	
37	37	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	46,554228	267,93 0,00	267,93 49,79	12473,00 0,00	12473,00 2318,00		1669,00 1131,00	15273,00	
38	38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,439821	2234,23 2234,23	0,00 0,00	3217,00 3217,00	0,00 0,00		2316,00 443,00	5976,00	
39	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,154049	972,00 972,00	0,00 0,00	43890,00 43890,00	0,00 0,00		31601,00 6039,00	81530,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,154049	174,70	79,98	7888,00	3611,00		4356,00	13224,00	
						94,72	39,27	4277,00	1773,00		980,00		
41	41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	3,6	6147,36	319,56	22130,00	1151,00	18766,00	2468,00	26566,00	
						614,90	114,38	2214,00	412,00		1968,00		
42	42	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,5	37582,37	1981,45	93956,00	4954,00	69158,00	19167,00	122173,00	
						7937,68	487,42	19844,00	1219,00		9850,00		
43	43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	373950,00		37395,00		37395,00		40387,00	
											2992,00		
44	44	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0528	619628,98	2472,98	32716,00	130,00	12352,00	18465,00	55276,00	
						383214,00	1087,77	20234,00	57,00		4095,00		
45	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,8	911,08	20,25	22595,00	502,00	14348,00	7271,00	32255,00	
						312,28	2,99	7745,00	74,00		2389,00		
46	46	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,205136	267,93	267,93	2198,00	2199,00		294,00	2691,00	
						0,00	49,79	0,00	409,00		199,00		
47	47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,253367	2234,23	0,00	567,00	0,00		408,00	1053,00	
						2234,23	0,00	567,00	0,00		78,00		
48	48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,102903	972,00	0,00	7876,00	0,00		5671,00	14631,00	
						972,00	0,00	7876,00	0,00		1084,00		
49	49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,102903	174,70	79,98	1416,00	648,00		782,00	2374,00	
						94,72	39,27	768,00	318,00		176,00		
50	50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	0,36	6147,36	319,56	2213,00	115,00	1877,00	247,00	2657,00	
						614,90	114,38	221,00	41,00		197,00		
51	51	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,34	38028,97	1981,45	12930,00	674,00	9557,00	2607,00	16780,00	
						7937,68	487,42	2699,00	166,00		1243,00		
52	52	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	373950,00		3740,00		3740,00		4039,00	
											299,00		
53	53	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005636	619628,98	2472,98	3492,00	14,00	1319,00	1971,00	5900,00	
						383214,00	1087,77	2160,00	6,00		437,00		
54	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	911,08	20,25	2915,00	65,00	1851,00	938,00	4161,00	
						312,28	2,99	999,00	10,00		308,00		
55	55	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,039119	288,62	288,62	877,00	877,00		117,00	1874,00	
						0,00	53,64	0,00	163,00		80,00		
56	56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,093993	2234,23	0,00	210,00	0,00		151,00	390,00	
						2234,23	0,00	210,00	0,00		29,00		
57	57	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,991519	36,35	36,35	72,00	73,00		21,00	100,00	
						0,00	14,41	0,00	29,00		7,00		
58	58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,061593	972,00	0,00	60,00	0,00		43,00	111,00	
						972,00	0,00	60,00	0,00		8,00		
59	59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,991519	174,70	79,98	348,00	159,00		192,00	583,00	
						94,72	39,27	189,00	78,00		43,00		
60	60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	3,12	6459,03	319,56	20152,00	997,00	17237,00	2139,00	24074,00	
						614,90	114,38	1918,00	357,00		1783,00		
61	61	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2977,86	1328,17	5956,00	2656,00	1714,00	2723,00	9373,00	
						792,86	361,14	1586,00	722,00		694,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,086	29681,00		32234,00		64468,00	2579,00	34813,00	
63	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,48	911,08	20,25	4082,00	90,00	2592,00	1314,00	5828,00	
						312,28	2,95	1399,00	13,00		432,00		
64	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,416	9368,12	1846,59	3897,00	768,00	1647,00	1715,00	6061,00	
						3561,90	822,80	1482,00	342,00		449,00		
65	65	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,56	17479,30	1816,02	27268,00	2833,00	17716,00	7238,00	37266,00	
						4306,88	629,28	6719,00	982,00		2760,00		
			ИТОГО по акту					5524499,00	412425,00	2230828,00	482619,00	6286165,00	
								509845,00	1495,40,00	2519034,00	279047,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2519034,00			

Локальная смета 06-01. Канализация.

			Раздел 1: Канализация К-1										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42,722815	313,72	313,72	13403,00	13403,00		1636,76	16242,94	
						0,00	53,21	0,00	2273,28		1203,18		
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,321324	1711,94	0,00	2262,03	0,00		1628,66	4201,95	
						1711,94	0,00	2262,03	0,00		311,26		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	40,423849	36,35	36,35	1469,41	1469,41		419,41	2039,92	
						0,00	14,41	0,00	582,51		151,10		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,042655	972,00	0,00	2957,46	0,00		2129,37	5493,78	
						972,00	0,00	2957,46	0,00		406,95		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	40,423849	174,70	79,98	7062,05	3233,09		3899,80	11838,80	
						94,72	39,27	3828,95	1587,44		876,95		
6	6	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0279	507915,84	155579,12	14170,85	4340,66	182,37	10904,49	27081,37	
						345800,00	48989,68	9647,82	1366,81		2006,03		
7	7	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	26,664	1836,00		48955,10		48955,10		52871,51	
											3916,41		
8	8	241-201-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	1,515	2211,00		3349,66		3349,66		3617,63	
											267,97		
9	9	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,89	44473,76	11445,70	39581,65	10186,68	12422,78	21008,56	65437,43	
						19069,88	4773,68	16972,19	4248,58		4847,22		
10	10	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,11	35077,56	7689,38	74013,65	16224,59	29777,50	34567,72	117267,88	
						13275,62	3272,67	28011,56	6905,33		8686,51		
11	11	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	18628,00		18628,00		37256,00		20118,24	
											1490,24		
12	12	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11671,00		11671,00		23342,00		12604,68	
											933,68		
13	13	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	23866,00		23866,00		47732,00		25775,28	
											1909,28		
14	14	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	36646,00		36646,00		73292,00		39577,68	
											2931,68		
15	15	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	30607,00		30607,00		61214,00		33055,56	
											2448,56		
16	16	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		1	26242,00		26242,00		52484,00		28341,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2099,36		
17	17	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		5	5610,00		28050,00		56100,00		30294,00	
				шт.							2244,00		
18	18	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	6929,00		6929,00		13858,00		7483,32	
				шт.							554,32		
19	19	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	30272,00		30272,00		30272,00		32693,76	
				комплект							2421,76		
20	20	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-01		0,0194	887579,00		17219,03		17219,03		18596,55	
				т							1377,52		
21	21	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784		0,5626	453,58	2,21	255,18	1,24	243,26	7,54	283,74	
				м2		18,98	0,45	10,68	0,25		21,02		
22	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,1204	911,08	20,25	11042,65	245,44	7012,26	3553,71	15764,07	
				м2 поверхности		312,28	2,99	3784,96	36,24		1167,71		
23	23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,92	15029,03	1846,59	28855,74	3545,46	18162,59	8203,83	40024,34	
				м3 подстилающего слоя		3722,76	822,80	7147,70	1579,78		2964,77		
24	24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,48	31542,92	7,20	15332,60	3,46	13310,58	1897,45	18608,45	
				м3 подстилающего слоя		4205,34	0,00	2018,56	0,00		1378,40		
25	25	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2231,76	1391,64	2231,76	1391,64		1245,48	3755,42	
				шт.		840,12	417,94	840,12	417,94		278,18		
26	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка		2	1514,24	944,99	3028,48	1889,98		1688,90	5094,77	
				шт.		569,25	283,73	1138,50	567,46		377,39		
27	27	241-209-2409 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150x150x150 мм, с уплотнительной резиной		1	2577,00		2577,00		2577,00		2783,16	
				шт.							206,16		
28	28	241-208-3604 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резиной		1	1736,00		1736,00		1736,00		1874,88	
				шт.							138,88		
29	29	241-220-0206 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 150 мм		1	4009,00		4009,00		4009,00		4329,72	
				шт.							320,72		
30	30	241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм		1,2	5093,00		6111,60		6111,60		6600,53	
				м							488,93		
31	31	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм		1,2	12461,00		14953,20		14953,20		16149,46	
				м							1196,26		
32	32	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		1	5819,24	0,00	5819,24	0,00	2574,24	3180,10	9719,29	
				сальник		3245,00	0,00	3245,00	0,00		719,95		
33	33	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм		1	7912,45	0,00	7912,45	0,00	3773,70	4055,97	12925,89	
				сальник		4138,75	0,00	4138,75	0,00		957,47		
			Итого по разделу 1: Канализация К-1					541219,79	55934,65	581919,87	100027,75	692547,36	
								86004,28	19565,62	0,00	51299,82		
			Раздел 2: Канализация К-3										
34	34	1123-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 150 мм. Укладка		6	1577,81	3,15	9466,86	18,90	3567,36	5830,70	16521,37	
				м трубопровода		980,10	1,50	5880,60	9,00		1223,81		
35	35	241-502-0103 РСНБ РК 2015	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм		6,048	18927,00		114470,50		114470,50		123628,14	
				м							9157,64		
36	36	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,335	35077,56	7689,38	46828,54	10265,32	18840,27	21871,05	74195,56	
				м3 конструкций колодца		13275,62	3272,67	17722,95	4369,01		5495,97		
37	37	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	36646,00		36646,00		73292,00		39577,68	
				шт.							2931,68		
38	38	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	21370,00		21370,00		42740,00		23079,60	
				шт.							1709,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	30607,00		30607,00		61214,00	2448,56	33055,56	
40	40	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	26242,00		26242,00		52484,00	2099,36	28341,36	
41	41	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5610,00		5610,00		11220,00	448,80	6058,80	
42	42	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00	1514,80	20449,80	
43	43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0145	991308,95 68832,40	6924,87 1540,88	14375,14 998,07	100,41 22,34	13276,66	1204,09 1246,34	16825,57	
44	44	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3240,33 2475,00	0,00 0,00	3240,33 2475,00	0,00 0,00	765,33	2425,50 453,27	6119,10	
45	45	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5819,24 3245,00	0,00 0,00	5819,24 3245,00	0,00 0,00	2574,24	3180,10 719,95	9719,29	
46	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,1845	911,08 312,28	20,25 2,99	8367,81 2868,14	185,98 27,46	5313,69	2692,91 884,86	11945,58	
			Итого по разделу 2: Канализация К-3					341978,42 33199,76	10570,61 4427,81	418693,05 0,00	37204,35 30334,64	409517,41	
			ИТОГО по листу					883158,21 119154,04	66505,26 23993,43	1000612,92 0,00	137232,10 81634,46	1102064,77	

Локальная смета 06-02. Теплоснабжение.

			Раздел 1: Трубопроводы										
1	1	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,022	1125123,41 646600,00	468592,33 137763,38	24753,00 14225,00	10309,00 3031,00	218,00	17083,00 3347,00	45183,00	
2	2	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	22,22	748,00		16621,00		16621,00	1330,00	17951,00	
3	3	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0018	821622,00		1479,00		1479,00	118,00	1597,00	
4	4	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00873	821622,00		7173,00		7173,00	574,00	7747,00	
5	5	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	25925,70 1436,16	24479,64 4530,44	51851,00 2872,00	48959,00 9061,00	20,00	10859,00 5017,00	67727,00	
6	6	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	341641,37 294147,00	36044,72 149,60	7516,00 6471,00	793,00 3,00	252,00	6410,00 1114,00	15040,00	
7	7	261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	5,5	228,00		1254,00		1254,00	100,00	1354,00	
8	8	261-105-0501 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол"	кг	3,3	212,00		700,00		700,00	56,00	756,00	
9	9	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	0,8	473,00		378,00		378,00	30,00	408,00	
10	10	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,0033	16978,00		56,00		56,00	4,00	60,00	
11	11	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	65062,12 25830,00	1207,10 553,52	13012,00 5166,00	242,00 111,00	7605,00	4010,00 1362,00	18384,00	
12	12	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,3	968,01 383,10	15,64 6,43	9002,00 3563,00	146,00 60,00	5294,00	2753,00 940,00	12695,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015	Устройство непродувных шаговых опор из сборных железобетонных конструкций	м3	0,14	10931,90	2775,18	1530,00	388,00	622,00	777,00	2492,00	
						3712,50	988,34	520,00	138,00		185,00		
14	14	222-102-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны железобетонные из тяжелого бетона	м3	0,14	131781,00		18449,00		18449,00		19925,00	
											1476,00		
15	15	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,0486	10931,90	2775,18	531,00	135,00	216,00	270,00	865,00	
						3712,50	988,34	180,00	48,00		64,00		
16	16	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; балласты и подпятники, балластные грузы, опоры из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,0486	41006,00		1993,00		3986,00		2152,00	
											159,00		
			Итого по разделу 1: Трубопроводы					156298,00	60972,00	64323,00	42162,00	214336,00	
								32997,00	12453,00	0,00	15876,00		
			Раздел 2: Строительные работы. Альбом 2.1 АС (прил. лист 18-19)										
17	17	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,831513	231,13	231,13	3890,00	3890,00		520,00	4763,00	
						0,00	42,95	0,00	723,00		353,00		
18	18	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,520562	1813,50	0,00	944,00	0,00		680,00	1754,00	
						1813,50	0,00	944,00	0,00		130,00		
19	19	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,540373	31,16	31,16	453,00	453,00		129,00	629,00	
						0,00	12,36	0,00	180,00		47,00		
20	20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,449702	885,00	0,00	398,00	0,00		287,00	740,00	
						885,00	0,00	398,00	0,00		55,00		
21	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,540373	174,70	79,98	2540,00	1163,00		1403,00	4258,00	
						94,72	39,27	1377,00	571,00		315,00		
22	22	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,214	11053,66	1816,86	13419,00	2206,00	10028,00	2041,00	16697,00	
						976,65	831,20	1186,00	1009,00		1237,00		
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,288	26941,15	1130,18	7759,00	325,00	7026,00	442,00	8857,00	
						1414,80	271,22	407,00	78,00		656,00		
24	24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,904	38028,97	1981,45	34378,00	1792,00	25411,00	6931,00	44614,00	
						7937,65	487,42	7176,00	441,00		3305,00		
25	25	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0134	419679,00		5624,00		5624,00		6074,00	
											450,00		
26	26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0253	988507,94	1445,54	25009,00	37,00	22955,00	1851,00	29009,00	
						79750,00	634,71	2018,00	16,00		2149,00		
27	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00816	386515,00		3154,00		3154,00		3406,00	
											252,00		
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	392348,00		2966,00		2966,00		3203,00	
											237,00		
29	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,36	911,88	20,25	6706,00	149,00	4258,00	2158,00	9573,00	
						312,28	2,99	2298,00	22,00		709,00		
30	30	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,048668	115336,18	6189,88	5613,00	301,00	387,00	3414,00	9749,00	
						101200,00	474,43	4925,00	23,00		722,00		
31	31	241-108-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	1,918	2932,00		5624,00		5624,00		6074,00	
											450,00		
32	32	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,017308	894640,00		15484,00		15484,00		16723,00	
											1239,00		
33	33	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0172	701217,00		12061,00		12061,00		13026,00	
											965,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,411372	96,70 50,12	2,67 0,30	136,00 71,00	3,00 0,00	62,00	49,00 15,00	200,00	
35	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,411372	82,26 29,29	1,90 0,30	116,00 41,00	2,00 0,00	72,00	29,00 12,00	157,00	
36	36	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,247269	231,13 0,00	231,13 42,95	5835,00 0,00	5835,00 1084,00		781,00 529,00	7145,00	
37	37	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованы и траншеи, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,780843	1813,50 1813,50	0,00 0,00	1416,00 1416,00	0,00 0,00		1020,00 195,00	2631,00	
38	38	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,810559	31,16 0,00	31,16 12,36	680,00 0,00	680,00 270,00		194,00 70,00	944,00	
39	39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы и котлованы в ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,674553	885,00 885,00	0,00 0,00	597,00 597,00	0,00 0,00		430,00 82,00	1109,00	
40	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,810559	174,70 94,72	79,98 39,27	3810,00 2066,00	1745,00 857,00		2104,00 473,00	6387,00	
41	41	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,821	11053,66 976,65	1816,86 831,20	20129,00 1778,00	3309,00 1514,00	15042,00	3062,00 1855,00	25046,00	
42	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,432	26941,15 1414,80	1130,18 271,22	11639,00 611,00	488,00 117,00	10539,00	663,00 984,00	13286,00	
43	43	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,356	38028,97 7937,68	1981,45 487,42	51567,00 10763,00	2687,00 661,00	38117,00	10396,00 4957,00	66920,00	
44	44	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201	419679,00		8436,00		8436,00	675,00	9111,00	
45	45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03795	988507,94 79750,00	1445,94 634,71	37514,00 3027,00	55,00 24,00	34432,00	2776,00 3223,00	43513,00	
46	46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01224	386515,00		4731,00		4731,00	378,00	5109,00	
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01134	392348,00		4449,00		4449,00	356,00	4805,00	
48	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,04	911,08 312,28	20,25 2,99	10058,00 3448,00	224,00 33,00	6387,00	3237,00 1064,00	14359,00	
49	49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,071622	115336,18 101200,00	6189,88 474,43	8261,00 7248,00	443,00 34,00	569,00	5025,00 1063,00	14349,00	
50	50	241-108-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марок 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	2,692	2932,00		7893,00		7893,00	631,00	8524,00	
51	51	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,025962	894640,00		23227,00		23227,00	1858,00	25085,00	
52	52	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0258	701217,00		18091,00		18091,00	1447,00	19538,00	
53	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,077038	96,70 50,12	2,67 0,30	201,00 104,00	6,00 1,00	91,00	72,00 22,00	295,00	
54	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,077038	82,26 29,29	1,90 0,30	171,00 61,00	4,00 1,00	106,00	42,00 17,00	230,00	
			Итого по разделу 2: Строительные работы. Альбом 2.1 АС (прил. лист 18-19)					364979,00	25797,00	287222,00	49736,00	447892,00	
								51960,00	7659,00	0,00	33177,00		
			ИТОГО по акту					521277,00	86769,00	351545,00	91898,00	662228,00	
								84957,00	20111,00	0,00	49053,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 06-03. Общестроительные работы.

1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,98	231,13 0,00	231,13 42,95	7622,67 0,00	7622,67 1416,49		1019,87 691,40	9333,94	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,02	1711,94 1711,94	0,00 0,00	1746,18 1746,18	0,00 0,00		1257,25 240,27	3243,70	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Грунты грунтов 1	м3 грунта	11,281003	31,16 0,00	31,16 12,36	351,52 0,00	351,51 139,43		100,39 36,15	488,06	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,348897	972,00 972,00	0,00 0,00	339,13 339,13	0,00 0,00		244,17 46,66	629,96	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,281003	174,70 94,72	79,98 39,27	1970,79 1068,54	902,25 443,00		1088,31 244,73	3303,83	
6	6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,5701	44,38 0,00	44,38 17,59	992,79 0,00	992,78 393,49		283,31 102,09	1378,19	
7	7	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,27	38007,48 11085,25	7634,38 3248,30	124284,46 36248,77	24964,42 10621,94	63071,27	46402,00 13654,92	184341,38	
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	23133,49 1414,80	1130,18 271,22	11566,74 707,40	565,09 135,61	10294,25	767,14 986,71	13320,59	
9	9	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	63734,00		63734,00		127468,00	5098,72	68832,72	
10	10	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	51609,00		51609,00		103218,00	4128,72	55737,72	
11	11	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	61332,00		122664,00		245328,00	9813,12	132477,12	
12	12	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	41204,00		82408,00		164816,00	6592,64	89000,64	
13	13	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	6929,00		20787,00		41574,00	1662,96	22449,96	
14	14	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5610,00		5610,00		11220,00	448,80	6058,80	
15	15	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00	1514,80	20449,80	
16	16	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки СТ-1	т	0,0254	887579,00		22544,51		22544,51	1803,56	24348,07	
17	17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (МС-4; МС-8). Установка	т	0,0694	1181007,94 272250,00	1445,94 634,71	81961,95 18894,15	100,35 44,05	62967,45	17233,76 7935,66	107131,37	
18	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0126	96,70 50,12	2,67 0,30	194,62 100,87	5,37 0,60	88,37	70,02 21,17	285,81	
19	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,0126	82,26 29,29	1,90 0,30	165,56 58,95	3,82 0,60	102,78	41,09 16,53	223,18	
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22	911,88 312,28	20,25 2,99	20043,76 6870,16	445,50 65,78	12728,10	6450,42 2119,53	28613,71	
21	21	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железение поверхности	м2 поверхности	7	457,37 432,34	0,95 0,45	3201,59 3026,38	6,65 3,15	168,56	2756,87 476,68	6435,14	
22	22	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	7	403,28 334,12	5,08 1,50	2822,96 2338,84	35,56 10,50	448,56	2208,38 402,51	5433,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		1	15029,03	1846,59	15029,03	1846,59	9459,68	4272,83	20846,01	
				м3		3722,76	822,80	3722,76	822,80		1544,15		
24	24	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 25 мм (30 мм)		7,5	1416,94	79,04	10627,05	592,80	8716,12	1452,09	13045,47	
				м2		175,75	30,22	1318,12	226,65		966,33		
25	25	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий		7,5	249,61	3,92	1864,58	29,40	1649,92	187,81	2216,58	
				м2		24,70	1,94	185,25	14,55		164,19		
			ИТОГО по акту					673076,89	38464,76	904798,57	95835,71	819625,60	
								76625,50	14338,64	0,00	60713,00		

Локальная смета 06-04. Фундамент под резервуар.

1	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		33,379917	231,13	231,13	7715,10	7715,10		1832,24	9447,13	
				м3 грунта		0,00	42,95	0,00	1433,67		699,79		
2	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,632369	1813,50	0,00	1872,20	0,00		1347,58	3477,79	
				м3 грунта		1813,50	0,00	1872,20	0,00		257,61		
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		28,437806	31,16	31,16	886,12	886,12		253,87	1230,33	
				м3 грунта		0,00	12,36	0,00	351,49		91,14		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,14048	885,00	0,00	1894,32	0,00		1363,91	3518,89	
				м3 грунта		885,00	0,00	1894,32	0,00		260,66		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		28,437806	174,70	79,98	4968,08	2274,45		2743,47	8328,47	
				м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	2693,63	1116,75		616,92		
6	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		1,8	11053,66	1816,86	19896,59	3270,35	14868,27	3026,34	24756,76	
				м3 основания		976,65	831,20	1757,97	1496,16		1833,83		
7	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство		7,4	6147,36	319,56	45490,46	2364,74	38575,46	5072,87	54608,40	
				м2 покрытия		614,90	114,38	4550,26	846,41		4045,07		
8	8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		4,86	33342,57	667,98	162044,89	3246,39	134608,10	23158,19	200019,33	
				м3		4977,45	258,88	24190,41	1258,16		14816,25		
9	9	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,09	419679,00		37771,11		37771,11		40792,80	
				т							3021,69		
10	10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,098932	386515,00		38238,70		38238,70		41297,80	
				т							3059,10		
11	11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0132	619628,98	2472,98	8179,10	32,64	3088,03	4616,23	13818,96	
				т		385214,00	1087,77	5058,42	14,36		1023,63		
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		17,92	911,08	20,25	16326,55	362,88	10367,62	5254,16	23307,17	
				м2 поверхности		312,28	2,99	5596,06	53,58		1726,46		
			ИТОГО по акту					345283,22	20152,67	277517,29	47868,46	424603,83	
								47613,27	6570,58	0,00	31452,15		

Локальная смета 06-05. Топливоснабжение.

1	1	1337-0101-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке		1	84309,56	14053,11	84309,56	14053,11	16916,45	35137,57	129002,90	
				шт.		53340,00	4262,57	53340,00	4262,57		9555,77		
2	2	ТТОО"Аквасистем"	Резервуар РГС V=5,0 м3, габариты д-1500, L=3000мм (в комплекс, патрубки,площадка обслуживания с лестницей и опора)		1	2812500,00		2846250,00				2846250,00	
				комп.						2812500,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		2812500			2812500,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			33750,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1312-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 14 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	2194,57	1051,55	26334,84	12618,60	108,60	10564,52	39851,31	
						1133,97	309,27	13607,64	3711,24		2951,95		
4	4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12	572,00		6864,00		6864,00		7413,12	
											549,12		
5	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	96,64	1,17	1159,68	14,04	7,56	1115,32	2457,00	
						94,84	0,00	1138,08	0,00		182,00		
6	6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2387,51	92,09	2387,51	92,09	274,17	1995,49	4733,64	
						2021,25	14,96	2021,25	14,96		350,64		
7	7	242-302-0502 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	36452,00		36452,00		36452,00		39368,16	
											2916,16		
8	8	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1723,07	49,77	1723,07	49,77	239,23	1420,78	3395,36	
						1434,07	15,71	1434,07	15,71		251,51		
9	9	246-306-0101 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый ОП-80 мм	шт.	1	16411,00		16411,00		16411,00		17723,88	
											1312,88		
10	10	261-105-0122 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	3,1	228,00		706,80		706,80		763,34	
											56,54		
11	11	261-105-0501 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол"	кг	2	212,00		424,00		424,00		457,92	
											33,92		
12	12	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг	0,4	473,00		189,20		189,20		204,34	
											15,14		
13	13	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая	1000м2	0,002	16978,00		33,96		33,96		36,68	
											2,72		
14	14	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,11	65062,12	1207,10	7156,83	132,78	4182,75	2205,66	10111,49	
						25830,00	553,52	2841,30	60,89		749,00		
15	15	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,1	968,01	15,64	4936,85	79,76	2903,28	1509,82	6962,40	
						383,10	6,43	1953,81	32,79		515,73		
			ИТОГО по акту					3035339,30	27040,15	85713,00	53949,16	3108731,54	
								76336,15	8098,16	2846250,00	19443,08		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2846250,00			

Локальная смета 07-01. Благоустройство.

			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах (излишний грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57	126,60	121,75	7216,00	6940,00	38,00	1160,00	9046,00	
						4,19	24,08	238,00	1373,00		670,00		
2	2	412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	470,25	38,00		17870,00				19300,00	
											1430,00		
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	838	44,38	44,38	37190,00	37190,00		10613,00	51627,00	
						0,00	17,59	0,00	14740,00		3824,00		
4	4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	838	41,09	41,09	34433,00	34433,00		9829,00	47803,00	
						0,00	16,29	0,00	13651,00		3541,00		
5	5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	838	79,30	79,30	66453,00	66453,00		19917,00	93280,00	
						0,00	33,01	0,00	27662,00		6910,00		
6	6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	838	15,03	15,03	12595,00	12595,00		2956,00	16795,00	
						0,00	4,90	0,00	4106,00		1244,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					175757,00	157611,00	38,00	44475,00	237851,00	
								238,00	61532,00	0,00	17619,00		
			Раздел 2: ПокрытиеПЗАсфальта										
7	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	153,556	10047,08	1127,93	1542709,00	173200,00	1345009,00	71112,00	1743013,00	
						159,55	269,25	24500,00	41345,00		129112,00		
8	8	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	767,78	2796,21	167,93	2146874,00	128933,00	1977095,00	66684,00	2390643,00	
						53,20	27,22	40846,00	20899,00		177085,00		
9	9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	767,78	2252,49	209,70	1729417,00	161003,00	1549065,00	42895,00	1914097,00	
						25,20	26,53	19348,00	20369,00		141785,00		
10	10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	767,78	504,76	0,04	387545,00	31,00	384105,00	3602,00	422525,00	
						4,44	0,00	3409,00	0,00		31298,00		
11	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	230	2335,10	33,13	537073,00	7620,00	332150,00	216473,00	813830,00	
						857,84	13,63	197303,00	3135,00		60284,00		
12	12	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3	10,35	80405,38		832196,00		1664392,00		898772,00	
											66576,00		
13	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,663	9652,50	1086,75	73967,00	8328,00	64417,00	3458,00	83619,00	
						159,55	258,33	1223,00	1980,00		6194,00		
14	14	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	76,63	1457,97	144,78	111724,00	11095,00	2559,00	95237,00	223518,00	
						1279,80	42,34	98071,00	3245,00		16557,00		
15	15	255-102-0116 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	76,63	3517,82		269571,00		539142,00		291137,00	
											21566,00		
16	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	100	2143,12	33,13	214312,00	3313,00	125215,00	94119,00	333105,00	
						857,84	13,63	85784,00	1363,00		24674,00		
17	17	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3	1,6	80405,38		128649,00		257298,00		138941,00	
											10292,00		
			Итого по разделу 2: ПокрытиеПЗАсфальта					7974117,00	493523,00	8240527,00	593668,00	9253206,00	
								470484,00	92336,00	0,00	685423,00		
			Раздел 3: Озеленение,МАФ и мусорный контейнер										
18	18	1147-0102-0411 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	шт.	12	4528,41	0,00	54341,00	0,00		47820,00	110334,00	
						4528,41	0,00	54341,00	0,00		8173,00		
19	19	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.	12	7614,04	1701,38	91368,00	20416,00	1334,00	47030,00	171070,00	
						5801,49	546,02	69618,00	6552,00		12672,00		
20	20	254-103-2703 РСНБ РК 2015	Кэли всенепластный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	12	7607,00		91284,00		91284,00		98587,00	
											7303,00		
21	21	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	63,9	43,09	1,80	2753,00	115,00		2364,00	5526,00	
						41,29	0,75	2638,00	48,00		409,00		
22	22	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	63,9	304,59	180,57	19463,00	11538,00	2802,00	5933,00	27428,00	
						64,52	40,99	4123,00	2619,00		2032,00		
23	23	1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	1	733,85	0,00	734,00	0,00		646,00	1490,00	
						733,85	0,00	734,00	0,00		110,00		
24	24	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	1	2233,98	541,04	2234,00	541,00	61,00	1544,00	4080,00	
						1632,27	122,82	1632,00	123,00		302,00		
25	25	254-105-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	16	48,00		768,00		1536,00		829,00	
											61,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	5	91025,00 6417,00	203,00 57,00	455125,00 32085,00	1015,00 285,00	422025,00	28140,00 38660,00	521925,00	
27	27	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сетура"	шт.	10	32570,00 115,00	32,00 8,00	325700,00 1150,00	320,00 80,00	324230,00	970,00 26130,00	352800,00	
28	28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом за 2 раза. Устройство	м2 покрытия	6,2	6147,36 614,50	319,56 114,38	38114,00 3812,00	1981,00 709,00	32320,00	4250,00 3309,00	45753,00	
29	29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,03	29501,34 2241,08	1742,77 436,83	30386,00 2308,00	1795,00 450,00	26283,00	2510,00 2632,00	35528,00	
30	30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03523	419679,00		14785,00		14785,00		15968,00	
31	31	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,44	14498,52 7214,37	2979,79 801,86	20878,00 10389,00	4291,00 1155,00	6198,00	10735,00 2529,00	34142,00	
32	32	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,5472	88713,99		48544,00		97088,00	3884,00	52428,00	
33	33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,15	41620,01 11137,50	4824,75 1087,14	6243,00 1671,00	724,00 163,00	3849,00	1669,00 633,00	8545,00	
34	34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00239	419679,00		1003,00		1003,00	80,00	1083,00	
35	35	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник	комплект	2	126056,00		252112,00		252112,00	20169,00	272281,00	
			Итого по разделу 3: Озеленение,МАФ и мусорный контейнер					1455835,00 184501,00	42736,00 12184,00	1277910,00 0,00	173611,00 130351,00	1759797,00	
			Раздел 4: Ограждение										
36	36	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м отрез	176,4	3374,31 2194,77	1154,58 454,03	595228,00 387157,00	203668,00 80091,00	4403,00	551353,00 91727,00	1238308,00	
37	37	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	21,24	3073,68 307,45	159,78 57,19	65285,00 6530,00	3394,00 1215,00	55361,00	7280,00 5805,00	78370,00	
38	38	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,576	24838,00		386877,00		773754,00	30950,00	417827,00	
39	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	141,6	911,08 312,28	20,25 2,99	129009,00 44219,00	2867,00 423,00	81923,00	41517,00 13642,00	184168,00	
40	40	241-108-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	м	177	3933,00		696141,00		696141,00	55691,00	751832,00	
41	41	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,36398	645236,00		1525325,00		1525325,00	122026,00	1647351,00	
42	42	214-401-0201 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	346,6835	483,00		167448,00		167448,00	13396,00	180844,00	
43	43	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520,00		3120,00		3120,00	250,00	3370,00	
44	44	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016	шт.	1	522,00		522,00		522,00	42,00	564,00	
45	45	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00		827,00		827,00	66,00	893,00	
46	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	118,01984	96,70 50,12	2,67 0,30	11413,00 5915,00	315,00 35,00	5182,00	4106,00 1241,00	16760,00	
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	118,01984	82,26 29,29	1,90 0,30	9708,00 3457,00	224,00 35,00	6027,00	2410,00 969,00	13087,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							250,00		
44	44	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016		1	522,00		522,00		522,00		564,00	
				шт							42,00		
45	45	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		1	827,00		827,00		827,00		893,00	
				шт							66,00		
46	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		118,01984	96,70	2,67	11413,00	315,00	5182,00	4106,00	16760,00	
				м2		50,12	0,30	5915,00	35,00		1241,00		
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115		118,01984	82,26	1,90	9708,00	224,00	6027,00	2410,00	13087,00	
				м2		29,29	0,30	3457,00	35,00		969,00		
			Итого по разделу 4: Отравление					359903,00	210468,00	3320033,00	606666,00	4533374,00	
								447278,00	81799,00	0,00	335805,00		
			ИТОГО по акту					13196612,00	904338,00	12838508,00	1418412,00	15784222,00	
								1102501,00	247851,00	0,00	1169198,00		
			ИТОГО по акту					59324281,99	2689469,23	50727756,11	8385962,57	72396075,76	
								8591023,35	819501,53	9135483,91	4683946,99		

Итого сметная стоимость	72 396 075,76
Итого с временные зданиями и сооружениями 2,9%	74 230 632,92
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	878 784,51
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 053 941,40
Итого:	81 163 358,83
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 440 557,50
Итого сметная стоимость	82 603 916,33
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, к=1,0500514	86 737 085,89
Итого с понижающими коэффициентами к=0,95	82 400 231,60
НДС 12%	9 888 027,79
Итого по акту выполненных работ с НДС	92 288 259,39

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК и Монтаж Строй" (БИН 050140009729)
(наименование организации, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Туребаев Мухит Муратбекович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060140001844)
(наименование организации, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Утегенов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "GrandBuildCompany"
Технадзор _____ **Эбибуллаев Галымжан Алматұлы**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КБ Мунай Газ Инжиниринг"
_____ **Туралиев Абдигаппар Майланович**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	97 246 401,62	50 727 756,11	0	100
m	1			
ИТОГО	97 246 401,62	50 727 756,11	0	100

№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	164	309315,6	50727756,11	91,3			
n	1						

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mcp/y = 100\% \times \frac{\sum((97246401{,}62 - 50727756{,}11 - 0) \times 1 + \sum(50727756{,}11 \times 91{,}3\%))}{97246401{,}62} = \mathbf{93{,}5\%}$$

Доля местного содержания в договоре (%):

МСр/у = **93,5%

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Туребаев М.М._____ М.П. Туребаев М.М. 87758888221

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон