АКТ № 1 выполненных работ и производственных затрат за период с 14.08.2023г по 18.08.23г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. БИН 000 241 000 874

Подрядчик: ТОО "S ALEM construction" БИН 950 740 001 056

Контракт: **ПОПРАВКА №2 к Контракту** № UI177592 "Строительство семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в микрорайон Береке, г. Атырау

Дополнительные работы

Приложение 1 / Appendix 1

№ п.п. / Ref	Наименование работ / Activities	Ед. изм. / UoM	Объем / Scope	Стоимость материалов, оборудования / Cost of Materials and Equipment		Стоимость работы / Cost of Work		Общая стоимость / Total Cost		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу / Unit Price	На объем / Amount	За единицу / Unit Price	На объем / Amount	За единицу / Unit Price	На объем / Amount	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	**Наружные сети электроснабжение КЛ-10кВ от ПС-29 Береке до КТПН 160/10 / External power supply utilities, 10 kV cable line from Bereke SUB-29 to Outdoor Packaged Transformer Substation 160/10**														
1	**Общестроительные работы / Civil Works**														
1.1	**Земляные работы / Excavation**														
1.1.1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 / Group 2 soils in trenches. Excavating and dumping with 0.65 m^3 backhoes.	$м^3$ / m^3	1068			380,00	405 840,00	380,00	405 840,00	1 068	100	405 840,00	1 068	100	405 840,00
1.1.2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 50 м / Soil removal with 59 kW (80 hp) bulldozers for a distance up to 50 m	$м^3$ / m^3	1068			650,00	694 200,00	650,00	694 200,00	1 068	100	694 200,00	1 068	100	694 200,00
1.1.4	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале / Group 2-3 soils. Dump handling	$м^3$ / m^3	1068			100,00	106 800,00	100,00	106 800,00	1 068	100	106 800,00	1 068	100	106 800,00
1.1.5	Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство	$м^3$ / m^3	205,2			7 240,00	1 485 648,00	7 240,00	1 485 648,00	205	100	1 485 648,00	205	100	1 485 648,00
1.1.6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 / Trenches and pits. Filling with 59 kW (80 hp) bulldozers and soil movement for a distance up to 5m. Group 2 soils	$м^3$ / m^3	640,8			110,00	70 488,00	110,00	70 488,00	641	100	70 488,00	641	100	70 488,00
1.1.7	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 50 м / Soil removal with 59 kW (80 hp) bulldozers for a distance up to 50 m	$м^3$ / m^3	846			650,00	549 900,00	650,00	549 900,00	846	100	549 900,00	846	100	549 900,00
1.1.9	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / Group 2 soils in pits. Excavating with loading into dump trucks using 0.25 m^3 backhoes.	$м^3$ / m^3	222			910,00	202 020,00	910,00	202 020,00	222	100	202 020,00	222	100	202 020,00
1.1.10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км / Construction freight transportation with dump trucks in nearby localities Truck capacity over 5 t and up to 10 t. Transportation distance - 15 km	т / t	5561,1			924,00	5 138 456,40	924,00	5 138 456,40	5 561	100	5 138 456,40	5 561	100	5 138 456,40
1.1.11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале / Group 2-3 soils. Dump handling	$м^3$ / m^3	222			110,00	24 420,00	110,00	24 420,00	222	100	24 420,00	222	100	24 420,00
1.1.12	Основания щебеночные толщиной 10 см. Укладка и пропитка с применением битума / Crushed stone 10 cm bases. Packing and impregnating with bitumen	$м^2$ / m^2	574	7 230,00	4 150 020,00	2 150,00	1 234 100,00	9 380,00	5 384 120,00	574	100	5 384 120,00	574	100	5 384 120,00
1.1.13	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство / Unpassable single-cell channels, spanned or resting on plates. Arrangement	$м^3$ / m^3	113,984	5 010,00	571 059,84	18 840,00	2 147 458,56	23 850,00	2 718 518,40	114	100	2 718 518,40	114	100	2 718 518,40

№ п.п. / Ref	Наименование работ / Activities	Ед. изм. / UoM	Объем / Scope	Стоимость материалов, оборудования / Cost of Materials and Equipment		Стоимость работы / Cost of Work		Общая стоимость / Total Cost		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу / Unit Price	На объем / Amount	За единицу / Unit Price	На объем / Amount	За единицу / Unit Price	На объем / Amount	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.17	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 / Heating utility trays with design load of 8 tf/m2, with volume up to 1 m3, as per GOST 13015-2012	$м^3$ / m^3	76,72	137 240,00	10 529 052,80			137 240,00	10 529 052,80	77	100	10 529 052,80	77	100	10 529 052,80
1.1.18	Устройсто монолитных участков. Устройство из бетона B20W8F150 с/с цементе / Monolith concrete areas. Casting with B20W8F150 concrete and cement	$м^3$ / m^3	6	45 680,00	274 080,00	40 670,00	244 020,00	86 350,00	518 100,00	6	100	518 100,00	6	100	518 100,00
1.1.19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений / Cable up to 35 kV, 1 m weight up to 6 kg. Installation along the channel bottom, without fastening	м / m	855			1 560,00	1 333 800,00	1 560,00	1 333 800,00	855	100	1 333 800,00	855	100	1 333 800,00
1.1.20	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 3х95/16 (мк)-10 / Power cable with cross-linked PE insulation, 3 cores, 10 kV voltage, ST RK IEC 60502-2-2012, cable type APvPu 3x95/16 (mk)-10	м / m	855	14 190,00	12 132 450,00			14 190,00	12 132 450,00	855	100	12 132 450,00	855	100	12 132 450,00
1.1.21	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования / Epoxy cable termination for 3-core cable with voltage up to 10 kV, core section up to 120 mm2. Equipment installation	шт. / ea.	2			117 250,00	234 500,00	117 250,00	234 500,00	2	100	234 500,00	2	100	234 500,00
1.1.22	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКнТп(б)-10-70/120-(Б) / Termination for cables with paper insulation, outdoor type, 10 kV voltage, bolting connections, shear head bolts as per GOST 13781.0-86, type ZPKnTp(b)-10-70/120-(B)	шт. / ea.	2	31 050,00	62 100,00			31 050,00	62 100,00	2	100	62 100,00	2	100	62 100,00
1.1.23	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования / Epoxy splice for 3 to 4-core cable , up to 10 kV voltage, core section up to 120 mm2. Equipment installation	шт. / ea.	4			68 960,00	275 840,00	68 960,00	275 840,00	4	100	275 840,00	4	100	275 840,00
1.1.24	Муфта соединительная типа 3ПСТ-10, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСТ-10-70/120(Б) / Splice ZPST-10 for 3-core cable with plastic insulation, without sheath, voltage up to 10 kV, GOST 13781.0-86, type ZPST-10-70/120(B)	шт. / ea.	4	83 440,00	333 760,00			83 440,00	333 760,00	4	100	333 760,00	4	100	333 760,00
1,2	**Указатель / Signpost**														
1.2.1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования / Underground cable route signpost. Equipment installation	шт. / ea.	8	170,00	1 360,00	4 920,00	39 360,00	5 090,00	40 720,00	8	100	40 720,00	8	100	40 720,00
1.2.2	Указатель кабельных трасс / Cable route signpost	шт. / ea.	8	30 240,00	241 920,00			30 240,00	241 920,00	8	100	241 920,00	8	100	241 920,00
1.2.3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз / Metal surfaces. Priming with one layer of FL-OZK, m2	м2 / m2	2,8	150,00	420,00	250,00	700,00	400,00	1 120,00	3	100	1 120,00	3	100	1 120,00
1.2.4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза/ Primed metal surfaces. Painting with two layers of HV-124 enamel, m2	м2 / m2	2,8	520,00	1 456,00	230,00	644,00	750,00	2 100,00	3	100	2 100,00	3	100	2 100,00
1.2.5	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл / Expanding foam to seal joints, 750 ml tube	шт. / ea.	20	2 170,00	43 400,00			2 170,00	43 400,00	20	100	43 400,00	20	100	43 400,00
1,3	**Прокол через дорогу / Pipe jacking under the road**														
1.3.1	Установки оборудования для прокола с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж / Equipment installation for pipe jacking with 60 tf effort. Installation and dismantling.	установка / installation	2			38 050,00	76 100,00	38 050,00	76 100,00	2	100	76 100,00	2	100	76 100,00

№ п.п. / Ref	Наименование работ / Activities	Ед. изм. / UoM	Объем / Scope	Стоимость материалов, оборудования / Cost of Materials and Equipment		Стоимость работы / Cost of Work		Общая стоимость / Total Cost		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу / Unit Price	На объем / Amount	За единицу / Unit Price	На объем / Amount	За единицу / Unit Price	На объем / Amount	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 60 м / Pipes with 100 mm diameter. Jacking without excavation, 60 m length	м продавливания / m of jacking	60	220,00	13 200,00	45 600,00	2 736 000,00	45 820,00	2 749 200,00	60	100	2 749 200,00	60	100	2 749 200,00
1.3.3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм / Polyethylene pipe for water supply PE 100 SDR 21, GOST 18599-2001, 110x5.3 mm sized	м / m	60,6	2 290,00	138 774,00			2 290,00	138 774,00	61	100	138 774,00	61	100	138 774,00
1.3.4	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью / Casing ends with 100 mm diameter. Sealing with bitumen and fibre	футляр / casing	2	4 530,00	9 060,00	8 900,00	17 800,00	13 430,00	26 860,00	2	100	26 860,00	2	100	26 860,00
1.3.5	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляр на вводе / Polymer pipes for pipelines, 110 mm external diameter. Inlet casing installation.	км / km	0,006			1 918 710,00	11 512,26	1 918 710,00	11 512,26	0	100	11 512,26	0	100	11 512,26
1.3.6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм / Polyethylene pipe for water supply PE 100 SDR 21, GOST 18599-2001, 110x5.3 mm sized	м / m	6,06	2 290,00	13 877,40			2 290,00	13 877,40	6	100	13 877,40	6	100	13 877,40
1.3.7	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж / Horizontal grounding rod made from round steel, 16 mm diameter. Installation	м / m	58			1 210,00	70 180,00	1 210,00	70 180,00	58	100	70 180,00	58	100	70 180,00
1.3.8	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм / Plain bars A-I (A240) ST RK 2591-2014, 14-25 mm diameter	т / t	0,091	489 580,00	44 551,78			489 580,00	44 551,78	0	100	44 551,78	0	100	44 551,78
1.3.9	Пусконаладочные работы Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные / Commissioining. Facility. Check tests, acceptance and handover	объект / facility	1			1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1	100	1 900 000,00	1	100	1 900 000,00
2	**Технологическое оборудование / Process Equipment**														
2,1	**Медицинское оборудование и мебель / Medical Equipment and Furniture**														
2.1.1	Весы электронные для новорожденных B1-15- "Саша" / Electronic weight-scales for new-borns V1-15-Sasha	шт. / ea.	7	149 270,00	1 044 890,00			149 270,00	1 044 890,00	7	100	1 044 890,00	7	100	1 044 890,00
2.1.2	Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 шт"Аксион" / ECG recorder, 3-6 channel, EKZTC-3/6-04 ea , Aksion	шт. / ea.	2	860 615,00	1 721 230,00			860 615,00	1 721 230,00	2	100	1 721 230,00	2	100	1 721 230,00
2.1.3	BTL-08 MT Plus 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям / BTL-08 MT Plus, 12-channel ECG recorder with colour touch screen for simultaneous recording and printing with 12 leads	шт. / ea.	2	2 177 804,00	4 355 608,00			2 177 804,00	4 355 608,00	2	100	4 355 608,00	2	100	4 355 608,00
2.1.4	Ростомер для новорожденных 850x400x300 мм ш / Heightmetre for new-borns 850x400x300 mm	шт. / ea.	7	17 447,00	122 129,00			17 447,00	122 129,00	7	100	122 129,00	7	100	122 129,00
2.1.5	Ростомер 450x450x2000 мм. Основание ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ Стойка металлическая / Height metre 450x450x2000 mm. Laminated chip board base, 16 mm, PVC edge. Metal stand	шт. / ea.	7	22 548,00	157 836,00			22 548,00	157 836,00	7	100	157 836,00	7	100	157 836,00
2.1.6	Принтер А4, ч/б Стандартный лоток на 150 листов Тип Лазерный Формат бумаги А4 Скорость печати (ч/б) 20 / A4 printer, standard tray for 150 sheets, Laser type, A4 paper, Printing rate (black & white) 20	шт. / ea.	17	102 465,00	1 741 905,00			102 465,00	1 741 905,00	17	100	1 741 905,00	17	100	1 741 905,00
2.1.7	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 в комплекте с ростомером 450x450x2000 мм 150 кг, дискретность индикации, гр 50/100 / Floor weight-scales, electronic, VMEN-150 c/w height metre 450x450x2000 mm, 150 kg, indication resolution, 50/100	шт. / ea.	7	164 470,00	1 151 290,00			164 470,00	1 151 290,00	7	100	1 151 290,00	7	100	1 151 290,00
2.1.8	Шкаф медицинский для лекарств / Medicine cabinet	шт. / ea.	1	64 593,00	64 593,00			64 593,00	64 593,00	1	100	64 593,00	1	100	64 593,00
2.1.9	Жалюзи.Установка / Louvres. Installation	$м^2$ / m^2	92,4		-	7 512,00	694 108,80	7 512,00	694 108,80	92	100	694 108,80	92	100	694 108,80
2.1.10	Жалюзи / Louvres	$м^2$ / m^2	92,4	11 405,00	1 053 822,00			11 405,00	1 053 822,00	92	100	1 053 822,00	92	100	1 053 822,00

№ п.п. / Ref	Наименование работ / Activities	Ед. изм. / UoM	Объем / Scope	Стоимость материалов, оборудования / Cost of Materials and Equipment		Стоимость работы / Cost of Work		Общая стоимость / Total Cost		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу / Unit Price	На объем / Amount	За единицу / Unit Price	На объем / Amount	За единицу / Unit Price	На объем / Amount	объем	%	на объем	объем	%	на объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.11	Таблички / Nameplates	шт. / ea.	64	12 144,00	777 216,00			12 144,00	777 216,00	64	100	777 216,00	64	100	777 216,00
2.1.12	Вывеска / Signboard	шт. / ea.	1	701 316,00	701 316,00			701 316,00	701 316,00	1	100	701 316,00	1	100	701 316,00
2.1.13	Кровать / Bed	шт. / ea.	9	178 900,00	1 610 100,00			178 900,00	1 610 100,00	9	100	1 610 100,00	9	100	1 610 100,00
2.1.14	Дизель электростанция Ricardo EDR-165 / Diesel generator, Ricardo EDR-165	шт. / ea.	1	15 409 280,00	15 409 280,00			15 409 280,00	15 409 280,00	1	100	15 409 280,00	1	100	15 409 280,00
2.1.15	Радиаторы биметаллические / Bimetal heat radiators	кВт / kW	41,59	23 955,00	996 288,45			23 955,00	996 288,45	42	100	996 288,45	42	100	996 288,45
2.1.16	Тепловая завеса ВНС-СУ-3Т / Heat air curtain VNS-SU-ZT	шт. / ea.	1	72 360,00	72 360,00			72 360,00	72 360,00	1	100	72 360,00	1	100	72 360,00
	Подитог / Subtotal:								**84 972 584,65**						**84 972 584,65**
	Исключаемые работы согласно Приложения 2 к Поправке 2 /Excluded Scope according to Appendix 2 to Amendment 2								**25 856 870,00**						**25 856 870,00**
	Итого / Total:								**59 115 714,65**						**59 115 714,65**
	Технический надзор / Technical Supervision: 3.24%								**1 915 349,15**						**1 915 349,15**
	Авторский надзор / Author Supervision: 1.12%								**662 096,00**						**662 096,00**
	Всего, без НДС / Total, excl VAT:								**61 693 159,81**						**61 693 159,81**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"

_____ **Е.Бектемиров**

Начальник участка ТОО "S.ALEM construction"

_____ **А.Жумамуратов**

Технадзор

ТОО "Digital Expertise"

_____ **Б.Нургалиев**

Авторский надзор ТОО "7SU" (7СУ)

_____ **Б.Казтуганов**

Инвестор НКОК Н.В.

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____ **Байгенжеев А.**

Инженер отдела СИП

_____ **С.Арон**