Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№92 2021-08-11**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги	**13962000**	**13962000**	**13962000**			**13962000**	**13 962 000**		
	Удержание 5 %	**698100**	**698100**				**698100**			
	в том числе НДС 12%	**1 421 132**	**1 421 132**				**1 421 132**			
2	**Всего к оплате**	**13 263 900**	**13 263 900**				**13 263 900**			

Подрядчик

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Д & К»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги
(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги
(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 2021-08-11

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды									
1.	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10712	37,14	37,14	397803	397803	--	96687	534049
					--	12,54	--	134287	--	39559	
2.	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	12854,4	278	--	3573523	--	--	--	3859405
					--	--	--	--	--	285882	
3.	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12854,4	54	--	694138	--	--	--	749669
					--	--	--	--	--	55531	
4.				4891,9	161,44	154,95	789753	757976	453	197148	1065853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	7827,04	6,4	49,57	31324	242492	--	78952	456473
					54	--	422660	--	--	--	
5.	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4891,9	59,06	59,06	288911	288911	--	76709	394870
					--	21,78	--	106540	--	29250	
6.	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4891,9	76,44	65,82	373957	321980	14676	72663	482350
					7,63	13,01	37301	63620	--	35730	
7.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4891,9	65,41	65,41	319994	319994	--	82856	435078
					--	23,52	--	115078	--	32228	
8.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	24459,5	6,35	6,35	155417	155417	--	30738	201047
					--	1,75	--	42691	--	14892	
9.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7370	405,79	117,42	2990672	865385	1861014	537503	3810459
					35,86	31,67	264288	233408	--	282256	
10.	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия								11989264

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 155860 12145124

Временные здания и сооружения 1,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,63%				76515	12221639			
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %				244433	12466072			
		Итого с НДС	12 %				1495928	13962000			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и Строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО «Д & К»

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технические надзор
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**