Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется заказчиком Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат на 23 февраля 2022 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№92 2021-08-11.**
Доп.соглашение №92-2 от 21.02-2022 г.

Наименование строительства и его адрес: ***Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги	**43258182,02**	**43258182,02**	**43258182,02**			**18947350**	**18 947 350**		
	Удержание 5 %	**2162909**	**2162909**				**947367,50**			
	в том числе НДС 12%	**4 403 065**	**4 403 065**				**4 403 064,96**			
2	**Всего к оплате**	**41 095 272,92**	**41 095 272,92**				**17 999 982,50**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсунальулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Д & К»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги

(наименование, адрес)

Объект: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 2021-08-11. Доп.соглашение №92-2 от 21.02-2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 на 23 февраля 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. на проезжей части									
1.				6446,33	440,66	143,98	2840640	928143	--	571613	3685225
	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания из песчано-гравийных смесей (С-6) однослойные толщиной 15 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		43,60	38,51	281060	248248	--	272980	
2.				6478,15	514,22	143,98	3331194	932724	1442882	574434	4218093
	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия щебеночно-песчано-гравийных смесей (С-2) однослойные толщиной 15 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		43,60	38,51	282447	249473	--	312451	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге											7903318
		РАЗДЕЛ 2. Устройство жб трубы д-0,5м									
3.				24,6	213,5	203,62	5252	5009	--	1542	7338
	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		9,88	77,15	243	1898	--	544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1130-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	24,6	5632,11 2547,2	282,28 129,88	138550 62661	6944 3195	68945 --	55319 15510	209379
		НР - 84%; СП - 8%									
5.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. под насыпями на железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	18,45	42885,47 14053,82	19981,63 5096,21	791237 259293	368661 94025	163283 --	296787 87042	1175066
		НР - 84%; СП - 8%									
6.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	123	19455 --	-- --	2392965 --	-- --	2392965 --	-- 191437	2584402
		СП - 8%									
7.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	184,5	3973,81 733,86	136,73 43,98	733168 135398	25227 8114	572543 --	120550 68297	922015
		НР - 84%; СП - 8%									
8.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	61,5	4539,64 1142,05	203,67 65,37	279188 70236	12526 4020	196426 --	62375 27325	368888
9.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	180	213,53 9,89	203,63 77,14	38435 1781	36654 13885	-- --	11280 3977	53692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	30	17921,30 6502,87	9942,30 2540,37	537639 195086	298269 76211	44284 --	227889 61242	826770
11.	2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	30	46995 --	-- --	1409850 --	-- --	1409850 --	-- 112788	1522638
12.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	138	3973,80 733,86	136,73 43,98	548384 101273	18869 6069	428242 --	90167 51084	689635
13.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	150	34,67 --	34,67 12,49	5200 --	5200 1873	-- --	1349 524	7073

Стоимость общестроительных работ Тенге 8366896

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 16270218

Временные здания и сооружения 1,3%	211513	16481731
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	103835	16585566
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	331711	16917277,02
Итого с НДС 12 %	2030073	18947350,02

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и Строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО «Д & К»

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технические надзор
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**