Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№92 2021-08-11, доп.соглашение №92-2 от 21.02.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: ***Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги	**67468708,34**	**67468708,34**	**67468708,34**			**24210526,32**	**24 210 526**		
	Удержание 5 %	**3373435**	**3373435**				**1210526,32**			
	в том числе НДС 12%	**6 867 351**	**6 867 351**				**2 464 286**			
2	**Всего к оплате**	**64 095 272,92**	**64 095 272,92**				**23 000 000,00**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаманбаев Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «Д & К» (организация, адрес, телефон)

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги

(наименование, адрес)

Объект: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области. Гравийные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 2021-08-11, доп.соглашение №92-2 от 21.02.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. на проезжей части														
1.	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия щебеночно-песчано-гравийных смесей (С-2) однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	19794,35	514,22	43,60	143,98	38,51	10178651	863034	2849991	762280	1442882 --	1755216 954713		12888618
		НР - 108%; СП - 8%														
2.	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	8218	194,3	31,54	162,56	43,32	1596775	259208	1335899	356025	1668 --	664452 180898		2442125
		НР - 108%; СП - 8%														
3.	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	986,16	279 --		-- --		275139 --		-- --		-- --	-- 22011		297150
		СП - 8%														
4.	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.	т	986,16	41 --		-- --		40433 --		-- --		-- --	-- 3235		43668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата	Тенге чел.-ч Тенге					15671561				
	РАЗДЕЛ 2. на закруглениях примыканий и пересечениях										
5.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 -Основания из песчано-гравийных смесей (С-6) однослойные толщиной 15 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	206	440,66 43,6	143,99 38,5	90776 8981	29661 7932	52134 --	18266 8723	117765
6.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 -Покрытия щебеночно-песчано-гравийных смесей (С-2) однослойные толщиной 15 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	206	514,23 43,6	143,99 38,5	105931 8981	29661 7932	67289 --	18266 9936	134133
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата	Тенге чел.-ч Тенге					251898				
	РАЗДЕЛ 3. Обустройство дороги										
7.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 -Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	55	11025,73 3472	802,84 257,93	606415 190960	44156 14186	371299 --	221558 66238	894211
8.	2401-0201 -0214 РСНБ РК 2015 -Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	34	9050 --	-- --	289600 --	-- --	289600 --	-- 23168	312768
9.	2401-0201 -0203 -Знаки дорожные односторонние	шт.	23	7753 --	-- --	178319 --	-- --	178319 --	-- 14266	192585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	треугольные 2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%									
10.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		6 3472	14448 257,83	803 20832	86688 1547	4818 --	61038 8869	24169	119726
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	2401-0201 -0222 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		6 --	26707 --	-- --	160242 --	-- --	160242 --	-- 12819	173061
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 4. на тратуарах									
12.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия щебеночно-песчано-гравийных смесей (С-2) однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	4732,87	514,22 43,6	143,98 38,51	2433736 206353	681439 182263	1545952 --	419676 228274	3081696
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3081696				
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление и закрепление оси трассы для строительства доро									
13.	СЦИ РК 8.03-04-2017 табл 1601-0204-30	Восстановление оси трассы для строительства дорог	км	4,109	14068 --	-- --	57805 --	-- --	-- --	-- --	
14.	СЦИ РК 8.03-	Закрепление оси трассы	км	4,109	9257	--	38037	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-2017 табл для строительства дорог 1601-0204-30				--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		95842		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20789742,8
Временные здания и сооружения 1,3%			270266,7	21060009,5	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%			132678,1	21192687,6	
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			423857,8	21616541,4	
Итого с НДС		12 %	2593985	24210526,32	

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и Строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Жаманбаев Д.И.**

Поставщик:
ТОО «Д & К»

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технические надзор
ТОО «Ideal Zor Const»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**