Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"** — **050340000336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан,Жамбылская область,г.Тараз,А.Аскарова,дом №297** — **990840000677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №50 от 06.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000061	15.07.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных ифраструктуры жилого массива в с. Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Газоснабжение		услуга	1		56 085 026,00	6 009 109,93	56 085 026,00
			Итого	1	x	56 085 026,00	6 009 109,93	56 085 026,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Аралбаев К. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Ж. Е. / Е.Жайлаубаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ТОО "ГАЗ-СЕРВИС" ЖШС

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктурыжилого массива в селе Енбек Жамбылского района Жамбылской области.Газоснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 15 июля 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	**06.05.2020г**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **июль** 2020 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктурыжилого массива в селе Енбек Жамбылского района Жамбылской области.Газоснабжение	56 085 026,00	50 075 916,07							6 009 109,93	56 085 026,00
	Возврат аванса		15 022 774,82							1 802 732,98	16 825 507,80
	Удержание 5 %	2 804 251	2 503 795,80							300 455,50	2 804 251,30
	К оплате		50 075 916,07							5 708 654,43	**36 455 266,90**

Заказчик:
И.О. Руководителя КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Ж. Е Жайлаубсков Е.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»

Аралбаев К.Н.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктурыжилого массива в селе Енбек Жамбылского района Жамбылской области.Газоснабжение

Объект: Газопровод низкого давления

Договор подряда (контракт) №50 от 06/05/2020

Акт приемки выполненных работ №1 от 15 июля 2020 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта34,9230000	124,85 / 5,93	118,93 / 27,89	528742 / 25097	503645 / 118133	0,01 / 0,02	30 / 65
2.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта30,9770000	1377,77 / 1377,77	-- / --	180456 / 180456	-- / --	1,42 / --	185 / --
3.	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта11,4000000	14,72 / --	14,72 / 5,47	44328 / --	44328 / 16471	-- / 0,00	-- / 10
4.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта1,4000000	147,91 / 76,25	71,66 / 31,61	445418 / 229613	215804 / 95175	0,11 / 0,03	325 / 79
5.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта53,6090000	712,42 / 712,42	-- / --	964345 / 964345	-- / --	0,89 / --	1198 / --
6.	1123-0101	Основание под трубопроводы	м3	3553,31	153,51	4809792	207793	1,02	1381

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0101 РСНБ РК 2015	песчаное. Устройство	основан3,6090000 ия	-------- 943,50	-------- 42,14	-------- 1277130	-------- 57041	-------- 0,04	-------- 47
7.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта53,6090000	161,26 -------- 6,74	154,44 -------- 39,90	218283 -------- 9129	209055 -------- 54014	0,01 -------- 0,02	11 -------- 31
8.	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну 0,1458200	122,00 -------- --	-- -------- --	326978 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
9.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта53,6090000	16,27 -------- 2,29	13,93 -------- 5,18	22022 -------- 3104	18852 -------- 7006	0,00 -------- 0,00	4 -------- 4
10.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода 0,5004000	270629,61 -------- 198258,00	71715,29 -------- 19050,45	135423 -------- 99208	35886 -------- 9533	173,00 -------- 18,65	87 -------- 9
11.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода 1,6128000	287275,23 -------- 205134,00	81099,29 -------- 21498,65	463317 -------- 330840	130797 -------- 34673	179,00 -------- 21,05	289 -------- 34
12.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода 1,4382000	327306,04 -------- 222324,00	102650,16 -------- 27556,92	470732 -------- 319746	147631 -------- 39632	194,00 -------- 26,83	279 -------- 39
13.	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода 0,2025000	393738,46 -------- 270456,00	119586,58 -------- 32002,18	79732 -------- 54767	24216 -------- 6480	236,00 -------- 31,17	48 -------- 6
14.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода 1,0584000	429671,76 -------- 278369,00	145250,88 -------- 39440,36	454765 -------- 294626	153734 -------- 41744	247,00 -------- 38,24	261 -------- 40
15.	2301-0502 -0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 567,1200000	224,00 -------- --	-- -------- --	127035 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 1827,8400000	827,00 -------- --	-- -------- --	1511624 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 1225,0200000	1663,00 --	-- --	2037208 --	-- --	-- --
18.	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 404,9400000	2462,00 --	-- --	996962 --	-- --	-- --
19.	2301-0502 -0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 229,5000000	3204,00 --	-- --	735318 --	-- --	-- --
20.	2301-0502 -0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 1199,5200000	5240,00 --	-- --	6285485 --	-- --	-- --
21.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляров	км трубопровода 0,0650000	509020,42 322322,00	185919,81 51438,01	33086 20951	12085 3343	286,00 49,89	19 3
22.	2301-0502 -0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м5,6500000	4499,00 --	-- --	295359 --	-- --	-- --
23.	1122-0501 -0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка Футляров	км трубопровода 0,0180000	543630,31 333592,00	209259,70 58459,26	9785 6005	3767 1052	296,00 56,49	5 1
24.	2301-0502 -0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м8,1800000	8653,00 --	-- --	157312 --	-- --	-- --
25.	1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода 0,0520000	580074,59 344862,00	234433,98 65797,30	30164 17933	12191 3421	306,00 63,40	16 3
26.	2301-0502 -0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м2,5200000	13699,00 --	-- --	719471 --	-- --	-- --
27.	1122-1401 -0301	Протаскивание в футляр диам.100мм	м трубы, 3,0000000	1177,21	7,27	97709	603	0,84	70

1	2	3	4		5	6	7	8
	РСНБ РК 2015		уложенной в футляре	1016,18	2,05	84343	170	0,00	0
28.	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре 2,0000000	1297,68 1079,99	7,79 2,29	67480 56159	405 119	0,90 0,00	47 0
29.	1312-1101-0204 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.9,0000000	5185,98 5056,80	25,88 12,04	513412 500623	2562 1192	4,20 0,01	416 1
30.	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.9,0000000	8287,00 --	-- --	820413 --	-- --	-- --	-- --
31.	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт. 198,0000000	1377,00 --	-- --	272646 --	-- --	-- --	-- --
32.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания 2,0000000	4154,43 721,50	972,28 367,96	216030 37518	50559 19134	0,78 0,29	41 15
33.	1125-0112-0201 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром до 350 мм.	узел крана 3,0000000	22628,72 --	6004,85 1893,72	294173 --	78063 24618	-- 18,88	-- 245
34.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 1,3597900	842,90 251,43	20,15 2,41	9575 2856	229 27	0,21 0,00	2 0
35.	2304-0105-1003 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.3,0000000	31476,00 --	-- --	409188 --	-- --	-- --	-- --
36.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1100 мм до 1700 мм,ПЭ 100 SDR11, DN 65мм	шт.3,0000000	104703,00 --	-- --	314109 --	-- --	-- --	-- --
37.	СТПЕРЕЧЕН	Краны шаровые полнопроходные	шт.5,0000000	127295,09	--	636475	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
	Ь	подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1100 мм до 1700 мм,ПЭ 100 SDR11, DN 90мм		--	--	--	--	--	--
38.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1100 мм до 1700 мм,ПЭ 100 SDR11, DN 110мм	шт.1,0000000	155225,79 --	-- --	155226 --	-- --	-- --	-- --
39.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1100 мм до 1700 мм,ПЭ 100 SDR11, DN 160мм	шт.4,0000000	670521,59 --	-- --	2682086 --	-- --	-- --	-- --
40.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.4,0000000	6639,75 3194,84	2045,42 706,92	92956 44728	28636 9897	2,74 0,48	38 7
41.	2304-0105-1003 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный универсальный	шт.4,0000000	31476,00 --	-- --	440664 --	-- --	-- --	-- --
42.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания 2,9282862	4154,43 721,50	972,28 367,96	12165 2113	2847 1077	0,78 0,29	2 1
43.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м34,9000000	17763,25 977,76	1159,18 245,13	87040 4791	5680 1201	0,97 0,20	5 1
44.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м30,5656000	28668,00 --	-- --	16215 --	-- --	-- --	-- --
45.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 4,8136200	842,90 251,43	20,15 2,41	4057 1210	97 12	0,21 0,00	1 0
46.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.5,0000000	5769,33 3194,84	2045,42 706,92	28847 15974	10227 3535	2,74 0,48	14 2
47.	2301-0502-0602 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р	м5,0000000	159,00 --	-- --	795 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	50838-2011					
48.	2304-0105 -1003 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.5,0000000	31476,00 ---	-- --	157380 ---	-- ---
49.	2302-0302 -8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.5,0000000	765,00 ---	-- --	3825 ---	-- ---
50.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода 0,2772000	269393,61 198258,00	71099,29 19050,45	74676 54957	19709 5281	173,00 18,65	48 5
51.	2301-0502 -0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 40x3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м9,9900000	347,00 ---	-- --	34697 ---	-- ---
52.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м 179,9820000	827,00 ---	-- --	148845 ---	-- ---
53.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м9,9950000	345,00 ---	-- --	17248 ---	-- ---
54.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т0,2273040	499528,00 ---	-- --	113545 ---	-- ---
55.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м1,9958000	1372,00 ---	-- --	57618 ---	-- ---
56.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре 1,5800000	1177,21 1016,18	7,27 2,05	48949 42253	302 85	0,84 0,00	35 0
57.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт. 198,0000000	1347,28 458,30	888,98 228,44	266762 90743	176019 45230	0,41 0,23	82 45

1	2	3	4		5	6	7	8	
58.	2302-0304 -2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	632,00 ---	-- --	62568 ---	-- --	-- --	-- --
59.	2302-0304 -2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	3020,00 ---	-- --	298980 ---	-- --	-- --	-- --
60.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,6900000	3553,31 943,50	153,51 42,14	109051 28956	4711 1293	1,02 0,04	31 1
61.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0575091	275243,00 ---	-- --	15829 ---	-- --	-- --	-- --
62.	1107-0516 -0108 РСНБ РК 2015	Герметизация пеной	м	9,5000000	283,03 169,37	113,66 50,81	14010 8384	5626 2515	0,15 0,04	8 2
63.	2110-0502 -1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,5000000	1422,00 ---	-- --	70389 ---	-- --	-- --	-- --
64.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05490591	304268,85 449975,30	494587,60 135183,05	71612 24706	27156 7422	312,70 94,30	17 5
65.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022960	499528,00 ---	-- --	1147 ---	-- --	-- --	-- --
66.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000000	1347,28 458,30	888,98 228,44	2695 917	1778 457	0,41 0,23	1 0
67.	2302-0304 -2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	9418,00 ---	-- --	9418 ---	-- --	-- --	-- --
68.	2302-0303 -1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1,0000000	2125,00	-- ---	2125 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4		5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--
69.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания 0,0300000	3553,31 / 943,50	153,51 / 42,14	107 / 28	5 / 1	1,02 / 0,04	0 / 0
70.	1122-0601 -0802 РСНБ РК 2015	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода 0,0040000	104226,24 / 103893,60	175,44 / 48,16	417 / 416	1 / --	87,60 / 0,04	0 / 0
71.	2113-0809 -1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК	м20,0700000	774,00 / --	-- / --	54 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	1107-0516 -0108 РСНБ РК 2015	Герметизация пеной	м0,5000000	283,03 / 169,37	113,66 / 50,81	142 / 85	57 / 25	0,15 / 0,04	0 / 0
73.	2110-0502 -1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.1,0000000	1422,00 / --	-- / --	1422 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт. 280,0000000	1347,28 / 458,30	888,98 / 228,44	377239 / 128323	248915 / 63962	0,41 / 0,23	116 / 63
75.	2302-0304 -1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	1703,00 / --	-- / --	3406 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	2302-0304 -1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	3765,00 / --	-- / --	7530 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	2302-0304 -1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	1157,00 / --	-- / --	2314 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	2302-0304 -1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	12663,00 / --	-- / --	25326 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	
79.	2302-0301 -1715 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	560,00 --	-- --	23520 --	-- --	-- --
80.	2302-0304 -1621 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.6,0000000	15698,00 --	-- --	94188 --	-- --	-- --
81.	2302-0304 -1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	10914,00 --	-- --	21828 --	-- --	-- --
82.	2302-0304 -1620 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	11358,00 --	-- --	22716 --	-- --	-- --
83.	2302-0304 -1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.6,0000000	9575,00 --	-- --	248950 --	-- --	-- --
84.	2302-0304 -1409 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	5143,00 --	-- --	5143 --	-- --	-- --
85.	2302-0304 -1626 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	30063,00 --	-- --	60126 --	-- --	-- --
86.	2302-0304 -2011 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.4,0000000	2227,00 --	-- --	120258 --	-- --	-- --
87.	2302-0304 -2018 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.3,0000000	4122,00 --	-- --	12366 --	-- --	-- --
88.	2302-0304 -2022 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	5566,00 --	-- --	5566 --	-- --	-- --
89.	2302-0304 -2028 РСНБ РК	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р	шт.1,0000000	12247,00 --	-- --	12247 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8		
	2015	52134-2010							
90.	2302-0304 -2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	4780,00 --	-- --	4780 --	-- --	-- --	-- --
91.	2302-0304 -2026 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.3,0000000	12247,00 --	-- --	36741 --	-- --	-- --	-- --
92.	2302-0304 -2407 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.7,0000000	1647,00 --	-- --	11529 --	-- --	-- --	-- --
93.	2302-0304 -2409 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	3206,00 --	-- --	6412 --	-- --	-- --	-- --
94.	2302-0304 -2411 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.1,0000000	5946,00 --	-- --	5946 --	-- --	-- --	-- --
95.	2302-0304 -2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.9,0000000	632,00 --	-- --	62568 --	-- --	-- --	-- --
96.	2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.0,0000000	765,00 --	-- --	7650 --	-- --	-- --	-- --
97.	2302-0304 -2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	1558,00 --	-- --	18696 --	-- --	-- --	-- --
98.	2302-0304 -2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.2,0000000	2175,00 --	-- --	26100 --	-- --	-- --	-- --
99.	2302-0304 -2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.0,0000000	3806,00 --	-- --	76120 --	-- --	-- --	-- --
107.	1310-0904	Прокладка опознавательной ленты,	км 5,1000000	26540,71	18514,51	135358	94424	6,30	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8824,25	1949,17	43934	20120	9,04	46
123	[illegible]	Лента [illegible] "[illegible]" ц	кг 5434,5555555	152,55	--	554472	--	--	--
124	[illegible]	Кабель до 35 кВ, [illegible] до 1 кВ. Общие и [illegible] [illegible] [illegible]	м [illegible]	551,15	152,74	1899879	119224	0,11	501
				150,88	61,58	975444	223692	0,04	204
125	[illegible]	Кабель [illegible] ВВГ 4х2,5	км [illegible]	[illegible]	--	1982613	--	--	--
126	[illegible]	Трубопроводы, диаметр 76 мм, толщина стенки до 8 мм. Индивидуальная дифференциация цены при образовании сварных соединений нержавеющих [illegible] и двух сторон, производимая [illegible]	[illegible]	858,50	13,30	4582	150	0,30	1
				617,88	--	4170			
127	[illegible]	Трубопроводы, диаметр 83 мм, толщина стенки до 8 мм. Индивидуальная дифференциация цены при образовании сварных соединений нержавеющих [illegible] и двух сторон, производимая [illegible]	[illegible]	411,49	20,30	10949	1660	0,40	13
				924,30	--	66148	--	--	--
128	[illegible]	Трубопроводы, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Индивидуальная дифференциация цены при образовании сварных соединений нержавеющих [illegible] и двух сторон, производимая [illegible]	[illegible]	767,19	24,50	23028	720	0,50	15
				895,20	--	20850	--	--	--
129	[illegible]	Трубопроводы, диаметр 114 мм, толщина стенки до 10 мм. Индивидуальная дифференциация цены при образовании сварных соединений нержавеющих [illegible] и двух сторон, производимая [illegible]	[illegible]	2965,35	27,50	5227	185	0,70	6
				973,00	--	4865	--	--	--
130	[illegible]	Трубопроводы, диаметр 194 мм, толщина стенки до 10 мм. Индивидуальная дифференциация цены	[illegible]	1524,16	50,00	10484	1500	1,00	20
				2390,00	--	27800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2015	преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное						
131.	1339-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык5,0000000	143,90	--	12232	--	0,10	9
				143,90	--	12232	--	--	--
132.	1339-0201 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык3,0000000	143,90	--	6188	--	0,10	4
				143,90	--	6188	--	--	--
133.	1339-0201 -0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык0,0000000	287,80	--	17268	--	0,20	12
				287,80	--	17268	--	--	--

ИТОГО:

		36648559	3261327	5803
		5818932	918789	1017

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Итого с временными	2,9 %	1302601	46219861
Итого с зимними удорожаниями	1,17 %	540772	46760633

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		935213		47695846	
		Пересчет в текущих ценах 2020 года, К-1,04990099				50075916	
		Итого с НДС	12 %	6009110		56085026	

Заказчик:

И.О. Руководителя КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Жайлаубеков Е.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.

Технадзор ТОО "Бірлік Сапа"

Испанбетов М.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"** — **050340000336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан,Жамбылская область,г.Тараз,А.Аскарова,дом №297** — **990840000677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №50 от 06.05.2020 г. (Енбек)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000071	17.08.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных ифраструктуры жилого массива в с. Енбек Жамбылского района Жамбылской области. Газоснабжение		услуга	1	17 252 940,02	17 252 940,02	1 848 529,29	17 252 940,02
			Итого	1	x	17 252 940,02	1 848 529,29	17 252 940,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Аралбаев К. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктурыжилого массива в селе Енбек Жамбылского района Жамбылской области.Газоснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 04 августа 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	06.05.2020г				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **август** 2020 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктурыжилого массива в селе Енбек Жамбылского района Жамбылской области.Газоснабжение	73 337 966,02	15 404 410,73							1 848 529,29	17 252 940,02
	Возврат аванса		0,00							0,00	
	Удержание 5 %	3 666 898	770 220,54							92 426,46	862 647,00
	К оплате		15 404 410,73							1 756 102,83	**16 390 293,02**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

_____Кенесбеков Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»

ТОО "ГАЗ-СЕРВИС" ЖШС

_____Аралбаев К.Н.

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Газ-Сервис»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктурыжилого массива в селе Енбек Жамбылского района Жамбылской области.Газоснабжение

(наименование, адрес)

Объект : Газопровод низкого давления

(наименование)

Договор подряда (контракт) №50 от 06.05.2020

Акт выполненных работ №1

за август 2020 (месяц, год) на 02-01 газопровод низкого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кзм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружения магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.	м3 грунта	470,547	124,85	118,93	58749	55961	0	2008	65617	
						5,93	27,89	2789	13126		4861		
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,553	1377,77	0	20051	0	0	14436	37246	
						1377,77	0	20051	0		2759		
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	334,6	14,72	14,72	4925	4925	0	0	5319	
						0	5,47	0	1830		394		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	334,6	147,91	71,66	49491	23978	0	18369	73289	
						76,25	31,61	25513	10575		5429		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	150,401	712,43	0	107149	0	0	77148	199041	
						712,43	0	107149	0		14744		
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	150,401	3553,31	153,51	534421	23088	369430	140484	728898	
						943,5	42,14	141903	6338		53992		
7	7	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	150,401	161,26	154,44	24254	23228	11	730	26983	
						6,74	39,9	1014	6002		1999		
8	8	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	297,79398	122		36331				39237	
											2906		
9	9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	150,401	16,27	13,93	2447	2095	7	248	2911	
						2,29	5,18	345	778		216		
10	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0556	270629,61	71715,29	15047	3987	36	10913	28037	
						198258	19050,45	11023	1059		2077		
11	11	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1792	287275,23	81099,29	51480	14533	187	36392	94902	
						205134	21498,65	36760	3853		7030		
12	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1598	327306,04	102650,16	52304	16403	373	35172	94474	
						222324	27556,92	35527	4404		6998		
13	13	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		0,0225	393738,46	119586,58	8859	2691	83	6024	16074	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		270456	32002,18	6085	720		1191		
14	14	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1176	429671,76	145250,88	50529	17082	712	32409	89573	
						278369	39440,36	32736	4638		6635		
15	74	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	33,9999985	1347,28	888,98	45808	30225	0	15426	66133	
						458,3	228,44	15582	7767		4899		
16	100	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06633	995954,2	429946,6	66062	28518	23445	13957	86420	
						212540,3	110849,15	14098	7353		6401		
17	101	С123-020103-2903	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	99	852		84348		84348		91096	
											6748		
18	102	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кутр=1,05	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1.12	км трубопровода	0,05	887427,3	354050,4	44371	17703	0	26402	76435	
						533376,9	102672,01	26669	5134		5662		
19	103	С123-010201-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	50,5	384		19392		19392		20943	
											1551		
20	104	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	50	500,67	0	25034	0	608	23937	52888	
						488,51	0	24426	0		3918		
21	105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,61	92,39	2,31	334	8	180	100	469	
						40,33	0,24	146	1		35		
22	106	Е11-130301-1406 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,22	73,23	1,64	529	12	347	117	698	
						23,58	0,24	170	2		52		
23	107	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кутр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,336	26540,71	18514,51	8918	6221	0	1942	11728	
						8026,2	3946,37	2697	1326		869		
24	109	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	340	331,15	152,79	112592	51948	15614	32421	156614	
						132,44	43,86	45030	14913		11601		
25	111	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	2360,4	0	3305	0	0	2379	6139	
						2360,4	0	3305	0		455		
26	112	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4	782,46	0	1095	0	0	789	2035	
						782,46	0	1095	0		151		
27	113	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,224	4154,43	972,28	931	218	551	150	1167	
						721,5	367,96	162	82		86		
28	114	Е11-060101-0101	Подготовки бетонная. Устройство	м3	1,58368	16895,92	1074,12	26758	1701	23254	1640	30670	
						1138,05	218,29	1802	346		2272		
29	115	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,112	23835,55	11082,01	2670	1241	248	814	3763	
						10537,45	2904,52	1180	325		279		
30	116	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11648	514892		59975		59975		64773	
											4798		
31	117	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,46	823,67	0,98	4497	5	728	3011	8109	
						689,28	0,46	3763	3		601		
32	118	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,35392	327642,4	129966,5	115959	45998	3521	45844	174747	
						187726	18146	66440	6422		12944		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин / в том числе: зарплата рабочих-строителей / в том числе: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин / в том числе: зарплата рабочих-строителей / в том числе: зарплата машинистов / материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	119	С121-050103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,3765706	1329231		500549		500549	40044	540593	
34	120	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,35392	89162,07 82756,8	4494,38 1721,72	31556 29289	1591 609	676	20210 4141	55907	
35	121	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	56	132,51 131,73	0,78 0,36	7421 7377	43 20	0	5090 1001	13512	
36	122	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008288	499528		4140		4140	331	4471	
37	123	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,1328	268,42 118,44	0,98 0,46	2988 1319	11 5	1659	1055 323	4367	
38	124	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	5,436	902760,73 123578	771013,1 127673	4907407 671770	4191227 694030	44410	611311 441497	5960215	
39	125	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	5,436	902760,73 123578	771013,1 127673	4907407 671770	4191227 694030	44410	611311 441497	5960215	
40	126	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	458,22 417	15 0	1375 1251	45 0	79	763 171	2309	
41	127	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,9999999	613,84 556	20 0	1842 1668	60 0	114	1017 229	3088	
42	128	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	767,59 695	24 0	1535 1390	48 0	97	848 191	2574	
43	129	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1065,35 973	37 0	2131 1946	74 0	111	1187 265	3583	
44	130	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1524,18 1390	50 0	3048 2780	100 0	168	1696 380	5124	
45	131	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	5,0000004	143,9 143,9	0 0	720 720	0 0	0	439 93	1251	
46	132	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	5,0000002	143,9 143,9	0 0	720 720	0 0	0	439 93	1251	
47	133	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	5,0000002	287,8 287,8	0 0	1439 1439	0 0	0	878 185	2502	
48	134	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,9	2661,16 1483,35	1177,81 474,89	2395 1335	1060 427	0	1442 307	4144	
49	135	Е11-270401-0101 ФТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,8	3595,91 128,45	1011,16 207,91	6473 231	1820 374	4421	250 538	7260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	136	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		18	597,77	198,74	10760	3577	6520	716	12394	
				м2 основания		36,82	53,46	663	962		918		
51	137	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502		18	416,47	113,91	7496	2050	5343	111	8217	
				м2 основания		5,74	32,87	103	592		609		
52	138	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		18	1439,14	96,18	25905	1731	23445	786	28826	
				м2 покрытия		40,45	27,83	728	501		2135		
53	139	Е11-270602-0408 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308		24	323,55	0,04	7765	1	7759	6	8393	
				м2 покрытия		0,22	0	5	0		622		
54	140	Е11-270401-0102 ЭТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		6,75	2820,42	1046,19	19038	7062	11109	936	21572	
				м3 материала основания в плотном теле		128,45	216,7	867	1463		1598		
55	141	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		2,8	173		484				523	
				т							39		
56	142	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		2,8	508		1422				1536	
				т							114		
			ИТОГО:					12094631	8773498	1258060	1803753	15010255	
								2024831	1490010		1111874		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		435297					
			Итого с временными									15445550	
			Зимние удорожания			1,17 %		180713					
			Итого с зимними удорожаниями									15626263	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		312525					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15938788	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									16734149	
			Итого с понижающим коэффициентом k=0,98									15404410,73	
			НДС			12 %		1848529,29					
			Итого с НДС									17252940,02	

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Кенесбеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "ГАЗ-СЕРВИС"

Аралбаев К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - ТОО "Бірлік Сапа"

Испанбетов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)