Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай, ул. Байтурсынова, дом № 55, тел.: (7142) 54-10-35**	**020440004931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99**	**080240019379**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор№174от20июня2023г/<Реконструкция подъездной дороги к .международному¶Аэр	

Номер документа	Дата составления
93	**28.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города			Работа	1	101 192 648,97	101 192 648,97	10 842 069,53
				Итого	1	x	101 192 648,97	10 842 069,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аветисян Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Омаров Т.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2023

М.П.

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		174	20.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города	**101 192 648,97**	**90 350 579,44**							**10 842 069,53**	**101 192 648,97**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Потрухно Д. В.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ИТС 2010"
ИИН 611107350305, аттестат № KZ22VJE0029580

Чирков А. П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 1 за сентябрь 2023 года
Локальная смета 2-1-1
Автомобильная дорога

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подготовительные работы										
1	1	**СЦИ** *РК.8.03-04-2021,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.3*	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги III категории сложности**	км	1,08	78771,00 0,00	0,00 0,00	85073,00 0,00	0,00 0,00			85073,00	
2	2	**СЦИ** *РК.8.03-04-2021,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.6*	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги III категории сложности**	км	1,08	39510,00 0,00	0,00 0,00	42671,00 0,00	0,00 0,00			42671,00	
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы					127744,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127744,00	
			Раздел 2: Земляные работы										
3	3	**7101-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2**	$м^3$	252	226,00 0,00	226,00 52,00	56952,00 0,00	56952,00 13104,00			56952,00	
4	4	**7101-0101-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунтов 2, 3**	$м^3$	252	2544,00 0,00	2544,00 590,00	641088,00 0,00	641088,00 148680,00			641088,00	
5	5	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1**	$м^3$	14028	397,00 0,00	397,00 76,00	5569116,00 0,00	5569116,00 1066128,00			5569116,00	
6	6	**7101-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах группа грунта 1**	$м^3$	14280	197,00 0,00	197,00 46,00	2813160,00 0,00	2813160,00 656880,00			2813160,00	
7	7	**414-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	29009,904	604,00		17521982,00				17521982,00	
8	8	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	145049,52	93,00		13489605,00				13489605,00	
9	9	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	14280	217,00 0,00	217,00 51,00	3098760,00 0,00	3098760,00 728280,00			3098760,00	
10	10	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	14280	77,00 0,00	77,00 19,00	1099560,00 0,00	1099560,00 271320,00			1099560,00	
11	11	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		14280	196,00	155,00	2798880,00	2213400,00	42840,00		2798880,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного грунта		38,00	31,00	542640,00	442680,00				
12	12	1101-0107-1503 *РСНБ РК 2022*	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3		17900	8,00	8,00	143200,00	143200,00			143200,00	
				$м^2$ спланированной поверхности		0,00	3,00	0,00	53700,00				
			Итого по разделу 2: Земляные работы					47232303,00	15635236,00	42840,00	0,00	47232303,00	
								542640,00	3380772,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Устройство дорожной одежды. Тип 1										
13	13	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		500	10020,00	2574,00	5010000,00	1287000,00	3443500,00		5010000,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		559,00	462,00	279500,00	231000,00				
14	14	7101-0301-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия		50	4728,00	81,00	236400,00	4050,00	82100,00		236400,00	
				м		3005,00	23,00	150250,00	1150,00				
15	15	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		2,25	55033,00		123824,00		123824,00		123824,00	
				$м^2$									
			Итого по разделу 3: Устройство дорожной одежды. Тип 1					5370224,00	1291050,00	3649424,00	0,00	5370224,00	
								429750,00	232150,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					52730271,00	16926286,00	3692264,00	0,00	52730271,00	
								972390,00	3612922,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			3839984,47					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									56570255,47	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов (снегоборьба)	%	0,30			157807,58				56728063,05	
			Сметная прибыль	%	5,00			2830015,95					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1701841,89					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61259920,90	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				66099454,65	
			НДС	%	12,00			7931934,56					
			Итого с НДС									74031389,20	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Прораб Albagachiev Albagachiev R. M.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел дорожно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "ПТС 2010"
БИН 100440010758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Чирков А. П.
ИИН 681107350005, аттестат № KZ22VTE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 130840019134
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Karseenov R. D.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 2 за сентябрь 2023 года

Локальная смета 5-2-1

Наружные сети связи

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	28,485	433,00 0,00	433,00 85,00	12334,00 0,00	12334,00 2421,00			12334,00	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	28,485	88,00 0,00	88,00 21,00	2507,00 0,00	2506,00 598,00			2507,00	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	28,485	556,00 337,00	218,00 67,00	15838,00 9599,00	6209,00 1908,00			15838,00	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	9	6628,00 6628,00	0,00 0,00	59652,00 59652,00	0,00 0,00			59652,00	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	9	3459,00 3459,00	0,00 0,00	31131,00 31131,00	0,00 0,00			31131,00	
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	63,3	707,00 308,00	400,00 125,00	44753,00 19496,00	25321,00 7913,00			44753,00	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,5	2105,00		19998,00		19998,00		19998,00	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	63,3	3459,00 3459,00	0,00 0,00	218955,00 218955,00	0,00 0,00			218955,00	
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	19	2105,00		39995,00		39995,00		39995,00	
10	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0633	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	80987,00 52127,00	28860,00 6699,00			80987,00	
11	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	63,933	2466,00		157659,00		157659,00		157659,00	
12	12	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2	м³	27,644	493,00 0,00	493,00 140,00	13628,00 0,00	13628,00 3870,00			13628,00	
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	12	3459,00 3459,00	0,00 0,00	41508,00 41508,00	0,00 0,00			41508,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	1,4	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	20212,00 4707,00	6733,00 1995,00	8772,00		20212,00	
15	15	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	100667,00 33859,00	7574,00 2161,00	201334,00 67718,00	15148,00 4322,00	118468,00		201334,00	
16	16	1134-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	121067,00 45325,00	8602,00 2455,00	121067,00 45325,00	8602,00 2455,00	67140,00		121067,00	
17	17	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	60259,00		120518,00		120518,00		120518,00	
18	18	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1	75765,00		75765,00		75765,00		75765,00	
19	19	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	3	3948,00 3768,00	0,00 0,00	11844,00 11304,00	0,00 0,00	540,00		11844,00	
20	20	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	0,6	71000,00 27394,00	4618,00 988,00	42600,00 16436,00	2771,00 593,00	23393,00		42600,00	
21	21	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	6	3545,00 2885,00	254,00 108,00	21270,00 17310,00	1524,00 648,00	2436,00		21270,00	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	4661,00 1076,00	39,00 5,00	167796,00 38736,00	1404,00 180,00	127656,00		167796,00	
23	23	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	230,4	433,00 0,00	433,00 85,00	99763,00 0,00	99763,00 19584,00			99763,00	
24	24	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	57,6	6628,00 6628,00	0,00 0,00	381773,00 381773,00	0,00 0,00			381773,00	
25	25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	184,32	3459,00 3459,00	0,00 0,00	637563,00 637563,00	0,00 0,00			637563,00	
26	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	184,32	2105,00		387994,00		387994,00		387994,00	
27	27	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	288	8001,00 1985,00	798,00 186,00	2304288,00 571680,00	229824,00 53568,00	1502784,00		2304288,00	
28	28	7101-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 3 $м^2$	$м^3$	45,44	16434,00 5478,00	8517,00 2214,00	746761,00 248920,00	387012,00 100604,00	110829,00		746761,00	
29	29	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	45,44	153765,00		6987082,00		6987082,00		6987082,00	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	576	4661,00 1076,00	39,00 5,00	2684736,00 619776,00	22464,00 2880,00	2042496,00		2684736,00	
			ИТОГО по акту					15751311,00 3093716,00	864103,00 210238,00	11793525,00 0,00	0,00 0,00	15751311,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			1149845,70					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									16901156,70	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов (снегоборьба)	%	0,30			47253,93				16948410,64	
			Сметная прибыль	%	5,00			847420,53					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			508452,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18304283,49	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				19750321,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12,00			2370038,63					
			Итого с НДС									22120360,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Albagachiev Albagachiev R. M.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350305, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № сертификата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **ГСН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 3 за сентябрь 2023 года

Локальная смета 6-2-1

ГСН

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	168	1095,00 0,00	1095,00 216,00	183960,00 0,00	183960,00 36288,00			183960,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	15,4	6628,00 6628,00	0,00 0,00	102071,00 102071,00	0,00 0,00			102071,00	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	5,9	3149,00 3149,00	0,00 0,00	18579,00 18579,00	0,00 0,00			18579,00	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,6	75,00 0,00	76,00 18,00	270,00 0,00	274,00 65,00			270,00	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,9	556,00 337,00	218,00 67,00	3280,00 1988,00	1286,00 395,00			3280,00	
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	28,3	75,00 0,00	76,00 18,00	2123,00 0,00	2150,00 509,00			2123,00	
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0156	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	19959,00 12847,00	7112,00 1651,00			19959,00	
8	8	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,066	2844605,00 1064483,00	1780121,00 353964,00	187744,00 70256,00	117488,00 23362,00			187744,00	
9	9	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,0198	2808149,00 1046096,00	1762053,00 351499,00	55601,00 20713,00	34889,00 6960,00			55601,00	
10	10	6121-0105-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 500 мм	км	0,0036	6531840,00 2120114,00	4411726,00 1033156,00	23515,00 7632,00	15882,00 3719,00			23515,00	
11	11	6121-0105-0417 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 560 мм	км	0,012	6989000,00 2269005,00	4719995,00 1098852,00	83868,00 27228,00	56640,00 13186,00			83868,00	
12	12	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	3,636	2565,00		9326,00		9326,00		9326,00	
13	13	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм		12,12	3880,00		47026,00		47026,00		47026,00	